Заказчик: ЧЛ Абдусаттаров Махсуджан Абилкасымулы

Подрядчик: ТОО «ЖанаМедФарм»

Наименование объекта: Строительство центра бытового обслуживания, столовой, спортивного комплекса и автостоянки по ул.Ыждыхат 24А г.Туркестан

Договор №9 от 5.04.2018 г.

Акт приемки выполненных работ
за март 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	160		12754,38	2313,57	2040700	370171	756315	919834	3197377
		НР - 93%; СП - 8%				5713,84	467,84	914214	74854		236843	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	6,04	966,4	946,00		914214,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	68,8							
1.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	60,8		5764,00		350451,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	60,8		1088,00		66150,40			
1.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	8		2465,00		19720,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	8		1088,00		8704,00			
1.5	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	8	2537,00				20296,00		
1.6	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,225	36	18808,00				677088,00		
1.7	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-	м3	0,009	1,44	19856,00				28593,00		
1.8	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,08	21421,00				1714,00		
1.9	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	1,28	22269,00				28504,00		
1.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,025	4	30,00				120,00		
2	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	30		17948,00	--	538440	--	538440	--	581515
		СП - 8%				--	--	--	--		43075	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	52,8		40347,00	--	2130322	--	2130322	--	2300747
		СП - 8%				--	--	--	--		170426	
4	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	62		12754,38	2313,57	790771	143441	293072	356436	1238984
		НР - 95%; СП - 8%				5713,84	467,84	354258	29006		91777	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	6,04	374,48	946,00		354258,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	26,66							
4.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	23,56		5764,00		135800,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	23,56		1088,00		25633,28			
4.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	3,1		2465,00		7642,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	3,1		1088,00		3372,80			
4.5	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	3,1	2537,00				7865,00		
4.6	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,225	13,95	18808,00				262372,00		
4.7	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-	м3	0,009	0,558	19856,00				11080,00		
4.8	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,031	21421,00				664,00		
4.9	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	0,496	22269,00				11045,00		
4.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,025	1,55	30,00				47,00		
5	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	14		17948,00	--	251272	--	251272	--	271374
		СП - 8%				--	--	--	--		20102	
6	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	21,7		40347,00	--	875530	--	875530	--	945572
		СП - 8%				--	--	--	--		70042	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
7	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	40		10168,86	2305,60	406754	92224	162982	157129	608994
		НР - 95%; СП - 8%				3788,70	435,20	151548	17408		45111	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	4,38	175,2	865,00		151548,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	16							
7.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	16		5764,00		92224,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	16		1088,00		17408,00			
7.4	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	8,64	18808,00				162501,00		
7.5	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,02	21421,00				428,00		
7.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	1,76	30,00				53,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	0.014		36151,00	--	506	--	506	--	547
		СП - 8%				--	--	--	--		40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7034296	605837	5008439	1433399	9145110
								1420020	121268	--	677416	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7034296				
	Материалы		Тенге					1212369				
	Всего заработная плата		Тенге						1541289			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					789712				
	Местные материалы		Тенге					3006358				
		Накладные расходы	Тенге					1433399				
		Сметная прибыль	Тенге					677416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9145110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1628
		Сметная заработная плата	Тенге						1541289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9145110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1628
		Сметная заработная плата	Тенге						1541289			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ										
9	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	62		3559,83	933,77	220709	57894	51159	144649	394587
		НР - 118%; СП - 8%				1800,90	176,26	111656	10928		29229	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,74	107,88	1035,00		111656,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	10,04							
9.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	9,548		5764,00		55035,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	9,548		1088,00		10388,22			
9.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	9,4054		174,00		1637,00			
9.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,496		2465,00		1223,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,496		1088,00		539,65			
9.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	2,6536	16850,00				44713,00		
9.7	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0186	208994,00				3887,00		
9.8	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	4,96	516,00				2559,00		
10	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	320		5345,03	1244,92	1710408	398376	400397	1166194	3106730
		НР - 115%; СП - 8%				2848,86	239,58	911635	76665		230128	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2,66	851,2	1071,00		911635,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	70,46							
10.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	63,36		5764,00		365207,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	63,36		1088,00		68935,68			
10.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	89,984		174,00		15657,00			
10.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	7,104		2465,00		17511,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	7,104		1088,00		7729,15			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	20,896	16850,00				352098,00		
10.7	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,16	208994,00				33439,00		
10.8	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	28,8	516,00				14861,00		
11	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	40		9062,67	1502,12	362507	60085	146999	196982	604248
		ПР - 118%; СП - 8%				3885,57	287,78	155423	11511		44759	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	3,69	147,6	1053,00		155423,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2645	10,58							
11.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	9,68		5764,00		55796,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	9,68		1088,00		10531,84			
11.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2975	11,9		174,00		2071,00			
11.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0225	0,9		2465,00		2219,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	0,9		1088,00		979,20			
11.6	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,103	4,12	21086,00				86874,00		
11.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0344	1,376	16850,00				23186,00		
11.8	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00118	0,0472	614991,00				29028,00		
11.9	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00127	0,0508	40640,00				2065,00		
11.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,2	310,00				62,00		
11.11	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00005	0,002	286680,00				573,00		
11.12	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,02	208994,00				4180,00		
11.13	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	2	516,00				1032,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2293624	516354	598555	1507825	4105565
								1178714	99104	--	304116	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2293624				
	Материалы		Тенге					598556				
	Всего заработная плата		Тенге						1277818			
		Накладные расходы	Тенге					1507825				
		Сметная прибыль	Тенге					304116				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4105565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1198
		Сметная заработная плата	Тенге						1277818			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4105565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1198
		Сметная заработная плата	Тенге						1277818			
		РАЗДЕЛ 3. ОКНА										
12	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	105		3615,69	157,02	379647	16487	217791	137263	558264
		ПР - 90%; СП - 8%				1384,47	68,05	145369	7146		41353	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,46	153,67	946,00		145369,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	7,12							
12.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	3,3705		1888,00		6364,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	3,3705		910,00		3067,15			
12.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1924	20,202		16,00		323,00			
12.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	3,7485		2465,00		9240,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	3,7485		1088,00		4078,37			
12.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2964	31,122		18,00		560,00			
12.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью	шт.	1	105	1364,00				143220,00		
12.8	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-	шт.	6	630	26,00				16380,00		
12.9	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	1	105	115,00				12075,00		
12.10	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2	210	86,00				18060,00		
12.11	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	840	10,00				8400,00		
12.12	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	3,6	378	52,00				19656,00		
13	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 *НР - 90%; СП - 8%*	м2	18		3746,06	155,03	67429	2791	42451	21043	95550
						1232.64	66,32	22187	1194		7078	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,3	23,45	945,98		22187,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	1,19							
13.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,5436		1888,00		1026,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,5436		910,00		494,68			
13.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	4,1202		16,00		66,00			
13.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,6426		2465,00		1584,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,6426		1088,00		699,15			
13.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	6,3486		18,00		114,00			
13.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью	шт.	1,14	20,52	1364,00				27989,00		
13.8	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-	шт.	7,14	128,52	26,00				3342,00		
13.9	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	12,78	115,00				1470,00		
13.10	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	48,78	86,00				4195,00		
13.11	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	144	10,00				1440,00		
13.12	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	4,29	77,22	52,00				4015,00		
		ВИТРАЖИ										
14	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	18,32		6087.66	1591,07	111526	29148	352	61412	186773
						4477.39	380,86	82026	6977		13835	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	3,89	71,26	1151,00		82026,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2934	5,38							
14.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0389	0,712648		13,00		9,00			
14.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,089768		4329,00		389,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,089768		1554,00		139,50			
14.5	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,28	5,1296		5530,00		28367,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	5,1296		1300,00		6668,48			
14.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0085	0,15572		2465,00		384,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	0,15572		1088,00		169,42			
14.7	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0003	0,005496	70,00				0,38		
14.8	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2. диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91	10 м	0,000187	0,003426	3360,00				12,00		
14.9	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000183	404706,00				74,00		
14.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0001	0,001832	310,00				0,57		
14.11	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,000018	1880677,00				34,00		
14.12	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000003	0,000057	433151,00				25,00		
14.13	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,00011	572135,00				63,00		
14.14	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000019	0,000355	402893,00				143,00		
15	2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	18,32		21148,00	--	387431	--	387431	--	418426
		СП - 8%				--	--	--	--		30995	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					946034	48426	648025	219718	1259013
								249583	15317	--	93261	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					447076				
	Материалы		Тенге					260242				
	Всего заработная плата		Тенге						175896			
		Накладные расходы	Тенге					158307				
		Сметная прибыль	Тенге					48431				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					653814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									185
		Сметная заработная плата	Тенге						175896			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					498957				
	Материалы		Тенге					352				
	Всего заработная плата		Тенге						89003			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					387431				
		Накладные расходы	Тенге					61412				
		Сметная прибыль	Тенге					44830				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					605199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77
		Сметная заработная плата	Тенге						89003			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1259013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									262
		Сметная заработная плата	Тенге						264899			
		РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ										
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ										
16	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Установка металлических дверных блоков	м2	49		1921,64	118,30	94161	5797	5863	76321	184120
		НР - 90%; СП - 8%				1683,70	46,94	82501	2300		13639	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,49	73,01	1130,00		82501,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	1,8							
16.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,7252		4329,00		3139,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,7252		1554,00		1126,96			
16.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	1,078		2465,00		2657,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	1,078		1088,00		1172,86			
16.5	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,0245	218211,00				5346,00		
16.6	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	1,666	310,00				516,00		
17	2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	49		76883,00	--	3767267	--	3767267	--	4068648
		СП - 8%				--	--	--	--		301381	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3861428	5797	3773130	76321	4252768
								82501	2300	--	315020	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					94161				
	Материалы		Тенге					5863				
	Всего заработная плата		Тенге						84801			
		Накладные расходы	Тенге					76321				
		Сметная прибыль	Тенге					13639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					184120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									75
		Сметная заработная плата	Тенге						84801			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3767267				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3767267				
		Сметная прибыль	Тенге					301381				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4068648				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4252768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									75
		Сметная заработная плата	Тенге						84801			
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ										
18	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство	м2 изолируемой	448,28		280,91	27,56	125927	12353	--	111943	256900
		ПР - 94%; СП - 8%				253,36	12,30	113574	5514		19030	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,258	115,66	982,00		113574,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	5,2							
18.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,806904		1888,00		1523,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,806904		910,00		734,28			
18.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	4,393144		2465,00		10829,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	4,393144		1088,00		4779,74			
19	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014	м3	20.1726		17948,00	--	362058	--	362058	--	391022
		СП - 8%				--	--	--	--		28965	
20	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	448,28		691,12	25,34	309814	11359	172221	123530	468011

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				281,60	11,56	126234	5181		34667	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	159,59	791,00		126234,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	5,69							
20.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	40,658996		15,00		610,00			
20.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	5,693156		1888,00		10749,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	5,693156		910,00		5180,77			
20.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	9,144912	18781,00				171751,00		
20.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	15,6898	30,00				471,00		
21	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	448,28		207,15	8,63	92862	3867	85875	4544	105199
		НР - 94%; СП - 8%				6,96	3,82	3120	1713		7792	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0088	3,94	790,90		3120,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	1,88							
21.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	20,800192		15,00		312,00			
21.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	1,882776		1888,00		3555,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	1,882776		910,00		1713,33			
21.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	4,572456	18781,00				85875,00		
22	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	448,28		2968,01	18,93	1330501	8487	1173889	142872	1591243
		НР - 94%; СП - 8%				330,43	8,63	148125	3866		117870	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,382	171,24	865,00		148125,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	3,81							
22.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	1,56898		1888,00		2962,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,56898		910,00		1427,77			
22.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	2,2414		2465,00		5525,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	2,2414		1088,00		2438,64			
22.5	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	224,14	269,00				60294,00		
22.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	2,2414	90,00				202,00		
22.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	457,2456	2435,00				1113393,00		
		ТИП 62 - 210,52 М2										
23	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	210,52		3982,81	66,88	838462	14079	599023	217358	1140286
		НР - 94%; СП - 8%				1070,49	27,89	225360	5872		84466	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,13	238,22	946,00		225360,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	6,19							
23.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,757872		4249,00		3220,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,757872		1088,00		824,56			
23.4	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	3,242008		13,00		42,00			
23.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	4,84196		1888,00		9142,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	4,84196		910,00		4406,18			
23.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,589456		2465,00		1453,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,589456		1088,00		641,33			
23.7	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,852576		120,00		222,00			
23.8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,0526	90,00				95,00		
23.9	2206-0301-0606	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	214,7304	2508,00				538544,00		
23.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,21052	30,00				6,00		
23.11	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	947,34	45,00				42630,00		
23.12	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-	кг	0,6	126,312	104,00				13136,00		
23.13	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р	кг	0,1	21,052	219,00				4610,00		
		ТИП 180 - 26,42 М2										
24	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,1136		24402,70	7,20	51578	15	45104	6072	62261
		НР - 94%; СП - 8%				3056,10	--	6459	--		4612	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,66	7,74	834,95		6459,00				
24.2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,014528		15,00		15,00			
24.3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,655216	2537,00				1662,00		
24.4	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,155872	18609,00				40119,00		
24.5	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,002114	15252,00				32,00		
24.6	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	4,2272	773,00				3268,00		
24.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,73976	30,00				22,00		
25	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	26,42		3982,81	66,88	105226	1767	75177	27278	143104
		НР - 94%; СП - 8%				1070,49	27,89	28282	737		10600	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,13	29,9	945,99		28282,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,7767							
25.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,095112		4249,00		404,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,095112		1088,00		103,48			
25.4	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,406868		13,00		5,00			
25.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,60766		1888,00		1147,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,60766		910,00		552,97			
25.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,073976		2465,00		182,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,073976		1088,00		80,49			
25.7	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,232496		120,00		28,00			
25.8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,1321	90,00				12,00		
25.9	2206-0301-0606	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	26,9484	2508,00				67587,00		
25.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,02642	30,00				0,79		
25.11	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	118,89	45,00				5350,00		
25.12	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-	кг	0,6	15,852	104,00				1649,00		
25.13	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р	кг	0,1	2,642	219,00				579,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3216427	51927	2513347	633597	4158026
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				651156	22884	--	308002	
		Материалы	Тенге				3216427				
		Всего заработная плата	Тенге				2151287				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					674040			
		Накладные расходы	Тенге				362058				
		Сметная прибыль	Тенге				633597				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				308002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4158026				
		Сметная заработная плата	Тенге								750
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					674040			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4158026				
		Сметная заработная плата	Тенге								750
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					674040			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									22920482
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3581974				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1228340			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					260872			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12541496		
		- Накладные расходы	Тенге							3870860	
		- Сметная прибыль	Тенге							1697815	

Заказчик:
ЧЛ Абдусаттаров М. А.

Подрядчик:
ТОО «ЖанаМедФарм»