Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО "Национальная Компания "ҚазАвтоЖол ",010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Байконыр, Жилой массив Өндіріс, улица Өндіріс, здание 72/1**	**090140000306**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "СП Сине Мидас Строй" БИН 060340007296,Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Бурабай, дом № 139 Б, к.офис 30**	**060340007296**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) 090140000306/240084/00 от 30.01.2024г Актобе-Улгайсын, км 791-819

Номер документа	Дата составления
876	**02.10.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкции автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819", Сертификат №5			Одна услуга	1	1 773 125 984,94	1 773 125 984,94	189 977 784,10
				Итого	1	x	1 773 125 984,94	189 977 784,10

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель проекта / _____ / Тоймбетов Н.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) И.о. директора / _____ / Муханбеткалиев А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.10.2024

М.П.

Заказчик: Актюбинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент", участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819

СПРАВКА №7 от 02 октября 2024 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: наименование	Организационно правовая форма: код
		№090140000306/240084/00	30.01.2024 г.	РБ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце **(за октябрь)** без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г. стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**7 664 043 174,52**									
в том числе: в текущем месяце - **октябрь**	**1 773 125 984,94**	**1 583 148 200,84**							**189 977 784,10**	**1 773 125 984,94**
выплата аванса	**2 368 592 900,54**									
удержание аванса	**1 931 108 274,49**	**678 492 086,07**							**81 419 050,33**	**759 911 136,40**
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	-									
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате:	**5 732 934 900,03**	**904 656 114,77**							**108 558 733,77**	**1 013 214 848,54**

Место печати (при наличии)
Заказчик
Актюбинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

И.о. директора _____ **Мухамбетказиев А.Р.**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерный Центр Алматы"

Главный инженер проекта _____ **Уразымбетов А.С.**

Место печати (при наличии)
Подрядчик
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Руководитель проекта _____ **Тоймбетов Н.Т.**

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819

Договор: №090140000306/240084/00 от 30.01.2024г. **Дата:** 02.10.2024 г.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ № 05

Статья оплаты	Наименование статьи		Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
A	B		C	D	G	I = G + H	J = I / C
I	**Размер выплат**						
1	Итого по ВОР		51 020 671 196,00	3 144 932 400,92	1 583 148 200,84	4 728 080 601,76	9%
2	Корректировка стоимости						
3	Авансовый платеж			2 114 815 089,77	0,00	2 114 815 089,77	
4	Аванс за материалы на стойплощадке						
5	Другие выплаты Подрядчику (оплата СУС и продление)						
II	**Совокупный Итог,**	**(1+2+3+4+5)**	**51 020 671 196,00**	**5 259 747 490,69**	**1 583 148 200,84**	**6 842 895 691,53**	
III	**НДС 12%,**	**((II-4-9) * 0,12)**	**6 122 480 543,52**	**631 169 698,89**	**189 977 784,10**	**821 147 482,99**	
IV	**Итого включая НДС,**	**(II + III)**	**57 143 151 739,52**	**5 890 917 189,58**	**1 773 125 984,94**	**7 664 043 174,52**	
V	**Вычеты**						
5	Гарантия исполнения 5%	(1+2) * 5% * 1,12					
6	Возврат аванса			1 171 197 138,09	759 911 136,40	1 931 108 274,49	
7	Другие отчисления						
VI	**Совокупный Итог,**	**(5+6+7)**		**1 171 197 138,09**	**759 911 136,40**	**1 931 108 274,49**	
VII	**Возврат удержаний**						
VIII	**Сумма данного промежуточного сертификата,**	**(IV - VI)**		**4 719 720 051,49**	**1 013 214 848,54**	**5 732 934 900,03**	
	Сумма данного промежуточного сертификата прописью		**один миллиард тринадцать миллионов двести четырнадцать тысяч восемьсот сорок восемь тенге пятьдесят четыре тиын**				

Заказчик:
Актюбинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

И.о. директора _____ **Муханбеткалиев А.Р.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Милас Строй"

Руководитель проекта _____ **Тоймбетов Н.Т.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерный Центр Алматы"

Главный инженер проекта _____ **Уразымбетов А.С.**
Место печати (при наличии)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 05

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819

от 02.10.2024 года за период от 20.09.2024 г. по 01.10.2024 г.

№ п/п	ОБЩАЯ СМЕТА (в соответствии со сводной ведомостью договорной цены)		Сумма по Договору, без НДС, тенге	На начало отчетного периода	За отчётный период	На конец отчетного периода	Остаток всего с начала проекта
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Ведомость I	7 850 859,39	0,00	4 852 164,46	4 852 164,46	2 998 694,93
2	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА	Ведомость II	1 728 801 600,64	0,00	284 332 899,53	284 332 899,53	1 444 468 701,11
3	ВЫНОС ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ	Ведомость III	1 311 797 415,05	168 009 675,72	67 711 873,00	235 721 548,72	1 076 075 866,33
4	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ведомость IV	10 872 290 138,72	2 976 922 725,20	1 226 251 263,85	4 203 173 989,05	6 669 116 149,67
5	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ведомость V	18 715 870 785,66	0,00	0,00	-	18 715 870 785,66
6	ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Ведомость VI	4 117 895 812,12	0,00	0,00	-	4 117 895 812,12
7	АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ	Ведомость VII	22 911 931,80	0,00	0,00	-	22 911 931,80
8	СНЕГОЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	Ведомость VIII	92 628 013,80	0,00	0,00	-	92 628 013,80
9	ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ведомость IX	731 447 774,99	0,00	0,00	-	731 447 774,99
10	ОБУСТРОЙСТВО И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ, ЗАЩИТНЫЕ ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ведомость X	5 607 093 206,66	0,00	0,00	-	5 607 093 206,66
11	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ведомость XI	1 206 748 801,55	0,00	0,00	-	1 206 748 801,55
12.1	МОСТЫ	Ведомость XII-1	643 878 604,17	0,00	0,00	-	643 878 604,17
12.2	ПУТЕПРОВОДЫ	Ведомость XII-2	3 332 934 046,34	0,00	0,00	-	3 332 934 046,34
13	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	Ведомость XIII	2 449 322 488,75	0,00	0,00	-	2 449 322 488,75
14	ОБЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ	Ведомость XIV	179 199 716,36	0,00	0,00	-	179 199 716,36
Итого по ведомости обьемов работ		Aa	51 020 671 196,00	3 144 932 400,92	1 583 148 200,84	4 728 080 601,76	46 292 590 594,24
Заявки на изменение		Ab					
Итого		A = (Aa + Ab)	**51 020 671 196,00**	**3 144 932 400,92**	**1 583 148 200,84**	**4 728 080 601,76**	**46 292 590 594,24**
Материалы на строительной площадке		B					
Итого		**(A + B)**	**51 020 671 196,00**	**3 144 932 400,92**	**1 583 148 200,84**	**4 728 080 601,76**	**46 292 590 594,24**
Общая стоимость			51 020 671 196,00	3 144 932 400,92	1 583 148 200,84	4 728 080 601,76	46 292 590 594,24
НДС 12%			6 122 480 543,52	377 391 888,12	189 977 784,10	567 369 672,22	5 555 110 871,30
Итого с НДС			**57 143 151 739,52**	**3 522 324 289,04**	**1 773 125 984,94**	**5 295 450 273,98**	**51 847 701 465,54**
Гарантиия исполнения		**5%**					
Аванс		**30%**	**17 142 945 521,86**	**2 368 592 900,54**			
Удержане аванса				**1 171 197 138,09**	**759 911 136,40**	**1 931 108 274,49**	**437 484 626,05**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:			**57 143 151 739,52**	**2 351 127 150,95**	**1 013 214 848,54**	**3 364 341 999,49**	**51 410 216 839,49**

Заказчик:
И.о директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Муханбеткалиев А.Р.

Место печати (при наличии)

Заказчик:
Начальник Отдела ККиПР

Исмаилов К.А.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

Кокушев Е.Ы.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Главный инженер проекта ТОО "Инженерный Центр Алматы"

Уразсымбетов А.С

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Тоймбетов Н.Т.

Место печати (при наличии)

"Реконструкции автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819"

Реестр выполненных работ №05 от 02.10.2024 года за период от 20.09.2024 г. по 01.10.2024 г.

№ п/п	Основные виды работ	Един. изм.	Всего по проекту		На начало отчетного периода		Выполнено по текущему сертификату		На конец отчестного периода		Остаток	
			п	л	п	л	п	л	п	л	п	л
	1	2	3		4		5		6		7	
	"Реконструкции автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819"											
1	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20, Н=5 см	км	28,025	28,103					0,00	0,00	28,025	28,103
2	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з/ а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой, Н=12 см	км	28,025	28,103					0,00	0,00	28,025	28,103
3	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	км	28,025	28,103					0,00	0,00	28,025	28,103
4	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смеси С6, Н=29 см	км	28,025	28,103					0,00	0,00	28,025	28,103
5	Устройство земляного полотна	м3	3 658 549		1 120 907,23		518 199,87		1 639 107,10		2 019 441,90	

Заказчик
Актюбинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

И.о. директора _____ **Муханбеткалиев А.Р.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Руководитель проекта _____ **Тоймбетов Н.Т.**
Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэксперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
Договор: №090140000306/24О084/00 от 30.01.2024г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 05

Ведомость I - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Ведомость I - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	**Подготовительные работы**													
	Восстановление и закрепление трассы 1 очередь строительства													
1	Восстановление и закрепление трассы III категории сложности	км	35,165	137 982,78	4 852 164,46			35,165	4 852 164,46	35,165	4 852 164,46	0,00	0,00	100,00%
2	Восстановление и закрепление трассы III категории сложности	км	0,8020	66 098,73	53 011,18			0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	53 011,18	0,00%
3	Разбивка осей опор моста 2 категории сложности	шт	9,00	3 401,71	30 615,39			0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	30 615,39	0,00%
	Восстановление и закрепление трассы 2 очередь строительства											0,00	0,00	
4	Восстановление и закрепление трассы II категории сложности	км	20,963	137 982,76	2 892 532,60			0,00	0,00	0,00	0,00	20,96	2 892 532,60	0,00%
5	Восстановление и закрепление трассы II категории сложности	км	0,238	66 102,27	15 732,34			0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	15 732,34	0,00%
6	Разбивка осей опор моста 2 категории сложности	шт	2,00	3 401,71	6 803,42			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6 803,42	0,00%
	ИТОГО по Восстановлению оси трассы	**тенге**			**7 850 859,39**		**0,00**		**4 852 164,46**		**4 852 164,46**		**2 998 694,93**	**61,80%**

Заказчик:
Начальник Отдела ККиПР

_____ **Исмаилов К.А.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Тоймбетов Н.Т.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Кокушев Е.Б.**
Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэксперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
Договор: №090140000306/24О084/00 от 30.01.2024г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 05

Ведомость II - ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ п/п	Ведомость II - ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II	**Подготовка территории строительства**													
	1 очередь строительства													
7	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	16 187,50	1 666,52	26 976 792,50			0,00	0,00	0,00	0,00	16 187,50	26 976 792,50	0,00%
8	Расчистка площадей от деревьев	шт	4 496,00	5 228,73	23 508 370,08			0,00	0,00	0,00	0,00	4 496,00	23 508 370,08	0,00%
9	Расчистка площадей от кустарников	га	0,8924	1 186 912,19	1 059 200,44			0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	1 059 200,44	0,00%
10	Снятие ППС с притрассовой полосы 6 м с двух сторон	м3	61 618,00	504,10	31 061 633,80			0,00	0,00	0,00	0,00	61 618,00	31 061 633,80	0,00%
11	Вертикальная планировка притрассовой полосы	м3	61 618,00	504,10	31 061 633,80			0,00	0,00	0,00	0,00	61 618,00	31 061 633,80	0,00%
12	Снятие ППС на внетрассовых грунтовых резервах	м3	140 000,00	1 446,19	202 466 600,00			140 000,00	202 466 600,00	140 000,00	202 466 600,00	0,00	0,00	100,00%
13	Обратная надвижка снятого ППС с откосов насыпи и подошвы и притрассовой полосы	м3	316 556,00	504,10	159 575 879,60			0,00	0,00	0,00	0,00	316 556,00	159 575 879,60	0,00%
	2 очередь строительства													
14	Демонтаж дорожных знаков	шт	149,00	14 905,12	2 220 862,88			0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	2 220 862,88	0,00%
15	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	178,00	6 189,44	1 101 720,32			0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	1 101 720,32	0,00%
16	Демонтаж бортовых камней и фундаментов	м	450,00	7 086,94	3 189 123,00			0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	3 189 123,00	0,00%
17	Демонтаж автопавильонов	шт	5,00	195 537,30	977 686,50			0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	977 686,50	0,00%
18	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	213 162,50	1 694,98	361 306 174,25			0,00	0,00	0,00	0,00	213 162,50	361 306 174,25	0,00%
19	Разборка существующего основания с погрузкой и транспортировкой	м3	24 779,00	2 130,17	52 783 482,43			0,00	0,00	0,00	0,00	24 779,00	52 783 482,43	0,00%
20	Расчистка площадей от деревьев	шт	2 125,00	6 068,83	12 896 263,75			0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	12 896 263,75	0,00%
21	Расчистка площадей от кустарников	га	0,8625	1 186 912,93	1 023 712,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	1 023 712,40	0,00%
22	Снятие ППС с притрассовой полосы 6 м с двух сторон и планировка	м3	48 653,00	532,62	25 913 560,86			0,00	0,00	0,00	0,00	48 653,00	25 913 560,86	0,00%
23	Обратная надвижка снятого ППС притрассовой полосы	м3	48 653,00	504,10	24 525 977,30			0,00	0,00	0,00	0,00	48 653,00	24 525 977,30	0,00%
24	Снятие ППС на внетрассовых грунтовых резервах	м3	83 400,00	1 446,19	120 612 246,00			56 608,26	81 866 299,53	56 608,26	81 866 299,53	26 791,74	38 745 946,47	67,88%
25	Вертикальная планировки площади грунтовых резервов и подъездных дорог	м2	201 413,00	284,47	57 295 956,11			0,00	0,00	0,00	0,00	201 413,00	57 295 956,11	0,00%
26	Обратная надвижка снятого ППСс подошвы	м3	115 935,00	504,10	58 442 833,50			0,00	0,00	0,00	0,00	115 935,00	58 442 833,50	0,00%

№ п/п	Ведомость II - ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	Посев травы многолетней	га	57,97	779 015,12	45 159 506,51			0,00	0,00	0,00	0,00	57,97	45 159 506,51	0,00%
28	Разборка существующего моста через балку Сарымырза на ПК 255+33,0 (лево)	шт	1,00	463 839 920,79	463 839 920,79			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	463 839 920,79	0,00%
29	Разборка водопропускных труб	шт	18,00	1 211 247,99	21 802 463,82			0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	21 802 463,82	0,00%
	ИТОГО по подготовительным работам	**тенге**			**1 728 801 600,64**		**0,00**		**284 332 899,53**		**284 332 899,53**		**1 444 468 701,11**	**16,45%**

Заказчик:
Начальник Отдела ККиПР

_____ **Исмаилов К.А.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Гоймбетов Н.Т.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Кокушев Е.Б.**
Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэксперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
Договор: №090140000306/240084/00 от 30.01.2024г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 05

Ведомость III - ВЫНОС ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

№ п/п	Ведомость III - ВЫНОС ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III	**Вынос инженерных сетей**													
	Наружные сети связи													
30	Наружные сети связи АО "Казахтелеком" /210997-ТИЗ-1-0-НСС1.СО/	м	20 000,00	6 376,19	127 523 800,00	16 000,00	102 019 040,00	0,00	0,00	16 000,00	102 019 040,00	4 000,00	25 504 760,00	80,00%
31	Наружные сети связи ТОО "TNS-Plus" /210997-ТИЗ-1-0-НСС2.СО/	м	19 860,00	6 725,00	133 558 500,00	5 819,32	39 134 927,00	10 068,68	67 711 873,00	15 888,00	106 846 800,00	3 972,00	26 711 700,00	80,00%
32	Наружные сети связи АО "Батыс Транзит". 1-й этап строительства. /210997-ТИЗ-1-0-НСС3.СО/	м	114,00	68 499,85	7 808 982,90	114,00	7 808 982,90	0,00	0,00	114,00	7 808 982,90	0,00	0,00	100,00%
33	Наружные сети связи АО "Батыс Транзит". 2-й этап строительства. /210997-ТИЗ-1-0-НСС3.СО/	м	114,00	62 636,31	7 140 539,34			0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	7 140 539,34	0,00%
34	Защита кабеля связи. ШЧ "Кандыагаш" /210997-ТИЗ-1.0-НСС4.СО/	м	560,00	21 278,31	11 915 853,60	560,00	11 915 853,60	0,00	0,00	560,00	11 915 853,60	0,00	0,00	100,00%
	Переустройство линий электропередач													
35	Переустройство линий электропередач "НК"КТЖ"-"Актюбинское отделение магимтральной сети" /210997-ТИЗ-1.0-ЭЛ4.СО/	опора	35,00	2 999 999,47	104 999 981,45			0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	104 999 981,45	0,00%
36	Переустройство линий электропередач ТОО РЭК "Энергосистема" /210997-ТИЗ-1.0-ЭЛ2.СО/	опора	21,00	8 197 402,94	172 145 461,74			0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	172 145 461,74	0,00%
37	Демонтажные работы сетей электроснабжения РЭК ТОО "Энергосистема", дефектный акт	опора	8,00	299 247,74	2 393 981,92			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	2 393 981,92	0,00%
38	Демонтажные работы. Переустройство линий электропередач "НК"КТЖ"-"Актюбинское отделение магимтральной сети" /210997-ТИЗ-1.0-ЭЛ4.СО. дефектный акт/	опора	32,00	50 220,92	1 607 069,44			0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	1 607 069,44	0,00%
39	Демонтаж сетей электроснабжение АО "Интергаз Центральная Азия" /дефектный акт/	опора	2,00	62 090,28	124 180,56			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	124 180,56	0,00%
	Наружные сети газоснабжения													
40	Пересечение сетей АО "КазТрансГаз Аймак" /210997-ГСН.СО-1/	м	156,00	44 339,61	6 916 979,16			0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	6 916 979,16	0,00%
41	Газопровод среднего давления диаметром 63мм (СО-2)	м	21,00	29 232,11	613 874,31			0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	613 874,31	0,00%
42	Газопровод высокого давления диаметром 200мм. (0,6МПа) (СО-3)	м	882,00	41 254,45	36 386 424,90			0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	36 386 424,90	0,00%
43	Газопровод высокого давления диам.63 мм (СО-4)	м	172,80	19 390,31	3 350 645,57			0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	3 350 645,57	0,00%
44	Подземный газопровод низкого давления диам.225мм (СО-5)	м	56,00	58 446,63	3 273 011,28			0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	3 273 011,28	0,00%
45	Подземный газопровод высокого давления диам.110мм (СО-6)	м	22,00	41 816,06	919 953,32			0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	919 953,32	0,00%
46	Подземный газопровод высокого давления диам.225мм (СО-7)	м	38,00	55 740,43	2 118 136,34			0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	2 118 136,34	0,00%
47	Подземный газопровод высокого давления диам.110мм. (СО-8)	м	15,00	45 391,84	680 877,60			0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	680 877,60	0,00%
48	Магистральный газопровод (5,4МПа) АО "Интергаз Центральная Азия"	м	2 858,80	207 063,97	591 954 477,44			0,00	0,00	0,00	0,00	2 858,80	591 954 477,44	0,00%
49	Площадка ОК-перемычка	м	30,00	2 594 556,37	77 836 691,10			0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	77 836 691,10	0,00%
50	Электрохимическая защита газопроводов	м	200,00	45 435,60	9 087 120,00			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	9 087 120,00	0,00%

№ п/п	Ведомость III - ВЫНОС ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	Наружные сети водоснабжения	м	94,00	100 434,82	9 440 873,08	71,00	7 130 872,22	0,00	0,00	71,00	7 130 872,22	23,00	2 310 000,86	75,53%
	ИТОГО по Выносу инженерных сетей	**тенге**			**1 311 797 415,05**		**168 009 675,72**		**67 711 873,00**		**235 721 548,72**		**1 076 075 866,33**	**17,97%**

Заказчик:
Начальник Отдела ККиПР

_____ **Исмаилов К.А.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Тоймбетов Н.Т.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Кокушев Е.Б.**
Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэксперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
Договор: №090140000306/240084/00 от 30.01.2024г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 05

Ведомость IV - ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Ведомость IV - ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IV	**Земляные работы**													
	1 очередь строительства													
52	Снятие растительного грунта	м3	254 938,00	797,85	203 402 283,30	156 356,24655	124 748 831,31	2 196,489	1 752 468,75	158 552,73555	126 501 300,06	96 385,26445	76 900 983,24	62,19%
53	Уплотнение грунта подошвы насыпи после снятия ПСП	м3	364 697,00	943,98	344 266 674,06	261 439,069	246 793 252,35	21 209,098	20 020 964,33	282 648,167	266 814 216,68	82 048,833	77 452 457,38	77,50%
54	Рыхление грунтов на откосах зем полотна	м2	71 216,00	6,06	431 568,96			0,00	0,00	0,00	0,00	71 216,00	431 568,96	0,00%
55	Нарезка уступов	м3	8 129,00	7 093,20	57 660 622,80			0,00	0,00	0,00	0,00	8 129,00	57 660 622,80	0,00%
56	Рыхление грунтов верха зем полотна	м2	114 211,00	383,06	43 749 665,66			0,00	0,00	0,00	0,00	114 211,00	43 749 665,66	0,00%
57	Разработка выемки в насыпь	м3	78 891,00	1 013,92	79 989 162,72			0,00	0,00	0,00	0,00	78 891,00	79 989 162,72	0,00%
58	Разработка грунта в сосредоточенных карьерах в насыпь	м3	3 337 320,00	1 152,54	3 846 394 792,80	1 298 271,81	1 496 310 191,89	600 196,22	691 750 151,40	1 898 468,03	2 188 060 343,29	1 438 851,97	1 658 334 449,51	56,89%
59	Уплотнение грунта	м3	2 881 389,00	989,44	2 850 961 532,16	1 120 907,23	1 109 070 449,65	518 199,87	512 727 679,37	1 639 107,10	1 621 798 129,02	1 242 281,90	1 229 163 403,14	56,89%
60	Планировка откосов насыпи и выемки	м2	605 008,00	235,67	142 582 235,36			0,00	0,00	0,00	0,00	605 008,00	142 582 235,36	0,00%
	Устройство водоотводных канав (длина 14420м)													
61	Снятие растительного грунта	м3	9 500,00	205,22	1 949 590,00			0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	1 949 590,00	0,00%
62	Разработка водоотводных канав	м3	21 500,00	7 346,63	157 952 545,00			0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	157 952 545,00	0,00%
63	Обратная надвижка ПСП на откосы канавы	м3	9 500,00	205,22	1 949 590,00			0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	1 949 590,00	0,00%
64	Укрепление дна канавы щебнем Н10 см	м	10 800,00	5 510,57	59 514 156,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	59 514 156,00	0,00%
65	Устройство водоотводных дамб 148м	м	148,00	8 935,95	1 322 520,60			0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	1 322 520,60	0,00%
	2 очередь строительства													
66	Снятие растительного грунта	м3	148 272,00	832,26	123 400 854,72			0,00	0,00	0,00	0,00	148 272,00	123 400 854,72	0,00%
67	Уплотнение грунта подошвы насыпи после снятия ПСП	м3	163 376,00	943,98	154 223 676,48			0,00	0,00	0,00	0,00	163 376,00	154 223 676,48	0,00%
68	Рыхление грунтов на откосах зем полотна	м2	30 892,00	6,06	187 205,52			0,00	0,00	0,00	0,00	30 892,00	187 205,52	0,00%
69	Нарезка уступов	м3	70 752,00	7 093,20	501 858 086,40			0,00	0,00	0,00	0,00	70 752,00	501 858 086,40	0,00%
70	Рыхление грунтов верха зем полотна	м2	307 626,00	314,52	96 754 529,52			0,00	0,00	0,00	0,00	307 626,00	96 754 529,52	0,00%
71	Стабилизация верха существующего зем полотна на глубину Н-0,5м на переувлажненных участках	м3	44 109,00	7 998,68	352 813 776,12			0,00	0,00	0,00	0,00	44 109,00	352 813 776,12	0,00%

№ п/п	Ведомость IV - ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	Разработка выемки в насыпь	м3	99 241,00	1 129,67	112 109 580,47			0,00	0,00	0,00	0,00	99 241,00	112 109 580,47	0,00%
73	Разработка грунта в сосредоточенных карьерах в насыпь	м3	740 917,00	1 163,48	862 042 111,16			0,00	0,00	0,00	0,00	740 917,00	862 042 111,16	0,00%
74	Уплотнение грунта	м3	777 160,00	989,44	768 953 190,40			0,00	0,00	0,00	0,00	777 160,00	768 953 190,40	0,00%
75	Планировка откосов насыпи	м2	444 601,00	242,51	107 820 188,51			0,00	0,00	0,00	0,00	444 601,00	107 820 188,51	0,00%
	ИТОГО по Земляным работам	**тенге**			**10 872 290 138,72**		**2 976 922 725,20**		**1 226 251 263,85**		**4 203 173 989,05**		**6 669 116 149,67**	**38,66%**

Заказчик:
Начальник Отдела ККиПР

Исмаилов К.А.

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Тоймбетов Н.Т.

Место печати (при наличии)

Экспертный технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

Кокушев Е.Б.

Место печати (при наличии)