ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і **ФОРМА 3**

МЕРДІГЕР: "Казахдорстрой" ЖШС

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны

2021 ж 23 желтоқсан №452 келісім шартқа қосымша 2024ж 29 шілде №8 қосымша келісім бойынша - 17 654 114 073,31 теңге

Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласында Бәйдібек би – Арғынбеков – Назарбеков – Астана көшелері мен даңғылдарының қиылысында көлік айырығын

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2024 жылғы 31 шілде айындағы №2 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі			күні	атауы		коды	атауы
3489851		**№452**			**23.12.2021ж.**				ЖШС
		Қосымша келісім №8			**29.07.2024ж.**				
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласында Бәйдібек би – Арғынбеков – Назарбеков – Астана көшелері мен даңғылдарының қиылысында көлік айырығын салу. Құрылыстың 2-кезегі. Сметалық құжаттаманы түзету	834 069 081,67	89 364 544,46							342 214 790,07
Ұстап қалу 5%									
Аванстық ұстап қалу 30%		0,00							
Төленетін сомасы	834 069 081,67	89 364 544,46							342 214 790,07

Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы " ММ-і
Басқарма басшысының орынбасары

Калыбаев У.

Тех. қадағалаушы:
«Пример Строй»
ЖШС-нің директоры

Пәзілбеков А.Т.

Мердігер:
"Казахдорстрой"
ЖШС-нің жоба басшысы

Альмухамбетов К.А.

Наименование стройки - Строительство транспортной развязки на пересечении улиц и проспектов Байдибек би-Аргынбекова-Назарбекова-Астана в г.Шымкент (2-ая очередь строительства).Корректировка сметной документации.

1400
Форма 4

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент»
Инженер: ТОО «Пример Строй»
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: "Строительство транспортной развязки на пересечении улиц и проспектов Байдибек би-Аргынбекова-Назарбекова-Астана в г. Шымкент. 2-я очередь строительства. Корректировка сметной документации. "

Составлен(а) в текущих ценах 10.05.2023г.

АКТ №7
приемки выполненных работ за Июль месяц 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Производство строительно-монтажных работ в стесненных условиях согласно НЦДС РК 8.04-03-2022 прил.Б п.7 коэф.=1,15										
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета №02-04-02.Строительство Назарбекова 1. Дорожная одежда улица Назарбекова 1										
		Дорожная одежда. Тротуары										
		Основание толщ.15см из разобранного материала										
1	У6113-0301-0301 6113-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщина 12 см**	$м^2$	312,45		1435,00	358,00	448366	111857	–	–	448366
						1077,00	84,00	336509	26246		–	
2	У6113-0301-0302 6113-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 6113-0301-0301**	$м^2$	312,45		108,00	36,00	33745	11249	–	–	33745
						72,00	8,00	22496	2500		–	
3	У6101-0103-0223 6101-0103-0223 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$ группа грунта 3**	$м^3$	46,9		372,00	348,00	17447	16321	–	–	17447
						25,00	68,00	1173	3189		–	
		Из накопителя										
4	С3412-102-0208 412-102-0208 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км**	т*км	731,63		50,00	–	36582	–		–	36582
						–	–	–	–		–	

	6113-0301-0101 6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Ктр и Кэм=1,04	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м²	312,45	7135,00	446,00	2229331	139352	59054	–	2229331
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		6500,00	132,00	2030925	41243		–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2765471	278779	59054	–	2765471
	Материалы		Тенге				2391103	73178	–	–	
	Всего заработная плата		Тенге				2765471				
	Транспортные расходы		Тенге				59054				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					2464281			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				36581				
		Сметная заработная плата	Тенге				2765471				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2464281			632
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2765471				
		Сметная заработная плата	Тенге					2464281			632
	РАЗДЕЛ 2. Добавить №1. Локальная смета №02-01-02. Строительство съезда №1.Дорожная одежда съезда №1										
	Дорожная одежда										
6	У7101-0602-0306 7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Ктр и Кэм=1,04	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	1258,22353	2445,00	317,00	3076357	398857	2563002	–	3 076 357
7	У7101-0602-0406 7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Ктр и Кэм=1,04 К=8	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м²	1258,22353	91,00	48,00	114498	60395		–	
8	У7101-0602-0303 7101-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Ктр и Кэм=1,04	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	3060,6	2036,00	–	2561743	–	2481217	–	2 561 743
9	У7101-0602-0403 7101-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Ктр и Кэм=1,04 К=6	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м²	3060,6	64,00	–	80526	–		–	
	Дорожная одежда.Тротуары										
10	С1255-102-0403 255-102-0403 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	м²	1125,62064	2553,00	317,00	7813712	970210	6564987	–	7 813 712
					91,00	48,00	278515	146909		–	
					1644,00	–	5031626	–	4884717	–	5 031 626
					48,00	–	146909	–		–	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		10438,00	–	11749228	–	11749228	–	11 749 228
	Стоимость общестроительных работ		Тенге		–	–	–	–		–	
							30232666	1369067	28243151	–	30 232 666
							620448	207304	–	–	
							30232666				

			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Всего заработная плата		Тенге				16493923						
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					827752					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11749228						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30232666						
		Сметная заработная плата	Тенге					827752					212
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				30232666						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					827752					212
		Сметная заработная плата	Тенге										

РАЗДЕЛ 3. Добавить №1.Локальная смета №02-01-04. Локальная смета №02-01-04.Строительство съезда №1.Исскуственные сооружения съезда №1

		Накрывочная плита										
11	У6112-0103-0101 6112-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Ктр и Кэм=1,02	Облицовка стены гранитными полированными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м^2 до 2/Накрывочная плита	м^2	216	70934,00 63647,00	7090,00 3029,00	15321744 13747752	1531440 654264	42552 –	– –	15 321 744	
12	С1231-201-0306 231-201-0306 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 40 мм	м^2	219,24	45003,00 –	– –	9866458 –	– –	9866458 –	– –	9 866 458	
13	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,8	339973,00 –	– –	611951 –	– –	611951 –	– –	611 951	
14	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2022	Клей эпоксидный	т	0,0777084	4159618,00 –	– –	323237 –	– –	323237 –	– –	323 237	
		Гранитная плитка с обратной засыпкой земли										
15	У6112-0102-0110 6112-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Ктр и Кэм=1,02 прим.	Облицовка сплиттерной плиткой поверхности по сетке	м^2	150	41816,00 22171,00	176,00 47,00	6272400 3325650	26400 7050	2920350 –	– –	6 272 400	
16	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,25	339973,00 –	– –	424966 –	– –	424966 –	– –	424 966	
17	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,5192308	495105,00 –	– –	1247284 –	– –	1247284 –	– –	1 247 284	
18	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2022	Клей эпоксидный	т	0,042	4159618,00 –	– –	174704 –	– –	174704 –	– –	174 704	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				34242744	1557840	15611502	–	34 242 744	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17073402	661314	–	–		
							34242744					

		3	4	4								
	Материалы		Тенге				2962902					1400
	Всего заработная плата		Тенге					17734716				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12648600					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34242744					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3821
		Сметная заработная плата	Тенге					17734716				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				34242744					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3821
		Сметная заработная плата	Тенге					17734716				
РАЗДЕЛ 4. Добавить №1.Локальная смета №02-01-04. Локальная смета №02-01-04.Строительство съезда №1.Исскуственные сооружения съезда №1												
19	У6112-0102-0110 6112-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Облицовка сплиттерной плиткой поверхности по сетке	м²	257	41816,00	176,00	10746712	45232	5003533	–	–	10 746 712
					22171,00	47,00	5697947	12079		–		
20	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,14246	339973,00	–	728379	–	728379	–	–	728 379
					–	–	–	–		–		
21	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4351	495105,00	–	215420	–	215420	–	–	215 420
					–	–	–	–		–		
22	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2022	Клей эпоксидный	т	0,00258	4159618,00	–	10732	–	10732	–	–	10 732
					–	–	–	–		–		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11701243	45232	5958064	–	–	11 701 243
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5697947	12079	–	–		
	Материалы		Тенге				11701243					
	Всего заработная плата		Тенге				5003533					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5710026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				954531					1391
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11701243					
		Сметная заработная плата	Тенге					5710026				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11701243					1391
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5710026				
		Сметная заработная плата	Тенге									
РАЗДЕЛ 5. Добавить №1.Локальная смета №02-02-04. Локальная смета №02-02-04.Строительство съезда №4.Исскуственные сооружения съезда №4												
	Подпорная стенка вдоль улиц, тротуаров и велодорожек съезд №1											
23	Е11-300503-0106 1130-0503-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м³	188,75805	147152,00	39430,00	27776125	7442730	6895143	–	–	27 776 125
					71193,00	11351,00	13438252	2142593		–		

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С1212-101-0906 212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м³	196,308372	24163,00	–	4743399	–	4743399	–	4 743 399
					–	–	–	–		–	
		Накрывочная плита									
25	У6112-0103-0101 6112-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Ктр и Кэм=1,02	Облицовка стены гранитными полированными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м² до 2/Накрывочная плита	м²	162	70934,00	7090,00	11491308	1148580	31914	–	11 491 308
					63647,00	3029,00	10310814	490698		–	
26	С1231-201-0306 231-201-0306 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая,полированная,длина от 500 мм до 1500 мм,высота от 200 мм до 500 мм,толщина 40 мм	м²	164,43	45003,00	–	7399843	–	7399843	–	7 399 843
					–	–	–	–		–	
27	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,35	339973,00	–	458964	–	458964	–	458 964
					–	–	–	–		–	
28	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2022	Клей эпоксидный	т	0,04536	4159618,00	–	188680	–	188680	–	188 680
					–	–	–	–		–	
		Гранит с обратной засыпки стены									
29	У6112-0102-0110 6112-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Ктр и Кэм=1,02 прим.	Облицовка сплиттерной плиткой поверхности по сетке	м²	453,405	41816,00	176,00	18959583	79799	8827342	–	18 959 583
					22171,00	47,00	10052442	21310		–	
30	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,78	339973,00	–	1285098	–	1285098	–	1 285 098
					–	–	–	–		–	
31	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	7,61	495105,00	–	3767749	–	3767749	–	3 767 749
					–	–	–	–		–	
32	С1261-105-0642 261-105-0642 РСНБ РК 2022	Клей эпоксидный	т	0,13	4159618,00	–	540750	–	540750	–	540 750
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				76611499	8671109	34138882	–	76 611 499
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				33801508	2654601	–	–	
		Материалы	Тенге				76611499				
		Всего заработная плата	Тенге				15754399				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					36456109			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18384483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				76611499				
		Сметная заработная плата	Тенге					36456109			8756
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				76611499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8756

		Сметная заработная плата	4	6									
			Тенге	5	6	7	8	9	10	11	12		
РАЗДЕЛ 6. Добавить №1. Локальная смета №02-03-02.Строительство проспекта Байдибек би.Дорожная одежда проспекта Байдибек би													
Дорожная одежда								36456109					1400
33	У7101-0602-0306 7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Ктр и Кэм=1,04	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	6464,2	2445,00	317,00	15804969	2049152	13167575	–	15 804 969		
					91,00	48,00	588242	310282		–			
34	У7101-0602-0406 7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Ктр и Кэм=1,04 К=8	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м^2	6464,2	2036,00	–	13161111	–	12747402	–	13 161 111		
					64,00	–	413709	–		–			
35	У7101-0602-0303 7101-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Ктр и Кэм=1,04	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	6464,2	2553,00	317,00	16503103	2049152	13865709	–	16 503 103		
					91,00	48,00	588242	310282		–			
36	У7101-0602-0403 7101-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Ктр и Кэм=1,04 К=6	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м^2	6464,2	1644,00	–	10627145	–	10316863	–	10 627 145		
					48,00	–	310282	–		–			
Дорожная одежда.Служебный проход													
37	С1255-102-0403 255-102-0403 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	м^2	932,2	10438,00	–	9730304	–	9730304	–	9 730 304		
					–	–	–	–		–			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				65826632	4098304	59827853	–	65 826 632		
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1900475	620564	–	–			
Материалы			Тенге				65826632						
Всего заработная плата			Тенге				50097549						
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					2521039					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				9730304						
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				65826632						
		Сметная заработная плата	Тенге										640
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2521039					
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				65826632						
		Сметная заработная плата	Тенге										640
								2521039					
РАЗДЕЛ 7. Добавить №1. Локальная смета №02-04-02.Строительство улицы Назарбекова 1.Дорожная одежда улица Назарбекова 1													
Дорожная одежда. Тротуары													

			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РК 2022	эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$	312,45	10438,00	–	3261353	–	3261353	–	1400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		–	–	–	–	–	–	3 261 353	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3261353	–	3261353	–		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				–	–	–	–	3 261 353	
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3261353					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				3261353					
								3261353					
								3261353					
								3261353					
		РАЗДЕЛ 8. Локальная смета №04-02.Наружное освещение											
39	С1247-103-0605 247-103-0605 РСНБ РК 2022	Опора освещения тип 1 - 32 штуки Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 120, мощность 148 Вт, IP67	шт.	20	158441,00	–	3168820	–	3168820	–	3168820		
40	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Ктр и Кэм=1,03	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	43	-939,00	-354,00	-40377	-15222	-2064	–	-40377		
41	С1243-111-0502 243-111-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х4 (ок) 0,66	км	0,043	-184074,00	–	-7915	–	-7915	–	-7915		
		Опора освещения тип 4-70 штук металлический фундамент											
42	У6124-0202-0401 6124-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Ктр и Кэм=1,03	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	1	-14648,00	-3686,00	-14648	-3686	-4072	–	-14648		
43	С1247-306-0313 247-306-0313 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	42	-11543,00	–	-484806	–	-484806	–	-484806		
44	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Ктр и Кэм=1,03	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	297	939,00	354,00	278883	105138	14256	–	278883		
45	С1243-111-0502 243-111-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х4 (ок) 0,66	км	0,297	184074,00	–	54670	–	54670	–	54670		