Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

к: ГУ "Отдел строительства города Капшагай"

чик:ТОО "ПСК Градцентр"

ование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти квартирного жилого дома в г.Капшагай
нской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор №12	07.04.2020				

вание пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ельство инженерно-коммуникационных благоустройство 30-ти квартирного жилого .Капшагай Алматинской области	9 587 320	8 560 107							1 027 213	9 587 320
оплате:	**9 587 320**	**8 560 107**							**1 027 213**	**9 587 320**

Заказчик: _____ Демеукулов М.М.
одитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

Авторский надзор: _____ Абдырахманов С.Н.
ТОО "АРС ЛТД"

Подрядчик: _____ Нильдибаев Н.С.
Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"

Технадзор: _____ Канатова С.А.
Эксперт ТОО "Музтау"

:015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Цены Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

468э1
Форма

региона

ник: **ГУ "Отдел строительства города Капшагай", 110140010796, Алматинская область, г.Капшагай, Жамбыла,13 тел: 87277246163**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дчик: **ТОО "ПСК Градцентр", 970740002051, г.Алматы, Проспект Нурсултан Назарбаева, 124, 4 тел: 87785001570**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти квартирного жилого дома в г.Капшагай Алматинской области**
(наименование, адрес)

кт : **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

ор подряда (контракт) **№ 12 от 2020-04-07**

Акт приемки выполненных работ №1
за июль 2020 года
на Наружные сети электроснабжения Лок см.4-1-1

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Электротехническое оборудование											
1	1308-0103-0701	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	10456	1333	10456	1333	861	6281	18076

				8262	462	8262	462	–	1339	
2 2307-0204-1532	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4Р 125 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2598		2598		2598	–	2806
				–		–		–	208	
3 1308-0303-0101	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании НР = 72 %	шт.	3	1764,67	3,67	5294	11	591	3378	9366
				1564	–	4692	–	–	694	
4 2307-0205-0119	Рубильник разрывной ВР-32-39 Ф-А30220 630А	шт.	1	14641		14641		14641	–	15812
				–		–		–	1171	
5 2307-0205-0121	Рубильник РЕ19-41 1000А	шт.	2	26505		53010		53010	–	57251
				–		–		–	4241	

Раздел 2 Кабельная линия 0,4кВ ТП-2х400/10/0,4 №1319-ГРЩ

6 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7,02	123,08	116,24	864	816	–	186	1134
				6,84	30,06	48	211	–	84	
7 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4,68	30,34	30,34	142	142	–	38	194
				–	11,32	–	53	–	14	
8 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	39	536,62	454	20928	17706	–	7006	30169
				82,62	166,87	3222	6508	–	2235	

9 1134-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,019	1208526,32	–	22962	–	19865	2354	27341
				163000	–	3097	–	–	2025	
10 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	21	333,62	151,57	7006	3183	931	2802	10593
				137,71	47,62	2892	1000	–	785	
11 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	22	355,77	160,18	7827	3524	971	3194	11903
				151,45	50,18	3332	1104	–	882	
12 2404-0207-4401	Лента сигнальная "Осторожно кабель"	м	43	139		5977		5977	–	6455
				–		–		–	478	
13 2306-0137-0661	Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,068	1735086		117986		117986	–	127425
				–		–		–	9439	
14 1308-0201-2703	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	12941,5	91	25883	182	3669	15911	45138
				11016	33,5	22032	67	–	3344	
15 2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	8670		17340		17340	–	18727
				–		–		–	1387	

2.1 Оборудование кабельного ввода

16 1308-0201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой НР = 72 %	проход кабеля	1	4264	–	4264	–	3617	466	5108
				647	–	647	–	–	378	
17 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,03	10981		329		329	–	355
				–		–		–	26	
18 2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1	1011		1011		1011	–	1092
				–		–		–	81	
19 1310-0901-1305	Кабель симметричный на усилительном участке на однокабельной линии, емкость 4х4. Испытание электрической прочности изоляции с оконечных устройств НР = 61 %	кабель	1	4671	2139	4671	2139	–	2057	7266
				2532	840	2532	840	–	538	

Раздел 4 Прокладка проектируемого кабеля взамен демонтируемого КЛ-0,4кВ

4.1 Прокладка проектируемого кабеля

55 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	20,16	123,02	116,22	2480	2343	–	536	3257
				6,8	30,11	137	607	–	241	
56 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	13,44	30,36	30,36	408	408	–	110	559
				–	11,38	–	153	–	41	
57 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	112	536,61	453,99	60100	50847	–	20118	86635

				82,62	166,87	9253	18689	–	6417	
58 1134-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,027	1208518,52	–	32630	–	28229	3345	38853
				163000	–	4401	–	–	2878	
59 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	29	333,69	151,62	9677	4397	1287	3869	14630
				137,69	47,62	3993	1381	–	1084	
60 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	91	355,67	160,13	32366	14572	4010	13212	49224
				151,47	50,18	13784	4566	–	3646	
61 2306-0137-0664	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,121	2354600		284907		284907	–	307700
				–		–		–	22793	
62 2404-0207-4401	Лента сигнальная "Осторожно кабель"	м	120	139		16680		16680	–	18014
				–		–		–	1334	
63 1308-0201-2703	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	12941	91	12941	91	1834	7956	22569
				11016	34	11016	34	–	1672	
64 2306-1703-1801	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	13166		13166		13166	–	14219

				–		–		–	1053	
65 1310-0901-1305	Кабель симметричный на усилительном участке на однокабельной линии, емкость 4х4. Испытание электрической прочности изоляции с оконечных устройств НР = 61 %	кабель	1	4671	2139	4671	2139	–	2057	7266
				2532	840	2532	840	–	538	

Итого	**959 137**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	95 872
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	103 833
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 515
- материалы, изделия и конструкции, тенге	593 510
- накладные расходы, тенге	94 876
в т.ч. зарплата, тенге	8 538
- сметная прибыль (8 %), тенге	71 046
Всего	**959 137**
Временные здания и сооружения (1 %)	9 591
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	17 786
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**19 730**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**1 006 244**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049)	**1 055 550**
Итого с договор. коэф. (К=0,9), тендерная скидка	**949 995**
НДС (12 %)	113 999
Итого	**1 063 994**

Сдал (**Подрядчик**)

ТОО "ПСК Градцентр", 970740002051

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Нильдибаев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технадзор: **эксперт, Канатов С.А., №KZ45VJE00013452**

ТОО "Музтау"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати

Авторский надзор: **эксперт, Абдырахманов С.Н., приказ №7 от 21.04.2020 года**

ТОО "АРС ЛТД"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати

Принял (**Заказчик**)

ГУ "Отдел строительства города Капшагай", 110140010796

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Демеукулов М.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати