.015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
468э1
Форма

ик: **ГУ "Отдел строительства города Капшагай", 110140010796, Алматинская область, г.Капшагай, Жамбыла,13 тел: 87277246163**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

дчик: **ТОО "ПСК Градцентр", 970740002051, г.Алматы, Проспект Нурсултан Назарбаева, 124, 4 тел: 87785001570**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

ка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти квартирного жилого дома в г.Капшагай Алматинской области**
(наименование, адрес)

т : **Наружные сети водоснабжения и канализации**
(наименование)

ор подряда (контракт) **№ 12 от 2020-04-07**

Акт приемки выполненных работ №6
за июль 2020 года
на Вертикальная планировка ЛС 7-1-1

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка) НР = 72 %	м3 грунта	262,8	43,26	43,26	11370	11370	–	3064	15589
					–	16,19	–	4256	–	1155	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпь) НР = 72 %	м3 грунта	8	43,25	43,25	346	346	–	94	475
					–	16,25	–	130	–	35	
3	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (под покрытия) НР = 72 %	м3 грунта	238,2	43,27	43,27	10306	10306	–	2778	14131
					–	16,2	–	3858	–	1047	
4	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостаток грунта) НР = 72 %	м3 грунта	51	168,31	160,53	8584	8187	3	1960	11388
					7,73	45,65	394	2328	–	844	
5	4102-0101-1058	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 58 км К=1,600;	т	81,6	1582		129091		–	–	139418
					–		–		–	10327	
6	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (плодородный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	115,4	168,31	160,52	19423	18524	8	4434	25766
					7,72	45,64	891	5267	–	1909	
7	4102-0101-1058	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 58 км К=1,200;	т	138,48	1582		219075		–	–	236601

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					–		–		–	17526	
8	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	115,4	52,28	52,28	6033	6033	–	1408	8036
					–	16,95	–	1956	–	595	

Итого	**451 404**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 285
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	54 766
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 795
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11
- перевозка грузов, тенге	348 166
- накладные расходы, тенге	13 738
в т.ч. зарплата, тенге	1 236
- сметная прибыль (8 %), тенге	33 438
Всего	**451 404**
Временные здания и сооружения (1 %)	4 514
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	8 371
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 286**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**473 575**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049)	**496 780**
Итого с договор. коэф. (К=0,9), тендерная скидка	**447 102**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	НДС (12 %)						53 652				
	Итого						**500 754**				

Сдал (**Подрядчик**)

ТОО "ПСК Градцентр", 970740002051

идентификационный номер)

Генеральный директор **Нильдибаев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (**Заказчик**)

ГУ "Отдел строительства города Капшагай", 110140010796

индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Демеукулов М.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технадзор: _____ **эксперт, Канатов С.А., №KZ45VJE00013452**

ТОО "Музтау"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати

Авторский надзор: _____ **эксперт, Абдырахманов С.Н., приказ №7 от 21.04.2020 года**

ГОО "АРС ЛТД"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати

-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
468э1
Форма

чик: **ГУ "Отдел строительства города Капшагай", 110140010796, Алматинская область, г.Капшагай, Жамбыла,13 тел: 87277246163**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

ядчик: **ТОО "ПСК Градцентр", 970740002051, г.Алматы, Проспект Нурсултан Назарбаева, 124, 4 тел: 87785001570**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

йка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти квартирного жилого дома в г.Капшагай Алматинской области**

(наименование, адрес)

кт : **Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

ор подряда (контракт) **№ 12 от 2020-04-07**

Акт приемки выполненных работ №5

за июль 2020 года

на Наружные сети газоснабжения ЛС 6-3-1

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Газопровод низкого давления (надземный)											
1	1124-0101-0401	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,066	956909,09	365015,15	63156	24091	702	45529	117380
					581257,58	115545,45	38363	7626	–	8695	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2301-0201-0199	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	1,01	370		374		374	–	404
					–		–		–	30	
3	2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	7,07	519		3669		3669	–	3963
					–		–		–	294	
4	2301-0201-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	3,03	682		2066		2066	–	2231
					–		–		–	165	
5	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	55,55	1174		65216		65216	–	70433
					–		–		–	5217	
6	1124-0101-0402	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 70 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,022	968818,18	370454,55	21314	8150	253	15348	39595
					586863,64	117818,18	12911	2592	–	2933	
7	2301-0201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	22,22	1591		35352		35352	–	38180
					–		–		–	2828	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	4104	291	4104	291	521	3287	7982
					3292	62	3292	62	–	591	
9	2304-0904-2761	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: газ, PN 25, DN 80, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	1	13050		13050		13050	–	14094
					–		–		–	1044	
10	2302-0101-0716	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1726		1726		1726	–	1864
					–		–		–	138	
11	2302-0101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 45 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	335		670		670	–	724
					–		–		–	54	
12	2302-0101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	364		364		364	–	393

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					–		–		–	29	
13	2302-0101-1002	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	210		210		210	–	227
					–		–		–	17	
14	2302-0101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	636		1272		1272	–	1374
					–		–		–	102	
15	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50,68	537		27215		27215	–	29392
					–		–		–	2177	
16	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	2	1449	925	2898	1850	–	1555	4809
					524	261,5	1048	523	–	356	
17	2302-0201-4006	Переход Ст 76-57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	14750		29500		29500	–	31860
					–		–		–	2360	
18	1101-0205-0405	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1 (под стойки) НР = 72 %	м3 грунта	0,24	1137,5	–	273	–	–	197	508

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,24	1137,5 / 19616,67	– / 1166,67	273 / 4708	– / 280	– / 3072	38 / 1294	6482
20	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0584	5650 / 26352,74	275 / 12688,36	1356 / 1539	66 / 741	– / 371	480 / 440	2137
21	2301-0101-0213	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	11,6	7311,64 / 1151	3613,01 / –	427 / 13352	211 / –	– / 13352	158 / –	14420
22	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0048	– / 285311	– / –	– / 1369	– / –	– / 1369	1068 / –	1479
23	2105-0304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00032	– / 213069	– / –	– / 68	– / –	– / 68	110 / –	73
24	2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,088	– / 187	– / –	– / 16	– / –	– / 16	5 / –	17
25	2113-0816-2302	Изделия резиновые технические морозостойкие	кг	1,4	– / 839	– / –	– / 1175	– / –	– / 1175	1 / –	1269

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					–		–		–	94	
26	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	2297,25	123	9189	492	4962	2766	12911
					933,75	26,75	3735	107	–	956	
30	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	18	91,11	2,33	1640	42	768	575	2392
					46,11	0,22	830	4	–	177	
31	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	18	162,39	3,33	2923	60	1892	677	3888
					53,94	0,56	971	10	–	288	
	Раздел 2 Газопровод низкого давления (подземный)										
33	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	56,9	122,99	116,2	6998	6612	–	1511	9190
					6,78	30,09	386	1712	–	681	
34	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,707	1575,86	–	2690	–	–	1937	4997
					1575,86	–	2690	–	–	370	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	42,8	30,37	30,37	1300	1300	–	351	1783
					–	11,38	–	487	–	132	
36	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	1,284	813,86	–	1045	–	–	752	1941
					813,86	–	1045	–	–	144	
37	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	42,8	163,6	76,45	7002	3272	–	3799	11665
					87,15	36,14	3730	1547	–	864	
38	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	14,1	3258,44	159,57	45944	2250	28492	15723	66600
					1078,16	48,23	15202	680	–	4933	
39	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	2,46	2947,56	1250,41	7251	3076	–	5952	14259
					1697,15	543,09	4175	1336	–	1056	
40	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	12,3	736,83	232,52	9063	2860	5774	1524	11434
					34,88	79,84	429	982	–	847	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	12,3	1392,93	99,84	17133	1228	15336	1035	19621
					46,26	31,63	569	389	–	1453	
42	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	12,3	1490,16	100,08	18329	1231	16529	1037	20915
					46,26	31,79	569	391	–	1549	
43	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,047	320510,64	84531,91	15064	3973	62	12063	29297
					234659,57	24595,74	11029	1156	–	2170	
44	2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	47	810		38070		38070	–	41116
					–		–		–	3046	
45	1124-0205-0101	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	конденсатосборник или затвор	1	11917	4735	11917	4735	2181	6719	20127
					5001	1786	5001	1786	–	1491	
46	2905-0000-0101(пл)	Конденсатосборник стальной фланцевый Д=100мм	шт	1	67029		67029		67029	–	72391
					–		–		–	5362	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	1122-0601-0208	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0005	3140000	224000	1570	112	1283	194	1905
					350000	42000	175	21	–	141	
48	2302-0201-4012	Переход Ст 108-63-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	20792		41584		41584	–	44911
					–		–		–	3327	
49	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	4	7600,5	2151,75	30402	8607	7174	17676	51924
					3655,25	808,5	14621	3234	–	3846	
50	1131-0701-0601	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство НР = 88 %	колонка	4	8318,75	231	33275	924	13031	17002	54299
					4830	–	19320	–	–	4022	
51	2905-0000-0102(пл)	Ковер газовый стальной Д=159мм	шт	4	13839		55356		55356	–	59784
					–		–		–	4428	
52	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка (футляр 15,4м -1шт 7,9м - 1шт)) НР = 98 %	м трубопровода	19,4	5228,3	69,23	101429	1343	80339	19826	130955
					1017,89	24,95	19747	484	–	9700	
53	1122-0601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0194	1102886,6	30000	21396	582	16647	4137	27576
					214793,81	618,56	4167	12	–	2043	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	1122-1401-0401	Концы футляра . Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	2	30868	3390	61736	6780	35093	19801	88060
					9931,5	69	19863	138	–	6523	
55	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной НР = 93 %	м стыка	1,4	449,29	–	629	–	372	239	937
					183,57	–	257	–	–	69	
56	1125-0129-0401	Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе НР = 91 %	протектор	2	28696	11985	57392	23970	7168	31160	95636
					13127	3994	26254	7988	–	7084	
57	2404-0207-3999	Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	11891		23782		23782	–	25685
					–		–		–	1903	
58	2306-0133-0204	Кабели силовые ВБбШв 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	567978		5680		5680	–	6134
					–		–		–	454	
59	1125-0129-0101	Установка контрольно-измерительной колонки металлической НР = 91 %	колонка	2	30715,5	3705,5	61431	7411	5142	47842	118015
					24439	1848	48878	3696	–	8742	
60	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,06	589423		35365		35365	–	38194
					–		–		–	2829	
61	2113-0809-0302	Лента сигнальная (прим)	м	55	85		4675		4675	–	5049
					–		–		–	374	

Итого **1 484 881**

в том числе

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					261 313				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					116 263				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					37 240				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					715 369				
		- накладные расходы, тенге					281 948				
		в т.ч. зарплата, тенге					25 375				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					109 988				
		Всего					**1 484 881**				
		Временные здания и сооружения (1 %)					14 849				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)					27 535				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**30 545**				
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.					**1 557 810**				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049)					**1 634 143**				
		Итого с договор. коэф. (К=0,9), тендерная скидка					**1 470 729**				
		НДС (12 %)					176 487				
		Итого					**1 647 216**				

Сдал (**Подрядчик**)

ТОО "ПСК Градцентр", 970740002051

идентификационный номер)

Генеральный директор **Нильдибаев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (**Заказчик**)

ГУ "Отдел строительства города Капшагай", 110140010796

индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Демеукулов М.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Технадзор: _____ **эксперт, Канатов С.А., №KZ45VJE00013452**

ТОО "Музтау"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати

Авторский надзор: _____ **эксперт, Абдырахманов С.Н., приказ №7 от 21.04.2020 года**

ТОО "АРС ЛТД"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати