А-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Цены Алматинская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
468э1
Форма

ізчик: **ГУ "Отдел строительства города Капшагай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

рядчик: **ТОО "ПСК Градцентр"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

йка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти квартирного жилого дома в г.Капшагай Алматинской области**
(наименование, адрес)

ект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**
(наименование)

вор подряда (контракт) **№ 12 от 2020-04-07**

Акт приемки выполненных работ №3
за июль 2020 года
на Наружные сети водоснабжения ЛС 6-2-1

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвента	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1101-0101-0307	экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	298	122,99	116,2	36651	34629	–	7913	48129
					6,79	30,09	2022	8968	–	3565	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	8,94	1576,06	–	14090	–	–	10145	26174

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3 1101-0104-0401				1576,06	–	14090	–	–	1939	
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	298	30,38	30,38	9054	9054	–	2440	12414
	4 1101-0205-0501				–	11,37	–	3389	–	920	
		Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	8,94	814,21	–	7279	–	–	5241	13522
	5 1101-0201-0501				814,21	–	7279	–	–	1002	
		Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	298	163,62	76,47	48759	22787	–	26456	81232
	6 1122-0501-0105				87,15	36,15	25972	10772	–	6017	
		Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,056	477464,29	151535,71	26738	8486	436	20140	50628
	7 2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;			318142,86	45125	17816	2527	–	3750	
			м	56,56	3480		196829		196829	–	212575
	8 1122-0501-0103				–		–		–	15746	
		Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,088	364340,91	107034,09	32062	9419	262	24902	61521
	9 2301-0501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;			254329,55	31511,36	22381	2773	–	4557	
			м	88,88	778		69149		69149	–	74681
	10 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %			–		–		–	5532	
			км трубопровода	0,005	483200	87000	2416	435	63	2061	4835

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					383600	32800	1918	164	–	358	
11	2301-0201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	5,02	1591		7987		7987	–	8626
					–		–		–	639	
12	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	4103,5	290,5	8207	581	1043	6571	15960
					3291,5	61	6583	122	–	1182	
13	2304-0102-2302	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 65 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	19186		38372		38372	–	41442
					–		–		–	3070	
14	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2256	97	2256	97	298	1838	4422
					1861	14	1861	14	–	328	
15	2304-0501-0202	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	996		996		996	–	1076
					–		–		–	80	
16	2302-0301-0408	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2633		7899		7899	–	8531
					–		–		–	632	
17	2301-0201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 (патрубок 1м-1шт 0,2м-1шт)	м	1,2	1591		1909		1909	–	2062

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	2302-0101-1302				–		–		–	153	
		Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	1	104		104		104	–	112
19	1122-1001-0103				–		–		–	8	
		Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	2836	183	2836	183	555	2156	5391
20	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	2098 115371	80	2098 115371	80	– 115371	399 –	124601
21	2303-0103-0906	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	– 44381		– 44381		– 44381	9230 –	47931
22	2302-0101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	– 5995		– 5995		– 5995	3550 –	6475
23	2302-0101-1061	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	– 2364		– 2364		– 2364	480 –	2553
24	2302-0303-7309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	– 3150		– 6300		– 6300	189 –	6804
					–		–		–	504	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	2302-0303-7304	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	738	1476	1476	–	1594
					–	–	–	118	
26	2302-0103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3840	7680	7680	–	8294
					–	–	–	614	
27	2302-0103-0108	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1466	2932	2932	–	3167
					–	–	–	235	
28	2301-0201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляр)	м	0,4	19634	7854	7854	–	8482
					–	–	–	628	
29	2301-0201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляр)	м	0,4	6732	2693	2693	–	2908
					–	–	–	215	
30	2302-0103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6	3840	23040	23040	–	24883
					–	–	–	1843	
31	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2565	7695	7695	–	8311
					–	–	–	616	
32	2302-0103-0108	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1466	5864	5864	–	6333
					–	–	–	469	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,093	64075,27	–	5959	–	437	5467	12340
					59376,34	–	5522	–	–	914	
34	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,056	90410,71	–	5063	–	1073	3950	9734
					71250	–	3990	–	–	721	
35	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	1,6	180	3,13	288	5	227	39	353
					35	–	56	–	–	26	
36	1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,005	1143600	37000	5718	185	4172	1351	7635
					272200	800	1361	4	–	566	
37	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,98	22280,87	9324,5	66397	27787	6979	42762	117892
					10614,43	3880,2	31631	11563	–	8733	
38	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22383		44766		44766	–	48347
					–		–		–	3581	
39	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15100		30200		30200	–	32616
					–		–		–	2416	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15100		30200		30200	–	32616
					–		–		–	2416	
41	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23296		46592		46592	–	50319
					–		–		–	3727	
42	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1740		3480		3480	–	3758
					–		–		–	278	
43	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	22975		45950		45950	–	49626
					–		–		–	3676	
44	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,05616	861075,5	1335,47	48358	75	34205	12841	66095
					250676,64	587,61	14078	33	–	4896	
45	2106-0208-0501	Стремянки ГОСТ 25772-83	т	0,03416	544370		18596		18596	–	20084
					–		–		–	1488	
46	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	1,1	15348,18	1111,82	16883	1223	14227	1554	19912
					1302,73	250	1433	275	–	1475	
47	1116-1001-0110	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 150 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %	врезка	1	20597	586	20597	586	8486	11374	34529
					11525	81	11525	81	–	2558	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	1116-1001-0108	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %	врезка	1	14407	349	14407	349	4887	9035	25317
					9171	48	9171	48	–	1875	
49	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	2	679	–	1358	–	–	1032	2581
					679	–	1358	–	–	191	
50	2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,02	110756		2215		2215	–	2392
					–		–		–	177	
51	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	15,8	3026,77	1042,85	47823	16477	29025	6563	58737
					146,9	237,72	2321	3756	–	4351	
52	1101-0205-0501	Засыпка вручную защитного слоя из мягкого местного грунта НР = 72 %	м3 грунта	80,6	814,21	–	65625	–	–	47250	121905
					814,21	–	65625	–	–	9030	

Итого	**1 642 457**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	250 091
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	132 358
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 569
- материалы, изделия и конструкции, тенге	885 264
- накладные расходы, тенге	253 081
в т.ч. зарплата, тенге	22 777
- сметная прибыль (8 %), тенге	121 663
Всего	**1 642 457**
Временные здания и сооружения (1 %)	16 425
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	30 457

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 787**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**1 723 126**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049)	**1 807 559**
Итого с договор. коэф. (К=0,9), тендерная скидка	**1 626 803**
НДС (12 %)	195 216
Итого	**1 822 019**

Сдал (**Подрядчик**)

ТОО "ПСК Градцентр", 970740002051

номер)

Генеральный директор **Нильдибаев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технадзор: **эксперт, Канатов С.А., №KZ45VJE00013452**

ТОО "Музтау"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати

Авторский надзор: **эксперт, Абдырахманов С.Н., приказ №7**

ОО "АРС ЛТД"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Принял (**Заказчик**)

ГУ "Отдел строительства города Капшагай",

индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Демеукулов М.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати