5", Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
468э1
Форма

к: **ГУ "Отдел строительства города Капшагай", 110140010796, Алматинская область, г.Капшагай, Жамбыла,13 тел: 87277246163**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

ник: **ТОО "ПСК Градцентр", 970740002051, г.Алматы, Проспект Нурсултан Назарбаева, 124, 4 тел: 87785001570**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти квартирного жилого дома в г.Капшагай Алматинской области**

(наименование, адрес)

: **Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

подряда (контракт) **№ 12 от 2020-04-07**

Акт приемки выполненных работ №11

за август 2020 года

на Наружные сети газоснабжения ЛС 6-3-1

тенге

№ оз. по мет е	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Газопровод низкого давления (надземный)											
27	1125-0210-0101	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,088	942079,55	792761,36	82903	69763	703	23012	114388
					141329,55	146034,09	12437	12851	–	8473	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28 1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	40	693,35	20,2	27734	808	1486	15518	46712
				636	–	25440	–	–	3460	
29 1339-0201-0802	Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль гаммаграфический через две стенки НР = 61 %	снимок	4	2356,25	392	9425	1568	776	4319	14844
				1770,25	–	7081	–	–	1100	
32 1124-0202-0101	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР = 99 %	врезка	1	9834	1169	9834	1169	1143	7447	18663
				7522	–	7522	–	–	1382	
Раздел 2 Газопровод низкого давления (подземный)										
62 1125-0210-0101	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,047	942063,83	792765,96	44277	37260	375	12290	61092
				141319,15	146042,55	6642	6864	–	4525	
63 1313-1001-1613	Трубопроводы, толщина стенки до 10 мм. Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на изгиб (статический изгиб, сплющивание) НР = 61 %	образец	7	1147,86	90,14	8035	631	–	4810	13873
				1057,71	68,86	7404	482	–	1028	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	1339-0201-0803	Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 11 мм. Контроль гаммаграфический через две стенки НР = 61 %	снимок	1	2719	494	2719	494	258	1200	4233
					1967	–	1967	–	–	314	

Итого	**273 805**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	68 493
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	111 693
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 197
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 741
- накладные расходы, тенге	68 596
в т.ч. зарплата, тенге	6 174
- сметная прибыль (8 %), тенге	20 282
Всего	**273 805**
Временные здания и сооружения (1 %)	2 738
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	5 077
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 632**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**287 252**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049)	**301 327**
Итого с договор. коэф. (К=0,9), тендерная скидка	**271194**
НДС (12 %)	32543
Итого	**303 737**

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (**Подрядчик**)

ТОО "ПСК Градцентр", 970740002051

(идентификационный номер)

ператьный директор **Нильдибаев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

сто печати

хнадзор: _____ **эксперт, Канатов С.А., №KZ45VJE00013452**

ОО "Музтау" (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

сто печати

Авторский надзор: _____ **эксперт, Абдырахманов С.Н., приказ №7 от 21.04.2020 года**

ОО "АРС ЛТД" идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

сто печати

Принял (**Заказчик**)

ГУ "Отдел строительства города Капшагай", 110140010796

идентификационный номер)

Руководитель **Демеукулов М.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

5". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
468э1
Форма

:: **ГУ "Отдел строительства города Капшагай", 110140010796, Алматинская область, г.Капшагай, Жамбыла,13 тел: 87277246163**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

ик: **ТОО "ПСК Градцентр", 970740002051, г.Алматы, Проспект Нурсултан Назарбаева, 124, 4 тел: 87785001570**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти квартирного жилого дома в г.Капшагай Алматинской области**
(наименование, адрес)

Благоустройство
(наименование)

подряда (контракт) **№ 12 от 2020-04-07**

Акт приемки выполненных работ №12
за август 2020 года
на Покрытия Лок.см. 7-1-2

тенге

е з. о ет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	70,8	2964,07	1079,1	209856	76400	123057	30182	259241
					146,88	247,84	10399	17547	–	19203	
2	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	472	1323,28	99,87	624589	47140	555611	39712	717445

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				46,27	31,64	21838	14932	–	53144	
3 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	1888	146,35	0,02	276313	39	276040	253	298691
				0,12	–	234	–	–	22125	
4 1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	472	1490,27	100,11	703408	47250	634320	39763	802625
				46,27	31,74	21838	14980	–	59454	
5 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	129	1609,47	31,73	207622	4093	101601	111831	345009
				790,14	12,55	101928	1619	–	25556	
6 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,805	47744		277154		277154	–	299326
				–		–		–	22172	
0.1 Тип I за границей участка										
7 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	7,65	2964,18	1079,08	22676	8255	13297	3261	28012
				146,93	247,71	1124	1895	–	2075	
8 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	122,5	1323,28	99,87	162102	12234	144200	10309	186204
				46,27	31,65	5668	3877	–	13793	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	490	146,35	0,02	71713	10	71642	66	77521
				0,12	–	61	–	–	5742	
10 1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	122,5	1415,3	100,11	173374	12263	155443	10322	198392
				46,27	31,75	5668	3889	–	14696	
11 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	63,5	1609,48	31,73	102202	2015	50013	55049	169831
				790,14	12,55	50174	797	–	12580	
12 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,8575	47744		136428		136428	–	147342
				–		–		–	10914	
Раздел 1 Тип II										
13 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	50,025	2964,06	1079,08	148277	53981	86948	21326	183171
				146,89	247,84	7348	12398	–	13568	
14 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	333,5	1210,27	2,92	403625	975	339691	68386	509772
				188,78	1,08	62959	361	–	37761	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	667	189,06	–	126102	–	105815	21910	159853
					30,42	–	20287	–	–	11841	
16	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	218	1499,51	31,73	326894	6918	147726	188985	557149
					790,14	12,55	172250	2736	–	41270	
17	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,616	47744		124898		124898	–	134890
					–		–		–	9992	
	Раздел 2 Тип III										
18	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	2,712	2964,23	1079,28	8039	2927	4714	1157	9932
					146,76	248,16	398	673	–	736	
	Раздел 3 Тип IV										
19	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	12,72	2964,07	1079,09	37703	13726	22109	5422	46575
					146,86	247,8	1868	3152	–	3450	
20	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	5,3	15347,92	1111,51	81344	5891	68548	7487	95937
					1302,83	249,62	6905	1323	–	7106	
21	1127-0601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки НР = 108 %	м2 покрытия	106	737,25	0,59	78149	63	76556	1683	86219
					14,43	0,26	1530	28	–	6387	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	106	4176,98	23,85	442760	2528	368477	78457	562914
					676,93	8,4	71755	890	–	41697	
23	2206-0105-0101	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм К=1,020;	м2	108,12	4821		521247		521247	–	562947
					–		–		–	41700	
24	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	12	1499,58	31,75	17995	381	8132	10404	30671
					790,17	12,58	9482	151	–	2272	
25	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,144	47744		6875		6875	–	7425
					–		–		–	550	

Итого	**6 477 094**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	573 714
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	297 089
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	81 248
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 420 542
- накладные расходы, тенге	705 965
в т.ч. зарплата, тенге	63 537
- сметная прибыль (8 %), тенге	479 784
Всего	**6 477 094**
Временные здания и сооружения (1 %)	64 771
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	120 109
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**133 239**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**6 795 213**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049)	**7 128 178**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого с договор. коэф. (К=0,9), тендерная скидка	**6 415 360**
НДС (12 %)	769 843
Итого	**7 185 203**

Сдал (**Подрядчик**)

ТОО "ПСК Градцентр", 970740002051

идентификационный номер)

Генеральный директор **Нильдибаев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технадзор: **эксперт, Канатов С.А., №KZ45VJE00013452**

ТОО "Музтау" (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Место печати

Авторский надзор: **эксперт, Абдырахманов С.Н., приказ №7 от 21.04.2020 года**

ТОО "АРС ЛТД" номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати

Принял (**Заказчик**)

ГУ "Отдел строительства города Капшагай", 110140010796

идентификационный номер)

Руководитель **Демеукулов М.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати