Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Лесного сельского округа Аккайынского района Северо-Казахстанской области»

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранит-Север"

Наименование объекта: Средний ремонт улиц Пушкина, Абая, Олимпийская, А.Захарова, Юбилейная в селе Ленинское Аккайынского района, Северо-Казахстанской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№38	03.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	93 401 019,93	36 040 623,65							4 324 874,84	40 365 498,49
Итого к оплате										40 365 498,49

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Лесного сельского округа Аккайынского района Северо-Казахстанской области»

Аким округа Мухаметжанов Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "АстанаДорАркитекс"

Эксперт Майкубенов Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранит-Север"

Директор Мхоян З.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Лесного сельского округа Аккайынского района Северо-Казахстанской области»
БИН 530840000028

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранит-Север"
БИН 060140016743
Адрес: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Нурсултана Назарбаева,127, 28

Объект: Средний ремонт улиц Пушкина, Абая, Олимпийская, А.Захарова, Юбилейная в селе Ленинское Аккайынского района, Северо-Казахстанской области

Договор подряда (контакт):№38 от 03.05.2024 г

Акт №2
приемки выполненных работ за сентябрь 2024 г
Средний ремонт улиц Пушкина, Абая, Олимпийская, А.Захарова, Юбилейная в селе Ленинское Аккайынского района, Северо-Казахстанской области

Составлен(а) в текущих ценах на 20.12.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**33610187**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1134023
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*544030*
		машины и механизмы	тенге			3209750
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*461257*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			29266412
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	338		
Отдел 1.		**улица Пушкина**				**14342063**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			502802
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*241783*
		машины и механизмы	тенге			1428471
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*208396*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12410788
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	152		
Раздел 3.		**Устройство дорожной одежды**				**10723933**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			346500
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*165825*
		машины и механизмы	тенге			982828
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*138444*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9394604
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	102		

1	2	3	4	5	6	7
8	**7101-0602-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Основания. Розлив вяжущих материалов 0,9 л**	**т**	**2.294**	**6,584**	**15104**
		из них:				
8.1		машины и механизмы			6,584	15103
		в том числе оплата труда машинистов			2,090	4794
8.1.1	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.7450912	20,270	15103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*1.4901824*	*6,434*	*4794*
9	**216-201-0801** ***РСНБ РК 2022***	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**2.294**	**185,355**	**425204**
10	**7101-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытия толщиной 4 (6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**2,475**	**2,918**	**7222050**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			104	257400
		в том числе оплата труда рабочих			51	126225
10.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	49.995	5,143	257124
10.2		машины и механизмы			391	967725
		в том числе оплата труда машинистов			54	133650
10.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.2772	1,546	429
10.2.2	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	10.5336	24,782	261044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10.5336*	*3,217*	*33887*
10.2.3	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	15.8004	22,314	352570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*15.8004*	*3.845*	*60753*
10.2.4	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	3.3264	8,388	27902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.3264*	*2,691*	*8951*
10/2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.2176	12,481	27678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.2176*	*2,691*	*5968*
10.2.6	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.11088	10,628	1178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.11088*	*3,217*	*357*
10.2.7	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	5.8212	52,052	303005
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.8212*	*3.845*	*22383*
10.2.8	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	241.56	24,824	5996485
11	**7101-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м^2**	**2,475**	**1,237**	**3061575**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			36	89100
		в том числе оплата труда рабочих			16	39600
11.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	15.5925	5,817	90702
11.1.2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	119.79	24,824	2973667

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 5.	**Примыкания. ПК 1+95 - право, асфальтобетонное покрытие, памятник (S=280м^2) (1шт), ПК 1+95-лево, асфальтобетонное покрытие, Дом культуры (S=530м^2), ПК 2+95 - лево, асфальтобетонное покрытие, акимат (S=18м^2) (2 шт)**				**2978540**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			101016
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*48852*
		машины и механизмы	тенге			325459
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*45255*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2552064
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	31		
14	**7101-0602-0901** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Основания. Розлив вяжущих материалов 0,3 л**	**т**	**0.26**	**6,584**	**1712**
		из них:				
14.1		машины и механизмы			6,584	1711
		в том числе оплата труда машинистов			2,090	543
14.1.1	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.084448	20,270	1712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0.168896*	*6,434*	*543*
15	**216-201-0801** ***РСНБ РК 2022***	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**0.26**	**185,355**	**48192**
16	**7101-0602-0301** ***ЕСП РСНБ РК 2023***	**Покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**828**	**2,918**	**2416104**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			104	86112
		в том числе оплата труда рабочих			51	42228
16.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	16.7256	5,143	86020
16.2		машины и механизмы			391	323748
		в том числе оплата труда машинистов			54	44712
16.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.092736	1,546	143
16.2.2	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	3.523968	24,782	87331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.523968*	*3,217*	*11337*
16.2.3	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	5.285952	22,314	117951
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5.285952*	*3,845*	*20324*
16.2.4	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1.112832	8,388	9334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.112832*	*2,691*	*2995*
16.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.741888	12,481	9260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.741888*	*2,691*	*1996*
16.2.6	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.0370944	10,628	394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0370944*	*3,217*	*119*
16.2.7	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1.947456	52,052	101369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.947456*	*3,845*	*7488*

1	2	3	4	5	6	7
16.2.8	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	80.8128	24.824	2006097
17	**7101-0602-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м²**	**828**	**619**	**512532**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			18	14904
		в том числе оплата труда рабочих			8	6624
17.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.5668	5.817	14931
17.1.2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	20.0376	24.824	497413
	Раздел 6.	**Примыкания. ПК 1+25 - лево, гравийно-песчаное покрытие (S=18м²), ПК 7+85-лево,гравийно-песчаное покрытие (S=50м²) (2 шт),ПК 1+35 - право, гравийно-песчаное покрытие больница (S=12м²) (1 шт)**				**639590**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			55286
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*27106*
		машины и механизмы	тенге			120184
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24697*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			464120
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	19		
18	**1220-0201-0101** *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м²**	**80**	**1,255**	**100400**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			359	28720
		в том числе оплата труда рабочих			177	14160
18.1.1	009-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6.984	4,115	28739
18.2		машины и механизмы			895	71600
		в том числе оплата труда машинистов			203	16240
18.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0.904	13,064	11810
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.904*	*3.217*	*2908*
18.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	2.576	16,587	42728
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.576*	*3,845*	*9905*
18.2.3	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.128	11,179	1431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.128*	*3,217*	*412*
18.2.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,464	21,453	9954
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.464*	*3,845*	*1784*
18.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.408	12,481	5092
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.408*	*2,691*	*1098*
18.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.072	8.295	597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.072*	*2.691*	*194*
18.3		материалы, изделия и конструкции			1	80
18.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	2	33	66
19	**211-603-0104** *РСНБ РК 2022*	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-80 мм**	**м³**	**10.1**	**6,511**	**65761**

1	2	3	4	5	6	7
20	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания. Розлив вяжущих материалов 0,7 л**	**т**	**0.06**	**6,584**	**395**
		из них:				
20.1		машины и механизмы			6,584	395
		в том числе оплата труда машинистов			2,090	125
20.1.1	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.019488	20,270	395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0.038976*	*6,434*	*125*
21	**216-201-0801** *РСНБ РК 2022*	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**0.06**	**185,355**	**11121**
22	**1127-0301-0402** *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**5.6**	**6,198**	**34709**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			3,001	16806
		в том числе оплата труда рабочих			1,469	8226
22.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.0576	5,496	16805
22.2		машины и механизмы			2,996	16777
		в том числе оплата труда машинистов			709	3970
22.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0.41888	13,064	5472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.41888*	*3,217*	*1348*
22.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0.6664	16,587	11054
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6664*	*3,845*	*2562*
22.2.3	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.02016	12,481	252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.02016*	*2,691*	*54*
22.3		материалы, изделия и конструкции			201	1126
22.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.004144	205,626	852
22.3.2	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0.00028	973,152	272
23	**212-501-0204** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**5.656**	**24,824**	**140405**
24	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания. Розлив вяжущих материалов 0,3 л**	**т**	**0.02**	**6,584**	**132**
		из них:				
24.1		машины и механизмы			6,584	132
		в том числе оплата труда машинистов			2,090	42
24.1.1	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.006496	20,270	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0.012992*	*6,434*	*42*
25	**216-201-0801** *РСНБ РК 2022*	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**0.02**	**185,355**	**3707**
26	**7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**80**	**2,918**	**233440**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			104	8320
		в том числе оплата труда рабочих			51	4080
26.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.616	5,143	8311
26.2		машины и механизмы			391	31280
		в том числе оплата труда машинистов			54	4320
26.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.00896	1,546	14
26.2.2	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.34048	24,782	8438

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.34048*	*3,217*	*1095*
26.2.3	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0.51072	22,314	11396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.51072*	*3,845*	*1964*
26.2.4	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.10752	8,388	902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.10752*	*2,691*	*289*
26.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.07168	12,481	895
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.07168*	*2,691*	*193*
26.2.6	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.003584	10,628	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.003584*	*3,217*	*12*
26.2.7	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.18816	52,052	9794
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.18816*	*3,845*	*723*
26.2.8	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	7.808	24,824	193826
27	**7101-0602-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**$м^2$**	**80**	**619**	**49520**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			18	1440
		в том числе оплата труда рабочих			8	640
27.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0.248	5,817	1443
27.1.2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1.936	24,824	48059
	Отдел 2.	**Улица Абая**				**7149417**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			231000
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*110550*
		машины и механизмы	тенге			655224
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*92298*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6263193
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	68		
	Раздел 10.	**Устройство дорожной одежды**				**7149417**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			231000
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*110550*
		машины и механизмы	тенге			655224
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*92298*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6263193
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	68		
39	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания. Розлив вяжущих материалов 0,9 л**	**т**	**1.53**	**6,584**	**10074**
		из них:				
39.1		машины и механизмы			6,584	10074
		в том числе оплата труда машинистов			2,090	3198
39.1.1	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.496944	20,270	10073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0.993888*	*6,434*	*3197*

1	2	3	4	5	6	7
40	**216-201-0801** *РСНБ РК 2022*	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**1.53**	**185,355**	**283593**
41	**7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 (6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**1,650**	**2,918**	**4814700**
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			104	171600
		в том числе оплата труда рабочих			51	84150
41.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	33.33	5,143	171416
41.2		машины и механизмы			391	645150
		в том числе оплата труда машинистов			54	89100
41.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.1848	1,546	286
41.2.2	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	7.0224	24,782	174029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.0224*	*3,217*	*22591*
41.2.3	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	10.5336	22,314	235047
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10.5336*	*3,845*	*40502*
41.2.4	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	2.2176	8,388	18601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.2176*	*2,691*	*5968*
41.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.4784	12,481	18452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.4784*	*2,691*	*3978*
41.2.6	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.07392	10,628	786
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.07392*	*3,217*	*238*
41.2.7	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	3.8808	52,052	202003
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.8808*	*3,845*	*14922*
41.2.8	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	161.04	24,824	3997657
42	**7101-0602-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м^2**	**1,650**	**1,237**	**2041050**
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			36	59400
		в том числе оплата труда рабочих			16	26400
42.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	10.395	5,817	60468
42.1.2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	79.86	24,824	1982445
	Отдел 5.	**улица Юбилейная**				**12118707**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			400221
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*191697*
		машины и механизмы	тенге			1126055
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*160563*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10592431
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	118		
	Раздел 28.	**Устройство дорожной одежды**				**11958971**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			386400
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*184920*
		машины и механизмы	тенге			1096008
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*154388*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10476563
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	113		
104	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания. Розлив вяжущих материалов 0,9 л**	**т**	**2.559**	**6,584**	**16848**
		из них:				
104.1		машины и механизмы			6,584	16848
		в том числе оплата труда машинистов			2,090	5348
104.1.1	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.8311632	20,270	16848
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*1.6623264*	*6.434*	*5348*
105	**216-201-0801** *РСНБ РК 2022*	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**2.559**	**185,355**	**474323**
106	**7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 (6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**2,760**	**2,918**	**8053680**
		из них:				
106.1		затраты на труд рабочих			104	287040
		в том числе оплата труда рабочих			51	140760
106.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	55.752	5,143	286733
106.2		машины и механизмы			391	1079160
		в том числе оплата труда машинистов			54	149040
106.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.30912	1,546	478
106.2.2	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	11.74656	24,782	291103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*11.74656*	*3,217*	*37789*
106.2.3	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	17.61984	22.314	393169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*17.61984*	*3,845*	*67748*
106.2.4	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	3.70944	8,388	31115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.70944*	*2,691*	*9982*
106.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.47296	12,481	30865
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.47296*	*2,691*	*6655*
106.2.6	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.123648	10,628	1314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.123648*	*3,217*	*398*
106.2.7	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	6.49152	52,052	337897
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.49152*	*3,845*	*24960*
106.2.8	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	269.376	24,824	6686990
107	**7101-0602-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м^2**	**2,760**	**1,237**	**3414120**
		из них:				
107.1		затраты на труд рабочих			36	99360

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			16	44160
107.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	17.388	5,817	101146
107.1.2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	133.584	24,824	3316089
	Раздел 30.	**Примыкания. ПК 3+50 - лево, гравийно-песчаное покрытие (1 шт);**				**159736**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13821
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6777*
		машины и механизмы	тенге			30047
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6175*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			115868
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
110	**1220-0201-0101** *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**$м^2$**	**20**	**1,255**	**25100**
		из них:				
110.1		затраты на труд рабочих			359	7180
		в том числе оплата труда рабочих			177	3540
110.1.1	009-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1.746	4,115	7185
110.2		машины и механизмы			895	17900
		в том числе оплата труда машинистов			203	4060
110.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0.226	13,064	2952
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.226*	*3,217*	*727*
110.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0.644	16,587	10682
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.644*	*3,845*	*2476*
110.2.3	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.032	11,179	358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.032*	*3,217*	*103*
110.2.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.116	21,453	2489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.116*	*3,845*	*446*
110.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.102	12,481	1273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.102*	*2,691*	*274*
110.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.018	8,295	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.018*	*2,691*	*48*
110.3		материалы, изделия и конструкции			1	20
110.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.5	33	17
111	**211-603-0104** *РСНБ РК 2022*	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-80 мм**	**$м^3$**	**2.5**	**6,511**	**16278**
112	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания. Розлив вяжущих материалов 0,7 л**	**т**	**0.01**	**6,584**	**66**
		из них:				
112.1		машины и механизмы			6,584	66
		в том числе оплата труда машинистов			2,090	21
112.1.1	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.003248	20,270	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0.006496*	*6,434*	*21*
113	**216-201-0801** *РСНБ РК 2022*	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**0.01**	**185,355**	**1854**

1	2	3	4	5	6	7
114	**1127-0301-0402** *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**1.4**	**6,198**	**8677**
		из них:				
114.1		затраты на труд рабочих			3,001	4201
		в том числе оплата труда рабочих			1,469	2057
114.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0.7644	5,496	4201
114.2		машины и механизмы			2,996	4195
		в том числе оплата труда машинистов			709	993
114.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0.10472	13,064	1368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.10472*	*3,217*	*337*
114.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0.1666	16,587	2763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1666*	*3,845*	*641*
114.2.3	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.00504	12,481	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00504*	*2,691*	*14*
114.3		материалы, изделия и конструкции			201	281
114.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.001036	205,626	213
114.3.2	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0.00007	973,152	68
115	**212-501-0204** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**1.414**	**24,824**	**35101**
116	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания. Розлив вяжущих материалов 0,3 л**	**т**	**0.01**	**6,584**	**66**
		из них:				
116.1		машины и механизмы			6,584	66
		в том числе оплата труда машинистов			2,090	21
116.1.1	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.003248	20,270	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0.006496*	*6,434*	*21*
117	**216-201-0801** *РСНБ РК 2022*	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**0.01**	**185,355**	**1854**
118	**7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**20**	**2,918**	**58360**
		из них:				
118.1		затраты на труд рабочих			104	2080
		в том числе оплата труда рабочих			51	1020
118.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0.404	5,143	2078
118.2		машины и механизмы			391	7820
		в том числе оплата труда машинистов			54	1080
118.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0.00224	1,546	3
118.2.2	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0.08512	24,782	2109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.08512*	*3,217*	*274*
118.2.3	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0.12768	22,314	2849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.12768*	*3,845*	*491*
118.2.4	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0.02688	8,388	225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.02688*	*2,691*	*72*
118.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.01792	12,481	224

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	*чел.-ч*	*0,01792*	*2,691*	*48*
	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 2 т	маш.-ч	0,000896	10,628	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	*чел.-ч*	*0,000896*	*3,217*	*3*
	321-209-0101	Асфальтоукладчики, гидроразмер 3	маш.-ч	0,04704	52,052	2449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	*чел.-ч*	*0,04704*	*3,845*	*181*
118.2.8	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,952	24,824	48456
119	**7101-0602-0401** *ЕСН РСНБ РК 2023 К=2*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**$м^2$**	**20**	**619**	**12380**
		из них:				
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			18	360
	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,062	5,817	8 361
119.1.2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,484	24,824	160 12015

		Всего по смете	**тенге**			**33610187**
		Сметная прибыль 5%	**тенге**			**1680509.35**
		К=1,075	**тенге**			**37937498.58**
		Договорная цена Поставщика, К=0,95	**тенге**			**36040623.65**
		НДС 12%	**тенге**			**4324874.84**
		Итог с НДС	**тенге**			**40365498.49**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Лесного сельского округа Аккайынского района Северо-Казахстанской области»

Аким округа _____ Мухаметжанов Н.М.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "АстанаДорАркитекс"

Эксперт _____ Майсубенов Р.А.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранит-Север"

Директор _____ Мхоян З.А.