Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Наименование стройки: Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Нур-Султан,район "Алматы",жилой массив Железнодорожный,в районе пересечения улиц № 17и ЖД2 (проектное наименование)

Договор: 24/34 от 28.06.2024г

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь 2024 года

на Поливочный водопровод ЛС 06-06-01

Основание: 03-5/43-1-НВ

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Обратная засыпка песком									
1	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м3 грунта	194,9954638	916,86	--	178784	--	--	128724	332108
		НР - 72%; СП - 8%			916,86	--	178784	--		24601	
2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	214,4950101	1487,00	--	318954	--	318954	--	344470
		СП - 8%			--	--	--	--		25516	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				497738	--	318954	128724	676578
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				178784	--	--	50117	
		Всего заработная плата	Тенге				497738				
		Местные материалы	Тенге					178784			
		Накладные расходы	Тенге				318954				
		Сметная прибыль	Тенге				128724				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				50117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				676579				
		Сметная заработная плата	Тенге								173
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					178784			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				676579				
		Сметная заработная плата	Тенге								173
								178784			
		РАЗДЕЛ 2. Строительно-монтажные работы									
3	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка**	км трубопровода	0,185	353280,18	87514,24	65357	16190	289	53459	128321
		НР - 99%; СП - 8%			264204,00	27683,35	48878	5121		9505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм.Укладка	км трубопровода	0,515	333722,76	77393,44	171867	39858	505	142696	339729
		НР - 99%; СП - 8%			255348,00	24530,83	131504	12633		25165	
10	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор,масса до 1,5 кг.Установка на резьбовых соединениях	шт.	37	1717,98	--	63565	--	2208	46018	118350
		НР - 75%; СП - 8%			1658,30	--	61357	--		8767	
13	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор,масса до 1,5 кг.Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1717,98	--	1718	--	60	1244	3199
		НР - 75%; СП - 8%			1658,30	--	1658	--		237	
15	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 50 мм.Установка	фильтр	1	1634,56	230,49	1635	230	22	1437	3318
		НР - 99%; СП - 8%			1383,45	83,24	1383	83		246	
16	2304-1013-1905 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый,муфтовый,Т до+120°С,PN 16,DN 40,типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	4906,00	--	4906	--	4906	--	5298
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
17	2304-0905-1005 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п,Т 100°С,PN 16,DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	5263,00	--	15789	--	15789	--	17052
		СП - 8%			--	--	--	--		1263	
18	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п,Т 100°С,PN 16,DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1211,00	--	3633	--	3633	--	3924
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
19	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники.Установка	шт.	4	2281,11	1410,43	9124	5642	--	5164	15431
		НР - 99%; СП - 8%			870,68	433,29	3483	1733		1143	
23	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм.Укладка/монтаж 6 учтен в колодцах/	км трубопровода	0,0003	1396527,47	577284,01	419	173	21	285	761
		НР - 99%; СП - 8%			749700,00	211046,26	225	63		56	
24	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 273 мм,толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,1084	12325,00	--	25986	--	25986	--	28065
		СП - 8%			--	--	--	--		2079	
25	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой илибитумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0021	3748918,88	284234,33	7873	597	6258	1128	9721
		НР - 99%; СП - 8%			484823,00	57855,16	1018	121		720	
26	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм.Укладка	км трубопровода	0,077	1396527,47	577284,01	107533	44451	5355	73238	195232
		НР - 99%; СП - 8%			749700,00	211046,26	57727	16251		14462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 273 мм,толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	77	12325,00	--	949025	--	949025	--	1024947
		СП - 8%			--	--	--	--		75922	
28	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой илибитумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,077	3748918,88	284234,33	288667	21886	229450	41368	356438
		НР - 99%, СП - 8%			484823,00	57855,16	37331	4455		26403	
29	1116-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов,водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	4	1979,02	19,37	7916	77	5475	2347	11084
		НР - 96%, СП - 8%			590,92	7,75	2364	31		821	
30	1307-0403-0204 РСНБ РК 2015	Насос погружной заливочный,масса 0,11 т.Монтаж оборудования	шт.	1	34379,55	3211,05	34380	3211	9	19673	58377
		НР - 61%, СП - 8%			31160,00	1091,56	31160	1092		4324	
31	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором,со щитовыми подшипниками,поступающая в собранномвиде,масса до 0,15 т.Подготовка к испытанию,сдаче под наладку и пуску,присоединение к электрической сети	шт.	1	2448,33	17,58	2448	18	820	1159	3896
		НР - 72%, СП - 8%			1610,00	--	1610	--		289	
34	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50(40) мм.Установка	задвижка или клапан	1	1808,21	88,02	1808	88	168	1582	3661
		НР - 99%, СП - 8%			1551,50	46,50	1552	47		271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1763649	132421	1249979	390798	2326804
							381250	41630	--	172356	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				102111				
	Материалы		Тенге				3097				
	Всего заработная плата		Тенге					96877			
		Накладные расходы	Тенге				68094				
		Сметная прибыль	Тенге				13616				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				183822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					96877			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				652648				
	Материалы		Тенге				242046				
	Всего заработная плата		Тенге					322142			
		Накладные расходы	Тенге				318921				
		Сметная прибыль	Тенге				77725				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1049294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
		Сметная заработная плата	Тенге					322142			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1008890				
	Материалы		Тенге				5496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					3861			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				999339				
	Сдача и испытание		Тенге				47				
		Накладные расходы	Тенге				3784				
		Сметная прибыль	Тенге				81014				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1093688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3861			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2326804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273
		Сметная заработная плата	Тенге					422880			
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы									
		Отмостка									
51	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночно-песчаные.Устройство с уплотнением самоходными катками**	м3 подстилающего слоя	1,73328	9182,79	1968,64	15916	3412	5388	7941	25766
		НР - 24%, СП - 8%			4105,50	768,24	7116	1332		1909	
52	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонныеоднослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство**	м2 покрытия	17,3328	1332,26	3,06	23092	53	19355	4001	29261
		НР - 108%, СП - 8%			212,54	1,22	3684	21		2167	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				39008	3465	24743	11942	55027
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10800	1353	–	4076	
	Материалы		Тенге				39008				
	Всего заработная плата		Тенге				24743				
		Накладные расходы	Тенге					12153			
		Сметная прибыль	Тенге				11942				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				55026				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					12153			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				55026				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					12153			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									3058409
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				570834				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					135886			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					42983			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1593676		
		- Накладные расходы	Тенге							531464	
		- Сметная прибыль	Тенге							226549	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									3 058 409
		Временные здания и сооружения 1,5%									45 876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО со временными									3 104 285
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%									68 294
		ИТОГО с затратами в зимнее время									3 172 579
		Нередвиденные здания и сооружения 2%									63 452
		ИТОГО с непредвиденными									3 236 031
		В ценах 2021 года К=1,1025743									3 567 965
		со скидкой 2%									3 496 605
		НДС 12%									419 593
		ИТОГО с НДС									**3 916 198**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астана"**

Заместитель руководителя **Құрбанбекұлы Н.**

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Директор **Капаров Е.Ф.**

Технический надзор: ТОО "Нұралем Құрылыс"

Эксперт **Бралин М.Д.**

Директор **Бейсехан Д.К.**

Авторский надзор: ТОО "НИПИ "АстанаГенплан"

Авторский надзор **Жумабеков Д.К.**

В части расценок