Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Наименование стройки: Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Нур-Султан,район "Алматы",жилой массив Железнодорожный,в районе пересечения улиц № 17и ЖД2 (проектное наименование)

Договор: 24/34 от 28.06.2024г

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь 2024 года

Основание: на Система видеонаблюдения ЛС-02-01-08
03-5/43-1-СВН.СО

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система видеонаблюдения									
1	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне.Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	**камера**	**16**	**5670,48** **5660,20**	**10,28** **--**	**90728** **90563**	**164** **--**	**--**	**65206** **12475**	**168408**
2	Прайс-лист ТОО "Интант"	**1/3" Progressive Scan CMOS; макс.разрешение 2688x1520,4,0 мегапиксельная Купольная IPкамера; WDR,чувствительность 0,01 Люкс/F1.2 (АРУ вкл); 0 Люкс (ИК вкл.); компрессия H.264/MJPEG; влагонепроницаемая (IP66); 25к/с при1280x960 и 1280x720; объектив f=2.8 - 12 мм; ИК-подсветка до 20 м DS-2CD2742FWD-I**	**шт**	**16**	**86190,18** **--**	**--** **--**	**1379043** **--**	**--** **--**	**1379043**	**--** **--**	**1379043**
3	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне.Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	**камера**	**13**	**5670,48** **5660,20**	**10,28** **--**	**73716** **73583**	**134** **--**	**--**	**52979** **10136**	**136831**
4	Прайс-лист ТОО "Интант"	**Купольная IP-камера,1/27" CMOS,1280x720 при 30 к/сек сжатие H264 (3 1/3" Progressive ScanCMOS; макс.разрешение 2688x1520,4,0 мегапиксельная Купольная IP камера; WDR,чувствительность 0,01 Люкс/F1.2 (АРУ вкл); 0 Люкс (ИКвкл.); компрессия H.264/MJPEG; влагонепроницаемая (IP66); 25к/с при 1280x960 и 1280x720; объектив f=2.8 - 12 мм; ИК-подсветка до 30 м DS-2CD2742FWD-IZS**	**шт**	**13**	**96964,29** **--**	**--** **--**	**1260536** **--**	**--** **--**	**1260536**	**--** **--**	**1260536**
5	Прайс-лист ТОО "Интант"	**Кронштейн для крепления купольных камер на стену,135x182x120 мм,Материал - алюминиевый сплавDS-1273ZJ-135** *СП - 8%*	**шт**	**13**	**6926,79** **--**	**--** **--**	**90048** **--**	**--** **--**	**90048**	**--** **7204**	**97252**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2308-0505-0702 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple,объем памяти 4000 ГБ	шт.	16	76397,00	--	1222352	--	1222352	--	1320140
		СП - 8%			--	--	--	--		97788	
7	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи.Монтаж оборудования	шт.	2	11036,30	1277,64	22073	2555	918	11857	36644
		НР - 61%; СП - 8%			9300,00	418,50	18600	837		2714	
8	1310-0302-0202 РСНБ РК 2015	Коммутатор всех назначений,кроме междугородного.Проверка электрическая и настройка	рабочее место	2	40766,00	--	81532	--	--	49735	141768
		НР - 61%; СП - 8%			40766,00	--	81532	--		10501	
9	2308-0102-0405 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор доступа - MES2124P: 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+),4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X(SFP),L2,220V AC/S2750-26TP-PWR-EI-AC/	шт.	2	242312,00	--	484624	--	484624	--	523394
		СП - 8%			--	--	--	--		38770	
10	1310-0408-0621 РСНБ РК 2015	Видеомагнитофон.Монтаж оборудования	шт.	1	7139,25	189,28	7139	189	1758	3205	11172
		НР - 61%; СП - 8%			5192,00	62,00	5192	62		828	
11	Прайс-лист ТОО "Интант"	32-канальный сетевой видеорегистратор; 16 SATA для подключения жестких дисков объемом до 4ТВ; Пропускная способность 400 Mbps; Поддерживаемые разрешения:8 МП/ 5 МП / 3МП / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF; 2 адаптивных сетевыхинтерфейсов 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet интерфейс; 2 USB входа; выход HDMI: 1920 x 1080P,1600 x 1200,1280 x 1024,1280 x 720,1024 x 768; RAID10,RAID1,RAID5,RAID10; RS-232; 2 RS485; питание 100 ~ 240 VAC,45Вт; t=-10°C~+55°C; 445x470x90 мм; (в 19" стойку) DS-9632NI-I16	шт	1	545116,07	--	545116	--		--	545116
					--	--	--	--	545116	--	
12	Прайс-лист ТОО "InTElligEnCE SOluTiOns"	Малодымный оптоволоконный кабель HDMI (Вилка - Вилка),поддержка 4K 60 Гц(4:2:0),15 м CLS-AOCH/XL-50	шт	1	169937,92	--	169938	--	169938	--	183533
		СП - 8%			--	--	--	--		13595	
13	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Аппарат настенный,масса от 0,15 т до 0,2 т.Монтаж на стене	шт.	1	17438,68	3813,54	17439	3814	341	11223	30955
		НР - 75%; СП - 8%			13284,00	1680,52	13284	1681		2293	
14	Прайс-лист	Xiaomi A27i P27FBA-RAGL Монитор	компл	1	57277,76	--	57278	--	57278	--	61860
		СП - 8%			--	--	--	--		4582	
15	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 5 кг.Монтаж оборудования	шт.	4	1352,34	29,34	5409	117	--	4016	10179
		НР - 75%; СП - 8%			1323,00	15,50	5292	62		754	
16	Прайс-лист ТОО "BSI KAzAKHsTAn"	Организатор горизонтальный 19",1U 25B-1U-02BL	шт.	2	7660,71	--	15321	--	15321	--	16547
		СП - 8%			--	--	--	--		1226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Прайс-лист ТОО "BSI KAzAKHsTAn"	Коммутационная панель 19" моноблочная,категория 6,UTP,1U,24 порта,черный 27B-U6-24BL	шт.	2	27011,61	--	54023	--		--	54023
					--	--	--	--	54023	--	
18	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования	шт.	1	20325,13	2082,08	20325	2082	1566	10589	33387
		НР - 61%; СП - 8%			16677,00	682,00	16677	682		2473	
19	Прайс-лист ТОО "BSI KAzAKHsTAn"	Источник бесперебойного питания ИБП Daker DK Plus 3 кВА	шт	1	352833,04	--	352833	--		--	352833
					--	--	--	--	352833	--	
		Кабельно-проводниковая продукция продукция									
20	1308-0206-0801 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2.Прокладка в лотках	м	1837	25,02	0,95	45965	1748	16644	20351	71621
		НР - 72%; СП - 8%			15,01	0,38	27573	691		5305	
21	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягиваниепервого в проложенные трубы и металлические рукава	м	300	95,37	0,95	28612	286	5811	16292	48497
		НР - 72%; СП - 8%			75,05	0,38	22515	113		3592	
22	Прайс-лист ТОО "АЛСИ",	Кабель кат.6 UTP 4 пары,LSZH 19C-U6-22WT-B305	м	2179,74	307,06	--	669316	--	669316	--	722862
		СП - 8%			--	--	--	--		53545	
23	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор,SHIP,S901A,RJ 45,Cat.5e,UTP/прим//	шт.	58	31,00	--	1798	--	1798	--	1942
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
24	Прайс-лист ТОО "АЛСИ"	Коммутационный шнур RJ 45 051774	шт.	4	3476,88	--	13908	--	13908	--	15020
		СП - 8%			--	--	--	--		1113	
25	Прайс-лист ТОО "АЛСИ"	Коммутационный шнур RJ 45 051772	шт.	29	2638,78	--	76525	--	76525	--	82646
		СП - 8%			--	--	--	--		6122	
		Кабеленесущие конструкции									
26	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.Прокладка по основанию пола	м	300	265,14	10,62	79541	3185	13314	46285	135891
		НР - 72%; СП - 8%			210,14	4,14	63042	1242		10066	
27	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	306	32,00	--	9792	--	9792	--	10575
		СП - 8%			--	--	--	--		783	
28	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	400	7,00	--	2800	--	2800	--	3024
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7455699
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				417853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14274			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5370			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2854052		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3591551		
		- Накладные расходы	Тенге							291738	
		- Сметная прибыль	Тенге							286233	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									7 455 699
		СМР									3 864 148
		Оборудование									3 591 551
		Временные здания и сооружения 1,5%									57 962
		ИТОГО со временными									3 922 110
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%									86 286
		ИТОГО с затратами в зимнее время									4 008 397
		Нередвиденные здания и сооружения 2%									80 168
		ИТОГО с непредвиденными									7 680 116
		В ценах 2021 года К=1,1025743									8 467 898
		со скидкой 2%									8 298 540
		НДС 12%									995 825
		ИТОГО с НДС									9 294 365

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Заместитель руководителя Құрбанбекұлы Н.

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Директор Капаров Е.Ф.

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт Жолмаков В.М.

KZ 42VSE00056274

Директор Бейсехан Д.К.

Авторский надзор: ТОО "НИПИ "АстанаГенплан"

Авторский надзор Жумабеков Д.К.

В части расценок