Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
(с изменениями от 09.08.2019 г, от 08.02.2021 г)

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«18» октября 2023 г.

Заказчик: Султанова Тореайм Жолдыбаевна; Мусабаев Жорабек Туребаевич г. Шымкент, Абайский район, мкр. 4 зд.5/2

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «18» октября 2023 г. в лице директора Екибаев Е.Н. ТОО «ИртышСнабTrade», г.Усть-Каменогорск, УЛИЦА КОСМИЧЕСКАЯ, д. 10/5, кв. 7, 15-ГСЛ №002189 от 14.06.2006 года

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключение о качестве строительно-монтажных работ «18» октября 2023 г., ТОО "Turkistan city", директорАхметов Х.П., область Туркестанская, р. Байдибекский, с. Боралдай, ул. А.Жумадиллаулы д. №30, эксперт технического надзора Ахметов Хамит Пердебаевич, аттестат эксперта №KZ66VJE00033832 от 29.12.2017 г.;

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключение о соответствии выполненных работ проекту «15» марта 2022 г., ТОО «ARHPROJECT+», №18013559 от 11.07.2018г., РК, г.Шымкент ул. квартал 194 д. 462, в лице директора Оналтаев К

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию: **Строительство учебного блока школы, интерната и общежития по адресу: г.Шымкент, Абайский район, мкр. 4 зд. 5/2.**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **г. Шымкент, Абайский район мкр 4 зд. 5/2**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "_____" "_____" 20____ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) Постановление акима г. Шымкент от 18.08.2020 № 491
2) Договор купли продажи земельного участка под № 001/1294 от 10.08.2020
1) Постановление акима г. Шымкент от 11.04.2022 № 570
2) Договор купли продажи земельного участка под № 001/1331 от 24.08.2022

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____

_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:
Государственное учреждение «Управление контроля и качества городской среды города Шымкент» Акимата города Шымкент, от 21.09.2023 года, №KZ71REA00352283;

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ARHPROJECT+», №18013559 от 11.07.2018г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Султанова Тореайм Жолдыбаевна; Мусабаев Жорабек Туребаевич**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **01 2023 г.**
месяц, год

окончание работ **10 2023 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 10 месяц

по норме или по проекту организации строительства месяца: 10 месяц

фактически 10 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
лит.А школа	$м^2$	4538		4538	

лит.Б общежитеи	м^2	1998,6		1998,6	
лит.Б 1 пристроика	м^2	67,8		67,8	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м^2	лит.А-4538 лит.Б-1998,6 лит.Б1-67,8	лит.А-4538 лит.Б-1998,6 лит Б1-67,8
Число этажей	этаж	лит.А-5 лит.Б-7 лит.Б1-1	лит.А-5 лит.Б-7 лит.Б1-1
Общий строительный объем	м^3	лит.А-12026 лит.Б-6514 лит.Б1-356	ит.А-12026 лит.Б-6514 лит.Б1-356
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Лит-А: общая площадь – 4538м2, фундамент-бетон; стены-газаблок,; кровля-профлист;
Лит-Б: общая площадь – 1998,6 м2, фундамент-бетон; стены-газаблок,; кровля-профлист;
Лит-В: общая площадь – 67,8 м2, фундамент-бетон; стены-газаблок,; кровля-профлист;
земельном участке: S- 0,1536 га, (кад.№ 22-327-050-132)
земельном участке: S- 0,0419 га, (кад.№ 22-327-050-316)
Благоустройство: площадь озелениея – 350 м^2
Водоснабжение: водопродов запроектирован из стальных электросварных труб диаметром 57х3,0 мм в веьма усиленной изоляции по ГОСТ 10704-91. Точка подключения – существующий колодец на существующей водопроводной сети диаметром 110 мм.
Канализация: отвод стоков от запроектированного объекта, на сети предусматриваются колодцы из сборных железобетонных элементов выполненных из бетона марки по водонепроницаемости W4 на портландцементе с примесями и шлакопортландцементе по ТПР 902-09-22.84 диаметром 1000 мм и 1500 мм.
Газопровод: точка подлючения подземная к газопроводу низкого давления, идущего после существующего ШРП. Запроектирован в подземном исполнении из полиэтиленовыч труб ПЭ 100 SDR 11 РК ГОСТ 50838-2011 диаметром 90х8,2 мм с коэффициентом запаса прочности 2,8 и прокладывается на глубине 1,2 до верха газопровода от поверхности земли с выходом.
Электроснабжение: точка подключения объекта – Лит А, Лит Б, РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ выполняется прокладка двух кабелей марки АВБбША-1 – 4х150 мм^2 расчетного сечения.Между вводными шкафами, выполняется перемычка сеч.4х120мм2 обеспечивающая при необходимости.
Телефонизация: точка подключения – 2хШРОу-05М, точка врезки – подземное смотровое устройство ККСр-3-10. Предусмотрена прокладка оптико-волоконного кабеля марки ИКСЛ-м4П-А12-2,5.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. . Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **932 000 000** тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **732 000 000** тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **200 000 000** тенге;

прочие расходы _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **932 000 000** тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **732 000 000** тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - **200 000 000** тенге;

прочие расходы _____ тысяч тенге;

9.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%**

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания **2**;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство учебного блока школы, интерната и общежития по адресу: г.Шымкент, Абайский район, мкр. 4 зд. 5/2»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Султанова Тореайм Жолдыбаевна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Технический надзор

аккредитованная организация ТОО «Turkistan city»
в лице директора – Ахметов Х.П.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата, М.П.

Авторский надзор:

разработчик проекта ТОО «ARHPROJECT+»
в лице директор – Оналтаев К.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик),

Директор ТОО «ИртышСнабTrade» Екибаев Е.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись, М.П.

Договор №1

г. Шымкент **от «19» апреля 2023 года**

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИртышСнабTrade", именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице **Кабиденов Р.К.** действующего на основании Устава, с одной стороны и **Султанова Тореайм Жолдыбаевна,** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

«Заказчик» поручает и оплачивает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства по выполнению работ на объекте: **«Строительство учебного блока школы, интерната и общежития по адресу: г.Шымкент, Абайский район, мкр. 4 зд. 5/2».**

1.1. «Подрядчик» обязуется провести весь комплекс работ качественно и в сроки, оговоренные настоящим Договором.

1.2. Стороны осуществляют действия, имеют права и исполняют обязанности, а также несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего законодательства РК.

2. Обязательства сторон.

2.1. **«Подрядчик» обязан:**

2.1.1. своими силами выполнить работы на основании проекта качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать «Заказчику»;

2.1.2. обеспечить соблюдение работниками на объекте, а также при проведении работ, правил техники безопасности;

2.1.3. обеспечить своевременную мобилизацию персонала к месту работ, соответствующее бытовое, санитарно – гигиеническое и медицинское обслуживание персонала;

2.1.4. соблюдать требования СНиП при проведении работ на объекте, а также действующего законодательства РК;

2.1.5. обеспечить возможность «Заказчику» осуществления контроля и надзора за ходом и качеством ведения работ;

2.1.6. не допускать препятствий и вмешательства в работу органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, осуществлять иные обязанности, предусмотренные законами Республики Казахстан;

2.1.7. исполнять предписания органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, указания лиц, осуществляющих технический и авторский надзоры;

2.1.8. обеспечить чистоту и порядок на своем участке, как во время проведения работ, так и после их окончания;

2.1.9. иметь в наличии соответствующие документы, подтверждающие разрешение на данный вид деятельности;

2.1.10. оформлять исполнительную документацию согласно требованиям СНиП;

2.1.11. возмещать «Заказчику» в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением условий Договора;

2.1.12. «Подрядчик» обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, по требованию «Заказчика»;

2.1.13. «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с «Заказчиком».

2.1.14. «Подрядчик» несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

2.1.15. «Подрядчик» обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.
2.1.16. Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, предоставленной Заказчиком для выполнения работ по данному объекту;
2.2. **«Подрядчик» вправе:**
2.2.1. требовать от «Заказчика» оплату за выполненные работы по Договору;

2.3. **«Заказчик» обязан:**
2.3.1. оплатить «Подрядчику», выполненную им работу в порядке и сроках, установленных настоящим Договором;
2.3.2. Обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;
2.3.3. при выявлении несоответствий выполненных работ незамедлительно письменно уведомить «Подрядчика».
2.4. **«Заказчик» вправе:**
2.4.1. осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ и соблюдением сроков их выполнения;
2.4.2. не принимать от «Подрядчика» работы, выполненные с нарушением требований норм строительства;
2.4.3. осуществлять иные обязанности, предусмотренные законами Республики Казахстан;

3. Сумма договора и оплата работ

3.1. Финансовым инструментом оплаты и взаиморасчетов является тенге, форма оплаты – перечисление или наличный расчет.
3.2. Оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» перечислением денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ.
3.3. Акт выполненных работ составляется в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.
3.4. Необходимые документы, предшествующие оплате:

- Акт выполненных работ;
- Счет фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ;
- отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4. Проверка работ на соответствие проектно-сметной документации.

4.1. «Заказчик» может проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в проектно-сметной документации.
4.2. Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать указанных в проектно-сметной документации.
4.3. Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям проектно-сметной документации, «Подрядчик» принимает меры по устранению несоответствий требованиям проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны «Заказчика», в течение 10 дней с момента проверки.
4.4. Ни один вышеуказанный пункт не освобождает «Подрядчика» от других обязательств по Договору.

5. Сроки выполнения работ

5.1. «Подрядчик» выполнит работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора в течение 3 месяцев со дня получения талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности.
5.2. Датой сдачи работ «Подрядчиком» «Заказчику» является дата подписания Сторонами акта окончательного приема-сдачи работ.

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. «Подрядчик» обязан предоставить «Заказчику» следующие документы:

- оригинал счет-фактуры;
- оригинал Акта выполненных работ;

6.2. Акты выполненных работ должны содержать, заверенные печатью организаций подписи первых руководителей, либо других ответственных работников, чьи полномочия определяются соответствующим документом, как со стороны «Подрядчика», так и «Заказчика».

7. Ответственность сторон

7.1. За нарушение Сторонами сроков исполнения обязательств по Договору виновная Сторона уплачивает другой Стороне неустойку в размере 0,1% цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.

7.2. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений предусмотренных настоящим Договором.

8. Гарантии. Качество

8.1. «Подрядчик» предоставляет гарантию «Заказчику» на эксплуатацию сроком на 60 месяцев.

8.2. «Подрядчик» гарантирует «Заказчику», что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество. В гарантию, предоставляемую «Подрядчиком», не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не «Подрядчиком», неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию «Генподрядчика» «Подрядчик» предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования проектно-сметной документации.

8.3. «Подрядчик» обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связа́нных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.

8.4. «Подрядчик» при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные «Подрядчик» в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны «Заказчика».

9. Форс-мажор

9.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

9.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств, при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

10. Действие договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, с возмещением понесенных убытков и расходов виновной Стороной.
10.3. Договор действует до момента его окончательного исполнения, но в любом случае до 31 декабря 2025 года.

11. Прочие условия

11.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами в связи с интерпретацией и исполнением Договора, будут решаться Сторонами путем проведения переговоров.
11.2. Все споры и разногласия, не разрешенные путем переговоров, будут решаться в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
11.3. По соглашению Сторон в Договор могут быть внесены изменения и дополнения, оформленные дополнительным соглашением в письменной форме и подписанные Сторонами.
11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. Реквизиты Сторон

«Подрядчик»

ТОО "ИртышСнабTrade"
Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. УЛИЦА КОСМИЧЕСКАЯ, д. 10/5, кв. 7
БИН 151140008427
Директор

_____ // **Екибаев Е.Н.**
М.П.

«Заказчик»

Султанова Тореайм Жолдыбаевна

_____ **Сейдахметов Г.А.**

Заказчик: Султанова Тореайм Жолдыбаевна; Мусабаев Жорабек Туребаевич
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИртышСнабTrade"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство учебного блока школы, интерната и общежития по адресу: г.Шымкент, Абайский район, мкр. 4 зд. 5/2
(наименование, адрес)

Объект: Строительство учебного блока школы, интерната и общежития по адресу: г.Шымкент, Абайский район, мкр. 4 зд. 5/2
(наименование)

Договор подряда (контракт) №1 от 19.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за апрель 2023 года

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1-1. Конструкции железобетонные										
Раздел 1 Земляные работы для устройства фундаментов													
1	1	1101-0101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%	м3 грунта	681,6	186,41	186,41	127 057	127 057	-	20 577	159 445	
						-	41,93	-	28 579	-	11 811		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%: т.ч.п.3.179:К2трр=1,2;	м3 грунта	10	3 043,66	-	30 437	-	-	21 915	56 540	
						3 043,66	-	30 437	-	-	4 188		

3	3	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	596,6	46,83	46,83	27 939	27 939	-	6 048	36 706	
						-	14,08	-	8 400	-	2 719		
4	4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	95	1 205,26	-	114 500	-	-	82 440	212 695	
						1 205,26	-	114 500	-	-	15 755		
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	596,6	246,45	117,45	147 032	70 071	-	78 393	243 459	
						129,00	53,50	76 961	31 918	-	18 034		
Раздел 2 Фундамент ленточный, установка выпусков													
6	6	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	8,3	39 911,53	1 651,33	331 266	13 706	301 562	17 349	376 504	
						1 927,48	369,48	15 998	3 067	-	27 889		
7	7	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91%	м3	100,8	48 157,15	2 986,54	4 854 241	301 043	3 897 532	654 935	5 949 910	
						6 504,62	635,35	655 666	64 043	-	440 734		
8	8	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,4916	383 478,00	-	188 518	-	188 518	-	203 599	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 081		
9	9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,18256	399 352,00	-	72 906	-	72 906	-	78 738	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 832		

10	10	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	1,491	481 766,00	-	718 313	-	718 313	-	775 778	
						-	-	-	-	-	57 465		
11	11	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	539,7	1 208,66	28,22	652 314	15 230	407 490	215 570	937 315	
						425,41	4,08	229 594	2 202	-	69 431		
12	12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =16	1 т	0,0528	399 352,00	-	21 086	-	21 086	-	22 773	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 687		
13	13	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =16	1 т	0,14624	399 352,00	-	58 401	-	58 401	-	63 073	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 672		
14	14	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =2	1 т	0,0009	372 799,00	-	336	-	336	-	363	Казахстан
						-	-	-	-	-	27		
15	15	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =2	1 т	0,00556	372 799,00	-	2 073	-	2 073	-	2 236	Казахстан
						-	-	-	-	-	166		

16	16	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =47	1 т	0,0329	399 352,00	-	13 139	-	13 139	-	14 190	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 051		
17	17	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =47	1 т	0,13066	399 352,00	-	52 179	-	52 179	-	56 353	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 174		
18	18	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,00635	372 799,00	-	2 367	-	2 367	-	2 556	Казахстан
						-	-	-	-	-	189		
19	19	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,01371	372 799,00	-	5 111	-	5 111	-	5 520	Казахстан
						-	-	-	-	-	409		
20	20	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,00645	372 799,00	-	2 405	-	2 405	-	2 597	Казахстан
						-	-	-	-	-	192		
21	21	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,01371	372 799,00	-	5 111	-	5 111	-	5 520	Казахстан
						-	-	-	-	-	409		
Раздел 3 Монолитные сердечники													
3.1 Блок А													
22	22	1106-0501-0106	Сердечники железобетонные. Устройство НР=91% Коб =4	м3	1,56	54 488,89	6 973,59	85 003	10 879	60 153	14 902	107 897	

						8 955,47	1 541,92	13 971	2 405	-	7 992		
23	23	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =4	1 т	0,0752	372 799,00	-	28 034	-	28 034	-	30 277	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 243		
24	24	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =4	1 т	0,06056	399 352,00	-	24 185	-	24 185	-	26 120	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 935		
25	25	1106-0501-0106	Сердечники железобетонные. Устройство НР=91% Коб =6	м3	2,34	54 488,89	6 973,59	127 504	16 318	90 230	22 353	161 846	
						8 955,47	1 541,92	20 956	3 608	-	11 989		
26	26	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =6	1 т	0,1128	372 799,00	-	42 052	-	42 052	-	45 416	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 364		
27	27	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =6	1 т	0,10092	399 352,00	-	40 303	-	40 303	-	43 527	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 224		
28	28	1106-0501-0106	Сердечники железобетонные. Устройство НР=91% Коб =4	м3	0,4	54 488,89	6 973,59	21 796	2 789	15 424	3 821	27 666	
						8 955,47	1 541,92	3 582	617	-	2 049		
29	29	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =4	1 т	0,0376	372 799,00	-	14 017	-	14 017	-	15 138	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 121		

30	30	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =4	1 т	0,01204	399 352,00	-	4 808	-	4 808	-	5 193	Казахстан
						-	-	-	-	-	385		
31	31	1106-0501-0106	Сердечники железобетонные. Устройство НР=91% Коб =33	м3	4,62	54 488,89	6 973,59	251 739	32 218	178 146	44 133	319 542	
						8 955,47	1 541,92	41 374	7 124	-	23 670		
32	32	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =33	1 т	0,3102	372 799,00	-	115 642	-	115 642	-	124 893	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 251		
33	33	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =33	1 т	0,14949	399 352,00	-	59 699	-	59 699	-	64 475	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 776		
34	34	1106-0501-0106	Сердечники железобетонные. Устройство НР=91% Коб =14	м3	1,96	54 488,89	6 973,59	106 798	13 668	75 577	18 723	135 563	
						8 955,47	1 541,92	17 553	3 022	-	10 042		
35	35	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =14	1 т	0,1316	372 799,00	-	49 060	-	49 060	-	52 985	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 925		
36	36	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =14	1 т	0,08604	399 352,00	-	34 720	-	34 720	-	37 498	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 778		

37	37	1106-0501-0106	Сердечники железобетонные. Устройство НР=91% Коб =6	м3	2,34	54 488,89	6 973,59	127 504	16 318	90 230	22 353	161 846	
						8 955,47	1 541,92	20 956	3 608	-	11 989		
38	38	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =6	1 т	0,1128	372 799,00	-	42 052	-	42 052	-	45 416	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 364		
39	39	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =6	1 т	0,08076	399 352,00	-	32 252	-	32 252	-	34 832	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 580		
40	40	1106-0501-0106	Сердечники железобетонные. Устройство НР=91%	м3	0,68	54 488,89	6 973,59	37 052	4 742	26 221	6 496	47 032	
						8 955,47	1 541,92	6 090	1 049	-	3 484		
41	41	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,0282	372 799,00	-	10 513	-	10 513	-	11 354	Казахстан
						-	-	-	-	-	841		
42	42	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02242	399 352,00	-	8 953	-	8 953	-	9 669	Казахстан
						-	-	-	-	-	716		
43	43	1106-0501-0106	Сердечники железобетонные. Устройство НР=91%	м3	0,68	54 488,89	6 973,59	37 052	4 742	26 221	6 496	47 032	
						8 955,47	1 541,92	6 090	1 049	-	3 484		
44	44	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,0282	372 799,00	-	10 513	-	10 513	-	11 354	Казахстан
						-	-	-	-	-	841		

45	45	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,027	399 352,00	-	10 783	-	10 783	-	11 646	Казахстан
						-	-	-	-	-	863		
Раздел 4 Стены													
46	46	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	22	2 315,19	-	50 934	-	29 043	20 951	77 636	
						995,07	17,99	21 892	396	-	5 751		
47	47	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	74,3	46 883,17	-	3 483 420	-	2 744 786	762 690	4 585 799	
						9 941,23	1 096,42	738 633	81 464	-	339 689		
48	48	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	10,3	46 255,44	-	476 431	-	380 368	99 802	622 332	
						9 326,54	1 092,35	96 063	11 251	-	46 099		
49	49	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,97579	481 766,00	-	470 102	-	470 102	-	507 710	
						-	-	-	-	-	37 608		
Раздел 5 Перемычки													
50	50	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=91% Коб =2	м3	1	88 516,34	-	88 516	-	65 724	21 993	119 350	
						22 792,43	1 375,71	22 792	1 376	-	8 841		
51	51	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	0,01984	399 352,00	-	7 923	-	7 923	-	8 557	Казахстан
						-	-	-	-	-	634		

52	52	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =2	1 т	0,03992	372 799,00	-	14 882	-	14 882	-	16 073	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 191		
53	53	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=91% Коб =7	м3	1,68	88 516,34	-	148 707	-	110 416	36 948	200 507	
						22 792,43	1 375,71	38 291	2 311	-	14 852		
54	54	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =7	1 т	0,05642	399 352,00	-	22 531	-	22 531	-	24 334	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 803		
55	55	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =7	1 т	0,10864	372 799,00	-	40 501	-	40 501	-	43 741	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 240		
56	56	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=91% Коб =2	м3	0,42	88 516,34	-	37 177	-	27 604	9 237	50 127	
						22 792,43	1 375,71	9 573	578	-	3 713		
57	57	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	0,01488	399 352,00	-	5 942	-	5 942	-	6 417	Казахстан
						-	-	-	-	-	475		
58	58	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =2	1 т	0,03288	372 799,00	-	12 258	-	12 258	-	13 239	Казахстан
						-	-	-	-	-	981		
59	59	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=91% Коб =2	м3	0,32	88 516,34	-	28 325	-	21 032	7 038	38 192	
						22 792,43	1 375,71	7 294	440	-	2 829		

60	60	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	0,00882	399 352,00	-	3 522	-	3 522	-	3 804	Казахстан
						-	-	-	-	-	282		
61	61	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =2	1 т	0,02096	372 799,00	-	7 814	-	7 814	-	8 439	Казахстан
						-	-	-	-	-	625		
62	62	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=91% Коб =2	м3	0,28	88 516,34	-	24 785	-	18 403	6 158	33 418	
						22 792,43	1 375,71	6 382	385	-	2 475		
63	63	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	0,00784	399 352,00	-	3 131	-	3 131	-	3 381	Казахстан
						-	-	-	-	-	250		
64	64	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =2	1 т	0,0184	372 799,00	-	6 860	-	6 860	-	7 409	Казахстан
						-	-	-	-	-	549		
65	65	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=91% Коб =3	м3	0,39	88 516,34	-	34 521	-	25 632	8 578	46 547	
						22 792,43	1 375,71	8 889	537	-	3 448		
66	66	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =3	1 т	0,01029	399 352,00	-	4 109	-	4 109	-	4 438	Казахстан
						-	-	-	-	-	329		

67	67	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =3	1 т	0,0258	372 799,00	-	9 618	-	9 618	-	10 387	Казахстан
						-	-	-	-	-	769		
68	68	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=91% Коб =2	м3	0,2	88 516,34	-	17 703	-	13 145	4 398	23 869	
						22 792,43	1 375,71	4 558	275	-	1 768		
69	69	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	0,00588	399 352,00	-	2 348	-	2 348	-	2 536	Казахстан
						-	-	-	-	-	188		
70	70	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =2	1 т	0,01336	372 799,00	-	4 981	-	4 981	-	5 379	Казахстан
						-	-	-	-	-	398		
71	71	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=91%	м3	0,13	88 516,34	-	11 507	-	8 544	2 859	15 515	
						22 792,43	1 375,71	2 963	179	-	1 149		
72	72	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0028	399 352,00	-	1 118	-	1 118	-	1 207	Казахстан
						-	-	-	-	-	89		
73	73	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,0086	372 799,00	-	3 206	-	3 206	-	3 462	Казахстан
						-	-	-	-	-	256		
Раздел 6 Обм - монолитная обвязка													
74	74	1106-0701-0201	Монолитное обрамление. Устройство НР=91%	м3	0,54	62 301,22	7 035,10	33 643	3 799	21 645	8 189	45 179	
						15 182,64	1 480,99	8 199	800	-	3 347		

75	75	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =3,6	1 т	0,03409	372 799,00	-	12 709	-	12 709	-	13 726	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 017		
76	76	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =3,6	1 т	0,01116	399 352,00	-	4 457	-	4 457	-	4 814	Казахстан
						-	-	-	-	-	357		
77	77	1106-0701-0201	Монолитное обрамление. Устройство НР=91%	м3	0,675	62 301,22	7 035,10	42 053	4 749	27 056	10 236	56 472	
						15 182,64	1 480,99	10 248	1 000	-	4 183		
78	78	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =4,5	1 т	0,04262	372 799,00	-	15 887	-	15 887	-	17 158	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 271		
79	79	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =4,5	1 т	0,01395	399 352,00	-	5 571	-	5 571	-	6 017	Казахстан
						-	-	-	-	-	446		
80	80	1106-0701-0201	Монолитное обрамление. Устройство НР=91%	м3	0,84	62 301,22	7 035,10	52 333	5 909	33 670	12 737	70 276	
						15 182,64	1 480,99	12 753	1 244	-	5 206		
81	81	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =5,6	1 т	0,05303	372 799,00	-	19 770	-	19 770	-	21 352	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 582		

82	82	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =5,6	1 т	0,01736	399 352,00	-	6 933	-	6 933	-	7 488	Казахстан
						-	-	-	-	-	555		
83	83	1106-0701-0201	Монолитное обрамление. Устройство НР=91%	м3	0,495	62 301,22	7 035,10	30 839	3 482	19 841	7 506	41 413	
						15 182,64	1 480,99	7 515	733	-	3 068		
84	84	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =3,3	1 т	0,03125	372 799,00	-	11 650	-	11 650	-	12 582	Казахстан
						-	-	-	-	-	932		
85	85	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =3,3	1 т	0,01023	399 352,00	-	4 085	-	4 085	-	4 412	Казахстан
						-	-	-	-	-	327		
Раздел 7 Сейсмопояс													
86	86	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91%	м3	7,3	62 301,22	7 035,10	454 799	51 356	292 609	110 696	610 735	
						15 182,64	1 480,99	110 833	10 811	-	45 240		
87	87	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,17487	399 352,00	-	69 835	-	69 835	-	75 422	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 587		
88	88	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,5016	372 799,00	-	186 996	-	186 996	-	201 956	Казахстан
						-	-	-	-	-	14 960		
Раздел 8 Сборное железобетонное перекрытие													
8.1 Перекрытие													

89	89	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	39	12 226,28	1 919,62	476 825	74 865	201 726	257 482	793 052	
						5 134,21	460,79	200 234	17 971	-	58 745		
90	90	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	270,22	15 083,00	-	4 075 728	-	4 075 728	-	4 401 786	Казахстан
						-	-	-	-	-	326 058		
91	91	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,41583	383 478,00	-	159 462	-	159 462	-	172 219	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 757		
92	92	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,21317	399 352,00	-	85 130	-	85 130	-	91 940	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 810		
93	93	1106-0801-0107	Устройство монолитного участка НР=91%	м3	18,6	79 662,49	4 710,35	1 481 722	87 613	934 573	434 639	2 069 670	
						24 706,30	972,45	459 537	18 088	-	153 309		
94	94	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,74746	383 478,00	-	286 634	-	286 634	-	309 565	Казахстан
						-	-	-	-	-	22 931		
95	95	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0944	399 352,00	-	37 699	-	37 699	-	40 715	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 018		

96	96	1126-0201-0502	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме НР=76%	м3 изоляции	0,8	29 848,81	1 802,82	23 879	1 442	7 804	11 542	38 255	
						18 291,19	692,91	14 633	554	-	2 834		
97	97	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 Коб =0,99	1 м3	0,792	34 911,00	-	27 650	-	27 650	-	29 862	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 212		
Раздел 9 Фундамен под перегородки													
98	98	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91%	м3	7,6	47 935,17	-	364 307	-	314 872	49 380	446 782	
						6 504,62	635,35	49 435	4 829	-	33 095		
99	99	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,06073	481 766,00	-	29 258	-	29 258	-	31 599	
						-	-	-	-	-	2 341		
Раздел 10 Перегородки													
100	100	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	20,5	2 315,19	-	47 461	-	27 062	19 522	72 342	
						995,07	17,99	20 399	369	-	5 359		

101	101	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР=69%	болт	90	224,19	-	20 177	-	109	13 885	36 787	
						222,98	0,61	20 068	55	-	2 725		
102	102	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х80	1 шт.	90	29,00	-	2 610	-	2 610	-	2 819	
						-	-	-	-	-	209		
103	103	1108-0401-0401	Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	158,9	4 559,99	293,43	724 582	46 626	350 821	314 144	1 121 824	
						2 058,75	67,05	327 135	10 654	-	83 098		
104	104	1107-0107-0103	Крепление перегородок. Установка НР=118%	т стальных элементов	1,21559	113 874,72	-	138 425	-	24 459	137 491	297 989	
						93 753,83	2 099,10	113 966	2 552	-	22 073		
105	105	214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	1 т	1,02434	652 165,00	-	668 039	-	668 039	-	721 482	
						-	-	-	-	-	53 443		
106	106	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,01665	463 375,00	-	7 715	-	7 715	-	8 332	Казахстан
						-	-	-	-	-	617		

107	107	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,00336	486 747,00	-	1 635	-	1 635	-	1 766	Казахстан
						-	-	-	-	-	131		
108	108	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,0225	578 162,00	-	13 009	-	13 009	-	14 050	
						-	-	-	-	-	1 041		
109	109	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,01464	578 162,00	-	8 464	-	8 464	-	9 141	
						-	-	-	-	-	677		
110	110	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,1088	481 766,00	-	52 416	-	52 416	-	56 609	
						-	-	-	-	-	4 193		
111	111	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,0253	486 747,00	-	12 315	-	12 315	-	13 300	Казахстан
						-	-	-	-	-	985		

Раздел 11 Чердак

112	112	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	11,9	46 759,38	-	556 437	-	439 454	120 883	731 506	
						9 830,48	1 092,35	116 983	12 999	-	54 186		
113	113	1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	5,28	50 488,62	-	266 580	-	197 194	68 732	362 137	
						13 141,25	855,94	69 386	4 519	-	26 825		
Раздел 12 Кровля													
12.1 Кровля													
114	114	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструкции	12,006	207 596,31	1 150,80	2 492 401	13 817	2 040 354	399 233	3 122 965	
						36 500,98	446,53	438 231	5 361	-	231 331		
115	115	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	12,006	11 850,88	87,19	142 282	1 047	124 941	15 085	169 956	
						1 357,11	39,02	16 293	468	-	12 589		
116	116	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%	м2 кровли	433,1	7 472,90	32,41	3 236 513	14 037	2 480 771	684 979	4 235 211	
						1 712,55	6,55	741 705	2 837	-	313 719		
117	117	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной поверхности	264,4	413,20	4,04	109 250	1 068	94 584	12 669	131 673	
						51,43	1,81	13 598	479	-	9 754		
118	118	1107-0107-0101	Накладки арматурные стальные. Установка НР=118%	т стальных	0,5025	787 148,24	17 498,28	395 542	8 793	199 187	222 618	667 613	
						373 258,80	2 180,62	187 563	1 096	-	49 453		

119	119	1134-0108-0711	Каркасы карниза. Облицовка металлосайдингом НР=76%	м2 поверхности	62,7	7 164,28	8,04	449 200	504	344 713	79 164	570 633	
						1 658,43	2,85	103 984	179	-	42 269		
120	120	214-204-0101	Металлосайдинг, прим.	1 м2	62,7	1 394,00	-	87 404	-	87 404	-	94 396	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 992		
121	121	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м									
					42,8	1 989,00	-	85 129	-	85 129	-	91 939	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 810		
122	122	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=92%	м ограждения	73,5	150,69	34,89	11 076	2 564	676	7 865	20 456	
						106,60	9,72	7 835	714	-	1 515		
123	123	222-503-0201	Ограждение кровли	1 т	0,66297	1 004 968,00	-	666 264	-	666 264	-	719 565	Казахстан
						-	-	-	-	-	53 301		
124	124	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80% Коб =29	м2 окрашиваемой поверхности	19,22613	1 269,09	1,52	24 400	29	2 760	17 299	45 035	
						1 123,99	0,75	21 610	14	-	3 336		
125	125	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90% Коб =6	слуховое окно	6	12 546,96	1 249,45	75 282	7 497	5 536	58 964	144 986	
						10 374,91	544,46	62 249	3 267	-	10 740		
126	126	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 Коб =6	1 м3									
					0,9	141 521,00	-	127 369	-	127 369	-	137 559	
						-	-	-	-	-	10 190		

127	127	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 Коб =6	1 м3	0,14573	144 859,00	-	21 110	-	21 110	-	22 799	
						-	-	-	-	-	1 689		
128	128	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм Коб =6	1 т	0,40824	578 162,00	-	236 029	-	236 029	-	254 911	
						-	-	-	-	-	18 882		
129	129	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92% Коб =6	м2 кровли	42	5 832,87	32,41	244 981	1 361	171 692	66 426	336 319	
						1 712,55	6,55	71 927	275	-	24 912		
130	130	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90% Коб =6	м2 обработанной поверхности	12,6	413,13	4,04	5 205	51	4 507	604	6 274	
						51,43	1,81	648	23	-	465		
131	131	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 Коб =6	1 м	15,6	1 989,00	-	31 028	-	31 028	-	33 510	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 482		
132	132	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка. НР=118% Коб =6	т стальных	0,0015	787 148,24	17 498,28	1 181	26	595	664	1 993	
						373 258,80	2 180,62	560	3	-	148		

133	133	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90%	слуховое окно	1	12 546,96	1 249,45	12 547	1 249	923	9 827	24 164	
						10 374,91	544,46	10 375	544	-	1 790		
134	134	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,2845	141 521,00	-	40 263	-	40 263	-	43 484	
						-	-	-	-	-	3 221		
			Покрытия кровельные										
135	135	1112-0101-0705	из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%	м2 кровли	4,3	5 832,87	32,41	25 081	139	17 578	6 801	34 433	
						1 712,55	6,55	7 364	28	-	2 551		
136	136	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной поверхности	5,55	413,13	4,04	2 293	22	1 985	266	2 764	
						51,43	1,81	285	10	-	205		
137	137	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	3	1 989,00	-	5 967	-	5 967	-	6 444	Казахстан
						-	-	-	-	-	477		
138	138	1134-0108-0711	Каркасы карниза. Облицовка профнастилом НР=76%	м2 поверхности	4,5	7 164,28	8,04	32 239	36	24 740	5 682	40 955	
						1 658,43	2,85	7 463	13	-	3 034		
139	139	214-204-0101	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,25 мм	1 м2	4,5	1 391,00	-	6 273	-	6 273	-	6 775	Казахстан
						-	-	-	-	-	502		

140	140	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	4	527,00	-	2 108	-	2 108	-	2 277	
						-	-	-	-	-	169		
141	141	1110-0110-0101	Стремянка из брусьев. Установка НР=90%	м3	0,0145	243 054,86	1 961,81	3 524	28	2 321	1 068	4 959	
						81 038,88	835,61	1 175	12	-	367		
142	142	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,0145	11 842,70	87,19	172	1	151	19	206	
						1 357,11	39,02	20	1	-	15		
12.7 Мягкая кровля													
143	143	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,05588	834 363,34	3 356,58	46 624	188	17 257	26 628	79 112	
						522 176,76	1 481,97	29 179	83	-	5 860		
Раздел 13 КВ-1													
13.28 Без названия													
144	144	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93% Коб =0,05	м3 основания	0,966	14 312,72	2 622,14	13 826	2 533	10 008	2 212	17 321	
						1 330,18	1 132,38	1 285	1 094	-	1 283		
145	145	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	5,8	40 038,34	2 533,76	232 222	14 696	199 811	19 262	271 603	
						3 054,46	595,08	17 716	3 451	-	20 119		
146	146	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,03	481 766,00	-	14 453	-	14 453	-	15 609	
						-	-	-	-	-	1 156		
147	147	1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж НР=69% Коб =4	т конструкций	0,10348	39 080,07	17 021,63	4 044	1 761	1 163	1 156	5 616	
						10 821,08	5 364,24	1 120	555	-	416		

148	148	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм Коб =4	1 м	13,32	3 536,00	-	47 100	-	47 100	-	50 868	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 768		
149	149	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм Коб =4	1 т	0,04228	441 684,00	-	18 674	-	18 674	-	20 168	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 494		
150	150	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80% Коб =29	м2 окрашиваемой поверхности	3,00092	1 269,09	1,52	3 808	5	431	2 700	7 029	
						1 123,99	0,75	3 373	2	-	521		
151	151	1109-0402-0101	Металлический каркас. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,0884	92 106,56	28 716,38	8 142	2 539	780	3 746	12 839	
						54 566,03	6 844,77	4 824	605	-	951		
152	152	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	1 м	17,28	3 536,00	-	61 102	-	61 102	-	65 990	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 888		
153	153	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80% Коб =29	м2 окрашиваемой поверхности	2,5636	1 269,09	1,52	3 253	4	368	2 306	6 004	
						[illegible]	0,75	2 881	2	-	[illegible]		
Раздел 14 Козырек КВ-1													
14.1 Кровля													

154	154	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструкции	2,496	207 596,31	1 150,80	518 160	2 872	424 182	82 999	649 252	
						36 500,98	446,53	91 106	1 115	-	48 093		
155	155	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	2,496	11 850,88	87,19	29 580	218	25 975	3 136	35 333	
						1 357,11	39,02	3 387	97	-	2 617		
156	156	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%	м2 кровли	39,3	7 472,90	32,41	293 685	1 274	225 108	62 155	384 307	
						1 712,55	6,55	67 303	257	-	28 467		
157	157	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной поверхности	31,725	413,20	4,04	13 109	128	11 349	1 520	15 799	
						51,43	1,81	1 632	57	-	1 170		
158	158	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,02616	787 148,24	17 498,28	20 592	458	10 370	11 589	34 755	
						373 258,80	2 180,62	9 764	57	-	2 574		
159	159	1134-0108-0711	Каркасы карниза. Облицовка металлосайдингом НР=76%	м2 поверхности	31,7	7 164,28	8,04	227 108	255	174 281	40 023	288 501	
						1 658,43	2,85	52 572	90	-	21 370		
160	160	214-204-0101	Металлосайдинг, прим.	1 м2	31,7	1 394,00	-	44 190	-	44 190	-	47 725	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 535		
161	161	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	7,2	1 989,00	-	14 321	-	14 321	-	15 467	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 146		

162	162	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=92%	м желобов	90	3 093,10	17,39	278 379	1 565	234 120	39 737	343 565	
						474,38	5,53	42 694	498	-	25 449		
163	163	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	90	2 557,00	-	230 130	-	230 130	-	248 540	Казахстан
						-	-	-	-	-	18 410		
164	164	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=92%	м труб	31,5	2 217,93	134,94	69 865	4 251	2 039	59 594	139 816	
						2 018,26	38,14	63 575	1 201	-	10 357		
165	165	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	31,5	3 310,00	-	104 265	-	104 265	-	112 606	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 341		
166	166	1112-0101-2003	Снегозадеожатели из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92% Коб =2	м планки	60	1 171,15	13,10	70 269	786	39 127	28 177	106 322	
						505,93	4,51	30 356	271	-	7 876		
167	167	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 Коб =2	1 м	60	1 331,00	-	79 860	-	79 860	-	86 249	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 389		
Раздел 15 КВ-2													
168	168	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=92% Коб =0,05	м3 основания	0,275	14 312,72	2 622,14	3 936	721	2 849	630	4 931	
						1 330,18	1 132,38	366	311	-	365		

169	169	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	2,1	40 038,34	2 533,76	84 081	5 321	72 345	6 974	98 339	
						3 054,46	595,08	6 414	1 250	-	7 284		
170	170	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00853	481 766,00	-	4 109	-	4 109	-	4 438	
						-	-	-	-	-	329		
171	171	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91% Коб =4	т	0,01552	1 332 596,02	1 961,62	20 682	30	14 893	5 252	28 009	
						371 012,40	864,72	5 758	13	-	2 075		
172	172	1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,13924	39 080,07	17 021,63	5 442	2 370	1 565	1 555	7 557	
						10 821,08	5 364,24	1 507	747	-	560		
173	173	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	1 м	12,48	3 536,00	-	44 129	-	44 129	-	47 659	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 530		
174	174	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,04228	441 684,00	-	18 674	-	18 674	-	20 168	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 494		
175	175	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80% Коб =29	м2 окрашиваемой поверхности	4,03796	1 269,09	1,52	5 125	6	580	3 634	9 460	
						1 123,99	0,75	4 539	3	-	701		

176	176	1109-0402-0101	Металлический каркас. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,0884	92 106,56	28 716,38	8 142	2 539	780	3 746	12 839	
						54 566,03	6 844,77	4 824	605	-	951		
177	177	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	1 т	0,0884	492 392,00	-	43 527	-	43 527	-	47 009	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 482		
178	178	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80% Коб =29	м2 окрашиваемой поверхности	2,5636	1 269,09	1,52	3 253	4	368	2 306	6 004	
						1 123,99	0,75	2 881	2	-	445		
Раздел 16 Козырек КВ-2													
16.1 Кровля													
179	179	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,18	207 596,31	1 150,80	37 367	207	30 590	5 985	46 820	
						36 500,98	446,53	6 570	80	-	3 468		
180	180	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,18	11 850,88	87,19	2 133	16	1 873	226	2 548	
						1 357,11	39,02	244	7	-	189		
181	181	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%	м2 кровли	6,56	7 472,90	32,41	49 022	213	37 575	10 375	64 149	
						1 712,55	6,55	11 234	43	-	4 752		
182	182	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной поверхности	7,175	413,20	4,04	2 965	29	2 567	344	3 574	

						51,43	1,81	369	13	-	265		
183	183	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	4,1	2 731,00	-	11 197	-	11 197	-	12 093	Казахстан
						-	-	-	-	-	896		
184	184	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,00682	1 144 235,17	9 861,06	7 804	67	7 097	771	9 261	
						93 753,83	2 099,10	639	14	-	686		
Раздел 17 КВ-3													
185	185	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93% Коб =0,05	м3 основания	0,233	14 312,72	2 622,14	3 335	611	2 414	534	4 179	
						1 330,18	1 132,38	310	264	-	310		
186	186	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	1,9	40 038,34	2 533,76	76 073	4 814	65 455	6 310	88 974	
						3 054,46	595,08	5 803	1 131	-	6 591		
187	187	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00722	481 766,00	-	3 478	-	3 478	-	3 756	
						-	-	-	-	-	278		
188	188	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91% Коб =4	т	0,01552	1 332 596,02	1 961,62	20 682	30	14 893	5 252	28 009	
						371 012,40	864,72	5 758	13	-	2 075		
189	189	1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,14382	39 080,07	17 021,63	5 620	2 448	1 616	1 606	7 804	
						10 821,08	5 364,24	1 556	771	-	578		
190	190	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	1 м	13,08	3 536,00	-	46 251	-	46 251	-	49 951	Казахстан

						-	-	-	-	-	3 700		
191	191	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,04228	441 684,00	-	18 674	-	18 674	-	20 168	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 494		
192	192	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80% Коб =29	м2 окрашиваемой поверхности	4,17078	1 269,09	1,52	5 293	6	599	3 753	9 770	
						1 123,99	0,75	4 688	3	-	724		
193	193	1109-0402-0101	Металлический каркас. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,07738	92 106,56	28 716,38	7 127	2 222	683	3 279	11 238	
						54 566,03	6 844,77	4 222	530	-	832		
194	194	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	1 т	0,07738	492 392,00	-	38 101	-	38 101	-	41 149	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 048		
195	195	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80% Коб =29	м2 окрашиваемой поверхности	2,24402	1 269,09	1,52	2 848	3	322	2 019	5 256	
						1 123,99	0,75	2 522	2	-	389		
Раздел 18 Козырек КВ-3													
196	196	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,14	207 596,31	1 150,80	29 063	161	23 792	4 656	36 417	
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		

197	197	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,14	11 850,88	87,19	1 659	12	1 457	176	1 982	
						1 357,11	39,02	190	5	-	147		
198	198	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%	м2 кровли									
					5,12	7 472,90	32,41	38 261	166	29 327	8 098	50 068	
						1 712,55	6,55	8 768	34	-	3 709		
199	199	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной поверхности	7,175	413,20	4,04	2 965	29	2 567	344	3 574	
						51,43	1,81	369	13	-	265		
200	200	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	3,2	2 731,00	-	8 739	-	8 739	-	9 438	Казахстан
						-	-	-	-	-	699		
201	201	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,0062	1 144 235,17	9 861,06	7 094	61	6 452	701	8 419	
						93 753,83	2 099,10	581	13	-	624		
Раздел 19 Вентиляционные шахты													
202	202	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	1,31	47 105,07	4 401,86	61 708	5 766	42 918	13 447	81 167	
						9 941,23	1 096,42	13 023	1 436	-	6 012		
Раздел 20 Фундамент под ДЭС													
203	203	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,6	39 789,21	-	23 874	-	22 717	1 254	27 138	
						1 927,48	369,48	1 156	222	-	2 010		
204	204	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91%	м3	1,7	39 789,21	-	67 642	-	64 365	3 554	76 892	

						1 927,48	369,48	3 277	628	-	5 696		
205	205	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91%	м3	2,3	49 366,40	2 611,57	113 543	6 007	90 228	16 996	140 982	
						7 525,22	595,25	17 308	1 369	-	10 443		
206	206	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	18,9	1 208,66	28,22	22 844	533	14 270	7 549	32 824	
						425,41	4,08	8 040	77	-	2 431		
207	207	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	2,1	66,69	66,69	140	140	-	30	184	
						-	20,05	-	42	-	14		
208	208	1101-0101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%	м3 грунта	9,8	186,41	186,41	1 827	1 827	-	296	2 293	
						-	41,93	-	411	-	170		
209	209	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1тр р=1,2;	м3 грунта	6,6	3 043,66	-	20 088	-	-	14 463	37 315	
						3 043,66	-	20 088	-	-	2 764		
210	210	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	4,4	1 323,75	-	5 825	-	-	4 194	10 821	
						1 323,75	-	5 825	-	-	802		

211	211	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	14,1	101,20	101,20	1 427	1 427	-	277	1 840	
						-	27,31	-	385	-	136		
Раздел 21 Приямок													
212	212	1106-1001-0101	Приямок. Устройство НР=91%	м3	0,2	45 368,31	3 020,74	9 074	604	7 169	1 371	11 281	
						6 501,38	1 034,41	1 300	207	-	836		
213	213	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0046	481 766,00	-	2 216	-	2 216	-	2 393	
						-	-	-	-	-	177		
214	214	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР=93%	т металлических изделий	0,00927	129 126,85	14 110,59	1 197	131	358	702	2 051	
						76 429,33	5 074,52	708	47	-	152		
215	215	214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	1 т	0,00256	404 610,00	-	1 036	-	1 036	-	1 119	
						-	-	-	-	-	83		
216	216	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00671	383 478,00	-	2 573	-	2 573	-	2 779	Казахстан
						-	-	-	-	-	206		
217	217	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =29	м2	0,26883	96,65	2,29	26	1	15	7	36	
						38,43	0,40	10	-	-	3		

Итого						**45 603 201**							
- зарплата рабочих-строителей, тенге						6 023 991							
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 060 885							
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						382 574							
- материалы, изделия и конструкции, тенге						29 227 239							
- накладные расходы, тенге						5 913 059							
- сметная прибыль (8 %), тенге						3 378 021							
Всего						**45 603 201**							
		2-1-2. Архитектурно-строительные решения											
Раздел 1 Отмостка													
1	1	1108-0101-0201	Основание под отмостку песчаное. Устройство НР=93%	м3 основания	6,69	9 979,34	1 510,55	66 762	10 106	48 490	11 470	84 491	
						1 220,64	622,89	8 166	4 167	-	6 259		
2	2	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	6,69	14 312,72	2 622,14	95 752	17 542	69 311	15 322	119 960	
						1 330,18	1 132,38	8 899	7 576	-	8 886		
3	3	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	70	1 198,61	34,47	83 903	2 413	46 265	34 485	127 859	
						503,21	20,87	35 225	1 461	-	9 471		
4	4	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94% :К1трр=26;К1трм=26;К1экс=26;К1мат=26;	м2 стяжки	70	4 604,05	157,81	322 284	11 047	300 227	16 253	365 620	
						157,29	89,72	11 010	6 280	-	27 083		
5	5	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,05573	23 076,30	2 074,96	1 286	116	2	1 109	2 587	
						20 959,34	914,22	1 168	51	-	192		
6	6	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,05573	481 766,00	-	26 849	-	26 849	-	28 997	
						-	-	-	-	-	2 148		

Раздел 2 Подсыпка пола по периметру здания керамзитом													
7	7	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	26,46	25 767,79	2 340,28	681 816	61 924	470 324	161 130	910 382	
						5 652,61	825,65	149 568	21 847	-	67 436		
Раздел 5 Полы													
5.1 Тип 1													
8	32	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	89,16	607,75	47,16	54 187	4 205	40 353	10 500	69 862	
						108,00	17,28	9 629	1 541	-	5 175		
9	33	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	7,1328	45 433,11	11,48	324 065	82	284 643	36 981	389 930	
						5 515,47	-	39 341	-	-	28 884		
10	34	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,24965	23 076,30	2 074,96	5 761	518	10	4 969	11 588	
						20 959,34	914,22	5 232	228	-	858		
11	35	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,24965	481 766,00	-	120 273	-	120 273	-	129 895	
						-	-	-	-	-	9 622		
12	36	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	89,16	1 204,79	35,52	107 419	3 167	58 929	44 354	163 915	
						508,34	20,87	45 324	1 861	-	12 142		
5.2 Тип 2													
13	40	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	163,8	607,75	47,16	99 549	7 725	74 134	19 289	128 345	
						108,00	17,28	17 690	2 830	-	9 507		

14	41	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	13,104	45 433,11	11,48	595 355	150	522 930	67 939	716 358	
						5 515,47	-	72 275	-	-	53 064		
15	42	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,45864	23 076,30	2 074,96	10 584	952	19	9 129	21 290	
						20 959,34	914,22	9 613	419	-	1 577		
16	43	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,45864	481 766,00	-	220 957	-	220 957	-	238 634	
						-	-	-	-	-	17 677		
17	44	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	163,8	1 204,79	35,52	197 345	5 818	108 260	81 484	301 135	
						508,34	20,87	83 266	3 419	-	22 306		
5.3 Тип 3													
18	47	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	20,06	607,75	47,16	12 191	946	9 079	2 362	15 717	
						108,00	17,28	2 166	347	-	1 164		
19	48	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	1,6048	45 433,11	11,48	72 911	18	64 041	8 320	87 729	
						5 515,47	-	8 851	-	-	6 498		
20	49	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	20,06	1 228,13	35,52	24 636	713	13 726	9 979	37 384	
						508,34	20,87	10 197	419	-	2 769		
21	51	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	20,06	1 059,80	57,72	21 260	1 158	8 868	10 708	34 525	
						560,03	7,87	11 234	158	-	2 557		

22	52	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	20,06	1 228,13	35,52	24 636	713	13 726	9 979	37 384	
						508,34	20,87	10 197	419	-	2 769		
5.4 Тип 4													
23	55	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	15,47	607,75	47,16	9 402	730	7 002	1 822	12 122	
						108,00	17,28	1 671	267	-	898		
24	56	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	1,0829	43 687,89	11,48	47 310	12	41 324	5 615	57 159	
						5 515,47	-	5 973	-	-	4 234		
25	57	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	15,47	1 228,13	35,52	18 999	549	10 586	7 696	28 831	
						508,34	20,87	7 864	323	-	2 136		
26	58	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%	м2 стяжки	30,94	183,14	6,06	5 666	187	5 284	284	6 426	
						6,29	3,45	195	107	-	476		
27	59	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=94%	м2 покрытия	15,47	214,66	5,20	3 321	80	251	2 836	6 649	
						193,23	1,84	2 989	28	-	492		
Раздел 6 Витражи													
28	60	1109-0403-0203	Установка наружного алюминиевого витража Вн-1 НР=69%	м2	4,55	11 159,13	609,34	50 774	2 772	37	34 195	91 767	
						10 541,66	350,03	47 965	1 593	-	6 798		
29	61	1110-0501-0801	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР=90%	м2	2,73	2 778,07	52,40	7 584	143	1 763	5 167	13 771	
						2 079,86	23,12	5 678	63	-	1 020		

30	62	223-301-0105	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	1 м2	4,55							
						98 820,00	-	449 631	-	449 631	-	485 601
						-	-	-	-	-	35 970	
31	63	223-301-0205	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	1 м2	2,73							
						98 790,00	-	269 697	-	269 697	-	291 273
						-	-	-	-	-	21 576	
32	64	1109-0403-0203	Установка внутреннего алюминиевого витража Вв-1 НР=69%	м2	5,67							
						11 159,13	609,34	63 272	3 455	46	42 612	114 355
						10 541,66	350,03	59 771	1 985	-	8 471	
33	65	223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	1 м2	5,67							
						86 768,00	-	491 975	-	491 975	-	531 333

						-	-	-	-	-	39 358		
34	66	1110-0501-0803	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей НР=90%	м2	2,73	2 462,44	52,40	6 722	143	1 282	4 824	12 470	
						1 940,36	23,12	5 297	63	-	924		
35	67	223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	1 м2	2,73	86 743,00	-	236 808	-	236 808	-	255 753	
						-	-	-	-	-	18 945		
Раздел 7 Заполнение оконных проемов													
36	68	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%	м2 проемов	33,66	3 453,82	249,50	116 256	8 398	46 770	58 843	189 107	
						1 814,85	127,54	61 088	4 293	-	14 008		

37	69	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90%	м2 проемов	1,55	4 790,61	248,94	7 425	386	3 458	3 398	11 689	
						2 310,69	124,29	3 582	193	-	866		
38	70	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%	м2 проемов	6,45	4 804,68	252,37	30 990	1 628	12 623	15 807	50 541	
						2 595,31	127,54	16 740	823	-	3 744		
39	71	223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	1 м2	40,11	32 647,68	-	1 309 498	-	1 309 498	-	1 414 258	Казахстан
						-	-	-	-	-	104 760		

40	72	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	1,55								Казахстан
						41 616,64	-	64 506	-	64 506	-	69 666	
						-	-	-	-	-	5 160		
41	73	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90%	м2	25,3	3 507,87	7,63	88 749	193	79 408	8 319	104 833	
						361,58	3,74	9 148	95	-	7 765		
42	74	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90%	м2	1,54	3 018,87	7,63	4 649	12	4 080	507	5 568	
						361,58	3,74	557	6	-	412		
43	75	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм. Устройство НР=80%	м	25,3	2 224,15	5,77	56 271	146	39 167	13 601	75 462	
						670,26	1,68	16 958	43	-	5 590		
44	76	261-107-0319	Москитная сетка, прим.	1 м2	10,62	503,00	-	5 342	-	5 342	-	5 769	
						-	-	-	-	-	427		
Раздел 8 Заполнение дверных проемов													
45	77	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	1,89								
						4 294,43	67,84	8 118	128	1 248	4 533	13 534	
						3 567,64	30,65	6 743	58	-	1 025		

46	78	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	1,89	55 181,00	-	104 292	-	104 292	-	112 635	
						-	-	-	-	-	8 343		
47	79	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90%	м2	28,98	2 486,47	120,16	72 058	3 482	18 453	46 483	128 024	
						1 729,55	52,64	50 122	1 526	-	9 483		
48	80	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	18,9	7 373,00	-	139 350	-	139 350	-	150 498	
						-	-	-	-	-	11 148		
49	81	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	4,2	7 373,00	-	30 967	-	30 967	-	33 444	
						-	-	-	-	-	2 477		
50	82	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	1 м2	2,52	10 242,00	-	25 810	-	25 810	-	27 675	
						-	-	-	-	-	2 085		

51	83	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	3,36	9 366,00	-	31 470	-	31 470	-	33 988	
						-	-	-	-	-	2 518		
52	84	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	1 шт.	15	5 075,00	-	76 125	-	76 125	-	82 215	
						-	-	-	-	-	6 090		
53	85	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	30	527,00	-	15 810	-	15 810	-	17 075	
						-	-	-	-	-	1 265		
54	86	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	3,15	3 924,20	71,69	12 361	226	1 680	7 285	21 218	
						3 319,02	32,65	10 455	103	-	1 572		
55	87	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	3,158	72 945,00	-	230 360	-	230 360	-	248 789	
						-	-	-	-	-	18 429		
Раздел 9 Утепление перекрытия													
56	88	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	308,56	8 114,51	76,33	2 503 812	23 552	2 230 735	234 881	2 057 758	
						808,68	18,66	249 526	5 758	-	219 094		

57	89	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	925,68	545,61	18,34	505 060	16 977	374 160	102 929	663 000	
						123,07	4,72	113 923	4 369	-	49 111		
58	90	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	308,56	1 213,75	157,48	374 515	48 592	218 868	109 715	522 968	
						346,95	39,54	107 055	12 200	-	38 738		
59	91	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92%	м2 стяжки	4628,4	36,62	2,35	169 492	10 877	152 691	8 047	191 742	
						1,28	0,61	5 924	2 823	-	14 203		
60	92	1106-0301-0410	Укладка сетки НР=91%	т	1,25275	23 076,30	2 074,96	28 909	2 599	53	24 936	58 153	
						20 959,34	914,22	26 257	1 145	-	4 308		
61	93	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	1,25275	481 766,00	-	603 532	-	603 532	-	651 815	
						-	-	-	-	-	48 283		
Раздел 11 Ограждения входных групп													
62	97	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118%	м ограждения	11,9	1 035,65	121,38	12 324	1 444	1 135	12 221	26 509	
						818,86	51,52	9 744	613	-	1 964		
63	98	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	1 т	0,08218	1 012 960,00	-	83 245	-	83 245	-	89 905	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 660		

64	99	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	2,38322	1 301,32	1,52	3 101	4	419	2 145	5 666	
						1 123,99	0,75	2 679	2	-	420		
65	100	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,01404	1 332 596,02	1 961,62	18 710	28	13 473	4 751	25 338	
						371 012,40	864,72	5 209	12	-	1 877		
Итого							**13 912 117**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							1 371 912						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							255 812						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							91 376						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							9 928 974						
- накладные расходы, тенге							1 324 888						
- сметная прибыль (8 %), тенге							1 030 529						
Всего							**13 912 117**						
	2-1-3. Водоснабжение и канализация												
Раздел 1 Водопровод холодной воды В-1													
1	1	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	3	1 795,14	66,87	5 385	201	1 865	3 316	9 397	
						1 106,53	21,38	3 320	64	-	696		
2	2	1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 273 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	1	24 930,85	326,05	24 931	326	20 779	3 833	31 065	
						3 825,99	85,43	3 826	85	-	2 301		

3	3	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 25 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,003	1 300 465,67	51 757,66	3 901	155	2 544	1 191	5 499	
						400 551,48	203,80	1 202	1	-	407		
4	4	1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 275 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,001	5 023 000,08	370 622,59	5 023	371	4 015	704	6 185	
						637 330,68	73 784,79	637	74	-	458		
5	5	1116-0501-0502	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах НР=98%	м трубопровода	27	847,97	2,29	22 895	62	315	22 071	48 563	
						834,00	0,10	22 518	3	-	3 597		
6	6	1116-0501-0503	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах НР=98%	м трубопровода	15	848,51	1,72	12 728	26	177	12 276	27 004	
						835,00	0,14	12 525	2	-	2 000		
7	7	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х1,9мм	1 м	26,73	148,00	-	3 956	-	3 956	-	4 272	Казахстан
						-	-	-	-	-	316		

8	8	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	1 м	14,85								Казахстан
						215,00	-	3 193	-	3 193	-	3 448	
						-	-	-	-	-	255		
9	9	1116-0603-0101	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб НР=98%	шт.	16								
						614,06	5,91	9 825	95	132	9 415	20 779	
						599,88	0,59	9 598	9	-	1 539		
10	10	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	16								
						1 722,00	-	27 552	-	27 552	-	29 756	
						-	-	-	-	-	2 204		
11	11	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=98%	кран	1								
						28 230,24	-	28 230	-	27 642	577	31 112	
						588,74	-	589	-	-	2 305		
12	12	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	45								
						126,70	1,54	5 702	69	34	5 486	12 083	
						124,41	-	5 598	-	-	895		
13	13	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,045								
						90 281,17	-	4 063	-	108	3 915	8 616	
						87 879,60	-	3 955	-	-	638		
14	14	1106-0101-0101	Устройство бетонных упоров НР=91%	м3	0,05								
						39 616,75	1 651,33	1 981	83	1 802	104	2 252	
						1 927,48	369,48	96	18	-	167		

15	15	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98%	счетчик (водомер)	1	840,51	41,98	841	42	20	783	1 754	
						778,03	19,62	770	20	-	180		
16	16	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50 °С	1 шт.	1	23 662,00	-	23 662	-	23 662	-	25 555	
						-	-	-	-	-	1 893		
17	17	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем водоснабжения, диаметр 15 мм. Установка НР=98%	фильтр	1	18 218,44	221,32	18 218	221	16 572	1 466	21 259	
						1 425,06	71,49	1 425	71	-	1 575		
18	18	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	1 шт.	1	1 384,00	-	1 384	-	1 384	-	1 495	
						-	-	-	-	-	111		
19	19	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	3	1 722,00	-	5 166	-	5 166	-	5 579	
						-	-	-	-	-	413		

20	20	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и [illegible] стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 20х3,0-15х3,0 мм, прим.	1 шт.	2	387,00	-	774	-	774	-	836	
						-	-	-	-	-	62		
21	21	242-403-0501	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 20	1 шт.	1	8 949,00	-	8 949	-	8 949	-	9 665	
						-	-	-	-	-	716		
22	22	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	1 шт.	2	15 934,00	-	31 868	-	31 868	-	34 417	
						-	-	-	-	-	2 549		
23	23	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=98%	кран	1	8 510,24	-	8 510	-	7 922	577	9 814	
						588,74	-	589	-	-	727		
Раздел 2 Водопровод горячей воды Т-3													
24	24	1116-0501-0502	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах НР=98%	м трубопровода	12	847,97	2,29	10 176	27	140	9 809	21 584	
						834,00	0,10	10 008	1	-	1 599		
25	25	241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	1 м	11,88	269,00	-	3 196	-	3 196	-	3 452	Казахстан
						-	-	-	-	-	256		

26	26	1116-0603-0101	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб НР=98%	шт.	5	614,06	5,91	3 070	30	41	2 942	6 493	
						599,88	0,59	2 999	3	-	481		
27	27	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	5	1 722,00	-	8 610	-	8 610	-	9 299	
						-	-	-	-	-	689		
28	28	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	12	126,70	1,54	1 520	18	9	1 463	3 222	
						124,41	-	1 493	-	-	239		
Раздел 3 Канализация К-1													
29	29	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР=98%	м труб	16	4 709,00	157,10	75 344	2 514	38 742	34 240	118 351	
						2 130,50	53,18	34 088	851	-	8 767		
30	30	1116-0101-0201	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр 50мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР=98%	м труб	7	3 818,15	113,08	26 727	792	11 022	14 890	44 946	
						2 130,50	40,04	14 914	280	-	3 329		
31	31	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	21	1 162,96	14,08	24 422	296	155	23 609	51 874	

						1 141,50	5,66	23 972	119	-	3 843		
32	32	241-203-0406	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	1 м	20,068								
						832,00	-	17 437	-	17 437	-	18 832	
						-	-	-	-	-	1 395		
33	33	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	12								
						1 199,32	6,16	14 392	74	33	14 031	30 697	
						1 190,43	2,64	14 285	32	-	2 274		
34	34	241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	1 м	11,976								Казахстан
						344,00	-	4 120	-	4 120	-	4 450	
						-	-	-	-	-	330		
35	35	1116-0101-0303	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка НР=98%	т фасонных частей	0,06865								
						403 336,19	5 498,18	27 689	377	23 935	3 445	33 625	
						49 181,18	2 026,99	3 376	139	-	2 491		
36	36	241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	1 шт.	4								
						4 156,00	-	16 624	-	16 624	-	17 954	
						-	-	-	-	-	1 330		
37	37	241-504-0101	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 50 мм	1 шт.	4								
						1 847,00	-	7 388	-	7 388	-	7 979	
						-	-	-	-	-	591		
38	38	241-504-0104	Колено чугунное ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 50 мм	1 шт.	1								
						2 401,00	-	2 401	-	2 401	-	2 593	
						-	-	-	-	-	192		
39	39	241-505-0214	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х50 мм	1 шт.	1								
						4 619,00	-	4 619	-	4 619	-	4 989	

						-	-	-	-	-	370		
40	40	241-505-0209	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	1 шт.	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
						-	-	-	-	-	2 217		
41	41	241-506-0101	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм	1 шт.	1	2 402,00	-	2 402	-	2 402	-	2 594	
						-	-	-	-	-	192		
42	42	1122-0601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,016	1 526 503,22	42 294,39	24 424	677	18 664	5 036	31 817	
						317 678,76	264,93	5 083	4	-	2 357		
43	43	1122-0601-0201	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,007	984 402,96	41 612,48	6 891	291	4 366	2 212	9 831	
						319 055,76	142,66	2 233	1	-	728		
44	44	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	3	488,00	-	1 464	-	1 464	-	1 581	Казахстан
						-	-	-	-	-	117		

45	45	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	583,00	-	1 166	-	1 166	-	1 259	
						-	-	-	-	-	93		
46	46	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	4	147,00	-	588	-	588	-	635	Казахстан
						-	-	-	-	-	47		
47	47	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	3	362,00	-	1 086	-	1 086	-	1 173	Казахстан
						-	-	-	-	-	87		
48	48	241-219-0104	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 50 мм	1 шт.	6	509,00	-	3 054	-	3 054	-	3 298	
						-	-	-	-	-	244		
49	49	241-210-0205	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17,- PN 10 размерами 110х50 мм	1 шт.	2	1 087,00	-	2 174	-	2 174	-	2 348	Казахстан
						-	-	-	-	-	174		
50	50	241-212-0601	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами100х100 мм	1 шт.	1	1 270,00	-	1 270	-	1 270	-	1 372	

						-	-	-	-	-	102		
51	51	241-212-0504	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной [illegible] 110х50 мм, переходная	1 шт	1	425,00	-	425	-	425	-	459	Казахстан
						-	-	-	-	-	34		
52	52	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	2	846,00	-	1 692	-	1 692	-	1 827	Казахстан
						-	-	-	-	-	135		
53	53	241-220-0204	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	2	846,00	-	1 692	-	1 692	-	1 827	Казахстан
						-	-	-	-	-	135		
54	54	1106-0101-0101	Устройство бетонных упоров НР=91%	м3	0,24	39 616,75	1 651,33	9 508	396	8 649	502	10 811	
						1 927,48	369,48	463	89	-	801		
55	55	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	3	938,24	109,00	2 815	327	1 148	1 135	4 266	
						446,64	50,95	1 340	153	-	316		
56	56	234-303-0520	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 25 мм диаметром 108 мм	1 м	3,3	5 863,00	-	19 348	-	19 348	-	20 896	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 548		
Итого							**856 664**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							180 911						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							7 470						

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						2 019							
- материалы, изделия и конструкции, тенге						425 798							
- накладные расходы, тенге						179 028							
- сметная прибыль (8 %), тенге						63 457							
Всего						[illegible]							

5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	14,4	246,45	117,45	3 549	1 691	-	1 892	5 976	
						129,00	53,50	1 858	770	-	435		
1.2 Выгреб													
6	6	1106-0401-0106	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91%	м3	8,79	54 605,47	3 603,41	479 982	31 674	352 911	93 298	619 142	
						10 852,96	810,82	95 398	7 127	-	45 862		
7	7	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,04549	354 275,00	-	16 116	-	16 116	-	17 405	
						-	-	-	-	-	1 289		
8	8	1110-0102-0601	Стенки и двери. Обшивка досками обшивки НР=90%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	22,36	3 321,19	24,48	74 262	547	59 592	12 939	94 177	
						631,58	11,41	14 122	255	-	6 976		
9	9	1110-0102-0401	Установка деревянных конструкций туалета НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,67	200 568,93	1 632,48	134 381	1 094	108 459	22 789	169 744	
						37 057,50	733,67	24 829	492	-	12 574		
10	10	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м2 кровли	6,34	5 031,68	30,28	31 901	192	25 102	6 149	41 094	
						1 042,17	12,14	6 607	77	-	3 044		
11	11	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	6,34	11 850,88	87,19	75 135	553	65 978	7 966	89 749	
						1 357,11	39,02	8 604	247	-	6 648		

12	12	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	4	527,00	-	2 108	-	2 108	-	2 277	
						-	-	-	-	-	169		
13	13	[illegible]	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1 шт.	4	1 090,00	-	4 360	-	4 360	-	4 709	
						-	-	-	-	-	349		
14	14	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	2	538,00	-	1 076	-	1 076	-	1 162	
						-	-	-	-	-	86		
Итого							**1 054 728**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							151 911						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							42 469						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							10 539						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							635 702						
- накладные расходы, тенге							146 519						
- сметная прибыль (8 %), тенге							78 128						
Всего							**1 054 728**						
			3-2-1. Углярка, сарай. Конструкции железобетонные										
Раздел 1 Земляные работы для устройства фундаментов													
1	1	1101-0101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%	м3 грунта	33,4844	186,41	186,41	6 242	6 242	-	1 011	7 833	
						-	41,93	-	1 404	-	580		
2	2	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	1,0356	5 217,70	-	5 403	-	-	3 890	10 036	
						5 217,70	-	5 403	-	-	743		

3	3	1101-0102-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%	м3 грунта	2,43	179,97	171,79	437	417	3	84	563	
						7,11	40,97	17	100	-	42		
4	4	412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	4,2525	228,00	-	970	-	-	-	1 048	
						-	-	-	-	-	78		
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	11,968	246,45	117,45	2 950	1 406	-	1 572	4 884	
						129,00	53,50	1 544	640	-	362		
6	6	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	32,794	46,83	46,83	1 536	1 536	-	333	2 019	
						-	14,08	-	462	-	150		
7	7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	1,726	1 205,26	-	2 080	-	-	1 498	3 864	
						1 205,26	-	2 080	-	-	286		
8	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	32,794	246,45	117,45	8 082	3 852	-	4 308	13 381	
						129,00	53,50	4 230	1 754	-	991		
Раздел 2 Фундамент ленточный, установка выпусков													

9	9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,95	39 616,75	1 651,33	37 636	1 569	34 236	1 986	42 792	
						1 927,48	369,48	1 831	351	-	3 170		
10	10	1106-0101-0120											
			железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91%	м3	4,56	47 337,23	2 985,73	215 858	13 615	172 582	29 628	265 125	
						6 504,62	635,35	29 661	2 897	-	19 639		
11	11	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	56	1 208,66	28,22	67 685	1 580	42 282	22 367	97 256	
						425,41	4,08	23 823	228	-	7 204		
12	12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00876	399 352,00	-	3 498	-	3 498	-	3 778	Казахстан
						-	-	-	-	-	280		
13	13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0426	383 478,00	-	16 336	-	16 336	-	17 643	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 307		
Раздел 3 Стены, сердечники, армирование, перемычки													
14	14	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	11,1	47 382,27	4 401,86	525 943	48 861	366 735	113 942	691 076	
						9 941,23	1 096,42	110 348	12 170	-	51 191		

15	15	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,015								
						481 766,00	-	7 226	-	7 226	-	7 804	
						-	-	-	-	-	578		
16	16	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0402								
						331 233,00	-	13 316	-	13 316	-	14 381	
						-	-	-	-	-	1 065		
17	17	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,09324								Казахстан
						383 478,00	-	35 755	-	35 755	-	38 615	
						-	-	-	-	-	2 860		
18	18	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,05307								Казахстан
						399 352,00	-	21 194	-	21 194	-	22 889	
						-	-	-	-	-	1 695		
19	19	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=91%	м3	0,16	88 997,38	6 494,09	14 240	1 039	9 554	3 519	19 180	
						22 792,43	1 375,71	3 647	220	-	1 421		
20	20	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01036								Казахстан
						383 478,00	-	3 973	-	3 973	-	4 291	
						-	-	-	-	-	318		
21	21	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00362								Казахстан
						399 352,00	-	1 446	-	1 446	-	1 562	
						-	-	-	-	-	116		
22	22	1106-0501-0103	Монолитные сердечники. Устройство НР=91%	м3	1,68	53 030,57	5 937,09	89 091	9 974	64 370	15 509	112 968	

						8 778,13	1 366,80	14 747	2 296	-	8 368		
Раздел 4 Сейсмопояс													
23	23	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91%	м3	1	61 482,11	7 035,10	61 482	7 035	39 264	15 164	82 778	
						15 182,04	1 460,99	15 183	1 461		6 182		
24	24	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,00883	1 144 235,17	9 861,06	10 104	87	9 189	999	11 991	
						93 753,83	2 099,10	828	19	-	888		
25	25	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01687	399 352,00	-	6 737	-	6 737	-	7 276	Казахстан
						-	-	-	-	-	539		
26	26	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0469	383 478,00	-	17 985	-	17 985	-	19 424	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 439		
27	27	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,00556	834 363,34	3 356,58	4 639	19	1 717	2 649	7 871	
						522 176,76	1 481,97	2 903	8	-	583		
Раздел 5 Кровля													
5.1 Кровля													
28	28	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,34	207 596,31	1 150,80	70 583	391	57 781	11 306	88 440	
						36 500,98	446,53	12 410	152	-	6 551		
29	29	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,34	11 850,88	87,19	4 029	30	3 538	427	4 812	
						1 357,11	39,02	461	13	-	356		

30	30	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из профнастила. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%	м2 кровли	23	4 996,56	32,41	114 921	745	74 787	36 377	163 402	
						1 712,55	6,55	39 389	151	-	12 104		
31	31	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной поверхности	9,6	413,20	4,04	3 967	39	3 434	460	4 781	
						51,43	1,81	494	17	-	354		
Раздел 6 Пандус													
32	32	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,78	39 911,53	1 651,33	31 131	1 288	28 340	1 630	35 382	
						1 927,48	369,48	1 503	288	-	2 621		
33	33	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	7,1	41 813,57	2 533,76	296 876	17 990	257 200	23 580	346 093	
						3 054,46	595,08	21 687	4 225	-	25 637		
34	34	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,135	481 766,00	-	65 038	-	65 038	-	70 241	
						-	-	-	-	-	5 203		
Итого							**2 225 479**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							292 189						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							117 715						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							28 876						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							1 357 517						
- накладные расходы, тенге							292 239						
перевозка грузов, тенге							970						
- сметная прибыль (8 %), тенге							164 851						
Всего							**2 225 479**						
	3-2-2. Углярка, сарай. Архитектурно строительные решения												
Раздел 1 Отмостка													

1	1	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,69	14 312,72	2 622,14	9 876	1 809	7 149	1 580	12 372	
						1 330,18	1 132,38	818	781	-	818		
2	2	1108-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,97	39 616,75	1 651,33	38 428	1 602	34 957	2 027	43 691	
						1 927,48	369,48	1 870	358	-	3 236		
Раздел 2 Внутренняя отделка помещений													
2.1 Внутренняя отделка помещений 1-го этажа													
3	3	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,82	1 577,80	104,70	78 606	5 216	14 958	50 230	139 143	
						1 172,86	87,42	58 432	4 355	-	10 307		
4	4	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	49,82	147,87	1,10	7 367	55	405	5 547	13 947	
						138,64	0,55	6 907	27	-	1 033		
5	5	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,41	4 253,24	54,10	1 744	22	351	1 108	3 080	
						3 343,43	33,85	1 371	14	-	228		
6	6	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	0,41	147,87	1,10	61	-	3	46	115	
						138,64	0,55	57	-	-	8		
Раздел 3 Фасад													
7	7	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=93%	м2 вертикальной проекции	48,08	1 282,68	64,53	61 671	3 103	22 179	35 190	104 610	
						756,85	30,16	36 389	1 450	-	7 749		

8	8	1115-0203-0301	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,08	1 673,71	112,23	80 472	5 396	16 776	50 255	141 185	
						1 212,56	93,99	58 300	4 519	-	10 458		
9	9	1115-0212-0306	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм НР=80%	м2	45,52	1 638,47	9,44	74 583	430	21 144	42 561	126 516	
						1 164,53	4,22	53 009	192	-	9 372		
10	10	1115-0404-0304	Фундамент. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	2,56	222,70	-	570	-	71	399	1 047	
						194,94	-	499	-	-	78		
Раздел 4 Полы													
4.1 Тип 1													
11	11	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	12,37	607,75	47,16	7 518	583	5 599	1 457	9 693	
						108,00	17,28	1 336	214	-	718		
12	12	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	1,237	43 687,89	11,48	54 042	14	47 205	6 414	65 292	
						5 515,47	-	6 823	-	-	4 836		
13	13	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	12,37	1 263,17	34,47	15 625	426	8 974	6 094	23 457	
						503,21	20,87	6 225	258	-	1 738		

14	14	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,03464	23 076,30	2 074,96	799	72	1	690	1 608	
						~~20 959,34~~	~~914,22~~	~~726~~	~~32~~	-	~~119~~		
15	15	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,03464	481 766,00	-	16 688	-	16 688	-	18 023	
						-	-	-	-	-	1 335		
Раздел 5 Заполнение дверных проемов													
16	16	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	4,2	4 294,43	67,84	18 037	285	2 768	10 428	30 742	
						3 567,64	30,65	14 984	129	-	2 277		
17	17	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	4,2	55 181,00	-	231 760	-	231 760	-	250 301	
						-	-	-	-	-	18 541		
Итого							**984 822**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							247 846						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							19 013						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							12 329						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							430 989						
- накладные расходы, тенге							214 026						
- сметная прибыль (8 %), тенге							72 949						
Всего							**984 822**						
	3-3-1. Навес для золы. Конструкции железобетонные												
Раздел 1 Земляные работы для устройства фундаментов													
1	1	1101-0203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР=72%	яма	5	1 070,90	883,86	5 355	4 419	-	2 172	8 129	
						187,04	416,37	935	2 082	-	602		
Раздел 2 Фундамент ленточный, устройство полов													

2	2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,2	39 616,75	1 651,33	7 923	330	7 208	418	9 008	
						1 927,48	369,48	385	74	-	667		
3	3	1106-0101-0113	Фундаменты-стобы бетонные. Устройство НР=91%	м3	0,5	48 760,25	1 732,17	24 380	866	19 333	3 990	30 640	
						8 361,36	407,94	4 181	204	-	2 270		
4	4	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,01998	23 076,30	2 074,96	461	41	1	398	928	
						20 959,34	914,22	419	18	-	69		
5	5	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,02065	1 070 264,02	1 961,62	22 101	41	19 816	2 058	26 092	
						108 680,40	864,72	2 244	18	-	1 933		
6	6	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	1,16	44 609,97	11,48	51 748	13	45 336	6 014	62 383	
						5 515,47	-	6 398	-	-	4 621		
7	7	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,01998	23 076,30	2 074,96	461	41	1	398	928	
						20 959,34	914,22	419	18	-	69		
8	8	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,01998	354 275,00	-	7 078	-	7 078	-	7 644	
						-	-	-	-	-	566		
Раздел 3 Металлокаркас													
9	9	1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,12454	39 080,07	17 021,63	4 867	2 120	1 400	1 391	6 759	
						10 821,08	5 364,24	1 348	668	-	501		
10	10	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,11889	430 960,00	-	51 237	-	51 237	-	55 336	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 099		

11	11	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00565							Казахстан
						441 684,00	-	2 496	-	2 496	-	2 696	
						-	-	-	-	-	200		
12	12	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР=69%	т конструкций	0,09842	63 016,09	26 030,67	6 202	2 562	956	2 387	9 276	
						27 274,10	7 879,34	2 684	775	-	687		
13	13	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	0,0939	417 640,00	-	39 216	-	39 216	-	42 353	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 137		
14	14	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00452	441 684,00	-	1 996	-	1 996	-	2 156	Казахстан
						-	-	-	-	-	160		
15	15	1109-0302-0301	Связи из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,07116	131 958,13	28 417,06	9 390	2 022	238	5 355	15 925	
						100 194,84	8 863,83	7 130	631	-	1 180		
16	16	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	0,0187	417 640,00	-	7 810	-	7 810	-	8 435	Казахстан
						-	-	-	-	-	625		

17	17	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,01326	441 684,00	-	5 857	-	5 857	-	6 326	Казахстан
						-	-	-	-	-	469		
18	18	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0392	463 375,00	-	18 164	-	18 164	-	19 617	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 453		
19	19	1109-0402-0101	Уголок. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,05049	92 106,56	28 716,38	4 650	1 450	446	2 140	7 333	
						54 566,03	6 844,77	2 755	346	-	543		
20	20	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,05049	463 375,00	-	23 396	-	23 396	-	25 268	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 872		
21	21	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,05796	44 296,05	13 703,80	2 567	794	324	1 181	4 048	
						25 004,38	4 536,75	1 449	263	-	300		
22	22	214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	1 т	0,05796	430 703,00	-	24 964	-	24 964	-	26 961	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 997		
23	23	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	11,67453	96,65	2,29	1 128	27	653	313	1 556	

						38,43	0,40	449	5	-	115		
Раздел 4 Кровля													
4.1 Кровля													
24	24	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	м2 покрытия	13,5	939,81	219,52	12 687	2 964	2 135	5 937	20 114	
						562,16	75,22	7 589	1 015	-	1 490		
25	25	214-204-0111	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	1 м2	13,5	4 716,00	-	63 666	-	63 666	-	68 759	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 093		
Раздел 5 Облицовка стен													
26	26	1109-0501-0101	Стенки навеса. Облицовка стальным профилированным листом НР=69%	м2	24,9	576,05	17,33	14 344	432	460	9 408	25 652	
						540,25	7,36	13 452	183	-	1 900		
27	27	214-204-0111	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	1 м2	24,9	4 716,00	-	117 428	-	117 428	-	126 822	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 394		
Итого							**621 144**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							51 837						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							18 122						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							6 300						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							461 615						
- накладные расходы, тенге							43 560						
- сметная прибыль (8 %), тенге							46 012						
Всего							**621 144**						
6-1-1. Наружные сети водоснабжения													
Раздел 1 Земляные работы													

1	1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	61,79385	77,94	77,94	4 816	4 816	-	1 043	6 328	
						-	23,44	-	1 448	-	469		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	1,91115	3 043,66	-	5 817	-	-	4 188	10 805	
						3 043,66	-	5 817	-	-	800		
3	3	1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	239,63	92,17	92,17	22 087	22 087	-	4 783	29 020	
						-	27,72	-	6 643	-	2 150		
4	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	228,23632	54,62	54,62	12 466	12 466	-	2 700	16 379	
						-	16,43	-	3 750	-	1 213		
5	5	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	60,67042	46,83	46,83	2 841	2 841	-	615	3 732	
						-	14,08	-	854	-	276		
6	6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	8,93526	1 323,75	-	11 828	-	-	8 516	21 972	
						1 323,75	-	11 828	-	-	1 628		

7	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	288,90674	246,45	117,45	71 201	33 932	-	37 963	117 897	
						129,00	53,50	37 269	15 457	-	8 733		
8	8	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	1,15353	77,79	77,79	90	90	-	17	116	
						-	20,99	-	24	-	9		
9	9	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	4,33947	101,20	101,20	439	439	-	86	567	
						-	27,31	-	119	-	42		
Раздел 2 Наружные сети водоснабжения													
10	10	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,047	696 166,05	99 230,97	32 720	4 664	1 472	28 104	65 690	
						565 606,80	38 379,61	26 584	1 804	-	4 866		
11	11	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	1 м	47,188	585,00	-	27 605	-	27 605	-	29 813	
						-	-	-	-	-	2 208		

12	12	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 25 мм. Нанесение весьма усиленной [illegible] битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,047	1 300 465,67	51 757,66	61 122	2 433	39 863	18 648	86 152	
						400 551,48	203,80	18 826	10	-	6 382		
Раздел 3 Строительство колодца д. 1500 мм - 1 шт													
13	38	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. Д.1500мм НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,821	62 406,98	13 384,02	113 643	24 372	60 659	38 679	164 508	
						15 711,97	5 743,40	28 611	10 459	-	12 186		
14	39	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	39 663,00	-	39 663	-	39 663	-	42 836	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 173		
15	40	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	1	20 829,00	-	20 829	-	20 829	-	22 495	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 666		
16	41	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	2	31 358,00	-	62 716	-	62 716	-	67 733	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 017		
17	42	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	1	45 525,00	-	45 525	-	45 525	-	49 167	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 642		
18	43	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	3 766,00	-	7 532	-	7 532	-	8 135	Казахстан
						-	-	-	-	-	603		
19	44	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	1	7 537,00	-	7 537	-	7 537	-	8 140	Казахстан
						-	-	-	-	-	603		
20	45	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	1	35 152,00	-	35 152	-	35 152	-	37 964	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 812		

21	46	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,02368	1 004 968,00	-	23 798	-	23 798	-	25 702	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 904		
22	47	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	0,68672	96,65	2,29	66	2	38	18	91	
						38,43	0,40	26	-	-	7		
23	48	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,02615	1 029 630,00	-	26 926	-	26 926	-	29 080	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 154		
Итого							**844 322**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							128 961						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							108 142						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							40 568						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							399 314						
- накладные расходы, тенге							145 360						
- сметная прибыль (8 %), тенге							62 543						
Всего							**844 322**						
Всего							**66 102 477**						
Временные здания и сооружения (1,5%)							**991 537**						
Затраты на производство строительно-монтажных работ в							**469 659**						
Непредвиденные работы и затраты (2%)							**1 351 273**						
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.							**68 914 946**						
Итого по акту в текущих ценах 2023, (Кпер = 1,045000000)							**72 016 118,02**						
НДС							**8 641 934,16**						
Итого							**80 658 052,18**						
Итого с учетом тендерной скидки К=0,949999998							**76 625 149,41**						

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИртышСнабTrade"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Екибаев Е.Н..
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ARHPROJECT+"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Оналтаев К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Султанова Т.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Turkistan city"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Ахметов Х.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Мен, тапсырыс беруші **Султанова Тореайм Жолдыбаевна,** жеке тұлға бола тұра, «Государственные закупки рк» порталында «құрылыс жұмыстарды» растайтын мүмкіндігім жоқ болғандықтан. **Учебного блока школы, интерната и общежития по адресу: г.Шымкент, Абайский район, мкр. 4 зд. 5/2** Объектісінде, құрылыс-монтаж жұмыстарын, мердігер мекеме **«ИртышСнабTrade» ЖШС-і** атқарғанын растаймын.

Тапсырыс беруші

Султанова Тореайм Жолдыбаевна