Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан,г.Нур-Султан, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ,8** — **910640000040**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",РК, 040700, Атырауская обл. г. Атырау ул. Проспект АБИЛКАЙЫР ХАН д. 74/1, блок 8** — **070340007367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ДС №299/5 к Договору № 299 от 17.08.2023

Номер документа	Дата составления
115	26.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области 1 очередь			Услуга	1	214 918 058,97	214 918 058,97	23 026 934,89
				Итого	1	x	214 918 058,97	23 026 934,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель проекта / _____ / Садырбай Қ.Қ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. пред. / _____ / Тлаширов А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2024

М.П.

Наименование объекта: **"Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области 1 очередь"**

Программа 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Подпрограмма 119 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

Спецификa 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"

Адрес: РК, г. Атырау, пр. Әбілқайыр Хан, д. 74/1, б. 8, н.п. 2

БИН: 070340007367

ИИК: KZ738562203109263050

БИК: KCJBKZKX

Полная сметная стоимость - 11 556 310 745,84

Лимит финансирования на 2023 год - 146 301 402,31

Лимит финансирования на 2024 год - 3 893 368 357

Лимит финансирования на 2025 год - 7 516 640 986,53

СПРАВКА №6 от 25.09.2024 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за Сентябрь месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		№299	17.08.2023					
		№299/1	24.11.2023					
		№299/4	15.02.2024					
		№299/5	09.09.2024					

Спецификa	*Наименование и виды выполняемых работ*	*Ед. изм*	*Стоимость единицы работ*	*Аванс*			*Ранее за актированная сумма*	*Сумма факт. расходов с начала года (тенге)*	*Сумма, требуемая к перечислению за выполненн. объем за Сентябрь месяц*		*Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)*
				сумма Аванса за 2024 год	*сумма Аванса погашения за 2024 год (30%)*	*сумма за вычетом Аванса 2024 года*			*кол-во*	*сумма (тенге)*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
431	**"Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области 1 очередь"**	**тенге**	**214 918 058,97**	**1 417 635 986,82**	**64 475 417,69**	**150 442 641,28**	**0,00**	**1 298 530 662,93**	**0,00**	**150 442 641,28**	**1 298 530 662,93**
	Итого:	**тенге**	**214 918 058,97**	**1 417 635 986,82**	**64 475 417,69**	**150 442 641,28**	**0,00**	**1 298 530 662,93**	**0,00**	**150 442 641,28**	**1 298 530 662,93**

ЗАКАЗЧИК:

Зам. Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК"

Аубакиров А.Б.

Руководитель управления развития групповых водопроводов
"Комитет водного хозяйства МВРИ РК"

Турлыбеков Б.А.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технического надзора ТОО "Каздоринновация"

Тургинбаев Н. А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Руководитель проекта

Садырбай К.К.

Форма 4

Заказчик : **РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" РК, г. Атырау, пр. Әбілқайыр Хан, д. 74/1, б. 8, н.п. 2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области 1 очередь**
(наименование, адрес)

Объект : **Водовод исходной воды В0, Водовод питьевой воды В1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№299 от 2023-08-17**

Акт выполненных работ №6 за Сентябрь 2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
Локальная смета 06-01-02 Водовод исходной воды В0 от ВК10(скв 16) до ВК12(скв 17) - 1239,4м(110х6,6мм) от ВК2(скв 29) до ВК3(скв28) - 537,2м(140×8,3мм, остаток от АВР 1)												
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
			Земляные работы									
			Мокрый грунт									
1	1	1101-0101-0238 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м³	м³ грунта	21066,85	115,39	115,39	2430904	2430904	--	321480	2 972 533,00
						--	21,19	--	446407		220149	
2	2	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	162,97	252,63	121,63	41171	19822	--	21747	67 952,00
						131,00	54,33	21349	8854		5034	
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал)	м³ грунта	21066,85	80,32	80,32	1692089	1692089	--	361086	2 217 496,00
						--	23,80	--	501391		164321	
4	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	21066,85	56,29	56,29	1185853	1185853	--	253013	1 553 891,00
						--	16,68	--	351395		115025	
5	7	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	21066,85	27,80	27,80	585658	585659	--	124926	767 465,00
						--	8,24	--	173591		56880	
			Сухой грунт									
6	8	1101-0101-0238 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м³	м³ грунта	3140,78	115,39	115,39	362415	362414	--	47928	443 164,00
						--	21,19	--	66553		32821	
7	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	38,07	252,63	121,63	9618	4630	--	5080	15 874,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						131,00	54,33	4987	2068		1176	
8	10	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал)	м³ грунта	3140,78	80,32	80,32	252267	252268	--	53833	330 598,00
						--	23,80	--	74751		24498	
9	13	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	3140,78	56,29	56,29	176795	176794	--	37721	231 664,00
						--	16,68	--	52388		17149	
10	14	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	3140,78	27,80	27,80	87314	87314	--	18625	114 419,00
						--	8,24	--	25880		8480	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6824084	6797747	--	1245439	8 715 056,00
								26336	1703278	--	645533	
			РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
11	82	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,2394	603775,65	280295,81	748320	347398	--	501698	1 350 020,00
						323479,84	85400,37	400921	105845		100001	
12	84	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,5372	709484,03	350979,12	381135	188546	--	243189	674 270,00
						358504,91	98765,18	192589	53057		49946	
13	91	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1239,4	2542,00	--	3150555	--	3150555	--	3 402 599,00
						--	--	--	--		252044	
14	93	241-201-0615 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	537,2	4127,00	--	2217024	--	2217024	--	2 394 386,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6497034	535944	5367579	744887	7 821 275,00
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				593510	158902	--	579353	16 536 330,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				619846				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7333691			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1862180			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5367579		
			- Накладные расходы	Тенге							1990326	
			- Сметная прибыль	Тенге							1224886	
			Локальная смета 06-01-03 Водовод питьевой воды В1 от ПК102 до ПК79+65м - траншея 2235м (труба 355×21,1 - 4470м)									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
			Земляные работы									
			Мокрый грунт									
1	1	1101-0101-0238 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м³	м³ грунта	23395,99	115,39	115,39	2699663	2699663	--	357023	3 301 174,00
						--	21,19	--	495761		244488	
2	2	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	318,61	252,63	121,63	80490	38752	--	42515	132 847,00
						131,00	54,33	41738	17310		9842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал)	м³ грунта	23395,99	80,32	80,32	1879166	1879166	--	401007	2 462 662,00
						--	23,80	--	556825		182489	
4	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	23395,99	56,29	56,29	1316960	1316960	--	280986	1 725 688,00
						--	16,68	--	390245		127742	
5	7	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	23395,99	27,80	27,80	650409	650409	--	138738	852 316,00
			Сухой грунт			--	8,24	--	192783		63169	
6	8	1101-0101-0238 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м³	м³ грунта	7294,19	115,39	115,39	841677	841677	--	111309	1 029 211,00
						--	21,19	--	154564		76224	
7	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	148,13	252,63	121,63	37422	18017	--	19766	61 764,00
						131,00	54,33	19405	8048		4576	
8	10	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал)	м³ грунта	7268,37	80,32	80,32	583795	583795	--	124580	765 068,00
						--	23,80	--	172987		56693	
9	13	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	7294,19	56,29	56,29	410590	410590	--	87603	538 019,00
						--	16,68	--	121667		39826	
10	14	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	7294,19	27,80	27,80	202778	202778	--	43255	265 727,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	8,24	--	60104		19694	
								8702950	8641807	--	1606782	11 134 476,00
								61143	2170294	--	824743	
			РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
11	75	1122-0501-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	4,47	3127862,70	2378052,03	13981546	10629893	--	6613321	22 242 457,00
						749810,67	744623,93	3351654	3328469		1647589	
12	79	241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355x21,1 мм	м	4470	25738,00	--	115048860	--	115048860	--	124 252 769,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	--	--		9203909	
								129030406	10629893	115048860	6613321	146 495 226,00
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3351654	3328469	--	10851498	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									157 629 700,00
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3412797				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19271700			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5498763			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						115048860		
			- Накладные расходы	Тенге							8220103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			- Сметная прибыль	Тенге							11676241	
			Итого по акту выполненных работ									174 166 030,00
			Временные здания и сооружения	3,7%								6 444 143,11
			Итого с временными:									180 610 173,11
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	1,89%								3 413 532,27
			Итого с дополнительными затратами:									184 023 705,38
			Непредвиденные работы и затраты:	2%								3 680 474,11
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									187 704 179,49
			в т.ч. на 2023 год - 38%, К=1,0450539:	К=1,0450539								74 541 174,23
			в т.ч. на 2024 год - 57%, К=1,0920666:	К=1,0920666								116 841 715,11
			в т.ч. на 2025 год - 5%, К=1,1302644:	К=1,1302644								10 607 767,59
			Итого в сметных ценах:									**201 990 656,93**
			НДС 2023 г. - 12%	12%								8 944 940,91
			НДС 2024 г. - 12%	12%								14 021 005,81
			НДС 2025 г. - 12%	12%								1 272 932,11
			Итого налог на добавленную стоимость:									**24 238 878,83**
			Всего с НДС:									**226 229 535,76**
			Итого с учетом скидки 5%	К=0,95								**214 918 058,97**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Председателя
_____ **Аубакиров А.Б.**

Руководитель управления развития групповых водопроводов
_____ **Турлыбеков Б.А.**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
_____ **Тургинбаев Н.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзора
_____ **Бакитов А.М.**

Подрядчик:
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
_____ **Салырбай К.К.**