Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

**Заказчик:** КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
**Подрядчик:** ТОО "Основание"
**Наименование объекта:** СТРОИТЕЛЬСТВО 180-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.КРЕПОСТНАЯ-Н.НАЗАРБАЕВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ)

**Справка №1**
**о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат**
**(по ресурсному методу)**

сентябрь 2024 г.

| Код | Код | Договор | | Источник | Организационно правовая форма | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 34 | 13.02.2024г. | | | | | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов | | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
| | | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за _сентябрь_) без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г. | | | |
| | | | | | | в отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | |
| А | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО 180-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.КРЕПОСТНАЯ-Н.НАЗАРБАЕВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ) | | 152 078 882 | 152 078 882 | 135 784 716 | 113 772 492 | 113 772 492 | | | | | 16 294 166 | 152 078 882 |

Заказчик: Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» Ризаханов Б.Б., БИН 050240007370
*(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)*

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566
*(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)*

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: Эксперт технического надзора , ТОО «АстанаДорАркитекс», Майкубенов Р.А., аттестаты №KZ07VJE00087759
*(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)*

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

**Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23 тел. 8 (7152) 46-59-56**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
**Подрядчик: ТОО "Основание", БИН 950440000566, г. Петропавловск, ул. Мусрепова, 30 А, тел. 8 (7152) 42-66-66**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
**Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО 180-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.КРЕПОСТНАЯ-Н.НАЗАРБАЕВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ**

**Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО 180-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.КРЕПОСТНАЯ-Н.НАЗАРБАЕВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ**
(наименование,адрес)
**Договор подряда (контакт) № 34 от 13.02.2024 г.**

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## (по ресурсному методу) № 1

за сентябрь 2024 года
на общестроительные работы
Составлен(а) в текущих ценах на 2022год

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000** | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Фундаменты** | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Ценовое СТЦЕНОВОЕ предложение п.52 | Свая С 100.30-6(АС-41) | шт | 460 | | 80000,00 | -- | 36800000 | -- | 36800000 | -- | 39744000 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2944000 | |
| 21 | С1212-101-0701 212-101-0701 РСНБ РК 2022 т.ч.р2104т.5п.4,5 | Надбавка на водонепроницаемость W6 к бетонам кл.В20(2,5%) | $м^3$ | 418,6 | | 723,75 | -- | 302962 | -- | 302962 | -- | 327199 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 24237 | |
| 35 | С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | $м^3$ | 590,677 | | 43891,00 | -- | 25925404 | -- | 25925404 | -- | 27999436 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2074032 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022 т.ч.р2104т.5п.23 | Надбавка на водонепроницаемость W6 к бетонам кл.В7,5(3,5%)<br>*СП - 8%* | $м^3$ | 590,677 | 855,64<br>-- | --<br>-- | 505407<br>-- | --<br>-- | 505407 | --<br>40433 | 545840 |
| | | **ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-1:** | **Тенге** | | | | **63533773** | **--** | **63533773** | **--** | **68616475** |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | -- | -- | -- | **5082702** | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 63533773 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 63533773 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 5082702 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-1: | Тенге | | | | 68616475 | | | | |
| | | | | | | | **68616475** | | | | |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Стены** | | | | | | | | | |
| | | **Стены 1го,2,3,4этажей** | | | | | | | | | |
| 2.5 | С1213-101-0603 213-101-0603 РСНБ РК 2022 | Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150<br>*СП - 8%* | 1000 шт. | 126 | 97135,00<br>-- | --<br>-- | 12239010<br>-- | --<br>-- | 12239010 | --<br>979121 | 13218131 |
| | | **ОБЩИЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 92 | С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84<br>*СП - 8%* | $м^3$ | 82,6 | 145553,00<br>-- | --<br>-- | 12022678<br>-- | --<br>-- | 12022678 | --<br>961814 | 12984492 |
| | | **ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-2:** | **Тенге** | | | | **24261688** | **--** | **24261688** | **--** | **26202623** |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | -- | -- | -- | **1940935** | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 24261688 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 24261688 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1940935 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2: | Тенге | | | | 26202623 | | | | |
| | | | | | | | **26202623** | | | | |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ТП-10/0,4кВ №73** | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 К=0,3 | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования (демонтаж см.ЭС-6)<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 1341,07<br>1176,55 | 164,52<br>66,98 | 1341<br>1177 | 165<br>67 | -- | 895<br>179 | 2415 |
| 2 | Ц13-080103-1102 1308-0103-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 2 | 109333,86<br>52944,57 | 38867,79<br>16490,41 | 218668<br>105889 | 77736<br>32981 | 35043 | 99986<br>25492 | 344147 |
| 3 | 515-101-0109 515-101-0109 РСНБ РК 2022 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА | шт. | 2 | 6931479,00<br>-- | --<br>-- | 13862958<br>-- | --<br>-- | 13862958 | --<br>-- | 13862958 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 | Прибор или аппарат. Установка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 2 | 2113,46<br>2097,20 | --<br>-- | 4227<br>4194 | --<br>-- | 33 | 3020<br>580 | 7827 |
| 5 | Прайс-лист | Автоматический выключатель ВА55-41 1600А | шт | 2 | 300892,86<br>-- | --<br>-- | 601786<br>-- | --<br>-- | 601786 | --<br>-- | 601786 |
| 6 | Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 6 | 5444,37<br>3921,82 | 548,40<br>223,28 | 32666<br>23531 | 3291<br>1340 | 5844 | 17907<br>4046 | 54619 |
| 7 | Прайс-лист | Трансформатор тока ТШП-0,66 1500/5А 15ВА 0,5S 60 IEK | шт | 6 | 16112,19<br>-- | --<br>-- | 96673<br>-- | --<br>-- | 96673 | --<br>-- | 96673 |
| 8 | Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 | Прибор или аппарат. Установка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 4 | 2113,46<br>2097,20 | --<br>-- | 8454<br>8389 | --<br>-- | 65 | 6040<br>1160 | 15653 |
| 9 | Прайс-лист | Автоматический выключатель ВА57-39 500А | шт | 2 | 69821,43<br>-- | --<br>-- | 139643<br>-- | --<br>-- | 139643 | --<br>-- | 139643 |
| 10 | Прайс-лист | Автоматический выключатель ВА57-39 320А | шт | 2 | 64687,50<br>-- | --<br>-- | 129375<br>-- | --<br>-- | 129375 | --<br>-- | 129375 |
| 11 | Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка (установка в водных ячейках)<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 2 | 6185,14<br>4072,24 | 1946,79<br>764,68 | 12370<br>8144 | 3893<br>1529 | 333 | 6965<br>1547 | 20882 |
| 12 | С1247-305-0130 247-305-0130 РСНБ РК 2022 | Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 619700,00<br>-- | --<br>-- | 1239400<br>-- | --<br>-- | 1239400 | --<br>99152 | 1338552 |
| 13 | Ц13-080103-2001 1308-0103-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Шина сборная - четыре полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 24 | 6116,65<br>4784,62 | 998,26<br>763,30 | 146800<br>114831 | 23958<br>18319 | 8011 | 95868<br>19413 | 262081 |
| 14 | С1247-215-0138 247-215-0138 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 10 мм х 100 мм х 4000 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 8666,00<br>-- | --<br>-- | 51996<br>-- | --<br>-- | 51996 | --<br>4160 | 56156 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ц13-110601-0201 1311-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м | 60 | 215,69<br>210,92 | --<br>-- | 12941<br>12655 | --<br>-- | 286 | 9491<br>1795 | 24227 |
| 16 | С1243-106-0702 243-106-0702 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66<br>*СП - 8%* | км | 0,0204 | 779426,00<br>-- | --<br>-- | 15900<br>-- | --<br>-- | 15900 | --<br>1272 | 17172 |
| 17 | С1243-142-0107 243-142-0107 РСНБ РК 2022 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2<br>*СП - 8%* | км | 0,0412 | 179682,00<br>-- | --<br>-- | 7403<br>-- | --<br>-- | 7403 | --<br>592 | 7995 |
| 18 | Ц13-080103-0701 1308-0103-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 14926,19<br>11765,46 | 1666,61<br>656,68 | 14926<br>11765 | 1667<br>657 | 1494 | 8944<br>1910 | 25780 |
| 19 | Прайс-лист | Выключатель нагрузки с ножами заземления и предохранителями ВНРпз-10кВ | шт | 1 | 154464,29<br>-- | --<br>-- | 154464<br>-- | --<br>-- | 154464 | --<br>-- | 154464 |
| 20 | Ц13-080103-1001 1308-0103-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Предохранитель. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 6 | 3355,59<br>1960,91 | 274,20<br>111,64 | 20134<br>11765 | 1645<br>670 | 6724 | 8953<br>2327 | 31414 |
| 21 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ | Плавкие предохранители ПКТ-103-10кВ-100А<br>*СП - 8%* | шт | 6 | 41517,86<br>-- | --<br>-- | 249107<br>-- | --<br>-- | 249107 | --<br>19929 | 269036 |
| | | **ОШИНОВКА ТРАНСФОРМАТОРА ПО РУ-10КВ** | | | | | | | | | |
| 22 | Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Металлические конструкции. Монтаж оборудования (для крепления кабельной перемычки)<br>*НР - 72%; СП - 8%* | т | 0,00968 | 1142377,68<br>101967,32 | 23074,89<br>8284,35 | 11058<br>987 | 223<br>80 | 9848 | 768<br>946 | 12773 |
| 23 | Ц13-110601-0201 1311-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных<br>*НР - 75%; СП - 8%* | м | 16 | 215,69<br>210,92 | --<br>-- | 3451<br>3375 | --<br>-- | 76 | 2531<br>479 | 6461 |
| 24 | С1243-101-0306 243-101-0306 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10 (АСБ)<br>*СП - 8%* | км | 0,01632 | 3795212,00<br>-- | --<br>-- | 61938<br>-- | --<br>-- | 61938 | --<br>4955 | 66893 |
| 25 | Ц13-080201-1819 1308-0201-1819 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 2 | 4179,47<br>3921,82 | 112,47<br>47,61 | 8359<br>7844 | 225<br>95 | 290 | 5716<br>1126 | 15201 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | С1243-903-0902<br>243-903-0902 РСНБ РК 2022 | Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб (rek-10КвТК-3-70/120-СЛ-М)<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 9364,00<br>-- | --<br>-- | 18728<br>-- | --<br>-- | 18728 | --<br>1498 | 20226 |
| | | **ОШИНОВКА ТРАНСФОРМАТОРА ПО РУ-0,4КВ** | | | | | | | | | |
| 27 | Ц13-080101-1708<br>1308-0101-1708 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Изолятор опорный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 22 | 9400,60<br>3921,82 | 2656,23<br>1163,47 | 206813<br>86280 | 58437<br>25596 | 62096 | 80551<br>22989 | 310353 |
| 28 | С1252-103-0104<br>252-103-0104 РСНБ РК 2022 | Изолятор фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа И1,8- У2 (троллейный)<br>*СП - 8%* | шт. | 22 | 2584,00<br>-- | --<br>-- | 56848<br>-- | --<br>-- | 56848 | --<br>4548 | 61396 |
| 29 | Ц13-080103-3603<br>1308-0103-3603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Металлические конструкции. Монтаж оборудования (шинодержатели ШП1-375АУ1)<br>*НР - 72%; СП - 8%* | т | 0,00624 | 1142977,53<br>101967,32 | 23074,89<br>8284,35 | 7132<br>636 | 144<br>52 | 6352 | 495<br>610 | 8238 |
| 30 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали (каркас). Монтаж<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0,0126 | 86990,47<br>78601,15 | 3683,94<br>728,10 | 1096<br>990 | 46<br>9 | 60 | 690<br>143 | 1929 |
| 31 | С1214-203-0501<br>214-203-0501 РСНБ РК 2022 | Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм (60х40х2,5мм)<br>*СП - 8%* | т | 0,0126 | 652165,00<br>-- | --<br>-- | 8217<br>-- | --<br>-- | 8217 | --<br>657 | 8874 |
| 32 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (ПФ-133)(ЭСК-4)<br>*НР - 69%; СП - 8%* | $м^2$ | 0,3654 | 102,05<br>37,32 | 2,34<br>0,38 | 37<br>14 | 1<br>-- | 22 | 10<br>4 | 50 |
| 33 | Ц13-080103-2001<br>1308-0103-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Шина сборная - четыре полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 47 | 6116,65<br>4784,62 | 998,26<br>763,30 | 287483<br>224877 | 46918<br>35875 | 15688 | 187742<br>38018 | 513242 |
| 34 | С1247-215-0138<br>247-215-0138 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 10 мм х 100 мм х 4000 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 8666,00<br>-- | --<br>-- | 51996<br>-- | --<br>-- | 51996 | --<br>4160 | 56156 |
| 35 | С1247-215-0124<br>247-215-0124 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 6 мм х 80 мм х 4000 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 4135,00<br>-- | --<br>-- | 8270<br>-- | --<br>-- | 8270 | --<br>662 | 8932 |
| 36 | С1247-215-0130<br>247-215-0130 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 5564,00<br>-- | --<br>-- | 22256<br>-- | --<br>-- | 22256 | --<br>1780 | 24036 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям (полоса Б-4х40) | м | 5 | 1055,71 | 35,92 | 5279 | 180 | 3390 | 1273 | 7076 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 341,78 | 11,90 | 1709 | 60 | | 524 | |
| 38 | Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Металлические конструкции. Монтаж оборудования (метизы) | т | 0,006 | 1142377,68 | 23074,89 | 6854 | 139 | 6103 | 476 | 7917 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 101967,32 | 8284,35 | 612 | 50 | | 586 | |
| 39 | С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 (марки 125) | $м^3$ | 0,04 | 43327,00 | -- | 1733 | -- | 1733 | -- | 1872 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 139 | |
| 40 | Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Металлические конструкции. Монтаж оборудования (швеллер) | т | 0,3936 | 128150,21 | 23074,89 | 50440 | 9083 | 1223 | 31244 | 88219 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 101967,32 | 8284,35 | 40134 | 3261 | | 6535 | |
| 41 | С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П (М14) | т | 0,3936 | 518842,00 | -- | 204216 | -- | 204216 | -- | 220553 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16337 | |
| 42 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ | Пластина переходная МА 60х8 | шт | 8 | 5803,57 | -- | 46429 | -- | 46429 | -- | 50143 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3714 | |
| | | **ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 4-2:** | **Тенге** | | | | **18089865** | **227751** | **2207418** | **569565** | **18953394** |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **669798** | **120641** | **14984899** | **293964** | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 14984899 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 14984899 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1354932 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 162897 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 789426 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 295536 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 568865 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 153905 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2077702 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 428 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 789426 | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1748938 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 23 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 14 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1748901 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 10 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 139916 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 1888864 | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | 14 | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1096 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 59 | | | | |
| | | | | | | | | 999 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 690 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 143 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 1929 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 999 | | | |
| | | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 4-2: | Тенге | | | | **18953394** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 429 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 790439 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **113 772 492** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 669798 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 227751 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 120641 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 90002877 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 14984899 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 569565 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 7317601 | |

| | | |
|---|---|---|
| Итого по акту в текущих ценах 2024 года, к=1,1934757996 | Тенге | **135 784 716** |
| НДС, 12% | Тенге | **16 294 166** |
| Всего по акту | Тенге | **152 078 882** |

| Сдал (Подрядчик) | Принял (Заказчик) |
|---|---|
| **ТОО "Основание" , БИН 950440000566** | **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» , БИН 050240007370** |
| (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) | (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) |
| **Директор Тимофеев С.П.** | **Руководитель Ризаханов Б.Б.** |
| (должность, подпись, расшифровка подписи) | (должность, подпись, расшифровка подписи) |
| Место печати (при наличии) | Место печати (при наличии) |

Эксперт(ы) авторского надзора :

**ГИП Хуснутдинов Р.К., ТОО «Севгражданпроект», БИН 980340001576, Государственная лицензия № 12013109 от 03.08.2012г.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

**Эксперт технического надзора , ТОО «АстанаДорАркитекс», Майкубенов Р.А., аттестаты №KZ07VJE00087759**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)