Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"

Наименование строительства и его адрес : "Строительство 50-ти квартирного жилого дома по ул. Чапаева, 141 в г. Тайынша, Тайыншинского района СКО (с внешними инженерными сетями и благоустройством территории)"

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		48	04.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затарат, не входящих в состав СМР по смете 2022 г.	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 50-ти квартирного жилого дома по ул. Чапаева, 141 в г. Тайынша, Тайыншинского района СКО (с внешними инженерными сетями и благоустройством территории)"	86 731 998	32 796 427	77 101 116	32 653 209					3 935 571	36 731 998

Заказчик _____ **Руководитель Руденко Д. В., БИН 050140002454**
М.П. **(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)**

Подрядчик _____ **Директор Махиня Е. С., БИН 021140006937**
М.П. **(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)**

Технический надзор _____ **Эксперт Тургыналиев А. З., БИН 040240007586, А00694**
М.П. **(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140002454, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, Астана, 174, тел.: 87153622537

Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК", БИН 021140006937, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ленинградская, 16, Тел.: 8 7152 53-20-56

Стройка: «Строительство 50-ти квартирного жилого дома по ул. Чапаева, 141 в г. Тайынша, Тайыншинского района СКО (с внешними инженерными сетями и благоустройством территории)»

Объект: «Строительство 50-ти квартирного жилого дома по ул. Чапаева, 141 в г. Тайынша, Тайыншинского района СКО (с внешними инженерными сетями и благоустройством территории)»

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №48 от 04.07. 2022 г.

Акт выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 2

за октябрь 2023 г

на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 год

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000													
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	4	Е11-010102-0337 1101-0102-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	245	295,09	295,09	72297	72297	–	12434	91510	
			НР - 72%; СП - 8%			–	70,49	–	17270		6779		
2	5	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	18611,25	52,00	–	967785	–		–	1045208	
			СП - 8%			–	–	–	–		77423		
3	6	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(из резерва)	м³ грунта	220	57,96	57,96	12751	12751	–	2669	16654	
			НР - 72%; СП - 8%			–	16,85	–	3707		1234		
4	7	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(из резерва)	м³ грунта	220	53,66	53,66	11805	11805	–	2471	15417	
			НР - 72%; СП - 8%			–	15,60	–	3432		1142		

5	8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(обратная засыпка вручную)	м³ грунта	12	1191,42	--	14297	--	--	10294	26558	
			НР - 72%; СП - 8%			1191,42	--	14297	--		1967		
6	9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	70	247,68	120,19	17338	8413	--	9091	28543	
			НР - 72%; СП - 8%			127,49	52,89	8924	3702		2114		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1096273	105266	--	36959	1223890	
								23221	28111	--	90659		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1096273					
		Всего заработная плата		Тенге					51332				
		Транспортные расходы		Тенге				967785					
			Накладные расходы	Тенге				36959					
			Сметная прибыль	Тенге				90659					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1223891					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33	
			Сметная заработная плата	Тенге					51332				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1223891					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33	
			Сметная заработная плата	Тенге					51332				
	РАЗДЕЛ 2.Фундаменты												
7	15	Е11-050101-1001 1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м². Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	130	5402,50	2946,51	702325	383047	7270	474848	1271347	
			НР - 99%; СП - 8%			2400,06	1289,52	312008	167638		94173		
8	17	Е11-060301-0101 1106-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опалубка (снизу) и поддерживающие ее конструкции для высоких ростверков. Устройство(АС-5а)	м² площади горизонтальной проекции ростверков	101,3	2749,71	29,81	278546	3019	127961	135157	446800	
			НР - 91%; СП - 8%			1456,72	9,47	147566	959		33097		
9	18	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (Устройство монолитного ростверка из бетона кл.В15,F75, W4,сульф.)	м³	96,12	53068,72	3128,47	5100965	300709	4182492	617109	6175519	
			НР - 91%; СП - 8%			6427,01	628,14	617764	60377		457446		
10	19	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,35995	383478,00	--	521511	--	521511	--	563232	
			СП - 8%			--	--	--	--		41721		
11	21	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство(под внутренний ростверк)	м³ основания	16,8	10002,92	2688,31	168049	45163	100799	38032	222567	
			НР - 93%; СП - 8%			1314,71	1119,48	22087	18807		16487		
12	22	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	97	3295,70	1778,15	319683	172480	88358	113989	468366	
			НР - 118%; СП - 8%			606,65	389,23	58845	37755		34694		

13	23	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	3829,52	1743,59	38295	17436	13843	12783	55164	
			НР - 118%; СП - 8%			701,61	381,66	7016	3817		4086		
14	24	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	4844,78	2221,11	4845	2221	1556	1834	7214	
			НР - 118%; СП - 8%			1068,23	486,19	1068	486		534		
15	25	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	14	7854,41	3895,58	109962	54538	32644	40968	163004	
			НР - 118%; СП - 8%			1627,17	852,72	22780	11938		12074		
16	26	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	136,51	51271,00	–	6999004	–	6999004	–	7558924	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		559920		
17	27	СЦРК8.04-08-2022 СТСЦРК8.04-08-2022 т.ч.р.2104 тб.4п.2,3,4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м³	136,51	284,00	–	38769	–	38769	–	41871	
			СП - 8%			–	–	–	–		3102		
18	28	СЦ СТСЦ РК 8.04-08-2021 т.ч.р.21-04 тб.5 п.1	Надбавка на морозостойкость F100(1%) к бетонам кл.В7,5(ФБС)		136,51	347,83	–	47482	–	47482	–	51281	
			СП - 8%			–	–	–	–		3799		
19	29	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство (Монолитные заделки из бетона кл.В10,F100, W4,сульф.)	м³	29,38	50166,99	1403,28	1473906	41229	1241057	189027	1795968	
			НР - 91%; СП - 8%			6522,12	548,08	191620	16103		133035		
20	30	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(С1-С11,4ВрI)	т металлических изделий	0,46916	586060,16	3604,37	274956	1691	226025	44408	344913	
			НР - 93%; СП - 8%			100689,79	1088,04	47240	510		25549		
21	34	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	335	1204,24	29,55	403420	9899	252653	132261	578535	
			НР - 93%; СП - 8%			420,50	4,03	140868	1350		42853		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16481718	1031432	13881424	1800416	19744705	
								1568862	319740	–	1462570		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				16481718					
		Материалы		Тенге				6274657					
		Всего заработная плата		Тенге					1888602				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7606766					
			Накладные расходы	Тенге				1800416					
			Сметная прибыль	Тенге				1462570					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19744704					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1139	

			Сметная заработная плата	Тенге					1888602				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19744704					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1139	
			Сметная заработная плата	Тенге					1888602				
	РАЗДЕЛ 3.Перекрытие												
22	44	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,056	115651,00	--	6476	--	6476	--	6994	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		518		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6476	--	6476	--	6994	
								--	--	--	518		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6476					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6476					
			Сметная прибыль	Тенге				518					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6994					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6994					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20975589**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1592083					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1136698				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					347851				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13887899			
			- Перевозка грузов	Тенге				967785					
			- Накладные расходы	Тенге							1837375		
			- Сметная прибыль	Тенге							1553747		
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000												
	РАЗДЕЛ 1.Стены												
			ОБЩИЕ РАБОТЫ										
23	29	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м³	3,544	115651,00	--	409867	--	409867	--	442656	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		32789		
24	30	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м³	2,184	115537,00	--	252333	--	252333	--	272520	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		20187		
25	31	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м³	3,431	121718,00	--	417614	--	417614	--	451023	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		33409		
26	33	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	3,286	153088,00	--	503047	--	503047	--	543291	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		40244		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1582861	--	1582861	--	1709490	
								--	--	--	126629		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1582861					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1582861					
			Сметная прибыль	Тенге				126629					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1709490					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1709490					
	РАЗДЕЛ 4.Лестницы												

27	150	С1222-301-0201 222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м²	19,95	19569,00	–	390402	–	390402	–	421634	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		31232		
28	152	С1222-301-0302 222-301-0302 РСНБ РК 2022	Лестничные площадки ребристые 2ЛП ГОСТ 9818-2015	м²	23,56	18883,98	–	444907	–	444907	–	480500	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		35593		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				835309	–	835309	–	902134	
								–	–	–	66825		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				835309					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				835309					
			Сметная прибыль	Тенге				66825					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				902134					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				902134					
			ИТОГО ПО ЛС №2-1-2:	Тенге								**2611624**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2418170			
			- Сметная прибыль	Тенге							193454		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ													
			КОЛОДЦЫ										
29	15	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	34575,00	–	34575	–	34575	–	37341	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2766		
			ИТОГО ПО ЛС №6-2:	Тенге								**37341**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						34575			
			- Сметная прибыль	Тенге							2766		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ													
РАЗДЕЛ 2.СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ													
			РАЗГРУЗОЧНАЯ ПЛИТА										
30	35	С1261-101-0382 261-101-0382 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(ПТ300.180.14-3)	м³	14,25	85030,00	–	1211678	–	1211678	–	1308612	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		96934		
31	36	ССЦРК8.04-08-2021 СТССЦРК8.04-08-2021 т.ч.р.2104 тб.5п.2.1	Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15	м³	12	752,52	–	9030	–	9030	–	9752	
			СП - 8%			–	–	–	–		722		
32	37	СЦРК8.04-08-2021 СТСЦРК8.04-08-2021 т.ч.р.2104 тб.4 п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м³	12	284,00	–	3408	–	3408	–	3681	
			СП - 8%			–	–	–	–		273		
			ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1(1шт)										

33	44	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	20383,00	–	20383	–	20383	–	22014	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1631		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1244499	–	1244499	–	1344059	
								–	–	–	99560		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1244499					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1244499					
			Сметная прибыль	Тенге				99560					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1344059					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1344059					
	РАЗДЕЛ 3.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ												
			ТЕПЛОСЕТЬ ПОДЗЕМНАЯ В ППУ ИЗОЛЯЦИИ В КАНАЛЕ										
34	72	С1241-402-0111 241-402-0111 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	205	12676,00	–	2598580	–	2598580	–	2806466	
			СП - 8%			–	–	–	–		207886		
35	76	С1242-208-0602 242-208-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	шт.	2	283553,00	–	567106	–	567106	–	612474	
			СП - 8%			–	–	–	–		45368		
36	78	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Шаровый кран неполнопроходной с МЗИ DN32 Ст38х3,0-1-ППУ-ПЭ-Ballomax-НП МЗИ200 А=1,2м	шт.	2	487379,46	–	974759	–	974759	–	1052740	
			СП - 8%			–	–	–	–		77981		
37	80	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройниковое ответвление стандартное с накладкой т.4мм, В=30,0мм, L=740мм, l=645мм, Ст89х4-2-38х3,0-2-ППУ-ПЭ	шт.	1	61378,57	–	61379	–	61379	–	66289	
			СП - 8%			–	–	–	–		4910		
38	81	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройниковое ответвление нестандартное с накладкой т.4мм, В=30,0мм, L=740мм, l=975мм, Ст89х4-2-38х3,0-2-ППУ-ПЭ	шт.	1	56770,54	–	56771	–	56771	–	61313	
			СП - 8%			–	–	–	–		4542		
39	82	С1241-414-0106 241-414-0106 РСНБ РК 2022	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм (Ст89х4,0-1-ППУ-ПЭ-КВТ-МЗИ200)	шт.	2	30265,00	–	60530	–	60530	–	65372	
			СП - 8%			–	–	–	–		4842		
40	83	С1241-405-0106 241-405-0106 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм (Ст89х4,0-1-90-ППУ-ПЭ)	шт.	12	36501,00	–	438012	–	438012	–	473053	
			СП - 8%			–	–	–	–		35041		

41	85	С1241-413-0108 241-413-0108 РСНБ РК 2022	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм (Ст133х4,5-1-ППУ-ПЭ-КВ)	шт.	2	18491,00	–	36982	–	36982	–	39941	
			СП - 8%			–	–	–	–		2959		
42	86	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход Ст133х4,5-1/89х4,0-2-ППУ-ПЭ	шт.	2	74543,75	–	149088	–	149088	–	161015	
			СП - 8%			–	–	–	–		11927		
43	87	С1241-408-0106 241-408-0106 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм (КТЗ-СПЭ 225-730ВК)	комплект	4	10019,00	–	40076	–	40076	–	43282	
			СП - 8%			–	–	–	–		3206		
44	88	С1241-408-0104 241-408-0104 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм (КТЗ-СПЭ 180-730ВК)	комплект	52	7300,00	–	379600	–	379600	–	409968	
			СП - 8%			–	–	–	–		30368		
45	89	С1241-408-0101 241-408-0101 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм (КТЗ-СПЭ 125-730ВК)	комплект	2	4915,00	–	9830	–	9830	–	10616	
			СП - 8%			–	–	–	–		786		
46	90	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Полиэтиленовый мат 2000х1200х15	шт	4	17678,57	–	70714	–	70714	–	76371	
			СП - 8%			–	–	–	–		5657		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5443427	–	5443427	–	5878900	
								–	–	–	435473		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5443427					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5443427					
			Сметная прибыль	Тенге				435473					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5878900					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5878900					
			ИТОГО ПО ЛС №6-3:	**Тенге**								**7222959**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6687926			
			- Сметная прибыль	Тенге							535033		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

47	1	Е11-010102-0337 1101-0102-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	179	295,09	295,09	52821	52821	–	9084	66858	
			НР - 72%; СП - 8%			–	70,49	–	12618		4953		
48	2	Е11-010102-0340 1101-0102-0340 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	500	591,38	591,38	295690	295690	–	50855	374270	
			НР - 72%; СП - 8%			–	141,27	–	70635		27725		

49	3	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	17823,75	52,00	--	926835	--		--	1000982	
			СП - 8%			--	--	--	--		74147		
50	4	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	532	34,05	30,11	18115	16018	54	4788	24733	
			НР - 72%; СП - 8%			3,84	8,66	2043	4607		1830		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1293461	364529	54	64727	1466843	
								2043	87860	--	108655		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1293461					
		Материалы		Тенге				53					
		Всего заработная плата		Тенге					89903				
		Транспортные расходы		Тенге				926835					
			Накладные расходы	Тенге				64727					
			Сметная прибыль	Тенге				108655					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1466843					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37	
			Сметная заработная плата	Тенге					89903				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1466843					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37	
			Сметная заработная плата	Тенге					89903				
			ИТОГО ПО ЛС №6-4:	**Тенге**								**1466843**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2043					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					364529				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					87860				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						53			
			- Перевозка грузов	Тенге				926835					
			- Накладные расходы	Тенге							64727		
			- Сметная прибыль	Тенге							108655		

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1

ПРЕДУСМОТРЕНО ПРОЕКТОМ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000

РАЗДЕЛ 1.Фундаменты

51	172	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (устройство воздушного зазора из пенопласта ПСБ-С 25 толщ.120 мм)	м² изолируемой поверхности	103,1	490,20	46,07	50540	4750	--	45132	103326	
			НР - 94%; СП - 8%			444,13	21,56	45790	2223		7654		
52	173	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м³	12,372	17627,00	--	218081	--	218081	--	235527	
			СП - 8%			--	--	--	--		17446		
			ИТОГО ПО ЛС №2-1-1:	**Тенге**								**338853**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				45790					

			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4750				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2223				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						218081			
			- Накладные расходы	Тенге							45132		
			- Сметная прибыль	Тенге							25100		
			ИТОГО ПО АКТУ №2	**Тенге**								**32 653 209**	
			ИТОГО в текущих ценах на 2023 год К=1,0043860416049	**Тенге**								**32 796 427**	
			НДС 12 %	**Тенге**								**3 935 571**	
			ВСЕГО ПО АКТУ 2:	**Тенге**								**36 731 998**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Зерттеу СК", БИН 021140006937

Директор_____**Махиня Е. С.**
М.П. подпись

Принял (Заказчик):
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140002454

Руководитель_____**Руденко Д. В.**
М.П. подпись

Технический надзор:
ТОО «Нурай-Сервис» БИН 040240007586, А00694

Эксперт _____**Тургыналиев А. З.**
М.П. подпись

Расценки проверил авторский надзор:
ТОО "СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ", БИН 980340001576, №18

ГИП_____**Хуснутдинов Р. К.**
М.П. подпись