*Форма № КС-3*

**Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"**

**Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"**

**Наименование строительства и его адрес : "Строительство 50-ти квартирного жилого дома по ул. Чапаева, 141 в г. Тайынша, Тайыншинского района СКО (с внешними инженерными сетями и благоустройством территории)"**

# СПРАВКА № 4

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)**

**за декабрь 2023 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 48 | 04.07.2023 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включитель-но с НДС | в отчетном месяце ( за декабрь) без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них | | стоимость прочих затарат, не входящих в состав СМР по смете 2022 г. | Дополнительные затараты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Строительство 50-ти квартирного жилого дома по ул. Чапаева, 141 в г. Тайынша, Тайыншинского района СКО (с внешними инженерными сетями и благоустройством территории)" | 195 000 000 | 39 885 468 | 173 346 838 | 39 711 293 | | | | | 4 786 256 | 44 671 724 |

**Заказчик** _____ **Руководитель Руденко Д. В., БИН 050140002454**

**м.п.** **(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)**

**Подрядчик** _____ **Директор Махиня Е. С., БИН 021140006937**

**м.п.** **(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)**

**Технический надзор** _____ **Эксперт Тургыналиев А. З., БИН 040240007586, А00694**

**м.п.** **(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)**

**Заказчик:** КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140002454, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, Астана, 174, тел.: 87153622537

**Подрядчик:** ТОО "Зерттеу СК", БИН 021140006937, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ленинградская, 16, Тел.: 8 7152 53-20-56

**Стройка:** «Строительство 50-ти квартирного жилого дома по ул. Чапаева, 141 в г. Тайынша, Тайыншинского района СКО (с внешними инженерными сетями и благоустройством территории)»

**Объект:** «Строительство 50-ти квартирного жилого дома по ул. Чапаева, 141 в г. Тайынша, Тайыншинского района СКО (с внешними инженерными сетями и благоустройством территории)»

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №48 от 04.07. 2022 г.

# Акт выполненных работ
# (по ресурсному методу)
# № 4

**за декабрь 2023 г**

**на строительно-монтажные работы**

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 год

| № п/п | Номер поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000** | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Фундаменты** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 22 | Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 44 | 3295,70 | 1778,15 | 145011 | 78238 | 40080 | 51706 | 212455 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 606,65 | 389,23 | 26693 | 17126 | | 15737 | | |
| 2 | 23 | Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 46 | 3829,52 | 1743,59 | 176158 | 80205 | 63679 | 58800 | 253754 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 701,61 | 381,66 | 32274 | 17556 | | 18797 | | |
| 3 | 24 | Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 28 | 4844,78 | 2221,11 | 135654 | 62191 | 43553 | 51358 | 201973 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1068,23 | 486,19 | 29910 | 13613 | | 14961 | | |
| 4 | 25 | Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 30 | 7854,41 | 3895,58 | 235632 | 116868 | 69949 | 87788 | 349294 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1627,17 | 852,72 | 48815 | 25582 | | 25874 | | |
| 5 | 26 | С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | м³ | 1,832 | 51271,00 | -- | 93928 | -- | 93928 | -- | 101442 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7514 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 27 | СЦРК8.04-08-2022 СТСЦРК8.04-08-2022 т.ч.р.2104 тб.4п.2,3,4 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м³ | 1,832 | 284,00 | -- | 520 | -- | 520 | -- | 562 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42 | | |
| 7 | 28 | СЦ СТСЦ РК 8.04-08-2021 т.ч.р.21-04 тб.5 п.1 | Надбавка на морозостойкость F100(1%) к бетонам кл.В7,5(ФБС) | | 1,832 | 347,83 | -- | 637 | -- | 637 | -- | 688 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 51 | | |
| 8 | 31 | Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м ,(Кр125,Мр50) | м³ кладки | 4,6 | 67640,37 | 4486,64 | 311146 | 20639 | 248117 | 44043 | 383604 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 9215,26 | 1079,98 | 42390 | 4968 | | 28415 | | |
| 9 | 32 | Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором) | м² поверхности | 75,88 | 1499,98 | 17,87 | 113818 | 1356 | 63571 | 46037 | 172644 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 644,32 | 8,06 | 48891 | 612 | | 12789 | | |
| 10 | 33 | Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероидом) | м² поверхности | 75,88 | 4501,85 | 10,76 | 341600 | 816 | 315841 | 23389 | 394189 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 328,71 | 2,73 | 24943 | 207 | | 29199 | | |
| 11 | 35 | Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме ,(минплитой с у=125кг/м³, толщиной 40мм ,в техподполье) | м³ изоляции | 8,444 | 51803,24 | 3134,34 | 437427 | 26466 | 70007 | 268047 | 761912 | |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 40378,20 | 1390,27 | 340954 | 11739 | | 56438 | | |
| 12 | 36 | С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022 ко=0,97 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м³ | 8,19068 | 43327,00 | -- | 354878 | -- | 354878 | -- | 383268 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28390 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2346409 | 386779 | 1364760 | 631168 | 3215785 | |
| | | | | | | | | 594870 | 91403 | -- | 238207 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2346409 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 914798 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 686273 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 449963 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 631168 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 238207 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3215784 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 384 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 686273 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 3215784 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 384 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 686273 | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 3.Перекрытие** | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 39 | Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 13 | 4740,27 | 1212,65 | 61624 | 15765 | 32048 | 20064 | 88223 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1062,36 | 245,61 | 13811 | 3193 | | 6535 | | |
| 14 | 40 | Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 37 | 6389,78 | 1428,84 | 236422 | 52867 | 135906 | 68638 | 329465 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1287,81 | 284,30 | 47649 | 10519 | | 24405 | | |
| 15 | 42 | С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2022 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (анкерных деталей А1-А2) | т | 0,06296 | 144002,00 | – | 9066 | – | 9066 | – | 9791 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 725 | | |
| 16 | 43 | Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 51 | 1021,76 | 385,08 | 52110 | 19639 | 19258 | 20429 | 78342 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 259,07 | 80,39 | 13213 | 4100 | | 5803 | | |
| 17 | 45 | Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,9206095 | 42884,76 | 13995,25 | 39480 | 12884 | 3844 | 18547 | 62669 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 24714,48 | 4483,42 | 22752 | 4127 | | 4642 | | |
| 18 | 46 | С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,8505695 | 463375,00 | – | 394133 | – | 394133 | – | 425664 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 31531 | | |
| 19 | 47 | С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,07004 | 383478,00 | – | 26859 | – | 26859 | – | 29008 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2149 | | |
| 20 | 48 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 КО=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) | м² | 24,65 | 191,19 | 4,68 | 4713 | 116 | 2757 | 1283 | 6475 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,65 | 0,76 | 1840 | 19 | | 480 | | |
| 21 | 49 | Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (у торцов плит) | м² поверхности | 20 | 648,54 | 9,83 | 12971 | 197 | – | 9776 | 24567 | |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 638,71 | 4,43 | 12774 | 89 | | 1820 | | |
| 22 | 50 | С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25 | м³ | 0,412 | 17627,00 | – | 7262 | – | 7262 | – | 7843 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 581 | | |
| 23 | 51 | Е11-460302-0102 1146-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка | м³ | 0,2 | 96697,62 | 53408,28 | 19340 | 10682 | – | 11142 | 32920 | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 43289,34 | 23030,08 | 8658 | 4606 | | 2438 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 52 | Е12-190101-0403 1219-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (Заделка пустот бетоном кл.В7.5 с у=1200кг/м³,АС-19) | отверстие | 400 | 1084,68 | 2,12 | 433872 | 848 | 34784 | 287112 | 778664 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 995,60 | 1,31 | 398240 | 524 | | 57680 | | |
| 25 | 53 | Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (,УМ1-УМ4;УМ7-УМ12,из бетона кл.В15,F75) | м³ | 6,43 | 64113,16 | 4177,20 | 412248 | 26860 | 294631 | 87566 | 539799 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 14114,63 | 850,64 | 90757 | 5470 | | 39985 | | |
| 26 | 54 | С1214-202-0102 214-202-0102 РСНБ РК 2022 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б | т | 0,79128 | 509236,00 | -- | 402948 | -- | 402948 | -- | 435184 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32236 | | |
| 27 | 55 | С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,104 | 441684,00 | -- | 45935 | -- | 45935 | -- | 49610 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3675 | | |
| 28 | 56 | С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,29264 | 372799,00 | -- | 109096 | -- | 109096 | -- | 117824 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8728 | | |
| 29 | 57 | С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,06368 | 383478,00 | -- | 24420 | -- | 24420 | -- | 26374 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1954 | | |
| 30 | 58 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,07868 | 399352,00 | -- | 31421 | -- | 31421 | -- | 33935 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2514 | | |
| 31 | 59 | С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,04678 | 331233,00 | -- | 15495 | -- | 15495 | -- | 16735 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1240 | | |
| 32 | 60 | С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,09776 | 463375,00 | -- | 45300 | -- | 45300 | -- | 48924 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3624 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 2384715 | 139858 | 1635163 | 524557 | 3142016 | |
| | | | | | | | | 609694 | 32647 | -- | 232745 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2345235 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 519384 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 615462 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1111935 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 506010 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 228103 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3079348 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 397 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 615462 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 39480 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 3844 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 26879 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 18547 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4642 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 62669 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 17 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 26879 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 3142017 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 414 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 642341 | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 4.Перегородки** | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 64 | Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероид) | м² поверхности | 0,9 | 4501,85 | 10,76 | 4052 | 9 | 3747 | 277 | 4676 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 328,71 | 2,73 | 296 | 2 | | 346 | | |
| 34 | 65 | Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (Кр100 Мр25) | м² перегородок (за вычетом проемов) | 3 | 9902,54 | 412,94 | 29708 | 1239 | 20553 | 7634 | 40329 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 2638,83 | 97,32 | 7916 | 292 | | 2987 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 33760 | 1248 | 24300 | 7911 | 45005 | |
| | | | | | | | | 8212 | 294 | -- | 3333 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 33760 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 24298 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 8506 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7911 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3333 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 45004 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8506 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 45004 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8506 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛС №2-1-1:** | **Тенге** | | | | | | | | **6402805** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1212776 | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 527885 | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 124344 | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 3024222 | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1163636 | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 474285 | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000** | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1.Стены** | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 2 | Е11-080201-1005 1108-0201-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (Кру125 Клу125 Мр50) | м³ кладки | 10,32 | 42249,50 | 3088,33 | 436015 | 31872 | 312432 | 91479 | 569694 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 8886,70 | 644,76 | 91711 | 6654 | | 42200 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (Кру125 Клу125 Мр50) | м³ кладки | 87,30152 | 46858,75 | 3377,86 | 4090840 | 294892 | 2685007 | 1090431 | 5595772 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 12725,33 | 705,21 | 1110941 | 61566 | | 414502 | | |
| 37 | 10 | Е11-080201-0103 1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кул125 Мр50 стенки лоджий) | м³ кладки | 19,28 | 47943,87 | 4486,64 | 924358 | 86502 | 640983 | 202456 | 1216960 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 10211,26 | 1079,98 | 196873 | 20822 | | 90145 | | |
| 38 | 12 | С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2022 ко=1,03 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 | м³ | 36,5 | 17627,00 | – | 643386 | – | 643386 | – | 694857 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 51471 | | |
| 39 | 13 | С1234-101-0301 234-101-0301 РСНБ РК 2022 ко=1,03 | Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м³ | м³ | 2,28 | 15111,00 | – | 34453 | – | 34453 | – | 37209 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2756 | | |
| | | | **ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ** | | | | | | | | | | |
| 40 | 14 | Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Кру125 Мр50 | м³ кладки | 23,39 | 43825,64 | 4486,64 | 1025082 | 104943 | 704594 | 223949 | 1348954 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 9215,26 | 1079,98 | 215545 | 25261 | | 99923 | | |
| | | | **ОБЩИЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 41 | 21 | Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,9386383 | 104294,16 | 3604,37 | 97894 | 3383 | – | 88845 | 201678 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 100689,79 | 1088,04 | 94511 | 1021 | | 14939 | | |
| 42 | 22 | С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,6921388 | 481766,00 | – | 333449 | – | 333449 | – | 360125 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 26676 | | |
| 43 | 23 | С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,2464995 | 354275,00 | – | 87329 | – | 87329 | – | 94315 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6986 | | |
| 44 | 24 | Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали) | т конструкций | 0,3376 | 42884,76 | 13995,25 | 14478 | 4725 | 1409 | 6801 | 22982 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 24714,48 | 4483,42 | 8344 | 1514 | | 1702 | | |
| 45 | 25 | С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2022 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | т | 0,3376 | 929500,00 | – | 313799 | – | 313799 | – | 338903 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 25104 | | |
| 46 | 27 | Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 33 | 1021,76 | – 385,08 | 33718 | 12708 | 12461 | 13218 | 50692 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 259,07 | 80,39 | 8549 | 2653 | | 3755 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 28 | Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т | шт. сборных конструкций | 6 | 3577,69 | 2084,62 | 21466 | 12507 | 409 | 13170 | 37407 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1425,02 | 435,21 | 8550 | 2611 | | 2771 | | |
| 48 | 31 | С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 | м³ | 0,003 | 121718,00 | -- | 365 | -- | 365 | -- | 394 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29 | | |
| 49 | 32 | С1222-102-0107 222-102-0107 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84 | м³ | 2,964 | 128803,00 | -- | 381772 | -- | 381772 | -- | 412314 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30542 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 8438404 | 551532 | 6151848 | 1730349 | 10982256 | |
| | | | | | | | | 1735024 | 122102 | -- | 813501 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 8423926 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 4355885 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1847268 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1794553 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1723548 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 811799 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 10959273 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1164 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1847268 | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 14478 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1409 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 9858 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6801 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1702 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 22981 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9858 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 10982254 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1170 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1857126 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Перекрытие** | | | | | | | | | | |
| 50 | 34 | Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 3 | 4740,27 | 1212,65 | 14221 | 3638 | 7396 | 4630 | 20359 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1062,36 | 245,61 | 3187 | 737 | | 1508 | | |
| 51 | 35 | Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 33 | 6389,78 | 1428,84 | 210863 | 47152 | 121213 | 61218 | 293847 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1287,81 | 284,30 | 42498 | 9382 | | 21766 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 225084 | 50790 | 128609 | 65848 | 314206 | |
| | | | | | | | | 45685 | 10119 | -- | 23274 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 225084 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 128609 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 55804 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 65848 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 23274 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 314206 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 32 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 55804 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 314206 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 32 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 55804 | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 4.Лестницы** | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 149 | Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки | шт. сборных конструкций | 2 | 8758,40 | 4483,35 | 17517 | 8967 | 404 | 11835 | 31700 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 4072,99 | 941,96 | 8146 | 1884 | | 2348 | | |
| 53 | 150 | С1222-301-0201 222-301-0201 РСНБ РК 2022 | Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015 | м² | 4,43 | 19569,00 | -- | 86691 | -- | 86691 | -- | 93626 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6935 | | |
| 54 | 151 | Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Площадки лестничные массой более 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 3 | 9318,53 | 4514,86 | 27956 | 13544 | 779 | 19426 | 51173 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 4544,33 | 943,37 | 13633 | 2830 | | 3791 | | |
| 55 | 152 | С1222-301-0302 222-301-0302 РСНБ РК 2022 | Лестничные площадки ребристые 2ЛП ГОСТ 9818-2015 | м² | 89,528 | 18883,98 | -- | 1690645 | -- | 1690645 | -- | 1825897 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 135252 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 1822809 | 22511 | 1778519 | 31261 | 2002396 | |
| | | | | | | | | 21779 | 4714 | -- | 148326 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1822809 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1182 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 26493 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1777336 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 31261 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 148326 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2002396 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 16 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 26493 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 2002396 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 16 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 26493 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛС №2-1-2:** | **Тенге** | | | | | | | | **13298856** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1802488 | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 624833 | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 136935 | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 8058974 | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1827458 | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 985101 | | |
| | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ** | | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 1.Перегородки** | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 4 | Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (газобетонных, толщ.100мм) | м³ кладки | 8,904 | 14225,77 | 4246,46 | 126666 | 37811 | 31910 | 60300 | 201923 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 6395,42 | 886,55 | 56945 | 7894 | | 14957 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 5 | С1213-301-0103 213-301-0103 РСНБ РК 2022 ко=0,92 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 | м³ | 8,19168 | 36061,00 | – | 295400 | – | 295400 | – | 319032 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 23632 | | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛС №2-1-3:** | **Тенге** | | | | | | | | **520955** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 56945 | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 37811 | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 7894 | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 327311 | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 60300 | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 38589 | | |
| | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ** | | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 1 | Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ | м³ грунта | 238 | 340,86 | 340,86 | 81125 | 81124 | – | 13954 | 102685 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 81,43 | – | 19380 | | 7606 | | |
| 59 | 2 | Е11-010101-0370 1101-0101-0370 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ | м³ грунта | 154 | 456,49 | 456,49 | 70299 | 70300 | – | 12092 | 88982 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 109,05 | – | 16794 | | 6591 | | |
| 60 | 3 | Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка вручную) | м³ грунта | 4 | 7205,67 | – | 28823 | – | – | 20752 | 53541 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7205,67 | – | 28823 | – | | 3966 | | |
| 61 | 4 | Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м³ грунта | 10 | 2035,60 | – | 20356 | – | – | 14656 | 37813 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2035,60 | – | 20356 | – | | 2801 | | |
| 62 | 5 | Е11-010205-0104 1101-0205-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м³ грунта | 6 | 6713,15 | – | 40279 | – | – | 29001 | 74822 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6713,15 | – | 40279 | – | | 5542 | | |
| 63 | 6 | Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | м³ грунта | 22 | 65,28 | 65,28 | 1436 | 1437 | – | 301 | 1876 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 18,98 | – | 418 | | 139 | | |
| 64 | 8 | Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 240 | 47,88 | 47,88 | 11491 | 11491 | – | 2405 | 15007 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 13,92 | – | 3341 | | 1111 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 10 | Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 8 | 1191,42 | – | 9531 | – | – | 6863 | 17705 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1191,42 | – | 9531 | – | | 1312 | | |
| 66 | 11 | Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые | м² креплений | 407 | 1727,65 | 39,77 | 703154 | 16186 | 548295 | 104831 | 872625 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 340,72 | 17,01 | 138673 | 6923 | | 64640 | | |
| 67 | 12 | Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (засыпка труб в каналах и СК песком) | м³ основания | 85,33 | 7555,22 | 264,17 | 644687 | 22541 | 487525 | 139232 | 846632 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1577,65 | 70,52 | 134621 | 6017 | | 62713 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1611181 | 203079 | 1035820 | 344087 | 2111688 | |
| | | | | | | | | 372283 | 52873 | – | 156421 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1611181 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1035818 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 425156 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 344087 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 156421 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2111689 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 280 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 425156 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 2111689 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 280 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 425156 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | |
| | | | **УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ.124х78 (L=33,6м)** | | | | | | | | | | |
| 68 | 13 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Подготовка бетонная. Устройство(В10,F75,W4) | м³ | 6,7 | 43886,07 | 1755,90 | 294037 | 11765 | 269508 | 13843 | 332510 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1905,12 | 365,30 | 12764 | 2448 | | 24630 | | |
| 69 | 14 | Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,1358 | 22826,23 | 2116,98 | 3100 | 288 | – | 2671 | 6233 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20709,25 | 903,64 | 2812 | 123 | | 462 | | |
| 70 | 15 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1358 | 399352,00 | – | 54232 | – | 54232 | – | 58571 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4339 | | |
| 71 | 16 | Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство | м³ сборных конструкций | 6,43 | 16154,28 | 3881,71 | 103872 | 24959 | 38552 | 57627 | 174419 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 6276,92 | 1318,19 | 40361 | 8476 | | 12920 | | |
| 72 | 18 | С1261-101-0382 261-101-0382 РСНБ РК 2022 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(ПДУ170.180.14-6; ПТ300.150.12-3; ПТ75.150.12-3; ПТУ230.150.12-6) | м³ | 0,87 | 85030,00 | – | 73976 | – | 73976 | – | 79894 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5918 | | |
| 73 | 20 | СЦРК8.04-08-2021 СТСЦРК8.04-08-2021 т.ч.р.2104 тб.5п.2.1 | Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В20 | м³ | 0,87 | 392,86 | -- | 342 | -- | 342 | -- | 369 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27 | | |
| 74 | 21 | СЦРК8.04-08-2021 СТСЦРК8.04-08-2021 т.ч.р.2104 тб.4 п.2.3.4 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м³ | 0,87 | 284,00 | -- | 247 | -- | 247 | -- | 267 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20 | | |
| 75 | 22 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (выравнивающий слой из цементного раствора Мр50 по дну) | м² стяжки | 42,62 | 1133,39 | 35,09 | 48305 | 1496 | 25772 | 20587 | 74403 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 493,59 | 20,27 | 21037 | 864 | | 5511 | | |
| 76 | 23 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (защитный слой из цементного раствора Мр50 по дну) | м² стяжки | 36,15 | 1133,39 | 35,09 | 40972 | 1269 | 21860 | 17462 | 63108 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 493,59 | 20,27 | 17843 | 733 | | 4675 | | |
| 77 | 24 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (выравнивающий слой из цементного раствора Мр50 по перекрытию тол.20мм) | м² стяжки | 49,7 | 1133,39 | 35,09 | 56329 | 1744 | 30054 | 24007 | 86762 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 493,59 | 20,27 | 24531 | 1007 | | 6427 | | |
| 78 | 25 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (защитный слой из цементного раствора Мр50 по перекрытию тол.30мм) | м² стяжки | 58,5 | 1133,39 | 35,09 | 66303 | 2053 | 35375 | 28257 | 102125 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 493,59 | 20,27 | 28875 | 1186 | | 7565 | | |
| 79 | 26 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м² стяжки | 58,5 | 326,01 | 12,02 | 19072 | 703 | 17655 | 1040 | 21721 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 12,21 | 6,70 | 714 | 392 | | 1609 | | |
| 80 | 27 | Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Пояса в опалубке. Устройство (пригрузка из бетона В10,F75,W4) | м³ | 2,5 | 64932,20 | 7409,25 | 162331 | 18524 | 106293 | 37469 | 215784 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15005,76 | 1464,20 | 37514 | 3661 | | 15984 | | |
| 81 | 28 | Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены приямков и каналов из кирпича (защитная стенка). Кладка | м³ кладки | 8,8 | 49511,89 | 3474,37 | 435705 | 30574 | 321271 | 83926 | 561201 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 9529,52 | 725,36 | 83860 | 6383 | | 41570 | | |
| 82 | 29 | Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (гидроизолом) | м² поверхности | 87,4 | 3567,38 | 11,24 | 311789 | 983 | 250973 | 55867 | 397069 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 684,59 | 2,73 | 59833 | 239 | | 29413 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 30 | С1261-105-0188 261-105-0188 РСНБ РК 2022 ко=2,3 | Гидроизол | м² | 201,02 | 369,00 | – | 74176 | – | 74176 | – | 80110 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5934 | | |
| 84 | 31 | Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (перекрытия и дна) | м² поверхности | 133,7 | 3832,54 | 10,76 | 512411 | 1439 | 467023 | 41212 | 597912 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 328,71 | 2,73 | 43949 | 365 | | 44289 | | |
| 85 | 32 | С1261-105-0188 261-105-0188 РСНБ РК 2022 ко=2,3 | Гидроизол | м² | 307,51 | 369,00 | – | 113471 | – | 113471 | – | 122549 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 9078 | | |
| 86 | 33 | Е11-130501-0303 1113-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой | м² | 33,6 | 3770,46 | 130,39 | 126687 | 4381 | 76060 | 33164 | 172639 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1376,37 | 54,10 | 46246 | 1818 | | 12788 | | |
| | | | **РАЗГРУЗОЧНАЯ ПЛИТА** | | | | | | | | | | |
| 87 | 34 | Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство | м³ сборных конструкций | 18,75 | 16154,28 | 3881,71 | 302893 | 72782 | 112419 | 168042 | 508610 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 6276,92 | 1318,19 | 117692 | 24716 | | 37675 | | |
| 88 | 35 | С1261-101-0382 261-101-0382 РСНБ РК 2022 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(ПТ300.180.14-3) | м³ | 4,5 | 85030,00 | – | 382635 | – | 382635 | – | 413246 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 30611 | | |
| 89 | 36 | ССЦРК8.04-08-2021 СТССЦРК8.04-08-2021 т.ч.р.2104 тб.5п.2.1 | Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15 | м³ | 6,75 | 752,52 | – | 5080 | – | 5080 | – | 5486 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 406 | | |
| 90 | 37 | СЦРК8.04-08-2021 СТСЦРК8.04-08-2021 т.ч.р.2104 тб.4 п.2.3.4 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м³ | 6,75 | 284,00 | – | 1917 | – | 1917 | – | 2070 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 153 | | |
| | | | **ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1(1шт)** | | | | | | | | | | |
| 91 | 38 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Подготовка бетонная. Устройство | м³ | 0,53 | 43146,57 | 1755,90 | 22868 | 931 | 20927 | 1095 | 25880 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1905,12 | 365,30 | 1010 | 194 | | 1917 | | |
| 92 | 39 | Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой | м² | 1,2 | 187,68 | 3,21 | 225 | 3 | 117 | 73 | 322 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 87,86 | 0,38 | 105 | – | | 24 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 40 | Е11-410101-0101 1141-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм | м² | 1,2 | 1611,12 | 1,69 | 1933 | 2 | 1170 | 601 | 2737 | |
| | | | *НР - 79%; СП - 8%* | | | 634,16 | -- | 761 | -- | | 203 | | |
| 94 | 41 | Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (ДК д.1000мм) | м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,54 | 36677,87 | 13637,62 | 19806 | 7364 | 4056 | 11337 | 33634 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 15529,81 | 5676,36 | 8386 | 3065 | | 2491 | | |
| 95 | 45 | С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 1 | 18508,00 | -- | 18508 | -- | 18508 | -- | 19989 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1481 | | |
| 96 | 46 | С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 1 | 20835,00 | -- | 20835 | -- | 20835 | -- | 22502 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1667 | | |
| 97 | 47 | С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | 5730,00 | -- | 5730 | -- | 5730 | -- | 6188 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 458 | | |
| 98 | 48 | ССЦРК8.04-08-2021 СТССЦРК8.04-08-2021 т.ч.р.2104 тб.5п.2.1 | Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15 | м³ | 0,54 | 752,52 | -- | 406 | -- | 406 | -- | 439 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | | |
| 99 | 49 | СЦРК8.04-08-2021 СТСЦРК8.04-08-2021 т.ч.р.2104 тб.4 п.2.3.4 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м³ | 0,54 | 284,00 | -- | 153 | -- | 153 | -- | 165 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12 | | |
| 100 | 50 | С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 1 | 35152,00 | -- | 35152 | -- | 35152 | -- | 37964 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2812 | | |
| 101 | 51 | С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022 | Скобы ходовые | кг | 2,72 | 457,00 | -- | 1243 | -- | 1243 | -- | 1342 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 99 | | |
| 102 | 52 | С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С-1) | т | 0,01384 | 1004968,00 | -- | 13909 | -- | 13909 | -- | 15022 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1113 | | |
| 103 | 53 | Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,00906 | 1183060,70 | 2001,42 | 10719 | 18 | 7380 | 3029 | 14848 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 366569,28 | 854,72 | 3321 | 8 | | 1100 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 54 | Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (гидроизолом шириной 300мм) | м² изолируемой поверхности | 2,8 | 2377,89 | 117,21 | 6658 | 328 | 3624 | 2590 | 9988 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 966,58 | 17,48 | 2706 | 49 | | 740 | | |
| 105 | 55 | Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой | м² | 7,5 | 187,68 | 3,21 | 1408 | 24 | 725 | 457 | 2014 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 87,86 | 0,38 | 659 | 3 | | 149 | | |
| 106 | 56 | Е11-410103-0107 1141-0103-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя | м² | 7,5 | 1354,52 | 1,69 | 10159 | 13 | 2923 | 5706 | 17135 | |
| | | | *НР - 79%; СП - 8%* | | | 963,12 | – | 7223 | – | | 1269 | | |
| 107 | 57 | Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство | м² покрытия | 1,82 | 1551,57 | 219,31 | 2824 | 399 | 1693 | 916 | 4040 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 402,25 | 63,95 | 732 | 116 | | 299 | | |
| 108 | 58 | Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство толщ.4см | м² покрытия | 1,82 | 2126,69 | 4,58 | 3871 | 8 | 3360 | 546 | 4770 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 276,11 | 1,58 | 503 | 3 | | 353 | | |
| 109 | 59 | Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 | м² покрытия | 1,82 | 671,42 | – | 1222 | – | 1060 | 175 | 1509 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 88,97 | – | 162 | – | | 112 | | |
| | | | **СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК1, СК2** | | | | | | | | | | |
| 110 | 60 | Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка | м³ сборных железобетонных конструкций | 0,56 | 20296,80 | 10527,54 | 11366 | 5895 | 446 | 8570 | 21531 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 8972,53 | 3997,23 | 5025 | 2238 | | 1595 | | |
| 111 | 61 | С1261-101-0382 261-101-0382 РСНБ РК 2022 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(ПТО 150.150.12-6) | м³ | 0,52 | 85030,00 | – | 44216 | – | 44216 | – | 47753 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3537 | | |
| 112 | 63 | С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 2 | 5730,00 | – | 11460 | – | 11460 | – | 12377 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 917 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 64 | ССЦРК8.04-08-2021 СТССЦРК8.04-08-2021 т.ч.р.2104 тб.5п.2.1 | Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15 | м³ | 0,04 | 752,52 | -- | 30 | -- | 30 | -- | 32 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 | | |
| 114 | 65 | СЦРК8.04-08-2021 СТСЦРК8.04-08-2021 т.ч.р.2104 тб.4 п.2.3.4 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м³ | 0,04 | 284,00 | -- | 11 | -- | 11 | -- | 12 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 | | |
| 115 | 66 | Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (гидроизоляция стен колодца) (АСТ 7-8 примечание) | м² поверхности | 8,2 | 1175,58 | 29,55 | 9640 | 242 | 5950 | 3237 | 13908 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 420,50 | 4,03 | 3448 | 33 | | 1030 | | |
| 116 | 67 | Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 | Люки чугунные. Установка ("Т") | шт. | 2 | 38594,71 | 655,98 | 77189 | 1312 | 71265 | 5092 | 88864 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2306,14 | 265,68 | 4612 | 531 | | 6583 | | |
| 117 | 68 | Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство | м² покрытия | 6,78 | 1558,25 | 219,31 | 10565 | 1487 | 6351 | 3414 | 15097 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 402,25 | 63,95 | 2727 | 434 | | 1118 | | |
| 118 | 69 | Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство толщ.4см | м² покрытия | 6,78 | 2126,69 | 4,58 | 14419 | 31 | 12516 | 2033 | 17769 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 276,11 | 1,58 | 1872 | 11 | | 1316 | | |
| 119 | 70 | Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 | м² покрытия | 6,78 | 671,42 | -- | 4552 | -- | 3949 | 651 | 5620 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 88,97 | -- | 603 | -- | | 416 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 3550959 | 191017 | 2778056 | 634696 | 4520509 | |
| | | | | | | | | 581886 | 59096 | -- | 334851 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3550959 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1920322 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 640982 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 857729 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 634696 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 334851 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4520506 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 407 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 640982 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 4520506 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 407 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 640982 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **ТЕПЛОСЕТЬ ПОДЗЕМНАЯ В ППУ ИЗОЛЯЦИИ В КАНАЛЕ** | | | | | | | | | | |
| 120 | 71 | Е11-240108-0103 1124-0108-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная (в канале) | км труб | 0,205 | 1250395,50 | 412468,52 | 256331 | 84556 | 3734 | 192933 | 485205 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 819710,04 | 130931,41 | 168041 | 26841 | | 35941 | | |
| 121 | 73 | Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) | км трубопровода | 0,205 | 775024,43 | 627503,35 | 158880 | 128638 | 2245 | 50381 | 226002 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 136572,80 | 133494,93 | 27997 | 27366 | | 16741 | | |
| 122 | 74 | Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,205 | 95656,13 | -- | 19610 | -- | 1802 | 17629 | 40219 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 86866,08 | -- | 17808 | -- | | 2979 | | |
| 123 | 75 | Е11-240108-0303 1124-0108-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка | шт. | 2 | 27144,35 | 7831,37 | 54289 | 15663 | 870 | 42344 | 104364 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 18877,81 | 2508,28 | 37756 | 5017 | | 7731 | | |
| 124 | 77 | Е11-240108-0301 1124-0108-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка | шт. | 2 | 21385,62 | 5411,86 | 42771 | 10824 | 610 | 34546 | 83503 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 15668,56 | 1779,06 | 31337 | 3558 | | 6185 | | |
| 125 | 79 | Е11-240108-0203 1124-0108-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка | шт. | 16 | 23213,60 | 5484,90 | 371418 | 87758 | 6964 | 302389 | 727712 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 17293,53 | 1796,70 | 276696 | 28747 | | 53904 | | |
| 126 | 84 | Е11-240108-0205 1124-0108-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка | шт. | 4 | 28355,66 | 7295,06 | 113423 | 29180 | 2474 | 90182 | 219893 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 20442,31 | 2330,85 | 81769 | 9323 | | 16288 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 91 | Е11-290174-0103 1129-0174-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка (д.219мм,325мм) | гильза | 4 | 1737,82 | 1,34 | 6951 | 5 | 59 | 7576 | 15689 | |
| | | | *НР - 110%; СП - 8%* | | | 1721,76 | -- | 6887 | -- | | 1162 | | |
| 128 | 92 | С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм | м | 0,5 | 15384,00 | -- | 7692 | -- | 7692 | -- | 8307 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 615 | | |
| 129 | 93 | С1241-102-0242 241-102-0242 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм | м | 1,4 | 37805,00 | -- | 52927 | -- | 52927 | -- | 57161 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4234 | | |
| 130 | 94 | Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 1,9 | 1915,30 | 11,97 | 3639 | 23 | 385 | 3205 | 7392 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1700,56 | 3,43 | 3231 | 7 | | 548 | | |
| 131 | 95 | Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=0,3 | Концы футляра диаметром 800 мм (д.219мм). Заделка битумом и прядью | футляр | 2 | 13052,42 | 1679,68 | 26105 | 3359 | 14026 | 8692 | 37581 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 4359,86 | 30,22 | 8720 | 60 | | 2784 | | |
| 132 | 96 | Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=0,4 | Концы футляра диаметром 800 мм (д.325мм). Заделка битумом и прядью | футляр | 2 | 17403,22 | 2239,57 | 34806 | 4480 | 18700 | 11590 | 50108 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 5813,14 | 40,30 | 11626 | 81 | | 3712 | | |
| 133 | 97 | Ц13-121001-0505 1312-1001-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 133 мм. Врезка в действующие магистрали (д.125мм) | врезка | 4 | 26993,29 | 279,91 | 107973 | 1120 | 1847 | 64054 | 185789 | |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 26251,56 | -- | 105006 | -- | | 13762 | | |
| 134 | 98 | Е11-240108-0207 1124-0108-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=0,6 | Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм (д.225мм). Установка (демонтаж заглушек) | шт. | 2 | 25891,26 | 7927,48 | 51783 | 15855 | -- | 40225 | 99369 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 17963,78 | 2352,03 | 35928 | 4704 | | 7361 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1308598 | 381461 | 114335 | 865746 | 2348294 | |
| | | | | | | | | 812802 | 105704 | -- | 173947 | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 107973 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1847 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 105006 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 64054 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13762 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 185789 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 52 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 105006 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1193674 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 51808 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 806613 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 60619 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 794116 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 159023 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2146813 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 407 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 806613 | | | | |
| | | Стоимость горнопроходческих работ | | Тенге | | | | 6951 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 59 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6887 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7576 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1162 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ | | Тенге | | | | 15689 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6887 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 2348291 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 463 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 918506 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛС №6-3:** | **Тенге** | | | | | | | | **8980486** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1766971 | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 775557 | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 217673 | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 3928202 | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1844529 | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 665219 | | |

## ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1

## ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 СТРОЧЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000

### РАЗДЕЛ 1.Перекрытие

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 1 | С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | м² | 702,49 | 11544,00 | -- | 8109545 | -- | 8109545 | -- | 8758309 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 648764 | | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛС №2-1-2:** | **Тенге** | | | | | | | | **8758309** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 8109545 | | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 648764 | | |

## ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2

## ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 СТРОЧЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000

### РАЗДЕЛ 1.Стены

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ** | | | | | | | | | | |
| 136 | 1 | Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, вентканалы Мр50. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | м³ кладки | 3,96 | 20771,30 | 4486,64 | 82254 | 17767 | 27995 | 37915 | 129783 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 9215,26 | 1079,98 | 36492 | 4277 | | 9614 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 2 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение стр.1 | Кирпич керамический забутовочный полуторный полнотелый 250x120x88/1,4НФ | шт | 1159 | 116,07 | – | 134525 | – | 134525 | – | 145292 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 10767 | | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛС №2-1-2:** | **Тенге** | | | | | | | | **275075** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 36492 | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 17767 | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 4277 | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 162520 | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 37915 | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 20381 | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Перегородки** | | | | | | | | | | |
| 138 | 1 | Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича (Мр25). Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | м² перегородок (за вычетом проемов) | 50,72 | 3716,53 | 412,94 | 188502 | 20944 | 33717 | 129063 | 342970 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 2638,83 | 97,32 | 133841 | 4936 | | 25405 | | |
| 139 | 2 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение стр.1 | Кирпич керамический забутовочный полуторный полнотелый 250x120x88/1,4НФ | шт | 1968 | 116,07 | – | 228426 | – | 228426 | – | 246709 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 18283 | | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛС №2-1-3:** | **Тенге** | | | | | | | | **589679** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 133841 | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 20944 | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 4936 | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 262143 | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 129063 | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 43688 | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | |
| | | | **УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ.124x78 (L=33,6м)** | | | | | | | | | | |
| 140 | 1 | Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство | м³ сборных конструкций | 6,89 | 16154,28 | 3881,71 | 111303 | 26745 | 41310 | 61750 | 186897 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 6276,92 | 1318,19 | 43248 | 9082 | | 13844 | | |
| 141 | 2 | С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022 | Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012 (1/2 Л7-8) | м³ | 6,89 | 71459,00 | – | 492353 | – | 492353 | – | 531741 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 39388 | | |
| 142 | 3 | СЦРК8.04-08-2021 СТСЦРК8.04-08-2021 т.ч.р.2104 тб.5п.2.1 | Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15 | м³ | 6,89 | 752,52 | – | 5185 | – | 5185 | – | 5600 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 415 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 4 | СЦРК8.04-08-2021 СТСЦРК8.04-08-2021 т.ч.р.2104 тб.4 п.2.3.4 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м³ | 6,89 | 284,00 | – | 1957 | – | 1957 | – | 2114 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 157 | | |
| | | | **ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1(1шт)** | | | | | | | | | | |
| 144 | 5 | Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (ДК д.1000мм) | м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,32 | 36677,87 | 13637,62 | 11737 | 4364 | 2403 | 6718 | 19932 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 15529,81 | 5676,36 | 4970 | 1816 | | 1476 | | |
| 145 | 6 | С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 1 | 20383,00 | – | 20383 | – | 20383 | – | 22014 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1631 | | |
| 146 | 7 | Коммерческое предложение стр.1 | Кольцо колодцев марки КС 10-3 | шт | 1 | 12589,29 | – | 12589 | – | 12589 | – | 13596 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1007 | | |
| 147 | 8 | ССЦРК8.04-08-2021 СТССЦРК8.04-08-2021 т.ч.р.2104 тб.5п.2.1 | Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15 | м³ | 0,32 | 752,52 | – | 241 | – | 241 | – | 260 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 19 | | |
| 148 | 9 | СЦРК8.04-08-2021 СТСЦРК8.04-08-2021 т.ч.р.2104 тб.4 п.2.3.4 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м³ | 0,32 | 284,00 | – | 91 | – | 91 | – | 98 | |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7 | | |
| | | | **СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК1, СК2** | | | | | | | | | | |
| 149 | 10 | Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка | м³ сборных железобетонных конструкций | 0,72 | 20296,80 | 10527,54 | 14614 | 7580 | 574 | 11019 | 27684 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 8972,53 | 3997,23 | 6460 | 2878 | | 2051 | | |
| 150 | 11 | Калькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ №1 п.2 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 1 | 15522,56 | – | 15523 | – | 15523 | – | 16765 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1242 | | |
| 151 | 12 | С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 2 | 20383,00 | – | 40766 | – | 40766 | – | 44027 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3261 | | |
| 152 | 13 | Коммерческое предложение стр.1 | Кольцо колодцев марки КС 10-3 | шт | 1 | 12589,29 | – | 12589 | – | 12589 | – | 13596 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1007 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 14 | ССЦРК8.04-08-2021 СТССЦРК8.04-08-2021 т.ч.р.2104 тб.5п.2.1 | Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15 | м³ | 0,72 | 752,52 | -- | 542 | -- | 542 | -- | 585 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43 | | |
| 154 | 15 | СЦРК8.04-08-2021 СТСЦРК8.04-08-2021 т.ч.р.2104 тб.4 п.2.3.4 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м³ | 0,72 | 284,00 | -- | 204 | -- | 204 | -- | 220 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16 | | |
| | | | **ИТОГО ПО ЛС №6-3:** | **Тенге** | | | | | | | | **885128** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 54678 | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 38689 | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 13776 | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 646710 | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 79487 | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 65564 | | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ №4** | **Тенге** | | | | | | | | **39 711 293** | |
| | | | **ИТОГО в текущих ценах на 2023 год К=1,0043860416049** | **Тенге** | | | | | | | | **39 885 468** | |
| | | | **НДС 12 %** | **Тенге** | | | | | | | | **4 786 256** | |
| | | | **ВСЕГО ПО АКТУ 4:** | **Тенге** | | | | | | | | **44 671 724** | |

**Сдал (Подрядчик):**

**ТОО "Зерттеу СК", БИН 021140006937**

**Директор** _____ **Махиня Е. С.**

М.П. подпись

**Принял ( Заказчик):**

**КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140002454**

**Руководитель** _____ **Руденко Л. В.**

М.П. подпись

**Технический надзор:**

**ТОО «Нурай-Сервис» БИН 040240007586, А00694**

**Эксперт** _____ **Тургыналиев А. З.**

М.П. подпись

**Расценки проверил авторский надзор:**

**ТОО "СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ", БИН 980340001576, №18**

**ГИП** _____ **Хуснутдинов Р. К.**

М.П. подпись