Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"

Наименование строительства и его адрес : "Строительство 50-ти квартирного жилого дома по ул. Чапаева, 141 в г. Тайынша, Тайыншинского района СКО (с внешними инженерными сетями и благоустройством территории)"

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за февраль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		48	04.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	Из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затарат, не входящих в состав СМР по смете 2022 г.	Дополнительные затараты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 50-ти квартирного жилого дома по ул. Чапаева, 141 в г. Тайынша, Тайыншинского района СКО (с внешними инженерными сетями и благоустройством территории)"	300 263 157,89	105 263 157,89	70 770 019,54	266 921 378,77	70 460 974,77					8 492 402,35	79 262 421,89

Заказчик _____ **Руководитель Руденко Д. В., БИН 050140002454**

М.П. **(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)**

Подрядчик _____ **Директор Махиня Е. С., БИН 021140006937**

М.П. **(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)**

Технический надзор _____ **Эксперт Тургыналиев А. З., БИН 040240007586, А00694**

М.П. **(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140002454, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, Астана, 174, тел.: 87153622537

Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК", БИН 021140006937, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ленинградская, 16, Тел.: 8 7152 53-20-56

Стройка: «Строительство 50-ти квартирного жилого дома по ул. Чапаева, 141 в г. Тайынша, Тайыншинского района СКО (с внешними инженерными сетями и благоустройством территории)»

Объект: «Строительство 50-ти квартирного жилого дома по ул. Чапаева, 141 в г. Тайынша, Тайыншинского района СКО (с внешними инженерными сетями и благоустройством территории)»

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №48 от 04.07. 2022 г.

Акт выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 6

за февраль 2024 г

на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 год

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000										
			РАЗДЕЛ 1.Стены										
1	2	Е11-080201-1005 1108-0201-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (Кру125 Клу125 Мр50)	м³ кладки	17,2	42249,50	3088,33	726691	53119	520721	152465	949489	
			НР - 93%; СП - 8%			8886,70	644,76	152851	11090		70333		
2	3	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (Кру125 Клу125 Мр50)	м³ кладки	99,02848	46858,75	3377,86	4640351	334504	3045677	1236905	6347437	
			НР - 93%; СП - 8%			12725,33	705,21	1260170	69836		470180		
3	4	Е11-080201-1005 1108-0201-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (Кру125 Клу125 Мр25)	м³ кладки	17,23	42122,61	3088,33	725773	53212	519443	152731	948785	
			НР - 93%; СП - 8%			8886,70	644,76	153118	11109		70280		
4	5	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (Кру125 Кул125 Мр25)	м³ кладки	172,27	46731,86	3377,86	8050498	581904	5276401	2151721	11018397	
			НР - 93%; СП - 8%			12725,33	705,21	2192193	121487		816177		
5	10	Е11-080201-0103 1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кул125 Мр50 стенки лоджий)	м³ кладки	14,46	47943,87	4486,64	693268	64877	480736	151842	912719	

			НР - 93%; СП - 8%			10211,26	1079,98	147655	15617		67609		
6	11	Е11-080201-0103 1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кул125 Мр25 стенки лоджий, над кровлей)	м³ кладки	20,98	47805,95	4486,64	1002969	94130	694607	220308	1321139	
			НР - 93%; СП - 8%			10211,26	1079,98	214232	22658		97862		
7	12	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2022 ко=1,03	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м³	73,01	17627,00	--	1286947	--	1286947	--	1389903	
			СП - 8%			--	--	--	--		102956		
8	13	С1234-101-0301 234-101-0301 РСНБ РК 2022 ко=1,03	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м³	м³	4,57	15111,00	--	69057	--	69057	--	74582	
			СП - 8%			--	--	--	--		5525		
			ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ										
9	14	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Кру125 Мр50	м³ кладки	79,68	43825,64	4486,64	3492027	357496	2400259	762902	4595323	
			НР - 93%; СП - 8%			9215,26	1079,98	734272	86053		340395		
10	16	Е11-080201-1503 1108-0201-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м Кро100 Мр50	м³ кладки	13,13	78530,49	4662,81	1031105	61222	765746	202395	1332180	
			НР - 93%; СП - 8%			15547,34	1027,59	204137	13492		98680		
			ОБЩИЕ РАБОТЫ										
11	21	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4,62	104294,16	3604,37	481839	16652	--	437299	992669	
			НР - 93%; СП - 8%			100689,79	1088,04	465187	5027		73531		
12	22	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,41	481766,00	--	1642822	--	1642822	--	1774248	
			СП - 8%			--	--	--	--		131426		
13	23	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,21	354275,00	--	428673	--	428673	--	462967	
			СП - 8%			--	--	--	--		34294		
14	24	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)	т конструкций	2,19	42884,76	13995,25	93918	30650	9143	44121	149082	
			НР - 69%; СП - 8%			24714,48	4483,42	54125	9819		11043		
15	25	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	2,19	929500,00	--	2035605	--	2035605	--	2198453	
			СП - 8%			--	--	--	--		162848		
16	26	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м²	60,16	191,19	4,68	11502	282	6729	3130	15803	
			НР - 69%; СП - 8%			74,65	0,76	4491	46		1171		

17	27	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	115	1021,76	385,08	117502	44284	43425	46064	176652	
			НР - 118%; СП - 8%			259,07	80,39	29793	9245		13086		
18	28	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	17	3577,69	2084,62	60821	35439	1157	37316	105988	
			НР - 118%; СП - 8%			1425,02	435,21	24225	7399		7851		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26591368	1727771	19227148	5599199	34765816	
								5636449	382878	--	2575247		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				26497450					
		Материалы		Тенге				13754902					
		Всего заработная плата		Тенге					5955383				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5463104					
			Накладные расходы	Тенге				5555078					
			Сметная прибыль	Тенге				2564204					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34616732					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3757	
			Сметная заработная плата	Тенге					5955383				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				93918					
		Материалы		Тенге				9143					
		Всего заработная плата		Тенге					63944				
			Накладные расходы	Тенге				44121					
			Сметная прибыль	Тенге				11043					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				149082					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39	
			Сметная заработная плата	Тенге					63944				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34765814					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3796	
			Сметная заработная плата	Тенге					6019327				
	РАЗДЕЛ 2.Перекрытие												
19	34	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	11	4740,27	1212,65	52143	13339	27118	16977	74650	
			НР - 118%; СП - 8%			1062,36	245,61	11686	2702		5530		
20	35	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	115	6389,78	1428,84	734825	164317	422410	213335	1024013	
			НР - 118%; СП - 8%			1287,81	284,30	148098	32695		75853		
21	37	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм у торцов плит	м² поверхности	33,6	648,54	9,83	21791	330	--	16423	41272	
			НР - 76%; СП - 8%			638,71	4,43	21461	149		3057		
22	38	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2022 ко=1,03	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м³	0,69	17627,00	--	12163	--	12163	--	13136	
			СП - 8%			--	--	--	--		973		
23	39	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (А1,2)	т	0,09	144002,00	--	12960	--	12960	--	13997	

			СП - 8%			--	--	--	--		1037		
24	40	Е11-460302-0102 1146-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м³	0,34	96697,62	53408,28	32877	18159	--	18941	55963	
			НР - 84%; СП - 8%			43289,34	23030,08	14718	7830		4145		
25	41	Е12-190101-0403 1219-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заделка отверстий в плитах опирающихся на стену бетоном В7.5	отверстие	618	1081,20	2,12	668182	1311	51590	443588	1200713	
			НР - 72%; СП - 8%			995,60	1,31	615281	810		88943		
26	42	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ1,3-УМ5,6,7,8,10,12 из бет.В15)	м³	9,07	63374,24	4177,20	574804	37887	408897	123519	754189	
			НР - 91%; СП - 8%			14114,63	850,64	128020	7715		55866		
27	43	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02	463375,00	--	9268	--	9268	--	10009	
			СП - 8%			--	--	--	--		741		
28	44	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,81	372799,00	--	301967	--	301967	--	326124	
			СП - 8%			--	--	--	--		24157		
29	45	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19	383478,00	--	72861	--	72861	--	78690	
			СП - 8%			--	--	--	--		5829		
30	46	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17	399352,00	--	67890	--	67890	--	73321	
			СП - 8%			--	--	--	--		5431		
31	47	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01	481766,00	--	4818	--	4818	--	5203	
			СП - 8%			--	--	--	--		385		
32	48	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ-13 из бетона кл.В15)	м³	0,77	60073,17	4123,30	46256	3175	34569	8332	58955	
			НР - 91%; СП - 8%			11054,46	836,42	8512	644		4367		
33	49	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	2,02	490,20	46,07	990	94	--	884	2024	
			НР - 94%; СП - 8%			444,13	21,56	897	44		150		
34	50	С1234-102-0103 234-102-0103 РСНБ РК 2022 ко=1,03	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	0,3	25969,00	--	7791	--	7791	--	8414	
			СП - 8%			--	--	--	--		623		
35	51	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (толщ.30мм)	м² стяжки	2,02	1159,22	165,99	2342	335	1314	710	3296	

			НР - 92%; СП - 8%			342,92	39,09	693	79		244		
36	52	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ко=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	2,02	534,45	37,12	1080	75	967	52	1223	
			НР - 92%; СП - 8%			18,98	9,07	38	18		91		
37	53	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3,84	1021,76	385,08	3924	1479	1450	1538	5899	
			НР - 118%; СП - 8%			259,07	80,39	995	309		437		
38	54	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,11	121718,00	--	13389	--	13389	--	14460	
			СП - 8%			--	--	--	--		1071		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2642321	240501	1451422	844299	3765551	
								950399	52995	--	278930		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2642321					
		Материалы		Тенге				948315					
		Всего заработная плата		Тенге					1003394				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				503107					
			Накладные расходы	Тенге				844299					
			Сметная прибыль	Тенге				278930					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3765550					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								647	
			Сметная заработная плата	Тенге					1003394				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3765550					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								647	
			Сметная заработная плата	Тенге					1003394				
	РАЗДЕЛ 4.Лестницы												
39	149	Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	10	8758,40	4483,35	87584	44834	2020	59176	158501	
			НР - 118%; СП - 8%			4072,99	941,96	40730	9420		11741		
40	151	Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	15	9318,53	4514,86	139778	67723	3890	97132	255863	
			НР - 118%; СП - 8%			4544,33	943,37	68165	14151		18953		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				227362	112557	5910	156308	414364	
								108895	23571	--	30694		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				227362					
		Материалы		Тенге				5911					
		Всего заработная плата		Тенге					132466				
			Накладные расходы	Тенге				156308					
			Сметная прибыль	Тенге				30694					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				414364					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78	
			Сметная заработная плата	Тенге					132466				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				414364					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78	
			Сметная заработная плата	Тенге					132466				
			ИТОГО ПО ЛС №2-1-2:	**Тенге**								**38945728**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6695743					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2080829				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					459444				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20684482			
			- Накладные расходы	Тенге							6599806		
			- Сметная прибыль	Тенге							2884871		
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ												
	РАЗДЕЛ 1.Перегородки												
41	4	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (газобетонных, толщ.100мм)	м³ кладки	35,616	14225,77	4246,46	506665	151242	127644	241200	807694	
			НР - 93%; СП - 8%			6395,42	886,55	227779	31575		59829		
42	5	С1213-301-0103 213-301-0103 РСНБ РК 2022 ко=0,92	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м³	32,76672	36061,00	--	1181601	--	1181601	--	1276129	
			СП - 8%			--	--	--	--		94528		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1688266	151242	1309245	241200	2083823	
								227779	31575	--	154357		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1688266					
		Материалы		Тенге				127644					
		Всего заработная плата		Тенге					259354				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1181601					
			Накладные расходы	Тенге				241200					
			Сметная прибыль	Тенге				154357					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2083823					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166	
			Сметная заработная плата	Тенге					259354				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2083823					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166	
			Сметная заработная плата	Тенге					259354				
	РАЗДЕЛ 2.Двери												
43	19	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м²	9,21	72945,00	--	671823	--	671823	--	725569	
			СП - 8%			--	--	--	--		53746		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				671823	--	671823	--	725569	
								--	--	--	53746		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				671823					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				671823					
			Сметная прибыль	Тенге				53746					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				725569					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				725569					
	РАЗДЕЛ 3.Окна												
44	35	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (О-2,6,11)	м²	7,47	4345,44	255,03	32460	1905	15994	13943	50115	
			НР - 90%; СП - 8%			1949,29	124,56	14561	930		3712		

45	36	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (О-9)	м²	16,13	3696,54	254,06	59625	4098	26593	27871	94495	
			НР - 90%; СП - 8%			1793,81	126,07	28934	2034		7000		
46	37	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (О-1,7,8)	м²	51,32	3281,37	251,21	168400	12892	82061	71856	259476	
			НР - 90%; СП - 8%			1431,16	124,56	73447	6392		19220		
47	38	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих (О-5,10,12)	м²	10,11	4810,90	247,06	48638	2498	21646	23162	77544	
			НР - 90%; СП - 8%			2422,72	122,87	24494	1242		5744		
48	39	С1223-102-0309 223-102-0309 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками (О-3,9)	м²	16,13	40164,00	--	647845	--	647845	--	699673	
			СП - 8%			--	--	--	--		51828		
49	40	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка (О-1,2,6,7,8,11)	м²	58,79	38517,00	--	2264414	--	2264414	--	2445567	
			СП - 8%			--	--	--	--		181153		
50	41	С1223-102-0104 223-102-0104 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (О-5,10,12)	м²	10,11	25501,00	--	257815	--	257815	--	278440	
			СП - 8%			--	--	--	--		20625		
51	42	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы балконные площадью до 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м²	21,25	5272,76	262,27	112046	5573	58514	45623	170282	
			НР - 90%; СП - 8%			2256,90	128,61	47959	2733		12614		
52	44	С1223-204-0202 223-204-0202 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 (с поворотно-откидным устройством)	м²	21,25	40992,00	--	871080	--	871080	--	940766	
			СП - 8%			--	--	--	--		69686		
			ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ОКНАМ И БАЛКОННЫМ ДВЕРЯМ										

53	55	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	65,788	2205,02	5,78	145064	380	101848	34354	193772	
			НР - 80%; СП - 8%			651,12	1,63	42836	107		14354		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4607387	27346	4347810	216809	5210130	
								232231	13438	--	385936		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4607387					
		Материалы		Тенге				306657					
		Всего заработная плата		Тенге					245669				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4041154					
			Накладные расходы	Тенге				216809					
			Сметная прибыль	Тенге				385936					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5210132					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157	
			Сметная заработная плата	Тенге					245669				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5210132					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157	
			Сметная заработная плата	Тенге					245669				
	РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка												
54	114	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме(насухо)	м³ изоляции	2,85	54993,55	3874,44	156732	11042	30612	90471	266979	
			НР - 76%; СП - 8%			40378,20	1390,27	115078	3962		19776		
55	115	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2022 ко=0,97	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м³	2,85	67633,00	--	192754	--	192754	--	208174	
			СП - 8%			--	--	--	--		15420		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				349486	11042	223366	90471	475153	
								115078	3962	--	35196		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				349486					
		Материалы		Тенге				30612					
		Всего заработная плата		Тенге					119040				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				192754					
			Накладные расходы	Тенге				90471					
			Сметная прибыль	Тенге				35196					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				475153					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66	
			Сметная заработная плата	Тенге					119040				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				475153					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66	
			Сметная заработная плата	Тенге					119040				
			ИТОГО ПО ЛС №2-1-3:	**Тенге**								**8494677**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				575088					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					189630				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					48975				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6552245			
			- Накладные расходы	Тенге							548480		
			- Сметная прибыль	Тенге							629235		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6 ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ													
РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ 0.000													

56	1	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	109	2173,36	27,84	236896	3035	172128	61578	322352	
			НР - 98%; СП - 8%			566,36	10,11	61733	1102		23878		
57	2	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	36	1777,15	27,84	63977	1002	42586	20338	91060	
			НР - 98%; СП - 8%			566,36	10,11	20389	364		6745		
58	3	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	57	2558,52	27,84	145836	1587	111966	32202	192281	
			НР - 98%; СП - 8%			566,36	10,11	32283	576		14243		
59	4	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	34	2734,50	27,84	92973	947	72770	19208	121156	
			НР - 98%; СП - 8%			566,36	10,11	19256	344		8975		
60	5	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	35	3118,37	51,40	109143	1799	82516	25005	144880	
			НР - 98%; СП - 8%			709,38	19,64	24828	687		10732		
61	6	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	40	4639,27	84,24	185571	3370	131217	50917	255407	
			НР - 98%; СП - 8%			1274,60	24,30	50984	972		18919		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				834396	11740	613183	209248	1127136	
								209473	4045	--	83492		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				834396					
		Материалы		Тенге				613183					
		Всего заработная плата		Тенге					213518				
			Накладные расходы	Тенге				209248					
			Сметная прибыль	Тенге				83492					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1127136					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118	
			Сметная заработная плата	Тенге					213518				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1127136					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118	
			Сметная заработная плата	Тенге					213518				
	РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0.000												
62	37	С1241-205-0205 241-205-0205 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм (PEX-AL-PEX VALTEC)	м	4000	485,00	--	1940000	--	1940000	--	2095200	
			СП - 8%			--	--	--	--		155200		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1940000	--	1940000	--	2095200	
								--	--	--	155200		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1940000					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1940000					
			Сметная прибыль	Тенге				155200					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2095200					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2095200					
			ИТОГО ПО ЛС №2-1-6:	Тенге								**3222336**	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				209473					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11740				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4045				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2553183			
			- Накладные расходы	Тенге							209248		
			- Сметная прибыль	Тенге							238692		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-8 ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ													
РАЗДЕЛ 1.ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00													
			КВАРТИРЫ										
63	76	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах (кабеля)	м	1550	315,01	2,55	488266	3953	76244	293911	844751	
			НР - 72%; СП - 8%			263,27	0,09	408069	140		62574		
64	79	С1243-106-0301 243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,633	249386,00	--	157861	--	157861	--	170490	
			СП - 8%			--	--	--	--		12629		
65	80	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,014	372858,00	--	750936	--	750936	--	811011	
			СП - 8%			--	--	--	--		60075		
66	81	С1243-106-0701 243-106-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,462	494622,00	--	228515	--	228515	--	246796	
			СП - 8%			--	--	--	--		18281		
67	82	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	3,7287836	574495,00	--	2142168	--	2142168	--	2313541	
			СП - 8%			--	--	--	--		171373		
68	83	С1243-106-0504 243-106-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,733	1317184,00	--	965496	--	965496	--	1042736	
			СП - 8%			--	--	--	--		77240		
69	84	С1243-106-0505 243-106-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-0,66	км	0,445	2200233,00	--	979104	--	979104	--	1057432	
			СП - 8%			--	--	--	--		78328		
70	85	С1243-142-0107 243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2 (доп.сис-ма уравнивания потенциалов)	км	0,711	179682,00	--	127754	--	127754	--	137974	
			СП - 8%			--	--	--	--		10220		
			ОБЩЕДОМОВЫЕ ПЛОЩАДИ										

71	127	С1243-106-0302 243-106-0302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,01957	393502,00	--	7701	--	7701	--	8317	
			СП - 8%			--	--	--	--		616		
72	128	С1243-106-0702 243-106-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,03468	779426,00	--	27030	--	27030	--	29192	
			СП - 8%			--	--	--	--		2162		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5874831	3953	5462809	293911	6662240	
								408069	140	--	493498		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5874831					
		Материалы		Тенге				76245					
		Всего заработная плата		Тенге					408209				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5386565					
			Накладные расходы	Тенге				293911					
			Сметная прибыль	Тенге				493497					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6662239					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247	
			Сметная заработная плата	Тенге					408209				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6662239					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247	
			Сметная заработная плата	Тенге					408209				
			РАЗДЕЛ 2.НИЖЕ ОТМЕТКИ 0.00										
			ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ										
73	163	С1243-106-0302 243-106-0302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,02743	393502,00	--	10794	--	10794	--	11658	
			СП - 8%			--	--	--	--		864		
74	165	С1243-106-0702 243-106-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,02754	779426,00	--	21465	--	21465	--	23182	
			СП - 8%			--	--	--	--		1717		
75	166	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,036	1496269,00	--	53866	--	53866	--	58175	
			СП - 8%			--	--	--	--		4309		
76	167	С1243-142-0111 243-142-0111 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2 (сис-ма уравнивания потенциалов)	км	0,045	413650,00	--	18614	--	18614	--	20103	
			СП - 8%			--	--	--	--		1489		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				104739	--	104739	--	113118	
								--	--	--	8379		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				104739					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				104739					
			Сметная прибыль	Тенге				8379					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				113118					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				113118					
			ИТОГО ПО ЛС №2-1-8:	Тенге								**6775357**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				408069						
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3953					
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					140					
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5567549				
			- Накладные расходы	Тенге							293911			
			- Сметная прибыль	Тенге							501876			
ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1														
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА														
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000														
РАЗДЕЛ 5.Перекрытие														
77	163	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	652,53	11544,00	--	7532806	--	7532806	--	8135431		Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		602625			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7532806	--	7532806	--	8135431		
								--	--	--	602625			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7532806						
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7532806						
			Сметная прибыль	Тенге				602625						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8135431						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8135431						
			ИТОГО ПО ЛС №2-1-2:	**Тенге**								**8135431**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7532806				
			- Сметная прибыль	Тенге							602625			
ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2														
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА														
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000														
РАЗДЕЛ 1.Стены														
			ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ											
78	2	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, вентканалы Мр50. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м³ кладки	5,94	20771,30	4486,64	123382	26651	41992	56873	194675		
			НР - 93%; СП - 8%			9215,26	1079,98	54739	6415		14420			
79	3	Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение стр.1	Кирпич керамический забутовочный полуторный полнотелый 250х120х88/1,4НФ	шт	1738	116,07	--	201730	--	201730	--	217876		
			СП - 8%			--	--	--	--		16146			
80	4	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, вентканалы Мр25. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м³ кладки	30,53	20638,90	4486,64	630106	136977	211787	292312	996211		
			НР - 93%; СП - 8%			9215,26	1079,98	281342	32972		73793			
81	5	Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение стр.1	Кирпич керамический забутовочный полуторный полнотелый 250х120х88/1,4НФ	шт	8933	116,07	--	1036853	--	1036853	--	1119841		

			СП - 8%			--	--	--	--		82988		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1992071	163628	1492362	349185	2528603	
								336081	39387	--	187347		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1992071					
		Материалы		Тенге				253779					
		Всего заработная плата		Тенге					375468				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1238583					
			Накладные расходы	Тенге				349185					
			Сметная прибыль	Тенге				187347					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2528603					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233	
			Сметная заработная плата	Тенге					375468				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2528603					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233	
			Сметная заработная плата	Тенге					375468				
			ИТОГО ПО ЛС №2-1-2:	**Тенге**								**2528603**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				336081					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					163628				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39387				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1492362			
			- Накладные расходы	Тенге							349185		
			- Сметная прибыль	Тенге							187347		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ

РАЗДЕЛ 1.Перегородки

82	7	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича (Мр25). Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м² перегородок (за вычетом проемов)	202,88	3716,53	412,94	754010	83777	134867	516253	1371883	
			НР - 93%; СП - 8%			2638,83	97,32	535366	19744		101621		
83	8	Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение стр.1	Кирпич керамический забутовочный полуторный полнотелый 250x120x88/1,4НФ	шт	7873	116,07	--	913819	--	913819	--	986959	
			СП - 8%			--	--	--	--		73140		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1667829	83777	1048686	516253	2358842	
								535366	19744	--	174761		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1667829					
		Материалы		Тенге				134867					
		Всего заработная плата		Тенге					555110				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				913819					
			Накладные расходы	Тенге				516253					
			Сметная прибыль	Тенге				174761					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2358843					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341	
			Сметная заработная плата	Тенге					555110				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2358843					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341	
			Сметная заработная плата	Тенге					555110				
			ИТОГО ПО ЛС №2-1-3:	**Тенге**								**2358843**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				535366					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					83777				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19744				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1048686			
			- Накладные расходы	Тенге							516253		
			- Сметная прибыль	Тенге							174761		
			ИТОГО ПО АКТУ №6	**Тенге**								**70 460 974,77**	
			ИТОГО в текущих ценах К=1,0043860416049	**Тенге**								**70 770 019,54**	
			НДС 12 %	**Тенге**								**8 492 402,35**	
			ВСЕГО ПО АКТУ 6:	**Тенге**								**79 262 421,89**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Зерттеу СК", БИН 021140006937

Директор _____ **Махиня Е. С.**
М.П. подпись

Принял (Заказчик):
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

Руководитель _____ **Руденко Д. В.**
М.П. подпись

Технический надзор:

ТОО «Нурай-Сервис» БИН 040240007586, А00694

Эксперт _____ **Тургыналиев А. З.**
М.П. подпись

Расценки проверил авторский надзор:
ТОО "СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ", БИН 980340001576, №18

ГИП _____ **Хуснутдинов Р. К.**
М.П. подпись