Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"

Субподрядчик: ТОО "AKMOLA-INTERSTROY"

Наименование стройки: Реконструкция разводящих сетей и площадки водопроводных сооружений в селе Жастар района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области

ДОГОВОР №78/9 от 01.06.2023г.

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		78/9	01.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция разводящих сетей и площадки водопроводных сооружений в селе Жастар района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области	3 280 833,30	**2 929 315,45**		-	-	-	-	-	351 517,85	3 280 833,30

Сдал
Подрядчик:

ТОО "AKMOLA-INTERSTROY" БИН 200340025007

Директор _____ **Сазонов В.А.**

Принял
Подрядчик:

ТОО "Компания "АрАй-НС" БИН 091240005958

Директор _____ **Уразбаев А.М.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"
Субподрядчик: ТОО "AKMOLA-INTERSTROY"
ДОГОВОР №78/9 от 01.06.2023г.
Наименование стройки: Реконструкция разводящих сетей и площадки водопроводных сооружений в селе Жастар района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области

Акт выполненных работ №1
за август 2023 г.

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС 06-01-01 Наружные сети водоснабжения. Разводящие по поселку работы									
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Срезка почвенно-растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	802,12	34,36	34,36	27560,86	27560,86		8437,66	38878,41
					0,00	14,61	0,00	11718,97		2879,89	
2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3837,35	226,27	226,27	868277,19	868277,19		106122,68	1052351,86
					0,00	38,41	0,00	147392,62		77951,99	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4128,376	19,17	19,17	79140,97	79140,98		24225,31	111635,59
					0,00	8,15	0,00	33646,29		8269,31	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4128,376	175,61	80,46	724984,11	332169,15		400089,20	1215079,20
					95,15	39,45	392814,97	162864,46		90005,89	
44	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,4	393143,97	110345,25	157257,58	44138,08	2151,48	123477,63	303194,02
					277420,00	34392,25	110968,01	13756,88		22458,81	
		ИТОГО по акту					1857220,71	1351286,25	2151,48	662352,48	2721139,08
							503782,98	369379,22	0,00	201565,89	
		Всего по объекту									2 721 139
		в том числе оборудования									-
		Временные здания и сооружения 2,32%									63 130
		Итого									2 784 270
		Дополнительные затраты (зимние) 3,4%									94 665
		Итого									2 878 935
		Непредвиденные работы изатраты 2%									57 579
		Итого									2 936 513
		в текущих ценах на 2022г. К=1,0500514									3 083 490
		С понижающим коэффициентом									2 929 315,44
		НДС (12 %)									351 517,85
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									3 280 833,30

Принял
Подрядчик:

ТОО "Компания "АрАй-НС" БИН 091240005958

Директор _____ Уразбаев А.М.

Сдал
Субподрядчик:

ТОО "AKMOLA-INTERSTROY" БИН 200340025007

Директор _____ Сазонов В.А.