Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"

Наименование строительства и его адрес : "Строительство 50-ти квартирного жилого дома по ул. Чапаева, 141 в г. Тайынша, Тайыншинского района СКО (с внешними инженерными сетями и благоустройством территории)"

СПРАВКА № 8

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за апрель 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		48	04.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затарат, не входящих в состав СМР по смете 2022 г.	Дополнительные затараты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 50-ти квартирного жилого дома по ул. Чапаева, 141 в г. Тайынша, Тайыншинского района СКО (с внешними инженерными сетями и благоустройством территории)"	531 869 365,61	336 869 365,61	129 990 505	472 809 601,35	129 422 851					15 598 861	145 589 366

Заказчик _____ **Руководитель Руденко Д. В., БИН 050140002454**

м.п. (должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Подрядчик _____ **Директор Махиня Е. С., БИН 021140006937**

м.п. (должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Технический надзор _____ **Эксперт Тургыналиев А. З., БИН 040240007586, А00694**

м.п. (должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140002454, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, Астана, 174, тел.: 87153622537

Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК", БИН 021140006937, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ленинградская, 16, Тел.: 8 7152 53-20-56

Стройка: «Строительство 50-ти квартирного жилого дома по ул. Чапаева, 141 в г. Тайынша, Тайыншинского района СКО (с внешними инженерными сетями и благоустройством территории)»

Объект: «Строительство 50-ти квартирного жилого дома по ул. Чапаева, 141 в г. Тайынша, Тайыншинского района СКО (с внешними инженерными сетями и благоустройством территории)»

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №48 от 04.07. 2022 г.

Акт выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 8

за апрель 2024 г

на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 год

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000													
	РАЗДЕЛ 1.Стены												
1	1	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (по узлу рубероидом)	м² поверхности	37,2425	4501,85	10,76	167660	401	155017	11480	193471	
			НР - 93%; СП - 8%			328,71	2,73	12242	102		14331		
2	4	Е11-080201-1005 1108-0201-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (Кру125 Клу125 Мр25)	м³ кладки	17,24	42122,61	3088,33	726194	53243	519744	152820	949335	
			НР - 93%; СП - 8%			8886,70	644,76	153207	11116		70321		
3	5	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (Кру125 Кул125 Мр25)	м³ кладки	172,26	46731,86	3377,86	8050030	581870	5276095	2151596	11017756	
			НР - 93%; СП - 8%			12725,33	705,21	2192065	121479		816130		
4	6	Е11-080201-1005 1108-0201-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (Кру125 Кул125 Мр25, хол.парапета)	м³ кладки	41,9	42122,61	3088,33	1764937	129401	1263183	371412	2307257	
			НР - 93%; СП - 8%			8886,70	644,76	372353	27015		170908		

5	7	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (Кру125 Кул125 Мр25, хол.парапета)	м³ кладки	17,92	46731,86	3377,86	837435	60531	548866	223828	1146164	
			НР - 93%; СП - 8%			12725,33	705,21	228038	12637		84901		
6	8	Е11-080201-1001 1108-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (Кру125 Кул125 Мр25, хол.парапета-тлщ.380мм)	м³ кладки	47,1	46056,18	3570,88	2169246	168189	1471867	524802	2909572	
			НР - 93%; СП - 8%			11235,45	745,51	529190	35114		215524		
7	11	Е11-080201-0103 1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кул125 Мр25 стенки лоджий, над кровлей)	м³ кладки	20,9698	47805,95	4486,64	1002481	94084	694269	220201	1320496	
			НР - 93%; СП - 8%			10211,26	1079,98	214128	22647		97814		
8	12	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2022 ко=1,03	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м³	86,53125	17627,00	--	1525286	--	1525286	--	1647309	
			СП - 8%			--	--	--	--		122023		
9	13	С1234-101-0301 234-101-0301 РСНБ РК 2022 ко=1,03	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м³	м³	5,716	15111,00	--	86374	--	86374	--	93284	
			СП - 8%			--	--	--	--		6910		
			ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ										
10	17	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Кру125 Мр25	м³ кладки	100,8	43693,23	4486,64	4404278	452253	3023127	965117	5798946	
			НР - 93%; СП - 8%			9215,26	1079,98	928898	108862		429551		
11	19	Е11-080201-1503 1108-0201-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м Кро125 Мр25	м³ кладки	16,5	78383,37	4662,81	1293326	76936	959859	254342	1671482	
			НР - 93%; СП - 8%			15547,34	1027,59	256531	16955		123813		
12	20	С1234-101-0301 234-101-0301 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м³(ISOVER-KT-11)	м³	8,792	15111,00	--	132856	--	132856	--	143484	
			СП - 8%			--	--	--	--		10628		
			ОБЩИЕ РАБОТЫ										
13	21	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,8872428	104294,16	3604,37	301123	10406	--	273287	620363	
			НР - 93%; СП - 8%			100689,79	1088,04	290716	3141		45953		
14	22	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,1268268	481766,00	--	1024633	--	1024633	--	1106604	
			СП - 8%			--	--	--	--		81971		
15	23	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,760516	354275,00	--	269432	--	269432	--	290987	
			СП - 8%			--	--	--	--		21555		

16	24	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)	т конструкций	1,3684	42884,76	13995,25	58684	19151	5714	27569	93153	
			НР - 69%; СП - 8%			24714,48	4483,42	33819	6135		6900		
17	25	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	1,3684	929500,00	--	1271928	--	1271928	--	1373682	
			СП - 8%			--	--	--	--		101754		
18	26	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м²	37,6	191,19	4,68	7189	176	4206	1956	9877	
			НР - 69%; СП - 8%			74,65	0,76	2807	29		732		
19	27	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	241	1021,76	385,08	246244	92804	91004	96535	370202	
			НР - 118%; СП - 8%			259,07	80,39	62436	19374		27423		
20	28	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	11	3577,69	2084,62	39355	22931	749	24146	68581	
			НР - 118%; СП - 8%			1425,02	435,21	15675	4787		5080		
21	30	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,104	115537,00	--	12016	--	12016	--	12977	
			СП - 8%			--	--	--	--		961		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25390707	1762376	18336225	5299091	33144982	
								5292105	389393	--	2455183		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				25332023					
		Материалы		Тенге				14007986					
		Всего заработная плата		Тенге					5641544				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4322525					
			Накладные расходы	Тенге				5271522					
			Сметная прибыль	Тенге				2448283					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33051828					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3559	
			Сметная заработная плата	Тенге					5641544				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				58684					
		Материалы		Тенге				5713					
		Всего заработная плата		Тенге					39954				
			Накладные расходы	Тенге				27569					
			Сметная прибыль	Тенге				6900					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				93153					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24	
			Сметная заработная плата	Тенге					39954				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33144981					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3583	
			Сметная заработная плата	Тенге					5681498				
			РАЗДЕЛ 2.Перекрытие										
22	34	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	19	4740,27	1212,65	90065	23041	46839	29325	128941	
			НР - 118%; СП - 8%			1062,36	245,61	20185	4667		9551		

23	35	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	74	6389,78	1428,84	472844	105734	271812	137277	658930	
			НР - 118%; СП - 8%			1287,81	284,30	95298	21038		48810		
24	37	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм у торцов плит	м² поверхности	21	648,54	9,83	13619	206	--	10265	25794	
			НР - 76%; СП - 8%			638,71	4,43	13413	93		1911		
25	38	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2022 ко=1,03	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м³	0,4304	17627,00	--	7587	--	7587	--	8194	
			СП - 8%			--	--	--	--		607		
26	39	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (А1,2)	т	0,0538	144002,00	--	7747	--	7747	--	8367	
			СП - 8%			--	--	--	--		620		
27	40	Е11-460302-0102 1146-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м³	0,208	96697,62	53408,28	20113	11109	--	11587	34236	
			НР - 84%; СП - 8%			43289,34	23030,08	9004	4790		2536		
28	41	Е12-190101-0403 1219-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заделка отверстий в плитах опирающихся на стену бетоном В7.5	отверстие	386	1081,20	2,12	417343	819	32222	277063	749959	
			НР - 72%; СП - 8%			995,60	1,31	384302	506		55553		
29	42	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ1,3-УМ5,6,7,8,10,12 из бет.В15)	м³	5,67	63374,24	4177,20	359332	23685	255617	77216	471472	
			НР - 91%; СП - 8%			14114,63	850,64	80030	4823		34924		
30	43	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00406	463375,00	--	1881	--	1881	--	2032	
			СП - 8%			--	--	--	--		151		
31	44	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,50895	372799,00	--	189736	--	189736	--	204915	
			СП - 8%			--	--	--	--		15179		
32	45	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11552	383478,00	--	44299	--	44299	--	47843	
			СП - 8%			--	--	--	--		3544		
33	46	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09846	399352,00	--	39320	--	39320	--	42466	
			СП - 8%			--	--	--	--		3146		
34	47	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0093	481766,00	--	4480	--	4480	--	4838	
			СП - 8%			--	--	--	--		358		

35	48	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ-13 из бетона кл.В15)	м³	1,44	-60073,17	-4123,30	-86505	-5937	-64650	-15582	-110254	
			НР - 91%; СП - 8%			-11054,46	-836,42	-15918	-1204		-8167		
36	49	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	3,78	-490,20	-46,07	-1853	-174	--	-1655	-3788	
			НР - 94%; СП - 8%			-444,13	-21,56	-1679	-81		-281		
37	50	С1234-102-0103 234-102-0103 РСНБ РК 2022 ко=1,03	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	0,545076	-25969,00	--	-14155	--	-14155	--	-15287	
			СП - 8%			--	--	--	--		-1132		
38	51	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (толщ.30мм)	м² стяжки	3,78	-1159,22	-165,99	-4382	-628	-2458	-1328	-6167	
			НР - 92%; СП - 8%			-342,92	-39,09	-1296	-148		-457		
39	52	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ко=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	3,78	-534,45	-37,12	-2020	-140	-1808	-98	-2287	
			НР - 92%; СП - 8%			-18,98	-9,07	-72	-34		-169		
40	53	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4,8	1021,76	385,08	4904	1849	1811	1923	7373	
			НР - 118%; СП - 8%			259,07	80,39	1244	386		546		
41	54	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,138	121718,00	--	16797	--	16797	--	18141	
			СП - 8%			--	--	--	--		1344		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1581152	159564	837077	525993	2275718	
								584511	34836	--	168574		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1581152					
		Материалы		Тенге				539390					
		Всего заработная плата		Тенге					619347				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				297692					
			Накладные расходы	Тенге				525993					
			Сметная прибыль	Тенге				168574					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2275719					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								399	
			Сметная заработная плата	Тенге					619347				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2275719					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								399	
			Сметная заработная плата	Тенге					619347				
	РАЗДЕЛ 4.Лестницы												
42	149	Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	6	8758,40	4483,35	52550	26900	1212	35506	95100	
			НР - 118%; СП - 8%			4072,99	941,96	24438	5652		7044		

43	151	Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	9318,53	4514,86	27956	13544	779	19426	51173	
			НР - 118%; СП - 8%			4544,33	943,37	13633	2830		3791		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				80506	40444	1991	54932	146273	
								38071	8482	--	10835		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				80506					
		Материалы		Тенге				1990					
		Всего заработная плата		Тенге					46553				
			Накладные расходы	Тенге				54932					
			Сметная прибыль	Тенге				10835					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				146273					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28	
			Сметная заработная плата	Тенге					46553				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				146273					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28	
			Сметная заработная плата	Тенге					46553				
			ИТОГО ПО ЛС №2-1-2:	**Тенге**								**35566973**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5914687					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1962384				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					432711				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19175296			
			- Накладные расходы	Тенге							5880016		
			- Сметная прибыль	Тенге							2634592		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ													
	РАЗДЕЛ 1.Перегородки												
44	1	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (Кр100,Мр25)	м² перегородок (за вычетом проемов)	57,3902	9902,54	412,94	568309	23698	393168	146036	771493	
			НР - 93%; СП - 8%			2638,83	97,32	151443	5585		57147		
45	2	Е11-080401-0301 1108-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (Кр100,Мр25)	м² перегородок (за вычетом проемов)	13,42	6150,66	212,41	82542	2850	51624	26672	117951	
			НР - 93%; СП - 8%			2091,53	45,54	28068	611		8737		
46	3	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (гидроизол)	м² поверхности	13,42	4498,88	11,24	60375	151	51037	8578	74469	
			НР - 93%; СП - 8%			684,59	2,73	9187	37		5516		
47	4	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (газобетонных, толщ.100мм)	м³ кладки	22,26	14225,77	4246,46	316666	94527	79777	150750	504809	
			НР - 93%; СП - 8%			6395,42	886,55	142362	19735		37393		
48	5	С1213-301-0103 213-301-0103 РСНБ РК 2022 ко=0,92	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м³	20,4792	36061,00	--	738500	--	738500	--	797580	
			СП - 8%			--	--	--	--		59080		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1766392	121226	1314106	332036	2266302	
								331060	25968	--	167873		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1766392					
		Материалы		Тенге				575604					

		Всего заработная плата		Тенге					357028				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				738500					
			Накладные расходы	Тенге				332036					
			Сметная прибыль	Тенге				167873					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2266301					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225	
			Сметная заработная плата	Тенге					357028				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2266301					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225	
			Сметная заработная плата	Тенге					357028				
	РАЗДЕЛ 3.Окна												
49	34	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (О-3)	м²	15,58	5171,95	257,28	80579	4008	36605	37737	127782	
			НР - 90%; СП - 8%			2565,23	126,07	39966	1964		9465		
50	35	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (О-2,6,11)	м²	10,67	4345,44	255,03	46366	2721	22846	19915	71584	
			НР - 90%; СП - 8%			1949,29	124,56	20799	1329		5302		
51	37	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (О-1,7,8)	м²	65,97	3281,37	251,21	216472	16572	105486	92368	333547	
			НР - 90%; СП - 8%			1431,16	124,56	94414	8217		24707		
52	38	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих (О-5,10,12)	м²	12,2	4810,90	247,06	58693	3014	26122	27951	93575	
			НР - 90%; СП - 8%			2422,72	122,87	29557	1499		6931		
53	39	С1223-102-0309 223-102-0309 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками (О-3,9)	м²	15,58	40164,00	--	625755	--	625755	--	675815	
			СП - 8%			--	--	--	--		50060		
54	40	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка (О-1,2,6,7,8,11)	м²	76,64	38517,00	--	2951943	--	2951943	--	3188098	
			СП - 8%			--	--	--	--		236155		
55	41	С1223-102-0104 223-102-0104 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (О-5,10,12)	м²	12,2	25501,00	--	311112	--	311112	--	336001	

			СП - 8%			--	--	--	--		24889		
56	42	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы балконные площадью до 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м²	31,09	5272,76	262,27	163930	8153	85610	66749	249133	
			НР - 90%; СП - 8%			2256,90	128,61	70167	3998		18454		
57	43	С1223-204-0201 223-204-0201 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 (с поворотно-откидным устройством)	м²	15,7	41995,00	--	659322	--	659322	--	712068	
			СП - 8%			--	--	--	--		52746		
58	44	С1223-204-0202 223-204-0202 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 (с поворотно-откидным устройством)	м²	15,39	40992,00	--	630867	--	630867	--	681336	
			СП - 8%			--	--	--	--		50469		
			ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ОКНАМ И БАЛКОННЫМ ДВЕРЯМ										
59	55	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	159,062	2205,02	5,78	350735	919	246248	83062	468501	
			НР - 80%; СП - 8%			651,12	1,63	103568	259		34704		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6095774	35387	5701916	327782	6937440	
								358471	17266	--	513882		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6095774					
		Материалы		Тенге				522914					
		Всего заработная плата		Тенге					375737				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5178999					
			Накладные расходы	Тенге				327782					
			Сметная прибыль	Тенге				513882					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6937438					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239	
			Сметная заработная плата	Тенге					375737				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6937438					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239	
			Сметная заработная плата	Тенге					375737				
			РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка										
60	113	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	4325,7	2089,52	106,92	9038637	462504	2665410	5034639	15199126	
			НР - 80%; СП - 8%			1366,42	88,44	5910723	382565		1125850		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9038637	462504	2665410	5034639	15199126	
								5910723	382565	--	1125850		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9038637					
		Материалы		Тенге				2665410					
		Всего заработная плата		Тенге					6293288				
			Накладные расходы	Тенге				5034639					
			Сметная прибыль	Тенге				1125850					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15199126					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3647	
			Сметная заработная плата	Тенге					6293288				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				15199126					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3647	
			Сметная заработная плата	Тенге					6293288				
	РАЗДЕЛ 7.Разные работы												
			ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ РАМОЙ БР-1(5шт)										
61	138	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м²	30,12	2388,77	4,45	71950	134	19559	47031	128500	
			НР - 90%; СП - 8%			1734,96	--	52257	--		9519		
62	139	С1223-102-0304 223-102-0304 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м²	30,12	36968,00	--	1113476	--	1113476	--	1202554	
			СП - 8%			--	--	--	--		89078		
63	140	С1217-401-0103 217-401-0103 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м²	16,92	-3261,00	--	-55176	--	-55176	--	-59590	
			СП - 8%			--	--	--	--		-4414		
			ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ РАМОЙ БР-2(10шт)										
64	141	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м²	56,1236	2388,77	4,45	134066	250	36444	87635	239437	
			НР - 90%; СП - 8%			1734,96	--	97372	--		17736		
65	142	С1223-102-0304 223-102-0304 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м²	56,1236	36968,00	--	2074777	--	2074777	--	2240759	
			СП - 8%			--	--	--	--		165982		
66	143	С1217-401-0103 217-401-0103 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м²	31,5276	-3261,00	--	-102812	--	-102812	--	-111037	
			СП - 8%			--	--	--	--		-8225		
			ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ РАМОЙ БР-3 (15шт)										
67	144	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м²	48,34	2388,77	4,45	115473	215	31390	75481	206230	
			НР - 90%; СП - 8%			1734,96	--	83868	--		15276		
68	145	С1223-102-0305 223-102-0305 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м²	48,34	29813,00	--	1441160	--	1441160	--	1556453	
			СП - 8%			--	--	--	--		115293		

69	146	С1217-401-0103 217-401-0103 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м²	27,3258	-3261,00	--	-89109	--	-89109	--	-96238	
			СП - 8%			--	--	--	--		-7129		
			ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ РАМОЙ БР-4 (10шт)										
70	147	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м²	32,128	2388,77	4,45	76746	143	20862	50167	137066	
			НР - 90%; СП - 8%			1734,96	--	55741	--		10153		
71	148	С1223-102-0305 223-102-0305 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м²	32,128	29813,00	--	957832	--	957832	--	1034459	
			СП - 8%			--	--	--	--		76627		
72	149	С1217-401-0103 217-401-0103 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м²	18,048	-3261,00	--	-58855	--	-58855	--	-63563	
			СП - 8%			--	--	--	--		-4708		
			ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ РАМОЙ БР-5 (10шт)										
73	150	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м²	29,2164	2388,77	4,45	69791	130	18972	45620	124644	
			НР - 90%; СП - 8%			1734,96	--	50689	--		9233		
74	151	С1223-102-0305 223-102-0305 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м²	29,2164	29813,00	--	871029	--	871029	--	940711	
			СП - 8%			--	--	--	--		69682		
75	152	С1217-401-0103 217-401-0103 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м²	16,4124	-3261,00	--	-53521	--	-53521	--	-57803	
			СП - 8%			--	--	--	--		-4282		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6566827	872	6226028	305934	7422582	
								339927	--	--	549821		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6566827					
		Материалы		Тенге				127228					
		Всего заработная плата		Тенге					339927				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6098801					
			Накладные расходы	Тенге				305934					
			Сметная прибыль	Тенге				549821					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7422582					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227	
			Сметная заработная плата	Тенге					339927				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7422582					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227	
			Сметная заработная плата	Тенге					339927				
			ИТОГО ПО ЛС №2-1-3:	**Тенге**								**31825447**	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6940181					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					619989				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					425799				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15907456			
			- Накладные расходы	Тенге							6000391		
			- Сметная прибыль	Тенге							2357426		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6 ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ													
	РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0.000												
76	30	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	74	2173,36	27,84	160829	2060	116858	41806	218845	
			НР - 98%; СП - 8%			566,36	10,11	41911	748		16210		
77	31	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	57,6	1777,15	27,84	102364	1603	68139	32541	145697	
			НР - 98%; СП - 8%			566,36	10,11	32622	582		10793		
78	32	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8,2	2558,52	27,84	20980	228	16108	4633	27662	
			НР - 98%; СП - 8%			566,36	10,11	4644	83		2049		
79	33	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6	2734,50	27,84	4375	44	3425	904	5701	
			НР - 98%; СП - 8%			566,36	10,11	906	16		422		
80	36	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	3596	1432,44	2,95	5151054	10608	42001	4997469	10960392	
			НР - 98%; СП - 8%			1417,81	0,28	5098445	1007		811869		
81	38	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	3596	65,00	--	233740	--	233740	--	252439	
			СП - 8%			--	--	--	--		18699		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5673342	14543	480271	5077353	11610736	
								5178528	2436	--	860042		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				233740					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				233740					
			Сметная прибыль	Тенге				18699					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				252439					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				5439602					
		Материалы		Тенге				246528					
		Всего заработная плата		Тенге					5180964				
			Накладные расходы	Тенге				5077353					
			Сметная прибыль	Тенге				841343					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11358298					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2879	
			Сметная заработная плата	Тенге					5180964				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11610737					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2879	
			Сметная заработная плата	Тенге					5180964				
			ИТОГО ПО ЛС №2-1-6:	**Тенге**								**11610737**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5178528					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14543				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2436				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						480268			
			- Накладные расходы	Тенге							5077353		
			- Сметная прибыль	Тенге							860042		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-8 ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ													
	РАЗДЕЛ 1.ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00												
82	75	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах (кабеля)	м	160	136,12	1,56	21779	250	2015	14059	38705	
			НР - 72%; СП - 8%			121,96	0,08	19514	13		2867		
83	76	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах (кабеля)	м	6722	315,01	2,55	2117497	17141	330655	1274626	3663490	
			НР - 72%; СП - 8%			263,27	0,09	1769701	605		271367		
84	77	Е11-210202-0102 1121-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий (кабеля)	м	1460	236,35	0,89	345071	1300	53202	209291	598717	
			НР - 72%; СП - 8%			199,02	0,08	290569	117		44355		
85	78	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах(провод для уравнивания потенциалов)	м	711	315,01	2,55	223972	1813	34974	134820	387495	
			НР - 72%; СП - 8%			263,27	0,09	187185	64		28703		
86	79	С1243-106-0301 243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,01899	249386,00	--	4736	--	4736	--	5115	
			СП - 8%			--	--	--	--		379		
87	80	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,06042	372858,00	--	22528	--	22528	--	24330	
			СП - 8%			--	--	--	--		1802		
88	81	С1243-106-0701 243-106-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,01386	494622,00	--	6855	--	6855	--	7403	
			СП - 8%			--	--	--	--		548		
89	82	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,0443664	574495,00	--	1174478	--	1174478	--	1268436	
			СП - 8%			--	--	--	--		93958		

90	83	С1243-106-0504 243-106-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,02199	1317184,00	--	28965	--	28965	--	31282	
			СП - 8%			--	--	--	--		2317		
91	84	С1243-106-0505 243-106-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-0,66	км	0,01335	2200233,00	--	29373	--	29373	--	31723	
			СП - 8%			--	--	--	--		2350		
92	85	С1243-142-0107 243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2 (доп.сис-ма уравнивания потенциалов)	км	0,02133	179682,00	--	3833	--	3833	--	4140	
			СП - 8%			--	--	--	--		307		
93	126	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	16,5485	574495,00	--	9507031	--	9507031	--	10267593	
			СП - 8%			--	--	--	--		760562		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13486118	20504	11198645	1632796	16328429	
								2266969	799	--	1209515		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13486118					
		Материалы		Тенге				420847					
		Всего заработная плата		Тенге					2267768				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10777799					
			Накладные расходы	Тенге				1632796					
			Сметная прибыль	Тенге				1209515					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16328429					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1372	
			Сметная заработная плата	Тенге					2267768				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16328429					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1372	
			Сметная заработная плата	Тенге					2267768				
			ИТОГО ПО ЛС №2-1-8:	**Тенге**								**16328429**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2266969					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20504				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					799				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11198646			
			- Накладные расходы	Тенге							1632796		
			- Сметная прибыль	Тенге							1209515		
ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1													
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА													
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000													
	РАЗДЕЛ 1.Перекрытие												
94	1	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	616,5437	11544,00	--	7117380	--	7117380	--	7686770	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		569390		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7117380	--	7117380	--	7686770	
								--	--	--	569390		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7117380					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7117380					

			Сметная прибыль	Тенге				569390					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7686770					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7686770					
			ИТОГО ПО ЛС №2-1-2:	**Тенге**								**7686770**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7117380			
			- Сметная прибыль	Тенге							569390		
ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2													
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА													
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000													
	РАЗДЕЛ 1.Стены												
			ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ										
95	3	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, вентканалы Мр25. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	30,54	20638,90	4486,64	630312	137022	211856	292407	996537	
			НР - 93%; СП - 8%			9215,26	1079,98	281434	32983		73818		
96	4	Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение стр.1	Кирпич керамический забутовочный полуторный полнотелый 250х120х88/1,4НФ	шт	8936	116,07	--	1037202	--	1037202	--	1120217	
			СП - 8%			--	--	--	--		83015		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1667514	137022	1249058	292407	2116754	
								281434	32983	--	156833		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1667514					
		Материалы		Тенге				211856					
		Всего заработная плата		Тенге					314417				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1037202					
			Накладные расходы	Тенге				292407					
			Сметная прибыль	Тенге				156833					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2116754					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195	
			Сметная заработная плата	Тенге					314417				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2116754					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195	
			Сметная заработная плата	Тенге					314417				
	РАЗДЕЛ 2.Перекрытие												
97	5	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	50,7255	11544,00	--	585575	--	585575	--	632421	
			СП - 8%			--	--	--	--		46846		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				585575	--	585575	--	632421	
								--	--	--	46846		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				585575					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				585575					
			Сметная прибыль	Тенге				46846					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				632421					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				632421					
			ИТОГО ПО ЛС №2-1-2:	**Тенге**								**2749175**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				281434					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					137022				

			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32983				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1834633			
			- Накладные расходы	Тенге							292407		
			- Сметная прибыль	Тенге							203679		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ													
	РАЗДЕЛ 1.Перегородки												
98	1	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича (Мр25). Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м² перегородок (за вычетом проемов)	126,8	3716,53	412,94	471256	52361	84291	322658	857427	
			НР - 93%; СП - 8%			2638,83	97,32	334604	12340		63513		
99	2	Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение стр.1	Кирпич керамический забутовочный полуторный полнотелый 250х120х88/1,4НФ	шт	4922	116,07	--	571297	--	571297	--	617022	
			СП - 8%			--	--	--	--		45725		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1042553	52361	655588	322658	1474449	
								334604	12340	--	109238		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1042553					
		Материалы		Тенге				84292					
		Всего заработная плата		Тенге					346944				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				571297					
			Накладные расходы	Тенге				322658					
			Сметная прибыль	Тенге				109238					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1474449					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213	
			Сметная заработная плата	Тенге					346944				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1474449					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213	
			Сметная заработная плата	Тенге					346944				
			ИТОГО ПО ЛС №2-1-3:	**Тенге**								**1474449**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				334604					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					52361				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12340				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						655589			
			- Накладные расходы	Тенге							322658		
			- Сметная прибыль	Тенге							109238		
ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №3													
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА													
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000													
	РАЗДЕЛ 1.Перекрытие												
100	1	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	6389,78	1428,84	12780	2858	7346	3710	17809	
			НР - 118%; СП - 8%			1287,81	284,30	2576	569		1319		
101	2	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	15,0092	11544,00	--	173266	--	173266	--	187127	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13861		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				186046	2858	180612	3710	204936	
								2576	569	--	15180		

		Стоимость общестроительных работ		Тенге				186046					
		Материалы		Тенге				7346					
		Всего заработная плата		Тенге					3145				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				173266					
			Накладные расходы	Тенге				3710					
			Сметная прибыль	Тенге				15180					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				204936					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					3145				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				204936					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					3145				
			ИТОГО ПО ЛС №2-1-2:	**Тенге**								**204936**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2576					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2858				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					569				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						180612			
			- Накладные расходы	Тенге							3710		
			- Сметная прибыль	Тенге							15180		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6 ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ													
РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0.000													
102	13	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	107,689	995,58	20,92	107213	2252	--	103703	227790	
			НР - 98%; СП - 8%			974,66	7,98	104960	859		16874		
103	14	С1245-103-0110 245-103-0110 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1968	3065,00	--	6031920	--	6031920	--	6514474	
			СП - 8%			--	--	--	--		482554		
104	15	Счет СТСЧЕТ на оплату	Универсальный комплект для монтажа радиатора отопления К42В1/2iS-10 (2 кронштейна)	шт	225	961,61	--	216362	--	216362	--	233671	
			СП - 8%			--	--	--	--		17309		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6355495	2252	6248282	103703	6975935	
								104960	859	--	516737		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6248282					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6248282					
			Сметная прибыль	Тенге				499863					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6748145					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				107213					
		Всего заработная плата		Тенге					105819				
		Сдача и испытание		Тенге				3123					
			Накладные расходы	Тенге				103703					
			Сметная прибыль	Тенге				16874					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				227790					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65	
			Сметная заработная плата	Тенге					105819				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6975935					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65	
			Сметная заработная плата	Тенге					105819				
			ИТОГО ПО ЛС №2-1-6:	**Тенге**								**6975935**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				104960					

			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2252				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					859				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6248282			
			- Накладные расходы	Тенге							103703		
			- Сметная прибыль	Тенге							516737		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-3 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПС-35/10КВ (ДИСПАНСЕР)													
105	1	Коммерческое предложение	Вакуумный выключатель марки VS-12-1 630А 12кВ 25КА с монтажом и пуско-наладочными работами	шт	2	7500000,00	--	15000000	--		--	15000000	
						--	--	--	--	15000000	--		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				15000000	--	--	--	15000000	
								--	--	15000000	--		
		Стоимость оборудования		Тенге				15000000					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				15000000					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				15000000					
			ИТОГО ПО ЛС №4-3:	**Тенге**								**15000000**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						15000000			
			ИТОГО ПО АКТУ №8	**Тенге**								**129 422 851**	
			ИТОГО в текущих ценах К=1,0043860416049	**Тенге**								**129 990 505**	
			НДС 12 %	**Тенге**								**15 598 861**	
			ВСЕГО ПО АКТУ 8:	**Тенге**								**145 589 366**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Зертгеу СК", БИН 021140006937

Директор _____ **Махиня Е. С.**
М.П. подпись

Принял (Заказчик):
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

Руководитель _____ **Руденко Д. В.**
М.П. подпись

Технический надзор:
ТОО «Нурай-Сервис» БИН 040240007586, А00694

Эксперт _____ **Тургыналиев А. З.**
М.П. подпись

Расценки проверил авторский надзор:
ТОО "СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ", БИН 980340001576, №18

ГИП _____ **Хуснутдинов Р. К.**
М.П. подпись