Дополнение к
Декларации о соответствии
от 28 августа 2018 года

Декларация о соответствии

«28» августа 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «TOLAGAI-2050», 050009, РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165 б, БЦ МТС, офис 511**

наименование организации, юридический адрес

В лице: **Директора Жанысбекова Оразхан Кенжегуловича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и проведение аварийно-восстановительных работ (строительство инженерных сетей и сооружений) в микрорайоне 13-ая территория по ул. Ахрименко, Карпатская, в микрорайоне Заря-Востока по ул. Шоссейная, в микрорайоне АЗТМ-Алгабас по ул. Акбота, Нурпейсова, Сарайшык, Талдыарал, Бисекбаева Алатауского района г. Алматы»**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: **КГУ «Аппарат акима Алатауского района г. Алматы»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Алатау Көлік Құрылыс», БИН 060640011770, ГСЛ №00431 от 18.05.2017 г.

наименование организации, БИН, № лицензии и дата получения

ТОО «KazMonolitGroup», БИН 120840012581, ГСЛ №09716 от 25.09.2012 г.

наименование организации, БИН, № лицензии и дата получения

ТОО «Орда Гарант Строй», БИН 120340005223, ГСЛ №14004839 от 07.04.2014 г.

наименование организации, БИН, № лицензии и дата получения

ТОО «VIMA-D», БИН 060140017840, ГСЛ №08179 от 04.03.2008 г.

наименование организации, БИН, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «DosStroyProject», Проект № 105-29.05.2018-ГП, Заключение ТОО «Казах эксперт центр» № КЭЦ-0062/18 от 15.08.2018 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а): **ТОО «Казах эксперт центр» (Заключение № КЭЦ-0062/18 от 15.08.2018 г.) и КГУ «Аппарат акима Алатауского района г. Алматы»**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Участок № 1. ул.Ахременко, укладка арычных лотков, L=895м					
Установка Ж/Б лотков Б3 с гидроизоляцией	п/м	847		847	
Установка дорожных бортовых камней	п/м	368		368	
Установка тротуарных бортовых камней (поребрик)	п/м	740		740	
Установка плит ПУ1 перекрытия для лотков	шт	129		129	
Установка ж/б труб д.500 мм	м	35		35	
Установка чугунных дождеприемников	шт	4		4	
Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщ. 6 см	м2	70		70	
Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщ. 6 см	м2	220		220	
Ямочный ремонт дороги, из асфальтобетона	м2	330		330	
Наращивание бортов на лотках Б-3 из жб плит ПУ-4 1500*500*50мм	шт	693,5		693,5	
Устройство монолитных оголовок	м3	1,75		1,75	
Очистка труб ж/б д.800 мм	м3	27,4		27,4	
Установка металлических дождеприемных решеток на лотки Б-3	м2	3		3	
Посев травосмесей	М2	1200		1200	
Участок № 2. ул.Карпатская, укладка арычных лотков, L=918 м					
Установка Ж/Б лотков Б3 с гидроизоляцией	п/м	506		506	
Установка лотков Б3 (двойной)	п/м	30		30	
Укрепление откосов с подсыпкой растительной земли и с посевом многолетних трав	м2	2450		2450	
Установка ж/б труб д.500мм	м	34		34	
Устройство монолитных оголовок	м3	11,6		11,6	
Очистка труб ж/б д.500	м3	218		218	

мм					
Очистка труб ж/б д.800 мм	м3	29		29	
Укладка ж/б труб на переездах и заездах д. 500 мм	п/м	55		55	
Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщ.6 см	м2	105		105	
Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщ. 6 см	м2	101,6		101,6	
Установка плит ПУ-1 1500*750*150мм перекрытия для лотков	шт	2		2	
Установка плит ПУ-4 1500*500*50мм перекрытия для лотков	шт	19		19	
Участок № 3. мкр. АЗТМ-Алгабас, устройство подземного коллектора L=565 м					
Установка Ж/Б лотков Б3 с гидроизоляцией	п/м	20		20	
Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщ. 6 см	м2	90,4		90,4	
Укрепление откосов с подсыпкой растительной земли и с посевом многолетних трав	м2	330		330	
Установка подземного коллектора из ж/б труб с гидроизоляцией д.1000 мм	п/м	565		565	
Установка металлической дождеприемной решетки	м	19,2		19,2	
Устройство монолитных железобетонных колодцев	шт	11		11	
Участок № 4. ул. Шоссейная, устройство дренажной системы L=326					
Укладка ж/б труб д. 500 мм	п/м	71		71	
Укладка трубопровода из гофрированной полиэтиленовой трубы д. 400 мм	п/м	260		260	
Устройство монолитных оголовок	м3	1,3		1,3	
Очистка труб ж/б д.800	м3	50		50	

мм					
Очистка труб ж/б д. 1500 мм	м3	56		56	
Укладка щебеночно-мастичного асфальтобетона толщ. 18 см	м2	30		30	
Устройство камер из монолитно ж/б	шт	5		5	
Устройство колодцев из ж/б	шт	2		2	
Установка колец для колодцев КС-10,9	шт	4		4	
Установка плит перекрытия ПП10-1	шт	2		2	
Установка люков	шт	2		2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***устройство арычных лотков, установка дорожных и тротуарных бортовых камней, установка плит перекрытий, установка смотровых блоков с дождеприемниками, устройство асфалтированного покрытия, озеленение участков, устройство монолитных оголовок, укладка железобетонных труб, очистка арычных лотков и железобетонных труб, укладка дренажной трубы***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2018 г.**

месяц, год

окончание работ: **август 2018 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: **3 месяца;**
фактически: **3 месяца;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает объект **«Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и проведение аварийно-восстановительных работ (строительство инженерных сетей и сооружений) в микрорайоне 13-ая территория по ул. Ахрименко, Карпатская, в микрорайоне Заря-Востока по ул. Шоссейная, в микрорайоне АЗТМ-Алгабас по ул. Акбота, Нурпейсова, Сарайшык, Талдыарал, Бисекбаева Алатауского района г. Алматы»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В Декларации о соответствии от 28 августа 2018 года, упущены сведения о субподрядных организациях, в связи с чем составлена данная дополнительная декларация

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «TOLAGAI-2050» Жанысбеков О. К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.