Форма 2-В

Заказчик **ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010140002665**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алатау Көлік Құрылыс", БИН 060640011770**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по строительству арычной сети и дренажной системы, а также асфальтированию в мкр. Алгабас по улицам Теипова, Момышулы, Сокпакпаева, Лермонтова, Маметовой, Бабажанова, Абая, Байтурсынова, Рыскулова Алатауского района**

(наименование, адрес)

Объект **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы по строительству арычной сети и дренажной системы, а также асфальтированию в мкр. Алгабас по улицам Теипова, Момышулы, Сокпакпаева, Лермонтова, Маметовой, Бабажанова, Абая, Байтурсынова, Рыскулова Алатауского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №83/17 от 02.07.2017 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
			Раздел: Земляные работы				
1	**1**	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**825,400**	**143,65**	**118 569,70**
2	**2**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с устройством выравнивающего слоя в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**16,000**	**2 978,59**	**47 657,42**
3	**3**	**11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**1540,000**	**1 719,91**	**2 648 657,09**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
4	4	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Временная дорога из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	92,000	1 408,20	129 554,62
5	5	11-230101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	250,200	4 380,06	1 095 890,81
6	6	11-300401-0202 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные, отверстие труб 0,8 м. Демонтаж	м3 железобетона	3,240	23 315,67	75 542,77
7	7	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Площадка. Очистка от мусора	т	67,000	3 214,43	215 366,73
8	8	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	67,000	77,93	5 221,50
9	9	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	67,000	629,38	42 168,19
10	10	12-160102-0407 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные диаметром 800 мм. Очистка автонасосами	м	13,200	19 439,03	256 595,23
			ИТОГО по разделу:				4 635 224,07
			Раздел: Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм				
11	11	11-220501-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,265	1 155 508,09	305 631,89
12	13	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты. Установка	шт.	22,800	1 515,81	34 560,44
13	16	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,600	2 234,57	3 575,31
14	18	11-220301-0111 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм /футляр/. Укладка	км трубопровода	0,006	2 970 978,48	16 637,48
15	20	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	0,200	30 273,54	6 054,71
16	21	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под оголовки песчано-гравийные. Устройство	м3 подушки	0,360	4 924,82	1 772,94
17	22	11-300104-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки из монолитного железобетона В15. Устройство	м3 железобетона в деле	0,460	42 545,03	19 570,72
			ИТОГО по разделу:				387 803,48
			Раздел: Углубление и расширение открытого канала по ул. Желтоксан с вывозом грунта				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
18	**24**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**291,200**	**259,99**	**75 708,27**
18	**25**	**41-020102-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**тенге за 1 тонну**	**567,840**	**68,00**	**38 611,76**
18	**26**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**291,200**	**24,31**	**7 080,35**
18	**27**	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015**	**Мост металлический пешеходный. Демонтаж металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,076**	**58 067,64**	**4 413,14**
18	**28**	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015**	**Мост металлический пешеходный. Монтаж**	**т конструкций**	**0,076**	**94 012,80**	**7 144,97**
			ИТОГО по разделу:				**132 958,50**
			Раздел: Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм				
19	**29**	**11-230101-0103 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчано-гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**2,728**	**3 758,94**	**10 254,68**
19	**30**	**11-220501-0111 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,081**	**1 462 759,16**	**118 483,49**
19	**32**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка**	**шт.**	**13,600**	**1 515,81**	**20 615,00**
			ИТОГО по разделу:				**149 353,17**
			Раздел: Демонтаж, монтаж существующих заборов домов из профлиста высотой до 2м, 123м				
34	**34**	**11-090402-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м2**	**50,000**	**1 707,83**	**85 391,68**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
34	35	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции заборов из уголков, гнутосварных профилей. Демонтаж металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,095	72 427,78	6 895,12
34	36	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	3,800	40 583,32	154 216,62
			ИТОГО по разделу:				246 503,42
			Раздел: Укладка ж/б трубы диам. 800мм, L-32 м				
35	37	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	12,416	143,65	1 783,57
36	38	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,384	2 978,59	1 143,78
37	39	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	312,000	1 719,91	536 611,05
38	40	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Основания под трубы песчано-гравийные. Устройство	м3 подушки	3,072	4 924,82	15 129,06
39	41	11-300401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3 железобетона звеньев	2,304	29 934,48	68 969,03
40	43	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,600	916,27	17 042,69
41	44	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,180	1 424,24	4 529,07
42	45	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,420	33,38	247,67
43	46	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,420	16,48	122,30
44	47	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,420	230,56	1 710,76

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
45	48	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3,000	210,09	630,27
46	49	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	5,400	268,98	1 452,50
47	50	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,000	24,31	72,94
			ИТОГО по разделу:				649 444,68
			Раздел: Укладка ж/б трубы диам. 1000мм, L-172 м				
48	51	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	200,208	143,65	28 760,12
48	52	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,192	2 978,59	18 443,42
48	53	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1720,000	1 719,91	2 958 240,38
48	54	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Основания под трубы песчано-гравийные. Устройство	м3 подушки	16,512	4 924,82	81 318,68
48	55	11-300401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3 железобетона звеньев	12,384	29 934,48	370 708,55
48	57	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	102,600	916,27	94 009,67
48	58	11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	1,200	4 493,46	5 392,15
48	60	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под оголовки песчано-гравийные. Устройство	м3 подушки	0,566	4 924,82	2 787,45
48	61	11-300104-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки из монолитного железобетона В15. Устройство	м3 железобетона в деле	0,400	42 545,03	17 018,01
48	63	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	51,600	1 424,24	73 490,58
48	64	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	120,400	33,38	4 018,76

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
48	65	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	120,400	16,48	1 984,48
48	66	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	120,400	230,56	27 759,42
48	67	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	34,400	210,09	7 227,14
48	68	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	61,920	268,98	16 655,29
48	69	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	34,400	24,31	836,42
			ИТОГО по разделу:				3 708 650,52
			Раздел: Очистка существующего канала для отвода дренажных и поверхностных вод, L-4500м				
98	98	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1350,000	1 954,44	2 638 494,00
99	99	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Каналы /существующие/. Очистка от ила, грязи и мусора вручную. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	435,000	3 243,73	1 411 022,55
100	100	11-010105-0702 РСНБ РК 2015	Каналы /существующие/. Очистка от ила, грязи и мусора вручную механизмами. Группа грунтов 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	98,000	2 208,14	216 397,72
101	101	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	202,500	578,46	117 138,15
102	102	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	202,500	715,20	144 828,00
103	103	11-010105-0702 РСНБ РК 2015	Каналы. Углубление до 1 м и расширение дна канала . Группа грунтов 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	990,000	2 208,14	2 186 058,60
			ИТОГО по разделу:				6 713 939,02

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
			ИТОГО по проекту:				**16 623 876,87**

Заказчик:

Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

Жанысбеков О.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алатау Көлік Құрылыс"

Садыков М.С.