Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети",Казахстан, Костанайская обл., г. Рудный, ул. 40 лет Октября, д. 2/2** — **221040021614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 305/23 СМР ПК1 дс 3 от 29.07.2024г. к Дог.№305/23 СМР ПК 1 от 10.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
157	01.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Проведение строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий,1участок.Пусковой комплекс №1			услуга	1	142 231 167,53	142 231 167,53	15 239 053,66
				Итого	1	x	142 231 167,53	15 239 053,66

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) производственный директор / _____ / Абылаев С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Наименование строительства и его адрес: "Проведение строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос. Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 20
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
221040021614	000340001900			305/23 СМР ПК1	10.05.2023г.		
				305/23 СМР ПК1 дс3	29.07.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Проведение строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос. Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1"	3 741 468 342,96	1 142 504 381,15	126 992 113,87				15 239 053,66	142 231 167,53

Заказчик:
ТОО "Рудненские тепловые сети"
БИН 221040021614

Директор _____ **Абылкаиров О.Ю.**

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900

Производственный директор _____ **Абылаев С.М.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "IT-Invest company"

Эксперт _____ **Тлеубай Б. Т.**
ИИН 901002350523
№ KZ22VJE000693350 от 29.09.2021 г

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092

РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕННЫХ И ПРИНЯТЫХ ЗАКАЗЧИКОМ ОБЪЕМОВ РАБОТ

за октябрь 2024 г.

по объекту: "Проведение строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос. Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1"

Доп.соглашение №305/23 СМР ПК1 дс3 от 29.07.2024 года к договору №305/23 СМР ПК1 от 10.05.2023 года

Сумма по договору, заключенному заказчиком с подрядчиком, ВСЕГО	Выполнено и принято работ с нарастающим итогом с начала строительства	Выполнено и принято работ с нарастающим итогом с начала года	Подлежит к оплате с учетом с НДС	Остаток финансирования
5 087 030 655,34	3 741 468 342,96	1 142 504 381,15	142 231 167,53	1 345 562 312,38

номер сметы	номер акта выполненных работ	Наименование работ и затрат	стоимость выполненных работ, в т.ч. НДС	Сумма НДС 12 %
2-1-2	105	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова (перемычка) от т.1 (врезка II-очередь) до т.2 (между ТК-1.03 и ТК-1.04)//Прокладка трубопровода тепловых сетей//	1 054 447,37	112 976,50
5-1-1	106	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.М.Гвардия от ТК-1.07 до ТК-3.21//СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//	11 049 980,04	1 183 926,43
5-1-2	107	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1-2 Тепломагистраль, I - очередь, ул.М.Гвардия от ТК-1.07 до ТК-3.21//Прокладка трубопровода тепловых сетей//	130 126 740,12	13 942 150,73
		ВСЕГО:	142 231 167,53	15 239 053,66

Производственный директор _____ Абылаев С.М.

ТОО "МЕЛИОРАТОР"

Форма по приложению 5-1
приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчи **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий**
(наименование, адрес)

Объект **2-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова (перемычка) от т.1 (врезка II-очередь) до т.2 (между ТК-1.03 и ТК-1.04)**
(наименование)

Доп.соглашение №305/23 СМР ПК1 дс3 от 29.07.2024 года к договору №305/23 СМР ПК1 от 10.05.2023 года

Акт выполненных работ № 105

Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-2 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова (перемычка) от т.1 (врезка II-очередь) до т.2 (между ТК-1.03 и ТК-1.04)//Прокладка трубопровода тепловых сетей//

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы.										
		Арматура										
		Проверка качества сварных стыков										
94	1339-0201-0532 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопровод, диаметр 550 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Трубопровод, диаметр 630 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** НР - 61%; СП - 8%	**стык**	**20**	**5718,65** **5176,66**	**168,42** **–**	**114373** **103533**	**3368** **–**	**7472**	**63155** **14202**	**191730**	
95	1339-0201-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Трубопровод, диаметр 219 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** НР - 61%; СП - 8%	**стык**	**12**	**2270,70** **2070,66**	**56,14** **–**	**27248** **24848**	**674** **–**	**1726**	**15157** **3392**	**45798**	
		Врезка в существующие тепловые сети										
98	1312-1001-0613 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 630 мм. Присоединение к действующей магистрали** НР - 61%; СП - 8%	**присоединение**	**2**	**143767,64** **139419,47**	**2517,41** **–**	**287535** **278839**	**5035** **–**	**3661**	**170092** **36610**	**494237**	
99	1312-1001-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 108 мм. Присоединение к действующей магистрали** НР - 61%; СП - 8%	**присоединение**	**2**	**32316,68** **31566,67**	**390,11** **–**	**64633** **63133**	**780** **–**	**720**	**38511** **8252**	**111396**	
100	1312-1001-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 89 мм. Врезка в действующие магистрали** НР - 61%; СП - 8%	**врезка**	**2**	**22380,70** **21730,03**	**247,41** **–**	**44761** **43460**	**495** **–**	**806**	**26511** **5702**	**76973**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**538550** **513813**	**10352** **–**	**14385** **–**	**313426** **68158**	**920134**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				538550					
	Материалы		тенге				14387	513813				
	Всего заработная плата		тенге				313426					
		Накладные расходы	тенге				68158					
		Сметная прибыль	тенге				920134					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		чел.-ч								246	
		Нормативная трудоемкость	тенге					513813				
		Сметная заработная плата	тенге				920134					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч								246	
		Нормативная трудоемкость	тенге					513813				
		Сметная заработная плата	тенге								920134	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

	- Зарплата рабочих строителей	тенге				513813					
	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					10352				
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге						14387			
	- Накладные расходы	тенге							313426		
	- Сметная прибыль	тенге							68158		
В том числе :											
Стоимость оборудования, всего											
в том числе, оборудование поставки заказчика								0			
Итого по АКТУ:										920 134,00	
временные здания и сооружения 1,04 %										9 569	
Итого с временными										929 703	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%										-	
Итого										929 703	
Непредвиденные затраты 2 %										18 594	
Итого с непредвиденными затратами										948 297	
в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539										991 022	
Итого с понижающим К=0,95		0,95								941 470,87	
Налог на добавленную стоимость		12%								112 976,50	
Итого с НДС										1 054 447,37	
Всего стоимость строительства										1 054 447,37	

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Производственный директор Абылаев С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "IT-Invest company"
Глеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE000693350 от 29.09.2021 г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"
Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Усенов М.
Ибрагимова Т.

Форма по приложению 5-1 Форма по приложению 5-1
приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчи Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подряд Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройк: 22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий
(наименование, адрес)

Объект 5-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.М.Гвардия от ТК-1.07 до ТК-3.21
(наименование)

Доп соглашение №305/23 СМР ПК1 дс3 от 29.07.2024 года к договору №305/23 СМР ПК1 от 10.05.2023 года

Акт выполненных работ № 106

Октябрь 2024 (месяц, год) на 5-1-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.М.Гвардия от ТК-1.07 до ТК-3.21//СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпкавручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	90,56691	1496,35	--	135520	--	--	97574	251742	
		НР - 72%, СП - 8%			1496,35	--	135520	--		18648		
14	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерамимощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	2928,33	63,71	63,71	186564	186564	--	39122	243754	
		НР - 72%, СП - 8%			--	18,56	--	54350		18068		
15	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	775,25	1440,00	--	1116360	--	1116360	--	1205669	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		89309		
16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическимитрамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	2928,33	282,43	136,58	827048	399952	--	434974	1362991	
		НР - 72%, СП - 8%			145,85	60,45	427097	177018		100969		
17	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ**	$м^3$ грунта	2082,99	368,00	368,00	766540	766541	--	133707	972277	
		НР - 72%, СП - 8%			--	89,15	--	185699		72030		
18	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	10788,855	74,00	--	798375	--		--	862245	
		СП - 8%			--	--	--	--		63870		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3830407	1353057	1116360	705377	4898678	
							562617	417067	--	362894		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3830407					
	Всего заработная плата		Тенге					979684				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1116360					
	Транспортные расходы		Тенге				798375					
		Накладные расходы	Тенге				705377					
		Сметная прибыль	Тенге				362894					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4898678					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								716	
		Сметная заработная плата	Тенге					979684				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4898678					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								716	
		Сметная заработная плата	Тенге					979684				
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		УЗЛЫ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ТЕПЛОТРАССЫ С ВОДОПРОВОДОМ/КАНАЛИЗАЦИЕЙ НИЖЕ КАНАЛА ТРАССЫ Л.3										
42	1122-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$//УЗЕЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ Д 150**	м короба	2	10309,35	1956,79	20619	3914	12195	5866	28603	
		НР - 99%, СП - 8%			2255,19	707,27	4510	1415		2119		
43	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Настил стальной профилированный. Резка**	м реза	4	722,04	15,04	2888	60	--	1951	5226	

		ПР - 69%; СП - 8%			707,00	--	2828	--		387		
44	1109-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1098	599786,60	227634,54	65857	24995	1440	29831	103343	
		ПР - 69%; СП - 8%			359037,33	34705,10	39422	3811		7655		
45	241-102-0241 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	2	33127,00	--	66254	--	66254	--	71554	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		5300		
46	ССЦ РК 8.04-8-2021 ТАБ.6 П.2	Надбавка на сталь С245	т	0,1098	7791,00	--	855	--	855	--	923	
		СП - 8%			--	--	--	--		68		
47	1122-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м^2//УЗЕЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ Д.100	м короба	4	10309,35	1956,79	41237	7827	24389	11731	57206	
		ПР - 99%; СП - 8%			2255,19	707,27	9021	2829		4238		
48	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Настил стальной профилированный. Резка	м реза	8	722,04	15,04	5776	120	--	3903	10453	
		ПР - 69%; СП - 8%			707,00	--	5656	--		774		
49	1109-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1464	599786,60	227634,54	87809	33326	1920	39774	137790	
		ПР - 69%; СП - 8%			359037,33	34705,10	52563	5081		10207		
50	241-102-0230 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	м	4	17552,00	--	70208	--	70208	--	75825	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		5617		
51	ССЦ РК 8.04-8-2021 ТАБ.6 П.2	Надбавка на сталь С245	т	0,1464	7791,00	--	1141	--	1141	--	1232	
		СП - 8%			--	--	--	--		91		
52	1122-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м^2//УЗЕЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ Д.100	м короба	8	10309,35	1956,79	82475	15654	48779	23463	114413	
		ПР - 99%; СП - 8%			2255,19	707,27	18042	5658		8475		
53	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Настил стальной профилированный. Резка	м реза	16	722,04	15,04	11553	241	--	7805	20907	
		ПР - 69%; СП - 8%			707,00	--	11312	--		1549		
54	1109-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,2928	599786,60	227634,54	175618	66652	3840	79549	275580	
		ПР - 69%; СП - 8%			359037,33	34705,10	105126	10162		20413		
55	241-102-0230 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	м	8	17552,00	--	140416	--	140416	--	151649	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		11233		
56	ССЦ РК 8.04-8-2021 ТАБ.6 П.2	Надбавка на сталь С245	т	0,2928	7791,00	--	2281	--	2281	--	2463	
		СП - 8%			--	--	--	--		182		
		УЗЛЫ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ТЕПЛОТРАССЫ С ВОДОПРОВОДОМ ВЫШЕ КАНАЛА ТРАССЫ Л.3										
57	1122-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м^2//УЗЕЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ Д.150	м короба	3,2	10309,35	1956,79	32990	6261	19512	9385	45765	
		ПР - 99%; СП - 8%			2255,19	707,27	7217	2263		3390		
58	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Настил стальной профилированный. Резка	м реза	6	722,04	15,04	4332	90	--	2927	7840	
		ПР - 69%; СП - 8%			707,00	--	4242	--		581		
59	1109-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1171	599786,60	227634,54	70235	26656	1536	31814	110213	
		ПР - 69%; СП - 8%			359037,33	34705,10	42043	4064		8164		
60	241-102-0241 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	3,2	33127,00	--	106006	--	106006	--	114487	Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		8481		
61	ССЦ РК 8.04-8-2021 ТАБ.6 П.2	Надбавка на сталь С245	т	0,1171	7791,00	--	912	--	912	--	985	
		СП - 8%			--	--	--	--		73		

		УЗЛЫ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С КАБЕЛЕМ ЛЭП, КАБЕЛЕМ СВЯЗИ 6ШТ Л.3											
62	1122-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м²//УЗЕЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДУ.200	м короба	60,33	4211,98	1956,79	254109	118054	–	176938	465531	
		НР - 99%; СП - 8%			2255,19	707,27	136056	42670		34484		
63	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,025872	403617,00	–	10442	–	10442	–	11277	
		СП - 8%			–	–	–	–		835		
64	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	2,3328	545661,00	–	1272918	–	1272918	–	1374751	
		СП - 8%			–	–	–	–		101833		
65	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,1536	496102,00	–	76201	–	76201	–	82297	
		СП - 8%			–	–	–	–		6096		
66	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0288	403367,00	–	11617	–	11617	–	12546	
		СП - 8%			–	–	–	–		929		
67	ССЦ РК 8.04-8-2021 ТАБ.6 П.2	Надбавка на сталь С245	т	1,1532	7791,00	–	8985	–	8985	–	9704	
		СП - 8%			–	–	–	–		719		
68	215-201-0101 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,192	102092,00	–	19602	–	19602	–	21170	
		СП - 8%			–	–	–	–		1568		
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ЩИТ НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР Н-3 1ШТ Л.12-14										
383	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	2,9	29423,33	1978,40	85328	5738	73273	6850	99552	
		НР - 91%; СП - 8%			2178,22	417,50	6317	1211		7374		
384	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м³. Устройство	м³	18	37966,94	723,48	683405	13022	567872	97410	843280	
		НР - 91%; СП - 8%			5695,08	251,79	102511	4532		62465		
385	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7009	331233,00	–	232161	–	232161	–	250734	
		СП - 8%			–	–	–	–		18573		
386	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0173	399352,00	–	6909	–	6909	–	7462	Казахстан
		СП - 8%			–	–	–	–		553		
387	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1194	383478,00	–	45787	–	45787	–	49450	Казахстан
		СП - 8%			–	–	–	–		3663		
388	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3709	372799,00	–	138271	–	138271	–	149333	Казахстан
		СП - 8%			–	–	–	–		11062		
389	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	16,24	1272,24	33,39	20661	542	12310	7333	30233	
		НР - 93%; СП - 8%			480,88	4,61	7809	75		2239		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3855858	323152	2978032	536530	4743777	
			Тенге				554675	83771	–	351390		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3431790					
	Материалы		Тенге				758328					
	Всего заработная плата		Тенге					352136				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2210966					
		Накладные расходы	Тенге				338976					
		Сметная прибыль	Тенге				301660					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4072426					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224	
		Сметная заработная плата	Тенге					352136				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				424068					
	Материалы		Тенге				8736					
	Всего заработная плата		Тенге					286310				
		Накладные расходы	Тенге				197554					
		Сметная прибыль	Тенге				49730					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				671352					

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162	
		Сметная заработная плата	Тенге					286310				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4743778					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								386	
		Сметная заработная плата	Тенге					638446				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9642456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1117292					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1676209				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					500838				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4094390			
		- Перевозка грузов	Тенге				798375					
		- Накладные расходы	Тенге							1241907		
		- Сметная прибыль	Тенге							714284		
	В том числе :											
	Стоимость оборудования, всего								0			
	в том числе, оборудование поставки заказчика										9 642 456,00	
	Итого по АКТУ:										100 282	
	временные здания и сооружения 1,04 %										9 742 738	
	Итого с временными										-	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%										9 742 738	
	Итого										194 855	
	Непредвиденные затраты 2 %										9 937 592	
	Итого с непредвиденными затратыми										10 385 320	
	в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539										9 866 053,61	
	Итого с понижающим К=0,95		0,95								1 183 926,43	
	Налог на добавленную стоимость		12%								11 049 980,04	
	Итого с НДС										11 049 980,04	
	Всего стоимость строительства											

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Производственный директор Абылаев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "IT-Invest company"

Глеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE000693350 от 29.09.2021 г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"

Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Усенов Н.

Ибрагимова Т.

Форма по приложению 3-1 Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 24 апреля 2023 года № 189

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчи **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий**
(наименование, адрес)

Объект : **5-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.М.Гвардия от ТК-1.07 до ТК-3.21**
(наименование)

Доп.соглашение №305/23 СМР ПК1 дс3 от 29.07.2024 года к договору №305/23 СМР ПК1 от 10.05.2023 года

Акт выполненных работ № 107

Октябрь 2024 (месяц, год) на **5-1-2 Тепломагистраль, I - очередь, ул.М.Гвардия от ТК-1.07 до ТК-3.21//Прокладка трубопровода тепловых сетей//**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы.										
		Трубы										
14	1124-0108-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная ПР - 99%; СП - 8%	км труб	0,56	3448691,52 1973041,95	1402182,91 431693,82	1931267 1104903	785223 241749	41141	1333186 261156	3525609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	1124-0108-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная ПР - 99%; СП - 8%	км труб	1,072	3114833,67 1840783,23	1205503,48 354983,88	3339102 1973320	1292300 380543	73482	2330324 453554	6122980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	241-402-0122 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм СП - 8%	м	560	82071,00 --	-- --	45959760 --	-- --	45959760	-- 3676781	49636541	Казахстан
21	241-402-0121 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм СП - 8%	м	791	62578,00 --	-- --	49499198 --	-- --	49499198	-- 3959936	53459134	Казахстан
22	241-402-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм СП - 8%	м	5	15099,00 --	-- --	75495 --	-- --	75495	-- 6040	81535	Казахстан
23	241-402-0208 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм СП - 8%	м	13	13829,00 --	-- --	179777 --	-- --	179777	-- 14382	194159	Казахстан
24	241-402-0205 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм СП - 8%	м	40	10580,00 --	-- --	423200 --	-- --	423200	-- 33856	457056	Казахстан
25	241-402-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм СП - 8%	м	9	7659,00 --	-- --	68931 --	-- --	68931	-- 5514	74446	Казахстан
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				101476730 3078223	2077523 622292	96320984 --	3663510 8411219	113551460	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				101476730 114623					
		Материалы	тенге					3700515				
		Всего заработная плата	тенге				96206361					
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				3663510					
		Накладные расходы										

		Сметная прибыль	тенге				8411219					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				113551459					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1788	
		Сметная заработная плата	тенге					3700515				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				113551459					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1788	
		Сметная заработная плата	тенге					3700515				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								113551460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3078223					
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2077523				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					622292				
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						96320984			
		- Накладные расходы	тенге							3663510		
		- Сметная прибыль	тенге							8411219		
В том числе :												
Стоимость оборудования, всего									0			
в том числе, оборудование поставки заказчика											113 551 460,00	
Итого по АКТУ:											1 180 935	
временные здания и сооружения 1,04 %											114 732 395	
Итого с временными											-	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%											114 732 395	
Итого											2 294 648	
Непредвиденные затраты 2 %											117 027 043	
Итого с непредвиденными затратами											122 299 568	
в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539											116 184 589,39	
Итого с понижающим К=0,95			0,95								13 942 150,73	
Налог на добавленную стоимость			12%								130 126 740,12	
Итого с НДС											130 126 740,12	
Всего стоимость строительства												

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Производственный директор Абылаев С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "IT-Invest company"
Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE000693350 от 29.09.2021 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"
Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Усенов А.
Ибрагимова Т.