Утвержден
приказом **Министра**
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» ноября 2020г.

Заказчик

ГУ "Аппарат акима города Аксай Бурлинский район ЗКО г.Аксай ул.Абая 3/1.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии

ТОО «Аксайбизнесстрой» Агаев Анвар Агаярович ЗКО. Бурлинский район. г. Аксай, ул.Молодежная № 35/1 Декларация о соответствии от 14 ноября 2020г.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

ТОО "Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве" Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Чапаева, 69 Приказ № 12 от 11 мая 2020г. эксперт авторского надзора Даутов П.Р. аттестат № KZ13VJE00013737 от 27 октября 2015 г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

ТОО "Корпорация "Асыл-Строй" Директор Доспаева Ж.М. Авторский надзор: Атамбаев И.Б. , № KZ28VJE00053043 от 26.02.2020 года, по адресу: г.Шымкент, Микрорайон САМАЛ 1 , Улица Айнабулак, 283. Приказ № 07 от 11 мая 2020года (дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов) / № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Капитальный ремонт автодорог микрорайона Строительный - 4 в селе Кызылтал города Аксай Бурлинского района ЗКО

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))

по адресу:ЗКО, г. Аксай. с.Кызылтал. микрорайон Строительный-4

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от
Решение о предоставлении соответствующего право на землю № 190 от 04.04.2020г

(наименование органа, вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО» KZ30REA00171340 от 11.05.2020 г.

(наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО "Корпорация "Асыл-Строй" заказ 40/1- 2018

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й)

ГУ "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района ЗКО"

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 11 мая 2020г.
(месяц, год)

окончание работ 27 ноября 2020 г.
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6,4 месяц;

фактически, месяц: 6 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди

Площадь дороги	м	5592,0	5592,0	5592,0	5592,0
Внутренняя площадь помещений	$м^2$	-	-	-	-
Производственная площадь	$м^2$	-	-	-	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____(фа

кт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных	-	-	-	-	-	-

и более							

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Дорога - является местного значения. Категория дороги -III, Протяженность улиц-5,592км. Количество полос движения-2шт. Ширина полосы движения-3,0м; 2,75м. Ширина приезжей части 6.0м; 5,5м. Дорожное покрытие двухслойный асфальтобетон. Ширина обочина-0,5м . Объем работы: Устройство из ПГС=15см, устройство из ГЩС т=18см, Устройство горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона т=6см, Устройство горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона т=4см. А также проектом предусмотрены железобетонные водосборные лотки марки Л4-8/2 протяженностью-705м. Водопропускные трубы Д530*8мм с устройством железобетонных портальных стенок. Установка дорожных знаков на металлической опоре -223шт и разметка дороги.

Тротуар - Ширина пешеходной части тротуара-1,2м. Устройство основании из ПГС =10см. Устройство основании из щебня т =10см. Устройство мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5см. Монтаж бортовых камней БР 100*20*0,8 с бетонированием.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **559 496** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **515 702** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____-_____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **499 321** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **464 132** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря___-_____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Капитальный ремонт автодорог микрорайона Строительный - 4 в селе Кызылтал города Аксай Бурлинского района ЗКО

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Аким города Аксай **Тугузбаев Амангельды Каримович** (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подпись

Технический надзор: ТОО "Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве"

Даутов П.Р.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подпись

Авторский надзор: Директор ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"

Доспаева Ж.М.

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Подпись

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО "Аксайбизнесстрой"

Директор **Агаев Анвар Агаярович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Подпись