Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Абая Кунанбаева" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Экибастуз, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.М.Жусупа , 103 А БИН 071040002318**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко,21,56**

БИН/ИИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт жесткой кровли здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №2 имени Абая Кунанбаева отдела образования акимата города Экибастуза", по адресу: г.Экибастуз, ул.М.Жусупа, строение 103 А"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт жесткой кровли здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №2 имени Абая Кунанбаева отдела образования акимата города Экибастуза", по адресу: г.Экибастуз, ул.М.Жусупа, строение 103 А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 3** от**2024-01-10**

Акт № 3 выполненных работ от 01.09.2024 г.

за **август 2024** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы.

Составлен (а) в текущих ценах на 17.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	7	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	91,34	924		84398,49			6751,94	91150,43	Казахстан
2	8	412-102-0109 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	834,153899	60		50049,05			4004,2	54053,25	Казахстан
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					134447,54	0	0	0	145203,68	
								0	0	0	10756,14		
			Раздел 2: Монтажные работы										
3	28	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	7,29	125144		912299,84		912299,84	72983,94	985283,78	Казахстан
4	29	1110-0114-0506 РСНБ РК 2022	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный/Обрешетка/. Устройство по фермам	м2 покрытия	8,608015	1109,76	89,01	9552,96	766,05	5193,36	2822,41	13365,46	Казахстан
						417,44	37,94	3593,26	326,45		990,09		
5	34	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,0904	125144		386745		386745	30940	417685	Казахстан
6	39	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1592,99999900	1143,71	30,46	1821929,93	48522,85	131549,96	1195913,1	3259278,13	Казахстан
						1030,67	12,01	1641857,12	19132,1		241435,1		
7	41	1120-0701-0401 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	8	15645,64	63,98	125165,33	512	117656	5148	140738,22	Казахстан
						874,67	19,09	6997,33	152,89		10424,89		
8	42	1108-0201-0301 РСНБ РК 2022	Вентиляционные шахты армированные из кирпича. Кладка при высоте до 4 м	м3 кладки	9,98	29423,91	4263,24	293650,47	42546,93	105680,21	111517,14	437580,97	Казахстан
						14571,47	948,05	145423,33	9461,44		32413,36		
9	43	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	4,6	109723,49	3832,82	504727,93	17631,01	301150,79	138490,89	694676,35	Казахстан
						40423,08	1391,81	185946,13	6402,44		51457,53		
10	44	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	мой поверхности	46	3332,65	42,04	153301,98	1933,65	56939,15	68764,86	239831,97	Казахстан
						2052,8	23,44	94428,89	1078,15		17765,13		
11	53	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	ной поверхности	1158	412,62	4,1	477814	4748	414170	43900	563448	Казахстан
						50,86	1,79	58896	2073		41734		
12	60	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1603	1143,71	30,46	1833367,27	48827,17	132375,47	1203419,85	3279738,01	Казахстан
						1030,67	12,01	1652163,69	19252,03		242950,89		
13	68	1109-0701-0132 РСНБ РК 2022	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в		2,058	325176,7	65855,1	669214	135530	11103	377752	1130723	Казахстан

	...иции ...о смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость. тенге: материалы / оборудование. мебель. инвентарь	Накладные расходы. тенге / Сметная прибыль. тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			процессе работы) или вручную (мелких деталей)/Прим.	т конструкций		253926,4	1008,56	522581	2076		83757		
14	69	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение/прим./	т	1,659	1004968		1667242		1667242	133379	1800621	Казахстан
15	70	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2772	521841		144654		144654	11572	156226	Казахстан
16	71	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1218	630491		76794		76794	6144	82938	Казахстан
17	72	217-102-0104 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,063	2200599		138638		138638	11091	149729	Казахстан
18	73	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	390,6	150,03 105,46	35,37 9,62	58602 41193	13816 3758	3594	32365 7277	98244	Казахстан
19	74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,1632	114,77 63,92	3,1 0,38	2085 1161	56 7	867	841 234	3160	Казахстан
20	75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,1632	191,06 74,73	4,47 0,76	3470 1357	81 14	2032	987 357	4814	Казахстан
21	76	1208-0101-1803 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов	м	105,2	2419,07 337,02	5,61 3,12	254486 35455	590 328	218441	25763 22420	302669	Казахстан
22	77	1112-0101-0410 РСНБ РК 2022	Примыкания к стенам и парапетам кровель из оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	24	908,69 746,08	16,47 3,98	21809 17906	396 96	3507	12961 2782	37552	Казахстан
23	78	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,13584	630491		85646		85646	6852	92498	Казахстан
24	79	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,04016	106602,67 56449,79	35627,87 12693,95	110884 58717	37059 13204	15108	51783 13013	175680	Казахстан
25	81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	54,08832	114,77 63,92	3,1 0,38	6208 3457	168 21	2583	2504 697	9409	Казахстан
26	82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	54,08832	191,05 74,73	4,46 0,76	10334 4042	241 41	6050	2940 1062	14336	Казахстан
27	86	1109-0403-0402 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	9,72	4468,7 3756,73	68,81 30,33	43436 36515	669 295	6252	26503 5595	75534	Казахстан
28	87	223-207-0201 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	9,72	82686		803708		803708	64297	868005	Казахстан
29	88	1110-0402-0902 РСНБ РК 2022	Перегородки с одним дверным проемом с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм	...ичетом проемов)	106	10408,75 3449,92	81,66 34,28	1103327,66 365691,7	8656,32 3633,87	728980,05	265913,55 109539,28	1478780,49	Казахстан
		002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	220,6072								
			Итого по разделу 2: Монтажные работы					11891525,61 4909655,1	365612,31 82567,04	6616256,09 0	3594400,45 1238886,72	16512544	
			ИТОГО по акту					12025973,15 4909655,1	365612,31 82567,04	6616256,09 0	3594400,45 1249642,86	16657748	
			Непредвиденные работы и затраты			2%				333154,9612			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16990903,02	
			В том числе текущих ценах 2023 год-100% К =1,0450539									17756409	

	Позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Договорной коэфициент К=0,98									*17 401 281,28*	
			НДС			12 %		2088153,75					
			Итого с НДС									19489435,03	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройКом-ПВ" БИН070340014230

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сулейменов А.А.**

(должность, подпись,) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Alem Construction Group" БИН 130440021578

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: № KZ83VJE0024699

Авторский надзор: ТОО "Архитектурное бюро "Диполь" БИН 130940017459

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 имени "Абая Кунанбаева" отдела образования города Экибастуза, управления обра Павлодарской области Павлодарская область, г.Экибастуз, БИН 071040002318

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ташенева К.К.**

(должность, подпись,) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический эксперт **Исаков Е.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись)

Директор **Оспанов Р. Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)