Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области, Алматинская область, г.Конаев, ул.Индустриальная, 16/4,БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ339560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

исполняющего обязанности МИ и ИР РК от 5 августа 2021 г. №420 Приложение №4

Справка № 1

выполненных работ за февраль месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
ГУ "Управление строительства Алматинской области"	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№308/10/23; доп №2	от 14.12.2023 г.; от 16.01.2024 г			ТОО"ТехноСнаб 2002"	17

Наименование , объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	из графы 1					НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен ие материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области»	165405273,12	147683279,57	165405274,0						17721993,55	165405273,12
Всего:	**165405273,12**	**147683279,57**	**165405274,0**						**17721993,55**	**165405273,12**

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор Анарбаев М.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Аймереке" Тюханов Р.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель Нуралиев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области, Алматинская область, г.Конаев, ул.Индустриальная, 16/4,БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу.Д. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 60000 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: 2-3 Наружные сети газоснабжения

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №308/10/23 от 14.12.2023 г. Доп соглашение № 2 от 16.01.2024 г

(наименование)

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г

Акт выполненных работ

за февраль 2024 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ОПОРЫ										
1	1	6101-0110-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Бурение вм бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2**	шт.	62	3229,00 846,00	2383,00 755,00	200198,00 52452,00	147746,00 46810,00				200198,00
2	2	6101-0205-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Копание вм с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2**	м³	22,5	6644,00 6644,00	0,00 0,00	149490,00 149490,00	0,00 0,00				149490,00
3	3	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м² покрытия	17,5212	8439,00 2336,00	861,00 219,00	147861,00 40930,00	15086,00 3837,00	91845,00			147861,00
4	4	6103-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³**	м³	19,22	54052,00 21995,00	4258,00 867,00	1038879,00 422744,00	81839,00 16664,00	534296,00			1038879,00
5	5	6111-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м²	44,6	6764,00 2025,00	18,00 4,00	301674,00 90315,00	802,00 178,00	210557,00			301674,00
6	6	6111-0401-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Вычитается позиция: Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 6111-0401-0105**	м²	44,6	-2782,00 -524,00	-10,00 -3,00	-124077,00 -23370,00	-446,00 -134,00	-100261,00			-124077,00
7	7	6103-0701-0806 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона**	т	1,06506	319854,00 253184,00	50682,00 15214,00	340664,00 269656,00	53980,00 16204,00	17028,00			340664,00
8	8	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,06506	1175650,00		1252138,00		1252138,00			1252138,00
9	9	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	54,6	411,00 222,00	7,00 2,00	22441,00 12121,00	382,00 109,00	9938,00			22441,00
			Итого по разделу 1: ОПОРЫ					3329268,00 1014338,00	299389,00 83668,00	2015541,00 0,00	0,00 0,00	3329268,00	
			Раздел 2: МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ										
10	13	6121-0103-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 75 мм**	км	0,3	3052034,00 2251457,00	710552,00 222700,00	915610,00 675437,00	213166,00 66810,00	27007,00			915610,00
11	14	6121-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,023	3714804,00 2276881,00	1288433,00 333084,00	85440,00 52368,00	29634,00 7661,00	3438,00			85440,00
12	15	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	м	300	2690,00		807000,00		807000,00			807000,00
13	16	241-112-0132 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм**	шт.	22	1243,00		27346,00		27346,00			27346,00
14	17	241-113-0107 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм**	шт.	-1	1556,00		1556,00		1556,00			-1556,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	18	241-114-0118 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.									
16	19	6121-0402-0202 ЕСП РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 80 мм	шт.	-2	1099,00		2198,00		2198,00		-2198,00	
17	20	6121-0403-0102 ЕСП РСНБ РК 2023	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм	шт.	-1	13810,00 11571,00	452,00 148,00	13810,00 11571,00	452,00 148,00	1787,00		-13810,00	
18	21	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	7358,00 3349,00	73,00 0,00	14716,00 6698,00	146,00 0,00	7872,00		14716,00	
19	22	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	шт.	1	65233,00		65233,00		65233,00		65233,00	
20	23	1125-0127-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,3	230741,00 61342,00	164428,00 36154,00	69222,00 18403,00	49328,00 10846,00	1491,00		69222,00	
21	24	6111-0501-0205 ЕСП РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	км трубопровода	0,3	660524,00 210752,00	447961,00 101207,00	198157,00 63226,00	134388,00 30362,00	543,00		198157,00	
22	25	6111-0501-0505 ЕСП РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	87,33	268,00 190,00	4,00 0,00	23404,00 16593,00	349,00 0,00	6462,00		23404,00	
			Итого по разделу 2: МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ	м²	87,33	411,00 222,00	7,00 2,00	35893,00 19387,00	612,00 175,00	15894,00		35893,00	
			ИТОГО по акту					2259585,00 863683,00	428075,00 116002,00	967827,00 0,00	0,00 0,00	2242021,00	
		8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%					5588853,00 1878021,00	727464,00 199670,00	2983368,00 0,00	0,00 0,00	5571289,00	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%							367705		5938994	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%							296950		6235944	
			Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%							296950 783947		6532893 7316841	
			Всего к оплате со скидкой 5%									6950998,66	

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ____ Анарбулов М.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
Эксперттехгического надзора ТОО "Айнареке"

Место печати
Авторский надзор ТОО «КостанайАгропромпроект»

Место печати

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель ____ Шуренов С.С
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

____ Тыханов Р.Б
(должность, фамилия, индивидуальный идентификационный номер, №, подпись)

____ Сраилов С.Д
(должность, фамилия, индивидуальный идентификационный номер, №)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области, Алматинская область, г.Конаев, ул.Индустриальная, 16/4,БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Форма по приложению 3.1
(Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,д. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 60000 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: 2-1 Электроснабжение

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №308/10/23 от 14.12.2023 г; Доп соглашение №2 от 16.01.2024 г

(наименование)

Составлен (а) в текущих ценах на 19.09.2023

Акт выполненных работ

за февраль 2024 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6124-0101-1302	**Раздел 1: КТП**										
1	1	*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 1000 кВ·А**	шт.	1	386844,00 221201,00	156083,00 47505,00	386844,00 221201,00	156083,00 47505,00	9560,00		386844,00	
2	2	515-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА**	шт.	2	6815091,00		13630182,00		13630182,00		13630182,00	
3	3	515-102-0207 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа 2КТПГ 1000-6/10/0,4, номинальная мощность 1000 кВА**	комплект	1	15547677,00		15547677,00		15547677,00		15547677,00	
4	4	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	шт.	14	7385,00 4052,00	385,00 99,00	103390,00 56728,00	5390,00 1386,00	41272,00		103390,00	
5	5	6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2.Монтаж по строительным основаниям**	м	50	1705,00 1042,00	65,00 17,00	85250,00 52100,00	3250,00 850,00	29900,00		85250,00	
			Итого по разделу 1: КТП					29753343,00 330029,00	164723,00 49741,00	80732,00 29177859,00	0,00 0,00	29753343,00	
			Раздел 3: ВЛ- 10 кВ										
6	38	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	32	27633,00 16124,00	10576,00 3444,00	884256,00 515968,00	338432,00 110208,00	29856,00		884256,00	

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	39	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	56903,00 31510,00	24460,00 7965,00	170709,00 94530,00	73380,00 23895,00	2799,00		170709,00	
8	40	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	5	87743,00 47424,00	39386,00 12825,00	438715,00 237120,00	196930,00 64125,00	4665,00		438715,00	
9	41	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ.Установка	шт.	7	9024,00 5068,00	3956,00 1207,00	63168,00 35476,00	27692,00 8449,00			63168,00	
10	42	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	7	7325,00		51275,00		51275,00		51275,00	
11	43	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	26	82687,00		2149862,00		2149862,00		2149862,00	
12	44	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5	шт.	27	111705,00		3016035,00		3016035,00		3016035,00	
13	51	252-207-0254 *РСНБ РК 2022*	Крепление изолятора КИ-1	шт.	24	4560,00		109440,00		109440,00		109440,00	
14	78	515-201-0508 *СпрСЦ 08.2023*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНДс.1-10.IV/400.м УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер+рама цинк+22 мм гололед)	комплект	2	244722,00		489444,00		489444,00		489444,00	
15	79	252-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г	шт.	8	1750,00		14000,00		14000,00		14000,00	
			Итого по разделу 3: ВЛ- 10 кВ					7386904,00 883094,00	636434,00 206677,00	5377932,00 489444,00	0,00 0,00	7386904,00	
			ИТОГО по акту					37140247,00 1213123,00	801157,00 256418,00	5458664,00 29667303,00	0,00 0,00	37140247,00	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%**							29667303,00		7472944,00	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**							493214		7966158	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	**Непредвиденные работы и затраты-5%**							398308		8364466	
			Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%							1881673		39913442	
										4789613		44703055	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего к оплате со скидкой 5%									42467902,59	

Подрядчик:

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Анаркулов М.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Экспертехнического надзора ТОО "Алмерек"

Место печати

Авторский надзор ТОО «КостанайАгропромпроект»

Место печати

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев С.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тыханов Р Б

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сранлов С Д

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области, Алматинская область, г.Конаев, ул.Индустриальная, 16/4,БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 60000 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: 2-5 БМК,Резервуар под дизтоплива

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №308/10/23 от 14.12.2023 г. Доп соглашение №2 от 16.01.2024 г

(наименование)

Акт выполненных работ
за февраль 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 30.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ										
1	1	6101-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 4**	м³	67,022	944,00 0,00	944,00 208,00	63269,00 0,00	63269,00 13941,00			63269,00	
2	2	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/лишний грунт//письмо 75-17-75/1978. от 15.08.2023 г/**	т·км	723,8376	70,00		50669,00				50669,00	
3	3	6101-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 4 (отчет ТОО "Аникин Геодезия Сервис" стр 10 ИГЭ-3, Гравийно-галечный грунт с содержанием валунов до 30% - 6г)**	м³	101,92566	944,00 0,00	944,00 80,00	96218,00 0,00	96218,00 21201,00			96218,00	
4	4	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4** *Поправка: вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м³	3,15234	22021,00 22021,00	0,00 0,00	69418,00 69418,00	0,00 0,00			69418,00	
5	5	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3**	м³	7,35546	5722,00 5722,00	0,00 0,00	42088,00 42088,00	0,00 0,00			42088,00	
6	6	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 3**	м³	97,72254	74,00 0,00	74,00 18,00	7231,00 0,00	7231,00 1759,00			7231,00	
7	7	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4**	м³	97,72254	754,00 466,00	288,00 93,00	73683,00 45539,00	28144,00 9088,00			73683,00	
8	8	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	м³	23,52	8439,00 2336,00	861,00 219,00	198485,00 54943,00	20251,00 5151,00	123291,00		198485,00	
9	9	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	2,35	32621,00 5635,00	2680,00 538,00	76659,00 13242,00	6298,00 1264,00	57119,00		76659,00	
10	10	1106-1301-0105 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при донных бункерного типа. Устройство**	м³	22,4	180388,00 143213,00	22773,00 6629,00	4040691,00 3207971,00	510116,00 148490,00	322604,00		4040691,00	
11	11	212-101-0001 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	22,736	25922,00		589363,00		589363,00		589363,00	
12	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	м³	0,05503	317238,00		17458,00		17458,00		17458,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,2025	311361,00		63051,00		63051,00		63051,00	
14	14	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,50552	292292,00		440051,00		440051,00		440051,00	
15	15	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	57,66	4793,00 1244,00	41,00 6,00	276364,00 71729,00	2364,00 346,00	202271,00		276364,00	
16	16	6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную, пазух резервуара, группа грунта 2	$м^3$	38,9	4000,00 4000,00	0,00 0,00	155600,00 155600,00	0,00 0,00			155600,00	
17	17	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	48,236	2931,00		141380,00		141380,00		141380,00	
			Итого по разделу 1: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ					6401678,00 3660530,00	733891,00 201240,00	1956588,00 0,00	0,00 0,00	6401678,00	
			ИТОГО по акту					6401678,00 3660530,00	733891,00 201240,00	1956588,00 0,00	0,00 0,00	6401678,00	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%**							422511		6824189	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**							341209		7165398	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	**Непредвиденные работы и затраты-5%**							341209		7506608	
			Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%							900793		8407401	
			Всего к оплате со скидкой 5%									7987030,51	

Подрядчик:
ТОО "Техно Сайб 2002"
(наименование организации, [illegible] идентификационный номер или индивидуальный [illegible])

Директор Анаркулов М.Е
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Экспертт[illegible]ического надзора ТОО "Аймереке"

Место печати

Авторский надзор ТОО «КостанайАгропромпроект»

Место печати

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации, [illegible] идентификационный номер или индивидуальный [illegible])

Руководитель Нурашев С.С
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тюлинов Р.Б
(должность, [illegible] индивидуальный идентификационный номер, № [illegible] подпись)

Сраилов С.Д
(должность, [illegible] индивидуальный идентификационный номер, № [illegible] подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области, Алматинская область, г.Конаев, ул.Индустриальная, 16/4,БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауҙ,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 60000 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: 2-5 Общестроительные работы. Фундамент под котельную и дымовую трубу. БМК

(наименование)

Договор подряда (контракт) №308/10/23 от 14.12.2023 г. Доп соглашение №2 от 16.01.2024 г

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г

Акт выполненных работ
за февраль 2024 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	6101-0101-0207 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 4	м³	0,036154	944,00 0,00	944,00 208,00	34,13 0,00	34,13 7,52			34,13	
2	2	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/лишний грунт//письмо 75-17-75/1978, от 15.08.2023 г/	т·км	5,265829	70,00		368,60				368,60	
3	3	6101-0101-0207 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 4 (отчет ТОО "Аникин Геодезия Сервис" стр 10 ИГЭ-3, Гравийно-галечный грунт с содержанием валунов до 30% - 6г)	м³	0,157388	944,00 0,00	944,00 208,00	148,57 0,00	148,58 32,74			148,57	
4	4	6101-0201-0204 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выгодной группы в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент в стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м³	0,000209	22021,00 22021,00	0,00 0,00	4,60 4,60	0,00 0,00			4,60	
5	5	6101-0206-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и им, группа грунта 3	м³	0,001874	5722,00 5722,00	0,00 0,00	10,72 10,72	0,00 0,00			10,72	
6	6	6101-0106-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м³	1,925003	74,00 0,00	74,00 18,00	142,45 0,00	142,45 34,65			142,45	
7	7	6101-0107-0502 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м³	0,188925	754,00 466,00	288,00 93,00	142,45 88,04	54,41 17,57			142,45	
8	8	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	13,7	32621,00 5635,00	2680,00 538,00	446908,00 77200,00	36716,00 7371,00	332992,00		446908,00	
9	9	6103-0101-0211 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	19,14	13906,00 8928,00	4165,00 867,00	266161,00 170882,00	79718,00 16594,00	15561,00		266161,00	
10	10	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	19,4271	25922,00		503589,00		503589,00		503589,00	
11	11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0665	317238,00		21096,00		21096,00		21096,00	
12	12	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,13072	311361,00		40701,00		40701,00		40701,00	
13	13	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,16554	292292,00		340678,00		340678,00		340678,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг										
15	15	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	т	0,04072	1476266,00 317710,00	3999,00 1259,00	60114,00 12937,00	163,00 51,00	47014,00		60114,00	
16	16	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	м³	10,14	4793,00 1244,00	41,00 6,00	48601,00 12614,00	416,00 61,00	35571,00		48601,00	
17	17	6103-0101-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 10 м³	м³	0,68	32621,00 5635,00	2080,00 538,00	22182,00 3832,00	1823,00 366,00	16527,00		22182,00	
18	18	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса B25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	7,39	23346,00 16708,00	3718,00 761,00	172527,00 123472,00	27476,00 5624,00	21579,00		172527,00	
19	19	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	м³	7,50085	25922,00		194437,00		194437,00		194437,00	
20	20	6103-0701-0805 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка болта анкерного при бетонировании в виде сварных каркасов	т	0,55136	292292,00		161158,00		161158,00		161158,00	
21	21	222-526-0106 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,5198	195857,00 169263,00	13822,00 3980,00	101806,00 87983,00	7185,00 2069,00	6638,00		101806,00	
22	22	261-107-0212 РСНБ РК 2022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,3536	1170419,00		413860,00		413860,00		413860,00	
23	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	т	0,1662	308830,00		51328,00		51328,00		51328,00	
			Итого по разделу 1: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	м³	14,88	4793,00 1244,00	41,00 6,00	71320,00 18511,00	610,00 89,00	52199,00		71320,00	
			Раздел 2: КОТЕЛЬНАЯ					2917317,52 507534,36	154486,57 32317,48	2254928,00 0,00	0,00 0,00	2917317,52	
24	24	1125-0130-0102 РСНБ РК 2022	Здания из сборных и одиночных блок-боксов. Установка										
25	25	ПредложениеТОО "Буран Бойлер"	Котельная тепловой производительностью 2,0 МВт, соответствующая требованиям ТР РК, утв.ПП РК №1202 от 17.11.2010г с дымовой трубой, тепловая мощность 2х1000=2000 кВт, разм. 10000х4800х2700	т блок-боксов	8,45	102209,00 60566,00	38195,00 10304,00	863666,00 511783,00	322748,00 87069,00	29135,00		863666,00	
			Итого по разделу 2: КОТЕЛЬНАЯ	комплект	1	78898253,90		78898254,00					
			Раздел 3: ТОПЛИВОПРОВОД (трубы учтены в КП ТОО "Буран Бойлер")					79761920,00 511783,00	322748,00 87069,00	78898254,00 29135,00 78898254,00	0,00 0,00	78898254,00 79761920,00	
26	26	6101-0102-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 4										
27	27	6101-0201-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м³	9,797	493,00 0,00	493,00 105,00	4830,00 0,00	4830,00 1029,00			4830,00	
28	28	6101-0206-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м³	0,303	22021,00 22021,00	0,00 0,00	6672,00 6672,00	0,00 0,00			6672,00	
29	29	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³	0,2787	5722,00 5722,00	0,00 0,00	1595,00 1595,00	0,00 0,00			1595,00	
30	30	6101-0106-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 3	м³ грунта	0,2787	4000,00 4000,00	0,00 0,00	1115,00 1115,00	0,00 0,00			1115,00	
31	31	6101-0107-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м³	9,0113	74,00 0,00	74,00 18,00	667,00 0,00	667,00 162,00			667,00	
					9,0113	754,00	288,00	6795,00	2595,00			6795,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	м³		466,00	93,00	4199,00	838,00				
33	33	6111-0101-0901 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	км трубопровода	0,03175	1439090,00 410584,00	994437,00 196559,00	45691,00 13036,00	31574,00 6241,00	1081,00		45691,00	
34	34	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м³	0,35775	102123,00 84218,00	5358,00 1750,00	36535,00 30129,00	1917,00 626,00	4489,00		36535,00	
			Итого по разделу 3: ТОПЛИВОПРОВОД (трубы учтены в КП ТОО "Буран Бойлер")	м³	0,38637	20202,00		7805,00		7805,00		7805,00	
			ИТОГО по акту					111705,00 56746,00	41583,00 8896,00	13375,00 0,00	0,00 0,00	111705,00	
			В том числе:					82790942,52	518817,57	2297438,00	0,00	82790943	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего					1076063,36	128282,48	78898254,00	0,00		
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%							78898254,00		3892689	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%							256917		4149606	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%							207480		4357086	
			Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%							4152393		87407733	
			Всего к оплате со скидкой 5%							10488928		97896661	
												93001828,19	

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"
(наименование организации, адрес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Анаркулов М.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Экспертттехнического надзора ТОО "Аймереке"

Место печати

Авторский надзор ТОО «КостанайАгропромпроект»

Место печати

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации, адрес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурмаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Рыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сраилов С.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области, Алматинская область, г.Қонаев, ул.Индустриальная, 16/4,БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауҮ,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 60000 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Электроснабжение , Общестроительные работы 2-02-1-2

(наименование)

Договор подряда (контракт) №308/10/23 от 14.12.2023 г; Доп соглашение № 2 от 16.01.2024 г

Акт выполненных работ
за февраль 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0104-0106 ЕСП РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м³	14,7744	116,00 0,00	116,00 29,00	1714,00 0,00	1713,00 428,00			1714,00	
2	2	6101-0101-0202 ЕСП РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 2	м³	9,14	573,00 0,00	573,00 170,00	5237,00 0,00	5237,00 1554,00			5237,00	
3	3	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/лишний грунт//письмо 75-17-75/1978, от 15.08.2023 г/	т·км	88,8408	70,00		6219,00				6219,00	
4	4	6101-0206-0102 ЕСП РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	5,6344	4000,00 4000,00	0,00 0,00	22538,00 22538,00	0,00 0,00			22538,00	
5	5	6103-0701-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м³	2,43	32621,00 5635,00	2680,00 538,00	79269,00 13693,00	6512,00 1307,00	59064,00		79269,00	
6	6	6103-0101-0211 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	6,71	40217,00 8928,00	4165,00 867,00	269856,00 59907,00	27948,00 5818,00	182001,00		269856,00	
7	7	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,08144	321709,00 317710,00	3999,00 1259,00	26200,00 25874,00	326,00 103,00			26200,00	
8	8	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,08144	1154557,00		94027,00		94027,00		94027,00	
9	9	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02394	317238,00		7595,00		7595,00		7595,00	
10	10	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,07448	311361,00		23190,00		23190,00		23190,00	
11	11	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,41038	292292,00		119951,00		119951,00		119951,00	
12	12	6111-0401-0107 ЕСП РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	5,7	4793,00 1244,00	41,00 6,00	27320,00 7091,00	234,00 34,00	19995,00		27320,00	
			ИТОГО по акту					683116,00 129103,00	41970,00 9244,00	505823,00 0,00	0,00 0,00	683116,00	

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%							45086		728202	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%							36410		764612	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%							36410		801022	
			Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%							96123		897144	
			Всего к оплате со скидкой 5%									852287,22	

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"
(наименование организации, [illegible] идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Анаркулов М.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперттехнического надзора ТОО "Аймерсе"

Место печати

Авторский надзор ТОО «КостанайАгропромпроект»

Место печати

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации, [illegible] идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурдаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тыханов Р.Б.
(должность, подпись, [illegible] индивидуальный идентификационный номер № [illegible] подпись)

Сраилов С.Д.
(должность, подпись, [illegible] индивидуальный номер № [illegible] подпись)

Форма по приложению 3-1
приказа министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области, Алматинская область, г.Конаев, ул.Индустриальная, 16/4,БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 60000 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: 2-3 Наружные сети газоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) №308/10/23 от 14.12.2023 г; Доп соглашение № 2 от 16.01.2024 г

Акт выполненных работ №1

за февраль 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы оборудование, мебель			
						зарплата рабочих,	зарплата машинистов	зарплата рабочих,	зарплата машинистов		Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ГРПШ										
1	1	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1	68547,00 62561,00	2533,00 686,00	68547,00 62561,00	2533,00 686,00	3453,00		68547,00	
2	2	513-302-0254 *РСНБ РК 2022*	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2Н (В)У1**	шт.	1	930119,00		930119,00		930119,00		930119,00	
3	3	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,01	2975233,00 2244776,00	663272,00 207840,00	29752,00 22448,00	6632,00 2078,00	672,00		29752,00	
4	4	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	10	1983,00		19830,00		19830,00		19830,00	
5	5	6121-0103-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 75 мм**	км	0,001	3052034,00 2251457,00	710552,00 222700,00	3052,00 2251,00	711,00 223,00	90,00		3052,00	
6	6	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	м	1	2690,00		2690,00		2690,00		2690,00	
7	7	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 50-250 мм**	т	0,003	3714804,00 2276881,00	1288433,00 333084,00	11144,00 6831,00	3865,00 999,00	448,00		11144,00	
8	8	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	шт.	4	629,00		2516,00		2516,00		2516,00	

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	241-114-0113 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,5 мм	шт.	1	827,00		827,00		827,00		827,00	
			Итого по разделу 1: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ГРПШ					1068477,00	13741,00	30526,00	0,00	1068477,00	
			ИТОГО по акту					94091,00	3986,00	930119,00	0,00		
								1068477,00	13741,00	30526,00	0,00	1068477,00	
			В том числе:					94091,00	3986,00	930119,00	0,00		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							930119,00		138358,00	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%							9132		147490	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%							7374		154864	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%							53880		1138864	
			Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%							136664		1275527	
			Всего к оплате со скидкой 5%									1211750,81	

Подрядчик:
ТОО "Техно Спец 2002"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Анаркулов М.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперттехническая надзора :ТОО "Аймереке"

Место печати

Авторский надзор : ТОО «КостанайАгропромпроект»

Место печати

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Нурашев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

_____ Тыганов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

_____ Сраилов С.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или подпись, подпись)

Форма по приложению 3-1
приказ министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области, Алматинская область, г.Конаев, ул.Индустриальная, 16/4,БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 60000 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: 2-4 Наружные сети водоснабжения и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) №308/10/23 от 14.12.2023 г. Доп соглашение № 2 от 16.01.2024 г

Акт выполненных работ №1
за февраль 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебел	Сметная прибыл		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	6101-0102-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 4**	м^3	486	708,00 0,00	708,00 152,00	344088,18 0,00	344087,73 73871,82			344088,18	
2	2	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/лишний грунт//письмо 75-17-75/1978. от 15.08.2023 г/**	т*км	5248,804923	70,00		367416,25				367416,25	
3	3	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4**	м^3	2473,162961	729,00 0,00	729,00 161,00	1802935,97 0,00	1802935,97 398179,42			1802935,97	
4	4	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	74,8209	22021,00 22021,00	0,00 0,00	1647631,04 1647631,04	0,00 0,00			1647631,04	
5	5	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3**	м^3	74,8209	5722,00 5722,00	0,00 0,00	428125,28 428125,28	0,00 0,00			428125,28	
6	6	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 3**	м^3	2419,2091	74,00 0,00	74,00 18,00	179021,48 0,00	179021,48 43545,92			179021,48	
7	7	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4**	м^3	2419,2091	754,00 466,00	288,00 93,00	1824083,80 1127351,28	696732,08 224986,52			1824083,80	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата механизаторов	зарплата рабочих-строителей	зарплата механизаторов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	24,8	8437,00 4771,00	442,00 104,00	209237,61 118320,79	10961,61 2579,20	79955,20		209237,61	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					6802539,61 3321428,39	3033738,87 743162,88	79955,20 0,00	0,00 0,00	6802539,61	
			Раздел 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
9	21	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций	2,485	92291,00 54076,00	20988,00 6488,00	229343,00 134379,00	52155,00 16123,00	42808,00		229343,00	
10	22	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	39927,00		79854,00		79854,00		79854,00	
11	23	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	16618,00		49854,00		49854,00		49854,00	
12	24	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	1	24795,00		24795,00		24795,00		24795,00	
13	25	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	35306,00		70612,00		70612,00		70612,00	
14	26	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3428,00		6856,00		6856,00		6856,00	
15	28	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	17,93568	4793,00 1244,00	41,00 6,00	85966,00 22312,00	736,00 108,00	62918,00		85966,00	
16	29	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянки С1	т	0,0291	1133576,00		32987,00		32987,00		32987,00	
17	30	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,12928	1473935,00 274114,00	15086,00 3055,00	190550,00 35437,00	1950,00 395,00	153163,00		190550,00	
18	31	6111-0501-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	$м^2$	3,9595	422,00 72,00	4,00 1,00	1671,00 285,00	16,00 4,00	1370,00		1671,00	
19	32	6105-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из керамических камней, простой	$м^3$	0,057895	42957,00 26538,00	5342,00 1172,00	2487,00 1536,00	309,00 68,00	642,00		2487,00	
			Итого по разделу 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					774975,00 193949,00	55166,00 16698,00	525859,00 0,00	0,00 0,00	774975,00	
			Раздел 4: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ										
20	49	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,248	1675622,00 1080725,00	594897,00 143142,00	415554,00 268020,00	147534,00 35499,00			415554,00	
21	54	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 40-250 мм	т	0,01072	3714804,00 2276881,00	1288433,00 333084,00	39823,00 24408,00	13812,00 3571,00	1603,00		39823,00	
22	55	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	6	1124,00		6744,00		6744,00		6744,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	56	241-112-0117 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм**	шт.	2	477,00		954,00		954,00		954,00	
24	57	241-112-0214 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм**	шт.	2	6731,00		13462,00		13462,00		13462,00	
25	58	241-114-0212 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм**	шт.	2	4172,00		8344,00		8344,00		8344,00	
26	59	241-114-0141 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм**	шт.	1	2900,00		2900,00		2900,00		2900,00	
27	60	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-40х3,0 мм**	шт.	1	1065,00		1065,00		1065,00		1065,00	
28	62	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	м	274,72	5431,00		1492004,00		1492004,00		1492004,00	
29	64	6121-0402-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм**	шт.	6	14028,00 10810,00	632,00 208,00	84168,00 64860,00	3792,00 1248,00	15516,00		84168,00	
30	65	6121-0403-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм**	шт.	8	7787,00 6553,00	229,00 30,00	62296,00 52424,00	1832,00 240,00	8040,00		62296,00	
31	66	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	шт.	8	7877,00		63016,00		63016,00		63016,00	
32	67	242-101-0604 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150**	шт.	6	94193,00		565158,00		565158,00		565158,00	
33	73	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	м	411,06	81,00		33296,00		33296,00		33296,00	
			Итого по разделу 4: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ					2788784,00	166970,00	2212102,00	0,00	2788784,00	
								409712,00	40558,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					10366298,61	3255874,87	2817916,20	0,00	10366298,61	
								3925089,39	800418,88	0,00	0,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин,	Всего	Эксплуатация машин,	материалы			
						зарплата рабочих,	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%							684176		11050474	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%							552524		11602998	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%							552524		12155522	
			Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%							1458663		13614184	
			Всего к оплате со скидкой 5%									12933475,14	

Подрядчик:

ТОО "Техно Сизб 2002"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Анарбаев М.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Экспертиза технического надзора ТОО "Алмерекe"

Место печати

Авторский надзор ТОО «КостанайАгропромпроект»

Место печати

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Тыханов Р.Б.

Сраилов С.Д.