Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области, Алматинская область, г.Конаев, ул.Индустриальная, 16/4,БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА

исполняющего обязанности МИ и ИР РК от 5 августа 2021 г .№420 Приложение №4

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Справка № 3
выполненных работ за июнь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
ГУ "Управление строительства Алматинской области"	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№308/10/23; ~~доп №2; №3~~	от 14.12.2023 г; от 16.01.2024 г; от 04.06.2024г			ТОО"ТехноСнаб 2002"	17

Наименование , объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НД С	Всего к оп лате
	с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном мес яце	по монтажу оборудован ия		на приобретен ие материалов	другие дополнительны е расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области»	368368362,96	144369878,12	161694263,49						17324385,37	161694263,49
Всего:	**368368362,96**	**144369878,12**	**161694263,49**						**17324385,37**	**161694263,49**

ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор Даулетов Ж.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Аймерек"

Ержанов Р.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель Курмангалиев М.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области. Алматинская область, г.Конаев, ул.Индустриальная, 16/4,БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауұ,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 80000 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области. Корректировка

Объект : 2-1 Электроснабжение

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №308/10/23 от 14.12.2023 г; Доп соглашение № 2 от 16.01.2024 г; Доп соглашение №3 от 04.06.2024 г

(наименование)

Акт выполненных работ №1

за июнь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ -0,4 кВ										
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 2	м³	116,4	486,0	486,0	56 570,0	56 570,0			56 570,0	
						0,0	146,0	0,0	16 994,0				
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	м³	3,6	9 199,0	0,0	33 116,0	0,0			33 116,0	
						9 199,0	0,0	33 116,0	0,0				
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	5,831	4 000,0	0,0	23 324,0	0,0			23 324,0	
						4 000,0	0,0	23 324,0	0,0				
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	77,469	94,0	94,0	7 282,0	7 282,0			7 282,0	
						0,0	24,0	0,0	1 859,0				
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	77,469	631,0	241,0	48 883,0	18 670,0			48 883,0	
						390,0	78,0	30 213,0	6 043,0				
6	6	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1(лишний грунт)	м³	36,7	93,0	93,0	3 413,0	3 413,0			3 413,0	
						0,0	23,0	0,0	844,0				
7	7	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	729	800,0	441,0	583 200,0	321 489,0			583 200,0	
						359,0	145,0	261 711,0	105 705,0				
8	8	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	458	246,0	126,0	112 668,0	57 708,0			112 668,0	
						120,0	42,0	54 960,0	19 236,0				
9	9	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	125	739,0	379,0	92 375,0	47 375,0			92 375,0	
						360,0	125,0	45 000,0	15 625,0				
10	10	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	37,4	2 931,0		109 619,0		109 619,0		109 619,0	
11	11	6124-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	172	682,0	246,0	117 304,0	42 312,0	13 244,0		117 304,0	
						359,0	69,0	61 748,0	11 868,0				
12	12	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	50	968,0	305,0	48 400,0	15 250,0	3 250,0		48 400,0	
						598,0	82,0	29 900,0	4 100,0				
13	20	6124-0201-2504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2		4	64 619,0	225,0	258 476,0	900,0	18 440,0		258 476,0	

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области, Алматинская область, г.Конаев, ул.Индустриальная, 16/4,БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 80000 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области. Корректировка
(наименование, адрес)

Объект : 7-1 Благоустройство территории на 2-07-1-12 Генплан
(наименование)

Договор подряда (контракт) №308/10/23 от 14.12.2023 г, Доп соглашение № 2 от 16.01.2024 г; Доп соглашение №3 от 04.06.2024 г

Акт выполненных работ № 7
за июнь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата механизаторов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС										
1	1	6101-0104-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Группы 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	61,25	93,0 0,0	93,0 23,0	5 696,0 0,0	5 697,0 1 409,0			5 696,0	
2	2	6101-0101-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Группы 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	61,25	467,0 0,0	467,0 104,0	28 604,0 0,0	28 604,0 6 370,0			28 604,0	
3	3	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км/по временный отвал/	т-км	70,4375	276,0		19 441,0				19 441,0	
4	4	6101-0104-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 4 (отчет ТОО "Аникин Геодезия Сервис" стр 10 ИГЭ-3, Гравийно-галечный грунт с содержанием валунов до 30% - 6г)	м³	82	351,0 0,0	351,0 88,0	28 782,0 0,0	28 782,0 7 216,0			28 782,0	
5	5	6101-0104-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0108	м³	49,5	294,0 0,0	294,0 74,0	14 553,0 0,0	14 553,0 3 663,0			14 553,0	
6	6	6101-0101-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 4	м³	32,5	936,0 0,0	936,0 208,0	30 420,0 0,0	30 420,0 6 760,0			30 420,0	
7	7	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/лишний грунт//письмо 75-17-75/1978. от 15.08.2023 г/	т-км	351	69,0		24 219,0				24 219,0	
8	8	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).	м²	18 307,73	6,0 0,0	6,0 1,0	109 846,0 0,0	109 847,0 18 308,0			109 846,0	
9	9	6101-0101-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Группы 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	61,25	467,0 0,0	467,0 104,0	28 604,0 0,0	28 604,0 6 370,0			28 604,0	
10	10	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км/из временного отвала/	т-км	70,4375	276,0		19 441,0				19 441,0	
11	11	6101-0106-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м³	61,25	54,0 0,0	54,0 13,0	3 308,0 0,0	3 307,0 796,0			3 308,0	
			Итого по разделу 1: ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС					312 914 0	249 814 50 892	0 0	0 0	312 914	
			Раздел 2: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ										
12	12	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³	788,7	6 364,0 646,0	2 492,0 512,0	5 019 287,0 509 500,0	1 965 440,0 403 814,0	2 544 346,0		5 019 287,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^3$	4 000	875,0	646,0	3 500 000,0	2 584 000,0	300 000,0		3 500 000,0	
						154,0	161,0	616 000,0	644 000,0				
14	14	211-201-0704 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	4	4 929,0		19 716,25		19 716,25		19 716,25	
15	15	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	$м^3$	4 000	284,0	284,0	1 136 000,0	1 136 000,0			1 136 000,0	
						0,0	72,0	0,0	288 000,0				
16	16	211-201-0704 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	554,4	4 929,0		2 732 637,5		2 732 637,5		2 732 637,5	
17	24	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	510	4 960,0	89,0	2 529 600,0	45 390,0	711 960,0		2 529 600,0	
						3 475,0	27,0	1 772 250,0	13 770,0				
18	25	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	510	2 072,0		1 056 720,0		1 056 720,0		1 056 720,0	
			Итого по разделу 2: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ					15 993 961	5 730 830	7 365 380	0	15 993 961	
								2 897 750	1 349 584	0	0		
			ИТОГО по акту					16 306 875	5 980 644	7 365 380	0	16 306 875	
								2 897 750	1 400 476	0	0		
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%							1076254		17383129	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%							869156		18252285	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%							869156		19121442	
			Распределение итого по кварталам:										
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -30%									5736432	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -70%									13385009	
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента										
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -30%, к - 1,0368									5947533	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -70%, к - 1,0557									14130554	
			ИТОГО:									20078087	
			Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%							2409370		22487458	
			Всего к оплате со скидкой 5%									21363085	

Подрядчик:
ТОО "Техно Сайт 2002"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Дмитров Ж.Д
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Экспертизанического надзора ТОО "Аймерекс"

Место печати

Авторский надзор: ТОО «Костанай Агропромпроект»

Место печати

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Курмангалиев М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

_____ Таканов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, наименование и индивидуальный номер, № подписи, подписи)

_____ Сраилов С.Д
(должность, фамилия, имя, отчество, наименование и индивидуальный номер, № подписи, подписи)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		59 784,0	71,0	239 136,0	284,0				
14	21	6124-0201-2505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2**	шт.	4	74 283,0	225,0	297 132,0	900,0	33 184,0		297 132,0	
						65 763,0	71,0	263 048,0	284,0				
15	22	243-125-1805 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х16 (ок)-1**	м	324,36	887,0		287 707,0		287 707,0		287 707,0	
16	23	243-125-1813 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х185 (ок)-1**	м	322,32	3 824,0		1 232 552,0		1 232 552,0		1 232 552,0	
17	24	243-125-1814 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х240 (ок)-1**	м	322,32	4 839,0		1 559 706,0		1 559 706,0		1 559 706,0	
18	25	243-903-2001 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-L12, без брони**	шт.	8	22 847,0		182 776,0		182 776,0		182 776,0	
19	26	243-903-2003 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-L12, без брони**	шт.	8	34 665,0		277 320,0		277 320,0		277 320,0	
20	27	243-101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(ок)-10**	м	69,36	5 241,0		363 516,0		363 516,0		363 516,0	
21	28	243-903-1306 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН-3-50/120**	шт.	4	29 955,0		119 820,0		119 820,0		119 820,0	
22	29	6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом**	м	729	748,0	389,0	545 292,0	283 581,0			545 292,0	
						359,0	122,0	261 711,0	88 938,0				
23	30	6124-0201-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0301**	м	458	383,0	204,0	175 414,0	93 432,0			175 414,0	
						179,0	64,0	81 982,0	29 312,0				
24	31	6124-0201-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0301**	м	125	1 151,0	614,0	143 875,0	76 750,0			143 875,0	
						537,0	193,0	67 125,0	24 125,0				
25	32	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	3,428	41 543,0		142 409,0		142 409,0		142 409,0	
			Итого по разделу 1: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ -0,4 кВ					6 822 149	1 025 632	4 343 543	0	6 822 149	
								1 452 974	325 217	0	0		
			Раздел 2: ВЛ- 10 кВ										
26	33	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	1	87 444,0	39 098,0	87 444,0	39 098,0	922,0		87 444,0	
						47 424,0	12 825,0	47 424,0	12 825,0				
27	34	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛУстановка**	шт.	10	9 000,0	3 932,0	90 000,0	39 320,0			90 000,0	
						5 068,0	1 207,0	50 680,0	12 070,0				
28	35	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н**	шт.	10	6 601,0		66 010,0		66 010,0		66 010,0	
29	36	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	11	91 328,0		1 004 608,0		1 004 608,0		1 004 608,0	
30	37	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз**		20	156 170,0		3 123 400,0		3 123 400,0		3 123 400,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
31	38	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH188, анкерные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	3	251 617,0		754 851,0		754 851,0		754 851,0	
32	39	1133-0105-1001 *РСНБ РК 2022*	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	250	1 125,0 448,0	363,0 96,0	281 250,0 112 000,0	90 750,0 24 000,0	78 500,0		281 250,0	
33	40	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт.	17	12 157,0		206 669,0		206 669,0		206 669,0	
34	41	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(ЗП1, 64)**	т	0,0414	1 198 063,0		49 600,0		49 600,0		49 600,0	
35	42	252-301-1467 *РСНБ РК 2022*	**Заземляющий проводник ЗП-21**	м	23	2 714,0		62 422,0		62 422,0		62 422,0	
36	43	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	4 669,0		18 676,0		18 676,0		18 676,0	
37	44	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	**Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	1 738,0		6 952,0		6 952,0		6 952,0	
38	45	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	8	2 288,0		18 304,0		18 304,0		18 304,0	
39	46	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	10	12 814,0		128 140,0		128 140,0		128 140,0	
40	47	252-207-0554 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа TMs-60a, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	6 119,0		24 476,0		24 476,0		24 476,0	
41	48	252-207-0530 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	19 731,0		78 924,0		78 924,0		78 924,0	
42	49	252-207-0554 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа TMs68, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012**	шт.	27	6 119,0		165 213,0		165 213,0		165 213,0	
43	50	252-207-0529 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа TMs72a, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	18	18 856,0		339 408,0		339 408,0		339 408,0	
44	51	252-207-0202 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	36	2 342,0		84 312,0		84 312,0		84 312,0	
45	52	252-207-0448 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа CPTAR 50**	шт.	23	2 925,0		67 275,0		67 275,0		67 275,0	
46	53	252-207-0451 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа CPTAR 95**	шт.	24	2 925,0		70 200,0		70 200,0		70 200,0	
47	54	252-108-0403 *РСНБ РК 2022*	**Искровой разрядник SDI 10.2 (для СИП)**	шт.	36	8 346,0		300 456,0		300 456,0		300 456,0	
48	55	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Искровой разрядник SDI 20.3**	шт.	114	16 899,0		1 926 486,0		1 926 486,0		1 926 486,0	
49	56	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Изолитор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	шт.	145	16 899,0		2 450 355,0		2 450 355,0		2 450 355,0	
50	57	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	**Изолитор композитный натяжной типа типа SDI90.150**	шт.	78	14 295,0		1 115 010,0		1 115 010,0		1 115 010,0	
51	58	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	79	2 421,0		191 259,0		191 259,0		191 259,0	
52	59	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLW25.22**	шт.	27	9 369,0		252 963,0		252 963,0		252 963,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	60	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	290	29 281,0		8 491 490,0		8 491 490,0		8 491 490,0	
54	61	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	78	33 138,0		2 584 764,0		2 584 764,0		2 584 764,0	
55	62	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	6	6 360,0		38 160,0		38 160,0		38 160,0	
56	63	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	35	561,0		19 635,0		19 635,0		19 635,0	
57	64	252-206-0507 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 95Г-1	шт.	24	2 180,0		52 320,0		52 320,0		52 320,0	
58	65	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	60	1 283,0		76 980,0		76 980,0		76 980,0	
59	66	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,937	1 092,0		5 391,0		5 391,0		5 391,0	
60	67	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	$м^3$	456	7 666,0 7 666,0	0,0 0,0	3 495 696,0 3 495 696,0	0,0 0,0			3 495 696,0	
61	68	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,ямухи котлованов ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	456	4 000,0 4 000,0	0,0 0,0	1 824 000,0 1 824 000,0	0,0 0,0			1 824 000,0	
62	69	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	760	1 467,0 1 042,0	53,0 14,0	1 114 920,0 791 920,0	40 280,0 10 640,0	282 720,0		1 114 920,0	
63	70	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	4	59 954,0 47 561,0	12 187,0 3 800,0	239 816,0 190 244,0	48 748,0 15 200,0	824,0		239 816,0	
64	71	252-301-0951 *РСНБ РК 2022*	Установка разъединители КР-1	шт.	4	73 415,0		293 660,0		293 660,0		293 660,0	
65	72	252-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г	шт.	8	1 777,0		14 216,0		14 216,0		14 216,0	
66	73	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	16	66,0		1 056,0		1 056,0		1 056,0	
67	74	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	12	375,0		4 500,0		4 500,0		4 500,0	
68	75	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,32	705,0		931,0		931,0		931,0	
69	76	1133-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель. Установка с помощью механизмов	комплект	12	34 142,0 20 186,0	13 610,0 3 173,0	409 704,0 242 232,0	163 320,0 38 076,0	4 152,0		409 704,0	
70	77	252-207-1711 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа НЕ-15SGA с прокалывающим зажимом	шт.	12	30 848,0		370 176,0		370 176,0		370 176,0	
			Итого по разделу 2: ВЛ- 10 кВ					32 002 078	421 516	24 826 366	0	32 002 078	
								6 754 196	112 811	0	0		
			Раздел 3: ПОДВЕСКА ПРОВОДА										
71	78	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,073667	423 564,0 252 074,0	167 725,0 44 900,0	878 331,0 522 717,0	347 806,0 93 108,0	7 808,0		878 331,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	79	243-701-0505 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х95-20**	м	6 407,63	795,0		5 094 066,0		5 094 066,0		5 094 066,0	
			Итого по разделу 3: ПОДВЕСКА ПРОВОДА					5 972 397	347 806	5 101 874	0	5 972 397	
								522 717	93 108	0	0		
			Раздел 4: РЕКОНСТРУКЦИЯ ПО ТУ										
73	80	1133-0210-0103 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры**	шт.	35	15 331,0 10 293,0	5 038,0 1 365,0	536 585,0 360 255,0	176 330,0 47 775,0			536 585,0	
74	81	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1,38	423 564,0 252 074,0	167 725,0 44 900,0	584 518,0 347 862,0	231 460,0 61 962,0	5 195,0		584 518,0	
75	82	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2**	м	4 264,2	329,0		1 402 922,0		1 402 922,0		1 402 922,0	
76	83	6124-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж трансформатора напряжения измерительного, напряжение 35 кВ**	комплект	2	164 872,0 101 633,0	45 977,0 13 923,0	329 744,0 203 266,0	91 954,0 27 846,0	34 524,0		329 744,0	
77	84	6124-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, реверсора с вакуумными или электромагнитными контакторами на напряжение 6-10 кВ, на ток до 400 А в шкафу**	шт.	2	573 272,0 490 633,0	37 839,0 11 523,0	1 146 544,0 981 266,0	75 678,0 23 046,0	89 600,0		1 146 544,0	
78	85	515-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель вакуумный ГОСТ 18397-86, выкатного типа ВВ/АЕ-12 630 А-25 кА**	шт.	2	1 550 080,0		3 100 160,0		3 100 160,0		3 100 160,0	
79	86	515-101-2402 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор напряжения трехфазный масляный с дополнительной обмоткой для контроля изоляции, для выработки сигнала измерительной информации для электрических измерительных приборов, цепей защиты и сигнализации в сетях переменного тока с изолированной нейтралью, а также для контроля изоляции сети, класс напряжения 6 кВ ГОСТ 1983-2015 типа НТМИ-10, класс напряжения 10 кВ**	шт.	2	527 171,0		1 054 342,0		1 054 342,0		1 054 342,0	
80	87	6124-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг**	м	40	1 693,0 777,0	839,0 247,0	67 720,0 31 080,0	33 560,0 9 880,0	3 080,0		67 720,0	
81	88	6124-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 9 кг**	м	20	2 670,0 1 554,0	1 044,0 292,0	53 400,0 31 080,0	20 880,0 5 840,0	1 440,0		53 400,0	
82	89	6124-0201-2209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2**	шт.	2	146 701,0 53 806,0	92 821,0 30 905,0	293 402,0 107 612,0	185 642,0 61 810,0	148,0		293 402,0	
83	90	243-101-0322 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(мк)-10**	м	60	10 325,0		619 500,0		619 500,0		619 500,0	
84	91	243-903-1303 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН-3-120/240-А-М**	шт.	2	64 189,0		128 378,0		128 378,0		128 378,0	
			Итого по разделу 4: РЕКОНСТРУКЦИЯ ПО ТУ					9 317 215	815 504	2 284 787	0	9 317 215	
								2 062 421	238 159	4 154 502	0		
			ИТОГО по акту					54 113 839	2 610 458	36 556 570	0	54 113 839	
								10 792 308	769 295	4 154 502	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							4 154 502		49959337,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%							3297316		53256653	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%							2662833		55919486	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%							2870558		62944546	
			Распределение итого по кварталам:										
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -30%									18883364	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -70%									44061182	
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента										
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -30%, к - 1,0368									19578271	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -70%, к - 1,0557									46515390	
			ИТОГО:									66093661	
			Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%							7931239		74024901	
			Всего к оплате со скидкой 5%									70323656	

Подрядчик:
ТОО "Техно-Снаб 2002"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дауметов Ж.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
Эксперттехническое надзор "ТОО "Аймереке"

Место печати
Авторский надзор "ТОО «Костанай Агропромпроект»

Место печати

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Курмангалиев М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
Тыканов В.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, [illegible] идентификационный номер, № [illegible])

Сравлов Е.Д
(должность, фамилия, имя, отчество, [illegible] идентификационный номер, № аттестата или приказа [illegible])

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области, Алматинская область, г.Қонаев, ул.Индустриальная, 16/4,БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 80000 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области. Корректировка

(наименование, адрес)

Объект : 2-3 Наружные сети газоснабжения ГРПШ

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№308/10/23** от **14.12.2023 г**; Доп соглашение № 2 от 16.01.2024 г; Доп соглашение №3 от 04.06.2024 г

Акт выполненных работ №2

за июнь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ГРПШ										
1	1	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	68 606,0 62 561,0	2 549,0 686,0	68 606,0 62 561,0	2 549,0 686,0	3 496,0		68 606,0	
2	2	513-302-0254 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2Н (В)У1	шт.	1	1 182 567,0		1 182 567,0		1 182 567,0		1 182 567,0	
3	3	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01	2 971 464,0 2 244 776,0	659 313,0 207 840,0	29 715,0 22 448,0	6 593,0 2 078,0	674,0		29 715,0	
4	4	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	10	1 731,0		17 310,0		17 310,0		17 310,0	
5	5	6121-0103-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 75 мм	км	0,001	3 048 038,0 2 251 457,0	706 366,0 222 700,0	3 048,0 2 251,0	707,0 223,0	90,0		3 048,0	
6	6	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	1	2 301,0		2 301,0		2 301,0		2 301,0	
7	7	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 50-250 мм	т	0,0036	3 746 614,0 2 276 881,0	1 280 013,0 333 084,0	13 488,0 8 197,0	4 608,0 1 199,0	683,0		13 488,0	
8	8	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	700,0		2 800,0		2 800,0		2 800,0	
9	9	241-114-0113 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,5 мм	шт.	2	862,0		1 724,0		1 724,0		1 724,0	
10	10	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	7 072,0 6 099,0	270,0 89,0	7 072,0 6 099,0	270,0 89,0	703,0		7 072,0	
11	11	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	57 996,0		57 996,0		57 996,0		57 996,0	
12	12	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	2 610,0 2 330,0	52,0 0,0	2 610,0 2 330,0	52,0 0,0	228,0		2 610,0	
13	13	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2 415,0		2 415,0		2 415,0		2 415,0	
14	14	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,001	229 220,0 61 342,0	162 908,0 36 154,0	229,0 61,0	163,0 36,0	5,0		229,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,001	656 293,0	443 738,0	656,0	444,0	1,0		656,0	
						210 752,0	101 207,0	211,0	101,0				
16	16	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,01	145 870,0	103 669,0	1 459,0	1 037,0	32,0		1 459,0	
						39 036,0	23 007,0	390,0	230,0				
17	17	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,01	417 640,0	282 378,0	4 176,0	2 824,0	11,0		4 176,0	
						134 115,0	64 403,0	1 341,0	644,0				
18	18	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,02844	266,0	4,0	540,0	8,0	146,0		540,0	
						190,0	0,0	385,0	0,0				
19	19	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,02844	407,0	7,0	826,0	14,0	361,0		826,0	
						222,0	2,0	450,0	4,0				
			Итого по разделу 1: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ГРПШ					1 399 538	19 269	90 976	0	1 399 538	
								106 724	5 290	1 182 567	0		
			ИТОГО по акту					1 399 538	19 269	90 976	0	1 399 538	
								106 724	5 290	1 182 567	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1 182 567		216971,00	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%							14320		231291	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%							11565		242856	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%							70693		1496116	
			Распределение итого по кварталам:										
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -30%									448835	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -70%									1047281	
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента										
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -30%, к - 1,0368									465352	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -70%, к - 1,0557									1105614	
			ИТОГО:									1570966	
			Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%							188516		1684631	
			Всего к оплате со скидкой 5%									1600400	

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Даулетов Ж.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперттехнического надзора ТОО "Аймереке"

Место печати

Авторский надзор ТОО «КостанайАгропромпроект»

Место печати

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Курмангалиев М.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ерошов Р.Б.

(должность, подпись, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сраилов С.Д.

(должность, подпись, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области, Алматинская область, г.Конаев, ул.Чидустриальная, 16/4,БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Д. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **80000 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№308/10/23** от **14.12.2023** г; Доп соглашение № 2 от 16.01.2024 г; Доп соглашение №3 от 04.06.2024 г

Акт выполненных работ № 3

за июнь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ОПОРЫ										
1	1	6101-0110-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**шт.**	**17**	**3 210,0**	**2 364,0**	**54 570,0**	**40 188,0**			**54 570,0**	
						846,0	**755,0**	**14 382,0**	**12 835,0**				
2	2	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2**	**$м^3$**	**8**	**6 644,0**	**0,0**	**53 152,0**	**0,0**			**53 152,0**	
						6 644,0	**0,0**	**53 152,0**	**0,0**				
3	3	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**4,8042**	**8 594,0**	**856,0**	**41 287,0**	**4 112,0**	**25 952,0**		**41 287,0**	
						2 336,0	**219,0**	**11 223,0**	**1 052,0**				
4	4	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	**$м^3$**	**5,27**	**52 743,0**	**4 269,0**	**277 956,0**	**22 498,0**	**139 544,0**		**277 956,0**	
						21 995,0	**867,0**	**115 914,0**	**4 569,0**				
5	5	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**$м^2$**	**21**	**6 008,0**	**18,0**	**126 168,0**	**378,0**	**83 265,0**		**126 168,0**	
						2 025,0	**4,0**	**42 525,0**	**84,0**				
6	6	6111-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Вычитается позиция: Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 6111-0401-0105**	**$м^2$**	**21**	**-2 408,0**	**-10,0**	**-50 568,0**	**-210,0**	**-39 354,0**		**-50 568,0**	
						-524,0	**-3,0**	**-11 004,0**	**-63,0**				
7	7	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опорной стойки для трубопровода**	**т**	**0,31259**	**75 390,0**	**29 945,0**	**23 566,0**	**9 360,0**	**4 320,0**		**23 566,0**	
						31 625,0	**7 806,0**	**9 886,0**	**2 440,0**				
8	8	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,31259**	**1 198 063,0**		**374 503,0**		**374 503,0**		**374 503,0**	
9	9	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлители вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм**	**шт.**	**79**	**10 460,0**	**478,0**	**826 340,0**	**37 762,0**	**376 988,0**		**826 340,0**	
						5 210,0	**134,0**	**411 590,0**	**10 586,0**				
10	10	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали угловой, сечение 50х50х5**		**23,7**	**927,0**	**58,0**	**21 970,0**	**1 375,0**	**1 398,0**		**21 970,0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		810,0	15,0	19 197,0	356,0				
11	11	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,089349	382 168,0		34 146,0		34 146,0		34 146,0	
			Итого по разделу 1: ОПОРЫ					1 783 090	115 463	1 000 762	0	1 783 090	
								666 865	31 859	0	0		
			Раздел 2: МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ										
12	12	6121-0103-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 75 мм	км	0,07	3 048 038,0	706 366,0	213 363,0	49 446,0	6 315,0		213 363,0	
						2 251 457,0	222 700,0	157 602,0	15 589,0				
13	13	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	[illegible] диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	70	2 301,0		161 070,0		161 070,0		161 070,0	
14	14	241-112-0132 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	3	1 307,0		3 921,0		3 921,0		3 921,0	
15	15	241-113-0107 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	1 539,0		1 539,0		1 539,0		1 539,0	
16	16	241-114-0118 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1 086,0		1 086,0		1 086,0		1 086,0	
17	17	241-114-0120 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	979,0		979,0		979,0		979,0	
18	18	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 80 мм	шт.	1	13 345,0	450,0	13 345,0	450,0	1 324,0		13 345,0	
						11 571,0	148,0	11 571,0	148,0				
19	19	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,07	229 220,0	162 908,0	16 045,0	11 404,0	347,0		16 045,0	
						61 342,0	36 154,0	4 294,0	2 531,0				
			Итого по разделу 2: МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ					411 348	61 300	176 581	0	411 348	
								173 467	18 268	0	0		
			ИТОГО по акту					2 194 438	176 763	1 177 343	0	2 194 438	
								840 332	50 127	0	0		
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%							144833		2339271	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%							116964		2456234	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%							116964		2573198	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Распределение итого по кварталам:										
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -30%									771959	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -70%									1801239	
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента										
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -30%, к - 1,0368									800368	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -70%, к - 1,0557									1901568	
			ИТОГО:									2701935	
			Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%							324232		3026167	
			Всего к оплате со скидкой 5%									2874859	

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Даулетов Ж.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперттехнического надзора: ТОО "Аймереке"

Место печати

Авторский надзор : ТОО «КостанайАгропромпроект»

Место печати

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Курмангалиев М.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тыханов Р.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, [illegible] идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сроков С.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, [illegible] идентификационный номер, № [illegible])

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области, Алматинская область, г.Қонаев, ул.Индустриальная, 16/4,БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 80000 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области. Корректировка

(наименование, адрес)

Объект : 2-3 Архитектурно-строительные решения на 2-02-3-6 Общестроительные работы работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №308/10/23 от 14.12.2023 г; Доп соглашение № 2 от 16.01.2024 г; Доп соглашение №3 от 04.06.2024 г

Акт выполненных работ № 4

за июнь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ФУНДАМЕНТ ФЖБ										
1	1	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 2**	м³	3,98088	540,0 0,0	540,0 162,0	2 150,0 0,0	2 150,0 645,0			2 150,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.**	м³	0,12312	9 199,0 9 199,0	0,0 0,0	1 133,0 1 133,0	0,0 0,0			1 133,0	
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м³	2,292	4 000,0 4 000,0	0,0 0,0	9 168,0 9 168,0	0,0 0,0			9 168,0	
4	4	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания	0,44	14 599,0 3 889,0	5 265,0 1 648,0	6 424,0 1 711,0	2 316,0 725,0	2 396,0		6 424,0	
5	5	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	0,22	29 649,0 5 635,0	2 687,0 538,0	6 523,0 1 240,0	591,0 118,0	4 692,0		6 523,0	
6	6	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	м³	1,48	41 077,0 31 620,0	4 727,0 966,0	60 794,0 46 798,0	6 996,0 1 430,0	7 000,0		60 794,0	
7	7	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	1,5022	20 690,0		31 081,0		31 081,0		31 081,0	
8	8	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0066	447 206,0		2 952,0		2 952,0		2 952,0	
9	9	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	7,2	4 218,0 1 244,0	41,0 6,0	30 370,0 8 957,0	295,0 43,0	21 118,0		30 370,0	
10	10	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01228	2 283 994,0 1 084 596,0	3 980,0 1 259,0	28 047,0 13 319,0	48,0 15,0	14 680,0		28 047,0	
11	11	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		0,352	14 599,0	5 265,0	5 139,0	1 853,0	1 917,0		5 139,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ основания		3 889,0	1 648,0	1 369,0	580,0				
12	12	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	3,2	2 329,0	10,0	7 453,0	32,0	4 762,0		7 453,0	
						831,0	3,0	2 659,0	10,0				
13	13	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м² покрытия	3,2	1 456,0	1,0	4 659,0	3,0	2 941,0		4 659,0	
						536,0	0,0	1 715,0	0,0				
			Итого по разделу 1: ФУНДАМЕНТ ФЖБ					195 893	14 284	93 539	0	195 893	
								88 069	3 566	0	0		
			Раздел 2: ОПОРА ОП-1										
14	14	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,176	6 644,0	0,0	7 813,0	0,0			7 813,0	
						6 644,0	0,0	7 813,0	0,0				
15	15	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,608	4 000,0	0,0	2 432,0	0,0			2 432,0	
						4 000,0	0,0	2 432,0	0,0				
16	16	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,2	14 599,0	5 265,0	2 920,0	1 053,0	1 089,0		2 920,0	
						3 889,0	1 648,0	778,0	330,0				
17	17	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,08	29 649,0	2 687,0	2 372,0	215,0	1 706,0		2 372,0	
						5 635,0	538,0	451,0	43,0				
18	18	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м³	0,26	41 077,0	4 727,0	10 680,0	1 229,0	1 230,0		10 680,0	
						31 620,0	966,0	8 221,0	251,0				
19	19	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,2639	20 690,0		5 460,0		5 460,0		5 460,0	
20	20	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00528	349 832,0		1 847,0		1 847,0		1 847,0	
21	21	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00264	349 152,0		922,0		922,0		922,0	
22	22	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01402	1 501 344,0	3 980,0	21 049,0	56,0	16 539,0		21 049,0	
						317 710,0	1 259,0	4 454,0	18,0				
23	23	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	2,88	4 218,0	41,0	12 148,0	118,0	8 447,0		12 148,0	
						1 244,0	6,0	3 583,0	17,0				
24	24	1109-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Металлические стойки. Монтаж ОП-1,ОП-2	т конструкций	0,01526	483 601,0	6 158,0	7 380,0	94,0	56,0		7 380,0	
						473 807,0	1 390,0	7 230,0	21,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01526	1 184 085,0		18 069,0		18 069,0		18 069,0	
26	26	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,3815	407,0 222,0	7,0 2,0	155,0 85,0	3,0 1,0	68,0		155,0	
			Итого по разделу 2: ОПОРА ОП-1					93 247	2 768	55 433	0	93 247	
								35 047	681	0	0		
			Раздел 3: ОГРАЖДЕНИЕ										
27	27	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим стойкам. Установка	м оград	13	12 133,0 8 741,0	3 060,0 900,0	157 729,0 113 633,0	39 780,0 11 700,0	4 316,0		157 729,0	
28	28	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	50 411,0 48 587,0	312,0 90,0	50 411,0 48 587,0	312,0 90,0	1 512,0		50 411,0	
29	29	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	0,33482	932 114,0		312 090,0		312 090,0		312 090,0	
30	30	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м²	26,89	894,0		24 040,0		24 040,0		24 040,0	
31	31	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,4	19 191,0		7 676,0		7 676,0		7 676,0	
32	32	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,2	20 690,0		66 208,0		66 208,0		66 208,0	
33	33	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1-7	шт.	2	601,0		1 202,0		1 202,0		1 202,0	
34	34	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3 217,0		3 217,0		3 217,0		3 217,0	
35	35	241-117-0414 *РСНБ РК 2022*	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружнымдиаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	12	1 388,0		16 656,0		16 656,0		16 656,0	
36	36	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза	м²	8,3705	407,0 222,0	7,0 2,0	3 407,0 1 858,0	59,0 17,0	1 490,0		3 407,0	
			Итого по разделу 3: ОГРАЖДЕНИЕ					642 636	40 151	438 407	0	642 636	
								164 078	11 807	0	0		
			ИТОГО по акту					931 776	57 203	587 379	0	931 776	
								287 194	16 054	0	0		
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%							61497		993273	
		08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%							49664		1042937	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ПДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	**Непредвиденные работы и затраты-5%**							49664		1092601	
			Распределение итого по кварталам:										
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -30%									327780	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -70%									764820	
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента										
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -30%, к - 1,0368									339842	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -70%, к - 1,0557									807421	
			ИТОГО:									1147263	
			Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%							137672		1284935	
			Всего к оплате со скидкой 5%									1220688	

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Джулетов Ж.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперттехнического надзора ТОО "Айнерек"

Место печати

Авторский надзор ТОО «КостанайАгропромпроект»

Место печати

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Курмангазиев М.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тлебаев Р.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, номер и дата выдачи аттестата, подпись)

Сраилов Е.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, номер и дата выдачи аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области, Алматинская область, г.Конаев, ул.Индустриальная, 16/4,БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Сиаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 80000 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области. Корректировка

(наименование, адрес)

Объект : 2-4 Наружные сети водоснабжения и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) №308/10/23 от 14.12.2023 г; Доп соглашение № 2 от 16.01.2024 г

Акт выполненных работ № 5
за июнь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	6101-0102-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 4	м³	594,45	703,0	703,0	417 898,0	417 898,0			417 898,0	
						0,0	152,0	0,0	90 356,0				
2	2	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/лишний грунт//письмо 75-17-75/1978. от 15.08.2023 г/	т·км	6 420,055077	69,0		442 984,0				442 984,0	
3	3	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 4	м³	3 025,039539	722,0	722,0	2 184 079,0	2 184 078,0			2 184 079,0	
						0,0	161,0	0,0	487 031,0				
4	4	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4.	м³	95,2266	22 021,0	0,0	2 096 985,0	0,0			2 096 985,0	
						22 021,0	0,0	2 096 985,0	0,0				
5	5	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м³	95,2266	5 722,0	0,0	544 887,0	0,0			544 887,0	
						5 722,0	0,0	544 887,0	0,0				
6	6	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м³	3 078,9934	73,0	73,0	224 767,0	224 767,0			224 767,0	
						0,0	18,0	0,0	55 422,0				
7	7	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м³	3 078,9934	752,0	286,0	2 315 403,0	880 592,0			2 315 403,0	
						466,0	93,0	1 434 811,0	286 346,0				
8	8	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	1 023,95	8 435,0	440,0	8 637 018,0	450 538,0	3 301 215,0		8 637 018,0	
						4 771,0	104,0	4 885 265,0	106 491,0				
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					16 864 021	4 157 873	3 301 215	0	16 864 021	
								8 961 948	1 025 646	0	0		
			Раздел 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$	2,84	78 744,0	26 932,0	223 633,0	76 487,0	13 822,0		223 633,0	
						46 945,0	8 357,0	133 324,0	23 734,0				
10	10	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	46 414,0		92 828,0		92 828,0		92 828,0	
11	11	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	2	25 642,0		51 284,0		51 284,0		51 284,0	
12	12	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	25 642,0		51 284,0		51 284,0		51 284,0	
13	13	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	32 646,0		32 646,0		32 646,0		32 646,0	
14	14	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	40 828,0		40 828,0		40 828,0		40 828,0	
15	15	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3 228,0		6 456,0		6 456,0		6 456,0	
16	16	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039,0		23 039,0		23 039,0		23 039,0	
17	17	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 352,0		40 352,0		40 352,0		40 352,0	
18	18	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянки и скобы	т	0,03416	1 143 119,0		39 049,0		39 049,0		39 049,0	
19	19	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,07072	1 495 992,0	15 470,0	105 797,0	1 094,0	85 317,0		105 797,0	
						274 114,0	3 055,0	19 385,0	216,0				
20	20	6111-0501-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	$м^2$	2,622	410,0	4,0	1 075,0	11,0	876,0		1 075,0	
						72,0	1,0	189,0	3,0				
			Итого по разделу 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					708 271	77 592	477 781	0	708 271	
								152 898	23 953	0	0		
			Раздел 3: КНС 1 ШТ										
21	22	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,225	29 867,0	2 687,0	36 587,0	3 292,0	26 393,0		36 587,0	
						5 635,0	538,0	6 903,0	659,0				
22	23	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	4,5	36 953,0	4 174,0	166 288,0	18 784,0	107 330,0		166 288,0	
						8 928,0	867,0	40 176,0	3 902,0				
23	24	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурнаяпериодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,39003	344 396,0		134 325,0		134 325,0		134 325,0	
24	25	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6	4 218,0	41,0	25 308,0	246,0	17 598,0		25 308,0	
						1 244,0	6,0	7 464,0	36,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	26	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты днище, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	1	7 806,0 4 356,0	3 450,0 1 026,0	7 806,0 4 356,0	3 450,0 1 026,0			7 806,0	
26	27	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	115 618,0		115 618,0		115 618,0		115 618,0	
27	28	1337-0102-0107 *РСНБ РК 2022*	Оборудование массой 2 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	594 507,0 478 271,0	62 407,0 16 758,0	594 507,0 478 271,0	62 407,0 16 758,0	53 829,0		594 507,0	
28	29	ОО ТД "Эколос"	Канализационная насосная станция КНС-15/17С/2,0-1,48/1,1 Диаметр корпуса 2000 мм, высота подземной части 3000 мм, высота полная 3200 мм.	комп	1	16 494 733,64		16 494 734,0		16 494 734,0		16 494 734,0	
			Итого по разделу 3: КНС 1 ШТ					17 575 173 537 170	88 179 22 381	455 093 16 494 734	0 0	17 575 173	
			Раздел 4: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ										
29	30	6121-0103-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гильзы из стальных труб , диаметр труб 200 мм	км	0,0009	4 760 353,0 3 059 843,0	1 327 985,0 365 882,0	4 284,0 2 754,0	1 195,0 329,0	335,0		4 284,0	
30	31	6121-0103-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гильзы из стальных труб, диаметр труб 300 мм	км	0,0024	6 195 067,0 4 055 294,0	1 781 053,0 494 616,0	14 868,0 9 733,0	4 274,0 1 187,0	861,0		14 868,0	
31	32	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,9	10 072,0		9 065,0		9 065,0		9 065,0	
32	33	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	2,4	17 486,0		41 966,0		41 966,0		41 966,0	
33	34	6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Футляр из стальных водопроводных труб , диаметр труб 300 мм	км	0,024	5 563 529,0 3 367 164,0	1 809 924,0 506 687,0	133 525,0 80 812,0	43 438,0 12 160,0	9 275,0		133 525,0	
34	35	6121-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр ПВХ труб, диаметр 150 мм	м	24	6 189,0 5 464,0	22,0 6,0	148 536,0 131 136,0	528,0 144,0	16 872,0		148 536,0	
35	36	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	24	17 486,0		419 664,0		419 664,0		419 664,0	
36	37	6121-0201-0827 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,024	5 412 741,0 423 995,0	1 684 258,0 500 619,0	129 906,0 10 176,0	40 422,0 12 015,0	79 308,0		129 906,0	
37	38	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,125	1 355 913,0 908 281,0	447 632,0 119 886,0	169 489,0 113 535,0	55 954,0 14 986,0			169 489,0	
38	39	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,006	1 951 004,0 1 690 263,0	192 654,0 55 850,0	11 706,0 10 142,0	1 156,0 335,0	409,0		11 706,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	40	6121-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм**	км	0,272	338 229,0 315 165,0	0,0 0,0	91 998,0 85 725,0	0,0 0,0	6 273,0		91 998,0	
40	41	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 40-65 мм**	км	0,131	265 158,0 262 638,0	0,0 0,0	34 736,0 34 406,0	0,0 0,0	330,0		34 736,0	
41	42	241-113-0231 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х8,0-219х6,0 мм**	шт.	2	63 933,0		127 866,0		127 866,0		127 866,0	
42	43	241-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм**	м	126,25	303,0		38 254,0		38 254,0		38 254,0	
43	44	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр до 50 мм**	шт.	5	4 889,0 4 751,0	90,0 30,0	24 445,0 23 755,0	450,0 150,0	240,0		24 445,0	
44	45	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	3	2 063,0		6 189,0		6 189,0		6 189,0	
45	46	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	2	3 933,0		7 866,0		7 866,0		7 866,0	
46	47	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм**	шт.	2	26 505,0 16 474,0	2 443,0 56,0	53 010,0 32 948,0	4 886,0 112,0	15 176,0		53 010,0	
47	48	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,403	78 027,0 35 293,0	42 734,0 9 541,0	31 445,0 14 223,0	17 222,0 3 845,0			31 445,0	
48	49	6122-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Упоры бетонные (Поз 24). Устройство**	$м^3$ основания	0,24	57 115,0 9 168,0	6 866,0 2 443,0	13 708,0 2 200,0	1 648,0 586,0	9 859,0		13 708,0	
49	50	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 40 мм**	шт.	2	2 610,0 2 330,0	52,0 0,0	5 220,0 4 660,0	104,0 0,0	456,0		5 220,0	
50	51	6121-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм**	шт.	6	7 797,0 6 553,0	239,0 30,0	46 782,0 39 318,0	1 434,0 180,0	6 030,0		46 782,0	
51	52	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	шт.	6	6 996,0		41 976,0		41 976,0		41 976,0	
52	53	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	2	4 489,0 4 344,0	145,0 1,0	8 978,0 8 688,0	290,0 2,0			8 978,0	
53	54	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	6	8 137,0 7 690,0	447,0 7,0	48 822,0 46 140,0	2 682,0 42,0			48 822,0	
54	55	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм**	шт.	2	3 163,0		6 326,0		6 326,0		6 326,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин, зарплата механизмов	Всего	эксплуатация машин, зарплата механизмов	материалы			
						зарплата рабочих-строителей		зарплата рабочих-строителей		оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	56	241-415-0203 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 40 мм	шт.	2	4 278,0		8 556,0		8 556,0		8 556,0	
56	57	241-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	2	591,0		1 182,0		1 182,0		1 182,0	
57	58	241-415-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 160 мм	шт.	6	10 362,0		62 172,0		62 172,0		62 172,0	
58	59	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	6	4 000,0		24 000,0		24 000,0		24 000,0	
59	62	6121-0601-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 250 мм	шт.	2	76 506,0 35 907,0	36 877,0 9 730,0	153 012,0 71 814,0	73 754,0 19 460,0	7 444,0		153 012,0	
60	63	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	0,03768	102 360,0 84 218,0	5 341,0 1 750,0	3 857,0 3 173,0	201,0 66,0	482,0		3 857,0	
61	64	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	0,040694	22 814,0		928,0		928,0		928,0	
62	65	6114-0502-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 150 мм.	шт.	2	34 899,0 15 051,0	523,0 86,0	69 798,0 30 102,0	1 046,0 172,0	38 650,0		69 798,0	
63	66	245-706-0922 *РСНБ РК 2022*	Расходомер-счетчик ультразвуковой, полнопроходной ВЗЛЕТ МР исп. УРСВ-311 (Р2- с литиевой батареей), DN 150	шт.	2	506 131,0		1 012 262,0		1 012 262,0		1 012 262,0	
			Итого по разделу 4: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ					3 006 397 755 440	250 684 65 771	2 000 272 0	0 0	3 006 397	
			Раздел 5: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1, К4										
64	67	6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Футляр из стальных водопроводных труб , диаметр труб 300 мм	км	0,0705	5 563 529,0 3 367 164,0	1 809 924,0 506 687,0	392 229,0 237 385,0	127 599,0 35 721,0	27 244,0		392 229,0	
65	68	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр ПВХ труб, диаметр 100 мм	м	70,5	5 720,0 5 141,0	20,0 5,0	403 260,0 362 440,0	1 411,0 353,0	39 410,0		403 260,0	
66	69	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	70,5	17 486,0		1 232 763,0		1 232 763,0		1 232 763,0	
67	70	6121-0201-0827 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,0705	5 412 741,0 423 995,0	1 684 258,0 500 619,0	381 598,0 29 892,0	118 741,0 35 294,0	232 966,0		381 598,0	
68	71	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	1,9345	1 430 550,0 952 280,0	478 270,0 122 388,0	2 767 399,0 1 842 186,0	925 214,0 236 760,0			2 767 399,0	
69	72	6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм		0,01805	3 043 221,0	1 832 922,0	54 930,0	33 084,0			54 930,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге.	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км		1 210 299,0	406 587,0	21 846,0	7 339,0				
70	73	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	2 025,05	2 658,0		5 382 583,0		5 382 583,0		5 382 583,0	
71	74	241-201-0418 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х18,2 мм	м	18,2305	8 802,0		160 465,0		160 465,0		160 465,0	
72	75	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,031	4 619 960,0 1 524 216,0	3 095 744,0 783 364,0	143 219,0 47 251,0	95 968,0 24 284,0			143 219,0	
73	76	241-204-0506 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	31,31	20 180,0		631 836,0		631 836,0		631 836,0	
74	77	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800(300) мм	шт.	4	26 505,0 16 474,0	2 443,0 56,0	106 020,0 65 896,0	9 772,0 224,0	30 352,0		106 020,0	
75	78	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,05405	78 027,0 35 293,0	42 734,0 9 541,0	160 271,0 72 494,0	87 778,0 19 598,0			160 271,0	
76	79	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	2 095,131	125,0		261 891,0		261 891,0		261 891,0	
77	82	6121-0103-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гильзы из стальных труб , диаметр труб 200 мм	км	0,0006	4 760 353,0 3 059 843,0	1 327 985,0 365 882,0	2 856,0 1 836,0	797,0 220,0	224,0		2 856,0	
78	83	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,6	8 607,0		5 164,0		5 164,0		5 164,0	
79	84	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4 936,0 4 636,0	300,0 2,0	19 744,0 18 544,0	1 200,0 8,0			19 744,0	
80	85	241-208-0309 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	3 741,0		7 482,0		7 482,0		7 482,0	
81	86	241-214-0209 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2 050,0		4 100,0		4 100,0		4 100,0	
82	87	241-415-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм	шт.	2	5 763,0		11 526,0		11 526,0		11 526,0	
83	88	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,000125	353 543,0		44,0		44,0		44,0	
84	89	217-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	1,446	1 165,0		1 685,0		1 685,0		1 685,0	
85	90	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	кг	0,4	1 022,0		409,0		409,0		409,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	91	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м	$м^2$	1,5	8 149,0	1 453,0	12 224,0	2 180,0	7 559,0		12 224,0	
						1 657,0	289,0	2 486,0	434,0				
87	92	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,0079	131 278,0	2 957,0	1 037,0	24,0	46,0		1 037,0	
						122 532,0	579,0	968,0	5,0				
88	93	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	0,225	12 312,0	6 152,0	2 770,0	1 384,0	3,0		2 770,0	
						6 148,0	1 217,0	1 383,0	274,0				
89	94	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,228375	22 740,0		5 193,0		5 193,0		5 193,0	
90	95	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0079	344 396,0		2 721,0		2 721,0		2 721,0	
91	96	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	$м^2$	1,5	1 709,0	867,0	2 564,0	1 301,0			2 564,0	
						842,0	173,0	1 263,0	260,0				
92	97	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,035145	300 574,0	15 470,0	10 564,0	543,0	386,0		10 564,0	
						274 114,0	3 055,0	9 634,0	107,0				
93	98	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,035325	476 897,0		16 846,0		16 846,0		16 846,0	
			Итого по разделу 5: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1, К4					12 185 393	1 406 996	8 062 898	0	12 185 393	
								2 715 504	360 881	0	0		
			ИТОГО по акту					50 339 255	5 981 324	14 297 259	0	50 339 255	
								13 122 960	1 498 632	16 494 734	0		
			В том числе:							16 494 734		33844521,00	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%**							2233738		36078259	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**							1803913		37882172	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	**Непредвиденные работы и затраты-5%**							2628650		57005556	
			Распределение итого по кварталам:									17101667	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -30%									39903889	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -70%										
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента									17731008	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -30%, к - 1,0368										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	использование машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -70%, к - 1,0557									42126536	
												59857544	
			ИТОГО:							7182905		67040449	
			Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%									63688426,81	
			Всего к оплате со скидкой 5%										

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаулетов Ж.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Экспертно-технического надзора ТОО "Аймерек"

Место печати

Авторский надзор - ТОО «КостанайАгропромпроект»

Место печати

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Курманалиев М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тыханов Р.Ь.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата подпись)

Сранлов С.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области, Алматинская область, г.Қонаев, ул.Индустриальная, 16/4,БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауұ,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 80000 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : 2-5 БМК.Резервуар под дизтоплива на 2-02-5-9 Общестроительные работы.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №308/10/23 от 14.12.2023 г; Доп соглашение № 2 от 16.01.2024 г

Акт выполненных работ № 6
за июнь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	6101-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 4**	м³	34,093846	936,0 0,0	936,0 208,0	31 912,0 0,0	31 912,0 7 092,0			31 912,0	
2	2	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/лишний грунт//письмо 75-17-75/1978. от 15.08.2023 г/**	т·км	363,338171	69,0		25 070,0				25 070,0	
3	3	6101-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 4 (отчет ТОО "Аникин Геодезия Сервис" стр 10 ИГЭ-3, Гравийно-галечный грунт с содержанием валунов до 30% - 6г)**	м³	148,417512	936,0 0,0	936,0 208,0	138 919,0 0,0	138 919,0 30 871,0			138 919,0	
4	4	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4.**	м³	4,594891	22 021,0 22 021,0	0,0 0,0	101 184,0 101 184,0	0,0 0,0			101 184,0	
5	5	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3**	м³	10,720026	5 722,0 5 722,0	0,0 0,0	61 340,0 61 340,0	0,0 0,0			61 340,0	
6	6	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3**	м³	140,523097	73,0 0,0	73,0 18,0	10 258,0 0,0	10 258,0 2 529,0			10 258,0	
7	7	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4**	м³	142,259175	752,0 466,0	286,0 93,0	106 979,0 66 293,0	40 686,0 13 230,0			106 979,0	
			Итого по разделу 1: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					475 662 228 817	221 775 53 722	0 0	0 0	475 662	
			ИТОГО по акту					475 662 228 817	221 775 53 722	0 0	0 0	475 662	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%							31394		507056	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%							25353		532408	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%							25353		557761	
			Распределение итого по кварталам:										
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -30%									167328	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -70%									390433	
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента										
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -30%, к - 1,0368									173486	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -70%, к - 1,0557									412180	
			ИТОГО:									585666	
			Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%							70280		655946	
			Всего к оплате со скидкой 5%									623148,68	

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Даудетов Ж.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперттехнического надзора ТОО "Аймереке"

Место печати

Авторский надзор : ТОО «КостанайАгропромпроект»

Место печати

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Курмангалиев М.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Рыханов Р.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № сертификата, аналога)

Сравнов С.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № сертификата, аналога, подпись)