исполняющего обязанности МИ и ИР РК от 5 августа 2021 г. №420 Приложение №4

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области, Алматинская область, г.Конаев, ул.Индустриальная, 16/4,БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауҮ,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Справка № 5

выполненных работ за август месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
ГУ "Управление строительства Алматинской области"	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№308/10/23; доп №2; №3; №4	от 14.12.2023 г; от 16.01.2024 г; от 04.06.2024г; от 15.08.2024 г			ТОО"ТехноСнаб 2002"	17

Наименование , объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области»	686425327,50	74180765,66	83082457,54						8901691,88	83082457,54
Всего:	**686425327,50**	**74180765,66**	**83082457,54**						**8901691,88**	**83082457,54**

ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор Дауленов Ж.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Аймереке" Тесханов Р.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель Кармаш алиев М.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управлечие строительства Алматинской области, Алматинская область, г.Қонаев, ул.Индустриальная, 16/4,БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 80000 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области. Корректировка

(наименование, адрес)

Объект : 2-4 Наружные сети водоснабжения и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) №308/10/23 от 14.12.2023 г. Доп соглашение № 2 от 16.01.2024 г; Доп соглашение №3 от 04.06.2024 г;№4 от 15.08.2024 г

Акт выполненных работ №1

За август 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 06.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ										
1	60	6114-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм		125	376,0	2,0	47 000,0	250,0	250,0		47 000,0	
				м трубопровода		372,0	0,0	46 500,0	0,0				
2	61	6114-0401-0103 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм		272	403,0	2,0	109 616,0	544,0	7 888,0		109 616,0	
				м трубопровода		372,0	0,0	101 184,0	0,0				
			Итого по разделу 4: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ					156 616	794	8 138	0	156 616	
								147 684	0	0	0		
			Раздел 5: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1, К4										
3	80	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		2,005	1 432 677,0	988 506,0	2 872 517,0	1 981 955,0	67 341,0		2 872 517,0	
				км трубопровода		410 584,0	196 559,0	823 221,0	394 101,0				
4	81	1125-0210-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,01805	2 176 100,0	1 546 337,0	39 279,0	27 911,0	569,0		39 279,0	
				км трубопровода		598 279,0	306 930,0	10 799,0	5 540,0				
			Итого по разделу 5: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1, К4					2 911 796	2 009 866	67 910	0	2 911 796	
								834 020	399 641	0	0		
			Раздел 6: КАНАЛИЗАЦИЯ ДРЕНАЖНАЯ										
5	99	6121-0103-0103 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм		0,005	2 230 883,0	311 195,0	11 154,0	1 556,0	579,0		11 154,0	
6	100	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	км		1 803 838,0	92 198,0	9 019,0	461,0				
7	101	511-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м³/ч, Н 4,5 м вод. ст.	м	5	3 789,0		18 945,0		18 945,0		18 945,0	
8	102	6111-0101-0901 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	шт.	1	49 649,0		49 649,0		49 649,0		49 649,0	
9	103	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м³	0,0785	102 360,0	5 341,0	8 035,0	419,0	1 005,0		8 035,0	
				м²	0,05478	84 218,0	1 750,0	6 611,0	137,0				
			Итого по разделу 6: КАНАЛИЗАЦИЯ ДРЕНАЖНАЯ			22 814,0		1 934,0		1 934,0		1 934,0	
								89 717	1 975	22 463	0	89 717	
								15 630	598	49 649	0		
			Раздел 7: АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ										
10	104	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м³	134,42	10 922,0	3 655,0	1 468 135,0	491 306,0			1 468 135,0	
						7 267,0	1 149,0	976 830,0	154 449,0				
11	105	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		235,235	252,0		59 279,0				59 279,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Всего по смете работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
12	106	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1 176,375	69,0		81 156,0				81 156,0	
13	107	7101-0401-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дрены	м²	57,2	5 340,0 646,0	2 585,0 534,0	305 448,0 36 951,0	147 862,0 30 545,0	120 635,0		305 448,0	
14	108	7101-0403-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	286	1 786,0 154,0	646,0 161,0	510 796,0 44 044,0	184 756,0 46 046,0	281 996,0		510 796,0	
15	109	7101-0602-0306 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	286	2 118,0 102,0	344,0 54,0	605 748,0 29 172,0	98 384,0 15 444,0	478 192,0		605 748,0	
16	110	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,003089	196 001,0		605,0		605,0		605,0	
17	111	7101-0602-0406 *ЕСП РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м²	286	1 268,0 54,0	0,0 0,0	362 648,0 15 444,0	0,0 0,0	347 204,0		362 648,0	
18	112	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,002402	196 001,0		471,0		471,0		471,0	
19	113	7101-0602-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	286	2 312,0 102,0	356,0 52,0	661 232,0 29 172,0	101 816,0 14 872,0	530 244,0		661 232,0	
20	114	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,003089	196 001,0		605,0		605,0		605,0	
21	115	7101-0602-0401 *ЕСП РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м²	286	478,0 18,0	0,0 0,0	136 708,0 5 148,0	0,0 0,0	131 560,0		136 708,0	
22	116	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000801	196 001,0		157,0		157,0		157,0	
23	117	7101-0301-0602 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	4	4 960,0 3 475,0	89,0 27,0	19 840,0 13 900,0	356,0 108,0	5 584,0		19 840,0	
			Итого по разделу 7: АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ					4 212 828 1 150 661	1 024 480 261 464	1 897 253 0	0 0	4 212 828	
			ИТОГО по акту					7 370 957 2 147 995	3 037 115 661 703	1 995 764 49 649	0 0	7 370 957	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%**							49 649		7321368,00	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**							483206		7804514	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	**Непредвиденные работы и затраты-5%**							390226		8244389	
			Распределение итого по кварталам:							412219		8656608	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -30%									2596983	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -70%									6059626	
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента										
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -30%, к - 1,0368									2692552	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -70%, к - 1,0557									6397147	
			ИТОГО:									9089699	
			Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%							1090764		10180462	
			Всего к оплате со скидкой 5%									9671439	

Подрядчик:

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкумбеков А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперттехнического надзора ТОО "Аймереке"

Место печати

Авторский надзор ТОО «КостанайАгропромпроект»

Место печати

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Курмангалиев М.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тыханов Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сраилов С.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области, Алматинская область, г.Конаев, ул.Индустриальная, 16/4,БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Сияб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 80000 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области. Корректировка

Объект : 7-1 Благоустройство территории

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №308/10/23 от 14.12.2023 г; Доп соглашение № 2 от 16.01.2024 г; Доп соглашение №3 от 04.06.2024 г ;№4 от 15.08.2024 г

(наименование)

Акт выполненных работ № 2

За август 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 12.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кпа ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ										
1	28	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м²	505,6	3 863,0 3 600,0	263,0 65,0	1 953 132,85 1 820 160,0	132 972,85 32 864,0			1 953 132,85	
2	29	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м³	21,505	2 581,0		55 504,35		55 504,35		55 504,35	
3	30	255-102-0604 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 42 мм ГОСТ 17608-2017	м²	563,536	3 125,0	-	1 761 050,0		1 761 050,0		1 761 050,0	
4	31	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	85	4 789,0 3 475,0	89,0 27,0	407 065,0 295 375,0	7 565,0 2 295,0	104 125,0		407 065,0	
5	32	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	85	954,0		81 090,0		81 090,0		81 090,0	
			Итого по разделу 2: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ					4 257 842	140 538	2 001 769	0	4 257 842	
			В том числе:					2 115 535	35 159	0	0		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%							281018		4538860	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%							226943		4765803	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%							238290		5004093	
			Распределение итого по кварталам:										
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -30%									1501228	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -70%									3502865	
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента										
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -30%, к - 1,0368									1556473	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -70%, к - 1,0557									**3697974**	
			ИТОГО:									**5254447**	
			Налог на добавленную стоимость *2023 г.- 12%*							**630534**		**5884981**	
			Всего к оплате со скидкой 5%									**5590732**	

Подрядчик:

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Кадыкенбеков А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперттехнического надзора ТОО "Аймереке"

Место печати

Авторский надзор ТОО "КостанайАгропромпроект"

Место печати

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Курмангалиев М.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тыханов Р.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сарыков С.Д

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области, Алматинская область, г.Конаев, ул.Индустриальная, 16/4,БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Объект : 7-1 Благоустройство территории добавляемые работы

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №308/10/23 от 14.12.2023 г; Доп соглашение № 2 от 16.01.2024 г; Доп соглашение №3 от 04.06.2024 г;№4 от 15.08.2024 г

(наименование)

Акт выполненных работ № 3

За август 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 14.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС										
1	1	6101-0104-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	54,13	93,0 0,0	93,0 23,0	5 034,0 0,0	5 034,0 1 245,0			5 034,0	
2	2	6101-0101-0204 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	54,13	467,0 0,0	467,0 104,0	25 279,0 0,0	25 279,0 5 630,0			25 279,0	
3	3	411-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	62,2495	95,0		5 914,0				5 914,0	
4	4	6101-0104-0108 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 4	$м^3$	45,88	351,0 0,0	351,0 88,0	16 104,0 0,0	16 103,0 4 037,0			16 104,0	
5	5	6101-0104-0116 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0108	$м^3$	27,7	294,0 0,0	294,0 74,0	8 144,0 0,0	8 144,0 2 050,0			8 144,0	
6	6	6101-0101-0207 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 4	$м^3$	18,18	936,0 0,0	936,0 208,0	17 016,0 0,0	17 016,0 3 781,0			17 016,0	
7	7	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/лишний грунт//письмо 75-17-75/1978, от 15.08.2023 г/	т·км	196,344	69,0		13 548,0				13 548,0	
8	8	6101-0101-0204 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	54,13	467,0 0,0	467,0 104,0	25 279,0 0,0	25 279,0 5 630,0			25 279,0	
9	9	411-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км в отвал	т·км	62,2495	122,0		7 594,0				7 594,0	
10	10	6101-0106-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	54,13	54,0 0,0	54,0 13,0	2 923,0 0,0	2 923,0 704,0			2 923,0	
			Итого по разделу 1: ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС					126 835 0	99 778 23 077	0 0	0 0	126 835	
			Раздел 2: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ										
11	11	7101-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	427,8	6 364,0 646,0	2 492,0 512,0	2 722 519,0 276 359,0	1 066 078,0 219 034,0	1 380 083,0		2 722 519,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	7101-0403-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м²	2 852	875,0 154,0	646,0 161,0	2 495 500,0 439 208,0	1 842 392,0 459 172,0	213 900,0		2 495 500,0	
13	13	211-201-0704 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	5,103	4 929,0		25 153,0		25 153,0		25 153,0	
14	14	7101-0403-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	м²	2 852	284,0 0,0	284,0 72,0	809 968,0 0,0	809 968,0 205 344,0			809 968,0	
15	15	211-201-0704 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	м³	395,2872	4 929,0		1 948 371,0		1 948 371,0		1 948 371,0	
16	16	7101-0602-0306 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³, Устройство	м² покрытия	2 852	2 118,0 102,0	344,0 54,0	6 040 536,0 290 904,0	981 088,0 154 008,0	4 768 544,0		6 040 536,0	
17	17	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,030802	196 001,0		6 037,0		6 037,0		6 037,0	
18	18	7101-0602-0406 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м² покрытия	2 852	1 268,0 54,0	0,0 0,0	3 616 336,0 154 008,0	0,0 0,0	3 462 328,0		3 616 336,0	
19	19	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,023957	196 001,0		4 696,0		4 696,0		4 696,0	
20	20	7101-0602-0901 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,8556	207 951,0 0,0	6 355,0 2 056,0	177 923,0 0,0	5 437,0 1 759,0	172 486,0		177 923,0	
21	21	7101-0602-0301 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	2 852	2 314,0 102,0	356,0 52,0	6 599 528,0 290 904,0	1 015 312,0 148 304,0	5 293 312,0		6 599 528,0	
22	22	7101-0602-0401 *ЕСН РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м²	2 852	479,0 18,0	0,0 0,0	1 366 108,0 51 336,0	0,0 0,0	1 314 772,0		1 366 108,0	
23	23	411-103-0220 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	259 060,8	26,0		6 735 581,0				6 735 581,0	
24	24	254-105-0201 *РСНБ РК 2022*	Газон рулонный натуральный	м²	3 851	2 859,0		11 010 091,0		11 010 091,0		11 010 091,0	
			Итого по разделу 2: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ					43 558 265 1 502 719	5 720 275 1 187 621	29 599 691 0	0 0	43 558 347	
			ИТОГО по акту					43 685 100 1 502 719	5 820 053 1 210 698	29 599 691 0	0 0	43 685 182	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									0,00	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%**							2883222		46568404	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**							2328420		48896824	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	**Непредвиденные работы и затраты-5%**							2444841		51341665	

№№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Распределение итого по кварталам:										
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -30%									**15402500**	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -70%									**35939166**	
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента										
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -30%, к - 1,0368									**15969312**	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -70%, к - 1,0557									**37940977**	
			ИТОГО:									**53910289**	
			Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%							**6469235**		**60379524**	
			Всего к оплате со скидкой 5%									**57360546,54**	

Подрядчик:

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкумбеков А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперттехнического надзора ТОО "Аймереке"

Место печати

Авторский надзор ТОО «КостанайАгропромпроект»

Место печати

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Курмангалиев М.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тыханов Р.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата, подпись)

Ермаков С.Л.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области, Алматинская область, г.Қонаев, ул.Индустриальная, 16/4,БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Д. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 80000 Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области. Корректировка

(наименование, адрес)

Объект: Дополнительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №308/10/23 от 14.12.2023 г; Доп соглашение № 2 от 16.01.2024 г; Доп соглашение №3 от 04.06.2024 г;№4 от 15.08.2024 г

Акт выполненных работ № 4

За август 2024 года

Составлен (а) в текущих ценах на 12.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	7	12 081,0	0,0	84 567,0	0,0			84 567,0	
						12 081,0	0,0	84 567,0	0,0				
2	2	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м²	5,36	30 876,0	4 269,0	165 495,0	22 882,0	24 725,0		165 495,0	
						21 994,0	867,0	117 888,0	4 647,0				
3	3	212-101-0407 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м³	1,02	19 968,0		20 367,0		20 367,0		20 367,0	
4	4	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,4853	478 414,0	4 013,0	232 174,0	1 948,0	8 574,0		232 174,0	
						456 731,0	1 071,0	221 652,0	520,0				
5	5	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	6	5 632,0	61,0	33 792,0	366,0	9 216,0		33 792,0	
						4 035,0	17,0	24 210,0	102,0				
6	7	214-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,25 мм	м²	84	1 294,0		108 696,0		108 696,0		108 696,0	
7	8	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,2704	363 069,0		98 174,0		98 174,0		98 174,0	
8	9	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2149	382 168,0		82 128,0		82 128,0		82 128,0	
9	10	1107-0111-0108 *РСНБ РК 2022*	Ограды металлические из сеток, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м ограда	12	18 773,0	2 703,0	225 276,0	32 436,0	55 992,0		225 276,0	
						11 404,0	793,0	136 848,0	9 516,0				
10	11	1107-0111-0208 *РСНБ РК 2022*	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	50 411,0	312,0	100 822,0	624,0	3 024,0		100 822,0	
						48 587,0	90,0	97 174,0	180,0				
11	12	214-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	м²	30	1 975,0		59 250,0		59 250,0		59 250,0	
12	13	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,05	1 088 576,0	3 980,0	54 429,0	199,0			54 429,0	
						1 084 596,0	1 259,0	54 230,0	63,0				
13	14	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	35	266,0	4,0	9 310,0	140,0	2 520,0		9 310,0	
						190,0	0,0	6 650,0	0,0				
14	15	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	35	408,0	7,0	14 280,0	245,0	6 230,0		14 280,0	
						223,0	2,0	7 805,0	70,0				
			ИТОГО по акту					1 288 760	58 840	478 896	0	1 288 760	
								751 024	15 098	0	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%**							**85058**		**1373818**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**							**68691**		**1442509**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	**Непредвиденные работы и затраты-5%**							**72125**		**1514635**	
			Распределение итого по кварталам:										
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -30%									**454390**	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -70%									**1060244**	
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента										
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -30%, к - 1,0368									**471112**	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -70%, к - 1,0557									**1119300**	
			ИТОГО:									**1590412**	
			Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%							**190849**		**1781261**	
			Всего к оплате со скидкой 5%									**1692198**	

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Главный инженер Толкумбеков Д.М
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
Эксперттехнического надзора ТОО "Аймереке"
Место печати
Авторский надзор ТОО «КостанайАгропромпроект»
Место печати

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Курмангалиев М.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
Тыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № и дата доверенности)
Сраилов С.Д
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № и дата доверенности)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области, Алматинская область, г.Конаев, ул.Индустриальная, 16/4,БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА**

Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауұ,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"**

Стройка **Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области. Корректировка**

Объект **Наружные сети газоснабжения на допальнительные работы**

Договор подряда (контракт) **№308/10/23** от **14.12.2023 г**; Доп соглашение № 2 от 16.01.2024 г; Доп соглашение №3 от 04.06.2024 г;№4 от 15.08.2024г

Акт выполненных работ № 5

За август 2024 год

Составлен(а) в ценах декабря 2023 года

Номер по порядку	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1215-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 76 мм. Разборка	м трубопроводов	308	3 679	1133132
2	2	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	1,3244		
3	3	1215-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Стальные опоры из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	175	3 679	643825
4	4	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,7525		
5	5	1101-0102-0428 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	175,5	461	80906
6	6	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	5,265	7 666	40361
7	7	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	54	8 435	455490
8	8	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	13,4	3 999	53587

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	110,1	94	10349
10	10	411-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	118,4	377	44637
11	11	1101-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	110,5	214	23647
12	12	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром90 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,27	1 430 550	386248
13	13	241-205-1308 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х8,2 мм	м	272,7	4 317	1177246
14	14	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	4 936	49360
15	15	241-214-0201 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	3	455	1365
16	16	241-210-0618 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	2	7 363	14726
17	17	241-208-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	1 771	5313
18	18	241-208-2508 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 90 мм	шт.	2	708	1416
19	19	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным трубопроводам . Приварка	фланец	2	5 136	10272
20	20	241-217-0204 *РСНБ РК 2022*	Фланец полипропиленовый PP-R диаметром 90 мм	шт.	2	1 188	2376
21	21	1122-1401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Футляр стальной диаметром 114 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	16	54 641	874256
22	22	241-101-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 125х4,5 мм	м	16	5 921	94736
23	23	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 . ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.60*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2).	км трубопровода	0,27	856 230	231182

1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	1119-1001-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Счетчики газовые . Установка	счетчик	1	37 875	37875
25	25	ТОО"Avista Trade"	Ротационый счетчик газа G100 с электронным корректором	шт	1	1 116 071,43	1116071
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
			Всего без оборудованием				**6488376**
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%**				**5372305**
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**		**354572**		**5726877**
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	**Непредвиденные работы и затраты-5%**		**286344**		**7129292**
			Распределение итого по кварталам:		**356465**		**7485757**
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -30%				**2245727**
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -70%				**5240030**
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента				
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -30%, к - 1,0368				**2328370**
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -70%, к - 1,0557				**5531899**
			ИТОГО:				**7860269**
			Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%		**943232**		**8803501**
			Всего к оплате со скидкой 5%				**8363326**

Подрядчик:

ТОО "Техно Сила 2002"

(наименование организации)

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперттехнического надзора :ТОО "Аймереке"

Место печати

Авторский надзор : ТОО «КостанайАгропромпроект»

Место печати

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Алматинской

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Курмангалиев М.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тыханов Р.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный

Сраилов С.Д

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный