Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года № 420

**Генподрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ ШЫҒЫС" ВосточноеКазахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

**Субподрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью"PLAZA CONSTRUCTION" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2 БИН 170640016119

**Наименование строительства и его адрес:** Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания ОСШ №38 в с.Кендала Талгарского района Алматинской области

**Справка № 1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за сентябрь 2022 года**

| Код заказ-чика | Код подряд-чика | Договор: Номер | Договор: Дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 50 | 27.08.2022 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из графы 1 | | | | | | | |
| | | за сентябрь | | из них | | | дополнительные затраты | | | |
| | | без НДС | Строитель но-монтажные работы по смете | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2020г. | на приобре-тение матери-алов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего выполнено по стройке с начала строительства | 96 331 674,95 | | | | | | | | | |
| Строительно-монтажные работы | 96 331 674,95 | 86 010 424,06 | | | | | | | 10 321 250,89 | 96 331 674,95 |
| Всего: | 96 331 674,95 | | | | | | | | | 96 331 674,95 |
| Тендерная скидка 5% | 3 999 590,24 | | | | | | | | | 3 999 590,24 |
| Всего по акту: | 92 332 084,71 | | | | | | | | | 92 332 084,71 |
| Скидка 17,5% | 16 158 114,82 | | | | | | | | | 16 158 114,82 |
| Всего по акту: | 76 173 969,89 | | | | | | | | | 76 173 969,89 |
| Аванс 30% | 22 852 190,97 | | | | | | | | | 22 852 190,97 |
| **Всего к оплате:** | **53 321 778,92** | | | | | | | | | **53 321 778,92** |

**Генподрядчик**

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030140000961
(наименование организации, БИН)

Директор _____ Абжанов Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Субподрядчик**

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Кабанбай батыра, 97/2 БИН 170640016119
(наименование организации, БИН)

Директор _____ Токтаркан С.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ ШЫҒЫС" ВосточноеКазахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"PLAZA CONSTRUCTION" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2 БИН 170640016119**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта : **Капитальный ремонт с сейсмоусилением здания ОСШ №38 в с.Кендала Талгарского района Алматинской области**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№50 от 27.08.2022 г.**

**Акт выполненных работ № 1**
**за сентябрь 2022**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Здание Б. Локальная смета № 2-1-1 Усиление ж/бетонных конструкций** | | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1 Подготовительные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1146-0201-0802 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 % | м2 | 1795,9 | 260,15 | – | 467203 | – | – | 336386 | 867876 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 260,15 | – | 467203 | – | – | 64287 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 1** | | | | | **867 876** | | | | |
| | | **Раздел 2 Усиление железобетонных колон** | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 1115-0207-0201 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 106,596 | 399,72 | 9,4 | 42609 | 1002 | – | 30252 | 78690 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 390,32 | 3,84 | 41607 | 409 | – | 5829 | |
| 3 | 13 | 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=9.000: | т | 0,24624 | 441876 | | 108808 | | 108808 | – | 117513 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 8705 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу 2 | | | | | 196 203 | | | | |
| | | **Раздел 6 Кровля** | | | | | | | | | | |
| 4 | 55 | 1106-0101-0113 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=72 % | м3 | 0,81 | 29352,91 | 1542,4 | 23776 | 1249 | 16310 | 4714 | 30769 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 7674,87 | 407,09 | 6217 | 330 | – | 2279 | |
| | | | в том числе основные ресурсы: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок (2102-0101-0301->2102-0101-0601) | м3 | 1,02 | 17587 | 14530,38 | | | | | |
| | | | | | ——— | | | | | | | |
| | | | | | 0,8262 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 56 | 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР=72 % | м3 древесины в конструкции | 18,872 | 192046,85 | 2006,11 | 3624308 | 37859 | 2966285 | 458518 | 4409452 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 32861,6 | 883,18 | 620164 | 16667 | – | 326626 | |
| | | | в том числе основные ресурсы: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,06 | 136619 | 154696,43 | | | | | |
| | | | | | 1,13232 | | | | | | | |
| | | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,16 | 136619 | 412523,8 | | | | | |
| | | | | | ——— | | | | | | | |
| | | | | | 3,01952 | | | | | | | |
| | | 215-204-0501 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 0,83 | 137093 | 2147391,85 | | | | | |
| | | | | | ——— | | | | | | | |
| | | | | | 15,66376 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 57 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72 % | м3 древесины в конструкции | 18,872 | 9229,23 | 83,07 | 174174 | 1568 | 149110 | 17446 | 206950 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 1245,04 | 38,94 | 23496 | 735 | – | 15330 | |
| | | | в том числе основные ресурсы: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 261-107-0939 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0067 | 1148617 | 145233,82 | | | | | |
| | | | | | ——— | | | | | | | |
| | | | | | 0,1264424 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 58 | 1106-0301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (Анкер А-2) НР=72 % | т | 0,03417 | 716399,39 | 3208,69 | 24479 | 110 | 7994 | 11827 | 39211 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 479248,7 | 1478,74 | 16376 | 51 | – | 2905 | |
| | | | в том числе основные ресурсы: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 261-107-0212 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 1 | 233942 | 7993,8 | | | | | |
| | | | | | ——— | | | | | | | |
| | | | | | 0,03417 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 59 | 1107-0107-0101 | Накладки арматурные стыковые. Установка (Мс-1 - Мс- 5) НР=72 % | т стальных элементов | 0,44949 | 378298,7 | 17723,44 | 170041 | 7967 | 8030 | 111617 | 304191 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 342711,5 | 2176,11 | 154045 | 978 | – | 22533 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 60 | 222-509-1003 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,44949 | 892474 | | 401158 | | 401158 | – | 433251 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 32093 | |
| 10 | 61 | 217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 44,4 | 985 | | 43734 | | 43734 | – | 47233 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 3499 | |
| 11 | 62 | 1112-0101-1201 | Кровли. Ограждение перилами НР=72 % | м ограждения | 134,5 | 137,41 | 32,59 | 18482 | 4383 | 939 | 10415 | 31209 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 97,84 | 9,71 | 13159 | 1306 | – | 2312 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 63 | 222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 1,46285 | 887579 | | 1298395 | | 1298395 | – | 1402267 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 103872 | |
| 13 | 64 | 217-101-0302 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100 | шт. | 269 | 33 | | 8877 | | 8877 | – | 9587 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 710 | |
| 14 | 65 | 1112-0101-0108 | Кровли скатные из ПВХ-мембраны. Устройство НР=72 % | м2 кровли | 848,5 | 564,93 | 20,19 | 479343 | 17131 | 97068 | 265054 | 803949 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 430,34 | 3,52 | 365143 | 2987 | – | 59552 | |
| | | | в том числе основные ресурсы: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 261-107-0510 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ (2110-0406-9902->2113-0810-0103) | м2 | 1,1 | 104 | 97068,4 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 933,35 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 66 | 1112-0101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72 % | м2 кровли | 848,5 | 11334,86 | 135,18 | 9617629 | 114700 | 7186948 | 1693275 | 12215776 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2729,5 | 42,18 | 2315981 | 35790 | – | 904872 | |
| | | | в том числе основные ресурсы: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,0054 | 136619 | 625972,39 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4,5819 | | | | | | | |
| | | 215-204-0502 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,005 | 137093 | 581621,3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4,2425 | | | | | | | |
| | | 224-101-0501 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм (2110-0101-9903->2110-0101-0701) | м2 | 1,106 | 5928 | 5563079,95 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 938,441 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 67 | 224-105-0111 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=41,000: | м | 82 | 1741 | | 142762 | | 142762 | – | 154183 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | – | | – | | – | 11421 | |
| 17 | 68 | 1112-0101-2003 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство (СНЕГОДЕРЖАТЕЛИ) НР=72 % К=46,000: | м планки | 92 | 1880,72 | 15,96 | 173026 | 1468 | 128852 | 31047 | 220399 |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 464,2 | 4,51 | 42706 | 415 | – | 16326 | |
| | | | в том числе основные ресурсы: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 224-105-0114 | Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (2110-0102-9902->2110-0102-0114) | м | 1 | 816 | 75072 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 92 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 69 | 1112-0101-2002 | Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 % К=70.000: | м планки | 140 | 2166,4 | 1500,31 | 303296 | 210043 | 38422 | 76298 | 409962 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 391,65 | 365,28 | 54831 | 51139 | – | 30368 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 70 | 224-105-0103 | Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=70.000: | м | 140 | 729 | | 102060 | | 102060 | – | 110225 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | – | | – | | – | 8165 | |
| 20 | 71 | 1110-0104-0301 | Доски ходовые. Укладка НР=72 % | м ходов | 112,8 | 62,42 | 7,05 | 7041 | 795 | 292 | 4541 | 12509 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 52,78 | 3,13 | 5954 | 353 | – | 927 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 72 | 215-203-0404 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 1,692 | 78586 | | 132968 | | 132968 | – | 143605 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | – | | – | | – | 10637 | |
| 22 | 73 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72 % | м2 изолируемой поверхности | 622 | 316,58 | 16,75 | 196913 | 10419 | 116252 | 52684 | 269565 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 112,93 | 4,71 | 70242 | 2930 | – | 19968 | |
| | | | в том числе основные ресурсы: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 261-107-0510 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ (2110-0401-0603->2113-0810-0103) | м2 | 1,1 | 104 | 71156,8 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 684,2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 74 | 1112-0101-1303 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72 % | м2 утепляемого покрытия | 622 | 1167,37 | 69,53 | 726104 | 43248 | 221053 | 340838 | 1152297 |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 742,45 | 18,62 | 461804 | 11582 | – | 85355 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | 234-101-0205 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 К=1,030; | м3 | 128,132 | 43126 | | 5525821 | | 5525821 | – | 5967887 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | – | | – | | – | 442066 | |
| 25 | 75 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72 % | м2 изолируемой поверхности | 622 | 316,58 | 16,75 | 196913 | 10419 | 116252 | 52684 | 269565 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 112,93 | 4,71 | 70242 | 2930 | – | 19968 | |
| | | | в том числе основные ресурсы: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 261-107-0510 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ (2110-0401-0603->2113-0810-0103) | м2 | 1,1 | 104 | 71156,8 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 684,2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 77 | 1112-0101-0106 | Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР=72 % | м2 кровли | 130 | 301,04 | 10,64 | 39135 | 1383 | 18915 | 13892 | 57269 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 144,9 | 3,52 | 18837 | 458 | – | 4242 | |
| | | | в том числе основные ресурсы: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 235-101-0202 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А (2110-0403-9902->2110-0401-0202) | м2 | 1,15 | 122 | 18239 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 149,5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 78 | 1115-0109-0502 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=72 % | м2 поверхности облицовки | 104,4 | 3262,17 | 11,71 | 340571 | 1223 | 147473 | 138336 | 517220 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1837,88 | 2,47 | 191875 | 258 | – | 38313 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 79 | 231-101-0201 | Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 К=1,100; | м2 | 114,84 | 1345 | | 154460 | | 154460 | – | 166817 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | – | | – | | – | 12357 | |
| 29 | 80 | 1110-0106-0101 | Окна слуховые. Устройство НР=72 % К=7,000; | слуховое окно | 7 | 38808,38 | 1197,82 | 271659 | 8385 | 196612 | 50735 | 348186 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 9523,1 | 543,26 | 66662 | 3803 | – | 25792 | |
| | | | в том числе основные ресурсы: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 215-101-0202 | Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2 | м3 | 0,06 | 82537 | 34665,54 | | | | | |
| | | | | | ——— | | | | | | | |
| | | | | | 0,42 | | | | | | | |
| | | 215-204-0203 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,06 | 125659 | 52776,78 | | | | | |
| | | | | | ——— | | | | | | | |
| | | | | | 0,42 | | | | | | | |
| | | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,1 | 125659 | 87961,3 | | | | | |
| | | | | | ——— | | | | | | | |
| | | | | | 0,7 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 81 | 1112-0101-0706 | Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР=72 % К=7,000: | м2 кровли | 33,25 | 9502,73 | 135,18 | 315966 | 4495 | 232922 | 57565 | 403413 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 2362,38 | 42,18 | 78549 | 1402 | – | 29882 | |
| | | | в том числе основные ресурсы: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 224-101-0501 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм (21-100101-9903->2110-0101-0701) | м2 | 1,106 | 5928 | 217999,3 | | | | | |
| | | | | | ——— | | | | | | | |
| | | | | | 36,7745 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 82 | 1112-0101-2201 | Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР=72 % | м желоба | 140 | 1443,86 | 5,59 | 202140 | 783 | 45410 | 112486 | 339796 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 1113,91 | 2,03 | 155947 | 284 | – | 25170 | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 83 | 224-106-0101 | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | м | 140 | 1638 | | 229320 | | 229320 | – | 247666 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 18346 | |
| 33 | 84 | 224-106-0107 | Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм | шт. | 144 | 805 | | 115920 | | 115920 | – | 125194 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 9274 | |
| 34 | 85 | 224-106-0109 | Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм | шт. | 8 | 837 | | 6696 | | 6696 | – | 7232 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 536 | |
| 35 | 86 | 224-106-0104 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 14 | 1918 | | 26852 | | 26852 | – | 29000 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 2148 | |
| 36 | 87 | 224-106-0108 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм | шт. | 14 | 1047 | | 14658 | | 14658 | – | 15831 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 1173 | |
| 37 | 88 | 224-106-0105 | Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | шт. | 28 | 4133 | | 115724 | | 115724 | – | 124982 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 9258 | |
| 38 | 89 | 1112-0101-2202 | Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР=72 % | м водосточной трубы | 112 | 492,6 | 5,71 | 55171 | 640 | – | 39444 | 102184 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 486,89 | 2,24 | 54532 | 251 | – | 7569 | |
| 39 | 90 | 217-103-0106 | Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм | 1000 шт. | 0,067 | 361215 | | 24201 | | 24201 | – | 26137 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 1936 | |
| 40 | 91 | 224-106-0102 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 112 | 2135 | | 239120 | | 239120 | – | 258250 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 19130 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 92 | 224-106-0108 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм | шт. | 70 | 1047 | | 73290 | | 73290 | – | 79153 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 5863 | |
| 42 | 93 | 224-106-0103 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 14 | 2006 | | 28084 | | 28084 | – | 30331 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 2247 | |
| | | | **Итого по разделу 6** | | | | | **31 522 703** | | | | |
| | | | **Итого по смете** | | | | | **32 586 782** | | | | |
| **Здание Б. Локальная смета № 2-1-2 Архитектурные решения** | | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 43 | 1 | 1206-0101-0101 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 % | шт. | 73 | 1672,45 | 64,61 | 122089 | 4717 | – | 86249 | 225005 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 1607,84 | 33,12 | 117372 | 2418 | – | 16667 | |
| 44 | 2 | 1206-0101-0202 | Переплеты оконные остекленные. Снятие НР=72 % | м2 | 242 | 579,36 | 23,73 | 140205 | 5743 | – | 99020 | 258363 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 555,63 | 12,67 | 134462 | 3066 | – | 19138 | |
| 45 | 3 | 1206-0101-0302 | Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР=72 % | м2 | 70,515 | 1144,39 | – | 80697 | – | – | 58102 | 149903 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 1144,39 | – | 80697 | – | – | 11104 | |
| 46 | 4 | 1208-0101-0401 | Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72 % | м | 122,37 | 103,77 | 0,03 | 12698 | 4 | – | 9140 | 23585 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 103,74 | – | 12695 | – | – | 1747 | |
| 47 | 5 | 1206-0101-0901 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 % | шт. | 47 | 2490,15 | 127,99 | 117037 | 6016 | – | 82122 | 215092 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 2362,16 | 64,59 | 111022 | 3036 | – | 15933 | |
| 48 | 6 | 1206-0101-1001 | Полотна дверные. Снятие НР=72 % | м2 | 109,83 | 429,19 | – | 47138 | – | – | 33939 | 87563 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 429,19 | – | 47138 | – | – | 6486 | |
| 49 | 7 | 1206-0101-1101 | Наличники. Снятие НР=72 % | м | 122,37 | 49,8 | – | 6094 | – | – | 4388 | 11321 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 49,8 | – | 6094 | – | – | 839 | |
| 50 | 8 | 1207-0101-0301 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 % | м | 742 | 42,98 | – | 31891 | – | – | 22962 | 59241 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 42,98 | – | 31891 | – | – | 4388 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 9 | 1207-0101-0205 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 % | м2 | 1100 | 133,17 | 3,32 | 146487 | 3652 | – | 104243 | 270788 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 129,85 | 1,77 | 142835 | 1947 | – | 20058 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 10 | 1110-0102-0401 | Демонтаж. Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | м3 древесины в конструкции | 8,5 | 28460,01 | 1239,51 | 241910 | 10536 | – | 170174 | 445051 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 27220,5 | 585,72 | 231374 | 4979 | – | 32967 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 11 | 1207-0101-0207 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 % | м2 | 150 | 988,38 | 36,75 | 148257 | 5513 | – | 104895 | 273404 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 951,63 | 19,61 | 142745 | 2942 | – | 20252 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 12 | 1207-0101-0102 | Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72 % | м2 | 285,28 | 87,44 | – | 24945 | – | – | 17960 | 46337 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 87,44 | – | 24945 | – | – | 3432 | |
| 55 | 13 | 1207-0101-0101 | Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР=72 % | м2 | 285,28 | 162,56 | – | 46375 | – | – | 33390 | 86146 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 162,56 | – | 46375 | – | – | 6381 | |
| 56 | 14 | 1207-0101-0201 | Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72 % | м2 | 285,28 | 404,99 | 21,95 | 115536 | 6262 | – | 81083 | 212349 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 383,04 | 11,71 | 109274 | 3341 | – | 15730 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 15 | 1207-0101-0208 | Полы цементные. Разборка покрытия НР=72 % | м2 | 260,8 | 2179,49 | 664,95 | 568411 | 173419 | – | 347656 | 989352 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 1514,54 | 336,9 | 394992 | 87864 | – | 73285 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 16 | 1212-0104-0502 | Очистка вручную от краски известковой с лестниц НР=72 % | м2 | 620 | 254,22 | – | 157616 | – | – | 113484 | 292788 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 254,22 | – | 157616 | – | – | 21688 | |
| 59 | 17 | 1213-0103-0401 | Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка НР=72 % | м2 облицовки | 16,8 | 108,03 | 6,57 | 1815 | 110 | – | 1267 | 3329 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 101,46 | 3,25 | 1705 | 55 | – | 247 | |
| 60 | 18 | 1107-0519-0104 | Демонтаж. Ограждения металлические без поручня. Установка НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0; | м ограждения | 14,5 | 533,67 | 82,67 | 7738 | 1199 | – | 5085 | 13849 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 451 | 35,99 | 6540 | 522 | – | 1026 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 19 | 1115-0403-1004 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 % | м2 окрашиваемой поверхности | 80,7 | 1212,1 | 1,55 | 97816 | 125 | 11241 | 62290 | 172915 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1071,26 | 0,78 | 86451 | 63 | – | 12809 | |
| | | | в том числе основные ресурсы: | | | | | | | | | |
| | | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,246 | 483 | 9588,77 | | | | | |
| | | | | | 19,8522 | | | | | | | |
| | | 261-201-0371 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,027 | 748 | 1630,14 | | | | | |
| | | | | | 2,1789 | | | | | | | |
| 62 | 20 | 1146-0302-0103 | Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР=72 % | м3 | 5,88 | 23749,76 | 8188,96 | 139649 | 48151 | – | 83375 | 240866 |
| | | | | | | 15560,8 | 4132,58 | 91498 | 24300 | – | 17842 | |
| 63 | 21 | 1203-0101-1901 | Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР=72 % | м3 кладки | 20,4 | 12911,6 | 1783,08 | 263397 | 36375 | 75991 | 118061 | 411975 |
| | | | | | | 7403,45 | 634,53 | 151030 | 12944 | – | 30517 | |
| | | | в том числе основные ресурсы: | | | | | | | | | |
| | | 212-401-0205 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100 (2102-0401-2809->2102-0401-2811) | м3 | 0,24 | 15516 | 75966,34 | | | | | |
| | | | | | 4,896 | | | | | | | |
| | | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,392 | – | – | | | | | |
| | | | | | 7,9968 | | | | | | | |
| 64 | 22 | 1208-0101-0104 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР=72 % | м2 кровли | 850 | 91,96 | 12,34 | 78166 | 10489 | – | 51414 | 139946 |
| | | | | | | 79,62 | 4,39 | 67677 | 3732 | – | 10366 | |
| 65 | 23 | 1208-0101-0101 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72 % | м2 кровли | 850 | 200,37 | 21,03 | 170315 | 17876 | – | 114334 | 307421 |
| | | | | | | 179,34 | 7,48 | 152439 | 6358 | – | 22772 | |
| 66 | 24 | 1208-0101-0103 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР=72 % | м2 кровли | 850 | 351,47 | 19,2 | 298750 | 16320 | – | 207530 | 546782 |
| | | | | | | 332,27 | 6,83 | 282430 | 5806 | – | 40502 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 25 | 1208-0101-0204 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР=72 % | м2 кровли | 850 | 329,5 | 1,75 | 280075 | 1488 | – | 200583 | 519111 |
| | | | | | | 327,75 | – | 278588 | – | – | 38453 | |
| 68 | 26 | 1112-0101-1303 | Демонтаж. Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | м2 утепляемого покрытия | 850 | 649,58 | 55,62 | 552143 | 47277 | – | 372622 | 998746 |
| | | | | | | 593,96 | 14,9 | 504866 | 12665 | – | 73981 | |
| 69 | 27 | 1219-0101-0901 | Помещения. Очистка от строительного мусора (от помета птичьего) НР=72 % | т | 13,78 | 2443,25 | – | 33668 | – | – | 24241 | 62542 |
| | | | | | | 2443,25 | – | 33668 | – | – | 4633 | |
| 70 | 28 | 1207-0101-0208 | Полы цементные. Разборка покрытия отмостки НР=72 % | м2 | 142 | 2179,49 | 664,95 | 309488 | 94423 | – | 189292 | 538682 |
| | | | | | | 1514,54 | 336,9 | 215065 | 47840 | – | 39902 | |
| 71 | 29 | 1146-0601-0105 | Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов НР=72 % | м3 строительного объема | 40,5 | 2075,57 | 591,8 | 84061 | 23968 | – | 50496 | 145322 |
| | | | | | | 1483,77 | 247,9 | 60093 | 10040 | – | 10765 | |
| 72 | 30 | 1107-0512-0106 | Демонтаж. Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | шт. сборных конструкций | 1 | 13568,14 | 6924,96 | 13568 | 6925 | – | 6039 | 21176 |
| | | | | | | 6643,18 | 1743,66 | 6643 | 1744 | – | 1569 | |
| 73 | 31 | 1109-0102-0104 | Демонтаж. Колонны со связями. Монтаж НР=72 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5; | т конструкций | 0,2434 | 35355,77 | 10632,15 | 8606 | 2588 | 969 | 4226 | 13859 |
| | | | | | | 20741,68 | 3374,38 | 5049 | 821 | – | 1027 | |
| 74 | 32 | 1106-0101-0114 | Демонтаж. Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | м3 | 1,28 | 2481,43 | 1265,98 | 3176 | 1620 | – | 1426 | 4970 |
| | | | | | | 1215,45 | 331,25 | 1556 | 424 | – | 368 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 33 | 1107-0512-0106 | Демонтаж. Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | шт. сборных конструкций | 1 | 13568,14 | 6924,96 | 13568 | 6925 | – | 6039 | 21176 |
| | | | | | | 6643,18 | 1743,66 | 6643 | 1744 | – | 1569 | |
| 76 | 34 | 1109-0102-0104 | Демонтаж. Колонны со связями. Монтаж НР=72 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5; | т конструкций | 0,365 | 35355,77 | 10632,15 | 12905 | 3881 | 1453 | 6338 | 20782 |
| | | | | | | 20741,68 | 3374,38 | 7571 | 1232 | – | 1539 | |
| 77 | 35 | 1106-0101-0114 | Демонтаж. Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | м3 | 3,12 | 2481,43 | 1265,98 | 7742 | 3950 | – | 3475 | 12114 |
| | | | | | | 1215,45 | 331,25 | 3792 | 1034 | – | 897 | |
| 78 | 36 | 1203-0101-0201 | Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72 % | м3 кладки | 0,94 | 28767,14 | 5274,59 | 27041 | 4958 | – | 17665 | 48282 |
| | | | | | | 23492,55 | 2608,97 | 22083 | 2452 | – | 3576 | |
| 79 | 37 | 1146-0201-0802 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 % | м2 | 620 | 260,15 | – | 161293 | – | – | 116131 | 299618 |
| | | | | | | 260,15 | – | 161293 | – | – | 22194 | |
| 80 | 38 | 412-102-0207 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км К=7,000; | т·км | 1009,26 | 40 | | 40370 | | – | – | 43600 |
| | | | | | | – | | – | | – | 3230 | |
| | | | **Итого по разделу 1** | | | | | **8 233 351** | | | | |
| | | | **Итого по смете** | | | | | **8 233 351** | | | | |
| **Здание Б. Локальная смета № 2-1-6 Электромонтажные работы** | | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 4 Кабельная продукция** | | | | | | | | | | |
| 81 | 121 | 1121-0101-0201 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 % К=0,500; | м | 2130 | 449,66 | 4,71 | 957776 | 10032 | 27924 | 662469 | 1749865 |
| | | | | | | 431,84 | 0,13 | 919819 | 277 | – | 129620 | |
| 82 | 122 | 241-207-0301 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм К=0,500; | м | 1036 | 27 | | 27972 | | 27972 | – | 30210 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2238 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 123 | 241-207-0202 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм К=1,010; кстм=0,5; | м | 1856,38 | 36 | | 66830 | | 66830 | – | 72176 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 5346 | |
| 84 | 124 | 241-207-0203 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм К=0,500; | м | 175 | 90 | | 15750 | | 15750 | – | 17010 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 1260 | |
| 85 | 125 | 1121-0101-0203 | Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 % К=0,500; | м | 23 | 548,95 | 5,43 | 12626 | 125 | 678 | 8521 | 22839 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 514,06 | 0,52 | 11823 | 12 | – | 1692 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 126 | 241-207-0205 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм К=0,500; | м | 23 | 194 | | 4462 | | 4462 | – | 4819 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 357 | |
| 87 | 127 | 1121-0201-0105 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 % К=0,500; | м | 2130 | 175,62 | 2,51 | 374071 | 5346 | 42494 | 235546 | 658386 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 153,16 | 0,43 | 326231 | 916 | – | 48769 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 88 | 128 | 1121-0201-0106 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Добавлять на каждый следующий провод НР=72 % К=0,500; | м | 450,5 | 79,9 | 0,97 | 35995 | 437 | 8195 | 19841 | 60303 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 60,74 | 0,43 | 27363 | 194 | – | 4467 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 89 | 129 | 243-106-0301 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 К=0,500; | км | 0,09 | 201696 | | 18153 | | 18153 | – | 19605 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 1452 | |
| 90 | 130 | 243-106-0501 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 К=0,500; | км | 0,85748 | 301095 | | 258183 | | 258183 | – | 278838 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 20655 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 131 | 243-106-0701 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 К=0,500· | км | 0,19 | 400941 | | 76179 | | 76179 | – | 82273 |
| | | | | | | – | | – | | – | 6094 | |
| 92 | 132 | 243-106-0901 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 К=0,500· | км | 0,251 | 499623 | | 125405 | | 125405 | – | 135437 |
| | | | | | | – | | – | | – | 10032 | |
| 93 | 133 | 243-106-0502 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 К=0,500· | км | 0,852 | 468325 | | 399013 | | 399013 | – | 430934 |
| | | | | | | – | | – | | – | 31921 | |
| 94 | 134 | 243-106-0503 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 К=0,500· | км | 0,03 | 751664 | | 22550 | | 22550 | – | 24354 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1804 | |
| 95 | 135 | 243-106-0903 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 К=0,500· | км | 0,096 | 1240322 | | 119071 | | 119071 | – | 128597 |
| | | | | | | – | | – | | – | 9526 | |
| 96 | 136 | 243-106-0904 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 К=0,500· | км | 0,2 | 1814564 | | 362913 | | 362913 | – | 391946 |
| | | | | | | – | | – | | – | 29033 | |
| 97 | 137 | 243-106-0907 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 К=0,500· | км | 0,024 | 7603692 | | 182489 | | 182489 | – | 197088 |
| | | | | | | – | | – | | – | 14599 | |
| 98 | 138 | 1308-0208-0210 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %, К=0,500· | м | 15 | 674,38 | 4,64 | 10116 | 70 | 832 | 6647 | 18104 |
| | | | | | | 614,25 | 1,19 | 9214 | 18 | – | 1341 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 139 | 243-142-0118 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 70 мм2 К=0,500· | км | 0,015 | 2788899 | | 41833 | | 41833 | – | 45180 |
| | | | | | | – | | – | | – | 3347 | |
| | | | **Итого по разделу 4** | | | | | **4 367 964** | | | | |
| | | | **Итого по смете** | | | | | **4 367 964** | | | | |
| | | | **Здание Б. Локальная смета № 7-1-2 Покрытия.** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 5 Демонтажные работы.** | | | | | | | | | | |
| 100 | 27 | 1218-0101-1206 | Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм НР=72 % | м2 покрытия | 1225 | 94,79 | 88,88 | 116118 | 108878 | – | 31691 | 159634 |
| | | | | | | 5,91 | 30,02 | 7240 | 36775 | – | 11825 | |
| 101 | 28 | 1218-0101-1401 | Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=72 % | м | 654,67 | 1254,46 | 307,01 | 821257 | 200990 | – | 518682 | 1447134 |
| | | | | | | 947,45 | 152,94 | 620267 | 100125 | – | 107195 | |
| 102 | 29 | 1218-0101-2001 | Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель НР=72 % | м2 основания | 148,49 | 203,05 | – | 30151 | – | – | 21709 | 56009 |
| | | | | | | 203,05 | – | 30151 | – | – | 4149 | |
| 103 | 30 | 1218-0101-1205 | Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка отмостки НР=72 % | м3 конструкции | 9,889 | 2257,03 | 1303,41 | 22320 | 12889 | – | 9807 | 34697 |
| | | | | | | 953,62 | 423,8 | 9430 | 4191 | – | 2570 | |
| 104 | 31 | 414-104-0501 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 70,25549 | 117 | | 8220 | | – | – | 8878 |
| | | | | | | – | | – | | – | 658 | |
| 105 | 32 | 412-102-0207 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км К=7,000· | т·км | 1001,14343 | 40 | | 40046 | | – | – | 43250 |
| | | | | | | – | | – | | – | 3204 | |
| | | | **Итого по разделу 5** | | | | | **1 749 602** | | | | |
| | | | **Итого по смете** | | | | | **1 749 602** | | | | |
| | | | **Здание А. Локальная смета № 2-2-1 Усиление ж/б конструкций** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1 Подготовительные работы** | | | | | | | | | | |
| 106 | 1 | 1146-0201-0802 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 % | м2 | 2188,1 | 260,15 | – | 569234 | – | – | 409848 | 1057409 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 260,15 | – | 569234 | – | – | 78327 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 1** | | | | | **1 057 409** | | | | |
| | | **Раздел 2 Усиление наружных стен 1 этаж** | | | | | | | | | | |
| 107 | 15 | 1115-0207-0201 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=72 % К=0,500; | м2 оштукатуриваемой поверхности | 306,3 | 399,72 | 9,4 | 122434 | 2879 | – | 86926 | 226109 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 390,32 | 3,84 | 119555 | 1176 | – | 16749 | |
| 108 | 16 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=0,500; | т | 1,81483 | 419679 | | 761646 | | 761646 | – | 822578 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | – | | – | | – | 60932 | |
| 109 | 26 | 1115-0207-0201 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=72 % К=0,500; | м2 оштукатуриваемой поверхности | 131,6 | 399,72 | 9,4 | 52603 | 1237 | – | 37347 | 97146 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 390,32 | 3,84 | 51366 | 505 | – | 7196 | |
| 110 | 27 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=0,500; | т | 0,77973 | 419679 | | 327236 | | 327236 | – | 353415 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | – | | – | | – | 26179 | |
| | | | **Итого по разделу 2** | | | | | **1 499 248** | | | | |
| | | **Раздел 3 Усиление наружных стен 2 этаж** | | | | | | | | | | |
| 111 | 41 | 1115-0207-0201 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=72 % К=0,500; | м2 оштукатуриваемой поверхности | 306,3 | 399,72 | 9,4 | 122434 | 2879 | – | 86926 | 226109 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 390,32 | 3,84 | 119555 | 1176 | – | 16749 | |
| 112 | 42 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=0,500; | т | 1,81483 | 419679 | | 761646 | | 761646 | – | 822578 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | – | | – | | – | 60932 | |
| 113 | 52 | 1115-0207-0201 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=72 % К=0,500; | м2 оштукатуриваемой поверхности | 172,75 | 399,72 | 9,4 | 69052 | 1624 | – | 49026 | 127524 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 390,32 | 3,84 | 67428 | 663 | – | 9446 | |
| 114 | 53 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=0,500; | т | 1,02355 | 419679 | | 429562 | | 429562 | – | 463927 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | – | | – | | – | 34365 | |
| | | | **Итого по разделу 3** | | | | | **1 640 138** | | | | |
| | | **Раздел 4 Перегородки** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 59 | 1115-0207-0201 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=72 % К=0,500; | м2 оштукатуриваемой поверхности | 121,25 | 399,72 | 9,4 | 48466 | 1140 | – | 34410 | 89506 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 390,32 | 3,84 | 47326 | 466 | – | 6630 | |
| 116 | 60 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=0,500; | т | 0,28009 | 419679 | | 117548 | | 117548 | – | 126952 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 9404 | |
| 117 | 68 | 1115-0207-0201 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=72 % К=0,500; | м2 оштукатуриваемой поверхности | 110,5 | 399,72 | 9,4 | 44169 | 1039 | – | 31359 | 81570 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 390,32 | 3,84 | 43130 | 424 | – | 6042 | |
| 118 | 69 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=0,500; | т | 0,25526 | 419679 | | 107127 | | 107127 | – | 115697 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 8570 | |
| | | | Итого по разделу 4 | | | | | 413 725 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 11 Кровля** | | | | | | | | | | |
| 119 | 133 | 1106-0101-0113 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=72 % | м3 | 0,513 | 29352,91 | 1542,4 | 15058 | 791 | 10330 | 2985 | 19486 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 7674,87 | 407,09 | 3937 | 209 | – | 1443 | |
| | | | в том числе основные ресурсы: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок (2102-0101-0301->2102-0101-0601) | м3 | 1,02 | 17587 | 9202,57 | | | | | |
| | | | | | ——— | | | | | | | |
| | | | | | 0,52326 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 134 | 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР=72 % | м3 древесины в конструкции | 11,174 | 192046,85 | 2006,11 | 2145932 | 22416 | 1756320 | 271487 | 2610813 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 32861,6 | 883,18 | 367196 | 9869 | – | 193394 | |
| | | | в том числе основные ресурсы: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,06 | 136619 | 91594,84 | | | | | |
| | | | | | ——— | | | | | | | |
| | | | | | 0,67044 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,16 | 136619 | 244252,91 | | | | | |
| | | | | | 1,78784 | | | | | | | |
| | | 215-204-0501 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 0,83 | 137093 | 1271458,06 | | | | | |
| | | | | | 9,27442 | | | | | | | |
| 121 | 135 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72 % | м3 древесины в конструкции | 11,174 | 9229,23 | 83,07 | 103127 | 928 | 88287 | 10330 | 122534 |
| | | | | | | 1245,04 | 38,94 | 13912 | 435 | – | 9077 | |
| | | | в том числе основные ресурсы: | | | | | | | | | |
| | | 261-107-0939 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0067 | 1148617 | 85992,09 | | | | | |
| | | | | | 0,0748658 | | | | | | | |
| 122 | 136 | 1106-0301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (Анкер А-2) НР=72 % | т | 0,02289 | 716399,39 | 3208,69 | 16398 | 73 | 5355 | 7923 | 26267 |
| | | | | | | 479248,7 | 1478,74 | 10970 | 34 | – | 1946 | |
| | | | в том числе основные ресурсы: | | | | | | | | | |
| | | 261-107-0212 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 1 | 233942 | 5354,93 | | | | | |
| | | | | | 0,02289 | | | | | | | |
| 123 | 137 | 1107-0107-0101 | Накладки арматурные стыковые. Установка (Мс-1 - Мс- 5) НР=72 % | т стальных элементов | 0,29853 | 378298,7 | 17723,44 | 112934 | 5291 | 5333 | 74131 | 202030 |
| | | | | | | 342711,5 | 2176,11 | 102310 | 650 | – | 14965 | |
| 124 | 138 | 222-509-1003 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,29853 | 892474 | | 266430 | | 266430 | – | 287744 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 21314 | |
| 125 | 139 | 217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 0,02465 | 985 | | 24 | | 24 | – | 26 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 2 | |
| 126 | 140 | 1112-0101-1201 | Кровли. Ограждение перилами НР=72 % | м ограждения | 89,5 | 137,41 | 32,59 | 12298 | 2917 | 625 | 6931 | 20767 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 97,84 | 9,71 | 8757 | 869 | – | 1538 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 127 | 141 | 222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,94548 | 887579 | | 839188 | | 839188 | – | 906323 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 67135 | |
| 128 | 142 | 217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 0,02798 | 985 | | 28 | | 28 | – | 30 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 2 | |
| 129 | 143 | 1112-0101-0108 | Кровли скатные из ПВХ-мембраны. Устройство НР=72 % | м2 кровли | 514 | 648,93 | 20,19 | 333550 | 10378 | 101978 | 160563 | 533642 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 430,34 | 3,52 | 221195 | 1809 | – | 39529 | |
| | | | в том числе основные ресурсы: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 261-107-0510 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ (2110-0406-9902->2113-0810-0103) | м2 | 1,1 | 104 | 58801,6 | | | | | |
| | | | | | ——— | | | | | | | |
| | | | | | 565,4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 130 | 144 | 1112-0101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72 % | м2 кровли | 514 | 9911,65 | 135,18 | 5094588 | 69483 | 3622143 | 1025744 | 6609959 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 2729,5 | 42,18 | 1402963 | 21681 | – | 489627 | |
| | | | в том числе основные ресурсы: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 224-101-0501 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм (2110-0101-9903->2110-0101-0701) | м2 | 1,106 | 5928 | 3369974,18 | | | | | |
| | | | | | ——— | | | | | | | |
| | | | | | 568,484 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 145 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 4,627 | 136619 | | 632136 | | 632136 | – | 682707 |
| | | | | | | – | | – | | – | 50571 | |
| 132 | 146 | 215-204-0502 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 2,538 | 137093 | | 347942 | | 347942 | – | 375777 |
| | | | | | | – | | – | | – | 27835 | |
| 133 | 147 | 224-105-0111 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=60.000: | м | 120 | 1741 | | 208920 | | 208920 | – | 225634 |
| | | | | | | – | | – | | – | 16714 | |
| 134 | 148 | 1112-0101-2003 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство (СНЕГОДЕРЖАТЕЛИ) НР=72 % К=34.000: | м планки | 68 | 1880,72 | 15,96 | 127889 | 1085 | 95238 | 22949 | 162905 |
| | | | | | | 464,2 | 4,51 | 31566 | 307 | – | 12067 | |
| | | | в том числе основные ресурсы: | | | | | | | | | |
| | | 224-105-0114 | Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (2110-0102-9902->2110-0102-0114) | м | 1 | 816 | 55488 | | | | | |
| | | | | | 68 | | | | | | | |
| 135 | 149 | 1110-0104-0301 | Доски ходовые. Укладка НР=72 % | м ходов | 69 | 62,42 | 7,05 | 4307 | 486 | 179 | 2778 | 7652 |
| | | | | | | 52,78 | 3,13 | 3642 | 216 | – | 567 | |
| 136 | 150 | 215-203-0404 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 1,035 | 78586 | | 81337 | | 81337 | – | 87844 |
| | | | | | | – | | – | | – | 6507 | |
| 137 | 151 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72 % | м2 изолируемой поверхности | 366 | 316,58 | 16,75 | 115868 | 6131 | 68405 | 31000 | 158617 |
| | | | | | | 112,93 | 4,71 | 41332 | 1724 | – | 11749 | |
| | | | в том числе основные ресурсы: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 261-107-0510 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ (2110-0401-0603->2113-0810-0103) | м2 | 1,1 | 104 | 41870,4 | | | | | |
| | | | | | 402,6 | | | | | | | |
| 138 | 152 | 1112-0101-1303 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72 % | м2 утепляемого покрытия | 366 | 1167,37 | 69,53 | 427257 | 25448 | 130073 | 200557 | 678039 |
| | | | | | | 742,45 | 18,62 | 271737 | 6815 | – | 50225 | |
| 139 | 153 | 234-101-0205 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 К=1,030: | м3 | 75,396 | 43126 | | 3251528 | | 3251528 | – | 3511650 |
| | | | | | | – | | – | | – | 260122 | |
| 140 | 154 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72 % | м2 изолируемой поверхности | 366 | 316,58 | 16,75 | 115868 | 6131 | 68405 | 31000 | 158617 |
| | | | | | | 112,93 | 4,71 | 41332 | 1724 | – | 11749 | |
| | | | в том числе основные ресурсы: | | | | | | | | | |
| | | 261-107-0510 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ (2110-0401-0603->2113-0810-0103) | м2 | 1,1 | 104 | 41870,4 | | | | | |
| | | | | | 402,6 | | | | | | | |
| 141 | 155 | 1112-0101-0106 | Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР=72 % | м2 кровли | 86,3 | 301,04 | 10,64 | 25980 | 918 | 12557 | 9222 | 38018 |
| | | | | | | 144,9 | 3,52 | 12505 | 304 | – | 2816 | |
| | | | в том числе основные ресурсы: | | | | | | | | | |
| | | 235-101-0202 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А (2110-0403-9902->2110-0401-0202) | м2 | 1,15 | 122 | 12107,89 | | | | | |
| | | | | | 99,245 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 158 | 1110-0106-0101 | Окна слуховые. Устройство НР=72 % К=4,000; | слуховое окно | 4 | 38808,38 | 1197,82 | 155234 | 4791 | 112350 | 28991 | 198963 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 9523,1 | 543,26 | 38092 | 2173 | – | 14738 | |
| | | | в том числе основные ресурсы: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 215-101-0202 | Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2 | м3 | 0,06 | 82537 | 19808,88 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,24 | | | | | | | |
| | | 215-204-0203 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,06 | 125659 | 30158,16 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,24 | | | | | | | |
| | | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,1 | 125659 | 50263,6 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 143 | 159 | 1112-0101-0706 | Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР=72 % К=4,000; | м2 кровли | 19 | 9502,73 | 135,18 | 180552 | 2568 | 133098 | 32894 | 230522 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2362,38 | 42,18 | 44885 | 801 | – | 17076 | |
| | | | в том числе основные ресурсы: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 224-101-0501 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм (21-100101-9903->2110-0101-0701) | м2 | 1,106 | 5928 | 124571,03 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 21,014 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 144 | 160 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство НР=72 % | м3 | 5,13 | 40679,92 | 6315,57 | 208688 | 32399 | 104840 | 56902 | 286837 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 13927,65 | 1477,92 | 71449 | 7582 | – | 21247 | |
| | | | в том числе основные ресурсы: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 212-101-0608 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 (2102-0101-0601->2102-0101-0608) | м3 | 1,015 | 17577 | 91522,59 | | | | | |
| | | | | | ——— | | | | | | | |
| | | | | | 5,20695 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 145 | 161 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0999 | 349485 | | 34914 | | 34914 | – | 37707 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 2793 | |
| 146 | 162 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3195 | 346394 | | 110673 | | 110673 | – | 119527 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 8854 | |
| 147 | 163 | 1112-0101-2201 | Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов, НР=72 % | м желоба | 95,5 | 1443,86 | 5,59 | 137889 | 534 | 30976 | 76732 | 231791 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 1113,91 | 2,03 | 106378 | 194 | – | 17170 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 148 | 164 | 224-106-0101 | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | м | 95,5 | 1638 | | 156429 | | 156429 | – | 168943 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 12514 | |
| 149 | 165 | 224-106-0107 | Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм | шт. | 100 | 805 | | 80500 | | 80500 | – | 86940 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 6440 | |
| 150 | 166 | 224-106-0109 | Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм | шт. | 8 | 837 | | 6696 | | 6696 | – | 7232 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 536 | |
| 151 | 167 | 224-106-0104 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 12 | 1918 | | 23016 | | 23016 | – | 24857 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 1841 | |
| 152 | 168 | 224-106-0108 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм | шт. | 12 | 1047 | | 12564 | | 12564 | – | 13569 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 1005 | |
| 153 | 169 | 224-106-0105 | Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | шт. | 24 | 4133 | | 99192 | | 99192 | – | 107127 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 7935 | |
| 154 | 170 | 1112-0101-2202 | Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР=72 % | м водосточной трубы | 96 | 492,6 | 5,71 | 47290 | 548 | – | 33808 | 87586 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 486,89 | 2,24 | 46741 | 215 | – | 6488 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 171 | 217-103-0106 | Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм | 1000 шт. | 0,0576 | 361215 | | 20806 | | 20806 | – | 22470 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 1664 | |
| 156 | 172 | 224-106-0102 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 96 | 2135 | | 204960 | | 204960 | – | 221357 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 16397 | |
| 157 | 173 | 224-106-0108 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм | шт. | 60 | 1047 | | 62820 | | 62820 | – | 67846 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 5026 | |
| 158 | 174 | 224-106-0103 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 12 | 2006 | | 24072 | | 24072 | – | 25998 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 1926 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 11** | | | | | **19 366 353** | | | | |
| | | | **Итого по смете** | | | | | **23 976 873** | | | | |
| **Здание А. Локальная смета № 2-2-2 Архитектурные решения** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 159 | 1 | 1206-0101-0101 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 % | шт. | 54 | 1672,45 | 64,61 | 90312 | 3489 | – | 63800 | 166441 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 1607,84 | 33,12 | 86823 | 1788 | – | 12329 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 2 | 1206-0101-0202 | Переплеты оконные остекленные. Снятие НР=72 % | м2 | 106,4 | 579,36 | 23,73 | 61644 | 2525 | – | 43536 | 113594 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 555,63 | 12,67 | 59119 | 1348 | – | 8414 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 161 | | 1206-0101-0302 | Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР=72 % | м2 | 37,3 | 1144,39 | – | 42686 | – | – | 30734 | 79294 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1144,39 | – | 42686 | – | – | 5874 | |
| 162 | 3 | 1208-0101-0401 | Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72 % | м | 82,8 | 103,77 | 0,03 | 8592 | 2 | – | 6185 | 15959 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 103,74 | – | 8590 | – | – | 1182 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 163 | 5 | 1109-0601-0102 | Демонтаж. Решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж(на дверном проеме) НР=72 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5; | т конструкций | 0,04 | 48725,45 | 2524,84 | 1949 | 101 | 96 | 1277 | 3484 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 43793,75 | 514,51 | 1752 | 21 | – | 258 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 164 | 6 | 1206-0101-0901 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 % | шт. | 38 | 2490,15 | 127,99 | 94626 | 4864 | – | 66396 | 173904 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2362,16 | 64,59 | 89762 | 2454 | – | 12882 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 7 | 1206-0101-1001 | Полотна дверные. Снятие НР=72 % | м2 | 76,5 | 429,19 | – | 32833 | – | – | 23640 | 60991 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 429,19 | – | 32833 | – | – | 4518 | |
| 166 | 8 | 1206-0101-1101 | Наличники. Снятие НР=72 % | м | 200,2 | 49,8 | – | 9970 | – | – | 7178 | 18520 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 49,8 | – | 9970 | – | – | 1372 | |
| 167 | 9 | 1207-0101-0301 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 % | м | 380 | 42,98 | – | 16332 | – | – | 11759 | 30338 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 42,98 | – | 16332 | – | – | 2247 | |
| 168 | 10 | 1207-0101-0302 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72 % | м | 180 | 162,79 | – | 29302 | – | – | 21097 | 54431 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 162,79 | – | 29302 | – | – | 4032 | |
| 169 | 11 | 1207-0101-0205 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 % | м2 | 261 | 133,17 | 3,32 | 34757 | 867 | – | 24734 | 64250 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 129,85 | 1,77 | 33891 | 462 | – | 4759 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 170 | 12 | 1207-0101-0101 | Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР=72 % | м2 | 243,86 | 162,56 | – | 39642 | – | – | 28542 | 73639 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 162,56 | – | 39642 | – | – | 5455 | |
| 171 | 13 | 1207-0101-0102 | Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72 % | м2 | 243,86 | 87,44 | – | 21323 | – | – | 15353 | 39610 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 87,44 | – | 21323 | – | – | 2934 | |
| 172 | 14 | 1207-0101-0201 | Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72 % | м2 | 243,86 | 404,99 | 21,95 | 98761 | 5353 | – | 69310 | 181517 |
| | | | | | | 383,04 | 11,71 | 93408 | 2856 | – | 13446 | |
| 173 | 15 | 1207-0101-0207 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 % | м2 | 35,2 | 988,38 | 36,75 | 34791 | 1294 | – | 24615 | 64158 |
| | | | | | | 951,63 | 19,61 | 33497 | 690 | – | 4752 | |
| 174 | 16 | 1212-0104-0502 | Очистка вручную от краски известковой с лестниц НР=72 % | м2 | 507,3 | 254,22 | – | 128966 | – | – | 92856 | 239568 |
| | | | | | | 254,22 | – | 128966 | – | – | 17746 | |
| 175 | 17 | 1213-0103-0105 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 % | м2 облицовки | 27,8 | 924,43 | 61,81 | 25699 | 1718 | – | 17896 | 47083 |
| | | | | | | 862,62 | 31,45 | 23981 | 874 | – | 3488 | |
| 176 | 18 | 1107-0519-0104 | Демонтаж. Ограждения металлические без поручня. Установка НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0; | м ограждения | 9,56 | 533,67 | 82,67 | 5102 | 790 | – | 3352 | 9130 |
| | | | | | | 451 | 35,99 | 4312 | 344 | – | 676 | |
| 177 | 19 | 1213-0103-0401 | Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка НР=72 % | м2 облицовки | 254,2 | 108,03 | 6,57 | 27461 | 1670 | – | 19164 | 50355 |
| | | | | | | 101,46 | 3,25 | 25791 | 826 | – | 3730 | |
| 178 | 20 | 1115-0403-1004 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 % | м2 окрашиваемой поверхности | 2,4 | 1212,1 | 1,55 | 2909 | 4 | 334 | 1853 | 5143 |
| | | | | | | 1071,26 | 0,78 | 2571 | 2 | – | 381 | |
| | | | в том числе основные ресурсы: | | | | | | | | | |
| | | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,246 | 483 | 285,17 | | | | | |
| | | | | | 0,5904 | | | | | | | |
| 179 | 21 | 1203-0101-0107 | Стены деревянные бревенчатые оштукатуренные. Разборка перегородок НР=72 % | м2 стен | 20,1 | 2401,1 | 404,37 | 48262 | 8128 | – | 31412 | 86048 |
| | | | | | | 1996,73 | 173,84 | 40134 | 3494 | – | 6374 | |
| 180 | 22 | 1203-0101-1601 | Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами НР=72 % | м3 | 7 | 48022,77 | 1668,16 | 336159 | 11677 | 25968 | 218852 | 599412 |
| | | | | | | 42644,95 | 778,06 | 298515 | 5446 | – | 44401 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | в том числе основные ресурсы: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,402 | – | – | | | | | |
| | | | | | 2,814 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 23 | 1203-0101-0201 | Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72 % | м3 кладки | 2,87 | 28767,14 | 5274,59 | 82562 | 15138 | – | 53937 | 147419 |
| | | | | | | 23492,55 | 2608,97 | 67424 | 7488 | – | 10920 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 182 | 24 | 1205-0101-0301 | Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР=72 % | м2 перегородок | 13,08 | 2139,79 | 216,65 | 27988 | 2834 | – | 19141 | 50899 |
| | | | | | | 1923,14 | 109,33 | 25155 | 1430 | – | 3770 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 25 | 1208-0101-0104 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР=72 % | м2 кровли | 514 | 91,96 | 12,34 | 47267 | 6343 | – | 31090 | 84626 |
| | | | | | | 79,62 | 4,39 | 40925 | 2256 | – | 6269 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 26 | 1208-0101-0101 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72 % | м2 кровли | 514 | 200,37 | 21,03 | 102990 | 10809 | – | 69139 | 185899 |
| | | | | | | 179,34 | 7,48 | 92181 | 3845 | – | 13770 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 185 | 27 | 1208-0101-0103 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР=72 % | м2 кровли | 514 | 351,47 | 19,2 | 180656 | 9869 | – | 125495 | 330643 |
| | | | | | | 332,27 | 6,83 | 170787 | 3511 | – | 24492 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 186 | 28 | 1208-0101-0202 | Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72 % | м2 кровли | 514 | 119,66 | 0,07 | 61505 | 36 | – | 44258 | 114224 |
| | | | | | | 119,59 | – | 61469 | – | – | 8461 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 187 | 29 | 1112-0101-1303 | Демонтаж. Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | м2 утепляемого покрытия | 366 | 649,58 | 55,62 | 237746 | 20357 | – | 160446 | 430047 |
| | | | | | | 593,96 | 14,9 | 217389 | 5453 | – | 31855 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 30 | 1219-0101-0901 | Помещения. Очистка от строительного мусора (от помета птичьего) НР=72 % | т | 13,6 | 2443,25 | – | 33228 | – | – | 23924 | 61724 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2443,25 | – | 33228 | – | – | 4572 | |
| 189 | 31 | 1207-0101-0208 | Полы цементные. Разборка покрытия отмостки НР=72 % | м2 | 94,2 | 2179,49 | 664,95 | 205308 | 62638 | – | 125572 | 357350 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 1514,54 | 336,9 | 142670 | 31736 | – | 26470 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 190 | 32 | 1219-0101-0901 | Помещения. Очистка от строительного мусора (световые приямки) НР=72 % | т | 5,75 | 2443,25 | – | 14049 | – | – | 10115 | 26097 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 2443,25 | – | 14049 | – | – | 1933 | |
| 191 | 33 | 1146-0601-0902 | Здания кирпичные неотапливаемые. Разборка методом обрушения НР=72 % | м3 строительного объема, включая подвал | 15,7 | 2027,7 | 1713,08 | 31835 | 26895 | – | 8225 | 43265 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 314,62 | 412,95 | 4940 | 6483 | – | 3205 | |
| 192 | 34 | 1109-0102-0103 | Демонтаж. Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж НР=72 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5; | т конструкций | 1,5 | 57068,81 | 18956,27 | 85603 | 28434 | 18338 | 34448 | 129655 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 25887,42 | 6008,7 | 38831 | 9013 | – | 9604 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 193 | 35 | 1109-0601-0102 | Демонтаж. Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР=72 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5; | т конструкций | 0,5 | 48725,45 | 2524,84 | 24363 | 1262 | 1203 | 15951 | 43539 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 43793,75 | 514,51 | 21897 | 257 | – | 3225 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 194 | 36 | 1109-0304-0101 | Демонтаж. Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5; | т конструкций | 1,5 | 62725,89 | 24901,99 | 94089 | 37353 | 9625 | 43595 | 148699 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 31407,08 | 8958,75 | 47111 | 13438 | – | 11015 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 195 | 37 | 1106-0101-0114 | Демонтаж. Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | м3 | 0,77 | 2481,43 | 1265,98 | 1911 | 975 | – | 858 | 2991 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 1215,45 | 331,25 | 936 | 255 | – | 222 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 196 | 38 | 1107-0519-0104 | Демонтаж. Ограждения металлические без поручня. Установка НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | м ограждения | 8,45 | 695,82 | 94,48 | 5880 | 798 | – | 3909 | 10572 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 601,34 | 41,14 | 5081 | 348 | – | 783 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 197 | 39 | 414-104-0501 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 114,89 | 117 | | 13442 | | – | – | 14517 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 1075 | |
| 198 | 40 | 412-102-0107 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км кстм=7· | т·км | 114,89 | 357 | | 41016 | | – | – | 44297 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 3281 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по смете** | | | | | **4 403 332** | | | | |
| **Здание А. Локальная смета № 2-2-6 Электромонтажные работы** | | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 4 Кабельная подукция** | | | | | | | | | | |
| 199 | 106 | 1121-0101-0201 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 % К=0,500; | м | 1399,5 | 449,66 | 4,71 | 629299 | 6592 | 18347 | 435270 | 1149735 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 431,84 | 0,13 | 604360 | 182 | – | 85166 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 107 | 241-207-0301 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм К=0,500; | м | 600 | 27 | | 16200 | | 16200 | – | 17496 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 1296 | |
| 201 | 108 | 241-207-0202 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм К=0,500; | м | 740 | 72 | | 53280 | | 53280 | – | 57542 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 4262 | |
| 202 | 109 | 241-207-0203 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм К=0,500; | м | 59,5 | 90 | | 5355 | | 5355 | – | 5783 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 428 | |
| 203 | 110 | 1121-0101-0203 | Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 % К=0,500; | м | 5,5 | 548,95 | 5,43 | 3019 | 30 | 162 | 2038 | 5462 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 514,06 | 0,52 | 2827 | 3 | – | 405 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 204 | 111 | 241-207-0205 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм К=0,500; | м | 5,5 | 194 | | 1067 | | 1067 | – | 1152 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 85 | |
| 205 | 112 | 1121-0201-0105 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 % К=0,500; | м | 1399,5 | 175,62 | 2,51 | 245780 | 3513 | 27920 | 154763 | 432586 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 153,16 | 0,43 | 214347 | 602 | – | 32043 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 206 | 113 | 1121-0201-0106 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Добавлять на каждый следующий провод. НР=72 %, К=0,500· | м | 238 | 79,9 | 0,97 | 19016 | 231 | 4329 | 10482 | 31858 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 60,74 | 0,43 | 14456 | 102 | – | 2360 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 207 | 114 | 243-106-0301 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66. К=0,500· | км | 0,06 | 201696 | | 12102 | | 12102 | – | 13070 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 968 | |
| 208 | 115 | 243-106-0501 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66. К=0,500· | км | 0,606 | 301095 | | 182464 | | 182464 | – | 197061 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 14597 | |
| 209 | 116 | 243-106-0701 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66. К=0,500· | км | 0,145 | 400941 | | 58136 | | 58136 | – | 62787 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 4651 | |
| 210 | 117 | 243-106-0901 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66. К=0,500· | км | 0,111 | 499623 | | 55458 | | 55458 | – | 59895 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 4437 | |
| 211 | 118 | 243-106-0502 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66. К=0,500· | км | 0,5685 | 468325 | | 266243 | | 266243 | – | 287542 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 21299 | |
| 212 | 119 | 243-106-0503 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66. К=0,500· | км | 0,0175 | 751664 | | 13154 | | 13154 | – | 14206 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 1052 | |
| 213 | 120 | 243-106-0903 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66. К=0,500· | км | 0,057 | 1240322 | | 70698 | | 70698 | – | 76354 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 5656 | |
| 214 | 121 | 243-106-0904 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 К=0,500: | км | 0,066 | 1814564 | | 119761 | | 119761 | – | 129342 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 9581 | |
| 215 | 122 | 243-106-0907 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 К=0,500: | км | 0,0065 | 7603692 | | 49424 | | 49424 | – | 53378 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 3954 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 4** | | | | | **2 595 249** | | | | |
| | | | **Итого по смете** | | | | | **2 595 249** | | | | |
| **Здание А. Локальная смета № 7-2-2 Покрытия.** | | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 5 Демонтажные работы.** | | | | | | | | | | |
| 216 | 27 | 1218-0101-1206 | Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм НР=72 % | м2 покрытия | 1480,12 | 94,79 | 88,88 | 140301 | 131553 | – | 38290 | 192878 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 5,91 | 30,02 | 8748 | 44433 | – | 14287 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 217 | 28 | 1218-0101-1401 | Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=72 % | м | 58,69 | 1254,46 | 307,01 | 73624 | 18018 | – | 46499 | 129733 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 947,45 | 152,94 | 55606 | 8976 | – | 9610 | |
| 218 | 29 | 1127-0601-0102 | ДЕМОНТАЖ. Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство НР=108 % К=13,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0: | м3 сборных железобетонных плит | 0,975 | 4347,61 | 2985,61 | 4239 | 2911 | – | 2617 | 7404 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 1362 | 1123,42 | 1328 | 1095 | – | 548 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 219 | 30 | 1218-0101-1205 | Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка отмостки НР=72 % | м3 конструкции | 6,056 | 2257,03 | 1303,41 | 13669 | 7893 | – | 6006 | 21249 |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| | | | | | | 953,62 | 423,8 | 5775 | 2567 | – | 1574 | |
| 220 | 31 | 414-104-0501 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 19,1281 | 117 | | 2238 | | – | – | 2417 |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | |
| | | | | | | – | | – | | – | 179 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 32 | 412-102-0207 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км К=7,000· | т·км | 749,33054 | 40 | | 29973 | | – | – | 32371 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | – | | – | | – | 2398 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 5** | | | | | **386 052** | | | | |
| | | | **Итого по смете** | | | | | **386 052** | | | | |
| | | | **ИТОГО по АКТУ** | | | | **78 299 205,00** | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | 1,20% | | | 939 590,46 | | | | | |
| | | | Затраты на прозводство строительно-монтажных работ в зимнее время | 1,35% | | | 1 069 723,74 | | | | | |
| | | | Итого | | | | 80 308 519,20 | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | 2% | | | 1 606 170,38 | | | | | |
| | | | Итого по акту в текущих ценах | | | | 81 914 689,58 | | | | | |
| | | | В текущих прогнозных ценах 2021 г.-100% | 1,05 | | | 86 010 424,06 | | | | | |
| | | | НДС | 12% | | | 10 321 250,89 | | | | | |
| | | | Всего по акту с учетом НДС | | | | **96 331 674,95** | | | | | |
| | | | Тендерная скидка | 5% | | | 3 999 590,24 | | | | | |
| | | | Итого к оплате с тендерной скидкой | | | | **92 332 084,71** | | | | | |
| | | | Скидка | 17,5% | | | 16 158 114,82 | | | | | |
| | | | Итого к оплате со скидкой 17,5% | | | | **76 173 969,89** | | | | | |
| | | | Аванс | 30% | | | 22 852 190,97 | | | | | |
| | | | **Итого к оплате** | | | | **53 321 778,92** | | | | | |

**Генподрядчик**

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030140000961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Субподрядчик**

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2 БИН 170640016119

(наименование организации, БИН)

Директор Токтаркан С.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 32 | 412-102-0207 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км К=7 000· | т·км | 749,33054 | 40 | | 29973 | | – | – | 32371 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | – | | – | | – | 2398 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 5** | | | | | **386 052** | | | | |
| | | | **Итого по смете** | | | | | **386 052** | | | | |
| | | | **ИТОГО по АКТУ** | | | | **78 299 205,00** | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | 1,20% | | | 939 590,46 | | | | | |
| | | | Затраты на прозводство строительно-монтажных работ в зимнее время | 1,35% | | | 1 069 723,74 | | | | | |
| | | | Итого | | | | 80 308 519,20 | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | 2% | | | 1 606 170,38 | | | | | |
| | | | Итого по акту в текущих ценах | | | | 81 914 689,58 | | | | | |
| | | | В текущих прогнозных ценах 2021 г.-100% | 1,05 | | | 86 010 424,06 | | | | | |
| | | | НДС | 12% | | | 10 321 250,89 | | | | | |
| | | | Всего по акту с учетом НДС | | | | **96 331 674,95** | | | | | |
| | | | Тендерная скидка | 5% | | | 3 999 590,24 | | | | | |
| | | | Итого к оплате с тендерной скидкой | | | | **92 332 084,71** | | | | | |
| | | | Скидка | 17,5% | | | 16 158 114,82 | | | | | |
| | | | Итого к оплате со скидкой 17,5% | | | | **76 173 969,89** | | | | | |
| | | | Аванс | 30% | | | 22 852 190,97 | | | | | |
| | | | **Итого к оплате** | | | | **53 321 778,92** | | | | | |

**Генподрядчик**

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030140000961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Субподрядчик**

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2 БИН 170640016119

(наименование организации, БИН)

Директор Токтаркан С.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)