Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"

Наименование строительства и его адрес : "Строительство 50-ти квартирного жилого дома по ул. Чапаева, 141 в г. Тайынша, Тайыншинского района СКО (с внешними инженерными сетями и благоустройством территории)"

СПРАВКА № 9

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за май 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		48	04.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затарат, не входящих в состав СМР по смете 2022 г.	Дополнительные затараты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 50-ти квартирного жилого дома по ул. Чапаева, 141 в г. Тайынша, Тайыншинского района СКО (с внешними инженерными сетями и благоустройством территории)"	616 279 999,97	421 279 999,97	75 366 637,47	547 847 121,14	75 037 519,79					9 043 996,50	84 410 633,97

Заказчик _____ **И. о. руководителя Лыскин А. С., БИН 050140002454**

м.п. (должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Подрядчик _____ **Директор Махиня Е. С., БИН 021140006937**

м.п. (должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Технический надзор _____ **Эксперт Тургыналиев А. З., БИН 040240007586, А00694**

м.п. (должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140002454, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, Астана, 174, тел.: 87153622537

Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК", БИН 021140006937, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ленинградская, 16, Тел.: 8 7152 53-20-56

Стройка: «Строительство 50-ти квартирного жилого дома по ул. Чапаева, 141 в г. Тайынша, Тайыншинского района СКО (с внешними инженерными сетями и благоустройством территории)»

Объект: «Строительство 50-ти квартирного жилого дома по ул. Чапаева, 141 в г. Тайынша, Тайыншинского района СКО (с внешними инженерными сетями и благоустройством территории)»

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №48 от 04.07. 2022 г.

Акт выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 9

за май 2024 г

на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 год

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000													
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты													
1	37	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	211,1	4109,08	43,55	867427	9193	425145	350426	1315282	
			НР - 80%; СП - 8%			2051,58	23,42	433089	4944		97429		
2	38	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м² оштукатуриваемой поверхности	211,1	748,30	9,07	157966	1915	72069	67793	243820	
			НР - 80%; СП - 8%			397,83	3,60	83982	760		18062		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1025393	11108	497214	418219	1559102	
								517071	5704	--	115491		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1025393					
		Материалы		Тенге				497215					
		Всего заработная плата		Тенге					522775				
			Накладные расходы	Тенге				418219					
			Сметная прибыль	Тенге				115491					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1559103					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310	
			Сметная заработная плата	Тенге					522775				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1559103					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310	

			Сметная заработная плата	Тенге					522775				
			РАЗДЕЛ 6.Проемы										
			ДВЕРИ										
3	80	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	11,72	2466,51	123,02	28907	1442	7430	18581	51287	
			НР - 90%; СП - 8%			1709,50	52,04	20035	610		3799		
4	81	С1261-104-0303 261-104-0303 РСНБ РК 2022	ДС19-9гу	м²	3,34	39743,00	--	132742	--	132742	--	143361	
			СП - 8%			--	--	--	--		10619		
5	82	С1261-104-0301 261-104-0301 РСНБ РК 2022	ДС19-9гт	м²	3,34	43643,00	--	145768	--	145768	--	157429	
			СП - 8%			--	--	--	--		11661		
6	83	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2022	ДП13-10	м²	5,04	43654,00	--	220016	--	220016	--	237617	
			СП - 8%			--	--	--	--		17601		
7	84	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	8	2760,00	--	22080	--	22080	--	23846	
			СП - 8%			--	--	--	--		1766		
8	85	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	16	527,00	--	8432	--	8432	--	9107	
			СП - 8%			--	--	--	--		675		
			ОБП-1(6ШТ)										
9	88	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы оконные площадью до 2 м² в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м²	0,9	5154,68	613,91	4639	553	1407	2534	7746	
			НР - 90%; СП - 8%			2976,23	151,72	2679	137		574		
10	89	С1223-101-0101 223-101-0101 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99(ОБП-1,часть стекла стеклопаккет,часть полотно с сеткой)	м²	0,9	31739,00	--	28565	--	28565	--	30850	
			СП - 8%			--	--	--	--		2285		
11	90	С1223-502-0501 223-502-0501 РСНБ РК 2022	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	6	538,00	--	3228	--	3228	--	3486	
			СП - 8%			--	--	--	--		258		
12	91	С1223-502-0701 223-502-0701 РСНБ РК 2022	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (ФС-2)	шт.	6	1485,00	--	8910	--	8910	--	9623	
			СП - 8%			--	--	--	--		713		
13	92	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	12	389,00	--	4668	--	4668	--	5041	
			СП - 8%			--	--	--	--		373		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				607955	1995	583246	21115	679393	
								22714	747	--	50324		

		Стоимость общестроительных работ		Тенге				607955					
		Материалы		Тенге				8838					
		Всего заработная плата		Тенге					23461				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				574409					
			Накладные расходы	Тенге				21115					
			Сметная прибыль	Тенге				50324					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				679394					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15	
			Сметная заработная плата	Тенге					23461				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				679394					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15	
			Сметная заработная плата	Тенге					23461				
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы											
			ПРИЯМКИ НАРУЖНЫЕ (4ШТ)										
14	96	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	11,1	417,08	48,22	4630	535	2930	1270	6372	
			НР - 94%; СП - 8%			104,96	16,78	1165	186		472		
15	97	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство (М600)	м³ изоляции	3,33	33954,78	2393,30	113069	7969	86813	19701	143391	
			НР - 94%; СП - 8%			5491,48	802,22	18287	2671		10622		
16	98	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство (основание из бетона кл.В10,сульф.,F75)	м³ подстилающего слоя	1,12	48026,65	12,21	53790	14	47775	5641	64185	
			НР - 94%; СП - 8%			5357,73	--	6001	--		4754		
17	99	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (по уклону средняя толщ.20мм)	м² стяжки	6,09	1241,31	35,09	7560	213	4341	2942	11342	
			НР - 94%; СП - 8%			493,59	20,27	3006	123		840		
18	100	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство (стенки из бетона кл.В10.сульф.,F75)	м³	5,36	49285,94	2053,81	264173	11009	224415	28473	316058	
			НР - 91%; СП - 8%			5363,57	474,00	28749	2541		23412		
19	101	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (горячим битумом)	м² поверхности	17,44	1204,24	29,55	21002	515	13153	6885	30118	
			НР - 93%; СП - 8%			420,50	4,03	7334	70		2231		
20	102	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (Отсыпка трубы щебнем)	м³ подстилающего слоя	0,04	14820,97	2623,67	593	105	298	218	876	
			НР - 94%; СП - 8%			4742,91	1048,82	190	42		65		
21	103	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (труба д.36мм 250мм длиной)	т	0,001	1183060,70	2001,42	1183	2	814	334	1639	
			НР - 91%; СП - 8%			366569,28	854,72	367	1		121		

22	104	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Решетки приямков металлические. Установка (МР1,2 с покраской)	т металлических изделий	0,17142	3802002,80	14699,03	651739	2520	636274	12839	717744	
			НР - 93%; СП - 8%			75517,34	5017,05	12945	860		53166		
			КРЫЛЬЦО (3 ШТ)										
23	146	Ц13-030502-0103 1303-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	3	83124,38	8943,35	249373	26830	--	142652	423387	
			НР - 61%; СП - 8%			74181,03	3770,81	222543	11312		31362		
24	147	516-201-0101 516-201-0101 РСНБ РК 2022	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг (ПТУ-001)	комплект	3	1921945,00	--	5765835	--		--	5765835	
						--	--	--	--	5765835	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7132947	49712	1016813	220955	7480947	
								300587	17806	5765835	127045		
		Стоимость оборудования		Тенге				5765835					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5765835					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				249373					
		Всего заработная плата		Тенге					233855				
			Накладные расходы	Тенге				142652					
			Сметная прибыль	Тенге				31362					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				423387					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140	
			Сметная заработная плата	Тенге					233855				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1117739					
		Материалы		Тенге				1016812					
		Всего заработная плата		Тенге					84538				
			Накладные расходы	Тенге				78303					
			Сметная прибыль	Тенге				95683					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1291725					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52	
			Сметная заработная плата	Тенге					84538				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7480947					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192	
			Сметная заработная плата	Тенге					318393				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9719444**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				840372					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					62815				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24257				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2097274			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						5765835			
			- Накладные расходы	Тенге							660289		
			- Сметная прибыль	Тенге							292860		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000													
РАЗДЕЛ 1.Стены													
25	9	Е11-080201-0103 1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кру125 Мр25 в чердаке)	м³ кладки	9,92	45214,27	4486,64	448526	44507	302723	104168	596910	
			НР - 93%; СП - 8%			10211,26	1079,98	101296	10713		44216		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				448526	44507	302723	104168	596910	
								101296	10713	--	44216		

		Стоимость общестроительных работ		Тенге				448526					
		Материалы		Тенге				302722					
		Всего заработная плата		Тенге					112009				
			Накладные расходы	Тенге				104168					
			Сметная прибыль	Тенге				44216					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				596910					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70	
			Сметная заработная плата	Тенге					112009				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				596910					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70	
			Сметная заработная плата	Тенге					112009				
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие											
26	50	С1234-102-0103 234-102-0103 РСНБ РК 2022 ко=1,03	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	-0,004924	-25969,00	--	-128	--	-128	--	-138	
			СП - 8%			--	--	--	--		-10		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-128	--	-128	--	-138	
								--	--	--	-10		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-128					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-128					
			Сметная прибыль	Тенге				-10					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-138					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-138					
		РАЗДЕЛ 3.Кровля											
27	61	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (у наружных стен)	м² изолируемой поверхности	127,8	545,01	19,17	69652	2450	51656	14850	91263	
			НР - 92%; СП - 8%			121,64	4,66	15546	596		6761		
28	62	Е11-080201-0303 1108-0201-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (Кр100 Мр25)	м³ кладки	2,7	73107,29	4053,44	197390	10944	151362	34753	250714	
			НР - 93%; СП - 8%			12993,93	846,25	35084	2285		18571		
29	63	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ко=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (в 2 слоя толя)	м² изолируемой поверхности	20,04	569,21	19,17	11407	384	8585	2329	14834	
			НР - 92%; СП - 8%			121,64	4,66	2438	93		1099		
30	65	Е11-100116-0103 1110-0116-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м² покрытия по фермам	35,64	97,53	3,20	3476	114	844	2310	6249	
			НР - 90%; СП - 8%			70,64	1,38	2518	49		463		
31	66	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	1,006	167321,16	1673,29	168325	1684	129780	33831	218329	
			НР - 90%; СП - 8%			36640,80	725,36	36861	730		16173		
32	67	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стропила. Установка с изготовлением (,затяжки,прогоны,дс)	м³ древесины в конструкции	29,444	187242,86	1174,18	5513179	34573	4415956	968078	6999758	
			НР - 90%; СП - 8%			36090,53	441,28	1062650	12993		518501		

33	68	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка (устройство накладок, подкладок, бруски)	м³ древесины в конструкции	4,89	182338,44	1673,29	891635	8182	704279	164448	1140570	
			НР - 90%; СП - 8%			36640,80	725,36	179174	3547		84487		
34	69	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	34,334	11828,48	89,05	406119	3058	357020	42629	484648	
			НР - 90%; СП - 8%			1340,98	38,56	46041	1324		35900		
35	70	Е11-100114-0503 1110-0114-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам (толщ.40мм)	м² покрытия	268	6425,84	59,25	1722125	15879	1578021	121391	1990996	
			НР - 90%; СП - 8%			478,45	24,83	128225	6654		147480		
36	71	Е11-100116-0103 1110-0116-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м² покрытия по фермам	268	97,53	3,20	26138	858	6348	17372	46991	
			НР - 90%; СП - 8%			70,64	1,38	18932	370		3481		
37	72	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м²	671	335,59	16,75	225181	11240	26531	139273	393609	
			НР - 72%; СП - 8%			279,30	8,98	187410	6026		29155		
38	73	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	5,1	125144,00	--	638234	--	638234	--	689293	
			СП - 8%			--	--	--	--		51059		
39	74	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита огнезащита	м² обработанной поверхности	671	412,62	4,13	276868	2771	239990	31779	333339	
			НР - 90%; СП - 8%			50,83	1,79	34107	1201		24693		
40	75	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	939	1143,61	31,00	1073850	29109	77543	900191	2131962	
			НР - 92%; СП - 8%			1030,03	12,00	967198	11268		157921		
41	76	С1224-103-1013 224-103-1013 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 (Н60-845-0,7)	м²	771,65	4903,00	--	3783400	--	3783400	--	4086072	
			СП - 8%			--	--	--	--		302672		
42	77	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 (свес)	м²	277,648	4270,00	--	1185557	--	1185557	--	1280402	
			СП - 8%			--	--	--	--		94845		
43	78	Е12-080101-1801 1208-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство разжелобков (лоток шир.1,1м)	м	169	698,57	4,83	118058	816	23751	67632	200545	
			НР - 72%; СП - 8%			553,20	2,62	93491	443		14855		

44	79	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	43	1165,58	13,59	50120	585	28041	19951	75677	
			НР - 92%; СП - 8%			499,87	4,46	21494	192		5605		
45	80	Е11-120101-0506 1112-0101-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка(ендовы,ребра)	м ендовы	159	1240,62	27,19	197259	4323	61378	122392	345223	
			НР - 92%; СП - 8%			827,41	9,29	131558	1477		25572		
46	81	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 (нижних ендов)	т	0,19266	572707,00	--	110338	--	110338	--	119165	
			СП - 8%			--	--	--	--		8827		
47	82	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 (верхних ендов)	м²	262,6	4270,00	--	1121302	--	1121302	--	1211006	
			СП - 8%			--	--	--	--		89704		
48	83	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	27,9	908,33	17,02	25342	475	4077	19229	48137	
			НР - 92%; СП - 8%			745,17	3,97	20790	111		3566		
49	84	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (парапета)	м² покрытия	5,6	1696,48	22,43	9500	125	194	8475	19413	
			НР - 92%; СП - 8%			1639,49	5,44	9181	30		1438		
50	85	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м²	20,3056	4270,00	--	86705	--	86705	--	93641	
			СП - 8%			--	--	--	--		6936		
51	86	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены. Устройство карнизов ,из досок т.25мм	м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	120	8958,65	40,46	1075038	4856	780741	262456	1444493	
			НР - 90%; СП - 8%			2412,01	18,13	289441	2176		106999		
52	87	Е11-100116-0101 1110-0116-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены. Антисептирование водными растворами	м² стен (за вычетом проемов)	240	137,45	5,25	32988	1260	7582	22222	59626	
			НР - 90%; СП - 8%			100,61	2,27	24146	545		4416		
			СЛУХОВЫЕ ОКНА (7шт)										
53	109	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	7	59768,85	1274,04	418382	8918	337677	67998	525291	
			НР - 90%; СП - 8%			10255,26	538,14	71787	3767		38910		
54	110	С1223-101-0202 223-101-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка(СО-1,2)	м²	7,14	43030,00	--	307234	--	307234	--	331813	

			СП - 8%			--	--	--	--		24579		
55	111	С1217-401-0103 217-401-0103 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м²	7,14	-3261,00	--	-23284	--	-23284	--	-25147	
			СП - 8%			--	--	--	--		-1863		
56	112	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	28	527,00	--	14756	--	14756	--	15936	
			СП - 8%			--	--	--	--		1180		
57	113	С1223-502-0501 223-502-0501 РСНБ РК 2022	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	14	538,00	--	7532	--	7532	--	8135	
			СП - 8%			--	--	--	--		603		
58	114	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	7	1090,00	--	7630	--	7630	--	8240	
			СП - 8%			--	--	--	--		610		
59	115	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	3,164	11828,48	89,05	37425	282	32900	3928	44662	
			НР - 90%; СП - 8%			1340,98	38,56	4243	122		3308		
60	116	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ,(СО-1,-2,конек)	м² покрытия	44,8	1696,48	22,43	76002	1005	1548	67798	155304	
			НР - 92%; СП - 8%			1639,49	5,44	73449	244		11504		
61	117	Е12-080101-1811 1208-0101-1811 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам	шт.	7	501,34	0,53	3509	3	--	2526	6518	
			НР - 72%; СП - 8%			500,81	0,33	3506	2		483		
62	118	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м²	104,3218909	4270,00	--	445454	--	445454	--	481090	
			СП - 8%			--	--	--	--		35636		
63	119	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство толевой прокладки под конек	м² изолируемой поверхности	7,8	458,71	19,17	3578	149	2480	906	4843	
			НР - 92%; СП - 8%			121,64	4,66	949	36		359		
64	120	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство(облицовка карниза)	м планки	22,4	3242,15	2545,29	72624	57014	1651	23403	103710	
			НР - 92%; СП - 8%			623,17	512,47	13959	11479		7682		
65	121	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	22,4	2524,15	1796,12	56541	40233	6861	16147	78503	
			НР - 92%; СП - 8%			421,74	361,79	9447	8104		5815		
66	122	С1214-204-0619 214-204-0619 РСНБ РК 2022 ко=1,036	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	12,47344	4664,00	--	58176	--	58176	--	62830	
			СП - 8%			--	--	--	--		4654		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20504745	241290	16779830	3178297	25577683	

									3483625	75864	--	1894639		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					20504745					
		Материалы		Тенге					9036802					
		Всего заработная плата		Тенге						3559489				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7743034					
			Накладные расходы	Тенге					3178297					
			Сметная прибыль	Тенге					1894639					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					25577681					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2328	
			Сметная заработная плата	Тенге						3559489				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					25577681					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2328	
			Сметная заработная плата	Тенге						3559489				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**26174453**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3584921					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						285797				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						86577				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							17082430			
			- Накладные расходы	Тенге								3282465		
			- Сметная прибыль	Тенге								1938845		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ												
		РАЗДЕЛ 2.Двери												
67	18	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах	м²	9,21	3870,72	72,85	35649	671	4764	21053	61238		
			НР - 69%; СП - 8%			3280,54	32,27	30214	297		4536			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				35649	671	4764	21053	61238		
								30214	297	--	4536			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				35649						
		Материалы		Тенге				4765						
		Всего заработная плата		Тенге					30511					
			Накладные расходы	Тенге				21053						
			Сметная прибыль	Тенге				4536						
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				61238						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19		
			Сметная заработная плата	Тенге					30511					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				61238						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19		
			Сметная заработная плата	Тенге					30511					
		РАЗДЕЛ 3.Окна												
68	46	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м	м	67,455	2176,19	14,42	146795	973	123510	20495	180673		
			НР - 90%; СП - 8%			330,77	6,82	22312	460		13383			
69	47	С1223-501-0108 223-501-0108 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	67,455	2802,00	--	189009	--	189009	--	204130		
			СП - 8%			--	--	--	--		15121			

70	48	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м³	0,7083	17627,00	--	12485	--	12485	--	13484	
			СП - 8%			--	--	--	--		999		
			ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ОКНАМ И БАЛКОННЫМ ДВЕРЯМ										
71	50	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м² поверхности	103,404	648,54	9,83	67062	1016	--	50543	127014	
			НР - 76%; СП - 8%			638,71	4,43	66045	458		9409		
72	51	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м³	5,325306	17627,00	--	93869	--	93869	--	101379	
			СП - 8%			--	--	--	--		7510		
73	52	Е11-340108-0703 1134-0108-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Облицовка откосов профилем из ПВХ	м² поверхности	103,404	5293,13	13,75	547331	1422	398395	112459	712574	
			НР - 76%; СП - 8%			1426,58	4,43	147514	458		52784		
74	53	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Наличники. Установка и крепление (из ПВХ профиля)	м коробок	235,011	127,42	1,79	29945	420	1100	25753	60153	
			НР - 90%; СП - 8%			120,95	0,81	28425	190		4456		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1086496	3831	818368	209250	1399407	
								264296	1566	--	103662		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1086496					
		Материалы		Тенге				523005					
		Всего заработная плата		Тенге					265862				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				295363					
			Накладные расходы	Тенге				209250					
			Сметная прибыль	Тенге				103662					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1399408					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162	
			Сметная заработная плата	Тенге					265862				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1399408					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162	
			Сметная заработная плата	Тенге					265862				
			РАЗДЕЛ 4.Полы										
			1 ЭТАЖ										
			Тип1 Жилые комнаты, кухни, прихожие, кладовые (s=212,9+249,6=462,5м²)										
75	58	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.40мм)	м² изолируемой поверхности	462,5	490,20	46,07	226718	21308	--	202459	463513	
			НР - 94%; СП - 8%			444,13	21,56	205410	9972		34336		
76	59	С1234-102-0303 234-102-0303 РСНБ РК 2022 ко=1,03	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м³ до 39 кг/м³ с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)	м³	19,055	35879,00	--	683674	--	683674	--	738368	
			СП - 8%			--	--	--	--		54694		

77	60	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами Устройство первого слоя (пергамин насухо)	м² изолируемой поверхности	462,5	1167,95	35,01	540177	16193	76941	427822	1045440	
			НР - 94%; СП - 8%			966,58	17,48	447043	8085		77441		
			Тип2 Ванные комнаты, санузлы (s=15,47+25,3=40,77м²)										
78	64	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.30мм)	м² изолируемой поверхности	40,77	490,20	46,07	19985	1878	--	17847	40859	
			НР - 94%; СП - 8%			444,13	21,56	18107	879		3027		
79	65	С1234-102-0303 234-102-0303 РСНБ РК 2022 ко=1,03	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м³ до 39 кг/м³ с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)	м³	1,259793	35879,00	--	45200	--	45200	--	48816	
			СП - 8%			--	--	--	--		3616		
80	66	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.(гидроизол) Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	40,77	2377,89	117,21	96947	4779	52761	37713	145433	
			НР - 94%; СП - 8%			966,58	17,48	39407	713		10773		
81	67	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	40,77	1474,63	57,95	60121	2363	33981	22732	89482	
			НР - 94%; СП - 8%			583,20	9,96	23777	406		6628		
82	68	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200 толщ.30мм) Устройство	м² стяжки	40,77	1273,35	35,09	51914	1430	30360	19693	77336	
			НР - 94%; СП - 8%			493,59	20,27	20124	826		5729		
83	69	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м² стяжки	40,77	395,99	12,02	16145	490	15157	725	18219	
			НР - 94%; СП - 8%			12,21	6,70	498	273		1349		
			ТИП 4 Лоджии (s=18,16+27,08=45,24м²)										
84	72	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство (толщ.30мм)	м² покрытия	45,24	1408,68	131,99	63729	5971	40885	17902	88161	
			НР - 94%; СП - 8%			372,96	48,01	16873	2172		6530		
85	73	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м² покрытия	45,24	409,99	10,22	18548	463	16818	1449	21597	
			НР - 94%; СП - 8%			28,01	6,07	1267	275		1600		
86	74	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия цементные. Железнение	м² покрытия	45,24	211,75	5,32	9580	241	846	8059	19050	
			НР - 94%; СП - 8%			187,73	1,78	8493	81		1411		
			2 ЭТАЖ										
			Тип1 Кухня над тамбурами (s=9,18+9,26=18,44м²)										

87	75	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.40мм)	м² изолируемой поверхности	18,44	490,20	46,07	9039	850	--	8072	18480	
			НР - 94%; СП - 8%			444,13	21,56	8190	398		1369		
88	76	С1234-102-0303 234-102-0303 РСНБ РК 2022 ко=1,03	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м³ до 39 кг/м³ с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)	м³	0,759728	35879,00	--	27258	--	27258	--	29439	
			СП - 8%			--	--	--	--		2181		
89	77	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами Устройство первого слоя (пергамин насухо)	м² изолируемой поверхности	18,44	1167,95	35,01	21537	645	3068	17057	41682	
			НР - 94%; СП - 8%			966,58	17,48	17824	322		3088		
			Тип7 Ванная комната (по оси 1с) (s=2,48м²)										
90	81	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200) Устройство	м² стяжки	2,48	1273,35	35,09	3158	87	1847	1198	4704	
			НР - 94%; СП - 8%			493,59	20,27	1224	50		348		
91	82	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.(гидроизол) Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	2,48	2377,89	117,21	5897	290	3210	2294	8846	
			НР - 94%; СП - 8%			966,58	17,48	2397	43		655		
92	83	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	2,48	1474,63	57,95	3657	144	2067	1383	5443	
			НР - 94%; СП - 8%			583,20	9,96	1446	25		403		
93	84	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200) Устройство	м² стяжки	2,48	1273,35	35,09	3158	87	1847	1198	4704	
			НР - 94%; СП - 8%			493,59	20,27	1224	50		348		
			Тип6 Ванные комнаты, санузлы (s=62,88+101,2=164,08м²)										
94	91	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200,толщ.40мм) Устройство	м² стяжки	164,08	1273,35	35,09	208931	5758	122185	79256	311241	
			НР - 94%; СП - 8%			493,59	20,27	80988	3326		23055		
95	92	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м² стяжки	164,08	791,98	24,04	129948	3944	121997	5835	146645	
			НР - 94%; СП - 8%			24,42	13,41	4007	2200		10862		
			ТИП 4 Лоджии (s=72,64+108,32=180,96м²)										
96	95	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство (толщ.30мм)	м² покрытия	180,96	1408,68	131,99	254915	23885	163539	71608	352644	
			НР - 94%; СП - 8%			372,96	48,01	67491	8688		26122		

97	96	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м² покрытия	180,96	409,99	10,22	74192	1849	67274	5798	86389	
			НР - 94%; СП - 8%			28,01	6,07	5069	1098		6399		
98	97	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия цементные. Железнение	м² покрытия	180,96	211,75	5,32	38318	963	3383	32236	76198	
			НР - 94%; СП - 8%			187,73	1,78	33972	322		5644		
			НИЖЕ 0,000										
			Тип2 Техподполье (s=332,51+264,38м²)										
99	103	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	179,067	417,08	48,22	74685	8635	47255	20492	102791	
			НР - 94%; СП - 8%			104,96	16,78	18795	3005		7614		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2687431	102253	1561553	1002828	3985480	
								1023626	43209	--	295222		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2687431					
		Материалы		Тенге				805422					
		Всего заработная плата		Тенге					1066835				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				756132					
			Накладные расходы	Тенге				1002828					
			Сметная прибыль	Тенге				295222					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3985481					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								599	
			Сметная заработная плата	Тенге					1066835				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3985481					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								599	
			Сметная заработная плата	Тенге					1066835				
			РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка										
100	113	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	3398,85	2089,52	106,92	7101965	363405	2094303	3955888	11942471	
			НР - 80%; СП - 8%			1366,42	88,44	4644257	300594		884619		
101	123	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	985,8862	792,55	6,12	781364	6034	300458	381627	1256029	
			НР - 80%; СП - 8%			481,67	2,19	474872	2159		93038		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7883329	369439	2394761	4337515	13198500	
								5119129	302753	--	977657		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7883329					
		Материалы		Тенге				2394762					
		Всего заработная плата		Тенге					5421882				
			Накладные расходы	Тенге				4337515					
			Сметная прибыль	Тенге				977657					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13198501					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3154	
			Сметная заработная плата	Тенге					5421882				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				13198501					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3154	
			Сметная заработная плата	Тенге					5421882				

			РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка										
			НИЖЕ 0,000										
102	135	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	209,1	4109,08	43,55	859209	9106	421118	347106	1302821	
			НР - 80%; СП - 8%			2051,58	23,42	428985	4897		96506		
103	136	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м² оштукатуриваемой поверхности	209,1	748,30	9,07	156470	1897	71387	67150	241511	
			НР - 80%; СП - 8%			397,83	3,60	83186	753		17891		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1015679	11003	492505	414256	1544332	
								512171	5650	--	114397		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1015679					
		Материалы		Тенге				492504					
		Всего заработная плата		Тенге					517821				
			Накладные расходы	Тенге				414256					
			Сметная прибыль	Тенге				114397					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1544332					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								307	
			Сметная заработная плата	Тенге					517821				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1544332					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								307	
			Сметная заработная плата	Тенге					517821				
			РАЗДЕЛ 7.Разные работы										
			ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ РАМОЙ БР-1(5шт)										
104	138	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м²	45,78	2388,77	4,45	109358	204	29728	71484	195309	
			НР - 90%; СП - 8%			1734,96	--	79426	--		14467		
105	139	С1223-102-0304 223-102-0304 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м²	45,78	36968,00	--	1692395	--	1692395	--	1827787	
			СП - 8%			--	--	--	--		135392		
106	140	С1217-401-0103 217-401-0103 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м²	28,394	-3261,00	--	-92593	--	-92593	--	-100000	
			СП - 8%			--	--	--	--		-7407		
			ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ РАМОЙ БР-2(10шт)										
107	141	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м²	89,8764	2388,77	4,45	214694	400	58362	140338	383435	
			НР - 90%; СП - 8%			1734,96	--	155932	--		28403		

108	142	С1223-102-0304 223-102-0304 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м²	89,8764	36968,00	--	3322551	--	3322551	--	3588355	
			СП - 8%			--	--	--	--		265804		
109	143	С1217-401-0103 217-401-0103 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м²	48,4054	-3261,00	--	-157850	--	-157850	--	-170478	
			СП - 8%			--	--	--	--		-12628		
			ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ РАМОЙ БР-3 (15шт)										
110	144	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м²	84,41	2388,77	4,45	201636	376	54812	131803	360114	
			НР - 90%; СП - 8%			1734,96	--	146448	--		26675		
111	145	С1223-102-0305 223-102-0305 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м²	84,41	29813,00	--	2516515	--	2516515	--	2717836	
			СП - 8%			--	--	--	--		201321		
112	146	С1217-401-0103 217-401-0103 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м²	51,8922	-3261,00	--	-169220	--	-169220	--	-182758	
			СП - 8%			--	--	--	--		-13538		
			ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ РАМОЙ БР-4 (10шт)										
113	147	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м²	55,272	2388,77	4,45	132032	246	35891	86305	235804	
			НР - 90%; СП - 8%			1734,96	--	95895	--		17467		
114	148	С1223-102-0305 223-102-0305 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м²	55,272	29813,00	--	1647824	--	1647824	--	1779650	
			СП - 8%			--	--	--	--		131826		
115	149	С1217-401-0103 217-401-0103 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м²	34,112	-3261,00	--	-111239	--	-111239	--	-120138	
			СП - 8%			--	--	--	--		-8899		
			ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ РАМОЙ БР-5 (10шт)										
116	150	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м²	50,4836	2388,77	4,45	120594	225	32782	78828	215376	
			НР - 90%; СП - 8%			1734,96	--	87587	--		15954		

117	151	С1223-102-0305 223-102-0305 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м²	50,4836	29813,00	--	1505068	--	1505068	--	1625473	
			СП - 8%			--	--	--	--		120405		
118	152	С1217-401-0103 217-401-0103 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м²	31,1836	-3261,00	--	-101690	--	-101690	--	-109825	
			СП - 8%			--	--	--	--		-8135		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				10830075	1451	10263336	508758	12245940	
								565288	--	--	907107		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10830075					
		Материалы		Тенге				211575					
		Всего заработная плата		Тенге					565288				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10051761					
			Накладные расходы	Тенге				508758					
			Сметная прибыль	Тенге				907107					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12245940					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								376	
			Сметная заработная плата	Тенге					565288				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				12245940					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								376	
			Сметная заработная плата	Тенге					565288				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**32434900**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7514724					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					488648				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					353475				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15535289			
			- Накладные расходы	Тенге							6493660		
			- Сметная прибыль	Тенге							2402581		

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №3

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ

РАЗДЕЛ 1.Двери

119	1	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м²	100,395	4238,37	68,92	425511	6919	64570	246374	725636	
			НР - 69%; СП - 8%			3526,29	30,30	354022	3042		53750		
120	2	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²	100,395	55181,00	--	5539896	--	5539896	--	5983088	
			СП - 8%			--	--	--	--		443192		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5965407	6919	5604466	246374	6708724	
								354022	3042	--	496942		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5539896					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5539896					
			Сметная прибыль	Тенге				443192					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5983088					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				425511					

		Материалы		Тенге				64570					
		Всего заработная плата		Тенге					357064				
			Накладные расходы	Тенге				246374					
			Сметная прибыль	Тенге				53750					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				725635					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228	
			Сметная заработная плата	Тенге					357064				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6708723					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228	
			Сметная заработная плата	Тенге					357064				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6708723**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				354022					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6919				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3042				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5604466			
			- Накладные расходы	Тенге							246374		
			- Сметная прибыль	Тенге							496942		
			ИТОГО ПО АКТУ №9	**Тенге**								**75 037 519,79**	
			ИТОГО в текущих ценах К=1,0043860416049	**Тенге**								**75 366 637,47**	
			НДС 12 %	**Тенге**								**9 043 996,50**	
			ВСЕГО ПО АКТУ 9:	**Тенге**								**84 410 633,97**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Зерттеу СК", БИН 021140006937

Директор _____ **Махиня Е. С.**
М.П. подпись

Принял (Заказчик):
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140002454

И. о. руководителя _____ **Лыскин А. С.**
М.П. подпись

Технический надзор:
ТОО «Нурай-Сервис» БИН 040240007586, А00694

Эксперт _____ **Тургыналиев А. З.**
М.П. подпись

Расценки проверил авторский надзор:
ТОО "СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ", БИН 980340001576, №18

ГИП _____ **Хуснутдинов Р. К.**
М.П. подпись