Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140002454, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, Астана, 174, тел.: 87153622537

Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК", БИН 021140006937, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ленинградская, 16, Тел.: 8 7152 53-20-56

Стройка: «Строительство 50-ти квартирного жилого дома по ул. Чапаева, 141 в г. Тайынша, Тайыншинского района СКО (с внешними инженерными сетями и благоустройством территории)»

Объект: «Строительство 50-ти квартирного жилого дома по ул. Чапаева, 141 в г. Тайынша, Тайыншинского района СКО (с внешними инженерными сетями и благоустройством территории)»

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №48 от 04.07. 2022 г.

Акт выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 10

за июнь 2024 г

на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 год

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1 ПОДГОТОВКУ ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА										
			РАЗДЕЛ 3.РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ СЕТЕЙ										
			СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (НВК-5)										
1	8	ССЦИ РК 8.03-04-2021 таб.1601-0204-32 п.2;частьI гл.3.Общ.полож.п.4	Восстановление трассы водопровода по II категории сложности	км	0,02	26297,25	--	526	--	--	--	526	
						--	--	--	--		--		
2	9	ССЦИ РК 8.03-04-2021 таб.1601-0204-32 п.5	Закрепление трассы водопровода по II категории сложности	км	0,02	18569,00	--	371	--	--	--	371	
						--	--	--	--		--		
			СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (НВК-6: НК-5)										
3	10	ССЦИ РК 8.03-04-2021 таб.1601-0204-32 п.2;частьI гл.3.Общ.полож.п.4	Восстановление трассы канализации по II категории сложности	км	0,098	26297,25	--	2577	--	--	--	2577	
						--	--	--	--		--		
4	11	ССЦИ РК 8.03-04-2021 таб.1601-0204-32 п.5	Закрепление трассы канализации по II категории сложности	км	0,098	18569,00	--	1820	--	--	--	1820	
						--	--	--	--		--		
			СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ТС-2)										

5	12	ССЦИ РК 8.03-04-2021 таб.1601-0204-32 п.2;частьI гл.3.Общ.полож.п.4	Восстановление трассы теплосети по II категории сложности	км	0,1036	26297,25	--	2724	--	--	--	2724	
						--	--	--	--		--		
6	13	ССЦИ РК 8.03-04-2021 таб.1601-0204-32 п.5	Закрепление трассы теплосети по II категории сложности	км	0,1036	18569,00	--	1924	--	--	--	1924	
						--	--	--	--		--		
			ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ (ЭС-1)										
7	16	ССЦИ РК 8.03-04-2021 таб.1601-0204-34 п.1; часть I.гл.3.Общ.полож.п.4	Определение мест установки опор по трассам (ВЛЗ-10кВ) по I категории сложности	км	0,888	8421,00	--	7478	--	--	--	7478	
						--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17420	--	--	--	17420	
								--	--	--	--		
		Стоимость прочих работ		Тенге				17420					
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				17420					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17420					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17420**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Прочие затраты	Тенге				17420					
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2 ПЕРЕНОС СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ										
8	1	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	44	340,86	340,86	14998	14998	--	2580	18984	
			НР - 72%; СП - 8%			--	81,43	--	3583		1406		
9	2	Е11-010101-0370 1101-0101-0370 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	43	456,49	456,49	19629	19629	--	3376	24846	
			НР - 72%; СП - 8%			--	109,05	--	4689		1840		
10	3	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка вручную)	м³ грунта	1	7205,67	--	7206	--	--	5188	13386	
			НР - 72%; СП - 8%			7205,67	--	7206	--		992		
11	4	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м³ грунта	7	2035,60	--	14249	--	--	10259	26469	
			НР - 72%; СП - 8%			2035,60	--	14249	--		1961		
12	5	Е11-010205-0104 1101-0205-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м³ грунта	7	6713,15	--	46992	--	--	33834	87292	
			НР - 72%; СП - 8%			6713,15	--	46992	--		6466		
13	6	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	31	65,28	65,28	2024	2023	--	424	2644	
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,98	--	588		196		

14	7	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	31	295,37	143,08	9156	4436	--	4804	15077	
			НР - 72%; СП - 8%			152,29	62,96	4721	1952		1117		
15	8	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	49	47,88	47,88	2346	2346	--	491	3064	
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,92	--	682		227		
16	9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	49	247,68	120,19	12136	5890	--	6364	19979	
			НР - 72%; СП - 8%			127,49	52,89	6247	2592		1480		
17	10	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	2	1191,42	--	2383	--	--	1716	4427	
			НР - 72%; СП - 8%			1191,42	--	2383	--		328		
18	11	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	(и засыпка колодцев)(НК.СО-1 п.3,п.7)	м³ основания	12,18	6240,72	264,17	76012	3218	53578	19874	103557	
			НР - 99%; СП - 8%			1577,65	70,52	19216	859		7671		
19	12	Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые (НК.СО-1 п.4)	м² креплений	190	1727,65	39,77	328254	7556	255961	48938	407368	
			НР - 72%; СП - 8%			340,72	17,01	64737	3232		30176		
20	13	Е11-231401-0103 1123-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопровода	38	4754,37	32,09	180666	1219	173454	6424	202057	
			НР - 99%; СП - 8%			157,70	13,06	5993	496		14967		
21	14	С1241-229-0103 241-229-0103 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200	шт.	8	378,00	--	3024	--	3024	--	3266	
			СП - 8%			--	--	--	--		242		
22	15	Е11-231101-0102 1123-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	2	36384,24	--	72768	--	9785	62353	145931	
			НР - 99%; СП - 8%			31491,63	--	62983	--		10810		
23	16	Е11-050101-5901 1105-0101-5901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пустоты между стенкой скважины и телом сваи. Заполнение раствором (заделка концов труб д.200 цем.пес.раствором М25)	м³ конструктивного объема пустот	0,3	22447,97	1536,21	6734	461	5369	1135	8499	
			НР - 99%; СП - 8%			3012,76	810,45	904	243		630		
			ПОДСЫПКА ПЕСКА ПОД АСФАЛЬТ										
24	17	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (песком)(НВК.СО-3 п.32)	м³ грунта	15	55,85	55,85	838	838	--	175	1094	
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,24	--	244		81		
25	18	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	15	247,68	120,19	3715	1803	--	1948	6116	
			НР - 72%; СП - 8%			127,49	52,89	1912	793		453		

26	19	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	15,75	3999,00	--	62984	--	62984	--	68023	
			СП - 8%			--	--	--	--		5039		
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА S=9,6М2(толщ.12см)										
27	20	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м³ конструкции	1,152	4434,64	1952,16	5109	2249	--	4077	9921	
			НР - 108%; СП - 8%			2482,48	794,71	2860	916		735		
28	21	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м³ конструкции	1,536	528,50	363,39	812	558	--	413	1322	
			НР - 108%; СП - 8%			165,11	83,57	254	128		98		
29	22	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщ.16см)	м² основания	9,6	1862,47	353,54	17880	3394	13996	1656	21099	
			НР - 108%; СП - 8%			51,04	108,70	490	1044		1563		
30	23	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство (толщ.7см)	м² покрытия	9,6	2410,30	251,68	23139	2416	20397	731	25780	
			НР - 108%; СП - 8%			33,92	36,61	326	351		1910		
31	24	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ко=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м² покрытия	19,2	260,01	0,02	4992	--	4935	62	5458	
			НР - 108%; СП - 8%			2,98	--	57	--		404		
32	25	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,00672	177508,86	3146,34	1193	21	1172	10	1299	
			НР - 108%; СП - 8%			--	1396,64	--	9		96		
33	26	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство (толщ.5см)	м² покрытия	9,6	2359,39	265,22	22650	2546	19778	722	25242	
			НР - 108%; СП - 8%			33,92	35,72	326	343		1870		
34	27	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м² покрытия	19,2	258,44	0,03	4962	1	4904	62	5426	
			НР - 108%; СП - 8%			2,98	--	57	--		402		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1257627**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				241913					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					75602				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22744				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						629338			
			- Накладные расходы	Тенге							217616		
			- Сметная прибыль	Тенге							93160		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000													
РАЗДЕЛ 3.Кровля													
35	55	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	670,25	1160,68	39,18	777946	26260	548996	190331	1045738	
			НР - 92%; СП - 8%			302,41	6,25	202690	4189		77461		
36	56	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (толщ.250мм)	м² утепляемого покрытия	10,3	859,82	60,46	8856	623	--	7750	17934	
			НР - 92%; СП - 8%			799,36	18,45	8233	190		1328		
37	57	С1234-101-0305 234-101-0305 РСНБ РК 2022 прим.	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м³ до 55 кг/м³ ГОСТ 10499-95 (ISOVER-KT-11)	м³	2,65225	46445,00	--	123184	--	123184	--	133039	
			СП - 8%			--	--	--	--		9855		
38	58	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой (толщ.200мм)	м² утепляемого покрытия	639,45	377,28	63,55	241252	40637	--	195940	472170	
			НР - 92%; СП - 8%			313,73	19,34	200615	12367		34978		
39	59	С1234-102-0103 234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	131,7267	25969,00	--	3420811	--	3420811	--	3694476	
			СП - 8%			--	--	--	--		273665		
40	88	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	167	3242,15	2545,29	541439	425063	12307	174480	773193	
			НР - 92%; СП - 8%			623,17	512,47	104069	85582		57274		
41	89	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство (уплотнитель для свеса кровли)	м планки	167	2524,15	1796,12	421533	299952	51150	120382	585268	
			НР - 92%; СП - 8%			421,74	361,79	70431	60419		43353		
42	90	С1214-204-0616 214-204-0616 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 (С-8-1150-0,6)	м²	124,32	3861,00	--	480000	--	480000	--	518400	
			СП - 8%			--	--	--	--		38400		
43	91	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	327,5	2200,94	141,94	720808	46486	21199	612232	1439684	
			НР - 92%; СП - 8%			1994,27	37,70	653123	12347		106644		
44	92	С1224-106-0202 224-106-0202 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм(диам.120мм)	м	327,5	2892,00	--	947130	--	947130	--	1022900	
			СП - 8%			--	--	--	--		75770		

45	93	С1224-106-0204 224-106-0204 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм(диам.350мм)	шт.	21	6484,00	--	136164	--	136164	--	147057	
			СП - 8%			--	--	--	--		10893		
46	94	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (МС-2,-3)	т конструкций	0,152	108381,52	36486,64	16474	5546	2357	7244	25615	
			НР - 69%; СП - 8%			56385,06	12682,00	8571	1928		1897		
47	95	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,152	1004968,00	--	152755	--	152755	--	164975	
			СП - 8%			--	--	--	--		12220		
48	96	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ,детали крепления брусьев	т	0,13852	368570,70	2001,42	51054	277	--	46315	105159	
			НР - 91%; СП - 8%			366569,28	854,72	50777	118		7790		
49	97	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,06956	814490,00	--	56656	--	56656	--	61188	
			СП - 8%			--	--	--	--		4532		
50	98	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06896	463375,00	--	31954	--	31954	--	34510	
			СП - 8%			--	--	--	--		2556		
51	99	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли. Ограждение перилами (ИКО-1)	м ограждения	147	150,47	35,93	22119	5282	1352	15545	40678	
			НР - 92%; СП - 8%			105,34	9,61	15485	1413		3014		
52	100	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,9339	1139868,00	--	1064523	--	1064523	--	1149685	
			СП - 8%			--	--	--	--		85162		
53	101	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м²	28,96	153,02	3,21	4431	93	2425	1327	6219	
			НР - 69%; СП - 8%			66,04	0,38	1913	11		461		
54	102	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	66,2	95,59	2,34	6328	155	3702	1722	8694	
			НР - 69%; СП - 8%			37,32	0,38	2471	25		644		
			ВЕНТШАХТЫ										
55	126	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	6,6	1160,68	39,18	7660	258	5406	1874	10297	
			НР - 92%; СП - 8%			302,41	6,25	1996	41		763		
56	127	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (каркас из уголковой стали)	т конструкций	2,11	130473,86	29636,07	275300	62532	3808	156937	466816	
			НР - 69%; СП - 8%			99033,20	8760,36	208960	18484		34579		

57	128	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	2,11	929500,00	--	1961245	--	1961245	--	2118145	
			СП - 8%			--	--	--	--		156900		
58	129	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,11	10593,27	1269,80	22352	2680	2569	11807	36892	
			НР - 69%; СП - 8%			8105,66	4,03	17103	9		2733		
59	130	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка ,ригель,брусок обвязки	м³ древесины в конструкции	1,194	50146,85	1673,29	59875	1998	14128	40154	108031	
			НР - 90%; СП - 8%			36640,80	725,36	43749	866		8002		
60	131	С1215-202-0102 215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1,194	125144,00	--	149422	--	149422	--	161376	
			СП - 8%			--	--	--	--		11954		
61	132	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	1,194	11828,48	89,05	14123	106	12416	1482	16854	
			НР - 90%; СП - 8%			1340,98	38,56	1601	46		1248		
62	133	Е11-100102-0604 1110-0102-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку (наращивание вентшахт из досок толщ.25мм)	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	128,4	423,92	33,10	54431	4250	6331	41188	103269	
			НР - 90%; СП - 8%			341,51	14,91	43850	1914		7650		
63	134	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	3,21	125144,00	--	401712	--	401712	--	433849	
			СП - 8%			--	--	--	--		32137		
64	135	Е11-100116-0101 1110-0116-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены. Антисептирование водными растворами	м² стен (за вычетом проемов)	256,8	137,45	5,25	35297	1348	8112	23777	63799	
			НР - 90%; СП - 8%			100,61	2,27	25837	583		4725		
65	136	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку с 2х сторон	м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	222,1	539,40	9,38	119801	2083	987	105904	243762	
			НР - 90%; СП - 8%			525,58	4,23	116731	939		18057		
66	137	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 (нижних ендов)	т	1,01517	572707,00	--	581395	--	581395	--	627907	
			СП - 8%			--	--	--	--		46512		
67	138	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м²	49,28	4270,00	--	210426	--	210426	--	227260	
			СП - 8%			--	--	--	--		16834		
68	139	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м² поверхности	90,8	648,54	9,83	58887	892	--	44382	111531	
			НР - 76%; СП - 8%			638,71	4,43	57995	402		8262		

69	140	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022 ко=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	4,6762	43327,00	--	202606	--	202606	--	218814	
			СП - 8%			--	--	--	--		16208		
70	141	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство (фартук)	м примыканий	44	1180,25	17,02	51931	749	18395	30325	88837	
			НР - 92%; СП - 8%			745,17	3,97	32787	175		6581		
71	142	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022 ко=1,036	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м²	22,792	4270,00	--	97322	--	97322	--	105108	
			СП - 8%			--	--	--	--		7786		
			ВЕНТКАНАЛЫ										
72	143	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка Кр100 Мр25	м³ кладки	6,8	68658,91	3474,37	466881	23625	378455	64852	574271	
			НР - 93%; СП - 8%			9529,52	725,36	64801	4932		42539		
73	144	Е11-070701-0201 1107-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях. Устройство (покрытие каналов хризотилцем. листами толщ.10мм)	м² покрытия	22,1	3819,33	447,95	84407	9899	54490	28557	122001	
			НР - 118%; СП - 8%			905,80	189,24	20018	4182		9037		
74	145	Е11-260201-0102 1126-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м³ изоляции	9,239	23957,97	3000,35	221348	27720	--	156494	408070	
			НР - 76%; СП - 8%			20957,62	1329,82	193627	12286		30227		
75	146	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022 ко=0,97	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м³	8,96183	31059,00	--	278345	--	278345	--	300613	
			СП - 8%			--	--	--	--		22268		
76	147	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	105	4109,08	43,55	431453	4573	211464	174300	654214	
			НР - 80%; СП - 8%			2051,58	23,42	215416	2459		48461		
77	148	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м² оштукатуриваемой поверхности	105	748,30	9,07	78572	952	35848	33720	121276	
			НР - 80%; СП - 8%			397,83	3,60	41772	378		8984		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15090208	994039	11691547	2289021	18769574	
								2404621	226285	--	1390344		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14776082					
		Материалы		Тенге				1387160					
		Всего заработная плата		Тенге					2375851				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10295650					
			Накладные расходы	Тенге				2113033					
			Сметная прибыль	Тенге				1351135					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18240250					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1461	
			Сметная заработная плата	Тенге					2375851				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				314126					
		Материалы		Тенге				8735					
		Всего заработная плата		Тенге					255055				

			Накладные расходы	Тенге				175988					
			Сметная прибыль	Тенге				39209					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				529323					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156	
			Сметная заработная плата	Тенге					255055				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18769573					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1617	
			Сметная заработная плата	Тенге					2630906				
	РАЗДЕЛ 4.Лестницы												
78	154	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (Стремянка лаза на чердак МС-1)	т конструкций	0,084	107077,54	36486,64	8995	3065	1194	4003	14038	
			НР - 69%; СП - 8%			56385,06	12682,00	4736	1065		1040		
79	155	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,084	1004968,00	--	84417	--	84417	--	91170	
			СП - 8%			--	--	--	--		6753		
80	156	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 м² в перекрытиях. Установка блоков люков	м²	2,91	4506,33	1110,10	13113	3231	4021	5981	20622	
			НР - 90%; СП - 8%			2014,07	269,72	5861	785		1528		
81	157	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 (ДЛ10-10)	м²	2,91	43654,00	--	127033	--	127033	--	137196	
			СП - 8%			--	--	--	--		10163		
82	158	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	527,00	--	3162	--	3162	--	3415	
			СП - 8%			--	--	--	--		253		
83	160	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву (Эмалевое покрытие поручней)	м² окрашиваемой поверхности	13,2	1056,83	5,17	13950	68	3081	8666	24426	
			НР - 80%; СП - 8%			818,27	2,42	10801	32		1809		
84	161	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз (огражденние лестниц,стремянка)	м²	33,6	153,02	3,21	5141	108	2814	1540	7215	
			НР - 69%; СП - 8%			66,04	0,38	2219	13		535		
85	162	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м²	67,2	191,19	4,68	12848	314	7518	3496	17652	
			НР - 69%; СП - 8%			74,65	0,76	5016	51		1308		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				268659	6786	233240	23686	315734	
								28633	1946	--	23389		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				259664					
		Материалы		Тенге				17435					
		Всего заработная плата		Тенге					24778				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				214612					
			Накладные расходы	Тенге				19683					
			Сметная прибыль	Тенге				22349					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				301696					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15	

			Сметная заработная плата	Тенге					24778					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8995						
		Материалы		Тенге				1193						
		Всего заработная плата		Тенге					5801					
			Накладные расходы	Тенге				4003						
			Сметная прибыль	Тенге				1040						
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14038						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3	
			Сметная заработная плата	Тенге					5801					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				315734						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18	
			Сметная заработная плата	Тенге					30579					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**19085307**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2433254						
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1000825					
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					228231					
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11924785				
			- Накладные расходы	Тенге							2312707			
			- Сметная прибыль	Тенге							1413733			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1 НИЖЕ 0.00

86	1	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль проходной из полипропилена PPRC д.20мм	шт	2	2232,14	--	4464	--	4464	--	4821	
			СП - 8%			--	--	--	--		357		
87	2	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль проходной из полипропилена PPRC д.25мм	шт	6	2276,79	--	13661	--	13661	--	14754	
			СП - 8%			--	--	--	--		1093		
88	3	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль проходной из полипропилена PPRC д.32мм	шт	10	3910,71	--	39107	--	39107	--	42236	
			СП - 8%			--	--	--	--		3129		
89	4	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	2172,96	18,27	32594	274	2400	29324	66871	
			НР - 98%; СП - 8%			1994,66	0,14	29920	2		4953		
90	5	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	2434,13	22,09	43814	397	4661	37985	88343	
			НР - 98%; СП - 8%			2153,13	0,23	38756	4		6544		
91	6	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	23	2734,45	26,20	62892	603	8254	52963	125123	
			НР - 98%; СП - 8%			2349,35	0,37	54035	9		9268		
92	7	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	56	125,90	1,46	7050	82	199	6633	14778	
			НР - 98%; СП - 8%			120,87	--	6769	--		1095		

93	8	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	48362,58	--	96725	--	95581	1121	105674	
			НР - 98%; СП - 8%			572,08	--	1144	--		7828		
94	9	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль запорный муфтовый из полипропилена PPRC для слива воды из стояков д.20мм	шт	16	2232,14	--	35714	--	35714	--	38571	
			СП - 8%			--	--	--	--		2857		
95	10	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм (патрубок к вентилю)	м	3,2	157,00	--	502	--	502	--	542	
			СП - 8%			--	--	--	--		40		
96	11	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм (угольник)	шт.	6	42,00	--	252	--	252	--	272	
			СП - 8%			--	--	--	--		20		
97	12	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм (угольник)	шт.	10	65,00	--	650	--	650	--	702	
			СП - 8%			--	--	--	--		52		
98	13	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	19	8,00	--	152	--	152	--	164	
			СП - 8%			--	--	--	--		12		
99	14	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	23	17,00	--	391	--	391	--	422	
			СП - 8%			--	--	--	--		31		
100	15	С1241-221-0105 241-221-0105 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	25	35,00	--	875	--	875	--	945	
			СП - 8%			--	--	--	--		70		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				338843	1356	206863	128026	504218	
								130624	15	--	37349		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2822					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2822					
			Сметная прибыль	Тенге				225					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3047					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				336021					
		Материалы		Тенге				111096					
		Всего заработная плата		Тенге					130639				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				92946					
			Накладные расходы	Тенге				128026					
			Сметная прибыль	Тенге				37124					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				501171					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73	
			Сметная заработная плата	Тенге					130639				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				504218					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73	
			Сметная заработная плата	Тенге					130639				
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД В1 ВЫШЕ 0.00											
101	21	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	431	2172,96	18,27	936546	7874	68974	842562	1921437	
			НР - 98%; СП - 8%			1994,66	0,14	859698	60		142329		

102	22	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	100	2434,13	22,09	243413	2209	25891	211029	490797	
			НР - 98%; СП - 8%			2153,13	0,23	215313	23		36355		
103	23	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	93	2734,45	26,20	254304	2436	33378	214154	505934	
			НР - 98%; СП - 8%			2349,35	0,37	218490	34		37476		
104	25	С1241-101-0203 241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм (для гильз)	м	1,5	788,00	--	1182	--	1182	--	1277	
			СП - 8%			--	--	--	--		95		
105	26	С1241-101-0204 241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм (для гильз)	м	14,5	1420,00	--	20590	--	20590	--	22237	
			СП - 8%			--	--	--	--		1647		
106	27	С1241-101-0207 241-101-0207 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм (для гильз)	м	10	1765,00	--	17650	--	17650	--	19062	
			СП - 8%			--	--	--	--		1412		
107	28	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль проходной из полипропилена PPRC д.20мм	шт	467	2232,14	--	1042409	--	1042409	--	1125801	
			СП - 8%			--	--	--	--		83392		
108	33	С1242-404-0601 242-404-0601 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	79	1384,00	--	109336	--	109336	--	118083	
			СП - 8%			--	--	--	--		8747		
109	34	С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	28	98,00	--	2744	--	2744	--	2964	
			СП - 8%			--	--	--	--		220		
110	35	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	38	65,00	--	2470	--	2470	--	2668	
			СП - 8%			--	--	--	--		198		
111	36	С1241-211-1205 241-211-1205 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	10	49,00	--	490	--	490	--	529	
			СП - 8%			--	--	--	--		39		
112	37	С1241-208-2801 241-208-2801 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной переходной размерами 25х20 мм (угольник)	шт.	16	68,00	--	1088	--	1088	--	1175	
			СП - 8%			--	--	--	--		87		
113	38	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм (угольник)	шт.	300	23,00	--	6900	--	6900	--	7452	
			СП - 8%			--	--	--	--		552		
114	39	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	160	37,00	--	5920	--	5920	--	6394	
			СП - 8%			--	--	--	--		474		
115	40	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-25	шт	50	1160,71	--	58036	--	58036	--	62679	

			СП - 8%			--	--	--	--		4643		
116	41	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-32	шт	30	1205,36	--	36161	--	36161	--	39054	
			СП - 8%			--	--	--	--		2893		
117	42	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	542	8,00	--	4336	--	4336	--	4683	
			СП - 8%			--	--	--	--		347		
118	43	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	121	17,00	--	2057	--	2057	--	2222	
			СП - 8%			--	--	--	--		165		
119	44	С1241-221-0105 241-221-0105 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	95	35,00	--	3325	--	3325	--	3591	
			СП - 8%			--	--	--	--		266		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2748957	12519	1442937	1267745	4338039	
								1293501	117	--	321337		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				178088					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				178088					
			Сметная прибыль	Тенге				14249					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				192337					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2570869					
		Материалы		Тенге				128242					
		Всего заработная плата		Тенге					1293618				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1136606					
			Накладные расходы	Тенге				1267745					
			Сметная прибыль	Тенге				307088					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4145702					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								719	
			Сметная заработная плата	Тенге					1293618				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4338039					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								719	
			Сметная заработная плата	Тенге					1293618				
	РАЗДЕЛ 3.ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫШЕ 0.000												
120	45	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	315	2256,12	18,27	710678	5755	76605	615794	1432589	
			НР - 98%; СП - 8%			1994,66	0,14	628318	44		106117		
121	47	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль проходной из полипропилена PPRC д.20мм	шт.	79	2232,14	--	176339	--	176339	--	190446	
			СП - 8%			--	--	--	--		14107		
122	52	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм (угольник)	шт.	260	23,00	--	5980	--	5980	--	6458	
			СП - 8%			--	--	--	--		478		
123	53	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	20	37,00	--	740	--	740	--	799	
			СП - 8%			--	--	--	--		59		
124	54	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	488	8,00	--	3904	--	3904	--	4216	
			СП - 8%			--	--	--	--		312		

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				897641	5755	263568	615794	1634508	
								628318	44	--	121073		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10624					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10624					
			Сметная прибыль	Тенге				849					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11473					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				887017					
		Материалы		Тенге				76605					
		Всего заработная плата		Тенге					628362				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				176339					
			Накладные расходы	Тенге				615794					
			Сметная прибыль	Тенге				120224					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1623035					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349	
			Сметная заработная плата	Тенге					628362				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1634508					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349	
			Сметная заработная плата	Тенге					628362				
	РАЗДЕЛ 4.МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ВК ПО ПОДВАЛУ												
			ВОДОПРОВОД В1										
125	55	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	19	2734,45	26,20	51955	498	6819	43752	103363	
			НР - 98%; СП - 8%			2349,35	0,37	44638	7		7656		
126	56	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32	3151,01	31,10	100832	995	16755	81437	196851	
			НР - 98%; СП - 8%			2596,30	0,56	83082	18		14581		
127	57	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	14	3937,57	35,94	55126	504	15244	38602	101226	
			НР - 98%; СП - 8%			2812,73	0,83	39378	12		7498		
128	58	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	8	4196,89	747,40	33575	5979	9274	19697	57534	
			НР - 98%; СП - 8%			2290,26	222,13	18322	1777		4262		
129	59	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	65	125,90	1,46	8184	95	232	7699	17154	
			НР - 98%; СП - 8%			120,87	--	7857	--		1271		
130	60	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3042,94	163,57	3043	163	304	2562	6053	
			НР - 98%; СП - 8%			2575,70	38,14	2576	38		448		
131	61	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	18557,00	--	18557	--	18557	--	20042	
			СП - 8%			--	--	--	--		1485		

132	62	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль проходной из полипропилена PPRC д.50мм	шт	1	5982,14	--	5982	--	5982	--	6461	
			СП - 8%			--	--	--	--		479		
133	63	С1241-208-2506 241-208-2506 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм (угольник)	шт.	1	443,00	--	443	--	443	--	478	
			СП - 8%			--	--	--	--		35		
134	64	С1241-209-2020 241-209-2020 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х50х63 мм	шт.	1	525,00	--	525	--	525	--	567	
			СП - 8%			--	--	--	--		42		
135	65	С1241-209-2014 241-209-2014 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х32х50 мм	шт.	4	512,00	--	2048	--	2048	--	2212	
			СП - 8%			--	--	--	--		164		
136	66	С1241-209-2011 241-209-2011 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм	шт.	4	162,00	--	648	--	648	--	700	
			СП - 8%			--	--	--	--		52		
137	67	С1241-209-2010 241-209-2010 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм	шт.	4	143,00	--	572	--	572	--	618	
			СП - 8%			--	--	--	--		46		
138	68	С1241-209-2009 241-209-2009 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	1	125,00	--	125	--	125	--	135	
			СП - 8%			--	--	--	--		10		
139	69	С1241-208-2803 241-208-2803 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной переходной размерами 32х25 мм (32х40 мм) (угольник)	шт.	1	113,00	--	113	--	113	--	122	
			СП - 8%			--	--	--	--		9		
140	70	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм (угольник)	шт.	2	65,00	--	130	--	130	--	140	
			СП - 8%			--	--	--	--		10		
141	71	С1241-211-1205 241-211-1205 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	2	49,00	--	98	--	98	--	106	
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
142	72	С1241-211-1204 241-211-1204 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм	шт.	1	44,00	--	44	--	44	--	48	
			СП - 8%			--	--	--	--		4		
143	73	С1241-211-1208 241-211-1208 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х32 мм	шт.	2	73,00	--	146	--	146	--	158	
			СП - 8%			--	--	--	--		12		
144	74	С1241-211-1212 241-211-1212 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х40 мм	шт.	2	195,00	--	390	--	390	--	421	
			СП - 8%			--	--	--	--		31		
145	75	С1241-211-1217 241-211-1217 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 63х50 мм	шт.	2	331,00	--	662	--	662	--	715	
			СП - 8%			--	--	--	--		53		
			ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ										