Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«14» декабря 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СМУ ШЫҒЫС» ГСЛ № 13016499 от 16.10.2013 года. Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12.**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице: **Абжанова Д. К.– директора**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Капитальный ремонт здания школы лицей имени К. Нурпеисова села Кеген Кегенского района Алматинской области»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является **ГУ «Отдел образования по Кегенскому району Алматинской области, руководитель Масимханов М. К.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями: **ТОО «PLAZA CONSTRUCTION», ГСЛ №23019400 от 04.09.2023г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Оспанова Ардака Сансызбаевича - Директор**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Субподрядными организациями: **ТОО "Эксперт Строй Экспо", ГСЛ №14006846 от 26.11.2015г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Касенова Кенжебека Сальмановича - Директор**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

4. Субподрядными организациями: **ТОО «СК Строитель», ГСЛ №15002261 от 04.07.2017г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Касенова Кабидоллы Сальмановича - Директор**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

5. Субподрядными организациями: **ТОО «BCS Construction», ГСЛ №0006432 от 25.03.2021г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Прокошина Петра Валерьевича - Директор**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

6. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Геодезия Сервис», Рабочий проект №ОК-263-10-2020
(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержден (а)**Государственное учреждение "Отдел образования по Кегенскому району Алматинской области», №38 от 09.03.2022года**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

7. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно-целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Здание	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь земельного участка	**Школа павильон 1, 2, 3, 4**	**га**	**1,95**		**1,95**	
Площадь застройки участка	**Школа павильон 1, 2, 3, 4**	**м2**	**1 610,74**		**1 610,74**	
Площадь застройки здания	**Школа павильон 1, 2, 3, 4**	**м2**	**1 507,74**		**1 507,74**	
Общая площадь здания	**Школа павильон 1, 2, 3, 4**	**м2**	**3 305,25**		**3 305,25**	
Строительный объем	**Школа павильон 1, 2, 3, 4**	**м3**	**15 124,74**		**15124,74**	
Площадь озеленения	**Школа павильон 1, 2, 3, 4**	**м2**	**10 184,16**		**10 184,16**	
Проезды и площадки с асфальтобетонным покрытием	**Школа павильон 1, 2, 3, 4**	**м2**	**1 745,8**		**1 745,8**	
Площадь покрытия из тротуарной плитки	**Школа павильон 1, 2, 3, 4**	**м2**	**650**		**650**	
КТПН-160/10/0,4	**Школа павильон 1, 2, 3, 4**	**комплект**	**1**		**1**	
Разрешенная мощность	**Школа павильон 1, 2, 3, 4**	**кВт**	**180**		**180**	
Протяженность трассы ВЛ-10кВ	**Школа павильон 1, 2, 3, 4**	**м.**	**24,0**		**24,0**	

<u>Внутренние работы.</u>

Конструкции железобетонные.

1. Здание школы имеет сложную конфигурацию, состоит из 4 основных блоков, отделенных друг от друга сейсмошвами.
Павильон №1 (учебный корпус) – имеет прямоугольную геометрическую форму общими размерами по осям 60,0х12,0 м и представляет собой 3-этажное нежилое здание без подвала. Высота этажей от пола до пола составляет 3,3м. Внутренняя планировка здания - коридорная.
Павильон №2 (учебный корпус) – имеет прямоугольную геометрическую форму, общими размерами 18,0х12,0 м и представляет собой трехэтажное нежилое здание без подвала. Высота этажей от пола до пола составляет 3,3м. Внутренняя планировка здания - коридорная.
Павильон №3 (столовая и актовый зал) имеет прямоугольную геометрическую форму, общими размерами по осям 18,0х9,0 м и представляет собой двухэтажное нежилое здание, без подвала. Высота этажей: первого 3,1м от пола до пола, второго 3,7м (перед сценой) и 2,7м (сцена и задние ряды). Пол первого этажа находится на отметке -0,800м. Внутренняя планировка здания – зальная.
Павильон №4 (спортзал) – имеет прямоугольную геометрическую форму, общими размерами 18,0х9,0 м и представляет одноэтажное нежилое здание, высотой 6,0 м до низа перекрытия.
2. На основание технического заключения, дефектного акта, согласно СП РК и СН РК выполнены следующие восстановительные работы и сейсмоусиление здания.
3. Конструктивная система – каркасная, в виде пространственной системы колон и стропильных балок с заполнением в виде кирпичных кладки участвующего в работе каркаса. Воспринимающий всю совокупность вертикальных и горизонтальных нагрузок. Вертикальные нагрузки от плит перекрытия передаются на перечные стропильные балки.

Отопление и вентиляция.

Источник теплоснабжения – котельная.

Теплоноситель – вода с параметрами Т=95-70^{0}С.

Подготовка горячей воды осуществляется с помощью электрических бойлеров.

Подключение систем отопления к тепловым сетям осуществляется через узел управления, установленный в тепловом пункте на первом этаже.

Система отопления принята двухтрубная горизонтальная.

Для гидравлической увязки ветвей систем отопления предусмотрена установка балансировочных клапанов. Трубопроводы приняты из полиэтиленовых труб и стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91*.

Предусмотрено устройство систем общеобменной приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением.

Воздуховоды приточных и вытяжных систем выполнены из оцинкованной тонколистовой стали.

Транзитные воздуховоды предусматриваются класса «П» и прокладываются в вентшахтах, выполненных из строительных конструкций с пределом огнестойкости 0,75 часа.
Воздуховоды вытяжных систем, прокладываемые выше кровли и воздуховоды приточной системы, изолируются матами минераловатными М-100, толщина изоляции s=50мм, в обкладке из фольги, с покрывным слоем из стеклопластика рулонного.

Водопровод и канализация.

В школе выполнены следующие внутренние системы водопроводы и канализации:
-система объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода (В1);
-трубопровод горячего водопровода подающий (Т3);
-система бытовой канализации (К1);
-система производственной канализации (от столовой) (К3)

Электрооборудование (ЭС) ЭОМ.

Предусматривается электроснабжение школы от трансформаторной подстанции КТПН 10/0.4 кВ в соответствии с техническими условиями.

СС (Пожарная сигнализация, звонковая сигнализация).

Проектом предусмотрено использование огнестойкой кабельной линии (далее ОКЛ) «ПожТехКабельРТК-Line». Адресная линия связи выполняется кабелем КПСнг (А)-FRLS 1х2х0,35мм2. Линия питания 12В выполняется кабелем КПСнг (А)-FRLS1х2х1,0мм2. Линия связи РС-485 выполняется кабелем КПСнг (А)-FRHF 2х2х0,5мм2.

Кабельные линии пожарной сигнализации и управления прокладывались:

- в гофрированной ПВХ трубе по потолку в технических помещениях;
- в гофрированной ПВХ трубе прокладывались в стяжке пола верхнего этажа.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

В качестве естественных заземлителей могут быть использованы проложенные в земле металлические конструкции здания, находящие в соприкосновении с землей. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.

Заземляющие проводники прокладываются непосредственно по стенам. Прокладка заземляющих проводников в местах прохода через стены и перекрытия должна выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой.

Наружные сети.

Наружные сети канализации выполнены из трубы двухслойные профилированные полипропиленовые

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2023г.** ;
(месяц, год)

окончание работ **декабрь 2023г.** ;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, месяцев: **5** ;

фактически, месяцев: **7** ;

Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **79,45** % и фактически применено **76,38** % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается;

Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СМУ ШЫҒЫС»** считает объект **«Капитальный ремонт здания школы лицей имени К. Нурпеисова села Кеген Кегенского района Алматинской области**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Абжанов Д. К. - Директор ТОО «СМУ ШЫГЫС»

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)

_____

подпись, дата М.П.