Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140002454, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, Астана, 174, тел.: 87153622537

Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК", БИН 021140006937, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ленинградская, 16, Тел.: 8 7152 53-20-56

Стройка: «Строительство 50-ти квартирного жилого дома по ул. Чапаева, 141 в г. Тайынша, Тайыншинского района СКО (с внешними инженерными сетями и благоустройством территории)»

Объект: «Строительство 50-ти квартирного жилого дома по ул. Чапаева, 141 в г. Тайынша, Тайыншинского района СКО (с внешними инженерными сетями и благоустройством территории)»

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №48 от 04.07. 2022 г.

Акт выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 11

за июль 2024 г

на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 год

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА												
	РАЗДЕЛ 3.РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ СЕТЕЙ												
			КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ПОДЗЕМНОЙ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ (ЭС-1;НСС-1)										
1	14	ССЦИ РК 8.03-04-2021 таб.1601-0204-32 п.2;частьI гл.3.Общ.полож.п.4	Восстановление трассы кабельных линий электропередачи и подземной телефонизации по II категории сложности	км	0,773	37567,50	--	29040	--	--	--	29040	
						--	--	--	--		--		
2	15	ССЦИ РК 8.03-04-2021 таб.1601-0204-32 п.5	Закрепление трассы кабельных линий электропередачи и подземной телефонизации по II категории сложности	км	0,773	18569,00	--	14354	--	--	--	14354	
						--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**43394**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Прочие затраты	Тенге				**43394**					
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000												
	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												

3	9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	162,4	247,68	120,19	40124	19471	--	21039	66055	
			НР - 72%; СП - 8%			127,49	52,89	20653	8568		4892		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				40124	19471	--	21039	66055	
								20653	8568	--	4892		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				40124					
		Всего заработная плата		Тенге					29221				
			Накладные расходы	Тенге				21039					
			Сметная прибыль	Тенге				4892					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				66055					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25	
			Сметная заработная плата	Тенге					29221				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**66055**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25	
			Сметная заработная плата	Тенге					29221				
	РАЗДЕЛ 5.Лестницы												
4	66	Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	9318,53	4514,86	18637	9030	518	12951	34115	
			НР - 118%; СП - 8%			4544,33	943,37	9089	1887		2527		
5	67	С1222-301-0301 222-301-0301 РСНБ РК 2022	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м²	8,36	13986,80	--	116930	--	116930	--	126284	
			СП - 8%			--	--	--	--		9354		
6	68	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (,К-1,Б1-Б2,L40,50)	т конструкций	0,39348	108381,52	36486,64	42646	14357	6103	18752	66310	
			НР - 69%; СП - 8%			56385,06	12682,00	22186	4990		4912		
7	69	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,39348	1004968,00	--	395435	--	395435	--	427070	
			СП - 8%			--	--	--	--		31635		
8	70	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	6,41	2154,56	81,13	13811	520	474	15386	31533	
			НР - 118%; СП - 8%			1999,47	34,71	12817	222		2336		
9	71	С1222-301-0101 222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	6,41	4532,00	--	29050	--	29050	--	31374	
			СП - 8%			--	--	--	--		2324		
10	72	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	1,7	34584,04	132,66	58793	225	56674	2346	66030	
			НР - 118%; СП - 8%			1114,04	55,47	1894	94		4891		
11	73	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	8	221,66	1,34	1773	11	--	1219	3232	
			НР - 69%; СП - 8%			220,32	0,60	1763	5		239		

12	74	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0072	813201,00	--	5855	--	5855	--	6323	
			СП - 8%			--	--	--	--		468		
13	75	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м²	5,9	153,02	3,21	903	19	494	270	1267	
			НР - 69%; СП - 8%			66,04	0,38	390	2		94		
14	76	Е11-130301-1402 1113-0301-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773 (за 2 раза)	м²	5,9	375,03	4,68	2213	27	1903	199	2605	
			НР - 69%; СП - 8%			48,02	0,76	283	4		193		
15	77	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (по сетке "рабица косоуров и балок)	м² оштукатуриваемой поверхности	3,2	4367,24	43,55	13975	139	6529	5906	21471	
			НР - 80%; СП - 8%			2283,49	23,42	7307	75		1590		
16	78	Е11-150207-0202 1115-0207-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании	м² оштукатуриваемой поверхности	3,2	1297,53	13,48	4152	43	1757	1895	6531	
			НР - 80%; СП - 8%			735,00	5,32	2352	17		484		
17	79	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (,Кр100,Мр25 (под лестницей)	м² перегородок (за вычетом проемов)	1,06	9902,54	412,94	10497	438	7262	2697	14250	
			НР - 93%; СП - 8%			2638,83	97,32	2797	103		1056		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				714670	24809	628984	61621	838395	
								60878	7399	--	62103		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				670251					
		Материалы		Тенге				75610					
		Всего заработная плата		Тенге					39333				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				547270					
			Накладные расходы	Тенге				41650					
			Сметная прибыль	Тенге				56952					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				768853					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22	
			Сметная заработная плата	Тенге					39333				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				44419					
		Материалы		Тенге				6103					
		Всего заработная плата		Тенге					28944				
			Накладные расходы	Тенге				19971					
			Сметная прибыль	Тенге				5151					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				69541					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16	
			Сметная заработная плата	Тенге					28944				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**838394**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38	
			Сметная заработная плата	Тенге					68277				
	РАЗДЕЛ 6.Проемы												

18	80	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	1,6	2466,51	123,02	3946	197	1014	2537	7001	
			НР - 90%; СП - 8%			1709,50	52,04	2735	83		519		
19	82	С1261-104-0301 261-104-0301 РСНБ РК 2022	ДС19-9гт	м²	1,6	43643,00	--	69829	--	69829	--	75415	
			СП - 8%			--	--	--	--		5586		
20	84	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	1	2760,00	--	2760	--	2760	--	2981	
			СП - 8%			--	--	--	--		221		
21	85	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138	
			СП - 8%			--	--	--	--		84		
22	86	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	12,38	4607,35	53,17	57039	658	16166	32497	96699	
			НР - 80%, СП - 8%			3248,35	32,89	40215	407		7163		
23	87	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	12,38	384,03	3,64	4754	45	1768	2370	7693	
			НР - 80%; СП - 8%			237,56	1,69	2941	21		570		
24	93	Е12-110103-0401 1211-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство (натягивание сетки оцинкованной)	м²	0,4617	3644,33	5,68	1683	2	1164	373	2221	
			НР - 72%; СП - 8%			1120,69	2,55	517	1		164		
25	94	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	2,01	4607,35	53,17	9261	107	2625	5276	15700	
			НР - 80%; СП - 8%			3248,35	32,89	6529	66		1163		
26	95	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (ВД-АК-111)	м² окрашиваемой поверхности	2,01	384,03	3,64	772	7	288	385	1249	
			НР - 80%; СП - 8%			237,56	1,69	477	3		93		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				151098	1016	96668	43438	210097	
								53414	581	--	15563		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				151098					
		Материалы		Тенге				23023					
		Всего заработная плата		Тенге					53995				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73643					
			Накладные расходы	Тенге				43438					
			Сметная прибыль	Тенге				15563					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				210099					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31	
			Сметная заработная плата	Тенге					53995				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**210099**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31	

			Сметная заработная плата	Тенге					53995				
			РАЗДЕЛ 7.Разные работы										
27	105	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	4,62834	114,81	3,21	531	15	220	205	795	
			НР - 69%; СП - 8%			63,85	0,38	296	2		59		
28	106	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за 2 раза)	м²	4,62834	191,19	4,68	885	22	517	241	1216	
			НР - 69%; СП - 8%			74,65	0,76	346	4		90		
			ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ (2ШТ)										
29	107	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	1,57	14820,97	2623,67	23269	4120	11703	8547	34362	
			НР - 94%; СП - 8%			4742,91	1048,82	7446	1647		2545		
30	108	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство (М600)	м³ изоляции	0,3	33954,78	2393,30	10186	718	7821	1775	12918	
			НР - 94%; СП - 8%			5491,48	802,22	1647	241		957		
31	109	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероид)	м² поверхности	2,9	4501,85	10,76	13055	31	12071	894	15065	
			НР - 93%; СП - 8%			328,71	2,73	953	8		1116		
32	110	Е11-080201-0103 1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (,Кур125,Мр50)	м³ кладки	1,9	57958,61	4486,64	110121	8525	82195	19952	140478	
			НР - 93%, СП - 8%			10211,26	1079,98	19401	2052		10406		
33	111	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (и отсыпки трубы)	м³ подстилающего слоя	0,02	14820,97	2623,67	296	52	149	109	437	
			НР - 94%; СП - 8%			4742,91	1048,82	95	21		32		
34	112	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство (монолитные заделки из бетона кл.В10,сульф.,F75)	м³	0,67	50166,99	1403,28	33612	940	28302	4311	40957	
			НР - 91%; СП - 8%			6522,12	548,08	4370	367		3034		
35	113	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство (В15,F75,сульф.,F75)	м³ подстилающего слоя	1,88	49720,87	12,21	93475	23	83379	9468	111179	
			НР - 94%; СП - 8%			5357,73	–	10073	–		8235		
36	114	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04065	354275,00	–	14401	–	14401	–	15553	
			СП - 8%			–	–	–	–		1152		

37	115	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (средняя толщ.20мм)	м² стяжки	3,125	1241,31	35,09	3879	109	2228	1509	5820	
			НР - 94%; СП - 8%			493,59	20,27	1542	63		431		
38	116	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия цементные. Железнение	м² покрытия	3,125	211,75	5,32	662	17	58	557	1316	
			НР - 94%; СП - 8%			187,73	1,78	587	6		97		
39	117	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (труба)	т	0,011	923870,30	2001,42	10163	22	8960	1083	12146	
			НР - 91%, СП - 8%			107378,88	854,72	1181	9		900		
40	118	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,11	50937,24	1673,29	5603	184	1389	3699	10046	
			НР - 90%; СП - 8%			36640,80	725,36	4030	80		744		
41	119	С1215-201-0102 215-201-0102 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,11	102092,00	--	11230	--	11230	--	12128	
			СП - 8%			--	--	--	--		898		
42	120	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,11	11828,48	89,05	1301	10	1143	137	1553	
			НР - 90%; СП - 8%			1340,98	38,56	148	4		115		
43	121	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м²	12,29	4010,90	16,75	49294	205	45656	2551	55993	
			НР - 72%, СП - 8%			279,30	8,98	3433	110		4148		
44	122	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м² обработанной поверхности	12,29	412,62	4,13	5071	51	4395	582	6105	
			НР - 90%; СП - 8%			50,83	1,79	625	22		452		
45	123	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (с полимерным покрытием)	м² покрытия	14,6	1696,48	22,43	24769	327	505	22095	50613	
			НР - 92%; СП - 8%			1639,49	5,44	23937	79		3749		
46	124	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022 ко=1,036	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м²	15,1256	4270,00	--	64586	--	64586	--	69753	
			СП - 8%			--	--	--	--		5167		
47	125	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (уголок)	т	0,14544	39028,62	2001,42	5676	291	--	5014	11545	
			НР - 91%, СП - 8%			37027,20	854,72	5385	124		855		

48	126	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,14544	463375,00	–	67393	–	67393	–	72784	
			СП - 8%			–	–	–	–		5391		
49	127	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2раза)	м²	3,9	191,19	4,68	746	18	437	203	1025	
			НР - 69%, СП - 8%			74,65	0,76	291	3		76		
50	128	Е11-050101-2601 1105-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 1 (устройство буронабивных фундаментов из бетона В15,F50,сульф.)	м³ конструктивного объема сваи	3,48	62128,72	6717,76	216208	23378	181753	20786	255953	
			НР - 99%; СП - 8%			3182,95	2850,25	11077	9919		18959		
51	129	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (ростверк из бетона кл.В15,F75)	м³	2,33	53068,72	3128,47	123650	7290	101385	14959	149698	
			НР - 91%, СП - 8%			6427,01	628,14	14975	1464		11089		
52	130	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09768	383478,00	–	37458	–	37458	–	40455	
			СП - 8%			–	–	–	–		2997		
53	131	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18809	399352,00	–	75114	–	75114	–	81123	
			СП - 8%			–	–	–	–		6009		
54	132	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (съемный пандус,АС-27)	т	0,10299	853518,62	2001,42	87904	206	83885	3550	98771	
			НР - 91%; СП - 8%			37027,20	854,72	3813	88		7316		
55	133	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	4740,27	1212,65	14221	3638	7396	4630	20359	
			НР - 118%; СП - 8%			1062,36	245,61	3187	737		1508		
56	135	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (К1,2,[.L)	т конструкций	1,95802	107077,54	36486,64	209660	71442	27815	93312	327210	
			НР - 69%; СП - 8%			56385,06	12682,00	110403	24832		24238		
57	136	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,95802	1004968,00	–	1967747	–	1967747	–	2125167	
			СП - 8%			–	–	–	–		157420		
58	137	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м²	52,9	191,19	4,68	10114	247	5918	2752	13896	
			НР - 69%; СП - 8%			74,65	0,76	3949	40		1029		

59	138	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пояса в опалубке. Устройство(ступени В15,F75,сульф.)	м³	0,77	67379,37	7409,25	51882	5705	34623	11540	68496	
			НР - 91%; СП - 8%			15005,76	1464,20	11554	1127		5074		
60	139	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03992	481766,00	--	19232	--	19232	--	20771	
			СП - 8%			--	--	--	--		1539		
61	140	Е11-080201-0103 1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (,Кор100,Мр25)	м³ кладки	1,44	69295,43	4486,64	99785	6461	78620	15121	124099	
			НР - 93%; СП - 8%			10211,26	1079,98	14704	1555		9193		
62	141	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (В10,у1200,толщ.70мм)	м² стяжки	7,7142857	1513,07	35,18	11672	271	6496	4758	17744	
			НР - 94%; СП - 8%			635,84	20,27	4905	156		1314		
63	142	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=10	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	7,7142857	2224,57	60,11	17161	464	16217	694	19284	
			НР - 94%; СП - 8%			62,22	33,52	480	259		1428		
64	144	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	19,28	37790,97	122,91	728610	2370	710629	19579	808045	
			НР - 118%; СП - 8%			809,68	50,94	15611	982		59855		
65	145	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м²	6,9	191,19	4,68	1319	32	772	359	1812	
			НР - 69%; СП - 8%			74,65	0,76	515	5		134		
66	148	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (,СТ1,2,3)	т конструкций	0,40646	37704,44	17451,66	15325	7093	3885	4486	21396	
			НР - 69%; СП - 8%			10695,01	5301,65	4347	2155		1585		
67	149	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,40646	4448,30	592,51	1808	241	153	976	3007	
			НР - 69%; СП - 8%			3478,85	2,01	1414	1		223		
68	150	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,08201	130473,86	29636,07	10700	2430	148	6100	18144	
			НР - 69%; СП - 8%			99033,20	8760,36	8122	718		1344		
69	151	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м (Ф-1,Ф-2)	т конструкций	0,2302	81517,04	34470,35	18765	7935	1200	8369	29304	
			НР - 69%; СП - 8%			41834,24	10853,09	9630	2498		2171		

70	152	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Б-1)	т конструкций	0,32332	42884,76	13995,25	13866	4525	1350	6514	22010	
			НР - 69%; СП - 8%			24714,48	4483,42	7991	1450		1630		
71	153	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,63553	19505,97	2228,82	12397	1417	1529	6524	20434	
			НР - 69%; СП - 8%			14870,52	6,04	9451	4		1514		
72	154	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,04199	973588,00	–	1014469	–	1014469	–	1095627	
			СП - 8%			–	–	–	–		81158		
73	155	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м²	28,13	191,19	4,68	5378	131	3147	1464	7389	
			НР - 69%; СП - 8%			74,65	0,76	2100	21		547		
74	156	Е11-100114-0503 1110-0114-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м² покрытия	32,01	3854,81	59,25	123392	1897	106180	14499	148922	
			НР - 90%; СП - 8%			478,45	24,83	15315	795		11031		
75	157	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	32,71	1143,61	31,00	37407	1014	2701	31358	74266	
			НР - 92%; СП - 8%			1030,03	12,00	33692	393		5501		
76	158	С1224-103-0719 224-103-0719 РСНБ РК 2022 ко=1,15	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м²	37,6165	4731,00	–	177964	–	177964	–	192201	
			СП - 8%			–	–	–	–		14237		
77	159	Е11-100104-0204 1110-0104-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Потолки. Подшивка сталью кровельной неоцинкованной по дереву(металлосайдингом)	м² потолков	35,6	492,80	4,91	17544	175	1461	14388	34487	
			НР - 90%; СП - 8%			446,85	2,22	15908	79		2555		
78	160	С1224-103-0122 224-103-0122 РСНБ РК 2022 ко=1,06	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	37,736	4553,00	–	171812	–	171812	–	185557	
			СП - 8%			–	–	–	–		13745		
79	161	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (фартук с полимерным покрытием)	м² покрытия	7,896	1696,48	22,43	13395	177	273	11949	27372	
			НР - 92%; СП - 8%			1639,49	5,44	12945	43		2028		
80	162	Е12-080101-1801 1208-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство разжелобков (лоток с полимерным покрытием)	м	21,2	698,57	4,83	14810	103	2979	8484	25158	

			НР - 72%; СП - 8%			553,20	2,62	11728	56		1863		
81	163	С1224-106-0101 224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	21,2	2557,00	--	54208	--	54208	--	58545	
			СП - 8%			--	--	--	--		4337		
82	164	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой УМС	м шва	9	980,85	315,49	8828	2840	3072	4924	14852	
			НР - 118%; СП - 8%			323,98	139,63	2916	1257		1100		
83	165	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	16,8	2200,94	141,94	36976	2384	1088	31406	73853	
			НР - 92%; СП - 8%			1994,27	37,70	33504	633		5471		
84	166	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	16,8	3310,00	--	55608	--	55608	--	60057	
			СП - 8%			--	--	--	--		4449		
85	167	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	34,748	1921,61	--	66772	--	--	48076	124036	
			НР - 72%; СП - 8%			1921,61	--	66772	--		9188		
86	168	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м² покрытия	204,4	1558,25	219,31	318506	44827	191459	102915	455135	
			НР - 108%; СП - 8%			402,25	63,95	82220	13071		33714		
87	169	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство (,толщ.5см)	м² покрытия	204,4	2126,69	4,58	434695	936	377322	61302	535677	
			НР - 108%; СП - 8%			276,11	1,58	56437	323		39680		
88	170	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Ко=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	м² покрытия	204,4	671,42	--	137238	--	119053	19641	169429	
			НР - 108%; СП - 8%			88,97	--	18185	--		12550		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6983804	215309	6094859	658347	8253528	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				673636	69503	--	611372		
		Материалы		Тенге				6701283					
		Всего заработная плата		Тенге				2327559					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					560123				
			Накладные расходы	Тенге				3731222					
			Сметная прибыль	Тенге				532066					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				578667					
								7812016					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354	
			Сметная заработная плата	Тенге					560123				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				282521					
		Материалы		Тенге				36080					
		Всего заработная плата		Тенге					183016				
			Накладные расходы	Тенге				126281					
			Сметная прибыль	Тенге				32705					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				441507					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102	
			Сметная заработная плата	Тенге					183016				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**8253523**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								456	
			Сметная заработная плата	Тенге					743139				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9368071**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				808581					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					260605				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					86051				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6820510			
			- Накладные расходы	Тенге							784445		
			- Сметная прибыль	Тенге							693930		
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000												
	РАЗДЕЛ 3.Кровля												
89	64	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Доски ходовые. Укладка	м ходов	89,1	1080,34	7,46	96258	665	90529	4807	109150	
			НР - 90%; СП - 8%			56,83	3,11	5064	277		8085		
90	103	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	1021,76	385,08	3065	1155	1133	1202	4608	
			НР - 118%; СП - 8%			259,07	80,39	777	241		341		
91	104	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,066	115651,00	--	7633	--	7633	--	8244	
			СП - 8%			--	--	--	--		611		
92	105	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	1,05	3899,57	1124,69	4095	1181	1142	1855	6426	
			НР - 90%, СП - 8%			1687,60	275,85	1772	290		476		
93	106	С1261-104-0301 261-104-0301 РСНБ РК 2022	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м²	1,05	43643,00	--	45825	--	45825	--	49491	
			СП - 8%			--	--	--	--		3666		
94	107	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	5075,00	--	5075	--	5075	--	5481	
			СП - 8%			--	--	--	--		406		

95	108	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138	
			СП - 8%			--	--	--	--		84		
			УЗЕЛ ПРОХОДА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ (16ШТ)										
96	123	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство (фартук)	м примыканий	5,2	1180,25	17,02	6137	89	2173	3584	10499	
			НР - 92%, СП - 8%			745,17	3,97	3875	21		778		
97	124	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м²	1,82336	4270,00	--	7786	--	7786	--	8409	
			СП - 8%			--	--	--	--		623		
98	125	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Утепление канализационных стояков в пределах чердака минплитой М125 тол.50мм	м³	0,8	106955,89	1697,56	85565	1358	56385	21598	115736	
			НР - 76%, СП - 8%			34777,51	745,51	27822	596		8573		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				262493	4448	218735	33046	319182	
								39310	1425	--	23643		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				262493					
		Материалы		Тенге				151364					
		Всего заработная плата		Тенге					40735				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67373					
			Накладные расходы	Тенге				33046					
			Сметная прибыль	Тенге				23643					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				319182					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23	
			Сметная заработная плата	Тенге					40735				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				319182					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23	
			Сметная заработная плата	Тенге					40735				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**319182**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				39310					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4448				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1425				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						218737			
			- Накладные расходы	Тенге							33046		
			- Сметная прибыль	Тенге							23643		
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ												
	РАЗДЕЛ 4.Полы												
			1 ЭТАЖ										
			Тип1 Жилые комнаты, кухни, прихожие, кладовые										
99	63	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"(поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове толщ.3,6 мм Гост7251-77)	м² покрытия	462,5	3646,82	60,57	1686654	28014	1486854	172240	2007606	
			НР - 94%; СП - 8%			371,43	24,75	171786	11447		148712		
			2 ЭТАЖ										
			Тип1 Кухня над тамбурами (s=9,18+9,26=18,44м²)										

100	80	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"(поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове толщ.3,6 мм Гост7251-77)	м² покрытия	18,44	3646,82	60,57	67247	1117	59281	6867	80043	
			НР - 94%; СП - 8%			371,43	24,75	6849	456		5929		
			2-5 ЭТАЖ										
			Тип5 Жилые комнаты, кухни, прихожие, кладовые										
101	87	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами Устройство первого слоя (пергамин насухо)	м² изолируемой поверхности	1993,65	1167,95	35,01	2328484	69798	331664	1844166	4506467	
			НР - 94%; СП - 8%			966,58	17,48	1927022	34849		333817		
102	90	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"(поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове толщ.3,6 мм Гост7251-77)	м² покрытия	1993,65	3646,82	60,57	7270483	120756	6409226	742455	8653976	
			НР - 94%; СП - 8%			371,43	24,75	740501	49343		641038		
			НИЖЕ 0,000										
			Тип1 Тепловой узел (s=9,16+13,4м²)										
103	98	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	22,56	417,08	48,22	9409	1088	5953	2582	12950	
			НР - 94%; СП - 8%			104,96	16,78	2368	379		959		
104	99	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	22,56	3059,23	246,86	69016	5569	54610	9852	85178	
			НР - 94%; СП - 8%			391,69	72,89	8837	1644		6310		
105	100	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками(В10)	м³ подстилающего слоя	1,8048	46522,15	12,21	83963	22	74271	9089	100497	
			НР - 94%; СП - 8%			5357,73	--	9670	--		7444		
106	101	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (толщ.20мм)	м² покрытия	22,56	1954,77	142,80	44100	3222	29586	11708	60273	
			НР - 94%; СП - 8%			500,52	51,58	11292	1164		4465		
107	102	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м² покрытия	22,56	-422,84	-10,22	-9539	-231	-8658	-740	-11102	
			НР - 94%; СП - 8%			-28,83	-6,07	-650	-137		-822		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11549817	229355	8442787	2798219	15495888	
								2877675	99145	--	1147852		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11549817					
		Материалы		Тенге				8442790					
		Всего заработная плата		Тенге					2976820				
			Накладные расходы	Тенге				2798219					
			Сметная прибыль	Тенге				1147852					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15495888					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1586	

			Сметная заработная плата	Тенге					2976820				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15495888					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1586	
			Сметная заработная плата	Тенге					2976820				
	РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка												
108	104	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м² отделываемой поверхности	235	548,69	2,84	128942	668	5569	98496	245634	
			НР - 80%; СП - 8%			522,15	1,76	122705	414		18196		
109	105	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая (потолков лоджий)	м² окрашиваемой поверхности	226,2	856,66	4,69	193776	1061	155853	29870	241538	
			НР - 80%; СП - 8%			162,96	2,10	36862	475		17892		
110	106	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (ВД-АК-111)	м² окрашиваемой поверхности	8,8	276,54	4,06	2434	36	65	1880	4659	
			НР - 80%; СП - 8%			265,11	1,88	2333	17		345		
111	107	Е11-260201-0103 1126-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме(насухо,АС-28)	м³ изоляции	1,0045	64184,46	4457,97	64473	4478	9353	39626	112427	
			НР - 76%; СП - 8%			50414,87	1491,01	50642	1498		8328		
112	108	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2022 ко=0,99	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м³	0,994455	67633,00	--	67258	--	67258	--	72639	
			СП - 8%			--	--	--	--		5381		
113	109	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	20,09	4367,24	43,55	87738	875	40988	37077	134800	
			НР - 80%; СП - 8%			2283,49	23,42	45875	471		9985		
114	110	Е11-150207-0202 1115-0207-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании	м² оштукатуриваемой поверхности	20,09	1297,53	13,48	26067	271	11030	11899	41003	
			НР - 80%; СП - 8%			735,00	5,32	14766	107		3037		
115	111	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	2919,2	1449,75	9,58	4232110	27966	1275165	2351182	7109945	
			НР - 80%; СП - 8%			1003,35	3,43	2928979	10013		526653		
116	112	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	2919,2	677,34	4,49	1977291	13107	657638	1050065	3269533	
			НР - 80%; СП - 8%			447,57	2,07	1306546	6043		242177		
117	114	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме(насухо)	м³ изоляции	0,75	54993,55	3874,44	41245	2906	8055	23808	70257	
			НР - 76%; СП - 8%			40378,20	1390,27	30284	1043		5204		

118	115	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2022 ко=0,97	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м³	0,75	67633,00	--	50725	--	50725	--	54783	
			СП - 8%			--	--	--	--		4058		
119	116	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	59,7	4109,08	43,55	245312	2600	120233	99102	371967	
			НР - 80%; СП - 8%			2051,58	23,42	122479	1398		27553		
120	117	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м² оштукатуриваемой поверхности	59,7	748,30	9,07	44674	542	20382	19172	68954	
			НР - 80%; СП - 8%			397,83	3,60	23750	215		5108		
121	118	Е12-110103-0401 1211-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	59,7	1126,43	5,68	67248	339	4	48281	124771	
			НР - 72%; СП - 8%			1120,69	2,55	66905	152		9242		
122	119	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (А-I диаметром 6,10 мм)	т	0,19419	354275,00	--	68797	--	68797	--	74301	
			СП - 8%			--	--	--	--		5504		
123	120	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	23,95	1722,28	101,24	41249	2425	11547	23449	69874	
			НР - 80%; СП - 8%			1138,92	84,93	27277	2034		5176		
124	121	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (ВД-АК-111)	м² окрашиваемой поверхности	23,95	247,90	3,64	5937	87	160	4584	11363	
			НР - 80%; СП - 8%			237,56	1,69	5690	40		842		
125	122	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке (эмалевая)	м² окрашиваемой поверхности	40,1	1376,53	4,91	55199	197	22119	26379	88104	
			НР - 80%; СП - 8%			820,02	2,26	32883	91		6526		
126	123	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	1688,925	792,55	6,12	1338558	10336	514717	653766	2151708	
			НР - 80%; СП - 8%			481,67	2,19	813505	3699		159384		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8739033	67894	3039658	4518636	14318260	
								5631481	27710	--	1060591		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8739033					
		Материалы		Тенге				2852881					
		Всего заработная плата		Тенге					5659191				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				186780					
			Накладные расходы	Тенге				4518636					
			Сметная прибыль	Тенге				1060591					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14318260					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3383	