670
10 12 21

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"____" _____ 2021 года

Заказчик **ГУ «Управление строительства Туркестанской области», 161200, Туркестан, Туркестан, 160 квартал, 5 стр, 5-95-10.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от « » 2021 года, ТОО «Эристайл-Казахстан», лицензия №13020995, от 30.12.2013 года, директор Мамиров О.М., Туркестанская область, Сузакский район, Шолаккорганский сельский округ, село Шолаккорган, ул. Жаппас Каламбаев, зд. 27А, 030440005327, +7(7252)477002**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от « » 2021 года, ТОО "ЮгТехНадзор" технический надзор Асабаев П., аттестат эксперта KZ29VJE00024701 от 03.04.2017г., БИН 161240010523,87756577447.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от « » 2021 года, ТОО «Архдизстрой», авторский надзор – Бухарбаев Т, аттестат эксперта №KZ16VJE00026778 от 18.05.2012г., Категория I, 700705301611, 87780017075**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство учебного блока на 300 ученических мест с актовым залом, библиотекой, мастерской, столовой школы гимназии №1 в г.Ленгер, Толебийского района», новое, уровень ответственности – технически сложный объект II уровень ответственности .**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу

Республика Казахстан, Туркестанкая область, Толебийский район ,

г. Ленгер. ул. Окжетпес

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица,
номер дома (корпуса)

- проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____2021 года, (дата ознакомления) подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **постановление акима города Ленгер № 261 от 25.03.2017 г.**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года, №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области»,** наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Архдизстрой» №25-2019;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)) **ГУ «Управление строительства Туркестанской области»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Июнь 2019 года**;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2021 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9,8** ;

фактически, месяц: **13**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

По проекту:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	% общей площади	Примеч.
1.	Площадь участка (гимна-зии)	м2	1,3908	100	
2.	Площадь проектируемой застройкой	м2	2790,0	20,06	
3.	Площадь существую-щих зданий	м2	2143,0	15,41	
4.	Площдка НВП	м2	190	1,37	
5.	Площадь покрытий /асфальт/	м2	2983,4	21,45	
6	Площадь покрытий /плитка/	м2	480	3,45	
7	Площадь покрытий /грунтовая спорт полощадка/		580,6	4,17	
8	Площадь бетонного по-крытия /отмостка всех зданий/	м2	788	5,67	
9	Площадь озеленения	м2	3952,65	28,42	

Фактически:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	% общей площади	Примеч.
1.	Площадь участка (гимна-зии)	м2	1,3908	100	
2.	Площадь проектируемой застройкой	м2	2790,0	20,06	
3.	Площадь существую-щих зданий	м2	2143,0	15,41	
4.	Площдка НВП	м2	190	1,37	
5.	Площадь покрытий /асфальт/	м2	2983,4	21,45	
6	Площадь покрытий	м2	480	3,45	

	/плитка/				
7	Площадь покрытий /грунтовая спорт полощадка/		580,6	4,17	
8	Площадь бетонного покрытия /отмостка всех зданий/	м2	788	5,67	
9	Площадь озеленения	м2	3952,65	28,42	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются
следующими данными:

Здание блока «А» запроектировано прямоугольной формы в плане с размерами в осях «1-12» и «А-Д» - 52,6 х 15,6м. Трехэтажное с техподпольем, от пола до потолка 3.0м., от пола до потолка подвала 1.6м , с галереей , соединяющий с существующим учеб- ным корпусом.

В подвальном этаже предусмотрено: тепловой узел, техподполье.

На 1-ом этаже предусмотрены: тамбур, вестибюль, помещение охраны, электрощито- вая, коридор, гардероб, рекреация, лестничная клетка, кладовая уборочного инвентаря, процедурная, кабинет врача, кладовая хранения дез. средств, класс-кабинет (5-9кл.), сану- зел для мальчиков и для девочек, умывальная, санузел для ММН, мастерская по обработ- ке тканей, бухгалтерия, комната тех. персонала, методический кабинет, кабинет завучей, кабинет директора, приемная, лифтовая шахта, санузел для преподавателей, кабинет пси- холога и логопеда.

На 2-ом этаже предусмотрены: рекреация, класс-кабинет (5-9кл.), кабинет иностран- ного языка, лестничная клетка, читательские места, фонд хранения, медиатека, лестнич- ная клетка, коридор, санузел для девочек и для мальчиков, умывальная, санузел для ММН, кладовая уборочного инвентаря, санузел для преподавателей, комната личной ги- гиены для преподавателей.

На 3-ом этаже предусмотрены: Рекреация, кабинет информатики и вычислительной техники, лаборантская, лестничная клетка, кабинет химии, лаборантская химии, кабинет НВП, кладовая уборочного инвентаря, кабинет иностранного языка, лаборантская физики, кабинет физики, кабинет биологии, лаборантская биологии.

Класс здания - II.

Степень долговечности - II.

Степень огнестойкости - II.

Сейсмичность - 8 баллов.

Внутренняя отделка стен - улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором с последующей водоэмульсионной покраской, в коридорах - масляная панель на высоту 1,6м, в санузлах - глазурованная плитка на высоту 1,8м;

Полы - керамическая плитка, бетонные по назначению помещений,

деревянные; Потолки - затирка цементно-известковым раствором с последующей водоэмульсион-
ной покраской;

Цоколь – цементно-песчанная штукатурка с прорезными рустами;

Наружные стены - декоративная штукатурка «Аспол», с покраской поливинилаце- татными красками с добавлением колера.

Здание блока «Б» - запроектировано прямоугольной формы в плане с размерами в осях «1-16» и «А-Ж» -31,90 х 42,0м. Одноэтажное с подвалом, от пола до потолка 3.0м, спортзал -7.0м., от пола до потолка подвала 1.6м, с галереей , соединяющий с существу- ющим учебным корпусом

В подвальном этаже предусмотрено: техподполье.

В здании предусмотрены: тамбур, коридор, помещение уборочного инвентаря, радио- узел, кладовая уборочного инвентаря, снарядная, спортивный зал комбинированный с ак- товым залом, обеденный зал, моечная столовой посуды, горячий цех, холодный цех, мо- ечная кухонной посуды, мясной цех, овощной цех, помещение холодильников, помеще- ние персонала, душевая, санузел, кладовая сухих продуктов, моечная оборотной тары, помещение пищевых отходов, кладовая овощей, кабинет зав. производством (столовой), венткамера, инструментальная, кулинария, мастерская по обработке металла, мастерская металла и дерева.

Класс здания - II.

Степень долговечности - II.

Степень огнестойкости - II.

Сейсмичность - 8 баллов.

Внутренняя отделка стен - улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором с последующей водоэмульсионной покраской, в коридорах - масляная панель на высоту 1,6м, в санузлах - глазурованная плитка на высоту 1,8м., 2,0м., в спортзале масляная па- нель на высоту 2,0м;

Полы - керамическая плитка, бетонные по назначению помещений, деревянные; Потолки - затирка цементно-известковым раствором с последующей водоэмульсион-
ной покраской. В спортзале подвесной потолок из профиля С15-800-0,7 по ГОСТ 24045- 94;

Цоколь - цементно-песчаная штукатурка с прорезными рустами;

Наружные стены - декоративная штукатурка «Аспол», с покраской поливинилаце- татными красками с добавлением колера.

Объемно-планировочные показатели:

№ п п	Наименование	Ед. Изм.	Блок А с галерей	Блок Б с галерей	Котель-ная	Туалет на 12 оч.
1	Площадь застройки	м²	948,34	1538,0	67.77	42.0
2	Общая площадь	м²	2429,92	1410,24	50.96	32.98
3	Полезная площадь	м²	2123,48	1375,3	48.90	29.34

4	Расчётная площадь	м²	1661,15	1137,3	11.70	-
5	Строительный объем	м³	11247,70	10063,05	228,99	103,51
	в том числе выше отм. 0,000	м³	9588,54	8285,79		
	ниже отм. 0,000	м³	1659,13	1777,26		
6	Этажность эт.	Эт.	3	1		

Блок «А» с галереей

Конструктивная схема- жесткая с продольными несущими стенами. Жесткость созда- ется замоноличиванием плит перекрытий в антисейсмические пояса, предусмотренные по деталям серии 2.140-5с вып.1.

Фундаменты - ленточные монолитные под стены из бетона класса В12,5, столбчатые монолитные железобетонные под стойки монолитных железобетонных рам из бетона класса В15;

Горизонтальная гидроизоляция стен - из цементно-песчаного раствора состава 1:2 толщиной 20мм на отметке -0,020;

Отмостка - асфальтовая по бетонному основанию шириной 1,5 м перекрывающей па- зухи котлована не менее, чем на 0,5 м с уклоном от здания не менее 0,03;

Стены наружные и внутренние выполнены - из обожженного полнотелого кирпича марки КОРПО 1НФ/100/2.0/50, ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе марки М50 (в зимних условиях с добавлением пластификаторов), толщиной 380мм. С утеплени- ем из ISOVER OL-P толщиной 70мм и отштукатуренные по сетке цементно-песчаным раствором;

Покрытие и перекрытие - сборные железобетонные плиты по серии 1.141.1-40с вып.1. и сер.1.141.1-28с вып.0;

Перегородки - из одинарного обожженного пустотелого кирпича марки КОРПу 1НФ/100/1,4/25/ГОСТ 530-2012 на смешанных цементных растворах М 50, толщ. 120 мм;

Перемычки - монолитные железобетонные из бетона класса В 15; Рамы - монолитные железобетонные из бетона класса В 25;

Монолитные сердечники- монолитные железобетонные из бетона класса В 15; Лестницы - монолитные железобетонные площадки и марши по металлическим бал-кам из прокатных профилей;

Витражи и окна - из поливинилхлоридных профилей, индивидуального изготовления, с заполнением двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99;

Дверные блоки внутренние и наружные - деревянные по ГОСТ 6629-88 и ГОСТ 6629-91;

Утеплитель покрытия - минераловатные плиты URCA П85ГФ об.в. 85 кг/м3 - 130мм; Крыша - чердачная шатровая, с наружным организованным водостоком;

Кровля - из металлочерепицы типа «Монтеррей» по наслонным деревянным стропи- лам.

Блок «Б» с галереей

Конструктивная схема- жесткая с продольными несущими стенами. Жесткость созда- ется замоноличиванием плит перекрытий в антисейсмические пояса, предусмотренные по деталям серии 2.140-5с вып.1. Конструктивная схема спортзала решена в виде стоек, защемленных в фундаментах и шарнирно сопряженных со стропильными конструкциями. Фундаменты - ленточные монолитные под стены из бетона класса В12,5, столбчатые монолитные железобетонные под стойки монолитных железобетонных рам из бетона класса В15;

Горизонтальная гидроизоляция стен - из цементно-песчаного раствора состава 1:2 толщиной 20мм на отметке -0,020;

Отмостка - асфальтовая по бетонному основанию шириной 1,5 м перекрывающей па- зухи котлована не менее, чем на 0,5 м с уклоном от здания не менее 0,03;

Стены наружные и внутренние выполнены - из обожженного полнотелого кирпича марки КОРПо 1НФ/100/2.0/50, ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе марки М50 (в зимних условиях с добавлением пластификаторов), толщиной 380мм. С утеплени- ем из ISOVER OL-P толщиной 70мм и отштукатуренные по сетке цементно-песчаным раствором;

Покрытие - сборные железобетонные плиты по серии 1.141.1-40с вып.1. и сер.1.141.1- 28с вып.0;

Перегородки - из одинарного обожженного пустотелого кирпича марки КОРПу 1НФ/100/1,4/25/ГОСТ 530-2012 на смешанных цементных растворах М 50, толщ. 120 мм;

Перемычки - монолитные железобетонные из бетона класса В 15; Рамы - монолитные железобетонные из бетона класса В 25;

Монолитные сердечники- монолитные железобетонные из бетона класса В 15;

Витражи и окна - из поливинилхлоридных профилей, индивидуального изготовления, с заполнением двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99;

Дверные блоки внутренние и наружные - деревянные по ГОСТ 6629-88 и ГОСТ 6629-91;

Утеплитель покрытия - минераловатные плиты URCA П85ГФ об.в. 85 кг/м3 - 130мм; Крыша - чердачная шатровая, с наружным организованным водостоком;

Кровля (столовой) - из металлочерепицы типа «Монтеррей» по наслонным деревян- ным стропилам;

Кровля (спортзала)- профилированный стальной настил по ГОСТ 24045-94 по метал- лическим фермам и прогонам;

Утеплитель - пенополистерол ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86 -100мм.

Котельная - здание котельной принято индивидуальной разработки - одноэтажное, раз мерами в осях 9,0 х 6,0 с высотой помещения до низа покрытия - 3,6 м.

Класс здания - II

Степень огнестойкости - II

В здании запроектированы следующие помещения: котельный зал, тамбур, комната персонала, душевая, санузел.
Полы - бетонные и из керамической плитки.
Внутренняя отделка - стен и перегородок - известковая окраска по штукатурке.
Наружная отделка стен - штукатурка стен цементно-песчанным раствором с последующей из- вестковой окраской.
Цоколь - штукатурка цементным раствором с добавлением пигментов темного цвета.
Уборная на 12 очков - здание индивидуальной разработки, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 5,10 х 6,85 м, с водонепроницаемым выгребом.
Полы - бетонные по монолитной плите - по серии 2.244 - 1, выпуск 4 .
Наружная и внутренняя отделка - штукатурка цементно-песчанным раствором с последующей известковой покраской за 2 раза.
Цоколь - штукатурка цементным раствором с набрызгом.
Выгреб на 50 м3 - прямоугольный в плане, размерами в осях 6.0х3.0м.
За отметку нуля принят уровень земли , что соответсвует абсолютной отм. 494,50 м.
Высота резервуара в чистоте от дна до перекрытия 3.80 м.
Строительный объем – 91,0 м3.
Площадь застройки – 21,76 м2.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **864 443,226 тысяч тенге,** в том числе:
строительно-монтажных работ **741 628,677 тысяч тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря **122 814,549 тысяч тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **864 443,226** тысяч тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ и прочие **741 628,677** тысяч тенге; стоимость
оборудования, инструмента и инвентаря **122 814,549** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 78,59% и фактически применено 80,3% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство учебного блока на 300 ученических мест с актовым залом, библиотекой, мастерской, столовой школы гимназии №1 в г.Ленгер, Толебийского района»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик ГУ «Управление строительства Туркестанской области»

Заместитель руководителя Егетаев Т.Д. _____ /_____/

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись) М.П.

Технический надзор:

1) **Аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Асабаев П./** _____ /

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата) Место печати (при наличии)

2) **Аккредитованная организация ТОО " ЮгТехНадзор" имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), в лице директора Сарбеков А.** _____ /

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) **Аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Бухарбаев Т./** _____ /

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата) Место печати (при наличии)

2) **Организация ТОО " Архдизстрой " имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), в лице директора Бухарбаев Т.** _____ /

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Эристайл-Казахстан"

В лице директора Мамирова О.М. _____ /

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 1 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

№ п п	Наименование	Ед. Изм.	Блок А с галерей	Блок Б с галерей	Котель-ная	Туалет на 12 оч.
1	Площадь застройки	м²	948,34	1538,0	67.77	42.0
2	Общая площадь	м²	2429,92	1410,24	50.96	32.98
3	Полезная площадь	м²	2123,48	1375,3	48.90	29.34
4	Расчётная площадь	м²	1661,15	1137,3	11.70	-
5	Строительный объем	м³	11247,70	10063,05	228,99	103,51
	в том числе выше отм. 0,000	м³	9588,54	8285,79		
	ниже отм. 0,000	м³	1659,13	1777,26		
6	Этажность эт.	Эт.	3	1		

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов				**Благоустройство**				
фундамент	стены	кровля	Вид отопления	электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ленточное монолитные, столбчатые монолитные	Блоки из обожженного полнотелого кирпича марки КОРПО 1НФ/100/2.0/50	Из металлочерепицы типа «Монтеррей» по наслонным деревянным стропилам.	Котельная теплопроизводительностью 550,0 кВт каждый, работающих на	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется

			газообразном топливе.					

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы: чертежи прилагается;
2. Экспликация к поэтажным планам: чертежи прилагается;

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	озеленение
1	2	3	4	5	6	7
1,3908	2790,0	2143,0	0	2983,4	-	3952,65

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
580,6	580,6	0	0	3952,65	3952,65	0	0	0	0

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		ленточные монолитные под стены из бетона класса В12,5, столбчатые монолитные железобетонные под стойки монолитных железобетонных рам из бетона класса В15;
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		из обожженного полнотелого кирпича марки КОРПО 1НФ/100/2.0/50, ГОСТ 530-2012
	2) перегородки		из одинарного обожженного пустотелого кирпича марки КОРПу 1НФ/100/1,4/25/ГОСТ 530-2012
3	Перекрытия	чердачное	сборные железобетонные плиты по сборные железобетонные плиты по

				серии 1.141.1-40с вып.1. и сер.1.141.1-28с вып.0;
		междуэтажное		сборные железобетонные плиты по серии 1.141.1-40с вып.1. и сер.1.141.1-28с вып.0;
4	Крыша			Чердачная шатровая, с внутренним организованным водостокам
5	Полы	1-го этажа		линолеумные, керамические плитки и керамогранитные
		последующих этажей		линолеумные, керамические плитки и керамогранитные
6	Проемы	окна		из поливинилхлоридных профилей, индивидуального изготовления, с заполнением двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99
		двери		деревянные по ГОСТ 6629-88 и ГОСТ 6629-91;
7	Отделочные работы	внутренние		улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором с последующей водоэмульсионной покраской, в санузлах – глазурованная плитка
		наружные		травертин с металлическими каркасами
8	Горячее водоснабжение			Внутренняя сеть горячего водоснабжения запроектирована из металлополимерных труб по СТ РК ГОСТ 1893-2009. Сети системы горячего водоснабжения запитываются от электрических водонагревателей
9	Водопровод			Система холодного водоснабжения предусматривается для обеспечения хозяйственно-питьевых, противопожарных, бытовых и технических нужд.
10	Канализация			Канализацонные сети подключены к наружным внутриплощадочным сетям канализации.
11	Электроосвещение			Электроснабжение объекта выполнено от ГКТП -400/6/0,4 Кв, установленный на территории объекта, который запитан основным питанием отпайкой от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер «ГСК» ПС-110/35/6 кВ «Ленгер».
12	Отопление	печное		-
13		печное газовое		-
14		от ТЭЦ		-
15		от АГВ		-
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	Котельная теплопроизводительно- стью 550,0 кВт каждый, работающих на газообразном топливе.
17			на твердом топливе	-
18		от районной	на газе	-

19		котельной	на твердом топливе	-
20	Разные работы			-

Заказчик ГУ «Управление строительства Туркестанской области»

Заместитель руководителя Егетаев Т.Д. _____ / _____ /

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись) М.П.

Авторский надзор ТОО " Архдизстрой "

В лице директора Бухарбаева Т. _____ / _____ /

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись) М.П.

"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ Түркістан облысы бойынша филиалы Жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Төлеби аудандық бөлімі

Өтініш № 00221813 83	Тіркеу ісі № 305:001:913
19:305:001:913	Тіркелген күні 24.12.2021
Кадастрлық №	Тіркелген уақыты

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекенжайы:
г. Шымкент ул. Орбел д 115

Тіркеуші (маман) Т. Арстанбаев	Қолы
Бөлім басшысы И. Ахмедов	Қолы

"АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ" МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ" КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ * ФИЛИАЛ "ЕКЕ АҚ ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ * ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ * «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» * ТӨЛЕБІ АУДАНДЫҚ ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТРЫ БӨЛІМІ