Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года № 420

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ ШЫҒЫС" ВосточноеКазахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"PLAZA CONSTRUCTION" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2 БИН 170640016119

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с. Нура Енбекшиказахского района Алматинской области.

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наиме-нован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		34	13.06.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за ноябрь без НДС	из графы 1: Строитель но-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2020г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	222 952 393,87	76 154 860,07							9 138 583,21	85 293 443,28
Аванс 30%	25 588 032,98									25 588 032,98
Всего к оплате:	**59 705 410,30**									**59 705 410,30**

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030140000961
(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Кабанбай батыра, 97/2 БИН 170640016119
(наименование организации, БИН)

Директор Токтаркан С.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ ШЫҒЫС" ВосточноеКазахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"PLAZA CONSTRUCTION" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2 БИН 170640016119**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта : **Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с. Нура Енбекшиказахского района Алматинской области.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 13.06.2022 г.**

Акт выполненных работ № 2
за ноябрь 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8473,09	318,02	318,02	2694612	2694612	--	353043	3291468
			НР - 72%; СП - 8%			--	57,87	--	490338		243812	
2	2	1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	11126,8	270,77	270,77	3012804	3012803	--	394717	3680122
			НР - 72%; СП - 8%			--	49,27	--	548217		272602	
3	3	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	52,21	264,38	264,38	13803	13803	--	1809	16860
			НР - 72%; СП - 8%			--	48,11	--	2512		1249	
4	4	1101-0102-0381 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10984,73	369,11	369,11	4054574	4054573	--	531169	4952602
			НР - 72%; СП - 8%			--	67,16	--	737734		366859	
5	5	412-102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	221715,1	46,00	--	10198895	--		--	11014807
			СП - 8%			--	--	--	--		815912	

6	6	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	263,67	1862,04	--	490964	--	--	353494	912015
			НР - 72%; СП - 8%			1862,04	--	490964	--		67557	
7	7	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	683,86	3913,44	--	2676245	--	--	1926896	4971393
			НР - 72%; СП - 8%			3913,44	--	2676245	--		368251	
8	8	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	21,07	2017,21	--	42503	--	--	30602	78953
			НР - 72%; СП - 8%			2017,21	--	42503	--		5848	
9	9	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	65,84	4239,56	--	279133	--	--	200975	518517
			НР - 72%; СП - 8%			4239,56	--	279133	--		38409	
10	10	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	3,51	1784,46	--	6263	--	--	4510	11635
			НР - 72%; СП - 8%			1784,46	--	6263	--		862	
11	11	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	52,21	18,83	15,66	983	818	3	379	1471
			НР - 72%; СП - 8%			3,10	6,99	162	365		109	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	12	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10984,73	22,99	19,08	252539	209589	1428	97281	377805
			НР - 72%; СП - 8%			3,78	8,52	41522	93590		27986	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	13	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24640,09	37,57	37,57	925728	925728	--	277999	1300026
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,67	--	386110		96298	
14	14	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	24640,09	166,96	166,96	4113909	4113909	--	1235296	5777142
			НР - 72%; СП - 8%			--	69,63	--	1715689		427936	
15	15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6160,02	1056,56	--	6508431	--	--	4686070	12090061
			НР - 72%; СП - 8%			1056,56	--	6508431	--		895560	
16	16	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	11553,99	950,00	--	10976290	--	10976290	--	11854393
			СП - 8%			--	--	--	--		878103	

17	17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24640,09	186,35	83,32	4591681	2053012	--	2585554	7751413
			НР - 72%; СП - 8%			103,03	42,71	2538668	1052378		574179	
			Водоснабжение (по поселку)									
18	122	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	6,485	416472,50	112783,78	2700824	731403	20640	2168347	5258705
			НР - 99%; СП - 8%			300506,00	37234,85	1948781	241468		389534	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	123	241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	6549,85	1304,00	--	8541004	--	8541004	--	9224284
			СП - 8%			--	--	--	--		683280	
20	126	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	113	1587,50	968,57	179388	109449	--	103769	305810
			НР - 99%; СП - 8%			618,93	308,66	69939	34879		22653	
21	127	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	113	1401,00	--	158313	--	158313	--	170978
			СП - 8%			--	--	--	--		12665	
			Колодцы									
22	153	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	42,01	26488,02	10295,21	1112762	432501	153586	712077	1970826
			НР - 99%; СП - 8%			12536,90	4584,49	526675	192594		145987	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	156	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	24	23889,00	--	573336	--	573336	--	619203
			СП - 8%			--	--	--	--		45867	
24	157	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	12	43989,00	--	527868	--	527868	--	570097
			СП - 8%			--	--	--	--		42229	
25	159	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	48	20375,00	--	978000	--	978000	--	1056240
			СП - 8%			--	--	--	--		78240	
26	161	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	12	34730,00	--	416760	--	416760	--	450101
			СП - 8%			--	--	--	--		33341	
27	162	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	24	30479,00	--	731496	--	731496	--	790016
			СП - 8%			--	--	--	--		58520	
28	163	225-101-0614 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	12	59754,00	--	717048	--	717048	--	774412
			СП - 8%			--	--	--	--		57364	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**89791355**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**15129286**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**18352200**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5495874**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**23795772**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**10198895**				
			- Накладные расходы	Тенге							**15663987**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**6651212**	

			ИТОГО по АКТУ				**89 791 355,00**					
			Временные здания и сооружения	2,08%			1 867 660,18					
			Затраты на прозводство строительно-монтажных работ в зимнее время	2,07%			1 897 341,61					
			Итого				93 556 356,80					
			Непредвиденные работы и затраты	2%			1 871 127,14					
			Итого по акту в текущих ценах				95 427 483,93					
			В текущих прогнозных ценах 2021 г.-100%	1,0500514			100 203 763,10					
			НДС	12%			12 024 451,57					
			Всего по акту с учетом НДС				112 228 214,68					
			Тендерная скидка	5%			5 611 410,58					
			Итого к оплате				**106 616 804,10**					
			Скидка	20%			21 323 360,82					
			Итого к оплате со скидкой 20%				**85 293 443,28**					

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030140000961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2. БИН 170640016119

(наименование организации, БИН)

Директор Токтаркан С.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)