Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года № 420

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ ШЫҒЫС" ВосточноеКазахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

Субподрядчик: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Кабанбай батыра, 97/2. БИН 170640016119

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с. Нура Енбекшиказахского района Алматинской области.

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		34	13.06.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
		за ноябрь								
		без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	320 962 332,43	87 508 873,71							10 501 064,85	98 009 938,56
Аванс 30%	**29 402 981,57**									**29 402 981,57**
Всего к оплате:	**68 606 956,99**									**68 606 956,99**

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030140000961
(наименование организации, БИН)

Директор _____ Абжанов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Кабанбай батыра, 97/2. БИН 170640016119
(наименование организации, БИН)

Директор _____ Токтаркан
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 4

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ ШЫҒЫС" ВосточноеКазахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"PLAZA CONSTRUCTION" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2 БИН**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Наименование объекта : **Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с.Нура, Енбекшиказахского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 34 от 13.06.2022 г.

Акт выполненных работ № 3
за ноябрь 2022

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5938,752405	318,02	318,02	1888642	1888642	--	247446	2306976
			НР - 72%; СП - 8%			--	57,87	--	343676		170887	
2	2	1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7798,744022	270,77	270,77	2111666	2111666	--	276656	2579387
			НР - 72%; СП - 8%			--	49,27	--	384244		191066	
3	3	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	36,5934	264,38	264,38	9675	9675	--	1268	11818
			НР - 72%; СП - 8%			--	48,11	--	1761		875	
4	4	1101-0102-0381 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7699,1567	369,11	369,11	2841836	2841835	--	372294	3471261
			НР - 72%; СП - 8%			--	67,16	--	517075		257130	
5	5	412-102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	229700,575	46,00	--	10566226	--	--	--	11411524
			СП - 8%			--	--	--	--		845298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	184,803788	1862,04	--	344112	--	--	247761	639222
			НР - 72%; СП - 8%			1862,04	--	344112	--		47350	
7	7	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	479,318476	3913,44	--	1875784	--	--	1350565	3484456
			НР - 72%; СП - 8%			3913,44	--	1875784	--		258108	
8	8	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	14,760058	2017,21	--	29774	--	--	21437	55308
			НР - 72%; СП - 8%			2017,21	--	29774	--		4097	
9	9	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	46,145227	4239,56	--	195635	--	--	140858	363412
			НР - 72%; СП - 8%			4239,56	--	195635	--		26919	
10	10	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	2,462176	1784,46	--	4394	--	--	3163	8162
			НР - 72%; СП - 8%			1784,46	--	4394	--		605	
11	11	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	36,5934	18,83	15,66	689	573	3	266	1031
			НР - 72%; СП - 8%			3,10	6,99	113	256		76	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1		211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0 0,000732	3351,00				2		
12	12	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7699,1567	22,99	19,08	177004	146900	1001	68184	264803
			НР - 72%; СП - 8%			3,78	8,52	29103	65597		19615	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1		211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0 0,307966	3351,00				1032		
13	13	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17270,1644	37,57	37,57	648840	648840	--	194849	911184
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,67	--	270623		67495	
14	14	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	17270,1644	166,96	166,96	2883427	2883427	--	865816	4049182
			НР - 72%; СП - 8%			--	69,63	--	1202522		299939	
15	15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4317,54385	1056,56	--	4561744	--	--	3284456	8473896
			НР - 72%; СП - 8%			1056,56	--	4561744	--		627696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	8098,161	950,00	--	7693253	--	7693253	--	8308713
			СП - 8%			--	--	--	--		615460	
17	17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17270,1644	186,35	83,32	3218295	1438950	--	1812207	5432942
			НР - 72%; СП - 8%			103,03	42,71	1779345	737609		402440	
18		1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,6	416472,50	112783,78	1082828	293238	8274	869345	2108347
			НР - 99%; СП - 8%			300506,00	37234,85	781316	96811		156174	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18 46,8	171,00				8003		
19		241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x5,3 мм	м	2626	1304,00	--	3424304	--	3424304	--	3698248
			СП - 8%			--	--	--	--		273944	
20		1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,341	544200,10	159953,38	185572	54545	2834	144902	356912
			НР - 99%; СП - 8%			375934,00	53291,82	128193	18173		26438	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48 16,368	171,00				2799		
21		241-201-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x7,7 мм	м	344,41	2705,00	--	931629	--	931629	--	1006159
			СП - 8%			--	--	--	--		74530	
22		225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	6	43989,00	--	263934	--	263934	--	285049
			СП - 8%			--	--	--	--		21115	
23		225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	12	34730,00	--	416760	--	416760	--	450101
			СП - 8%			--	--	--	--		33341	
24		225-101-0614 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	6	59754,00	--	358524	--	358524	--	387206
			СП - 8%			--	--	--	--		28682	
25		244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	150	30272,00	--	4540800	--	4540800	--	4904064
			СП - 8%			--	--	--	--		363264	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								64969364
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9729513				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12318291			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3638347			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17641318		
			- Перевозка грузов	Тенге				10566226				
			- Накладные расходы	Тенге							9901473	
			- Сметная прибыль	Тенге							4812544	

ИТОГО по АКТУ		############
Временные здания и сооружения	2,08%	1 351 362,77
Затраты на прозводство строительно-монтажных работ в зимнее время	2,07%	1 372 839,04
Итого		67 693 565,82
Непредвиденные работы и затраты	2%	1 353 871,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по акту в текущих ценах		69 047 437,13							
			В текущих прогнозных ценах 2021 г.-100%	1,0500514	72 503 358,03							
			НДС	12%	8 700 402,96							
			Всего по акту с учетом НДС		81 203 760,99							
			Тендерная скидка	5%	4 060 187,94							
			Итого к оплате		**77 143 573,05**							
			Скидка	20%	**15 428 714,61**							
			Итого к оплате со скидкой 20%		**61 714 858,44**							

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030140000961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Кабанбай батыра, 97/2, БИН 170640016119

(наименование организации, БИН)

Директор Токтаркан С.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.1)

1

Форма 4

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ ШЫҒЫС" ВосточноеКазахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"PLAZA CONSTRUCTION" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2 БИН 170640016119**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта : **Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с.Нура, Енбекшиказахского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 34 от 13.06.2022 г.

Акт выполненных работ № 4
за ноябрь 2022

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0344 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2550	238,84	238,84	609042	609042	--	79793	743941
						--	43,46	--	110823		55107	
			НР - 72%, СП - 8%									
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	90	2430,12	--	218711	--	--	157472	406277
						2430,12	--	218711	--		30095	
			НР - 72%, СП - 8%									
3	3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	2640	35,43	35,43	93535	93535	--	30090	133515
						--	15,83	--	41791		9890	
			НР - 72%, СП - 8%									
4	9	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	2092	7,23	7,23	15125	15126	--	3464	20077
						--	2,30	--	4812		1487	
			НР - 72%, СП - 8%									
5	10	1101-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м**	м2 уплотненной поверхности основания	2300	1209,85	1123,14	2782655	2583222	75417	704645	3766284
						53,92	371,59	124016	854657		278984	
			НР - 72%, СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1		212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,635	13008,00				73300		
6	11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	460	96,45	82,01	44367	37725	1288	10429	59180
						11,64	19,85	5354	9131		4384	
			НР - 72%, СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1		217-603-0104	Вода техническая	м3	46	28,00				1288		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	12	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	1196	260,68	179,90	311773	215160	96613	43030	383187
			НР - 72%; СП - 8%			--	49,97	--	59764		28384	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1		254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	32,292	2870,00				92678		
			Железобетонные конструкции									
8	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	35,4	22856,96	1168,03	809136	41348	713307	59080	937673
			НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	54481	10442		69457	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	36,108	18056,00				651966		
9	14	1106-1001-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	194,2	30980,75	2053,43	6016462	398776	4115324	1482005	8098344
			НР - 91%; СП - 8%			7736,16	649,92	1502362	126214		599877	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1		212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	197,113	19489,00				3841535		
10	15	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,0028	402525,00	--	806177	--	806177	--	870671
			СП - 8%			--	--	--	--		64494	
11	16	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	17,1724	398962,00	--	6851135	--	6851135	--	7399226
			СП - 8%			--	--	--	--		548091	
12	17	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,704	385992,00	--	1815706	--	1815706	--	1960963
			СП - 8%			--	--	--	--		145257	
13	18	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,2168	1143104,75	1500,75	247825	326	183324	58535	330869
			НР - 91%; СП - 8%			296010,00	690,27	64175	150		24509	
14	19	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,2168	108313,00	--	23482	--	23482	--	25361
			СП - 8%			--	--	--	--		1879	
15	20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная (набетонка по уклону и обойма). Устройство	м3	30,6	24280,88	1168,03	742995	35741	660161	51069	857589
			НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	47093	9026		63525	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	31,212	19452,00				607136		
16	21	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	2,68	36490,06	5522,45	97793	14800	57016	26869	134635
			НР - 91%; СП - 8%			9692,75	1324,58	25977	3550		9973	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1		212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	2,7202	19489,00				53014		
17	22	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0696	402525,00	--	28016	--	28016	--	30257
			СП - 8%			--	--	--	--		2241	
18	23	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0816	385992,00	--	31497	--	31497	--	34017
			СП - 8%			--	--	--	--		2520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	24	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,9	48433,55	5555,13	237324	27220	128490	80033	342746
			НР - 91%; СП - 8%			16656,00	1292,65	81614	6334		25389	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,31654	34153,00				10811		
19.2		212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	4,9735	19489,00				96929		
20	25	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4258	402525,00	--	171395	--	171395	--	185107
			СП - 8%			--	--	--	--		13712	
21	26	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7918	385992,00	--	305628	--	305628	--	330078
			СП - 8%			--	--	--	--		24450	
22	27	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0154	1143104,75	1500,75	17604	23	13022	4158	23503
			НР - 91%; СП - 8%			296010,00	690,27	4559	11		1741	
23	28	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0756	933804,75	1500,75	70596	113	63928	6013	82737
			НР - 91%; СП - 8%			86710,00	690,27	6555	52		6129	
24	29	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,091	108313,00	--	9856	--	9856	--	10645
			СП - 8%			--	--	--	--		789	
25		1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	10	39014,96	5052,46	390150	50524	218516	120969	552009
	30		НР - 91%; СП - 8%			12111,00	1182,34	121110	11823		40890	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1		212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	10,15	19489,00				197813		
26	31	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2224	402525,00	--	89522	--	89522	--	96684
			СП - 8%			--	--	--	--		7162	
27	32	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,42713	398962,00	--	170409	--	170409	--	184042
			СП - 8%			--	--	--	--		13633	
28	33	1107-0202-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	32	10166,11	1483,84	325316	47483	186628	127236	488756
			НР - 118%; СП - 8%			2850,16	519,44	91205	16622		36204	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1		222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на	т	0,05952	907312,00				54003		
28.2		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,2048	647579,00				132624		
29	34	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	113,0976	75771,00	--	8569518	--	8569518	--	9255079
			СП - 8%			--	--	--	--		685561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	35	1146-0101-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном	м3	1,2	112765,55	1451,28	135319	1741	94094	33839	182691
			НР - 84%, СП - 8%			32903,57	667,03	39484	800		13533	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1		212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,224	21547,00				26374		
30.2		215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт	м3	0,168	69663,00				11703		
30.3		214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,108	402525,00				43473		
31	36	1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,478417	67300,55	1478,25	32198	707	--	37572	75352
			НР - 118%, СП - 8%			65822,30	732,15	31491	350		5582	
32	37	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,37604	402525,00	--	151366	--	151366	--	163475
			СП - 8%			--	--	--	--		12109	
33	38	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,102377	398962,00	--	40845	--	40845	--	44113
			СП - 8%			--	--	--	--		3268	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**38209085**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2418187				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4172612			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1266352			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25671678		
			- Накладные расходы	Тенге							3116301	
			- Сметная прибыль	Тенге							2830306	
			ИТОГО по АКТУ			**38 209 085,00**						
			Временные здания и сооружения	2,08%		794 748,97						
			Затраты на прозводство строительно-монтажных работ в зимнее время	2,07%		807 379,36						
			Итого			39 811 213,33						
			Непредвиденные работы и затраты	2%		796 224,27						
			Итого по акту в текущих ценах			40 607 437,60						
			В текущих прогнозных ценах 2021 г.-100%	1,0500514		42 639 896,70						
			НДС	12%		5 116 787,60						
			Всего по акту с учетом НДС			47 756 684,30						
			Тендерная скидка	5%		2 387 834,15						
			Итого к оплате			**45 368 850,16**						
			Скидка	20%		**9 073 770,03**						
			Итого к оплате со скидкой 20%			**36 295 080,12**						

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030140000096

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Кабанбай батыра,97/2. БИН 170640016119

(наименование организации, БИН)

Директор Токтаркан С.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)