Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года № 420

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ ШЫҒЫС" ВосточноеКазахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

Субподрядчик: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Кабанбай батыра, 97/2. БИН 170640016119

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с. Нура Енбекшиказахского района Алматинской области.

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		34	13.06.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за декабрь без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2020г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	347 298 400,19	23 514 346,21							2 821 721,55	26 336 067,76
Аванс 30%	**7 900 820,33**									**7 900 820,33**
Всего к оплате:	**18 435 247,43**									**18 435 247,43**

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030140000961
(наименование организации, БИН)

Директор _____ Абжанов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Кабанбай батыра, 97/2. БИН 170640016119
(наименование организации, БИН)

Директор _____ Токтаркан
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 4
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ ШЫҒЫС" ВосточноеКазахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью"PLAZA CONSTRUCTION" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра, 97/2 БИН 170640016119
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта : Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с.Нура, Енбекшиказахского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 34 от 13.06.2022 г.

Акт выполненных работ № 4
за декабрь 2022

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Водоводы. Узлы "А" и "Б"										
1	18	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,15	966356,51	259272,79	144953	38891	9726	110124	275483
			НР - 99%; СП - 8%				642240,00	99335,04	96336	14900		20406	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	19	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м		150,6	7062,00	–	1063537	–	1063537	–	1148620
			СП - 8%				–	–	–	–		85083	
3	22	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,15	2439859,88	217912,26	365979	32687	272812	66769	467368
			НР - 99%; СП - 8%				403200,00	46421,95	60480	6963		34620	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	32	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		5	1587,50	968,57	7938	4843	–	4592	13532
			НР - 99%; СП - 8%				618,93	308,66	3095	1543		1002	
5	33	241-214-0111 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.		5	3013,00	–	15065	–	15065	–	16270
			СП - 8%				–	–	–	–		1205	
6	34	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан		8	3523,69	229,95	28190	1839	3268	23754	56099
			НР - 99%; СП - 8%				2885,35	113,89	23083	911		4155	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	35	242-101-1207 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.		8	96054,00	–	768432	–	768432	–	829907

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%				–	–	–	–		61475	
8	36	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		2	1456,40	32,85	2913	66	309	2545	5894
			НР - 99%; СП - 8%				1268,96	16,27	2538	33		437	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	37	242-301-0304 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.		1	8053,00	–	8053	–	8053	–	8697
			СП - 8%				–	–	–	–		644	
10	38	242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч8рГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		1	3335,00	–	3335	–	3335	–	3602
			СП - 8%				–	–	–	–		267	
11	39	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец		27	1982,48	139,95	53527	3778	2510	47202	108787
			НР - 99%; СП - 8%				1749,60	16,27	47239	439		8058	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	40	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.		27	5107,00	–	137889	–	137889	–	148920
			СП - 8%				–	–	–	–		11031	
13	44	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11,81	26488,02	10295,21	312824	121587	43176	200182	554046
			НР - 99%; СП - 8%				12536,90	4584,49	148061	54143		41040	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	45	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		24	3023,00	–	72552	–	72552	–	78356
			СП - 8%				–	–	–	–		5804	
15	46	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		8	23889,00	–	191112	–	191112	–	206401
			СП - 8%				–	–	–	–		15289	
16	47	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.		2	14685,00	–	29370	–	29370	–	31720
			СП - 8%				–	–	–	–		2350	
17	48	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		15	20375,00	–	305625	–	305625	–	330075
			СП - 8%				–	–	–	–		24450	
18	49	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.		8	30479,00	–	243832	–	243832	–	263339
			СП - 8%				–	–	–	–		19507	
19	50	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект		8	18935,00	–	151480	–	151480	–	163598
			СП - 8%				–	–	–	–		12118	
20	51	222-506-0401 РСНБ РК 2015 тех.ч. табл.7 п.7	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т		0,13986	943691,00	–	131985	–	131985	–	142544
			СП - 8%				–	–	–	–		10559	
21	53	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		1,6	43844,35	11855,85	70151	18969	18007	41066	120115
			НР - 99%; СП - 8%				20734,15	5191,45	33175	8306		8897	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	54	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.		2	10247,00	–	20494	–	20494	–	22134
			СП - 8%				–	–	–	–		1640	
23	55	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.		4	13300,00	–	53200	–	53200	–	57456

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%				–	–	–	–		4256	
24	56	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.		2	11694,00	–	23388	–	23388	–	25259
			СП - 8%				–	–	–	–		1871	
25	57	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		4	3023,00	–	12092	–	12092	–	13059
			СП - 8%				–	–	–	–		967	
26	58	222-506-0401 РСНБ РК 2015 тех.ч. табл.7 п.7	Лестницы приставные и приклепанные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т		0,032023	943691,00	–	30220	–	30220	–	32638
			СП - 8%				–	–	–	–		2418	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4248136	222660	3611469	496234	5123919
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					414007	87238	–	379549	
		Материалы		Тенге					1938140				
		Всего заработная плата		Тенге					349807				
		Местные материалы		Тенге						501245			
			Накладные расходы	Тенге					951665				
			Сметная прибыль	Тенге					496234				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					194749				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2629123				
			Сметная заработная плата	Тенге									305
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге						501245			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					162205				
			Сметная прибыль	Тенге					162205				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					12977				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					175182				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2147791				
			Сметная прибыль	Тенге					2147791				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					171823				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2319614				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5123919				
			Сметная заработная плата	Тенге									305
										501245			
			РАЗДЕЛ 2.Водоснабжение (по поселку)										
27	104	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		1,704746	1168777,11	542169,03	1992468	924260	31912	1334149	3592746
			НР - 99%; СП - 8%				607888,80	182624,97	1036296	311329		266129	
28	110	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.		20	115395,00	–	2307900	–	2307900	–	2492532
			СП - 8%				–	–	–	–		184632	
29	112	241-509-0102 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 и 150х100 мм	шт.		26	305866,00	–	7952516	–	7952516	–	8588717
			СП - 8%				–	–	–	–		636201	
30	113	241-509-0102 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.		9	305866,00	–	2752794	–	2752794	–	2973018
			СП - 8%				–	–	–	–		220224	
31	114	241-119-0306 РСНБ РК 2015	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 50 мм	шт.		35	460,00	–	16100	–	16100	–	17388
			СП - 8%				–	–	–	–		1288	
32	115	241-119-0302 РСНБ РК 2015	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.		299	115,00	–	34385	–	34385	–	37136
			СП - 8%				–	–	–	–		2751	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
33	116	241-114-0141 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.		2	2583,00	–	5166	–	5166	–	5579
			СП - 8%				–	–	–	–		413	
34	117	241-114-0122 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.		4	1247,00	–	4988	–	4988	–	5387
			СП - 8%				–	–	–	–		399	
35	122	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,05	416472,50	112783,78	20824	5639	160	16718	40546
			НР - 99%; СП - 8%				300506,00	37234,85	15025	1862		3003	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	123	241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м		50,5	1304,00	–	65852	–	65852	–	71120
			СП - 8%				–	–	–	–		5268	
37	126	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		27	1587,50	968,57	42862	26152	–	24794	73069
			НР - 99%; СП - 8%				618,93	308,66	16711	8334		5413	
38	128	241-214-0111 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.		9	3013,00	–	27117	–	27117	–	29286
			СП - 8%				–	–	–	–		2169	
39	132	241-210-0622 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь 110	шт.		18	9266,00	–	166788	–	166788	–	180131
			СП - 8%				–	–	–	–		13343	
40	133	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		364	1456,40	32,85	530130	11957	56272	463145	1072737
			НР - 99%; СП - 8%				1268,96	16,27	461901	5922		79462	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	134	242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		6	35021,00	–	210126	–	210126	–	226936
			СП - 8%				–	–	–	–		16810	
42	135	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		323	1040,00	–	335920	–	335920	–	362794
			СП - 8%				–	–	–	–		26874	
43	136	242-301-1206 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, для спуска воды ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.		35	4231,00	–	148085	–	148085	–	159932
			СП - 8%				–	–	–	–		11847	
44	137	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		40	2409,99	98,55	96400	3942	11706	81877	192540
			НР - 99%; СП - 8%				2018,80	48,81	80752	1952		14262	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	138	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.		40	57393,00	–	2295720	–	2295720	–	2479378

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				–	–	–	–		183658	
				Тенге					19006141	971950	16423507	1920683	22600972
		Стоимость общестроительных работ							1610685	329399	–	1674146	
		Материалы		Тенге					2682684				
		Всего заработная плата		Тенге					100048				
			Накладные расходы	Тенге						1940084			
			Сметная прибыль	Тенге					1920683				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					368269				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4971636				
			Сметная заработная плата	Тенге									1103
		Стоимость сантехнических работ		Тенге						1940084			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16323457				
			Сметная прибыль	Тенге					16323457				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1305877				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					17629334				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					22600970				
			Сметная заработная плата	Тенге									1103
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						1940084			
			В ТОМ ЧИСЛЕ										27 724 888,56
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2024692				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1194610			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						416637			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							20034973		
			- Накладные расходы	Тенге								2416917	
			- Сметная прибыль	Тенге								2053695	

ИТОГО по АКТУ			**27 724 888,56**						
Временные здания и сооружения	2,08%		576 677,68						
Затраты на прозводство строительно-монтажных работ в зимнее время	2,07%		585 842,42						
Итого			28 887 408,66						
Непредвиденные работы и затраты	2%		577 748,17						
Итого по акту в текущих ценах			29 465 156,84						
В текущих прогнозных ценах 2021 г.-100%	1,0500514		30 939 929,19						
НДС	12%		3 712 791,50						
Всего по акту с учетом НДС			34 652 720,69						
Тендерная скидка	5%		1 732 635,99						
Итого к оплате			**32 920 084,70**						
Скидка	20%		**6 584 016,94**						
Итого к оплате со скидкой 20%			**26 336 067,76**						

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12 БИН 030 140 000 961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Кабанбай батыра, 97/2 БИН 170 640 016 119

(наименование организации, БИН)

Директор Токтаркан С.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)