Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года № 420

Генподрядчик: ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

Субподрядчик: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с.Нура, Енбекшиказахского района, Алматинской области

Справка № 8
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		34	13.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с.Нура, Енбекшиказахского района, Алматинской области	352 051 614,09	63 483 730							7 618 048	71 101 778
Всего:	**71 101 778**									**71 101 778**
Скидка 20%	14 220 356									14 220 356
Всего по акту:	**56 881 422**									**56 881 422**
Аванс 30%	17 064 427									17 064 427
Всего к оплате:	**39 816 996**									**39 816 996**

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030140000961
(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19.
БИН 170 640 016 119
(наименование организации, БИН)

Директор Оспанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик : **ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с. Нура Енбекшиказахского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с. Нура Енбекшиказахского района Алматинской области. Наружные сети водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 13.06.2022 г.**

Акт выполненных работ № 29

за август 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
1	148	244-301-0407 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20**	шт.		538	6217,00	--	3344746	--	3344746	--	3612326
			СП - 8%				--	--	--	--		267580	
2	149	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 20 мм. Установка**	фильтр		538	3151,24	184,12	1695367	99058	941731	673673	2558564
			НР - 98%; СП - 8%				1216,69	61,05	654578	32844		189523	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Указатель пожарного гидранта										
3	168	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Указатель пожарного гидранта. Монтаж**	шт		95	1043,56	--	99138	--	9859	96421	211204
			НР - 108%; СП - 8%				939,78	--	89279	--		15645	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	169	251-101-0123 РСНБ РК 2015	**Указатель флуоресцентный пожарного гидранта**	шт.		95	2844,00	--	270180	--	270180	--	291794
			СП - 8%				--	--	--	--		21614	
			Подраздел 1.азборка и восстановление асфальтового покрытия										
5	224	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции		229,032	3358,38	1354,23	769176	310162	--	654470	1537538
			НР - 108%; СП - 8%				2004,15	641,73	459014	146977		113892	
6	225	414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т		503,8704	891,00	--	448949	--		--	484865
			СП - 8%				--	--	--	--		35916	
7	226	412-102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км		2544,8	46,00	--	117061	--		--	126426
			СП - 8%				--	--	--	--		9365	
8	227	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	м2 основания или покрытия		2544,8	353,22	156,68	898874	398719	360954	283166	1276603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 108%; СП - 8%			54,70	48,33	139201	122990		94563	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	228	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	2544,8	1483,59	200,54	3775440	510334	3195378	156575	4246577
			НР - 108%; СП - 8%			27,40	29,57	69728	75250		314561	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	229	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	2544,8	308,65	0,04	785453	102	773085	13247	862596
			НР - 108%; СП - 8%			4,82	--	12266	--		63896	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	230	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	2544,8	1595,21	211,95	4059490	539370	3450392	154597	4551214
			НР - 108%; СП - 8%			27,40	28,85	69728	73417		337127	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	231	1122-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,015	1194428,64	359827,44	17916	5398	--	14083	34559
			НР - 99%; СП - 8%			834601,20	113769,96	12519	1707		2560	
13	232	1122-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубы железобетонные напорные, диаметр 600 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,01	1471133,25	485969,25	14711	4860	--	11265	28054
			НР - 99%; СП - 8%			985164,00	152677,94	9852	1527		2078	
14	233	1122-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубы железобетонные напорные, диаметр 800 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,016	2075571,81	700059,81	33209	11201	--	25259	63145
			НР - 99%; СП - 8%			1375512,00	219101,75	22008	3506		4677	
15	234	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,008	740935,12	338464,72	5927	2707	--	4168	10903
			НР - 99%; СП - 8%			402470,40	123781,09	3220	990		808	
16	235	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,008	1324306,27	615701,47	10594	4926	--	7397	19430
			НР - 99%; СП - 8%			708604,80	225333,16	5669	1803		1439	
17	236	1122-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Укладка**	км трубопровода	0,015	3218757,05	359827,44	48281	5398	30364	14083	67353
			НР - 99%; СП - 8%			834601,20	113769,96	12519	1707		4989	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	237	1122-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубы железобетонные напорные, диаметр 600 мм. Укладка**	км трубопровода	0,01	3931324,83	485969,25	39313	4860	24601	11265	54624
			НР - 99%; СП - 8%			985164,00	152677,94	9852	1527		4046	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	238	1122-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубы железобетонные напорные, диаметр 800 мм. Укладка**	км трубопровода	0,016	6017871,54	700059,81	96286	11201	63077	25259	131268
			НР - 99%; СП - 8%			1375512,00	219101,75	22008	3506		9724	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	239	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,008	829662,34	338464,72	6637	2707	710	4168	11669
			НР - 99%; СП - 8%			402470,40	123781,09	3220	990		864	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	240	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,008	1466344,95	615701,47	11731	4926	1136	7397	20658
			НР - 99%; СП - 8%			708604,80	225333,16	5669	1803		1530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				856473				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1816871			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					437700			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						7899700		
			Перевозка грузов	Тенге				566010				
		Накладные расходы		Тенге							1386399	
		Сметная прибыль		Тенге							1002035	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								13527482
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20 201 369**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1600330				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1915929			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					470544			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12466216		
			- Перевозка грузов	Тенге				566010				
			- Накладные расходы	Тенге							2156493	
			- Сметная прибыль	Тенге							1496397	
			Временные здания и сооружения			2,08 %		420 188				
			Итого с временными								20 621 557	
			Зимние удорожания			2,07 %		426 866				
			Итого с зимними удорожаниями								21 048 424	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		420 968				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								21 469 392	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514			1,0500514					22 543 965	
			НДС			12 %		2 705 276				
			Итого с НДС								25 249 241	
			Тендерная скидка			5%					1 262 462	
			Итого с тендерной скидкой								23 986 779	
			Скидка 20%			20%					4 797 356	
			Итого со скидкой 20%								19 189 424	
			Аванс 30%			30%					5 756 829	
			Итого к оплате								13 432 595	

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, улс Памостова, 12., БИН 030 140 000 961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170640016119

(наименование организации, БИН)

Директор Репанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик : **ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с. Нура Енбекшиказахского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с. Нура Енбекшиказахского района Алматинской области. Контрольно-пропускной пункт (Узел "Б") (2 шт.). Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 13.06.2022 г.**

Акт выполненных работ № 30
за август 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Отмостка										
1	72	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания		30,352	953,26	218,75	28933	6640	21042	3723	35268
			НР - 108%, СП - 8%				41,22	72,34	1251	2196		2612	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	73	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия		30,352	1329,36	3,31	40349	101	33478	7354	51519
			НР - 108%, СП - 8%				223,06	1,28	6770	39		3816	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									86 787
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					8021				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6741			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2235			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							54521		
			- Накладные расходы	Тенге								11077	
			- Сметная прибыль	Тенге								6428	
			Временные здания и сооружения			2,08 %		1 805					
			Итого с временными									88 592	
			Зимние удорожания			2,07 %		1 834					
			Итого с зимними удорожаниями									90 426	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 809					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									92 235	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514			**1,0500514**						**96 851**	
			НДС			**12 %**		**11 622**					
			Итого с НДС									**108 473**	
			Тендерная скидка			**5%**						**5 424**	
			Итого с тендерной скидкой									**103 049**	
			Скидка 20%			**20%**						20 610	
			Итого со скидкой 20%									**82 440**	
			Аванс 30%			**30%**						24 732	
			Итого к оплате									**57 708**	

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

(наименование организации, БИН)

Директор Оспанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик : **ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с. Нура Енбекшиказахского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с. Нура Енбекшиказахского района Алматинской области. Контрольно-пропускной пункт (Узел "Б") (2 шт.) - ОВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 13.06.2022 г.**

Акт выполненных работ № 31
за август 2023 (месяц, год)

Составлен(а) втекущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Отопление										
1	1	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Электроконвектор. Монтаж оборудования**	шт.		10	3474,54	94,54	34745	945	--	24620	64115
			НР - 72%, СП - 8%				3380,00	39,51	33800	395		4749	
2	2	245-201-0202 РСНБ РК 2015	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, стерморегулятором**	шт.		2	15407,00	--	30814	--	30814	--	33279
			СП - 8%				--	--	--	--		2465	
3	3	245-201-0201 РСНБ РК 2015	**Электрический конвектор ЭВУБ-0,5, стерморегулятором**	шт.		8	13205,00	--	105640	--	105640	--	114091
			СП - 8%				--	--	--	--		8451	
			Вентиляция										
			ВЕ1										
4	4	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов		2,2	7190,28	60,63	15819	133	10652	4989	22473
			НР - 98%, СП - 8%				2288,06	26,02	5034	57		1665	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	5	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами**	зонт		2	3732,41	51,28	7465	102	6212	1161	9316
			НР - 98%, СП - 8%				575,32	17,08	1151	34		690	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	6	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка		2	1914,58	65,21	3829	130	400	3266	7663
			НР - 98%, СП - 8%				1649,30	17,08	3299	34		568	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	7	246-304-0526 РСНБ РК 2015	**Решетка регулируемая длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм**	шт.		2	2671,00	--	5342	--	5342	--	5769
			СП - 8%				--	--	--	--		427	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом**	м2изолируемой поверхности	2,42		2308,39	141,26	5586	342	2790	1994	8186
			НР - 76%, СП - 8%				1014,00	69,96	2454	169		606	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	9	234-305-1903 РСНБ РК 2015	**Изоляция ARMADUCT AD-10-99/EA-AL самоклеящаяся**	м2	2,2		2744,00	--	6037	--	6037	--	6520
			СП - 8%				--	--	--	--		483	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									271 411
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					45738				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1652			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						689			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							167888		
			- Накладные расходы	Тенге								36030	
			- Сметная прибыль	Тенге								20104	
			Временные здания и сооружения			2,08 %		5 645					
			Итого с временными									277 056	
			Зимние удорожания			2,07 %		5 735					
			Итого с зимними удорожаниями									282 791	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5 656					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									288 447	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514			1,0500514						302 884	
			НДС			12 %		36 346					
			Итого с НДС									339 231	
			Тендерная скидка			5%						16 962	
			Итого с тендерной скидкой									322 269	
			Скидка 20%			20%						64 454	
			Итого со скидкой 20%									257 815	
			Аванс 30%			30%						77 345	
			Итого к оплате									180 471	

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова 12 БИН 030 140 000 961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

(наименование организации, БИН)

Директор Оспанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик : **ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с. Нура Енбекшиказахского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с. Нура Енбекшиказахского района Алматинской области. Водопровод и канализация**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 13.06.2022 г.**

Акт выполненных работ № 32
за август 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Водопровод холодной воды В1										
1	1	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м трубопровода		2	12874,85	161,72	25750	324	20107	5288	33521
			НР - 98%; СП - 8%				2659,32	38,40	5319	77		2483	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода		6	1669,82	45,23	10019	271	4247	5495	16756
			НР - 98%; СП - 8%				916,87	17,73	5501	106		1241	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	3	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода		8	1805,50	23,76	14444	190	9868	4378	20328
			НР - 98%; СП - 8%				548,30	10,09	4386	81		1506	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	4	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода		14	106,67	1,38	1493	19	30	1415	3141
			НР - 98%; СП - 8%				103,16	--	1444	--		233	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	5	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода		2	132,83	1,38	266	3	57	202	506
			НР - 98%; СП - 8%				103,16	--	206	--		37	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	6	242-303-0101 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.		4	1498,00	--	5992	--	5992	--	6471
			СП - 8%				--	--	--	--		479	
7	7	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Упоры бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3		0,1	26329,48	1084,86	2633	108	1998	520	3405
			НР - 91%; СП - 8%				5267,78	442,49	527	44		252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	8	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,88	1072,05	1,24	943	2	121	656	1727
			НР - 80%; СП - 8%			931,53	0,62	820	1		128	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	9	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,006	1016446,52	35938,56	6099	216	3965	1900	8639
			НР - 99%; СП - 8%			319725,00	162,70	1918	1		640	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	10	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,002	3190168,40	245625,63	6380	492	5012	967	7935
			НР - 99%; СП - 8%			437850,00	50751,58	876	102		588	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	11	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	2	22544,64	--	45089	--	44113	957	49729
			НР - 98%; СП - 8%			488,10	--	976	--		3684	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Канализация К1							
12	12	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	м трубопровода	48	13077,59	49,01	627724	2352	574233	51222	733262
			НР - 98%; СП - 8%			1065,40	23,50	51139	1128		54316	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	13	241-504-0102 РСНБ РК 2015	**Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм**	шт.	8	2009,00	--	16072	--	16072	--	17358
			СП - 8%			--	--	--	--		1286	
14	14	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубы. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком**	м2 окрашиваемой поверхности	23,04	801,25	--	18461	--	975	13989	35046
			НР - 80%; СП - 8%			758,96	--	17486	--		2596	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	15	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметрдо 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	991,12	1,51	3964	6	10	3871	8462
			НР - 98%; СП - 8%			986,96	0,56	3948	2		627	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	16	241-203-0101 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	м	3,992	270,00	--	1078	--	1078	--	1164
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
17	17	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	957,14	3,66	9571	37	70	9287	20367
			НР - 98%; СП - 8%			946,40	1,28	9464	13		1509	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	241-203-0107 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	м	9,98	1094,00	--	10918	--	10918	--	11791
			СП - 8%			--	--	--	--		873	
19	19	241-209-1909 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 110 мм**	шт.	4	3752,00	--	15008	--	15008	--	16209
			СП - 8%			--	--	--	--		1201	
20	20	241-210-1102 РСНБ РК 2015	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	шт.	2	176,00	--	352	--	352	--	380
			СП - 8%			--	--	--	--		28	
21	21	241-219-0104 РСНБ РК 2015	**Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 50 мм**	шт.	2	530,00	--	1060	--	1060	--	1145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
22	22	241-220-0103 РСНБ РК 2015	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	шт.	2	771,00	--	1542	--	1542	--	1665
			СП - 8%			--	--	--	--		123	
23	23	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	4	106,67	1,38	427	6	8	404	898
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			103,16	--	413	--		66	
24	24	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	58	111,46	1,38	6465	80	402	5864	13315
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			103,16	--	5983	--		986	
25	25	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Упоры бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,1	26329,48	1084,86	2633	108	1998	520	3405
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5267,78	442,49	527	44		252	
26	26	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	4	770,02	82,12	3080	329	1325	1208	4631
			НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			356,59	40,68	1426	163		343	
27	27	234-303-0224 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 102 мм**	м	4,4	1503,00	--	6613	--	6613	--	7142
			СП - 8%			--	--	--	--		529	
28	28	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	2	4300,59	210,08	8601	420	1068	7180	17044
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3556,44	107,04	7113	214		1263	
29	29	244-101-0601 РСНБ РК 2015	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	2	8876,00	--	17752	--	17752	--	19172
			СП - 8%			--	--	--	--		1420	
30	30	244-101-0302 РСНБ РК 2015	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм**	комплект	2	8879,00	--	17758	--	17758	--	19179
			СП - 8%			--	--	--	--		1421	
31	31	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	2	3497,05	105,75	6994	211	438	6323	14383
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3172,65	53,50	6345	107		1065	
32	32	244-101-0104 РСНБ РК 2015	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм**	комплект	2	10803,00	--	21606	--	21606	--	23334
			СП - 8%			--	--	--	--		1728	
33	33	244-104-0409 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	2	7605,00	--	15210	--	15210	--	16427
			СП - 8%			--	--	--	--		1217	
34	34	244-104-0603 РСНБ РК 2015	**Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ**	шт.	2	836,00	--	1672	--	1672	--	1806
			СП - 8%			--	--	--	--		134	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1 139 740**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					125817				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5174			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2083			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							802681		
			- Накладные расходы	Тенге								121646	
			- Сметная прибыль	Тенге								84425	
			Временные здания и сооружения			2,08 %		23 707					
			Итого с временными									1 163 447	
			Зимние удорожания			2,07 %		24 083					
			Итого с зимними удорожаниями									1 187 530	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		23 751					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 211 281	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514			1,0500514						1 271 907	
			НДС			12 %		152 629					
			Итого с НДС									1 424 536	
			Тендерная скидка			5%						71 227	
			Итого с тендерной скидкой									1 353 309	
			Скидка 20%			20%						270 662	
			Итого со скидкой 20%									1 082 647	
			Аванс 30%			30%						324 794	
			Итого к оплате									757 853	

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

(наименование организации, БИН)

Директор Османов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик : **ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с. Нура Енбекшиказахского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с. Нура Енбекшиказахского района Алматинской области. Резервуары емкостью 500 м3 (Узел "Б")**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 13.06.2022 г.**

Акт выполненных работ № 33
за август 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Крышки К-1 и К-2										
1	55	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев (крышки). Установка**	м3 древесины в конструкции		0,312	116893,85	1239,51	36471	387	26853	8473	48539
			НР - 90%; СП - 8%				29587,50	585,72	9231	183		3595	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	60	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны**	м2		6	5921,62	7,40	35530	45	29999	4956	43724
			НР - 90%; СП - 8%				914,27	3,42	5486	21		3239	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	61	1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон**	м2		5,2	8964,85	10,66	46617	56	38637	7154	58073
			НР - 90%; СП - 8%				1523,78	4,93	7924	26		4302	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Решетка металлическая РМ-1										
4	62	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий		0,02084	920790,34	10342,80	19189	215	17703	1261	22086
			НР - 93%; СП - 8%				60996,60	4051,23	1271	84		1636	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
						Заделка сальников							
5	63	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник		2	3456,33	--	6913	--	1531	5274	13162
			НР - 98%; СП - 8%				2691,00	--	5382	--		975	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	64	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	сальник		4	6102,44	--	24410	--	10297	13831	41300
			НР - 98%; СП - 8%				3528,20	--	14113	--		3059	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Отмостка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	92	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	6,73216	10686,58	1916,89	71944	12905	31796	31272	111473
			НР - 94%; СП - 8%			4046,76	894,85	27243	6024		8257	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	93	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия	67,3216	1134,49	81,61	76376	5494	58011	14179	97799
			НР - 94%; СП - 8%			191,19	32,87	12871	2213		7244	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	94	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**	м2 покрытия	67,3216	382,08	8,16	25722	550	21554	3668	31742
			НР - 94%; СП - 8%			53,74	4,23	3618	285		2351	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								467 898
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				87139				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19652			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8836			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						236383		
			- Накладные расходы	Тенге							90068	
			- Сметная прибыль	Тенге							34658	
			Временные здания и сооружения			2,08 %		9 732				
			Итого с временными								477 630	
			Зимние удорожания			2,07 %		9 887				
			Итого с зимними удорожаниями								487 517	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		9 750				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								497 268	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514			1,0500514					522 157	
			НДС			12 %		62 659				
			Итого с НДС								584 815	
			Тендерная скидка			5%					29 241	
			Итого с тендерной скидкой								555 575	
			Скидка 20%			20%					111 115	
			Итого со скидкой 20%								444 460	
			Аванс 30%			30%					133 338	
			Итого к оплате								311 122	

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Сыдыкова, 12 БИН 030 140 000 961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

(наименование организации, БИН)

Директор Оспанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик : **ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с. Нура Енбекшиказахского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с. Нура Енбекшиказахского района Алматинской области. Насосная станция 1 подъема (2 шт.) (Узел "А")**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 13.06.2022 г.**

Акт выполненных работ №34

за август 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0346 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 4 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		76,26	431,69	431,69	32921	32920	--	4313	40213
			НР - 72%; СП - 8%				--	78,55	--	5990		2979	
2	2	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		2,12	5818,46	--	12335	--	--	8881	22914
			НР - 72%; СП - 8%				5818,46	--	12335	--		1697	
3	3	1101-0102-0345 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		17,58	385,71	385,71	6781	6781	--	888	8283
			НР - 72%; СП - 8%				--	70,18	--	1234		614	
4	4	412-102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км		351,6	46,00	--	16174	--		--	17468
			СП - 8%				--	--	--	--		1294	
5	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта		17,58	22,99	19,08	404	336	2	156	604
			НР - 72%; СП - 8%				3,78	8,52	66	150		45	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	6	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта		40,9	43,91	43,91	1796	1796	--	539	2522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,31	--	749		187	
7	7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	3,9	1511,29	--	5894	--	--	4244	10949
			НР - 72%; СП - 8%			1511,29	--	5894	--		811	
8	8	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы (Обвалование). Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	16	43,91	43,91	703	703	--	211	987
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,31	--	293		73	
9	9	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	56,9	222,26	99,19	12647	5644	--	7125	21353
			НР - 72%; СП - 8%			123,07	50,84	7003	2893		1582	
10	10	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,6	25704,93	10295,21	143948	57653	16088	94921	257978
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			12536,90	4584,49	70207	25673		19109	
11	11	225-101-0106 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	2	13300,00	--	26600	--	26600	--	28728
			СП - 8%			--	--	--	--		2128	
12	12	225-101-0110 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	шт.	4	24123,00	--	96492	--	96492	--	104211
			СП - 8%			--	--	--	--		7719	
13	13	225-101-0111 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	4	34730,00	--	138920	--	138920	--	150034
			СП - 8%			--	--	--	--		11114	
14	14	225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2	3023,00	--	6046	--	6046	--	6530
			СП - 8%			--	--	--	--		484	
15	15	225-101-0605 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	2	9587,00	--	19174	--	19174	--	20708
			СП - 8%			--	--	--	--		1534	
16	16	225-101-0615 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1**	шт.	2	54108,00	--	108216	--	108216	--	116873
			СП - 8%			--	--	--	--		8657	
17	17	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	2,9	24855,34	1265,98	72080	3672	64577	4361	82556
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1321,14	331,26	3831	961		6115	
18	18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	4	786,29	33,95	3145	136	1324	1649	5177
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			421,15	17,30	1685	69		383	
19	19	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	4	93,51	5,75	374	23	330	30	437
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5,21	2,86	21	11		32	
20	20	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,9	7008,99	1916,89	6308	1725	1098	4033	11168
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3871,90	894,85	3485	805		827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	222-503-0201 РСНБ РК 2015 тех.ч. таб.7 п.7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,05008	911277,00	--	45637	--	45637	--	49288
			СП - 8%			--	--	--	--		3651	
22	22	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935,00	--	37870	--	37870	--	40900
			СП - 8%			--	--	--	--		3030	
23	23	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев (деревянная крышка). Установка	м3 древесины в конструкции	0,054	116893,85	1239,51	6312	67	4647	1466	8401
			НР - 90%; СП - 8%			29587,50	585,72	1598	32		622	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	24	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг (на сейсмику). Установка	т стальных элементов	0,072	998330,83	7846,05	71880	565	65926	6502	84652
			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	5389	121		6271	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	25	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	42	2866,16	7,48	120379	314	96852	21674	153418
			НР - 93%; СП - 8%			552,70	2,20	23213	92		11364	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	26	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сальник. Установка	м	0,34	8334,55	105,29	2834	36	2232	567	3674
			НР - 98%; СП - 8%			1666,08	37,00	566	13		272	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	27	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	6102,44	--	12205	--	5149	6915	20650
			НР - 98%; СП - 8%			3528,20	--	7056	--		1530	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	28	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,48	2485,28	1150,80	3678	1703	1718	745	4777
			НР - 108%; СП - 8%			173,52	292,81	257	433		354	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	29	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	8,8	1329,36	3,31	11698	29	9706	2132	14937
			НР - 108%; СП - 8%			223,06	1,28	1963	11		1106	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	30	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	8,8	2853,25	--	25109	--	20681	4782	32282
			НР - 108%; СП - 8%			503,16	--	4428	--		2391	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	31	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	2335393,23	4046,49	9342	16	7167	2145	12405
			НР - 99%; СП - 8%			539695,00	1866,29	2159	7		919	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	32	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	3732,41	51,28	7465	102	6212	1161	9316
			НР - 98%; СП - 8%			575,32	17,08	1151	34		690	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Оборудование									
33	35	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	2	697,14	32,85	1394	66	36	1298	2907
			НР - 98%; СП - 8%			645,75	16,27	1292	33		215	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	36	244-301-0601 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50°С**	шт.	2	162597,00	--	325194	--	325194	--	351210
			СП - 8%			--	--	--	--		26016	
35	37	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	10	1456,40	32,85	14564	329	1545	12724	29471
			НР - 99%; СП - 8%			1268,96	16,27	12690	163		2183	
	38		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	38.1	242-101-1001 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	4	39417,00	--	157668	--	157668	--	170281
	39		*СП - 8%*			--	--	--	--		12613	
37		242-304-0203 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50**	шт.	2	14597,00	--	29194	--	29194	--	31530
	40		*СП - 8%*			--	--	--	--		2336	
38		1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	8	681,00	37,80	5448	302	169	4927	11205
	41		*НР - 99%; СП - 8%*			622,08	--	4977	--		830	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39		241-116-0207 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	8	1406,00	--	11248	--	11248	--	12148
	43		*СП - 8%*			--	--	--	--		900	
40		1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,00892	1168777,11	542169,03	10425	4836	167	6981	18798
	44		*НР - 99%; СП - 8%*			607888,80	182624,97	5422	1629		1393	
41		241-114-0107 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм**	шт.	4	362,00	--	1448	--	1448	--	1564
	45		*СП - 8%*			--	--	--	--		116	
42		241-114-0140 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-89х4,5 мм**	шт.	4	2821,00	--	11284	--	11284	--	12187
	46		*СП - 8%*			--	--	--	--		903	
43		241-113-0108 РСНБ РК 2015	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм**	шт.	4	1102,00	--	4408	--	4408	--	4761
			СП - 8%			--	--	--	--		353	
44	46.1	241-102-0212 РСНБ РК 2015	**Патрубок диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм**	м	1,2	5348,00	--	6418	--	6418	--	6931
	47		*СП - 8%*			--	--	--	--		513	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45		241-101-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,24	541,00	--	130	--	130	--	140
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
46	47.1	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2580,49	--	5161	--	4395	751	6385
	47.2		НР - 98%; СП - 8%			382,95	--	766	--		473	
	48		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	49	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2676,19	65,70	5352	131	377	4860	11029
			НР - 99%; СП - 8%			2421,90	32,54	4844	65		817	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	50	242-402-0101 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	2	110084,00	--	220168	--	220168	--	237781
			СП - 8%			--	--	--	--		17613	
49	51	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03	538606,49	76198,67	16158	2286	331	14315	32911
			НР - 99%; СП - 8%			451352,00	30628,63	13541	919		2438	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	52	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	30,12	1631,00	--	49126	--	49126	--	53056
			СП - 8%			--	--	--	--		3930	
51	53	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	2335393,23	4046,49	14012	24	10750	3217	18607
	52.1		НР - 99%; СП - 8%			539695,00	1866,29	3238	11		1378	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	54	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устьевой оголовок ОГ-100. Установка	т	0,27296	1109007,66	469160,34	302715	128062	96278	118060	454437
			НР - 99%; СП - 8%			287128,80	149756,86	78375	40878		33662	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	55	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	1,08	206,53	3,87	223	4	150	48	293
			НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	69	1		22	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2 812 024
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				277521				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					250261			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					83270			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1713150		
			- Перевозка грузов	Тенге				16174				
			- Накладные расходы	Тенге							346621	
			- Сметная прибыль	Тенге							208298	
			Временные здания и сооружения		2,08 %		58 490					
			Итого с временными								2 870 514	
			Зимние удорожания		2,07 %		59 420					
			Итого с зимними удорожаниями								2 929 934	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		58 599					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								2 988 532	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514			**1,0500514**						**3 138 113**	
			НДС			**12 %**		**376 574**					
			Итого с НДС									**3 514 686**	
			Тендерная скидка			**5%**						**175 734**	
			Итого с тендерной скидкой									**3 338 952**	
			Скидка 20%			**20%**						667 790	
			Итого со скидкой 20%									**2 671 161**	
			Аванс 30%			**30%**						801 348	
			Итого к оплате									**1 869 813**	

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

(наименование организации, БИН)

Директор Оспанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик : **ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с. Нура Енбекшиказахского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с. Нура Енбекшиказахского района Алматинской области. Покрытие площадок и троп**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 13.06.2022 г.**

Акт выполненных работ № 35
за август 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Узел "А"										
			Покрытие. Тип 1										
1	2	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	м2 основания	1098		1229,51	238,98	1350002	262401	1033019	144601	1614172
			НР - 108%, СП - 8%				49,71	72,23	54582	79309		119568	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	3	1127-0602-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия усовершенствованные. Поверхностная обработка одиночная битумом с применением щебня**	м2 покрытия	1098		194,27	42,37	213308	46522	144650	39109	272610
			НР - 108%, СП - 8%				20,16	12,82	22136	14076		20193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	4	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1098		1483,59	200,54	1628982	220193	1378704	67557	1832262
			НР - 108%, СП - 8%				27,40	29,57	30085	32468		135723	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	5	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	1098		308,65	0,04	338898	44	333562	5716	372183
			НР - 108%, СП - 8%				4,82	--	5292	--		27569	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	6	1127-0602-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия усовершенствованные. Поверхностная обработка одиночная битумом с применением щебня**	м2 покрытия	1098		128,48	42,37	141071	46522	72413	39109	194594
			НР - 108%, СП - 8%				20,16	12,82	22136	14076		14414	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1098		1595,21	211,95	1751541	232721	1488735	66704	1963704
			НР - 108%, СП - 8%				27,40	28,85	30085	31677		145460	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Покрытие. Тип 2										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	11	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	м2 основания	252	1229,51	238,98	309837	60223	237087	33187	370466
			НР - 108%; СП - 8%			49,71	72,23	12527	18202		27442	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	12	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	252	1329,36	3,31	334999	835	277953	61056	427740
			НР - 108%; СП - 8%			223,06	1,28	56211	323		31684	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	13	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	252	407,61	--	102718	--	84604	19563	132063
			НР - 108%; СП - 8%			71,88	--	18114	--		9782	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6171356	869461	5050727	476602	7179794
								251168	190131	--	531835	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6171356				
		Материалы		Тенге				5050727				
		Всего заработная плата		Тенге					441299			
			Накладные расходы	Тенге				476602				
			Сметная прибыль	Тенге				531835				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7179793				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								263
			Сметная заработная плата	Тенге					441299			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7179793				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								263
			Сметная заработная плата	Тенге					441299			
			РАЗДЕЛ 2.Узел "Б"									
			Покрытие. Тип 1									
10	16	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	207,255	3700,28	1108,66	766902	229775	501164	101722	938114
			НР - 108%; СП - 8%			173,52	280,93	35963	58224		69490	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	17	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	м2 основания	1381,7	1229,51	238,98	1698814	330198	1299932	181963	2031239
			НР - 108%; СП - 8%			49,71	72,23	68684	99800		150462	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	23	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	380	2185,82	34,29	830612	13030	462955	389084	1317271
			НР - 108%; СП - 8%			933,23	14,83	354627	5635		97576	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Покрытие. Тип 2									
13	25	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	50,505	3700,28	1108,66	186883	55993	122126	24788	228605
			НР - 108%; СП - 8%			173,52	280,93	8764	14188		16934	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	26	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	м2 основания	336,7	1229,51	238,98	413976	80465	316774	44342	494983
			НР - 108%; СП - 8%			49,71	72,23	16737	24320		36665	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	29	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	645	2185,82	34,29	1409854	22117	785804	660419	2235894
			НР - 108%; СП - 8%			933,23	14,83	601933	9565		165622	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5307041**	**731578**	**3488755**	**1402318**	**7246106**
							1086708	**211732**	**--**	**536749**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5307041**				
	Материалы		Тенге				**3488752**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1298440**			
		Накладные расходы	Тенге				**1402318**				
		Сметная прибыль	Тенге				**536749**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7246108**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**918**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1298440**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7246108**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**918**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1298440**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14 425 901**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1337876**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1601039**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**401863**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8539479**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1878920**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1068584**	
		Временные здания и сооружения			**2,08 %**		**300 059**				
		Итого с временными								**14 725 960**	
		Зимние удорожания			**2,07 %**		**304 827**				
		Итого с зимними удорожаниями								**15 030 787**	
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**300 616**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами								**15 331 403**	
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514			**1,0500514**					**16 098 761**	
		НДС			**12 %**		**1 931 851**				
		Итого с НДС								**18 030 612**	
		Тендерная скидка			**5%**					**901 531**	
		Итого с тендерной скидкой								**17 129 082**	
		Скидка 20%			**20%**					3 425 816	
		Итого со скидкой 20%								**13 703 265**	
		Аванс 30%			**30%**					4 110 980	
		Итого к оплате								**9 592 286**	

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Самбетова 4 БИН 030 140 000 961

(Наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 040 016 119

(Наименование организации, БИН)

Директор Оспанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик : **ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с. Нура Енбекшиказахского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с. Нура Енбекшиказахского района Алматинской области. ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕШЕНИЮ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 13.06.2022 г.**

АКТ № 36

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕШЕНИЮ

ЗА АВГУСТ 2023 ГОД

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ										
			РАЗДЕЛ 1.ОГРАЖДЕНИЕ										
			Узел "А"										
1		8601-0601-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Забор из железобетонных панелей**	секция	132,7		24060,00	3107,00	3192762	412299	2518779	504924	3993474
			НР - 3805 Тенге; СП - 2229 Тенге				1972,00	1266,00	261684	167998		295788	
2		1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1		41329,77	5460,98	41330	5461	6357	37571	85213
			НР - 118%; СП - 8%				29512,40	2327,57	29512	2328		6312	
3		1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	1		1044,15	35,53	1044	36	41	1148	2367
			НР - 118%; СП - 8%				967,02	5,53	967	6		175	
4		222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,22918		818975,00	--	187693	--	187693	--	202708
			СП - 8%				--	--	--	--		15015	
5		223-502-0903 РСНБ РК 2015	**Ручка на планке**	пара	1		3337,00	--	3337	--	3337	--	3604
			СП - 8%				--	--	--	--		267	
6		223-502-0308 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ**	шт.	1		1920,00	--	1920	--	1920	--	2074
			СП - 8%				--	--	--	--		154	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка=Ограды металлические из колючей проволоки. Установка	м оград	264	2664,69	650,31	703478	171682	159102	527241	1329177
			НР - 118%, СП - 8%			1411,72	280,76	372694	74121		98458	
8		ТПРАЙС-ЛИСТ	Колючая проволока Егоза	м	264	1000,00	--	264000	--	--	--	264000
						--	--	--	--		--	
			ПОКРЫТИЕ. Тип 1									
9		1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	176,7	3698,88	1108,66	653592	195900	427031	86725	799543
			НР - 108%; СП - 8%			173,52	280,93	30661	49640		59225	
10		1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	1178	821,26	238,98	967444	281519	627367	155137	1212387
			НР - 108%; СП - 8%			49,71	72,23	58558	85087		89806	
11		1127-0602-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия усовершенствованные. Поверхностная обработка одиночная битумом с применением щебня	м2 покрытия	1178	194,27	42,37	228850	49912	155190	41958	292473
			НР - 108%; СП - 8%			20,16	12,82	23748	15102		21665	
12		1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1178	1483,59	200,54	1747669	236236	1479156	72480	1965760
			НР - 108%; СП - 8%			27,40	29,57	32277	34833		145612	
13		1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1178	308,65	0,04	363590	47	357865	6132	399300
			НР - 108%; СП - 8%			4,82	--	5678	--		29578	
14		1127-0602-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия усовершенствованные. Поверхностная обработка одиночная битумом с применением щебня	м2 покрытия	1178	128,48	42,37	151349	49912	77689	41958	208772
			НР - 108%; СП - 8%			20,16	12,82	23748	15102		15465	
15		1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1178	1595,21	211,95	1879157	249677	1597203	71564	2106778
			НР - 108%; СП - 8%			27,40	28,85	32277	33985		156058	
			Покрытие. Тип 2									
16		1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	41,7	3698,88	1108,66	154243	46231	100776	20467	188686
			НР - 108%; СП - 8%			173,52	280,93	7236	11715		13977	
17		1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	278	821,26	238,98	228310	66436	148055	36611	286115
			НР - 108%; СП - 8%			49,71	72,23	13819	20080		21194	
18		1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	278	1329,36	3,31	369562	920	306631	67356	471871
			НР - 108%; СП - 8%			223,06	1,28	62011	356		34953	
19		1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	278	407,61	--	113316	--	93333	21581	145689

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%, СП - 8%			71,88	--	19983	--		10792	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**11252646**	**1766268**	**8247525**	**1692853**	**13959991**
								974853	**510353**	**--**	**1014494**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10795696**				
		Материалы		Тенге				**8054574**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1485206**			
			Накладные расходы	Тенге				**1692852**				
			Сметная прибыль	Тенге				**999058**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13487606**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**936**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1485206**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**192950**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**192950**				
			Сметная прибыль	Тенге				**15436**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**208386**				
		Стоимость прочих работ		Тенге				**264000**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**264000**				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				**264000**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13959992**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**936**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1485206**			
			РАЗДЕЛ 2.Узел "Б"									
20		**8601-0601-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Забор из железобетонных панелей**	**секция**	**144,9**	**24060,00**	**3107,00**	**3486294**	**450204**	**2750347**	**551345**	**4360621**
			НР - 3805 Тенге, СП - 2229 Тенге			**1972,00**	**1266,00**	**285743**	**183443**		**322982**	
21		**1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1**	**41329,77**	**5460,98**	**41330**	**5461**	**6357**	**37571**	**85213**
			НР - 118%, СП - 8%			**29512,40**	**2327,57**	**29512**	**2328**		**6312**	
22		**1107-0111-0209 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**	**1**	**1044,15**	**35,53**	**1044**	**36**	**41**	**1148**	**2367**
			НР - 118%, СП - 8%			**967,02**	**5,53**	**967**	**6**		**175**	
23		**222-525-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,22918**	**818975,00**	**--**	**187693**	**--**	**187693**	**--**	**202708**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15015**	
24		**223-502-0903 РСНБ РК 2015**	**Ручка на планке**	**пара**	**1**	**3337,00**	**--**	**3337**	**--**	**3337**	**--**	**3604**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**267**	
25		**223-502-0308 РСНБ РК 2015**	**Замок ГОСТ 5089-2011 замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ**	**шт.**	**1**	**1920,00**	**--**	**1920**	**--**	**1920**	**--**	**2074**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**154**	
26		**1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка=Ограды металлические из колючей проволоки. Установка**	**м оград**	**173**	**2664,69**	**650,31**	**460991**	**112503**	**104260**	**345503**	**871013**
			НР - 118%, СП - 8%			**1411,72**	**280,76**	**244228**	**48571**		**64520**	
27		**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Колючая проволока Егоза**	**м**	**313**	**1000,00**	**--**	**313000**	**--**	**--**	**--**	**313000**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4495609**	**568204**	**3053955**	**935567**	**5840600**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								560450	234348	--	409425	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3989659				
		Материалы		Тенге				2861005				
		Всего заработная плата		Тенге					794798			
			Накладные расходы	Тенге				935566				
			Сметная прибыль	Тенге				393989				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5319214				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								516
			Сметная заработная плата	Тенге					794798			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				192950				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				192950				
			Сметная прибыль	Тенге				15436				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				208386				
		Стоимость прочих работ		Тенге				313000				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				313000				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				313000				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5840600				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								516
			Сметная заработная плата	Тенге					794798			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				15748255	2334472	11301480	2628420	19800591
								1535303	744701	--	1423919	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14785355				
		Материалы		Тенге				10915579				
		Всего заработная плата		Тенге					2280004			
			Накладные расходы	Тенге				2628418				
			Сметная прибыль	Тенге				1393047				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18806820				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1452
			Сметная заработная плата	Тенге					2280004			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				385900				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				385900				
			Сметная прибыль	Тенге				30872				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				416772				
		Стоимость прочих работ		Тенге				577000				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				577000				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				577000				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				19800592				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1452
			Сметная заработная плата	Тенге					2280004			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								19 800 592
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1535303				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2334472			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					744701			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11878479		
			- Накладные расходы	Тенге							2628418	
			- Сметная прибыль	Тенге							1423919	
			ИТОГО по АКТУ			**19 800 592**						
			Временные здания и сооружения	2,08%		411 852						
			Итого с временные здания и сооружения			**20 212 444**						
			Затраты на прозводство строительно-монтажных работ в зимнее время	2,07%		418 398						
			Итого			**20 630 842**						

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты	2%		412 617							
			Итого по акту в текущих ценах			**21 043 459**							
			В текущих прогнозных ценах 2021 г.-100%	1,0500514		22 096 713							
			НДС	12%		2 651 606							
			Всего по акту с учетом НДС			24 748 319							
			Тендерная скидка	5%		1 237 416							
			Итого с тендерной скидкой			**23 510 903**							
			Скидка 20%	20%		4 702 181							
			Итого со скидкой 20%			**18 808 722**							
			Аванс 30%	30%		5 642 617							
			Итого к оплате			**13 166 106**							

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

(наименование организации, БИН)

Директор Оспанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик : **ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с. Нура Енбекшиказахского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с. Нура Енбекшиказахского района Алматинской области. МАФы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 13.06.2022 г.**

Акт выполненных работ № 37
за август 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	З позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Узел "Б"										
1	1	8601-0307-0107 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила**	шт.	1		104832,00	258,00	104832	258	99970	4242	117800
			НР - 4242 Тенге; СП - 8726 Тенге				4604,00	73,00	4604	73		8726	
2	2	222-509-1501 РСНБ РК 2015	**Металлический мусоросборник СТ РК 1231-2004**	комплект	2		126056,00	--	252112	--	252112	--	272281
			СП - 8%				--	--	--	--		20169	
3	3	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО Eurazia Polymer	**Биотуалет**	шт.	2		132053,57	--	264107	--	264107	--	285236
			СП - 8%				--	--	--	--		21129	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									675 317
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4604				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						258			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						73			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							616189		
			- Накладные расходы	Тенге								4242	
			- Сметная прибыль	Тенге								50024	
			Временные здания и сооружения			2,08 %		14 047					
			Итого с временными									689 364	
			Зимние удорожания			2,07 %		14 270					
			Итого с зимними удорожаниями									703 633	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		14 073					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									717 706	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514			**1,0500514**						**753 628**	
			НДС			**12 %**		**90 435**					
			Итого с НДС									**844 064**	
			Тендерная скидка			**5%**						**42 203**	
			Итого с тендерной скидкой									**801 860**	
			Скидка 20%			**20%**						160 372	
			Итого со скидкой 20%									**641 488**	
			Аванс 30%			**30%**						192 447	
			Итого к оплате									**449 042**	

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Зосточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

(наименование организации, БИН)

Директор Оспанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)