Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года № 420

**Генподрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ ШЫҒЫС" ВосточноеКазахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030140000961

**Субподрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью"PLAZA CONSTRUCTION" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2 БИН 170640016119

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство водозабора и сетей водоснабжения села Жетыген (массив Новостройка)

## Справка № 1
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за октябрь 2022 года

| Код заказ-чика | Код подряд-чика | Договор: Номер | Договор: Дата | Источник финансирования: наиме-нован. | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 49 | 27.08.2022 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце: за октябрь: без НДС | из графы 1: Строитель но-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудо-вания | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2020г. | дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов | дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство водозабора и сетей водоснабжения села Жетыген (массив Новостройка) | 79 918 410,11 | 71 355 723,31 | | | | | | | 8 562 686,80 | **79 918 410,11** |
| **Всего:** | **79 918 410,11** | | | | | | | | | **79 918 410,11** |
| **Аванс30%** | **23 975 523,03** | | | | | | | | | **23 975 523,03** |
| **Всего к оплате:** | **55 942 887,08** | | | | | | | | | **55 942 887,08** |

**Генподрядчик:** ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030140000961

Директор_____Абжанов Д.К.

**Субподрядчик:** ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2 БИН 170640016119

Директор_____Токтаркан С.Т.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ ШЫҒЫС" ВосточноеКазахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030140000961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"PLAZA CONSTRUCTION" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2 БИН 170640016119**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта : **Строительство водозабора и сетей водоснабжения села Жетыген (массив Новостройка)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 49 от 27.08.2022 г.**

**Акт выполненных работ № 1**
**за октябрь 2022**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-08. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА (массив Речная)** | | | | | | | | | | | | |
| **ОТДЕЛ 1.Внутриплощадочные сети водоснабжения** | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Разработка грунта** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 19270,26 | 318,02 | 318,02 | 6128328 | 6128328 | -- | 802922 | 7485750 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 57,87 | -- | 1115170 | | 554500 | |
| 2 | 2 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 2370,868 | 349,83 | 349,83 | 829401 | 829401 | -- | 108652 | 1013097 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 63,65 | -- | 150906 | | 75044 | |
| 3 | 3 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 669,3131 | 1862,04 | -- | 1246288 | -- | -- | 897327 | 2315104 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1862,04 | -- | 1246288 | -- | | 171489 | |
| 4 | 4 | 1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 1303,7601 | 264,38 | 264,38 | 344688 | 344688 | -- | 45161 | 421037 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 48,11 | -- | 62724 | | 31188 | |
| 5 | 5 | 412-102-0110 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 20860,17 | 46,00 | -- | 959568 | -- | | -- | 1036333 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 76765 | |
| | | | **Обратная засыпка** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, подбивка пазух вручную | м3 | 3150,016 | 962,00 | -- | 3030315 | -- | -- | 2181827 | 5629113 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 962,00 | -- | 3030315 | -- | | 416971 | |
| 7 | 7 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 19160,42 | 32,21 | 32,21 | 617157 | 617157 | -- | 185274 | 866625 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 13,43 | -- | 257324 | | 64194 | |
| 8 | 8 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного | 19160,42 | 186,35 | 83,32 | 3570544 | 1596447 | -- | 2010557 | 6027589 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 103,03 | 42,71 | 1974098 | 818342 | | 446488 | |
| 9 | 9 | 1101-0201-0401 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение основания грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 2351,036 | 155,01 | 155,01 | 364434 | 364434 | -- | 67608 | 466606 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 39,94 | -- | 93900 | | 34563 | |
| 10 | 10 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 783,6786 | 3874,36 | 183,68 | 3036253 | 143946 | 1893916 | 1032583 | 4394343 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1273,98 | 56,94 | 998391 | 44623 | | 325507 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **20126976** | **10024401** | **1893916** | **7331911** | **29655597** |
| | | | | | | | | **7249092** | **2542989** | **--** | **2196709** | |
| **РАЗДЕЛ 2.Водопровод-система В1** | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 14 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 (160) мм. Укладка | км трубопровода | 0,5625 | 3276250,10 | 159953,38 | 1842891 | 89974 | 1541454 | 239025 | 2248469 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 375934,00 | 53291,82 | 211463 | 29977 | | 166553 | |
| 12 | 16 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 (110) мм. Укладка | км трубопровода | 6,5045 | 1733512,50 | 112783,78 | 11275632 | 733602 | 8587389 | 2174867 | 14526539 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 300506,00 | 37234,85 | 1954641 | 242194 | | 1076040 | |
| 13 | 22 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 7,067 | 32750,72 | 21908,42 | 231449 | 154826 | -- | 69727 | 325270 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 10842,30 | 5332,46 | 76623 | 37684 | | 24094 | |
| 14 | 23 | 249-101-0602 РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2 | м | 7067 | 64,00 | -- | 452288 | -- | 452288 | -- | 488471 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36183 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **13802260** | **978402** | **10581131** | **2483619** | **17588749** |
| | | | | | | | | **2242727** | **309855** | **--** | **1302870** | |
| **РАЗДЕЛ 3.Колодцы водопроводные** | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Колодцы круглые водопроводный диам.2000мм - 22шт** | | | | | | | | | |
| 15 | 116 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство диаметром 2000 в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 39,02 | 25932,78 | 10295,21 | 1011897 | 401719 | 120988 | 661396 | 1807156 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 12536,90 | 4584,49 | 489190 | 178887 | | 133863 | |
| 16 | 117 | 225-101-0603 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 18 | 41884,00 | -- | 753912 | -- | 753912 | -- | 814225 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60313 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 118 | 225-101-0613 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 18 | 32673,00 | -- | 588114 | -- | 588114 | -- | 635163 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47049 | |
| 18 | 119 | 225-101-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 14 | 18923,00 | -- | 264922 | -- | 264922 | -- | 286116 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21194 | |
| 19 | 120 | 225-101-0111 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 6 | 23995,00 | -- | 143970 | -- | 143970 | -- | 155488 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11518 | |
| 20 | 121 | 225-101-0111 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 18 | 23995,00 | -- | 431910 | -- | 431910 | -- | 466463 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34553 | |
| 21 | 125 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,1512 | 809423,83 | 7846,05 | 122385 | 1186 | 109881 | 13654 | 146922 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 74853,10 | 1675,81 | 11318 | 253 | | 10883 | |
| | | | **Колодцы круглые водопроводный диам.1500мм - 133шт** | | | | | | | | | |
| 22 | 129 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 170,394 | 25932,78 | 10295,21 | 4418790 | 1754242 | 528335 | 2888208 | 7891558 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 12536,90 | 4584,49 | 2136213 | 781170 | | 584560 | |
| 23 | 130 | 225-101-0602 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 116 | 20377,00 | -- | 2363732 | -- | 2363732 | -- | 2552831 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 189099 | |
| 24 | 131 | 225-101-0610 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2 | шт. | 116 | 26541,00 | -- | 3078756 | -- | 3078756 | -- | 3325056 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 246300 | |
| 25 | 132 | 225-101-0108 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 95 | 12458,00 | -- | 1183510 | -- | 1183510 | -- | 1278191 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 94681 | |
| 26 | 134 | 225-101-0109 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а | шт. | 116 | 17947,00 | -- | 2081852 | -- | 2081852 | -- | 2248400 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 166548 | |
| 27 | 138 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,4524 | 809423,83 | 7846,05 | 366183 | 3549 | 328770 | 40854 | 439600 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 74853,10 | 1675,81 | 33864 | 758 | | 32563 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **16809933** | **2160696** | **11978652** | **3604112** | **22047169** |
| | | | | | | | | **2670585** | **961068** | -- | **1633124** | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **69291514** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **12162404** | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **13163499** | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **3813912** | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **24453700** | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **959568** | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **13419642** | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **5132703** | |
| | | | **ИТОГО по АКТУ:** | | | | **69 291 514,00** | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | 1,30% | | | 900 789,68 | | | | | |
| | | | Затраты на прозводство строительно-монтажных работ в зимнее | 2,07% | | | 1 452 980,69 | | | | | |
| | | | Итого | | | | 71 645 284,37 | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | 2% | | | 1 432 905,69 | | | | | |
| | | | Итого по акту в текущих ценах | | | | 73 078 190,06 | | | | | |
| | | | В текущих прогнозных ценах 2021 г.-100% | 1,0500514 | | | 76 735 857,39 | | | | | |
| | | | НДС | 12% | | | 9 208 302,89 | | | | | |
| | | | Всего по акту с учетом НДС | | | | 85 944 160,28 | | | | | |
| | | | Тендерная скидка | 5% | | | 4 297 208,01 | | | | | |
| | | | **Итого к оплате** | | | | **81 646 952,26** | | | | | |
| | | | Скидка | 20% | | | 16 329 390,45 | | | | | |
| | | | **Итого к оплате со скидкой 20%** | | | | **65 317 561,81** | | | | | |

**Генподрядчик**

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спанбетова, 12

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Субподрядчик**

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2

(наименование организации, БИН)

Директор Токтаркан С.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ ШЫҒЫС" ВосточноеКазахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030140000961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"PLAZA CONSTRUCTION" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2 БИН 170640016119**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта : **Строительство водозабора и сетей водоснабжения села Жетыген (массив Новостройка)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 49 от 27.08.2022 г.**

**Акт выполненных работ № 2**
**за октябрь 2022**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА (массив Целинная)** | | | | | | | | | | | | |
| **ОТДЕЛ 1.Внутриплощадочные сети водоснабжения** | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Разработка грунта** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 4033,264 | 318,02 | 318,02 | 1282659 | 1282659 | -- | 168052 | 1566767 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 57,87 | -- | 233405 | | 116057 | |
| 2 | 2 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 566,3868 | 349,83 | 349,83 | 198139 | 198140 | -- | 25956 | 242023 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 63,65 | -- | 36051 | | 17928 | |
| 3 | 3 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 142,2572 | 1862,04 | -- | 264889 | -- | -- | 190720 | 492057 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1862,04 | -- | 264889 | -- | | 36449 | |
| 4 | 4 | 1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 292,5426 | 264,38 | 264,38 | 77342 | 77342 | -- | 10133 | 94474 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 48,11 | -- | 14074 | | 6998 | |
| 5 | 5 | 412-102-0110 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 4680,682 | 46,00 | -- | 215311 | -- | | -- | 232536 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17225 | |
| | | | **Обратная засыпка** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, подбивка пазух вручную | м3 | 661,4941 | 962,00 | -- | 636357 | -- | -- | 458177 | 1182097 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 962,00 | -- | 636357 | -- | | 87563 | |
| 7 | 7 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 4080,414 | 32,21 | 32,21 | 131430 | 131430 | -- | 39456 | 184557 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 13,43 | -- | 54800 | | 13671 | |
| 8 | 8 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного | 4080,414 | 186,35 | 83,32 | 760385 | 339980 | -- | 428169 | 1283639 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 103,03 | 42,71 | 420405 | 174274 | | 95084 | |
| 9 | 9 | 1101-0201-0401 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение основания грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 493,0542 | 155,01 | 155,01 | 76428 | 76429 | -- | 14179 | 97855 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 39,94 | -- | 19693 | | 7249 | |
| 10 | 10 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 164,3514 | 3874,36 | 183,68 | 636756 | 30188 | 397188 | 216551 | 921572 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1273,98 | 56,94 | 209380 | 9358 | | 68265 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **4279696** | **2136168** | **397188** | **1551393** | **6297577** |
| | | | | | | | | **1531031** | **541655** | -- | **466489** | |
| **РАЗДЕЛ 2.Водопровод-система В1** | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 14 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 (160) мм. Укладка | км трубопровода | 0,3045 | 3276250,10 | 159953,38 | 997618 | 48705 | 834441 | 129392 | 1217171 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 375934,00 | 53291,82 | 114472 | 16227 | | 90161 | |
| 12 | 16 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 (110) мм. Укладка | км трубопровода | 1,191 | 1733512,50 | 112783,78 | 2064613 | 134326 | 1572384 | 398227 | 2659867 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 300506,00 | 37234,85 | 357903 | 44347 | | 197027 | |
| 13 | 22 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 1,4955 | 32750,72 | 21908,42 | 48979 | 32764 | -- | 14756 | 68833 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 10842,30 | 5332,46 | 16215 | 7975 | | 5099 | |
| 14 | 23 | 249-101-0602 РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2 | м | 1495,5 | 64,00 | -- | 95712 | -- | 95712 | -- | 103369 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7657 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **3206922** | **215795** | **2502537** | **542375** | **4049240** |
| | | | | | | | | **488590** | **68549** | -- | **299944** | |
| **РАЗДЕЛ 3.Колодцы водопроводные** | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 116 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 38,8 | 186,35 | 83,32 | 7230 | 3233 | -- | 4071 | 12206 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 103,03 | 42,71 | 3998 | 1657 | | 904 | |
| | | | **Колодцы круглые водопроводный диам.2000мм - 72шт** | | | | | | | | | |
| 16 | 117 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство диаметром 2000 в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 10,83 | 25932,78 | 10295,21 | 280852 | 111497 | 33580 | 183570 | 501576 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 12536,90 | 4584,49 | 135775 | 49650 | | 37154 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 118 | 225-101-0603 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 5 | 41884,00 | -- | 209420 | -- | 209420 | -- | 226174 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16754 | |
| 18 | 119 | 225-101-0613 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 5 | 32673,00 | -- | 163365 | -- | 163365 | -- | 176434 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13069 | |
| 19 | 120 | 225-101-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 4 | 18923,00 | -- | 75692 | -- | 75692 | -- | 81747 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6055 | |
| 20 | 121 | 225-101-0111 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 2 | 23995,00 | -- | 47990 | -- | 47990 | -- | 51829 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3839 | |
| 21 | 122 | 225-101-0111 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 5 | 23995,00 | -- | 119975 | -- | 119975 | -- | 129573 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9598 | |
| 22 | 126 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,042 | 809423,83 | 7846,05 | 33996 | 329 | 30523 | 3793 | 40812 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 74853,10 | 1675,81 | 3144 | 70 | | 3023 | |
| | | | **Колодцы круглые водопроводный диам.1500мм - 303шт** | | | | | | | | | |
| 23 | 130 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 36,92 | 25932,78 | 10295,21 | 957438 | 380099 | 114477 | 625801 | 1709898 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 12536,90 | 4584,49 | 462862 | 169259 | | 126659 | |
| 24 | 131 | 225-101-0602 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 25 | 20377,00 | -- | 509425 | -- | 509425 | -- | 550179 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40754 | |
| 25 | 132 | 225-101-0610 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2 | шт. | 25 | 26541,00 | -- | 663525 | -- | 663525 | -- | 716607 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53082 | |
| 26 | 133 | 225-101-0108 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 20 | 12458,00 | -- | 249160 | -- | 249160 | -- | 269093 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19933 | |
| 27 | 134 | 225-101-0109 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 | шт. | 5 | 17947,00 | -- | 89735 | -- | 89735 | -- | 96914 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7179 | |
| 28 | 135 | 225-101-0109 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а | шт. | 25 | 17947,00 | -- | 448675 | -- | 448675 | -- | 484569 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35894 | |
| 29 | 139 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,0975 | 809423,83 | 7846,05 | 78919 | 765 | 70856 | 8805 | 94742 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 74853,10 | 1675,81 | 7298 | 163 | | 7018 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **3935397** | **495923** | **2826398** | **826040** | **5142353** |
| | | | | | | | | **613077** | **220799** | **--** | **380915** | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **15489171** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **2632698** | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **2847886** | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **831003** | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **5726122** | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **215311** | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **2919808** | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **1147348** | |
| | | | **ИТОГО по АКТУ:** | | | | **15 489 171,00** | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | 1,30% | | | 201 359,22 | | | | | |
| | | | Затраты на прозводство строительно-монтажных работ в зимнее | 2,07% | | | 324 793,98 | | | | | |
| | | | Итого | | | | 16 015 324,20 | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | 2% | | | 320 306,48 | | | | | |
| | | | Итого по акту в текущих ценах | | | | 16 335 630,68 | | | | | |
| | | | В текущих прогнозных ценах 2021 г.-100% | 1,0500514 | | | 17 153 252,23 | | | | | |
| | | | НДС | 12% | | | 2 058 390,27 | | | | | |
| | | | Всего по акту с учетом НДС | | | | 19 211 642,50 | | | | | |
| | | | Тендерная скидка | 5% | | | 960 582,12 | | | | | |
| | | | **Итого к оплате** | | | | **18 251 060,37** | | | | | |
| | | | Скидка | 20% | | | 3 650 212,07 | | | | | |
| | | | **Итого к оплате со скидкой 20%** | | | | **14 600 848,30** | | | | | |

**Генподрядчик**

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район,г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Субподрядчик**

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2

(наименование организации, БИН)

Директор Токтаркан С.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)