Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года № 420

Генподрядчик: ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

Субподрядчик: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 0

Наименование строительства и его адрес: Строительство водозабора и сетей водоснабжения села Жетыген (массив Новостройка)

Справка № 8
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		49	27.08.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2020г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водозабора и сетей водоснабжения села Жетыген (массив Новостройка)	323 840 430,00	57 102 346							6 852 282	**63 954 628**
Всего	**63 954 628**									**63 954 628**
Скидка 20%	12 790 926									12 790 926
Итого со скидкой 20%	**51 163 702**									**51 163 702**
Аванс 30%	15 349 111									15 349 111
Всего к оплате	**35 814 592**									**35 814 592**

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

Директор_____ Кожанов Д.К.

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

Директор_____ Оспанов А.С.

Генподрядчик: **ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД на строительство водозабора и водоснабжения с.Жетыген. Строительство водозабора и сетей водоснабжения села Жетыген (массив Новостройка)**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА (массив Целинная). НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИНАХ (массив Целинная). ДОБАВЛЯЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 49 от 27.08.2022 г.**

Акт выполненных работ № 14

за сентябрь 2023 (месяц, год)

Составлен(а) текущие цены - 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.МАССИВ ЦЕЛИННАЯ										
		РАЗДЕЛ 1.ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА - массив Целинная										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	25		217,68	212,57	5442	5314	--	753	6691
		НР - 72%; СП - 8%				5,11	36,74	128	918		496	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	4		2430,12	--	9720	--	--	6999	18056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2430,12	--	9720	--		1338	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	28	37,57	37,57	1052	1052	--	316	1477
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,67	--	439		109	
		Фундамент									
4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,4	6255,77	1887,12	15014	4529	7937	4387	20953
		НР - 93%; СП - 8%			1061,65	903,94	2548	2169		1552	
5	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	14	1970,81	1087,51	27591	15225	5510	13284	44145
		НР - 118%; СП - 8%			489,73	314,36	6856	4401		3270	
6	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	15	2230,59	1066,38	33459	15996	8962	15487	52861
		НР - 118%; СП - 8%			566,71	308,25	8501	4624		3916	
7	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов объемов до 0,3м3 класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	7,704	24238,00	--	186730	--	186730	--	201668
		СП - 8%			--	--	--	--		14938	
8	СТ1221-102-0102	Блок для стен подвалов объемов 0,5м3 и более класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	7,488	32858,00	--	246041	--	--	--	246041
					--	--	--	--		--	
9	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетон для монолитных заделок. Устройство	м3	0,12	17429,74	1265,98	2092	152	1781	180	2454
		НР - 91%; СП - 8%			1321,14	331,26	159	40		182	
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м3	5,75	18992,18	1168,03	109205	6716	93640	9596	128305
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	8849	1696		9504	
11	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	11,5	21125,49	1802,55	242943	20729	194177	30485	295302
		НР - 91%; СП - 8%			2437,98	475,08	28037	5463		21874	
12	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,321	319930,00	--	102698	--	102698	--	110914
		СП - 8%			--	--	--	--		8216	
13	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,36654	307964,00	--	112881	--	112881	--	121911
		СП - 8%			--	--	--	--		9030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0317	325908,00	--	10331	--	10331	--	11158
		СП - 8%			--	--	--	--		827	
15	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,22124	321303,00	--	71085	--	71085	--	76772
		СП - 8%			--	--	--	--		5687	
16	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,12	15670,00	--	48890	--	48890	--	52801
		СП - 8%			--	--	--	--		3911	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,4	933,20	20,49	11572	254	7107	3954	16768
		НР - 93%; СП - 8%			339,62	3,25	4211	40		1242	
		Наружные стены									
18	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	45	9576,21	2824,80	430929	127116	71462	246046	731133
		НР - 93%; СП - 8%			5163,36	715,88	232351	32215		54158	
19	213-303-0101 РСНБ РК 2015	Блок трехслойный цементно-песчаный с теплоизолирующим слоем размерами 600 мм х 300 мм х 200 мм	шт.	2756	1461,00	--	4026516	--	4026516	--	4348637
		СП - 8%			--	--	--	--		322121	
		Приямок									
20	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,21	1643,75	--	345	--	--	249	641
		НР - 72%; СП - 8%			1643,75	--	345	--		47	
21	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00744	340851,00	--	2536	--	2536	--	2739
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
22	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,4	15670,00	--	21938	--	21938	--	23693
		СП - 8%			--	--	--	--		1755	
		Перемычка									
23	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,188	46828,44	4669,85	8804	877	4509	3299	13071
		НР - 91%; СП - 8%			18182,80	1098,29	3418	206		968	
24	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00291	340851,00	--	992	--	992	--	1071
		СП - 8%			--	--	--	--		79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2	15670,00	--	3134	--	3134	--	3385
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
		Покрытия									
26	1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия	49,6	6031,19	248,13	299147	12307	225529	60148	388039
		НР - 90%; СП - 8%			1236,10	111,30	61311	5520		28744	
27	215-204-0901 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,76932	70539,00	--	124806	--	124806	--	134790
		СП - 8%			--	--	--	--		9984	
28	215-202-0301 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,88466	71209,00	--	62996	--	62996	--	68036
		СП - 8%			--	--	--	--		5040	
29	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0159	286197,89	2348,96	4551	38	3726	728	5702
		НР - 91%; СП - 8%			49484,50	864,11	787	14		422	
30	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1	9043,12	66,45	9043	66	7894	1002	10849
		НР - 90%; СП - 8%			1082,64	31,14	1083	31		804	
31	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1	315,63	3,08	316	3	272	38	383
		НР - 90%; СП - 8%			41,04	1,45	41	1		28	
32	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	2,736	21572,00	--	59021	--	59021	--	63743
		СП - 8%			--	--	--	--		4722	
33	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	27,36	376,59	13,39	10304	366	7251	2567	13900
		НР - 92%; СП - 8%			98,20	3,77	2687	103		1030	
34	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	27,36	1342,50	17,83	36731	487	10762	23150	64671
		НР - 90%; СП - 8%			931,35	8,79	25482	240		4790	
35	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска потолка простая масляными составами по дереву 2 раза (цвет белый)	м2 окрашиваемой поверхности	54,72	542,52	1,90	29687	104	9839	15837	49166
		НР - 80%; СП - 8%			360,82	0,95	19744	52		3642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кровля									
36	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	0,3912	116757,86	1604,88	45676	627	33870	10310	60464
		НР - 90%; СП - 8%			28575,30	706,54	11179	276		4479	
37	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,03	116893,85	1239,51	3507	38	2581	815	4667
		НР - 90%; СП - 8%			29587,50	585,72	888	18		346	
38	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	0,054	98955,70	1502,71	5344	81	4051	1125	6986
		НР - 90%; СП - 8%			22452,60	690,27	1212	37		517	
39	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,3912	9043,12	66,45	3538	26	3088	392	4245
		НР - 90%; СП - 8%			1082,64	31,14	424	12		314	
40	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,0899	8499,90	47,90	764	4	521	217	1060
		НР - 90%; СП - 8%			2660,20	22,31	239	2		78	
41	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	46,45	929,48	23,45	43174	1089	3470	35940	85443
		НР - 92%; СП - 8%			831,33	9,69	38615	450		6329	
42	224-102-0108 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м2	46,45	3170,00	--	147246	--	147246	--	159026
		СП - 8%			--	--	--	--		11780	
43	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	42,6	315,63	3,08	13446	131	11567	1629	16281
		НР - 90%; СП - 8%			41,04	1,45	1748	62		1206	
44	215-204-0302 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,139	68867,00	--	9573	--	9573	--	10339
		СП - 8%			--	--	--	--		766	
45	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,139	9043,12	66,45	1257	9	1098	139	1508
		НР - 90%; СП - 8%			1082,64	31,14	150	4		112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	24,28	1184,15	3,87	28751	94	4918	19029	51602
		НР - 80%; СП - 8%			977,73	1,93	23739	47		3822	
47	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0005	340851,00	--	170	--	170	--	184
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
		Окно									
48	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,5	4000,48	205,06	10001	513	4879	4372	15522
		НР - 90%; СП - 8%			1843,74	99,22	4609	248		1150	
		Двери									
49	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,52	3459,11	54,74	8717	138	1405	4992	14806
		НР - 69%; СП - 8%			2846,70	24,47	7174	62		1097	
50	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,52	40727,00	--	102632	--	102632	--	110843
		СП - 8%			--	--	--	--		8211	
		Фасад									
51	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены фасада. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-песчаным раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,72	632,67	6,38	40314	407	6546	26862	72550
		НР - 80%; СП - 8%			523,55	3,40	33361	217		5374	
52	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Декоративная краска с лесов с подготовкой поверхности (Мюнхен)	м2 окрашиваемой поверхности	63,72	788,13	4,01	50220	255	36936	10522	65602
		НР - 80%; СП - 8%			204,47	1,95	13029	124		4859	
53	224-102-0108 РСНБ РК 2015	Оцинкованный лист высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	14,3	3170,00	--	45331	--	45331	--	48957
		СП - 8%			--	--	--	--		3626	
		Внутренняя отделка помещения									
54	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий (с подвалом). Штукатурка цементно - песчаным раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	81,12	1159,46	70,24	94055	5698	19716	58740	165019
		НР - 80%; СП - 8%			846,17	58,97	68641	4784		12224	
55	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Известковая побелка	м2 оштукатуриваемой поверхности	81,12	1651,27	21,72	133951	1762	39230	74860	225516
		НР - 80%; СП - 8%			1145,95	7,59	92959	616		16705	
		Устройство отмостки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные толщиной в среднем 100 мм. Устройство	м2 покрытия	29,2	1130,07	81,61	32998	2383	25032	6150	42280
		НР - 94%; СП - 8%			191,19	32,87	5583	960		3132	
57	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	29,2	191,04	4,08	5578	119	4674	796	6884
		НР - 94%; СП - 8%			26,87	2,12	785	62		510	
		ПЛОЩАДКА С ЛЕСТНИЦЕЙ									
58	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,88844	86336,39	28459,43	76705	25284	10981	34180	119756
		НР - 69%; СП - 8%			45517,50	10238,57	40440	9096		8871	
59	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,4331	361889,00	--	156734	--	156734	--	169273
		СП - 8%			--	--	--	--		12539	
60	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,07908	330422,00	--	26130	--	26130	--	28220
		СП - 8%			--	--	--	--		2090	
61	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,28788	378056,00	--	108835	--	108835	--	117542
		СП - 8%			--	--	--	--		8707	
62	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций	0,08769	142551,30	40332,51	12500	3537	768	6505	20525
		НР - 69%; СП - 8%			93450,30	14057,35	8195	1233		1520	
63	214-201-0301 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,05569	353766,00	--	19701	--	19701	--	21277
		СП - 8%			--	--	--	--		1576	
64	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032	319930,00	--	10238	--	10238	--	11057
		СП - 8%			--	--	--	--		819	
65	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетон для монолитных заделок В7,5	м3	0,5	21082,83	1431,95	10541	716	7868	1950	13490
		НР - 91%; СП - 8%			3914,16	370,58	1957	185		999	
66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,21	84,85	1,94	1885	43	1135	493	2568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			31,84	0,33	707	7		190	
67	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	22,21	122,61	2,72	2723	60	1412	868	3879
		НР - 69%; СП - 8%			56,34	0,33	1251	7		287	
		Устройство тали									
68	1109-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей. Монтаж	т конструкций	0,26067	43158,29	3942,76	11250	1028	627	6858	19556
		НР - 69%; СП - 8%			36810,00	1317,79	9595	344		1449	
69	214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,13	437421,00	--	56865	--	56865	--	61414
		СП - 8%			--	--	--	--		4549	
70	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,004416	330422,00	--	1459	--	1459	--	1576
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
71	214-201-0103 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,010704	408061,00	--	4368	--	4368	--	4717
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
72	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетон для монолитных заделок В7,5. Устройство	м3	0,08	24202,51	1233,92	1936	99	1303	510	2641
		НР - 91%; СП - 8%			6673,80	325,68	534	26		196	
73	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,27	101,12	2,72	432	11	188	162	641
		НР - 69%; СП - 8%			54,49	0,33	233	1		47	
74	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	4,27	124,28	2,72	531	11	287	162	748
		НР - 69%; СП - 8%			54,49	0,33	233	1		55	
75	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,0048	149062,18	1509,87	715	7	398	282	1077
		НР - 90%; СП - 8%			64662,00	667,03	310	3		80	
76	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,27	84,85	1,94	362	8	218	95	493
		НР - 69%; СП - 8%			31,84	0,33	136	1		37	
77	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	4,27	122,61	2,72	524	11	272	167	746
		НР - 69%; СП - 8%			56,34	0,33	241	1		55	
		Технологическая часть									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Ультрафиолетового обеззараживания воды. Установка	шт	2	25162,30	492,39	50325	985	7858	40986	98616
		НР - 98%; СП - 8%			20741,11	169,96	41482	340		7305	
79	ТПРАЙС-ЛИСТ	Установка ультрафиолетового обеззараживания воды УУФОВ-100-КЕЛЕТ-Т, нерж. сталь	шт	2	1785536,00	--	3571072	--	--	--	3571072
					--	--	--	--		--	
80	1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электрообогреватель. Установка	шт	2	35599,97	2257,02	71200	4514	23927	43639	124027
		НР - 98%; СП - 8%			21379,30	885,72	42759	1771		9187	
81	ТПРАЙС-ЛИСТ	Электрообогреватель ПЭТ - 4-1кВт со шнуром	шт	2	14464,00	--	28928	--	--	--	28928
					--	--	--	--		--	
82	1118-0501-0104 РСНБ РК 2015	Насосная установка совмещенного хозяйственно питьевого водопровода и пожаротушения. Установка	насос	1	52778,06	2938,90	52778	2939	9314	40972	101250
		НР - 98%; СП - 8%			40524,94	1283,13	40525	1283		7500	
83	КП ТОО "Энергостан"	Насосная установка совмещенного хозяйственно питьевого водопровода и пожаротушения GRUNDFOS ENERGO NSB 3E NB40-200 (2раб.+1рез.; Q=99м3/час, H=45м). На общей раме, с всасывающим и напорным коллекторами, запорной арматурой, шкафом управления с частотным регулированием, манометрами и датчиками давления	комплект	1	17958679,12	--	17958679	--		--	17958679
					--	--	--	--	17958679	--	
				ТХ1							
84	1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	7239,28	181,20	14479	362	8825	5250	21307
		НР - 98%; СП - 8%			2646,00	32,54	5292	65		1578	
85	244-301-0603 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 65, Qn 20 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	2	273946,00	--	547892	--	547892	--	591723
		СП - 8%			--	--	--	--		43831	
86	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	4	10749,35	581,37	42997	2325	4493	36084	85408
		НР - 98%; СП - 8%			9044,75	160,37	36179	641		6327	
87	1116-0601-0106 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка	шт.	2	14168,01	977,13	28336	1954	2342	24111	56643
		НР - 98%; СП - 8%			12020,24	281,23	24040	562		4196	
88	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2611,02	139,20	10444	557	1096	8742	20721
		НР - 98%; СП - 8%			2197,65	32,54	8791	130		1535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	242-102-0106 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	4	221493,00	--	885972	--	885972	--	956850
		СП - 8%			--	--	--	--		70878	
90	242-102-0107 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	327426,00	--	654852	--	654852	--	707240
		СП - 8%			--	--	--	--		52388	
91	242-102-0101 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	148147,00	--	592588	--	592588	--	639995
		СП - 8%			--	--	--	--		47407	
92	242-303-0202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	2124,00	--	4248	--	4248	--	4588
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
93	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	2	326,21	--	652	--	219	425	1163
		НР - 98%, СП - 8%			216,67	--	433	--		86	
94	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	3071,00	--	36852	--	36852	--	39800
		СП - 8%			--	--	--	--		2948	
95	241-116-0308 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	2157,00	--	8628	--	8628	--	9318
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
96	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	10	1701,00	--	17010	--	17010	--	18371
		СП - 8%			--	--	--	--		1361	
97	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (Тройник,переход,отвод). Установка	т фасонных частей	0,12848	1509016,11	542169,03	193878	69658	46118	100550	317982
		НР - 99%, СП - 8%			607888,80	182624,97	78102	23464		23554	
98	1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	164855,39	42905,06	1649	429	307	1071	2937
		НР - 99%, СП - 8%			91260,00	16910,44	913	169		218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	18	12571,67	161,72	226290	2911	175511	47588	295788
		НР - 98%; СП - 8%			2659,32	38,40	47868	691		21910	
100	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	18	8500,55	105,29	153010	1895	121126	30042	197697
		НР - 98%; СП - 8%			1666,08	37,00	29989	666		14644	
101	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	3629,44	54,12	5444	81	3732	1629	7639
		НР - 98%; СП - 8%			1087,65	20,73	1631	31		566	
102	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5	3038,51	45,23	10635	158	7268	3206	14948
		НР - 98%; СП - 8%			916,87	17,73	3209	62		1107	
103	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2013,82	45,23	4028	90	2104	1832	6329
		НР - 98%; СП - 8%			916,87	17,73	1834	35		469	
104	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	2	218,00	--	436	--	436	--	471
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
105	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр.Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	4	12571,67	161,72	50287	647	39003	10575	65731
		НР - 98%; СП - 8%			2659,32	38,40	10637	154		4869	
106	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварныедиаметром 100-250 мм (сальник). Установка	т фасонных частей	0,091	1509016,11	542169,03	137320	49338	32664	71217	225220
		НР - 99%; СП - 8%			607888,80	182624,97	55318	16619		16683	
107	1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	164855,39	42905,06	165	43	31	107	294
		НР - 99%; СП - 8%			91260,00	16910,44	91	17		22	
108	241-114-0125 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х4,0 мм	шт.	4	1100,00	--	4400	--	4400	--	4752
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
		ЭЛЕКТРИКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1308-0101-2602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	ВВоднораспределительные устройства ВРУ-1	шт.	1	33520,86	7998,31	33521	7998	1118	19817	57605
		НР - 72%; СП - 8%			24405,00	3118,88	24405	3119		4267	
110	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	693838,00	--	693838	--		--	693838
					--	--	--	--	693838	--	
111	247-204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2030,00	--	2030	--	2030	--	2192
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
112	247-204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2030,00	--	2030	--	2030	--	2192
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
113	247-204-0655 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	4	1965,00	--	7860	--	7860	--	8489
		СП - 8%			--	--	--	--		629	
114	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	5	622,00	--	3110	--	3110	--	3359
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
115	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	4	655,00	--	2620	--	2620	--	2830
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
116	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	5358,00	--	10716	--	10716	--	11573
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
117	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1893,18	185,18	1893	185	18	1274	3420
		НР - 72%; СП - 8%			1690,00	79,02	1690	79		253	
118	247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12892,00	--	12892	--	12892	--	13923
		СП - 8%			--	--	--	--		1031	
119	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	252	942,72	571,72	237565	144073	27891	83720	346988
		НР - 72%; СП - 8%			260,32	201,10	65601	50677		25703	
120	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,04	220596,00	--	8824	--	8824	--	9530
		СП - 8%			--	--	--	--		706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,154	341689,00	--	52620	--	52620	--	56830
		СП - 8%			--	--	--	--		4210	
122	243-118-2002 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-1	км	0,015	779301,00	--	11690	--	11690	--	12625
		СП - 8%			--	--	--	--		935	
123	243-105-1003 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-1	км	0,033	906461,00	--	29913	--	29913	--	32306
		СП - 8%			--	--	--	--		2393	
124	243-142-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	км	0,01	94730,00	--	947	--	947	--	1023
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
125	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	3	2302,35	900,06	6907	2701	404	4101	11889
		НР - 72%; СП - 8%			1267,50	631,22	3802	1894		881	
126	247-102-0129 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	1	4543,00	--	4543	--	4543	--	4906
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
127	247-102-0402 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный для освещения, степень защиты IP40, типа Diora Light Wing 20/2300 4/5K	шт.	2	27499,00	--	54998	--	54998	--	59398
		СП - 8%			--	--	--	--		4400	
128	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	603,66	3,63	1207	7	51	830	2200
		НР - 72%; СП - 8%			574,60	1,58	1149	3		163	
129	247-214-0117 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	470,00	--	940	--	940	--	1015
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
130	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	506,71	3,63	1013	7	26	708	1859
		НР - 72%; СП - 8%			490,10	1,58	980	3		138	
131	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	345,00	--	690	--	690	--	745
		СП - 8%			--	--	--	--		55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	247-202-0101 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	2	330,00	--	660	--	660	--	713
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
133	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	4	77,00	--	308	--	308	--	333
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
134	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	758,35	26,51	9100	318	6136	1980	11967
		НР - 72%; СП - 8%			220,50	8,69	2646	104		886	
135	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4105,60	180,24	12317	541	8468	2501	16003
		НР - 72%; СП - 8%			1102,50	55,31	3308	166		1185	
136	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	73	843,00	58,42	61539	4264	23932	24464	92883
		НР - 72%; СП - 8%			456,75	8,69	33343	634		6880	
137	252-201-0206 РСНБ РК 2015	металлорукав РЗ-ЦХ32	шт.	73	3722,00	--	271706	--	271706	--	293442
		СП - 8%			--	--	--	--		21736	
138	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	194	421,79	16,61	81827	3222	11384	49007	141300
		НР - 72%; СП - 8%			346,50	4,35	67221	844		10467	
139	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	194	45,00	--	8730	--	8730	--	9428
		СП - 8%			--	--	--	--		698	
140	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13185,87	1068,10	13186	1068	8738	2718	17176
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	395,10	3380	395		1272	
141	247-201-0310 РСНБ РК 2015	Щит ГЗШ-21	шт.	1	21350,00	--	21350	--	21350	--	23058
		СП - 8%			--	--	--	--		1708	
		Пожарная сигнализация									
142	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	3325,57	2,40	6651	5	138	3970	11471
		НР - 61%; СП - 8%			3254,00	--	6508	--		850	
143	248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	2	1732,00	--	3464	--	3464	--	3741
		СП - 8%			--	--	--	--		277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	1667,27	0,90	3335	2	79	1985	5745
		НР - 61%; СП - 8%			1627,00	--	3254	--		426	
145	248-302-0104 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1D	шт.	2	2351,00	--	4702	--	4702	--	5078
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
146	1308-0206-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка провода в кабельном канале	м	60	43,49	2,72	2609	163	556	1412	4343
		НР - 72%; СП - 8%			31,50	1,19	1890	71		322	
147	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х4х0,5	м	30	240,00	--	7200	--	--	--	7200
					--	--	--	--		--	
148	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель КСВВнг(А)-LS 1х4х0,5	м	30	240,00	--	7200	--	--	--	7200
					--	--	--	--		--	
149	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Оповещатели. Монтаж	шт.	5	2028,41	362,56	10142	1813	194	6426	17894
		НР - 72%; СП - 8%			1627,00	158,04	8135	790		1325	
150	ТПРАЙС-ЛИСТ	Сирена Янтарь 12	шт	2	2475,00	--	4950	--	--	--	4950
					--	--	--	--		--	
151	248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели Янтарь С "Выход"	шт.	3	926,00	--	2778	--	2778	--	3000
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
152	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабельный канал. Прокладка	м	50	252,34	10,13	12617	506	1086	8095	22369
		НР - 72%; СП - 8%			220,50	4,35	11025	217		1657	
153	243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	50,84	55,00	--	2796	--	2796	--	3020
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
154	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	39931,41	2,40	39931	2	346	24146	69203
		НР - 61%; СП - 8%			39583,00	--	39583	--		5126	
155	ТПРАЙС-ЛИСТ	Прибор приемно-контрольный "Гранд МАГИСТР-4А"	шт	1	51000,00	--	51000	--	--	--	51000
					--	--	--	--		--	
156	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	3568,48	--	3568	--	314	2343	6384
		НР - 72%; СП - 8%			3254,00	--	3254	--		473	
157	ТПРАЙС-ЛИСТ	Аккумуляторная батарея, 2,2А/час	шт	1	9462,00	--	9462	--	--	--	9462
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕКТРИКА									
158	**1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка**	**шт.**	**2**	**901,28**	**9,43**	**1803**	**19**	**79**	**1234**	**3279**
		НР - 72%; СП - 8%			**852,68**	**3,95**	**1705**	**8**		**243**	
159	**247-101-0113 РСНБ РК 2015**	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001**	**шт.**	**2**	**2138,00**	**--**	**4276**	**--**	**4276**	**--**	**4618**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**342**	
160	**1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	**шт.**	**2**	**220,05**	**0,22**	**440**	**--**	**20**	**303**	**802**
		НР - 72%; СП - 8%			**210,16**	**0,10**	**420**	**--**		**59**	
161	**247-212-0201 РСНБ РК 2015**	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**2**	**286,00**	**--**	**572**	**--**	**572**	**--**	**618**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**46**	
162	**243-905-0202 РСНБ РК 2015**	**Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44**	**шт.**	**2**	**127,00**	**--**	**254**	**--**	**254**	**--**	**274**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20**	
163	**1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	**м**	**22**	**314,51**	**3,85**	**6919**	**85**	**331**	**4683**	**12530**
		НР - 72%; СП - 8%			**295,61**	**0,05**	**6503**	**1**		**928**	
164	**243-106-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,022**	**150525,00**	**--**	**3312**	**--**	**3312**	**--**	**3577**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**265**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**34917764**	**561385**	**10274689**	**1461370**	**37483189**
							1503320	**182763**	**18652517**	**1104058**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**18439568**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**212949**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**18652517**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**538928**				
	Материалы		Тенге				**90880**				
	Всего заработная плата		Тенге					**340170**			
		Накладные расходы	Тенге				**239497**				
		Сметная прибыль	Тенге				**62274**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**840699**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**205**
		Сметная заработная плата	Тенге					**340170**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10970389**				
	Материалы		Тенге				**955155**				
	Всего заработная плата		Тенге					**968674**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8808045**				
		Накладные расходы	Тенге				**874257**				
		Сметная прибыль	Тенге				**947568**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12792214**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								639
		Сметная заработная плата	Тенге					968674			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				109172				
	Материалы		Тенге				13782				
	Всего заработная плата		Тенге					76139			
		Накладные расходы	Тенге				52535				
		Сметная прибыль	Тенге				12937				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				174644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					76139			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				720905				
	Материалы		Тенге				406814				
	Всего заработная плата		Тенге					301100			
	Сдача и испытание		Тенге				3893				
		Накладные расходы	Тенге				295081				
		Сметная прибыль	Тенге				81279				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1097265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					301100			
	Стоимость прочих работ		Тенге				3925853				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3925853				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				3925853				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37483192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1086
		Сметная заработная плата	Тенге					1686083			
		РАЗДЕЛ 2.Ограждение железобетонное - массив Целинная									
165	**1107-0111-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**	**м оград**	**394,5**	**3574,90**	**1773,77**	**1410298**	**699752**	**56347**	**1126567**	**2739814**
		НР - 118%; СП - 8%			**1658,30**	**761,77**	**654199**	**300518**		**202949**	
166	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**6,4**	**17708,00**	**1168,03**	**113331**	**7476**	**96005**	**10681**	**133933**
		НР - 91%; СП - 8%			**1539,00**	**294,98**	**9850**	**1888**		**9921**	
167	**261-101-0383 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**31,7**	**50345,00**	**--**	**1595936**	**--**	**1595936**	**--**	**1723611**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**127675**	
168	**261-101-0379 РСНБ РК 2015**	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**м3**	**78,21**	**44258,00**	**--**	**3461418**	**--**	**3461418**	**--**	**3738331**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**276913**	
169	**222-509-1001 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,4227**	**638697,00**	**--**	**269977**	**--**	**269977**	**--**	**291575**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21598**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,18	84,85	1,94	2391	54	1440	626	3258
		НР - 69%; СП - 8%			31,84	0,33	897	9		241	
		Колючее ограждение									
171	1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка=Ограды металлические из колючей проволоки. Установка	м оград	400,14	2660,91	650,31	1064737	260215	239636	799130	2012976
		НР - 118%; СП - 8%			1411,72	280,76	564886	112343		149109	
172	ТПРАЙС-ЛИСТ	Колючая проволока Егоза	м	400,14	1000,00	--	400140	--	--	--	400140
					--	--	--	--		--	
		Калитка, ворота									
173	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	40267,15	5460,98	80534	10922	10587	75142	168130
		НР - 118%; СП - 8%			29512,40	2327,57	59025	4655		12454	
174	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2	1044,15	35,53	2088	71	83	2295	4734
		НР - 118%; СП - 8%			967,02	5,53	1934	11		351	
175	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,45836	594087,00	--	272306	--	272306	--	294090
		СП - 8%			--	--	--	--		21784	
176	223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручка на планке	пара	2	3337,00	--	6674	--	6674	--	7208
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
177	223-502-0308 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ	шт.	2	1920,00	--	3840	--	3840	--	4147
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8683670	978490	6014249	2014441	11521947
							1290791	419424	--	823836	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8283530				
	Материалы		Тенге				404098				
	Всего заработная плата		Тенге					1710215			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5610151				
		Накладные расходы	Тенге				2014441				
		Сметная прибыль	Тенге				823836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11121807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1079
		Сметная заработная плата	Тенге					1710215			
	Стоимость прочих работ		Тенге				400140				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				400140				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				400140				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11521947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1079
		Сметная заработная плата	Тенге					1710215			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 270 м3 - массив Целинная									
178	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	11,01	13801,00	--	151949	--	151949	--	164105
		СП - 8%			--	--	--	--		12156	
179	212-501-0104 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	11,01	13686,00	--	150683	--	150683	--	162738
		СП - 8%			--	--	--	--		12055	
		СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА (массив Целинная)									
180	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Срезка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	877,9764	28,61	28,61	25119	25119	--	8079	35854
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,78	--	11221		2656	
181	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Возврат грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	877,9764	28,61	28,61	25119	25119	--	8079	35854
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,78	--	11221		2656	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				352870	50238	302632	16158	398551
							--	22442	--	29523	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				352870				
	Всего заработная плата		Тенге					22442			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				302632				
		Накладные расходы	Тенге				16158				
		Сметная прибыль	Тенге				29523				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				398551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					22442			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				398551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					22442			
		РАЗДЕЛ 4.КПП - массив Целинная									
		Земляные работы									
182	1101-0101-0370 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка (выемка грунта) в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	70	442,41	442,41	30969	30969	--	4439	38241
		НР - 72%; СП - 8%			--	88,08	--	6166		2833	
183	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка /дна траншей,площадка под полы/ ручным способом. Группа грунтов 4	м2 спланированной площади	35	283,30	--	9916	--	--	7139	18420
		НР - 72%; СП - 8%			283,30	--	9916	--		1364	
184	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	60	43,91	43,91	2635	2635	--	791	3700
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,31	--	1099		274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	60	222,26	99,19	13336	5951	--	7513	22517
		НР - 72%; СП - 8%			123,07	50,84	7384	3050		1668	
186	1101-0107-1303 РСНБ РК 2015	Разравнивание /излишнего грунта по площадке/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	10	83,68	83,68	837	837	--	220	1141
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,52	--	305		85	
		Устройство фундаментов									
187	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийно-песчаная толщиной 10 см. Устройство	м3 основания	0,8	5206,97	1887,12	4166	1510	1807	1462	6079
		НР - 93%; СП - 8%			1061,65	903,94	849	723		450	
188	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки цементные толщиной 20 мм ЦРМ-100 под гравийно-песчаной подготовки	м2 стяжки	7,3	750,21	33,95	5477	248	2155	3009	9164
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	3074	126		679	
189	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная кл.бетона В7,5 толщиной 10 см. Устройство	м3	1,6	18992,18	1168,03	30387	1869	26056	2670	35702
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	2462	472		2645	
190	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные кл.бетона В15F150W6. Устройство	м3	10,5	23221,43	1431,95	243825	15035	187691	40941	307547
		НР - 91%; СП - 8%			3914,16	370,58	41099	3891		22781	
191	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /КР-1,КР-2./	т	0,04972	24358,78	1080,22	1211	54	14	1058	2451
		НР - 91%; СП - 8%			22990,56	395,08	1143	20		182	
192	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00428	325908,00	--	1395	--	1395	--	1507
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
193	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04544	307964,00	--	13994	--	13994	--	15114
		СП - 8%			--	--	--	--		1120	
194	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	51	398,00	20,49	20298	1045	1932	16262	39485
		НР - 93%; СП - 8%			339,62	3,25	17321	166		2925	
195	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция верха фундамента цементным раствором толщиной 20 мм ЦРМ 100.	м2 поверхности	6,92	980,44	13,14	6785	91	3094	3390	10989
		НР - 93%; СП - 8%			520,28	6,51	3600	45		814	
		Устройство стен									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	19,998	9576,21	2824,80	191505	56490	31758	109343	324916
		НР - 93%; СП - 8%			5163,36	715,88	103257	14316		24068	
197	213-303-0101 РСНБ РК 2015	Блок трехслойный цементно-песчаный с теплоизолирующим слоем размерами 600 мм х 300 мм х 200 мм	шт.	1111	1461,00	--	1623171	--	1623171	--	1753025
		СП - 8%			--	--	--	--		129854	
198	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	16,63	29827,24	3087,53	496027	51346	312741	136242	682851
		НР - 93%; СП - 8%			7933,88	875,33	131940	14557		50582	
199	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22124	307964,00	--	68134	--	68134	--	73585
		СП - 8%			--	--	--	--		5451	
200	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20809	319930,00	--	66574	--	66574	--	71900
		СП - 8%			--	--	--	--		5326	
201	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1365	325908,00	--	44486	--	44486	--	48045
		СП - 8%			--	--	--	--		3559	
202	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0116	340851,00	--	3954	--	3954	--	4270
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
203	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство сейсмопояс.	м3	3,79	35138,67	5052,46	133176	19149	68126	45847	193345
		НР - 91%; СП - 8%			12111,00	1182,34	45901	4481		14322	
204	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек.	м3	0,536	46828,44	4669,85	25100	2503	12851	9405	37265
		НР - 91%; СП - 8%			18182,80	1098,29	9746	589		2760	
205	1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство сердечники.	м3	2,78	28214,79	4212,10	78437	11709	47256	20480	106830
		НР - 91%; СП - 8%			7004,25	1091,18	19472	3033		7913	
		Внутренняя отделка помещения									
206	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором М150 при толщине до 5 см по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	73	1354,50	89,61	98878	6542	21398	60982	172649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			971,75	72,46	70938	5290		12789	
207	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за два раза (потолки и стены)	м2 окрашиваемой поверхности	36	479,70	1,82	17269	65	657	13264	32976
		НР - 80%; СП - 8%			459,64	0,92	16547	33		2443	
208	1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Лебкас потолка.	м2 окрашиваемой поверхности	16	277,65	1,57	4442	25	572	3086	8130
		НР - 80%; СП - 8%			240,30	0,79	3845	13		602	
209	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами (поливинилацетатными) улучшенная (стены-12м2,потолки-8м2.)	м2 окрашиваемой поверхности	20	168,29	1,57	3366	32	369	2385	6211
		НР - 80%; СП - 8%			148,27	0,79	2965	16		460	
210	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке , подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	7	467,01	1,90	3269	14	1353	1527	5179
		НР - 80%; СП - 8%			271,68	0,95	1902	7		384	
211	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Облицовка стен плитками керамическими для внутренней облицовки стен глазурованными гладкими по кирпичу и бетону (однотонными)	м2 поверхности облицовки	25	3877,16	40,01	96929	1000	51125	36250	143834
		НР - 80%; СП - 8%			1792,15	20,37	44804	509		10654	
		Фасад									
212	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены фасада. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-песчаным раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	61	632,67	6,38	38593	389	6267	25715	69453
		НР - 80%; СП - 8%			523,55	3,40	31937	207		5145	
213	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Декоративная краска с лесов с подготовкой поверхности (Мюнхен)	м2 окрашиваемой поверхности	61	788,13	4,01	48076	245	35358	10073	62801
		НР - 80%; СП - 8%			204,47	1,95	12473	119		4652	
214	224-102-0108 РСНБ РК 2015	Оцинкованный лист высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	13,689	3170,00	--	43394	--	43394	--	46866
		СП - 8%			--	--	--	--		3472	
		Устройство отмостки									
215	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 15 см	м3 основания	2,75	5206,97	1887,12	14319	5190	6209	5027	20894
		НР - 93%; СП - 8%			1061,65	903,94	2920	2486		1548	
216	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство отмостка бетонных толщиной 30 (100) мм из бетона В7,5(объем:1,9м3)	м2 покрытия	19	1041,83	109,99	19795	2090	9591	8413	30465
		НР - 94%; СП - 8%			427,06	44,01	8114	836		2257	
217	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	19	1260,67	69,81	23953	1326	19355	3723	29890
		НР - 94%; СП - 8%			172,20	36,23	3272	688		2214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство полов									
218	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающего слоя глины с уплотнением до 1,65 кг/см2 при оптимальной влажности толщиной 30см	м3	5	7309,99	1110,64	36550	5553	12324	19846	60908
		НР - 94%; СП - 8%			3734,51	488,10	18673	2440		4512	
219	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5 толщиной 80мм	м3	0,6	21468,86	8,16	12881	5	10133	2578	16696
		НР - 94%; СП - 8%			4571,34	--	2743	--		1237	
220	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм(объем 0,324м3)	м2	16,2	786,29	33,95	12738	550	5365	6677	20968
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	6823	280		1553	
221	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прослойка из холодной мастики на водостойких вяжущих толщиной 10мм	м2	7,5	1733,17	88,37	12999	663	6152	5918	20430
		НР - 94%; СП - 8%			824,51	14,91	6184	112		1513	
222	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	7,5	3064,64	25,36	22985	190	19091	3573	28683
		НР - 94%; СП - 8%			493,93	12,90	3704	97		2125	
		Входной тамбур и санитарно-гигиенической комната									
223	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийно-песчаный толщиной 10 см.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,87	8301,79	1916,89	7223	1668	2186	3898	12011
		НР - 94%; СП - 8%			3871,90	894,85	3369	779		890	
224	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные кл.бетона В7,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,87	21468,86	8,16	18678	7	14694	3738	24210
		НР - 94%; СП - 8%			4571,34	--	3977	--		1793	
225	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,7	3760,12	90,31	32713	786	17996	13436	49841
		НР - 94%; СП - 8%			1601,21	41,74	13931	363		3692	
		Устройство полов крыльца									
226	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 15 см	м3	0,1	7044,55	1110,64	704	111	220	397	1189
		НР - 94%; СП - 8%			3734,51	488,10	373	49		88	
227	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5F75W3	м3	0,2	21468,86	8,16	4294	2	3378	859	5566
		НР - 94%; СП - 8%			4571,34	--	914	--		412	
228	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм (объем 0,03м3)	м2	1,5	786,29	33,95	1179	51	496	618	1941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	632	26		144	
		Устройство покрытия (крыша)									
229	1112-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство кровель из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	26	2433,82	142,83	63279	3713	49943	9432	78528
		НР - 92%; СП - 8%			370,12	24,20	9623	629		5817	
230	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	26	667,49	114,36	17355	2974	7178	7381	26715
		НР - 92%; СП - 8%			277,02	31,56	7203	821		1979	
231	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий пенобетоном,толщиной 80 мм (объем.26м2)	м3	2,08	33299,09	1639,12	69262	3409	57246	8822	84330
		НР - 92%; СП - 8%			4138,20	471,83	8607	981		6247	
232	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Наружная теплоизоляция обмазочная по стяжке ж/б плит покрытия составом "Корунд Фасад"толщиной 2,5мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	26	142,59	10,99	3707	285	--	3188	7446
		НР - 92%; СП - 8%			131,60	1,67	3422	43		552	
233	234-401-0102 РСНБ РК 2015	Материал теплоизоляционный жидкий типа "Корунд Фасад" (термокраска для фасадов,расход 1,7л/1м2)	л	44,2	2352,00	--	103958	--	103958	--	112275
		СП - 8%			--	--	--	--		8317	
234	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Тощий бетон В7,5 для создания уклоном при плитном утеплителе	м2	26	685,67	114,36	17827	2974	7650	7381	27225
		НР - 92%; СП - 8%			277,02	31,56	7203	821		2017	
235	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плита перекрытия ПК36.10-8III-С9,толщиной 220 мм	шт. сборных конструкций	5	6736,16	1035,33	33681	5176	12807	20138	58124
		НР - 118%; СП - 8%			3139,50	273,66	15698	1368		4305	
236	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 /ПК36.10-8III-С9/	м2	18	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Двери и окна									
237	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен размером вхh=2040х920мм	м2 проемов	1,8768	2791,81	152,28	5240	286	228	4372	10381
		НР - 90%; СП - 8%			2518,10	70,19	4726	132		769	
238	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,8768	40727,00	--	76436	--	76436	--	82551
		СП - 8%			--	--	--	--		6115	
239	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков (вхh=0,9х2,0м)	м2 проемов	1,8	3092,11	586,75	5566	1056	2047	2496	8707
		НР - 90%; СП - 8%			1368,28	172,62	2463	311		645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92 (1шт.)	м2	1,8	7622,00	--	13720	--	13720	--	14818
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	
241	223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	1	3337,00	--	3337	--	3337	--	3604
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
242	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых(вхh=1,22х1,22м.2шт.)	м2 проемов	2,64	4000,48	205,06	10561	541	5153	4616	16392
		НР - 90%, СП - 8%			1843,74	99,22	4867	262		1214	
243	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,64	26088,00	--	68872	--	68872	--	74382
		СП - 8%			--	--	--	--		5510	
244	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка металлических решеток	т металлических изделий	0,05599	695902,34	10342,80	38964	579	34970	3387	45739
		НР - 93%, СП - 8%			60996,60	4051,23	3415	227		3388	
245	1110-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя безизоляционной прокладки толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	4,599	5464,47	97,13	25131	447	12951	10745	38746
		НР - 90%, СП - 8%			2551,10	44,79	11733	206		2870	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4247918	249385	3261368	724152	5369843
							737164	73190	--	397772	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4247918				
	Материалы		Тенге				1129948				
	Всего заработная плата		Тенге					810354			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2131425				
		Накладные расходы	Тенге				724152				
		Сметная прибыль	Тенге				397772				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5369842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562
		Сметная заработная плата	Тенге					810354			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5369842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562
		Сметная заработная плата	Тенге					810354			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				48202222	1839498	19852938	4216121	54773530
							3531275	697819	18652517	2355189	
	Стоимость оборудования		Тенге				18439568				
	Заготов.складские расходы		Тенге				212949				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				18652517				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				538928				
	Материалы		Тенге				90880				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					340170			
		Накладные расходы	Тенге				239497				
		Сметная прибыль	Тенге				62274				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				840699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					340170			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23854707				
	Материалы		Тенге				2489201				
	Всего заработная плата		Тенге					3511685			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16852253				
		Накладные расходы	Тенге				3629008				
		Сметная прибыль	Тенге				2198699				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29682414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2290
		Сметная заработная плата	Тенге					3511685			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				109172				
	Материалы		Тенге				13782				
	Всего заработная плата		Тенге					76139			
		Накладные расходы	Тенге				52535				
		Сметная прибыль	Тенге				12937				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				174644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					76139			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				720905				
	Материалы		Тенге				406814				
	Всего заработная плата		Тенге					301100			
	Сдача и испытание		Тенге				3893				
		Накладные расходы	Тенге				295081				
		Сметная прибыль	Тенге				81279				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1097265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					301100			
	Стоимость прочих работ		Тенге				4325993				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4325993				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				4325993				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				54773532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2737
		Сметная заработная плата	Тенге					4229094			
		ОТДЕЛ 2.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ									
		РАЗДЕЛ 5.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ									
		Кабельная линий 0,4 Кв									
		Траншея Т-6,ширина по основанию 700 мм,глубина 900 мм - 70,00 м; траншея Т-1,ширина по основанию 200 мм,глубина 900 мм - 154,65 м									
246	**1101-0101-0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**94,506615**	**330,35**	**330,35**	**31220**	**31221**	**--**	**4475**	**38551**
		НР - 72%, СП - 8%			--	65,77	--	6216		2856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,922885	1862,04	--	5443	--	--	3919	10111
		НР - 72%, СП - 8%			1862,04	--	5443	--		749	
248	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	51,9624	16,54	16,54	859	859	--	276	1226
		НР - 72%, СП - 8%			--	7,39	--	384		91	
249	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	51,9624	186,35	83,32	9683	4329	--	5453	16346
		НР - 72%, СП - 8%			103,03	42,71	5354	2219		1211	
250	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,9906	962,00	--	12497	--	--	8998	23214
		НР - 72%, СП - 8%			962,00	--	12497	--		1720	
		Монтажные работы									
251	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	151,617647	405,62	172,84	61499	26205	8159	26007	94507
		НР - 72%, СП - 8%			178,97	59,27	27135	8986		7001	
252	243-116-1004 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х6 (ок)-1	км	0,15465	1504601,00	--	232687	--	232687	--	251302
		СП - 8%			--	--	--	--		18615	
253	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,15465	109169,08	73028,08	16883	11294	--	5086	23727
		НР - 61%, СП - 8%			36141,00	17774,88	5589	2749		1758	
254	249-101-0502 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Осторожно кабель" 100х0,25	м	154,65	63,00	--	9743	--	9743	--	10522
		СП - 8%			--	--	--	--		779	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				380514	73908	250589	54214	469506
							56018	20554	--	34780	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				61499				
	Материалы		Тенге				8159				
	Всего заработная плата		Тенге					36121			
		Накладные расходы	Тенге				26007				
		Сметная прибыль	Тенге				7001				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				94507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					36121			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				319015				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					40451			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				242430				
		Накладные расходы	Тенге				28207				
		Сметная прибыль	Тенге				27779				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				375001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					40451			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				469508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					76572			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				380514	73908	250589	54214	469506
							56018	20554	--	34780	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				61499				
	Материалы		Тенге				8159				
	Всего заработная плата		Тенге					36121			
		Накладные расходы	Тенге				26007				
		Сметная прибыль	Тенге				7001				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				94507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					36121			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				319015				
	Всего заработная плата		Тенге					40451			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				242430				
		Накладные расходы	Тенге				28207				
		Сметная прибыль	Тенге				27779				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				375001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					40451			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				469508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					76572			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								55 243 040
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3587293				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1913406			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					718373			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24429512		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						18 652 517		
		- Накладные расходы	Тенге							4270335	
		- Сметная прибыль	Тенге							2389969	
		Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**475 677**				
		Итого с временными								**55 718 717**	
		Зимние удорожания			**2,07 %**		**767 270**				
		Итого с зимними удорожаниями								**56 485 987**	
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**756 669**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами								**57 242 657**	
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514			**1,050051**					**60 107 733**	
		НДС			**12 %**		**7 212 928**				
		Итого с НДС								**67 320 661**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Тендерная скидка			**5%**						**3 366 033**	
		Итого с тендерной скидкой									**63 954 628**	
		Скидка 20%			20%						12 790 926	
		Итого со скидкой 20%									**51 163 702**	
		Аванс 30%			30%						15 349 111	
		Итого к оплате									**35 814 592**	

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

(наименование организации, БИН)

Директор Оспанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)