Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 20.04.2019 г. № 178

Заказчик: **ТОО "Фирма Мега-Сервис"**

Подрядчик: **ТОО "Доминал Строй"**

Объект : **Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области**

С П Р А В К А №3

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за июнь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		04042024	04.04.2024 г.				(тенге)

№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								В том числе налог на добавленную стомость	Всего
		с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение ,материалов	другие дополнитель ные расходы		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области	165 000 000,00	89 285 714,29							10 714 285,71	100 000 000,00

Подрядчик:

ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Кожекенов А.А.

Субподрядчик:

ТОО "Доминал Строй"

Орысбаев М.О.

Форма по приложению 2-1
Приказ Министра национального экономического развития Республики Казахстан от 23 апр. г. 2021 год № 189

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка 13-2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект 2-3 Блок В
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 04042024 от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №8

за июнь 2024 (месяц, год) на 2-3-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка									
131	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	925,19		1773,34	69,22	1640676	64042	0	1175745	3041735
						1704,12	60,90	1576635	56344		225314	
132	Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности облицовки	51,03		11622,70	177,15	593106	9040	0	422644	1097010
						11445,55	57,59	584066	2939		81260	
133	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности облицовки	504,11975		4219,74	24,06	2127254	12129	0	1525028	3944465
						4195,68	5,89	2115125	2969		292183	
134	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 *СП - 8%*	$м^3$	40,32958								
135	С1222-528-0204 222-528-0204 РСНБ РК 2022	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета *СП - 8%*	$м^2$	504,11975								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					4361037	85211	0	3123417	8083210
								4275826	62252	0	598756	0
			РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Заполнение участка стены										
142	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	15		131,87	1,24	1978	19	0	1411	3660
						130,63		1959	0		271	
143	Е12-030101-1901 1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	0,123		16703,29	3766,59	2055	463	0	1252	3571
						12936,70	1205,06	1591	148		265	
144	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,005289		149659,46	4868,59	792	26	0	558	1457

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. нед ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						144790,87	1700,03	766	9		108	
145	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНЬ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Пробивка дверного проема Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. С сверление электроперфоратором										
			отверстие		14	131,87 130,63	1,24	1846 1829	17 0	0	1317 253	3416
146	Е11-460302-0201 1146-0302-0201 РСНЬ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство										
			м³ ниш		0,4842105	9278,83 5487,65	3791,18 1879,47	4493 2657	1836 910	0	2568 565	7626
147	Е11-090305-0201 1109-0305-0201 РСНЬ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЕРЕМЫЧКИ. Монтаж										
			т конструкций		0,939206	67261,40 42715,36	24546,04 7793,64	63172 40119	23054 7320	0	34156 7786	105114
148	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНЬ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков										
			т		0,939206							
		Усиление стен										
149	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНЬ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами										
			т		1,475	603030,03 529866,96	73163,07 27210,97	889469 781554	107916 40136	0	591617 118487	1599573
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					963805 830475	133330 48523	0 0	632879 127735	1724418
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					5324842 5106301	218541 110775	0 0	3756295 726491	9807628 0
		Временные здания и сооружения			1,2%			117 691,54				
		Итого с временными						9 925 319,51				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями			0,7%			69 477,24				
		Итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						9 994 796,75				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %			199 895,93				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						10 194 692,68				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						10 194 692,68				
		НДС			12%			1 223 363,12				
		Всего по сметному расчету						11 418 055,80				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			5%			570 902,79				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						10 847 153,01				
		Итого с применением субподрядчиков - к=1,22634						13 302 297,63				

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"
Директор
Жаугашев

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мета-Сервис"

Руководитель
Кожекеева А.А.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **13-2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Блок В**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 04042024** от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №9

за июнь 2024 (месяц, год) на 2-3-2 Водопровод и канализация

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 7. Демонтажные работы по канализацию									
131	Е12-150101-0401	1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	14	1070,25	8,79	14984	123	0	10754	27796
			НР - 72%; СП - 8%			1061,46	5,38	14860	75		2059	
132	Е12-150101-0402	1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	3	1330,74	9,81	3992	29	0	2866	7407
			НР - 72%; СП - 8%			1320,93	6,00	3963	18		549	
133	Е11-160501-0102	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26К=0.8	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Демонатж**	м трубопровода	106,5	1132,81	4,35	120644	463	0	86647	223874
			НР - 72%; СП - 8%			1128,46	1,52	120181	162		16583	
134	Е11-160501-0101	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26К=0.8	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Демонтаж**	м трубопровода	117	1178,61	1,79	137897	209	0	99192	256056
			НР - 72%; СП - 8%			1176,82	0,67	137688	78		18967	
135	Е12-150101-0202	1215-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	12,5	1744,13	10,82	21802	135	0	15659	40458
			НР - 72%; СП - 8%			1733,31	6,62	21666	83		2997	
136	Е11-160501-0102	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26К=0.8	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Демонатж**	м трубопровода	98	1132,81	4,35	111015	426	0	79731	206007
			НР - 72%; СП - 8%			1128,46	1,52	110589	149		15260	
137	Е11-160801-0101	1116-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28К=0.8	**Воронки водосточные. Демонтаж**	воронка	10	5574,78	472,41	55748	4724	0	37016	100185
			НР - 72%; СП - 8%			5102,37	38,80	51024	388		7421	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					466082	6111	0	331866	861784
								459971	953	0	63836	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					466082	6111	0	331866	861784
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						459971	953	0	63836	0
		Временные здания и сооружения			1,2%			10 341,40				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого с временными						**872 125,12**				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями			**0,7%**			**6 104,88**				
		Итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						**878 229,99**				
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**			**17 564,60**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						**895 794,59**				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						**895 794,59**				
		НДС			**12%**			**107 495,35**				
		Всего по сметному расчету						**1 003 289,94**				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			**5%**			**50 164,50**				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						**953 125,45**				
		Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634						**1 168 855,86**				

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминад Строй"

Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель

Кожекенов А.А.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **13-2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-4 Блок С**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 04042024** от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №10

за июнь 2024 (месяц, год) на 2-4-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
		Проемы										
1	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	11		2539,85 2443,88	95,97 50,33	27938 26883	1056 554	0	19754 3815	51508
2	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	15		3788,58 3590,64	197,94 98,14	56829 53860	2969 1472	0	39839 7733	104401
3	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	15,4		157,65 157,61	0,04	2428 2427	1 0	0	1748 334	4509
		Отделка										
4	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	602,1		402,71 402,71		242472 242472	0 0	0	174580 33364	450415
5	Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц /с потолков/** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	256,85		386,24 386,24		99206 99206	0 0	0	71428 13651	184285
6	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /цоколя/** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	42,6		402,71 402,71		17155 17155	0 0	0	12352 2361	31868
		Полы										
		Тип 1										
7	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=0.8	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ изоляции	4,42225		7779,57 5586,78	2192,79 816,19	34403 24706	9697 3609	0	20387 4383	59174
8	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Полы цементные. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	126,35		3319,10 2300,86	1018,24 511,85	419368 290714	128655 64672	0	255878 54020	729266
9	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	126,35		201,68 197,28	4,40 2,69	25482 24926	556 340	0	18192 3494	47168

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м		116,75	65,30		7624	0	0	5489	14162
		НР - 72%; СП - 8%				65,30		7624	0		1049	
					ТИп 2							
11	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$		37,45	1494,40	48,71	55965	1824	0	39785	103410
		НР - 72%; СП - 8%				1445,69	29,80	54141	1116		7660	
12	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м		27,95	247,34		6913	0	0	4977	12842
		НР - 72%; СП - 8%				247,34		6913	0		951	
					ТИп 3							
13	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$		93,05	3319,10	1018,24	308842	94747	0	188440	537065
		НР - 72%; СП - 8%				2300,86	511,85	214095	47628		39783	
14	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м		62,85	247,34		15545	0	0	11193	28877
		НР - 72%; СП - 8%				247,34		15545	0		2139	
		Кровля										
15	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=0.8	Покрытия. Утепление керамзитом /демонтаж/	$м^3$ утеплителя		90,801	6251,88	2425,97	567677	220281	0	294912	931596
		НР - 72%; СП - 8%				3825,91	685,05	347396	62203		69007	
16	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=0.8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж	$м^2$ стяжки		605,34	486,94	143,88	294764	87096	0	166558	498228
		НР - 72%; СП - 8%				343,06	39,09	207668	23663		36906	
17	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли		736,16	500,40	2,44	368374	1796	0	263936	682896
		НР - 72%; СП - 8%				497,96		366578	0		50585	
18	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли		736,16	308,08	35,54	226796	26163	0	150482	407461
		НР - 72%; СП - 8%				272,54	11,37	200633	8370		30182	
19	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли		736,16	445,29	22,41	327805	16497	0	227942	600206
		НР - 72%; СП - 8%				422,88	7,17	311307	5278		44460	
20	Е12-080101-0104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	$м^2$ кровли		736,16	141,85	20,86	104424	15356	0	67664	185856
		НР - 72%; СП - 8%				120,99	6,67	89068	4910		13767	
					Разные работы							
21	Е12-200101-0202 1220-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Основание цементно-песчаное (цементное) толщиной до 30 мм. Разборка с помощью молотков отбойных /отмостка/	$м^2$		115,5	143,44	96,06	16567	11095	0	8030	26565
		НР - 72%; СП - 8%				47,38	49,18	5472	5680		1968	
22	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т		59,434	1163,00		69122				74652
		СП - 8%									5530	
23	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км		297,1747	60,00		17830				19256

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		СП-8%									1426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3313531**	**617789**	**0**	**2043566**	**5785665**
								2608790	**229496**	**0**	**428568**	**0**
		Временные здания и сооружения			**1,2%**			**69 427,98**				
		Итого с временными						**5 855 092,96**				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями			**0,7%**			**40 985,65**				
		Итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						**5 896 078,62**				
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**			**117 921,57**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						**6 014 000,19**				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						**6 014 000,19**				
		НДС			**12%**			**721 680,02**				
		Всего по сметному расчету						**6 735 680,21**				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			**5%**			**336 784,01**				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						**6 398 896,20**				
с		**Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634**						**7 847 222,37**				

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор
Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель
Кожекенов А.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **13-2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-4 Блок С**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 04042024** от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №11

за июнь 2024 (месяц, год) на 2-4-2 Водопровод и канализация

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 4. Демонтажные работы										
		Водопровод										
49	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов		31,5	1182,37	10,70	37245	337	0	26653	69010
		НР - 72%; СП - 8%				1171,67	3,52	36908	111		5112	
50	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26К=0.8	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм.Демонтаж**	м трубопровода		22	2044,77	15,30	44985	337	0	32149	83305
		НР - 72%; СП - 8%				2029,47	0,14	44648	3		6171	
51	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28К=0.8	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Демонтаж**	кран		1	1904,59	158,39	1905	158	0	1299	3460
		НР - 72%; СП - 8%				1746,20	58,21	1746	58		256	
52	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28К=0.8	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Демонтаж**	комплект		2	6070,49	57,23	12141	114	0	8696	22504
		НР - 72%; СП - 8%				6013,26	25,78	12027	52		1667	
		Канализация										
53	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор		2	1070,25	8,79	2141	18	0	1536	3971
		НР - 72%; СП - 8%				1061,46	5,38	2123	11		294	
54	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26К=0.8	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Демонтаж**	м трубопровода		24	1178,61	1,79	28287	43	0	20347	52524
		НР - 72%; СП - 8%				1176,82	0,67	28244	16		3891	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					126702	1007	0	90681	234774
								125695	251	0	17391	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					126702	1007	0	90681	234774
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						125695	251	0	17391	0
		Временные здания и сооружения			1,2%			2 817,29				
		Итого с временными						237 591,26				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями			0,7%			1 663,14				
		Итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						239 254,40				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %			4 785,09				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						244 039,49				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						**244 039,49**				
		НДС			**12%**			**29 284,74**				
		Всего по сметному расчету						**273 324,22**				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			**5%**			**13 666,21**				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						**259 658,01**				
		Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634						**318 429,01**				

Сдал:

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель

Кожекенов А.Д.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **13-2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-5 Подвал**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **04042024** от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №12

за **июнь 2024** (месяц, год) на **2-5-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
			Проемы									
1	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.		6	3788,58 3590,64	197,94 98,14	22731 21544	1188 589	0	15936 3093	41760
			Отделка									
2	Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц /с потолков/** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$		353,2	386,24 386,24		136420 136420	0 0	0	98222 18771	253414
3	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$		664	402,71 402,71		267399 267399	0 0	0	192528 36794	496721
			Полы									
4	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Полы цементные. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$		353,2	3319,10 2300,86	1018,24 511,85	1172306 812664	359642 180785	0	715283 151007	2038597
5	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м		370,86	247,34 247,34		91729 91729	0 0	0	66045 12622	170395
6	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (ручная). Погрузка** *СП - 8%*	т		26,24	1163,00		30517			2441	32958
7	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т·км		131,2	60,00		7872			630	8502
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1728975 1329756	360830 181374	0 0	1088013 225359	3042347 0
			РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ									
		Полы										
			ТИП 1, серия 2.244-1, вып.6									
12	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия		353,2	934,80 732,26	202,54 82,00	330171 258634	71537 28962	0	207070 42979	580220

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия		353,2	29,23	8,13	10324	2872	0	6592	18269
		НР - 72%, СП - 8%				21,10	4,82	7453	1702		1353	
14	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов		370,86	292,49	2,42	108473	897	0	77777	201150
		НР - 72%, СП - 8%				290,07	1,21	107575	449		14900	
		Отделочные работы (внутреннее)										
15	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		664	2169,16	170,74	1440322	113371	0	1022618	2659975
		НР - 72%, СП - 8%				1998,42	140,59	1326951	93352		197035	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1889290	188677	0	1314056	3459615
								1700613	124465	0	256268	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3618265	549507	0	2402070	6501961
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						3030369	305840	0	481627	0
		Временные здания и сооружения			1,2%			78 023,54				
		Итого с временными						6 579 985,03				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями			0,7%			46 059,90				
		Итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						6 626 044,92				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %			132 520,90				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						6 758 565,82				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						6 758 565,82				
		НДС			12%			811 027,90				
		Всего по сметному расчету						7 569 593,72				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			5%			378 479,69				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						7 191 114,03				
		Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634						8 818 750,78				

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель

Кожекенов А.А.

Форма № КС-2, утвержденная Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 189

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **13-2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **7-1 Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 04042024** от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №13

за **июнь 2024** (месяц, год) на **7-1 Благоустройство**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка										
1	**Е11-010104-0101** **1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /растительный слой/**	**м³ грунта**	**126**		**71,51**	**71,51**	**9010**	**9010**	**0**	**2248**	**12159**
		НР - 72% СП - 8%					**24,78**	**0**	**3122**		**901**	
2	**Е11-010104-0401** **1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /использ.для озеленения/**	**м³ грунта**	**710**		**50,22**	**50,22**	**35656**	**35656**	**0**	**8895**	**48115**
		НР - 72% СП - 8%					**17,40**	**0**	**12354**		**3564**	
3	**Е11-010104-0407** **1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	**м³ грунта**	**710**		**28,12**	**28,12**	**19965**	**19965**	**0**	**4984**	**26945**
		НР - 72% СП - 8%					**9,75**	**0**	**6923**		**1996**	
4	**Е11-010102-0331** **1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/недостаток раст.грунта/**	**м³ грунта**	**584**		**300,71**	**285,96**	**175615**	**167001**	**0**	**41930**	**234948**
		НР - 72% СП - 8%				**14,75**	**84,97**	**8614**	**49622**		**17404**	
5	**С3412-102-0205** **412-102-0205 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**5110**		**60,00**		**306600**				**331128**
		СП - 8%									**24528**	
6	**Е11-010104-0102** **1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м³ грунта**	**1220**		**83,57**	**83,57**	**101955**	**101955**	**0**	**25438**	**137585**
		НР - 72% СП - 8%					**28,96**	**0**	**35331**		**10192**	
7	**Е11-010104-0110** **1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м³ грунта**	**1220**		**286,04**	**286,04**	**348969**	**348969**	**0**	**87076**	**470928**
		НР - 72% СП - 8%					**99,13**	**0**	**120939**		**34884**	
8	**Е11-010104-0102** **1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /Насыпь с перемещением до 20м/**	**м³ грунта**	**582**		**83,57**	**83,57**	**48638**	**48638**	**0**	**12135**	**65635**
		НР - 72% СП - 8%					**28,96**	**0**	**16855**		**4862**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /добавлять с 10м до 20м/	$м^3$ грунта		582	71,51	71,51	41619	41619	0	10384	56163
		НР - 72%, СП - 8%					24,78	0	14422		4160	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		582	290,03	130,58	168797	75998	0	94519	284381
		НР - 72%, СП - 8%				159,45	66,11	92800	38476		21065	
11	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ /избыток грунта/	$м^3$ грунта		638	366,77	348,79	233999	222528	0	55867	313056
		НР - 72%, СП - 8%				17,98	103,64	11471	66122		23189	
12	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км		5582,5	60,00		334950				361746
		СП - 8%				--					26796	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1825774	1071339	0	343477	2342791
								112885	364166	0	173540	0
							РАЗДЕЛ 2. Покрытия					
		Мощение тротуарной плиткой тип 2 S=242$м^2$										
25	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Камни бортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		127	1495,93	50,81	189983	6453	0	134240	350161
		НР - 72%, СП - 8%				1445,12	22,95	183530	2915		25938	
26	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые	$м^3$		2,032							
		СП - 8%										
		Асфальтобетонное покрытие отмостки S=439$м^2$										
27	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	$м^3$		65,85	6829,24	11,98	449705	789	0	323220	834759
		НР - 72%, СП - 8%				6817,26		448917	0		61834	
28	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия дорожек тротуаров асфальтобетонные однослойные из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия		156,94587	351,06	5,81	55097	912	0	39237	101882
		НР - 72%, СП - 8%				345,25	1,98	54186	311		7547	
		Асфальтобетонное покрытие проездов тип 3 S=123$м^2$										
29	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		14,76	3010,99	2600,65	44442	38386	0	11514	60432
		НР - 72%, СП - 8%				410,34	673,06	6057	9934		4476	
30	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,04059	3575,18	3575,18	145	145	0	51	212
		НР - 72%, СП - 8%					1745,78	0	71		16	
31	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия		123	305,90	263,48	37626	32408	0	7712	48965
		НР - 72%, СП - 8%				42,42	44,66	5218	5493		3627	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные марки БР100.30.15. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		47	1495,93	50,81	70309	2388	0	49679	129587
		НР - 72% СП - 8%				1445,12	22,95	67921	1079		9599	
33	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые	$м^3$		2,162							
		СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					847308	81480	0	565653	1525998
								765827	19802	0	113037	0
		РАЗДЕЛ 4. Ограждение										
82	У86-010602-0602 8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция		218	18553,00	10548,00	4044554	2299464	0	1916168	6437579
		НР - 72% СП - 8%				8005,00	4203,00	1745090	916254		476858	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4044554	2299464	0	1916168	6437579
								1745090	916254		476858	
		РАЗДЕЛ 8. Демонтажные работы										
103	Е12-200101-0106 1220-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$		196,9	2961,14	2480,88	583048	488485	0	187478	832169
		НР - 72% СП - 8%				480,26	842,17	94563	165823		61642	
104	Е11-460601-0202 1146-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сараи кирпичные. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	$м^2$ площади застройки		109	9107,06	1672,45	992670	182297	0	641465	1764865
		НР - 72% СП - 8%				7434,61	739,00	810372	80551		130731	
105	Е11-070111-0104 1107-0111-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 к=0,5	Ограды металлические из сетки высотой до 1,5 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Демонтаж	м оград		371	6317,78	2289,81	2343896	849520	0	1346453	3985577
		НР - 72% СП - 8%				4027,97	1012,66	1494377	375697		295228	
106	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 к=0,5	Ворота распашные. Демонтаж	шт.		5	33134,75	5717,48	165674	28587	0	107782	295332
		НР - 72% СП - 8%				27417,27	2522,14	137086	12611		21876	
107	Е11-460601-0202 1146-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сараи кирпичные. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	$м^2$ площади застройки		13	9107,06	1672,45	118392	21742	0	76505	210489
		НР - 72% СП - 8%				7434,61	739,00	96650	9607		15592	
108	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т		894,536	204,00		182485				197084
		СП - 8%									14599	
109	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км		4472,68	60,00		268361				289830
		СП - 8%									21469	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					4654526	1570631	0	2359683	7575346
								2633049	644289	0	561137	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					11372161	5022914	0	5184981	17881714
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						5256851	1944511	0	1324572	0
		Временные здания и сооружения			1,2%			214 580,57				
		Итого с временными						18 096 294,81				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями			0,7%			126 674,06				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						**18 222 968,87**				
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**			**364 459,38**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						**18 587 428,25**				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						**18 587 428,25**				
		НДС			**12%**			**2 230 491,39**				
		Всего по сметному расчету						**20 817 919,64**				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			**5%**			**1 040 895,98**				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						**19 777 023,66**				
		Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634						**24 253 355,19**				

Слал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминта Строй"

Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель

Кожекенов А.А.

Форма № КС-2
Приказ и Министра национальной экономики и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 25 апреля 2021 года № 189

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **13-2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Блок А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 04042024** от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №14

за **июнь 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ										
		Окна										
24	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** НР - 72%; СП - 8%	м²	156,24		2424,57 2057,60	366,97 194,61	378815 321479	57335 30406	0	253357 50574	682746
25	С1223-102-0204 223-102-0204 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками** СП - 8%	м²	156,24								
26	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** НР - 72%; СП - 8%	м²	12,6		2950,32 2578,99	371,33 196,97	37174 32495	4679 2482	0	25184 4989	67346
27	С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками** СП - 8%	м²	12,6								
28	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** НР - 72%; СП - 8%	м	89,2		481,82 471,30	10,52 5,46	42978 42040	938 487	0	30619 5888	79486
29	С1223-501-0115 223-501-0115 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм**	м	89,2								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					458967	62953	0	309160	829578
								396015	33375	0	61450	0
					РАЗДЕЛ 3. Полы							
		1.2 этаж										
					ТИП 1. серия 2.244-1. вып.6							
41	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции		29,2285	11457,23	3426,23	334878	100144	0	195847	573182
		НР - 72%, СП - 85%				8031,00	1275,30	234734	37275		42458	
42	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 /40/мм. Устройство	$м^2$ стяжки		835,1	777,63	55,51	649399	46356	0	453564	1191199
		НР - 72%, СП - 85%				722,12	32,22	603042	26907		88237	
43	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки		835,1	73,43	37,74	61321	31517	0	34273	103241
		НР - 72%, СП - 85%				35,69	21,31	29805	17796		7648	
					ТИП 3. серия 2.244-1. вып.6							
48	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия бетонные, толщина 30 /20/мм. Устройство	$м^2$ покрытия		262,33	934,80	202,54	245226	53132	0	153795	430943
		НР - 72%, СП - 85%				732,26	82,00	192094	21511		31922	
49	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия		262,33	-58,47	-16,28	-15338	-4271	0	-9790	-27138
		НР - 72%, СП - 85%				-42,19	-9,64	-11068	-2529		-2010	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ3	Тенге					1275486	226878	0	827689	2271428
								1048607	100960	0	168254	0
					РАЗДЕЛ 4. Кровля							
66	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли		736,16	1523,75	43,21	1121724	31809	0	794676	2069712
		НР - 72%, СП - 85%				1480,54	18,75	1089914	13803		153312	
67	С1224-102-0904 224-102-0904 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$		846,584							
		СП - 8%										
68	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$		167,58	430,26	25,25	72103	4231	0	50575	132492
		НР - 72%, СП - 85%				405,01	14,15	67872	2371		9814	
69	С1215-204-0404 215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$		5,363							
		СП - 8%										
70	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности		736,16	78,90	5,82	58083	4284	0	40219	106166

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						73,08	2,80	53799	2061		7864	
71	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,50841	147408,06	14135,13	74944	7186	0	49972	134909
		НР - 72%; СП - 8%				133272,93	3242,65	67757	1649		9993	
72	Е11-340108-0716 1134-0108-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обшивка каркасных свесов	$м^2$ поверхности		18,31	5323,08	11,39	97466	209	0	70083	180953
		НР - 72%; СП - 8%				5311,69	4,41	97257	81		13404	
		Слуховые окна (6шт)										
73	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		6	16535,21	1794,96	99211	10770	0	67311	179844
		НР - 72%; СП - 8%				14740,25	840,95	88442	5046		13322	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1523530	58490	0	1072837	2804076
								1465040	25011	0	207709	0
		РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы (внутреннее)										
91	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		1133,21	1481,68	13,66	1679055	15480	0	1202229	3111786
		НР - 72%; СП - 8%				1468,02	5,46	1663575	6187		230503	
94	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		1870,99	807,89	8,73	1511554	16334	0	1081233	2800210
		НР - 72%; СП - 8%				799,16	3,47	1495220	6492		207423	
98	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		79,94	4838,11	85,45	386759	6831	0	276557	716381
		НР - 72%; СП - 8%				4752,66	52,28	379928	4179		53065	
99	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		79,94	2153,89	39,28	172182	3140	0	122596	318360
		НР - 72%; СП - 8%				2114,61	15,39	169042	1230		23582	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3749549	41784	0	2682615	6946737
								3707765	18089	0	514573	0
		РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка										
103	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки		419,23	4219,74	24,06	1769042	10087	0	1268225	3280248
		НР - 72%; СП - 8%				4195,68	5,89	1758955	2469		242981	
104	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	$м^3$		33,5384							
		СП - 8%										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	С1222-528-0204 222-528-0204 РСНБ РК 2022	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета СП - 8%	$м^2$		419,23							
106	С1231-102-0104 231-102-0104 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета СП - 8%	$м^2$		461,153							
107	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР - 72% СП - 8%	$м^2$ поверхности облицовки		419,23	74,25 73,82	0,43 0,22	31128 30948	180 92	0	22349 4278	57755
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1800169 1789902	10267 2561	0 0	1290574 247259	3338003 0
			РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Заполнение участка стены										
112	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР - 72% СП - 8%	отверстие		9	131,87 130,63	1,24	1187 1176	11 0	0	846 163	2196
113	Е12-030101-1901 1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР - 72% СП - 8%	$м^3$ кладки		0,337	16703,29 12936,70	3766,59 1205,06	5629 4360	1269 406	0	3431 725	9785
114	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 72% СП - 8%	т металлических изделий		0,006837	149659,46 144790,87	4868,59 1700,03	1023 990	33 12	0	721 140	1884
		Пробивка дверного проема /АС-34,2/										
115	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР - 72% СП - 8%	отверстие		16	131,87 130,63	1,24	2110 2090	20 0	0	1505 289	3904
116	Е11-460302-0201 1146-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство НР - 72% СП - 8%	$м^2$ ниш		0,8868421	9278,83 5487,65	3791,18 1879,47	8229 4867	3362 1667	0	4704 1035	13968
117	Е11-090305-0201 1109-0305-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЕРЕМЫЧКИ. Монтаж НР - 72% СП - 8%	т конструкций		1,277372	67261,40 42715,36	24546,04 7793,64	85918 54563	31354 9955	0	46454 10590	142961
118	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков СП - 8%	т		1,277372							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					104096	36050	0	57661	174698

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								68045	12040	0	12941	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					8911797	436422	0	6240536	16364520
								8475375	192036	0	1212187	0
		Временные здания и сооружения			1,2%			196 374,24				
		Итого с временными						16 560 894,27				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями			0,7%			115 926,26				
		Итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						16 676 820,53				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %			333 536,41				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						17 010 356,94				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						17 010 356,94				
		НДС			12%			2 041 242,83				
		Всего по сметному расчету						19 051 599,77				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			5%			952 579,99				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						18 099 019,78				
		Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634						22 195 551,92				

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор:

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель:

Кожекенов А.А.

Форма по ОКУД коды: 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **13-2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Блок А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **04042024** от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №15

за **июнь 2024** (месяц, год) на **2-1-4 Силовое электрооборудование и электроосвещение**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование										
		Кабельные и трубные изделия										
58	С1243-107-2502 243-107-2502 СпрСЦ 02.2023	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,03193								
59	С1243-107-2503 243-107-2503 СпрСЦ 02.2023	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	4,25287								
60	С1243-108-0502 243-108-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,01236								
70	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%, СП - 8%	м	4851	361,70 358,06	3,64 0,16	1754607 1736949	17658 776	0	1251162 240462	3246230	
71	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм СП - 8%	м	31,31								
72	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм СП - 8%	м	4868,2								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		87	361,70	3,64	31468	317	0	22439	58219
		НР - 72%; СП - 8%				358,06	0,16	31151	14		4313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1786075	17974	0	1273601	3304450
								1768100	790	0	244774	0
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение										
		Светильники										
145	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		4634	176,53	1,68	818040	7785	0	583917	1514114
		НР - 72%; СП - 8%				174,85	0,16	810255	741		112157	
146	С1243-107-2302 243-107-2302 СпрСЦ 02.2023	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 (ок)-0,66	км		0,20703							
		СП - 8%										
147	С1243-107-2502 243-107-2502 СпрСЦ 02.2023	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	км		3,40518							
		СП - 8%										
148	С1243-107-2503 243-107-2503 СпрСЦ 02.2023	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	км		0,11124							
		СП - 8%										
151	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		4433	361,70	3,64	1603416	16136	0	1143352	2966510
		НР - 72%; СП - 8%				358,06	0,16	1587280	709		219741	
152	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м		3339,06							
		СП - 8%										
153	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м		1138,27							
		СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2421456	23921	0	1727270	4480624
								2397535	1451	0	331898	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					4207531	41896	0	3000871	7785074
								4165635	2241	0	576672	0
		Временные здания и сооружения			1,2%			93 420,88				
		Итого с временными						7 878 494,41				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями			**0,7%**			**55 149,46**				
		Итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						**7 933 643,87**				
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**			**158 672,88**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						**8 092 316,74**				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						**8 092 316,74**				
		НДС			**12%**			**971 078,01**				
		Всего по сметному расчету						**9 063 394,75**				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			**5%**			**453 169,74**				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						**8 610 225,02**				
		Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634						**10 559 063,35**				

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал-Строй"

Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель

Кожахметов А.А.

Форма по приказу 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 г. № 199

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и/или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **13-2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **2-2 Блок Б**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 04042024** от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №16

за **июнь 2024** (месяц, год) на **2-2-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ									
		Окна										
24	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 72%, СП - 8%	м²	140,49		2424,57 2057,60	366,97 194,61	340628 289072	51556 27341	0	227817 45476	613921
25	С1223-102-0204 223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками СП - 8%	м²	140,49								
26	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР - 72%, СП - 8%	м²	18,9		2950,32 2578,99	371,33 196,97	55761 48743	7018 3723	0	37775 7483	101019
27	С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками СП - 8%	м²	18,9								
28	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 72%, СП - 8%	м	84,1		481,82 471,30	10,52 5,46	40521 39636	885 459	0	28869 5551	74941
29	С1223-501-0115 223-501-0115 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	84,1								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					436910	59458	0	294461	789881
								377451	31523	0	58510	0
		1,2 этаж										
					РАЗДЕЛ 3. Полы							
					ТИП 1, серия 2.244-1, вып.6							
40	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ изоляции	27,00425		11457,23	3426,23	309394	92523	0	180943	529564
						8031,00	1275,30	216871	34439		39227	
41	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 /40/мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ стяжки	771,55		777,63	55,51	599980	42829	0	419048	1100551
						722,12	32,22	557152	24859		81522	
42	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ стяжки	771,55		73,43	37,74	56655	29118	0	31664	95385
						35,69	21,31	27537	16442		7066	
					ТИП 3. серия 2.244-1. вып.6							
47	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	257,17		934,80	202,54	240403	52087	0	150770	422467
						732,26	82,00	188315	21088		31294	
48	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	257,17		-58,47	-16,28	-15037	-4187	0	-9597	-26604
						-42,19	-9,64	-10850	-2479		-1971	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ3	Тенге					1191395	212370	0	772829	2121362
								979025	94348	0	157138	0
					РАЗДЕЛ 4. Кровля							
50	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ изолируемой поверхности	23,52		484,39	49,70	11393	1169	0	7526	20433
						434,69	9,76	10224	230		1514	
51	С1235-101-0901 235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 СП - 8%	$м^2$	25,872								
52	Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 прим	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	605,34		377,59	15,72	228570	9516	0	161154	420902
						361,87	7,88	219054	4770		31178	
53	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	605,34		1254,57	104,86	759441	63476	0	513656	1374945

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 72% СП - 8%				1149,71	28,82	695965	17446		101848	
54	С1234-101-0303 234-101-0303 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м^3	м^3		93,52503							
		СП - 8%										
55	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 /30/мм. Устройство	м^2 стяжки		605,34	717,97	224,82	434616	136093	0	241558	730268
		НР - 72% СП - 8%				493,15	61,08	298523	36974		54094	
56	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м^2 стяжки		605,34	77,35	49,96	46823	30243	0	18109	70127
		НР - 72% СП - 8%				27,39	14,16	16580	8572		5195	
57	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,677981	32762,72	2983,04	22212	2022	0	15226	40434
		НР - 72% СП - 8%				29779,68	1412,10	20190	957		2995	
58	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,677981							
		СП - 8%										
59	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м^3 древесины в конструкции		8,991	55011,42	2335,10	494608	20995	0	348338	910381
		НР - 72% СП - 8%				52676,32	1133,35	473613	10190		67436	
60	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м^3 древесины в конструкции		8,991	4827,91	90,28	43408	812	0	30949	80305
		НР - 72% СП - 8%				4737,63	43,17	42596	388		5949	
61	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	м^3 древесины в конструкции		6,846	53521,27	1636,02	366407	11200	0	259148	675599
		НР - 72% СП - 8%				51885,25	689,65	355206	4721		50044	
62	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м^3 древесины в конструкции		6,846	2053,26	125,43	14057	859	0	9800	25765
		НР - 72% СП - 8%				1927,83	60,26	13198	413		1908	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР - 72%, СП - 8%	$м^3$ древесины в конструкции		2,38	42792,75	2823,20	101847	6719	0	70781	186438
						39969,55	1335,65	95128	3179		13810	
64	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 72%, СП - 8%	$м^3$ древесины в конструкции		2,38	2053,26	125,43	4887	299	0	3407	8957
						1927,83	60,26	4588	143		663	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ4	Тенге					2528268	283402	0	1679652	4544553
								2244866	87983	0	336634	0
			РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы (внутреннее)									
90	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%, СП - 8%	$м^2$ отделываемой поверхности		382,343	1481,68	13,66	566510	5223	0	405630	1049911
						1468,02	5,46	561287	2088		77771	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ5	Тенге					566510	5223	0	405630	1049911
								561287	2088	0	77771	0
			РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					4723083	560453	0	3152571	8505707
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						4162630	215942	0	630052	0
		Временные здания и сооружения			1,2%			102 068,48				
		Итого с временными						8 607 775,34				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями			0,7%			60 254,43				
		Итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						8 668 029,77				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %			173 360,60				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						8 841 390,37				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						8 841 390,37				
		НДС			12%			1 060 966,84				
		Всего по сметному расчету						9 902 357,21				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			5%			495 117,86				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						9 407 239,35				
		Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634						11 536 473,91				

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель

Кожекенов А.А.