Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 20.04.2019 г. № 178

Заказчик: **ТОО "Фирма Мега-Сервис"**

Подрядчик: **ТОО "Доминал Строй"**

Объект : **Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области**

С П Р А В К А №4

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за июль месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		04042024	04.04.2024 г.				(тенге)

№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								В том числе налог на добавленную стомость	Всего
		с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель ные расходы		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области	315 000 000,00	133 928 571,43							16 071 428,57	150 000 000,00

Подрядчик:

ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Кожекенов А.А.

Субподрядчик:

ТОО "Доминал Строй"

Орысбаев М.О.

Форма по ОКУД коды 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **13-2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Блок А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 04042024** от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №17

за **июль 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ									
		Окна										
30	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	23,1		2386,29	29,79	55123	688	0	39335	102015
		НР - 72%; СП - 8%				2356,50	8,50	54435	196		7557	
31	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок блокиратор	шт.	44								
		СП - 8%										
32	С1223-503-0401 223-503-0401 РСНБ РК 2022	Сетка антимоскитная	$м^2$	159,048								
		СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					55123	688	0	39335	102015
								54435	196	0	7557	0
				РАЗДЕЛ 3. Полы								
				ТИП 3. серия 2.244-1. вып.6								
50	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	236,36		292,49	2,42	69133	572	0	49570	128199
		НР - 72%; СП - 8%				290,07	1,21	68561	286		9496	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					69133	572	0	49570	128199
								68561	286	0	9496	0
				РАЗДЕЛ 4. Кровля								
		Слуховые окна (6шт)										
74	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,656								
		СП - 8%										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$		1,656							
76	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 72% СП - 8%	$м^2$ кровли		48	2476,46 2433,12	43,34 10,11	118870 116790	2080 485	0	84438 16265	219573
77	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СП - 8%	$м^2$		53,088							
78	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 72% СП - 8%	$м^2$ покрытия		34,56	2386,29 2356,50	29,79 8,50	82470 81441	1030 294	0	58849 11306	152624
79	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м		27							
80	С1223-101-0202 223-101-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка СП - 8%	$м^2$		3,255							
81	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм НР - 72% СП - 8%	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок		1,2	1359,52 1312,04	47,48 16,67	1631 1574	57 20	0	1148 222	3002
82	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная СП - 8%	шт.		12							
83	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная СП - 8%	шт.		6							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка /лестница слухового окна/	$м^3$ древесины в конструкции		0,105	55011,42	2335,10	5776	245	0	4068	10632
		НР - 72%; СП - 85%				52676,32	1133,35	5531	119		788	
85	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		0,105	4827,91	90,28	507	9	0	361	938
		НР - 72%; СП - 85%				4737,63	43,17	497	5		69	
		Водосточная система										
86	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб		51,6	3057,16	190,13	157749	9811	0	108705	287770
		НР - 72%; СП - 85%				2867,03	58,91	147939	3040		21316	
87	С1224-106-0202 224-106-0202 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м		51,6							
		СП - 85%										
88	С1224-106-0204 224-106-0204 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.		8							
		СП - 85%										
89	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,09419	147408,06	14135,13	13884	1331	0	9258	24994
		НР - 72%; СП - 85%				133272,93	3242,65	12553	305		1851	
90	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия		42	2386,29	29,79	100224	1251	0	71518	185481
		НР - 72%; СП - 85%				2356,50	8,50	98973	357		13739	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**481113**	**15815**	**0**	**338344**	**885014**
								465298	**4625**	**0**	**65557**	**0**
		РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы (внутреннее)										
92	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности		1133,21	661,05	6,48	749108	7343	0	536755	1388733
		НР - 72%; СП - 85%				654,57	3,29	741765	3728		102869	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности		1585,99	588,05	6,48	932641	10277	0	667859	1728541
		НР - 72%; СП - 8%				581,57	3,29	922364	5218		128040	
96	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки		11,412	3856,15	31,76	44006	362	0	31552	81603
		НР - 72%; СП - 8%				3824,39	15,64	43644	178		6045	
97	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности		273,588	1206,57	7,08	330103	1937	0	236987	612457
		НР - 72%; СП - 8%				1199,49	3,59	328166	982		45367	
100	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности		79,94	588,05	6,48	47009	518	0	33663	87125
		НР - 72%; СП - 8%				581,57	3,29	46491	263		6454	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**2102868**	**20438**	**0**	**1506816**	**3898459**
								2082430	**10370**	**0**	**288775**	**0**
			РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка									
102	Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	$м^2$ поверхности облицовки		39,52	11622,70	177,15	459329	7001	0	327315	849576
		НР - 72%; СП - 8%				11445,55	57,59	452328	2276		62932	
108	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню /АС-34/	м откосов		399,7	894,09	1,59	357368	636	0	256847	663352
		НР - 72%; СП - 8%				892,50		356732	0		49137	
109	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности		79,94	1206,57	7,08	96453	566	0	69245	178955
		НР - 72%; СП - 8%				1199,49	3,59	95887	287		13256	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**913150**	**8202**	**0**	**653408**	**1691882**
								904948	**2563**	**0**	**125325**	**0**
			РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Отмостка										
110	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя		25,29	7854,83	14,98	198649	379	0	142754	368715

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 72%; СП - 8%				7839,85		198270	0		27312	
					Крыльцо							
111	Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	$м^2$ поверхности облицовки		12	4737,16	209,80	56846	2518	0	40019	104614
		НР - 72%; СП - 8%				4527,36	104,44	54328	1253		7749	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					255495	2896	0	182773	473329
								252598	1253	0	35061	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3876882	48612	0	2770246	7178897
								3828270	19293	0	531770	0
		Временные здания и сооружения			1,2%			86 146,77				
		Итого с временными						7 265 044,25				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями			0,7%			50 855,31				
		Итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						7 315 899,56				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %			146 317,99				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						7 462 217,55				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						7 462 217,55				
		НДС			12%			895 466,11				
		Всего по сметному расчету						8 357 683,65				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			5%			417 884,18				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						7 939 799,47				
		Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634						9 736 893,68				

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель

Кожекенов А.А.

Форма по ОКУД 0322005

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 апреля 2021 года № 164

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(полное наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации), юридический адрес, адрес местонахождения)

Стройка **13-2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **2-1 Блок А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **04042024** от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №18

за **июль 2024** (месяц, год) на **2-1-2 Водопровод и канализация**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-питьевой и противопожарного водопровода В1 и В2										
		Трубопроводы										
1	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	28		5203,46	62,90	145697	1761	114531	21714	180803
		НР - 72%, СП - 8%				1050,15	26,92	29404	754		13393	
2	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	68		2562,52	19,12	174251	1300	446	124212	322341
		НР - 72%, СП - 8%				2536,84	0,18	172505	12		23877	
3	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	67,32								
		СП - 8%										
4	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	96		157,71	1,65	15140	158	221	10628	27829
		НР - 72%, СП - 8%				153,76		14761	0		2061	
5	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,068		110818,74		7536	0	153	5316	13879
		НР - 72%, СП - 8%				108570,24		7383	0		1028	
6	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	40								
		СП - 8%										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.		14							
		СП - 8%										
8	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.		68							
		СП - 8%										
9	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Смесители. Установка	шт.		19	1743,01	0,17	33117	3	858	23225	60849
		ЗП - 72%; СП - 8%				1697,70		32256	0		4507	
10	С1244-104-0408 244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.		19							
		СП - 8%										
11	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок		11,4	1151,71		13129	0	5974	5152	19744
		ЗП - 72%; СП - 8%				627,71		7156	0		1463	
12	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.		26							
		СП - 8%										
13	С1241-211-0102 241-211-0102 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.		17							
		СП - 8%										
14	С1242-207-1002 242-207-1002 РСНБ РК 2022 прим	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 /Вентиль/	шт.		26	3989,00		103714	0	103714	0	112011
		СП - 8%						0	0		8297	
15	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		5,01	146,90	3,36	736	17	312	295	1113
		ЗП - 72%; СП - 8%				81,24	0,49	407	2		82	
16	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		5,01	127,74	2,48	640	12	390	173	878
		ЗП - 72%; СП - 8%				47,48	0,49	238	2		65	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Е11-160601-0201 1116-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.		2	3391,04	96,87	6782	194	2577	2958	10520
						2005,85	48,51	4012	97		779	
18	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		2							
		СП - 8%										
19	С1241-116-0107 241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		4							
		СП - 8%										
		Пожарный кран 2-шт										
20	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран		2	61298,64	197,98	122597	396	117836	3248	135913
		НР - 22%, СП - 8%				2182,75	72,76	4366	146		10068	
21	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Шкафы пожарные металлические.Установка на стене или в нише	шт.		2	3374,51	47,56	6749	95	53	4783	12455
		НР - 22%, СП - 8%				3300,50	21,34	6601	43		923	
22	С1248-307-0101 248-307-0101 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.		2							
		СП - 8%										
23	С1248-305-0106 248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.		4							
		СП - 8%										
24	С1244-401-0101 244-401-0101 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.		4							
		СП - 8%										
25	С1244-401-0102 244-401-0102 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50	шт.		2							
		СП - 8%										
26	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг		0,18							
		СП - 8%										
		Поливочный кран										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран		1	21078,57		21079	0	20351	524	23331
						727,58		728	0		1728	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					651168	3937	367415	202228	921667
								279816	1056	0	68272	0
			РАЗДЕЛ 2. Водопровод горячего водоснабжения ТЗ									
		Трубопроводы										
28	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода		43,5	2562,52	19,12	111470	832	285	79459	206203
		НР - 72%; СП - 8%				2536,84	0,18	110353	8		15274	
29	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м		43,065							
		СП - 8%										
30	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода		43,5	157,71	1,65	6860	72	100	4816	12610
		НР - 72%; СП - 8%				153,76		6689	0		934	
31	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,0435	110818,74		4821	0	98	3400	8879
		НР - 72%; СП - 8%				108570,24		4723	0		658	
32	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.		37							
		СП - 8%										
33	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.		12							
		СП - 8%										
34	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.		44							
		СП - 8%										
35	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект		7	8068,42	71,54	56479	501	3362	38046	102087
		НР - 72%; СП - 8%				7516,58	32,22	52616	226		7562	
36	513-106-0103 513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект		7							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок		11,4	1151,71 627,71		13129 7156	0 0	5974	5152 1463	19744
38	С1242-207-1002 242-207-1002 РСНБ РК 2022 прим	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 /Вентиль/	шт.		20							
39	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.		19							
40	С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.		11							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					192759 181536	1404 233	9819 0	130874 25891	349524 0
						РАЗДЕЛ 3. Сеть канализации К1						
		Санитарные приборы										
41	Е11-170101-0105 1117-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект		18	4295,30 3613,67	135,50 72,47	77315 65046	2439 1304	9830	47772 10007	135095
42	С1244-101-0104 244-101-0104 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	комплект		18							
43	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.		18							
		Трубопроводы										
44	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода		120	1487,13 1471,03	2,23 0,83	178456 176524	268 100	1664	127169 24450	330074
45	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м		119,76							
		Фитинги										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50 СП - 8%	шт.		18							
47	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 50 СП - 8%	шт.		47							
48	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой СП - 8%	шт.		2							
49	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 50х50х50 СП - 8%	шт.		19							
50	С1241-212-0501 241-212-0501 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм СП - 8%	шт.		4							
51	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром (клипса) 50 мм СП - 8%	шт.		80							
52	Е11-160201-0201 1116-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР - 22%, СП - 8%	м трубопровода		3,5	14917,23 1697,70	56,40 22,31	52210 5942	197 78	46071	4334 4524	61068
53	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 50 СП - 8%	шт.		9							
54	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм СП - 8%	шт.		12							
55	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 22%, СП - 8%	м трубопровода		4	1139,91 551,92	125,74 62,96	4560 2208	503 252	1849	1771 506	6837
56	С1234-303-0324 234-303-0324 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм СП - 8%	м		4,4							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник		1	5382,68		5383	0	1371	2888	8933
		НР - 72%, СП - 8%				4011,70		4012	0		662	
58	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3		0,064	36076,08	1552,59	2309	99	1687	407	2934
		НР - 72%, СП - 8%				8157,22	685,10	522	44		217	
59	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.		18							
		СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					320232	3506	62473	184342	544941
								254253	1778	0	40366	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1164159	8848	439707	517444	1816131
								715605	3067	0	134528	0
		Временные здания и сооружения			1,2%			21 793,58				
		Итого с временными						1 837 924,99				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями			0,7%			12 865,47				
		Итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						1 850 790,46				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %			37 015,81				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						1 887 806,27				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						1 887 806,27				
		НДС			12%			226 536,75				
		Всего по сметному расчету						2 114 343,02				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			5%			105 717,15				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						2 008 625,87				
		Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634						2 463 258,25				

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор

_____ **Орысбаев М.О.**

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель

_____ **Кожекенов А.А.**

Форма согласована №1
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 139

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминат Строй"

(полное наименование, номер и дата договора, почтовый адрес, телефон, банковские реквизиты, код по ОКПО)

Стройка: 13-2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМП" ГУ Отдел образования поЕскельдинскому району Управления образования Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: 2-1 Блок А

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 04042024 от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №19

за июль 2024 (месяц, год) на 2-1-3 Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м трубопровода	860	853,03 817,32	35,71 15,04	733606 702895	30711 12934	0	515397 99920	1348923
2	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м трубопровода	115	853,03 817,32	35,71 15,04	98098 93992	4107 1730	0	68919 13361	180379
3	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м трубопровода	242	853,03 817,32	35,71 15,04	206433 197791	8642 3640	0	145030 28117	379581
4	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м трубопровода	65	853,03 817,32	35,71 15,04	55447 53126	2321 978	0	38954 7552	101954
5	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м трубопровода	375	1113,05 1050,15	62,90 26,92	417394 393806	23588 10095	0	290809 56656	764859

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		1657	155,41	1,65	257514	2734	0	183442	476233
						153,76		254780	0		35276	
7	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		288,68	1263,62	24,12	364782	6963	0	259741	674485
		СП - 72%, СН - 8%				1239,50	10,16	357819	2933		49962	
9	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны воздушные. Установка	комплект		134	323,03		43286	0	0	31166	80408
		НР - 72%, СП - 8%				323,03		43286	0		5956	
10	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.		134	492,71	0,97	66023	130	0	47490	122595
		НР - 72%, СП - 8%				491,74	0,49	65893	66		9081	
11	С1245-510-0102 245-510-0102 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.		134							
		СП - 8%										
12	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая RTR 7090,с газонаполненным встроенным температурным датчиком,диапазон регулирования от 5°С до 26°С,типа Danfoss	шт.		134							
		СП - 8%										
13	С1245-510-0301 245-510-0301 РСНБ РК 2022 прим	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 /Клапан запорный RLV,DN 15,типа Danfoss/	шт.		134							
		СП - 8%										
14	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	$м^2$		745	49,83	4,36	37123	3248	0	24782	66857
		НР - 72%, СП - 8%				45,47	0,73	33875	544		4952	
15	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		745	84,60	3,36	63027	2503	0	43840	115416
		НР - 72%, СП - 8%				81,24	0,49	60524	365		8549	
17	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		538	677,66	125,74	364581	67648	0	238180	650982
		НР - 72%, СП - 8%				551,92	62,96	296933	33872		48221	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	С1234-303-0305 234-303-0305 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм СП - 8%	м		55							
19	С1234-303-0309 234-303-0309 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 30 мм СП - 8%	м		110							
20	С1234-303-0312 234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм СП - 8%	м		14,3							
21	С1234-303-0313 234-303-0313 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм СП - 8%	м		412,5							
22	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /Гильза/ НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода		9,2	1442,05 1367,06	74,99 26,44	13267 12577	690 243	0	9231 1800	24297
23	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /Гильза/ НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода		2	1442,05 1367,06	74,99 26,44	2884 2734	150 53	0	2007 391	5282
24	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка /Гильза/ НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода		2,6	1712,70 1621,68	91,02 30,90	4453 4216	237 80	0	3094 604	8150
25	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка /Гильза/ НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода		2,8	1923,94 1792,25	131,69 43,97	5387 5018	369 123	0	3702 727	9816
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2733306 2579267	154040 67656	0 0	1905784 371127	5010217 0

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция Блок А

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор		1	13332,68	701,82	13333	702	0	9304	24447
						12630,86	291,03	12631	291		1811	
27	С1246-401-0101 246-401-0101 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект		1							
28	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт		1	1246,77	79,22	1247	79	0	859	2274
		НР - 72%, СП - 8%				1167,55	25,46	1168	25		168	
29	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		5,03	3499,38	87,25	17602	439	0	12498	32508
		НР - 72%, СП - 8%				3412,13	38,78	17163	195		2408	
30	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		0,17	3499,38	87,25	595	15	0	422	1099
		НР - 72%, СП - 8%				3412,13	38,78	580	7		81	
31	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		5							
		СП - 8%										
		ВЕ1-ВЕ2										
32	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		9,3	3499,38	87,25	32544	811	0	23107	60104
		НР - 72%, СП - 8%				3412,13	38,78	31733	361		4452	
33	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		0,35	3499,38	87,25	1225	31	0	870	2262
		НР - 72%, СП - 8%				3412,13	38,78	1194	14		168	
34	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		10							
		СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					66545	2077	0	47060	122694

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								64469	892	0	9088	0
			РАЗДЕЛ 3. Вентиляция Блок Б									
		В1										
35	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНЬ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор		1	13332,68	701,82	13333	702	0	9304	24447
		ПР - [illegible]				12630,86	291,03	12631	291		1811	
36	С1246-401-0101 246-401-0101 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект		1							
		СП - 8%										
37	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт		1	1246,77	79,22	1247	79	0	859	2274
		ПР - 72% СП - 8%				1167,55	25,46	1168	25		168	
38	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		5,7	3499,38	87,25	19946	497	0	14163	36838
		ПР - 72% СП - 8%				3412,13	38,78	19449	221		2729	
39	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		3,38	3499,38	87,25	11828	295	0	8398	21844
		ПР - 72% СП - 8%				3412,13	38,78	11533	131		1618	
40	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		0,18	3499,38	87,25	630	16	0	447	1163
		ПР - 72% СП - 8%				3412,13	38,78	614	7		86	
41	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		0,17	3499,38	87,25	595	15	0	422	1099
		ПР - 72% СП - 8%				3412,13	38,78	580	7		81	
42	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Тройники класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		0,13	3499,38	87,25	455	11	0	323	840
		ПР - 72% СП - 8%				3412,13	38,78	444	5		62	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНЬ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка		8	614,42	4,11	4915	33	0	3518	9108
						610,31	0,51	4882	4		675	
44	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНЬ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.		8							
45	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНЬ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг		20							
46	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции		0,22	38056,90	2572,42	8373	566	0	5824	15332
						35484,48	1284,47	7807	283		1136	
47	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м³		0,2376							
		В2										
48	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор		1	13332,68	701,82	13333	702	0	9304	24447
						12630,86	291,03	12631	291		1811	
49	С1246-401-0101 246-401-0101 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м³/ч	комплект		1							
50	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт		1	1246,77	79,22	1247	79	0	859	2274
						1167,55	25,46	1168	25		168	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ поверхности воздуховодов		7,44	3499,38 3412,13	87,25 38,78	26035 25386	649 289	0	18486 3562	48083
52	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ поверхности воздуховодов		1,86	3499,38 3412,13	87,25 38,78	6509 6347	162 72	0	4621 890	12021
53	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп.. вып. 28	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ поверхности воздуховодов		0,18	3499,38 3412,13	87,25 38,78	630 614	16 7	0	447 86	1163
54	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ поверхности воздуховодов		0,22	3499,38 3412,13	87,25 38,78	770 751	19 9	0	547 105	1422
55	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Тройники класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ поверхности воздуховодов		0,39	3499,38 3412,13	87,25 38,78	1365 1331	34 15	0	969 187	2520
56	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка НР - 72%; СП - 8%	решетка		8	614,42 610,31	4,11 0,51	4915 4882	33 4	0	3518 675	9108
57	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм СП - 8%	шт.		8							
58	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ СП - 8%	кг		5							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции		0,22	38056,90	2572,42	8373	566	0	5824	15332
		НР - 72%; СП - 8%				35484,48	1284,47	7807	283		1136	
60	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$		0,2376							
		СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					124497	4474	0	87834	229318
								120023	1968	0	16987	0
						РАЗДЕЛ 4. Вентиляция Блок С						
		ВЕ1-ВЕ8										
61	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		5,25	3499,38	87,25	18372	458	0	13044	33929
		НР - 72%; СП - 8%				3412,13	38,78	17914	204		2513	
62	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка		8	614,42	4,11	4915	33	0	3518	9108
		НР - 72%; СП - 8%				610,31	0,51	4882	4		675	
63	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.		8							
		СП - 8%										
64	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		8	1246,77	79,22	9974	634	0	6872	18194
		НР - 72%; СП - 8%				1167,55	25,46	9340	204		1348	
65	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		8	5512,37	12,88	44099	103	0	31706	81870
		НР - 72%; СП - 8%				5499,49	5,09	43996	41		6064	
66	С1246-308-0102 246-308-0102 РСНБ РК 2022	Узел прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.		8							
		СП - 8%										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции		0,2	38056,90	2572,42	7611	514	0	5295	13939
		НР - 72%; СП - 8%				35484,48	1284,47	7097	257		1032	
68	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$		0,216							
		СП - 8%										
69	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг		4							
		СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					84972	1742	0	60436	157040
								83229	709	0	11633	0
		РАЗДЕЛ 5. Теплоснабжение калориферов вент.установок П1										
70	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		45	853,03	35,71	38386	1607	0	26968	70583
		НР - 72%; СП - 8%				817,32	15,04	36779	677		5228	
71	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода		45	155,41	1,65	6993	74	0	4982	12933
		НР - 72%; СП - 8%				153,76		6919	0		958	
72	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухоотводчики. Установка	шт.		2	4247,92	507,89	8496	1016	0	5740	15375
		НР - 72%; СП - 8%				3740,03	246,22	7480	492		1139	
73	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.		2							
		СП - 8%										
74	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2	3470,27	194,05	6941	388	0	4788	12666
		НР - 72%; СП - 8%				3276,22	48,51	6552	97		938	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	С1242-202-0202 242-202-0202 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.		2							
		НР - 8%;										
76	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		45	677,66	125,74	30495	5658	0	19922	54450
		НР - 12%; СП - 8%;				551,92	62,96	24836	2833		4033	
77	С1234-303-0409 234-303-0409 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 30 мм	м		45,45							
		СП - 8%;										
78	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг		15							
		СП - 8%;										
79	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		22,94	84,60	3,36	1941	77	0	1350	3554
		НР - 12%; СП - 8%;				81,24	0,49	1864	11		263	
80	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	$м^2$		22,94	49,83	4,36	1143	100	0	763	2059
		НР - 12%; СП - 8%;				45,47	0,73	1043	17		152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					94395	8920	0	64513	171621
								85474	4127	0	12713	0
						РАЗДЕЛ 6. Система П1						
81	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера		1	100638,44	5090,40	100638	5090	0	69976	184263
		НР - 12%; СП - 8%;				95548,04	1640,60	95548	1641		13649	
82	514-401-0103 514-401-0103 РСНБ РК 2022	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS020s-R-FHVS расход воздуха 2000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект		1							
83	Е11-200101-0109 1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		28,92	3193,31	69,21	92351	2002	0	65685	170679

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						3124,10	30,45	90349	881		12643	
84	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Отводы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов		0,69	3499,38	87,25	2415	60	0	1714	4459
		НР - 72%, СП - 8%				3412,13	38,78	2354	27		330	
85	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов		1,5	3499,38	87,25	5249	131	0	3727	9694
		НР - 72%, СП - 8%				3412,13	38,78	5118	58		718	
86	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка		11	614,42	4,11	6759	45	0	4838	12524
		НР - 72%, СП - 8%				610,31	0,51	6713	6		928	
87	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.		11							
		СП - 8%										
88	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка		1	2550,12	90,56	2550	91	0	1789	4686
		НР - 72%, СП - 8%				2459,56	25,46	2460	25		347	
89	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг		15							
		СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					209961	7419	0	147729	386306
								202543	2637	0	28615	0
		РАЗДЕЛ 7. Теплоснабжение калориферов вент.установок П2										
90	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		45	853,03	35,71	38386	1607	0	26968	70583
		НР - 72%, СП - 8%				817,32	15,04	36779	677		5228	
91	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода		45	155,41	1,65	6993	74	0	4982	12933
		НР - 72%, СП - 8%				153,76		6919	0		958	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухоотводчики. Установка	шт.		2	4247,92	507,89	8496	1016	0	5740	15375
						3740,03	246,22	7480	492		1139	
93	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.		2							
94	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2	3470,27	194,05	6941	388	0	4788	12666
						3276,22	48,51	6552	97		938	
95	С1242-202-0203 242-202-0203 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.		2							
96	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		45	677,66	125,74	30495	5658	0	19922	54450
						551,92	62,96	24836	2833		4033	
97	С1234-303-0309 234-303-0309 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 30 мм	м		49,5							
98	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг		15							
99	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		23,74	84,60	3,36	2008	80	0	1397	3678
						81,24	0,49	1929	12		272	
100	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	$м^2$		23,74	49,83	4,36	1183	104	0	790	2130
						45,47	0,73	1079	17		158	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					94502	8927	0	64587	171816
								85576	4128	0	12727	0

РАЗДЕЛ 8. Система П2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка	камера		1	100638,44	5090,40	100638	5090	0	69976	184263
						95548,04	1640,60	95548	1641		13649	
102	514-401-0102 514-401-0102 РСНБ РК 2022	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м³/ч, 500 Па	комплект		1							
103	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп.. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов		18,46	3499,38	87,25	64599	1611	0	45867	119303
						3412,13	38,78	62988	716		8837	
104	Е11-200101-0109 1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов		39,78	3193,31	69,21	127030	2753	0	90351	234772
						3124,10	30,45	124277	1211		17390	
105	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Отводы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов		4,05	3499,38	87,25	14172	353	0	10063	26174
						3412,13	38,78	13819	157		1939	
106	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов		4,2	3499,38	87,25	14697	366	0	10436	27144
						3412,13	38,78	14331	163		2011	
107	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов		5,01	3499,38	87,25	17532	437	0	12448	32378
						3412,13	38,78	17095	194		2398	
108	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка		6	614,42	4,11	3687	25	0	2639	6831
						610,31	0,51	3662	3		506	
109	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.		6							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг		25							
111	Е11-260101-0902 1126-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции		0,9	38729,63 35940,24	2789,39 1385,21	34857 32346	2510 1247	0	24187 4723	63767
112	С1234-202-0101 234-202-0101 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	$м^3$		0,972							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					377212 364066	13146 5332	0 0	265966 51454	694632 0
					РАЗДЕЛ 9. В1							
113	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор		1	13332,68 12630,86	701,82 291,03	13333 12631	702 291	0	9304 1811	24447
114	С1246-401-0402 246-401-0402 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1500 $м^3$/ч, 380 В	комплект		1							
115	Е11-201001-0201 1120-1001-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Глушители шума вентиляционных установок,трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм.Установка	глушитель шума		1	2535,63 2460,31	75,32 25,46	2536 2460	75 25	0	1790 346	4671
116	Е11-200701-0204 1120-0701-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	2183,29 2076,60	106,69 25,46	2183 2077	107 25	0	1513 296	3993
117	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		1,9	3499,38 3412,13	87,25 38,78	6649 6483	166 74	0	4721 910	12279

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	Е11-200101-0109 1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		16,28	3193,31	69,21	51987	1127	0	36976	96081
						3124,10	30,45	50860	496		7117	
119	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Отводы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		1,4	3499,38	87,25	4899	122	0	3479	9048
		НР - 22% СП - 8%				3412,13	38,78	4777	54		670	
120	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп.-вып. 28	Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		0,57	3499,38	87,25	1995	50	0	1416	3684
		НР - 22% СП - 8%				3412,13	38,78	1945	22		273	
121	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Тройник класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		0,5	3499,38	87,25	1750	44	0	1242	3231
		НР - 22% СП - 8%				3412,13	38,78	1706	19		239	
122	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор		4	13332,68	701,82	53331	2807	0	37215	97789
		НР - 22% СП - 8%				12630,86	291,03	50523	1164		7244	
123	С1246-301-0311 246-301-0311 РСНБ РК 2022 прим	Местный отсос МВО-1.8МС	комплект		4							
		СП - 8%										
124	Е11-200501-0103 1120-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 560 мм. Установка	заслонка		4	3464,32	85,29	13857	341	0	9805	25555
		НР - 22% СП - 8%				3379,03	25,46	13516	102		1893	
125	С1246-302-0408 246-302-0408 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 08, размерами 250 мм х 250 мм	шт.		4							
		СП - 8%										
126	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг		10							
		СП - 8%										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции		0,84	38056,90	2572,42	31968	2161	0	22238	58542
		ЗП=*22% СП=8%				35484,48	1284,47	29807	1079		4336	
128	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$		0,9072							
		СП=8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					184487	7701	0	129699	339321
								176786	3352	0	25135	0
					РАЗДЕЛ 10. В2							
129	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор		1	13332,68	701,82	13333	702	0	9304	24447
		ЗП=*29% СП=8%				12630,86	291,03	12631	291		1811	
130	С1246-401-0402 246-401-0402 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1500 $м^3$/ч, 380 В	комплект		1							
		СП=8%										
131	Е11-201001-0201 1120-1001-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Глушители шума вентиляционных установок,трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм.Установка	глушитель шума		1	2535,63	75,32	2536	75	0	1790	4671
		ЗП=*29% СП=8%				2460,31	25,46	2460	25		346	
132	Е11-200701-0204 1120-0701-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	2183,29	106,69	2183	107	0	1513	3993
		ЗП=*22% СП=8%				2076,60	25,46	2077	25		296	
133	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		3,04	3499,38	87,25	10638	265	0	7553	19647
		ЗП=*29% СП=8%				3412,13	38,78	10373	118		1455	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	Е11-200101-0109 1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		30,9	3193,31	69,21	98673	2139	0	70182	182364
						3124,10	30,45	96535	941		13508	
135	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Отводы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		1,3	3499,38	87,25	4549	113	0	3230	8402
		ПР = 72%; СП = 8%				3412,13	38,78	4436	50		622	
136	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		0,5	3499,38	87,25	1750	44	0	1242	3231
		ПР = 72%; СП = 8%				3412,13	38,78	1706	19		239	
137	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Тройник класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		1	3499,38	87,25	3499	87	0	2485	6463
		ПР = 72%; СП = 8%				3412,13	38,78	3412	39		479	
138	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор		2	13332,68	701,82	26665	1404	0	18608	48895
		ПР = 72%; СП = 8%				12630,86	291,03	25262	582		3622	
139	С1246-301-0311 246-301-0311 РСНБ РК 2022 прим	Местный отсос МВО-1.8МС	комплект		2							
		СП = 8%										
140	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг		10							
		СП = 8%										
141	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции		0,84	38056,90	2572,42	31968	2161	0	22238	58542
		ПР = 72%; СП = 8%				35484,48	1284,47	29807	1079		4336	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
142	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$		0,9072							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					195794	7096	0	138145	360655
								188698	3170	0	26715	0
						РАЗДЕЛ 11. ВЗ						
143	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор		1	13332,68	701,82	13333	702	0	9304	24447
		НР - 72%, СП - 8%				12630,86	291,03	12631	291		1811	
144	С1246-401-0101 246-401-0101 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект		1							
		СП - 8%										
145	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт		1	1246,77	79,22	1247	79	0	859	2274
		НР - 72%, СП - 8%				1167,55	25,46	1168	25		168	
146	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		11,52	3499,38	87,25	40313	1005	0	28623	74451
		НР - 72%, СП - 8%				3412,13	38,78	39308	447		5515	
147	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		2,74	3499,38	87,25	9588	239	0	6808	17708
		НР - 72%, СП - 8%				3412,13	38,78	9349	106		1312	
148	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		0,36	3499,38	87,25	1260	31	0	894	2327
		НР - 72%, СП - 8%				3412,13	38,78	1228	14		172	
149	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		0,22	3499,38	87,25	770	19	0	547	1422
		НР - 72%, СП - 8%				3412,13	38,78	751	9		105	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
150	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Тройники класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,26		3499,38 3412,13	87,25 38,78	910 887	23 10	0	646 124	1680
151	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка ПР - 22% СП - 8%	решетка	7		614,42 610,31	4,11 0,51	4301 4272	29 4	0	3079 590	7970
152	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм СП - 8%	шт.	7								
153	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ СП - 8%	кг	5								
154	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 27%, СП - 8%	$м^3$ изоляции	0,18		38056,90 35484,48	2572,42 1284,47	6850 6387	463 231	0	4765 929	12545
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					78571 75981	2590 1137	0 0	55525 10728	144824 0
					РАЗДЕЛ 12. В4							
159	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 22% СП - 8%	$м^2$ поверхности воздуховодов	9,42		3499,38 3412,13	87,25 38,78	32964 32142	822 365	0	23405 4510	60879
160	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 22% СП - 8%	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,74		3499,38 3412,13	87,25 38,78	9588 9349	239 106	0	6808 1312	17708
161	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 22% СП - 8%	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,36		3499,38 3412,13	87,25 38,78	1260 1228	31 14	0	894 172	2327

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
162	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		0,22	3499,38	87,25	770	19	0	547	1422
						3412,13	38,78	751	9		105	
163	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Тройники класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		0,13	3499,38	87,25	455	11	0	323	840
		НР - 72%; СП - 8%				3412,13	38,78	444	5		62	
164	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка		7	614,42	4,11	4301	29	0	3079	7970
		НР - 72%; СП - 8%				610,31	0,51	4272	4		590	
165	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.		7							
		СП - 8%										
166	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг		5							
		СП - 8%										
167	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции		0,18	38056,90	2572,42	6850	463	0	4765	12545
		НР - 72%; СП - 8%				35484,48	1284,47	6387	231		929	
168	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$		0,1944							
		СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					56188	1615	0	39821	103690
								54573	734	0	7681	0
						РАЗДЕЛ 13. ВЕ1-ВЕ5						
169	Е11-200801-0101 1120-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Дефлекторы,диаметр патрубка 280 мм /Д315мм/.Установка	дефлектор		5	5759,37	110,67	28797	553	0	20427	53162
		НР - 72%; СП - 8%				5648,70	25,46	28244	127		3938	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
170	С1246-301-0610 246-301-0610 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.		5							
171	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка ПР - 72%; СП - 8%	$м^2$ поверхности воздуховодов		4,95	3499,38 3412,13	87,25 38,78	17322 16890	432 192	0	12299 2370	31991
172	Е11-200901-0102 1120-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка ПР - 72%; СП - 8%	узел		5	6024,80 6011,07	13,73 5,09	30124 30055	69 25	0	21658 4143	55925
173	С1246-308-0503 246-308-0503 РСНБ РК 2022	Узел прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод модели УП 3-13, диаметром 315 мм СП - 8%	шт.		5							
174	С1245-405-2526 245-405-2526 РСНБ РК 2022	Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 14 s/mm, P 9 BA СП - 8%	шт.		5							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					76243 75189	1054 345	0 0	54384 10450	141077 0
			РАЗДЕЛ 14. Распределительная гребенка - 1шт									
175	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка ПР - 72%; СП - 8%	шт.		1	17484,51 17136,54	347,97 121,32	17485 17137	348 121	0	12426 2393	32303
176	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка ПР - 72%; СП - 8%	м трубопровода		2	1442,05 1367,06	74,99 26,44	2884 2734	150 53	0	2007 391	5282
177	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка ПР - 72%; СП - 8%	м трубопровода		2	1923,94 1792,25	131,69 43,97	3848 3585	263 88	0	2644 519	7011
178	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2	3421,84	145,62	6844	291	0	4753	12524

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						3276,22	24,25	6552	49		928	
179	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП - 8%	шт.		2							
180	С1241-116-0107 241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм СП - 8%	шт.		4							
181	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	шт.		4	3470,27 3276,22	194,05 48,51	13881 13105	776 194	0	9575 1877	25333
182	С1242-203-1104 242-203-1104 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 СП - 8%	шт.		2							
183	С1242-203-1105 242-203-1105 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40 СП - 8%	шт.		2							
184	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка термометров в оправе прямых или угловых НР - 72%, СП - 8%	комплект		4	749,82 749,82		2999 2999	0 0	0	2159 413	5571
185	С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой СП - 8%	шт.		4							
186	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном НР - 72%, СП - 8%	комплект		4	789,33 789,33		3157 3157	0 0	0	2273 434	5865
187	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг		13,72							
188	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 НР - 72%, СП - 8%	$м^2$		2,3	49,83 45,47	4,36 0,73	115 105	10 2	0	77 15	206

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
189	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		2,3	84,60	3,36	195	8	0	135	356
						81,24	0,49	187	1		26	
190	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука К-Flex	м трубопровода		4	677,66	125,74	2711	503	0	1771	4840
						551,92	62,96	2208	252		359	
191	С1234-303-0218 234-303-0218 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м		2,2							
		СП - 8%										
192	С1234-303-0223 234-303-0223 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м		2,2							
		СП - 8%										
193	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		2	155,41	1,65	311	3	0	221	575
		НР - 29%; СП - 8%				153,76		308	0		43	
194	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		2	155,41	1,65	311	3	0	221	575
		НР - 29%; СП - 8%				153,76		308	0		43	
		БТП										
195	Е11-180801-0301 1118-0801-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник		1	4250,54	267,72	4251	268	0	2913	7736
		НР - 22%; СП - 8%				3982,82	62,45	3983	62		573	
196	513-201-0334 513-201-0334 РСНБ РК 2022	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250 кВт до 400 кВт	комплект		1							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					58990	2624	0	41175	108178
								56366	822	0	8013	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					4435664	223425	0	3102659	8141389
								4212239	97010	0	603066	0
		Временные здания и сооружения			1,2%			97 696,66				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого с временными						**8 239 085,31**				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями			**0,7%**			**57 673,60**				
		Итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						**8 296 758,91**				
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**			**165 935,18**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						**8 462 694,08**				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						**8 462 694,08**				
		НДС			**12%**			**1 015 523,29**				
		Всего по сметному расчету						**9 478 217,37**				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			**5%**			**473 910,87**				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						**9 004 306,51**				
		Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634						**11 042 341,24**				

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминиал Строй"

Директор:

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель:

Кожекенов А.А.

Форма по ОКУД 0322005

Приказ Председателя Агентства по информатизации и связи Республики Казахстан от 31 марта 2021 г. № 36/НК

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"

(полное наименование, адрес, вид деятельности, номер телефона, факса, банковские реквизиты)

Стройка 13-2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект 2-2 Блок Б

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 04042024 от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №20

за июль 2024 (месяц, год) на 2-2-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
		Проемы										
1	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	41		2539,85	95,97	104134	3935	0	73629	191984
		НР - 72%, СП - 85%				2443,88	50,33	100199	2064		14221	
2	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	35		3788,58	197,94	132600	6928	0	92957	243602
		НР - 72%, СП - 85%				3590,64	98,14	125672	3435		18045	
3	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	81		157,65	0,04	12770	3	0	9192	23718
		НР - 72%, СП - 85%				157,61		12766	0		1757	
		Отделка										
4	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	2065,34		402,71		831733	0	0	598848	1545027
		НР - 72%, СП - 85%				402,71		831733	0		114446	
5	Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц /с потолков/	$м^2$	1106,67		386,24		427440	0	0	307757	794013
		НР - 72%, СП - 85%				386,24		427440	0		58816	
6	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /цоколи/	$м^2$	64,2		402,71		25854	0	0	18615	48026
		НР - 72%, СП - 85%				402,71		25854	0		3558	
		Полы										
						Тип 1						

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=0,8	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции		27,00425	7779,57	2192,79	210081	59215	0	124493	361341
						5586,78	816,19	150867	22041		26766	
8	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$		771,55	3319,10	1018,24	2560852	785623	0	1562505	4453226
		НР - 72% СП - 8%				2300,86	511,85	1775229	394918		329869	
9	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$		771,55	201,68	4,40	155606	3395	0	111087	288028
		НР - 72% СП - 8%				197,28	2,69	152211	2075		21335	
10	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м		437,6	65,30		28575	0	0	20574	53081
		НР - 72% СП - 8%				65,30		28575	0		3932	
					ТИп 2							
11	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$		77,95	1494,40	48,71	116488	3797	0	82810	215243
		НР - 72% СП - 8%				1445,69	29,80	112692	2323		15944	
12	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м		124,86	247,34		30883	0	0	22236	57368
		НР - 72% СП - 8%				247,34		30883	0		4249	
					ТИп 3							
13	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$		257,17	3319,10	1018,24	853573	261861	0	520808	1484332
		НР - 72% СП - 8%				2300,86	511,85	591712	131632		109950	
14	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м		157,65	247,34		38993	0	0	28075	72434
		НР - 72% СП - 8%				247,34		38993	0		5365	
		Кровля										
15	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=0,8	Покрытия. Утепление керамзитом /демонтаж/	$м^3$ утеплителя		90,801	6251,88	2425,97	567677	220281	0	294912	931596
		НР - 72% СП - 8%				3825,91	685,05	347396	62203		69007	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=0,8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. /Демонтаж	$м^2$ стяжки		605,34	486,94	143,88	294764	87096	0	166558	498228
						343,06	39,09	207668	23663		36906	
17	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли		736,16	500,40	2,44	368374	1796	0	263936	682896
		НР - 72%, СП - 8%				497,96		366578	0		50585	
18	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли		736,16	308,08	35,54	226796	26163	0	150482	407461
		НР - 72%, СП - 8%				272,54	11,37	200633	8370		30182	
19	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли		736,16	445,29	22,41	327805	16497	0	227942	600206
		НР - 72%, СП - 8%				422,88	7,17	311307	5278		44460	
20	Е12-080101-0104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	$м^2$ кровли		736,16	141,85	20,86	104424	15356	0	67664	185856
		НР - 72%, СП - 8%				120,99	6,67	89068	4910		13767	
					Разные работы							
21	Е12-200101-0202 1220-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Основание цементно-песчаное (цементное) толщиной до 30 мм. Разборка с помощью молотков отбойных /отмостка/	$м^2$		169,5	143,44	96,06	24313	16282	0	11784	38985
		НР - 72%, СП - 8%				47,38	49,18	8031	8336		2888	
22	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т		125,048	1163,00		145431	0		0	157065
		СП - 8%						0	0		11634	
23	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км		625,24	60,00		37514	0		0	40516
		СП - 8%						0	0		3001	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7626682	1508228	0	4756865	13374231
								5935509	671248	0	990684	0
					РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ							
		Окна										
30	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия		20,25	2386,29	29,79	48322	603	0	34482	89428
		НР - 72%, СП - 8%				2356,50	8,50	47719	172		6624	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок блокиратор	шт.		41							
32	С1223-503-0401 223-503-0401 РСНБ РК 2022	Сетка антимоскитная	$м^2$		159,39							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**48322**	**603**	**0**	**34482**	**89428**
								47719	**172**	**0**	**6624**	**0**
					РАЗДЕЛ 3. Полы							
		1.2 этаж										
					ТИП 1. серия 2.244-1. вып.6							
43	**Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике**	**$м^2$ покрытия**		**771,55**	**891,83**	**44,79**	**688091**	**34558**	**0**	**483899**	**1265750**
		ПР = 7,2% СП = 8%				**847,04**	**24,04**	**653534**	**18548**		**93759**	
44	**Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике**	**м плинтусов**		**437,6**	**257,38**	**1,81**	**112629**	**792**	**0**	**80810**	**208914**
		ПР = 7,2% СП = 8%				**255,57**	**0,91**	**111837**	**398**		**15475**	
					ТИП 2. серия 2.244-1. вып.6							
45	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**$м^2$ покрытия**		**77,95**	**2720,37**	**148,08**	**212053**	**11543**	**0**	**148731**	**389647**
		ПР = 7,2% СП = 8%				**2572,29**	**77,76**	**200510**	**6061**		**28863**	
46	**Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**		**124,86**	**292,49**	**2,42**	**36520**	**302**	**0**	**26186**	**67723**
		ПР = 7,2% СП = 8%				**290,07**	**1,21**	**36218**	**151**		**5016**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**1049294**	**47195**	**0**	**739626**	**1932033**
								1002099	**25159**	**0**	**143114**	**0**
					РАЗДЕЛ 4. Кровля							
65	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**$м^2$ кровли**		**736,16**	**1523,75**	**43,21**	**1121724**	**31809**	**0**	**794676**	**2069712**
		ПР = 7,2% СП = 8%				**1480,54**	**18,75**	**1089914**	**13803**		**153312**	
66	**С1224-102-0904 224-102-0904 РСНБ РК 2022**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**$м^2$**		**846,584**							
		СП = 8%										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$		167,58	430,26	25,25	72103	4231	0	50575	132492
		НР - 72% СП - 8%				405,01	14,15	67872	2371		9814	
68	С1215-204-0404 215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$		5,363							
		СП - 8%										
69	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности		736,16	78,90	5,82	58083	4284	0	40219	106166
		НР - 72% СП - 8%				73,08	2,80	53799	2061		7864	
70	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,50841	147408,06	14135,13	74944	7186	0	49972	134909
		НР - 72% СП - 8%				133272,93	3242,65	67757	1649		9993	
71	Е11-340108-0716 1134-0108-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обшивка каркасных свесов	$м^2$ поверхности		18,31	5323,08	11,39	97466	209	0	70083	180953
		НР - 72% СП - 8%				5311,69	4,41	97257	81		13404	
		Слуховые окна (6шт)										
72	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		6	16535,21	1794,96	99211	10770	0	67311	179844
		НР - 72% СП - 8%				14740,25	840,95	88442	5046		13322	
73	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$		1,656							
		СП - 8%										
74	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$		1,656							
		СП - 8%										
75	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли		48	2476,46	43,34	118870	2080	0	84438	219573
		НР - 72% СП - 8%				2433,12	10,11	116790	485		16265	
76	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$		53,088							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытии мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия		34,56	2386,29	29,79	82470	1030	0	58849	152624
						2356,50	8,50	81441	294		11306	
78	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		27							
		СП - 8%										
79	С1223-101-0202 223-101-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$		3,255							
		СП - 8%										
80	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок		1,2	1359,52	47,48	1631	57	0	1148	3002
		НР - 77%, СП - 8%				1312,04	16,67	1574	20		222	
81	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.		12							
		СП - 8%										
82	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		6							
		СП - 8%										
83	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка /лестница слухового окна/	$м^3$ древесины в конструкции		0,105	55011,42	2335,10	5776	245	0	4068	10632
		НР - 27%, СП - 8%				52676,32	1133,35	5531	119		788	
84	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		0,105	4827,91	90,28	507	9	0	361	938
		НР - 27%, СП - 8%				4737,63	43,17	497	5		69	
		Водосточная система										
85	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб		51,6	3057,16	190,13	157749	9811	0	108705	287770

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						2867,03	58,91	147939	3040		21316	
86	С1224-106-0202 224-106-0202 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м		51,6							
87	С1224-106-0204 224-106-0204 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.		8							
88	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,13612	147408,06	14135,13	20065	1924	0	13379	36120
						133272,93	3242,65	18141	441		2676	
89	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия		42	2386,29	29,79	100224	1251	0	71518	185481
						2356,50	8,50	98973	357		13739	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2010824	74898	0	1415302	3700217
								1935926	29771	0	274090	0
			РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы (внутреннее)									
90	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		698,807	1481,68	13,66	1035408	9546	0	741368	1918919
						1468,02	5,46	1025863	3815		142142	
91	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности		1081,15	661,05	6,48	714694	7006	0	512097	1324934
						654,57	3,29	707688	3557		98143	
94	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности		1610,204	588,05	6,48	946880	10434	0	678056	1754931
						581,57	3,29	936446	5298		129995	
95	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки		184,986	3856,15	31,76	713334	5875	0	511453	1322770
						3824,39	15,64	707459	2893		97983	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности		270,15	1206,57	7,08	325955	1913	0	234009	604761
		НР - 72% СП - 8%				1199,49	3,59	324042	970		44797	
97	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		83,128	4838,11	85,45	402182	7103	0	287586	744950
		НР - 72% СП - 8%				4752,66	52,28	395079	4346		55181	
98	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		83,128	2153,89	39,28	179049	3265	0	127485	331056
		НР - 72% СП - 8%				2114,61	15,39	175783	1279		24523	
99	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности		83,128	588,05	6,48	48883	539	0	35005	90600
		НР - 72% СП - 8%				581,57	3,39	48345	273		6711	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					4366386	45681	0	3127959	8092921
								4330705	22433	0	899476	0
			РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка									
101	Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	$м^2$ поверхности облицовки		41,31	11622,70	177,15	480134	7318	0	342140	888056
		НР - 72% СП - 8%				11445,55	57,59	472816	2379		65782	
102	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки		447,03	4219,74	24,06	1886350	10756	0	1352324	3497768
		НР - 72% СП - 8%				4195,68	5,89	1875595	2633		259094	
103	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	$м^3$		35,7624							
		СП - 8%										
104	С1222-528-0204 222-528-0204 РСНБ РК 2022	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета	$м^2$		447,03							
		СП - 8%										
105	С1231-102-0104 231-102-0104 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$		491,733							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	$м^2$ поверхности облицовки		447,03	74,25	0,43	33192	192	0	23831	61584
						73,82	0,22	33000	98		4562	
107	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов		415,64	894,09	1,59	371620	661	0	267090	689807
		НР - 25% СП - 8%				892,50		370959	0		51097	
108	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности		83,128	1206,57	7,08	100300	589	0	72007	186091
		НР - 25% СП - 8%				1199,49	3,59	99711	298		13785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2871595	19515	0	2057392	5323306
								2852080	5409	0	394319	0
			РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Отмостка										
109	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя		25,425	7854,83	14,98	199709	381	0	143516	370683
		НР - 25% СП - 8%				7839,85		199328	0		27458	
					Крыльцо							
110	Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	$м^2$ поверхности облицовки		14	4737,16	209,80	66320	2937	0	46689	122049
		НР - 25% СП - 8%				4527,36	104,44	63383	1462		9041	
		Заполнение участка стены										
111	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие		15	131,87	1,24	1978	19	0	1411	3660
		НР - 25% СП - 8%				130,63		1959	0		271	
112	Е12-030101-1901 1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	$м^3$ кладки		0,337	16703,29	3766,59	5629	1269	0	3431	9785
		НР - 25% СП - 8%				12936,70	1205,06	4360	406		725	
113	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,006837	149659,46	4868,59	1023	33	0	721	1884
		НР - 25% СП - 8%				144790,87	1700,03	990	12		140	
		Пробивка дверного проема										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие		26	131,87	1,24	3429	32	0	2445	6344
						130,63		3396	0		470	
115	Е11-460302-0201 1146-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство	$м^2$ ниш		0,886842	9278,83	3791,18	8229	3362	0	4704	13968
						5487,65	1879,47	4867	1667		1035	
116	Е11-090305-0201 1109-0305-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЕРЕМЫЧКИ. Монтаж	т конструкций		1,277372	67261,40	24546,04	85918	31354	0	46454	142961
						42715,36	7793,64	54563	9955		10590	
117	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т		1,277372							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					372235	39388	0	249371	671 334
								332847	13502	0	49728	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					18345339	1735508	0	12380097	33183471
								16426886	767693	0	2458035	0
		Временные здания и сооружения			1,2%			398 201,65				
		Итого с временными						33 581 672,65				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями			0,7%			235 071,71				
		Итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						33 816 744,35				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %			676 334,89				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						34 493 079,24				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						34 493 079,24				
		НДС			12%			4 139 169,51				
		Всего по сметному расчету						38 632 248,75				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			5%			1 931 612,44				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						36 700 636,31				
		Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634						45 007 458,34				

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель

Божкелов А.А.

Форма по ОКУД 0322005

Приказ Министерства экономики и пространственного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 96-НП

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминант Строй"

(полное наименование, адрес, телефон, номер счета, наименование банка, код, ИИН, ОКПО, РНН)

Стройка: 13-2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: 2-2 Блок Б

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): № 04042024 от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №21

за июль 2024 (месяц, год) на 2-2-2 Водопровод и канализация

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-питьевой и противопожарного водопровода В1 и В2										
		Трубопроводы										
1	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка ПР - 22% СП - 8%	м трубопровода	19	1113,05 1050,15	62,90 36,92	21148 19953	1195 511	0	14734 3871	38783
2	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка ПР - 22% СП - 8%	м трубопровода	41	1343,43 1289,45	83,98 35,48	55081 51637	3443 1455	0	38226 7465	100772
3	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб ПР - 2% СП - 8%	м трубопровода	5,8	2761,52 2738,38	23,14 0,29	15188 15061	127 2	0	10845 2083	28116
4	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм СП - 8%	м	5,445								
5	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм.Прокладка ПР - 2% СП - 8%	м трубопровода	83	2555,96 2536,84	19,12 0,18	212145 210558	1587 15	0	151612 29101	392858
6	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм СП - 8%	м	82,17								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода		88,5	155,41 153,76	1,65	13754 13608	146 0	0	9798 1884	25435
8	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода		41	155,41 153,76	1,65	6372 6304	68 0	0	4539 873	11784
9	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,0885	108570,24 108570,24		9608 9608	0 0	0	6918 1322	17849
10	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.		1							
11	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.		34							
12	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.		3							
13	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.		31							
14	С1241-209-2001 241-209-2001 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.		2							
15	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.		9							
16	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.		6							
17	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.		83							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Смесители. Установка	шт.		18	1697,87	0,17	30562	3	0	22002	56769
						1697,70		30559	0		4205	
19	С1244-104-0408 244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.		18							
		СП - 8%										
20	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок		23,4	627,71		14688	0	0	10576	27285
		НР - 22% СП - 8%				627,71		14688	0		2021	
21	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.		39							
		СП - 8%										
22	С1241-211-0103 241-211-0103 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 25 мм	шт.		2							
		СП - 8%										
23	С1241-211-0102 241-211-0102 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.		41							
		СП - 8%										
24	С1242-207-1002 242-207-1002 РСНБ РК 2022 прим	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 /Вентиль/	шт.		39							
		СП - 8%										
25	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		13,2	84,60	3,36	1117	44	0	777	2045
		НР - 22% СП - 8%				81,24	0,49	1072	6		151	
26	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		13,2	49,96	2,48	659	33	0	456	1205
		НР - 22% СП - 8%				47,48	0,49	627	6		89	
27	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		1							
		СП - 8%										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Е11-160601-0201 1116-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.		2	2102,72 2005,85	96,87 48,51	4205 4012	194 97	0	2958 573	7737
29	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП - 8%	шт.		2							
30	С1241-116-0107 241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм СП - 8%	шт.		4							
		Пожарный кран 2-шт										
31	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР - 27%, СП - 8%	кран		2	2380,73 2182,75	197,98 72,76	4761 4366	396 146	0	3248 641	8650
32	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Шкафы пожарные металлические.Установка на стене или в нише НР - 27%, СП - 8%	шт.		2	3348,06 3300,50	47,56 21,34	6696 6601	95 43	0	4783 918	12398
33	С1248-307-0101 248-307-0101 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ СП - 8%	шт.		2							
34	С1248-305-0106 248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10 СП - 8%	шт.		4							
35	С1244-401-0101 244-401-0101 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50 СП - 8%	шт.		4							
36	С1244-401-0102 244-401-0102 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50 СП - 8%	шт.		2							
37	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ СП - 8%	кг		0,18							
		Поливочный кран										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран		1	727,58		728	0	0	524	1352
		НР - 72%; СП - 8%				727,58		728	0		100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					396713	7331	0	281997	733006
								389381	2281	0	54297	0
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод горячего водоснабжения Т3										
		Трубопроводы										
39	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода		40	2555,96	19,12	102238	765	0	73066	189329
		НР - 72%; СП - 8%				2536,84	0,18	101474	7		14024	
40	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м		39,6							
		СП - 8%										
41	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода		40	155,41	1,65	6216	66	0	4428	11496
		НР - 72%; СП - 8%				153,76		6150	0		852	
42	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,04	108570,24		4343	0	0	3127	8067
		НР - 72%; СП - 8%				108570,24		4343	0		598	
43	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.		27							
		СП - 8%										
44	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.		12							
		СП - 8%										
45	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.		40							
		СП - 8%										
46	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект		6	7588,12	71,54	45529	429	0	32611	84391
		НР - 72%; СП - 8%				7516,58	32,22	45099	193		6251	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	513-106-0103 513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект		6							
48	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	м подводок		11,4	627,71 627,71		7156 7156	0 0	0	5152 985	13293
49	С1242-207-1002 242-207-1002 РСНБ РК 2022 прим	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 /Вентиль/ СП - 8%	шт.		40							
50	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2" СП - 8%	шт.		39							
51	С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная СП - 8%	шт.		10							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					165482 164222	1260 201	0 0	118384 22709	306576 0
		РАЗДЕЛ 3. Насосная хоз-питьевой и противопожарный										
52	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР - 72%; СП - 8%	насос		1	31609,94 30914,83	695,11 253,35	31610 30915	695 253	0	22441 4324	58375
53	511-703-0611 511-703-0611 СпрСЦ 02.2023	Установка с тремя вертикальными насосами (2 рабочих+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Controller Economy, без частотного преобразователя CO-3 HELIX V603/CE-TESCO Q 12 $м^3$/ч, Н 18 м вод. ст.	шт.		1							
54	Е11-180401-0106 1118-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 $м^3$. Установка НР - 72%; СП - 8%	бак		1	20552,15 19196,86	1355,29 545,99	20552 19197	1355 546	0	14215 2781	37548

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		18	1712,70	91,02	30829	1638	0	21417	56426
						1621,68	30,90	29190	556		4180	
56	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		1	1442,05	74,99	1442	75	0	1003	2641
						1367,06	26,44	1367	26		196	
57	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		3	6241,30	446,63	18724	1340	0	12748	33990
						5794,67	107,40	17384	322		2518	
58	С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.		2							
59	С1242-103-0402 242-103-0402 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с941нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.		1							
60	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.		1							
61	С1241-116-0109 241-116-0109 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.		4							
62	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		8	677,66	125,74	5421	1006	0	3542	9680
						551,92	62,96	4415	504		717	
63	С1234-303-0221 234-303-0221 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м		8,8							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2		84,60	3,36	169	7	0	118	310
		НР - 29%, СП - 8%				81,24	0,49	162	1		23	
65	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2		49,96	2,48	100	5	0	69	183
		НР - 29%, СП - 8%				47,48	0,49	95	1		14	
66	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7		3470,27	194,05	24292	1358	0	16757	44332
		НР - 29%, СП - 8%				3276,22	48,51	22934	340		3284	
67	С1242-403-0105 242-403-0105 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80	шт.	7								
		СП - 8%										
68	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	4,18								
		СП - 8%										
69	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1		4011,70		4012	0	0	2888	7452
		НР - 29%, СП - 8%				4011,70		4012	0		552	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					137151	7480	0	95199	250937
								129671	2549	0	18588	0
						РАЗДЕЛ 4. Сеть канализации К1						
		Санитарные приборы										
70	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	Комплект	15		3822,31	97,01	57335	1455	0	40763	105946
		НР - 29%, СП - 8%				3725,30	49,07	55880	736		7848	
71	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	15								
		СП - 8%										
72	Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Писсуары настенные. Установка	комплект	2		2290,11	106,17	4580	212	0	3226	8431
		НР - 29%, СП - 8%				2183,94	56,68	4368	113		625	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	С1244-101-0901 244-101-0901 РСНБ РК 2022	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект		2							
		СП - 8%										
74	Е11-170101-0105 1117-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект		20	3749,17	135,50	74983	2710	0	53080	138309
		ПР - 22% СП - 8%				3613,67	72,47	72273	1449		10245	
75	С1244-101-0104 244-101-0104 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект		20							
		СП - 8%										
76	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.		20							
		СП - 8%										
		Трубопроводы										
77	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода		84	1416,01	5,44	118945	457	0	85427	220721
		ПР - 22% СП - 8%				1410,57	1,91	118488	160		16350	
78	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110x4,2 мм	м		83,832							
		СП - 8%										
79	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода		57	1473,26	2,23	83976	127	0	60405	155931
		ПР - 22% СП - 8%				1471,03	0,83	83849	47		11550	
80	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50x3 мм	м		56,886			0	0	0	0	0
		СП - 8%						0	0		0	
		Фитинги										
81	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		3			0	0	0	0	0
		СП - 8%						0	0		0	
82	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.		21			0	0	0	0	0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		СП - 8%						0	0		0	
83	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		21			0	0	0	0	0
		СП - 8%						0	0		0	
84	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.		36			0	0	0	0	0
		СП - 8%						0	0		0	
85	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		7			0	0	0	0	0
		СП - 8%						0	0		0	
86	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		3			0	0	0	0	0
		СП - 8%						0	0		0	
87	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		4			0	0	0	0	0
		СП - 8%						0	0		0	
88	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		13			0	0	0	0	0
		СП - 8%						0	0		0	
89	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 50x50x50	шт.		13			0	0	0	0	0
		СП - 8%						0	0		0	
90	С1241-212-0504 241-212-0504 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110x50 мм, переходная	шт.		1			0	0	0	0	0
		СП - 8%						0	0		0	
91	С1241-212-0502 241-212-0502 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.		2			0	0	0	0	0
		СП - 8%						0	0		0	
92	С1241-212-0501 241-212-0501 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.		2			0	0	0	0	0
		СП - 8%						0	0		0	
93	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром (клипса) 100 мм	шт.		56			0	0	0	0	0
		СП - 8%						0	0		0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром (клипса) 50 мм	шт.		38			0	0	0	0	0
								0	0		0	
95	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода		3,5	1951,11	83,64	6829	293	0	4789	12547
		ПР = 72% СП = 8%				1867,47	32,98	6536	115		929	
96	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100	шт.		2			0	0	0	0	0
		СП = 8%						0	0		0	
97	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 50	шт.		6			0	0	0	0	0
		СП = 8%						0	0		0	
98	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.		6			0	0	0	0	0
		СП = 8%						0	0		0	
99	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.		8			0	0	0	0	0
		СП = 8%						0	0		0	
100	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		3	677,66	125,74	2033	377	0	1328	3630
		ПР = 72% СП = 8%				551,92	62,96	1656	189		269	
101	С1234-303-0324 234-303-0324 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м		3,3			0	0	0	0	0
		СП = 8%						0	0		0	
102	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник		1	4011,70		4012	0	0	2888	7452
		ПР = 72% СП = 8%				4011,70		4012	0		552	
103	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³		0,064	9709,81	1552,59	621	99	0	407	1111
		ПР = 72% СП = 8%				8157,22	685,10	522	44		82	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.		20			0	0	0	0	0
		СП - 85%						0	0		0	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					353314	5731	0	252315	654079
								347583	2855	0	48450	0
			РАЗДЕЛ 5. Канализация КЗН									
105	Е11-180901-0107 1118-0901-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Насосы ручные. Установка	узел		2	14156,25	561,24	28313	1122	0	19967	52142
		ВР - 72%, СП - 85%				13595,01	271,21	27190	542		3862	
106	511-304-0304 511-304-0304 РСНБ РК 2022 прим	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 15,0 м^3/ч, Н 5,0 м вод. ст./1раб.1рез./	шт.		2			0	0	0	0	0
								0	0		0	
107	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		11	1113,05	62,90	12244	692	0	8530	22436
		ВР - 72%, СП - 85%				1050,15	26,92	11552	296		1662	
108	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода		11	155,41	1,65	1710	18	0	1218	3161
		ВР - 72%, СП - 85%				153,76		1691	0		234	
109	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности		1,12	795,01	1,78	890	2	0	640	1653
		ВР - 72%, СП - 85%				793,23	0,93	888	1		122	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					43156	1835	0	30356	79393
								41321	840	0	5881	0
			РАЗДЕЛ 6. Демонтажные работы по водопроводу									
110	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов		79	1182,37	10,70	93407	845	0	66845	173072
		ВР - 72%, СП - 85%				1171,67	3,52	92562	278		12820	
111	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Демонтаж	м трубопровода		5,5	2209,22	18,51	12151	102	0	8676	22493

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 729% СП - 85%				2190,71	0,24	12049	1		1666	
112	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26К=0,8	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм.Демонтаж	м трубопровода		123	2044,77	15,30	251507	1882	0	179742	465749
		НР - 729% СП - 85%				2029,47	0,14	249625	17		34500	
113	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28К=0,8	Краны пожарные диаметром 50 мм. Демонтаж	кран		2	1904,59	158,39	3809	317	0	2598	6920
		НР - 729% СП - 85%				1746,20	58,21	3492	116		513	
114	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28К=0,8	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Демонтаж	комплект		6	6070,49	57,23	36423	343	0	26089	67513
		НР - 729% СП - 85%				6013,26	25,78	36080	155		5001	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					397297	3489	0	283950	735747
								393808	568	0	54500	0
			РАЗДЕЛ 7. Демонтажные работы по канализацию									
115	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор		20	1070,25	8,79	21405	176	0	15362	39709
		НР - 729% СП - 85%				1061,46	5,38	21229	108		2941	
116	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор		17	1330,74	9,81	22623	167	0	16242	41973
		НР - 729% СП - 85%				1320,93	6,00	22456	102		3109	
117	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26К=0,8	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Демонатж	м трубопровода		84	1132,81	4,35	95156	365	0	68341	176577
		НР - 729% СП - 85%				1128,46	1,52	94791	128		13080	
118	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26К=0,8	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Демонтаж	м трубопровода		57	1178,61	1,79	67181	102	0	48324	124745
		НР - 729% СП - 85%				1176,82	0,67	67079	38		9240	
119	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями		3,5	1744,13	10,82	6104	38	0	4385	11328
		НР - 729% СП - 85%				1733,31	6,62	6067	23		839	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					212469	848	0	152654	394333

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								211621	399	0	29210	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1705581	27973	0	1214855	3154071
								1677608	9691	0	233635	0
		Временные здания и сооружения			1,2%			37 848,85				
		Итого с временными						3 191 920,02				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями			0,7%			22 343,44				
		Итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						3 214 263,46				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %			64 285,27				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						3 278 548,73				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						3 278 548,73				
		НДС			12%			393 425,85				
		Всего по сметному расчету						3 671 974,57				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			5%			183 598,73				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						3 488 375,85				
		Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634						4 277 934,83				

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель Кожекенов А.А.

Форма по ОКУД 0322005
Приказ Комитета строительного надзора и жилищно-коммунального контроля
Республики Казахстан от 23 марта 2021 г. № 30-НК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминант Строй"
(полное наименование, почтовый адрес, фактический адрес, телефон, банковские реквизиты, ОКПО, ИИН, ОКЭД, ОКЕД, ОКЕД)

Стройка: 13-2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМП" ГУ Отдел образования по Енбекшиказахскому району Управления образования Алматинской области
(полное наименование, адрес)

Объект: 2-3 Блок В
(наименование)

Договор подряда (контракт): № 04042024 от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №22

за июль 2024 (месяц, год) на 2-3-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ									
		Окна										
27	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	109,5		2424,57 2057,60	366,97 194,61	265490 225307	40183 21310	0	177564 35444	478499
		НР - 72%; СП - 8%										
28	С1223-102-0204 223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м²	109,5								
		СП - 8%										
29	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	63,6		481,82 471,30	10,52 5,46	30644 29975	669 347	0	21832 4198	56674
		НР - 72%; СП - 8%										
30	С1223-501-0115 223-501-0115 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	63,6								
		СП - 8%										
31	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	13,975		2386,29 2356,50	29,79 8,50	33348 32932	416 119	0	23797 4572	61717
		НР - 72%; СП - 8%										
32	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок блокиратор	шт.	45								
		СП - 8%										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	С1223-503-0401 223-503-0401 РСНБ РК 2022	Сетка антимоскитная	$м^2$		109,5							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					329483	41269	0	223193	596889
								288214	21776	0	44214	0
		РАЗДЕЛ 3. Полы										
		1.2 этаж										
		ТИП 1. серия 2.244-1. вып.6										
39	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции		12,25	11457,23	3426,23	140351	41971	0	82082	240227
		НР - 72%; СП - 85%				8031,00	1275,30	98380	15622		17795	
40	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 /40/мм. Устройство	$м^2$ стяжки		350	777,63	55,51	272171	19429	0	190094	499245
		НР - 72%; СП - 85%				722,12	32,22	252742	11277		36981	
41	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки		350	73,43	37,74	25701	13209	0	14364	43270
		НР - 72%; СП - 85%				35,69	21,31	12492	7459		3205	
42	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	$м^2$ покрытия		350	891,83	44,79	312141	15677	0	219512	574185
		НР - 72%; СП - 85%				847,04	24,04	296464	8414		42532	
43	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов		261,55	257,38	1,81	67318	473	0	48299	124866
		НР - 72%; СП - 85%				255,57	0,91	66844	238		9249	
		ТИП 2. серия 2.244-1. вып.6										
44	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия		319,35	2720,37	148,08	868750	47289	0	609331	1596328
		НР - 72%; СП - 85%				2572,29	77,76	821461	24833		118247	
45	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов		256,3	292,49	2,42	74965	620	0	53752	139014
		НР - 72%; СП - 85%				290,07	1,21	74345	310		10297	
		ТИП 3. серия 2.244-1. вып.6										
46	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные, толщина 30 /20/мм. Устройство	$м^2$ покрытия		130,95	934,80	202,54	122412	26523	0	76772	215118

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						732,26	82,00	95889	10738		15935	
47	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия		130,95	-58,47	-16,28	-7657	-2132	0	-4887	-13547
		НР - 72% СП - 85%				-42,19	-9,64	-5525	-1262		-1003	
				ТИП 3. серия 2.244-1. вып.6								
48	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов		133,96	292,49	2,42	39182	324	0	28094	72658
		НР - 72% СП - 85%				290,07	1,21	38858	162		5382	
				ТИП 4. серия 2.244-1. вып.6								
49	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	$м^2$ пола		291,9	775,00	23,27	226223	6793	0	160606	417775
		НР - 72% СП - 85%				751,73	12,45	219430	3634		30946	
50	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	$м^2$ покрытия		291,9	1503,58	100,49	438895	29333	0	305948	804430
		НР - 72% СП - 85%				1403,09	52,64	409562	15366		59587	
51	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов		73,75	183,43	4,83	13528	356	0	9612	24991
		НР - 72% СП - 85%				178,60	2,42	13172	178		1851	
52	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности		291,9	1204,42	7,49	351570	2186	0	252363	652248
		НР - 72% СП - 85%				1196,93	3,84	349384	1121		48315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2392571	103052	0	1687518	4406497
								2289519	54256	0	326407	0
				РАЗДЕЛ 4. Кровля								
		Кровля по осям 1-9										
53	Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности		326,37	254,37	20,00	83019	6527	0	55835	149962
		НР - 72% СП - 85%				234,37	3,24	76491	1057		11108	
54	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия		282,69	1254,57	104,86	354654	29643	0	239874	642091
		НР - 72% СП - 85%				1149,71	28,82	325012	8147		47562	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	С1234-101-0303 234-101-0303 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м^3	м^3		29,11707							
		СП - 8%										
56	Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности		326,37	254,37	20,00	83019	6527	0	55835	149962
		НР - 72%; СП - 8%				234,37	3,24	76491	1057		11108	
57	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/50/ мм. Устройство	м^2 стяжки		285,13	717,97	224,82	204715	64103	0	113780	343974
		НР - 72%; СП - 8%				493,15	61,08	140612	17416		25480	
58	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м^2 стяжки		285,13	180,48	116,58	51460	33240	0	19903	77073
		НР - 72%; СП - 8%				63,90	33,05	18220	9424		5709	
59	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,313643	32762,72	2983,04	10276	936	0	7044	18705
		НР - 72%; СП - 8%				29779,68	1412,10	9340	443		1386	
60	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,313643							
		СП - 8%										
61	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление керамзитом	м^3 утеплителя		35,34	9290,34	3790,59	328321	133959	0	167176	535136
		НР - 72%; СП - 8%				5499,75	1070,39	194361	37828		39640	
62	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/50/ мм. Устройство	м^2 стяжки		282,69	717,97	224,82	202963	63554	0	112806	341031
		НР - 72%; СП - 8%				493,15	61,08	139409	17267		25262	
63	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м^2 стяжки		282,69	180,48	116,58	51020	32956	0	19733	76413
		НР - 72%; СП - 8%				63,90	33,05	18064	9343		5660	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,310959	32762,72	2983,04	10188	928	0	6984	18545
						29779,68	1412,10	9260	439		1374	
65	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,310959							
		СП - 8%										
66	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в два слоя	$м^2$ кровли		282,69	417,04	30,03	117893	8489	0	80765	214551
		НР - 72%; СП - 8%				387,01	9,80	109404	2770		15893	
67	С1235-103-0306 235-103-0306 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+85°С до+95°С,стеклотканьпленка/пленка,марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97/нижний слой	$м^2$		319,4397							
		СП - 8%										
68	С1235-103-0308 235-103-0308 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+85°С до+95°С,стеклотканькрошка/пленка,марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97/верхний слой	$м^2$		325,0935							
		СП - 8%										
69	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия		48,19	2386,29	29,79	114995	1436	0	82058	212818
		НР - 72%; СП - 8%				2356,50	8,50	113560	410		15764	
		Кровля по осям 4-8										
70	Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности		121,84	254,37	20,00	30992	2437	0	20844	55984
		НР - 72%; СП - 8%				234,37	3,24	28556	395		4147	
71	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия		99,42	1254,57	104,86	124729	10425	0	84362	225819

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 72%; СП - 8%				1149,71	28,82	114304	2865		16727	
72	С1234-101-0303 234-101-0303 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м^3	м^3		10,24026							
		СП - 8%										
73	Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности		121,84	254,37	20,00	30992	2437	0	20844	55984
		НР - 72%; СП - 8%				234,37	3,24	28556	395		4147	
74	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/50/ мм. Устройство	м^2 стяжки		100,12	717,97	224,82	71883	22509	0	39952	120782
		НР - 72%; СП - 8%				493,15	61,08	49374	6115		8947	
75	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м^2 стяжки		100,12	180,48	116,58	18070	11672	0	6989	27063
		НР - 72%; СП - 8%				63,90	33,05	6398	3309		2005	
76	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,110132	32762,72	2983,04	3608	329	0	2473	6568
		НР - 72%; СП - 8%				29779,68	1412,10	3280	156		487	
77	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,110132							
		СП - 8%										
78	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление керамзитом	м^3 утеплителя		12,92	9290,34	3790,59	120031	48974	0	61118	195641
		НР - 72%; СП - 8%				5499,75	1070,39	71057	13829		14492	
79	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/50/ мм. Устройство	м^2 стяжки		99,42	717,97	224,82	71381	22352	0	39673	119938
		НР - 72%; СП - 8%				493,15	61,08	49029	6073		8884	
80	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м^2 стяжки		99,42	180,48	116,58	17943	11590	0	6940	26874
		НР - 72%; СП - 8%				63,90	33,05	6353	3286		1991	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 29%, СП - 8%	т		0,109362	32762,72 29779,68	2983,04 1412,10	3583 3257	326 154	0	2456 483	6522
82	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т		0,109362							
83	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в два слоя НР - 72%, СП - 8%	$м^2$ кровли		99,42	417,04 387,01	30,03 9,80	41462 38477	2986 974	0	28405 5589	75456
84	С1235-103-0306 235-103-0306 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+85°С до+95°С,стеклотканьпленка/пленка,марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97/нижний слой СП - 8%	$м^2$		112,3446							
85	С1235-103-0308 235-103-0308 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+85°С до+95°С,стеклотканькрошка/пленка,марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97/верхний слой СП - 8%	$м^2$		114,333							
86	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 72%, СП - 8%	$м^2$ покрытия		32,32	2386,29 2356,50	29,79 8,50	77125 76162	963 275	0	55034 10573	142732
		Кровля по осям 2-9										
87	Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой НР - 72%, СП - 8%	$м^2$ изолируемой поверхности		343,98	254,37 234,37	20,00 3,24	87498 80619	6880 1114	0	58848 11708	158054
88	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия		306,2	1254,57	104,86	384149	32108	0	259823	695491

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 72% СП - 85%				1149,71	28,82	352041	8825		51518	
89	С1234-101-0303 234-101-0303 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м^3	м^3		31,5386							
		СП - 8%										
90	Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности		343,98	254,37	20,00	87498	6880	0	58848	158054
		НР - 72% СП - 85%				234,37	3,24	80619	1114		11708	
91	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/50/ мм. Устройство	м^2 стяжки		309,32	717,97	224,82	222082	69541	0	123433	373156
		НР - 72% СП - 85%				493,15	61,08	152541	18893		27641	
92	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м^2 стяжки		309,32	180,48	116,58	55826	36061	0	21592	83611
		НР - 72% СП - 85%				63,90	33,05	19766	10223		6193	
93	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,340252	32762,72	2983,04	11148	1015	0	7641	20292
		НР - 72% СП - 85%				29779,68	1412,10	10133	480		1503	
94	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,340252							
		СП - 8%										
95	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление керамзитом	м^3 утеплителя		35,21	9290,34	3790,59	327113	133467	0	166561	533168
		НР - 72% СП - 85%				5499,75	1070,39	193646	37688		39494	
96	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/50/ мм. Устройство	м^2 стяжки		306,2	717,97	224,82	219842	68840	0	122188	369393
		НР - 72% СП - 85%				493,15	61,08	151003	18703		27362	
97	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м^2 стяжки		306,2	180,48	116,58	55263	35697	0	21374	82768
		НР - 72% СП - 85%				63,90	33,05	19566	10120		6131	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,33682	32762,72	2983,04	11035	1005	0	7564	20087
		НР - 72% СП - 8%				29779,68	1412,10	10030	476		1488	
99	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,33682							
		СП - 8%										
100	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в два слоя	$м^2$ кровли		306,2	417,04	30,03	127698	9195	0	87482	232394
		НР - 72% СП - 8%				387,01	9,80	118502	3001		17214	
101	С1235-103-0306 235-103-0306 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+85°С до+95°С,стеклоткань,пленка/пленка,марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97/нижний слой	$м^2$		346,006							
		СП - 8%										
102	С1235-103-0308 235-103-0308 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+85°С до+95°С,стеклоткань,кровля/пленка,марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97/верхний слой	$м^2$		352,13							
		СП - 8%										
103	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия		51,03	2386,29	29,79	121772	1520	0	86894	225360
		НР - 72% СП - 8%				2356,50	8,50	120252	434		16693	
		Кровля по осям 1-9										
104	Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности		30,18	254,37	20,00	7677	604	0	5163	13867
		НР - 72% СП - 8%				234,37	3,24	7073	98		1027	
105	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия		19,36	1254,57	104,86	24288	2030	0	16428	43974

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 72%, СП - 8%				1149,71	28,82	22258	558		3257	
106	С1234-101-0303 234-101-0303 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м^3	м^3		1,99408							
		СП - 8%										
107	Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности		30,18	254,37	20,00	7677	604	0	5163	13867
		НР - 72%, СП - 8%				234,37	3,24	7073	98		1027	
108	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/50/ мм. Устройство	м^2 стяжки		20,46	717,97	224,82	14690	4600	0	8164	24682
		НР - 72%, СП - 8%				493,15	61,08	10090	1250		1828	
109	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м^2 стяжки		20,46	180,48	116,58	3693	2385	0	1428	5530
		НР - 72%, СП - 8%				63,90	33,05	1307	676		410	
110	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,022506	32762,72	2983,04	737	67	0	505	1342
		НР - 72%, СП - 8%				29779,68	1412,10	670	32		99	
111	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,022506							
		СП - 8%										
112	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление керамзитом	м^3 утеплителя		1,87	9290,34	3790,59	17373	7088	0	8846	28316
		НР - 72%, СП - 8%				5499,75	1070,39	10285	2002		2098	
113	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/50/ мм. Устройство	м^2 стяжки		19,36	717,97	224,82	13900	4353	0	7726	23355
		НР - 72%, СП - 8%				493,15	61,08	9547	1183		1730	
114	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м^2 стяжки		19,36	180,48	116,58	3494	2257	0	1351	5233
		НР - 72%, СП - 8%				63,90	33,05	1237	640		388	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,021296	32762,72	2983,04	698	64	0	478	1270
						29779,68	1412,10	634	30		94	
116	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,021296							
117	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в два слоя	$м^2$ кровли		19,36	417,04	30,03	8074	581	0	5531	14694
						387,01	9,80	7493	190		1088	
118	С1235-103-0306 235-103-0306 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+85°С до+95°С,стеклотканьпленка/пленка,марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97/нижний слой	$м^2$		21,8768							
119	С1235-103-0308 235-103-0308 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса,модифицированные СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+85°С до+95°С,стеклотканькройка/пленка,марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97/верхний слой	$м^2$		22,264							
120	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия		16,31	2386,29	29,79	38920	486	0	27773	72029
						2356,50	8,50	38435	139		5335	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					15112687	946625	11036215	2441687	18958720
								3129847	261394	--	1404345	
			РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы (внутреннее)									
121	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		1055,7	1481,68	13,66	1564210	14421	0	1119998	2898944
						1468,02	5,46	1549789	5764		214737	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности		1055,7	661,05	6,48	697870	6841	0	500042	1293746
		НР - 72%; СП - 8%				654,57	3,29	691030	3473		95833	
124	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		2562,1	807,89	8,73	2069895	22367	0	1480621	3834557
		НР - 72%; СП - 8%				799,16	3,47	2047528	8890		284041	
125	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности		1783,6	588,05	6,48	1048846	11558	0	751073	1943912
		НР - 72%; СП - 8%				581,57	3,29	1037288	5868		143993	
126	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки		76,47	3856,15	31,76	294880	2429	0	211426	546810
		НР - 72%; СП - 8%				3824,39	15,64	292451	1196		40504	
127	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности		702,03	1206,57	7,08	847048	4970	0	608111	1571572
		НР - 72%; СП - 8%				1199,49	3,59	842078	2520		116413	
128	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		87,69	4838,11	85,45	424254	7493	0	303369	785832
		НР - 72%; СП - 8%				4752,66	52,28	416761	4584		58210	
129	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		87,69	2153,89	39,28	188875	3444	0	134481	349224
		НР - 72%; СП - 8%				2114,61	15,39	185430	1350		25868	
130	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности		87,69	588,05	6,48	51566	568	0	36926	95572
		НР - 72%; СП - 8%				581,57	3,29	50998	289		7079	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки		343,2702	4219,74	24,06	1448511	8259	0	1038437	2685904
		НР = 72% СП = 8%				4195,68	5,89	1440252	2022		198956	
134	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	$м^3$		27,46162							
		СП = 8%										
135	С1222-528-0204 222-528-0204 РСНБ РК 2022	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета	$м^2$		343,2702							
		СП = 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3553339	37304	0	2545427	6586668
								3516036	19280	0	487901	0
						РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка						
						ИСКЛЮЧИТЬ ПОЗИЦИЮ 131						
136	С1231-102-0104 231-102-0104 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$		932,129							
		СП = 8%										
137	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	$м^2$ поверхности облицовки		847,39	74,25	0,43	62919	364	0	45173	116739
		НР = 72% СП = 8%				73,82	0,22	62554	186		8647	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					62919	364	0	45173	116739
								62554	186	0	8647	0
						РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка						
138	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов		438,45	894,09	1,59	392014	697	0	281748	727663
		НР = 72% СП = 8%				892,50		391317	0		53901	
139	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности		87,69	1206,57	7,08	105804	621	0	75959	196304
		НР = 72% СП = 8%				1199,49	3,59	105183	315		14541	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					497818	1318	0	357707	923966
								496500	315	0	68442	0
						РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ						
		Отмостка										
140	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя		30,519	7854,83	14,98	239722	457	0	172270	444951

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 72% СП - 85%				7839,85		239264	0		32959	
					Крыльцо							
141	Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	$м^2$ поверхности облицовки		35	4737,16	209,80	165801	7343	0	116721	305124
		НР - 72% СП - 85%				4527,36	104,44	158458	3655		22602	
		Усиление стен										
149	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т		1	603030,03	73163,07	603030	73163	0	401096	1084456
		НР - 72% СП - 85%				529866,96	27210,97	529867	27211		80330	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1008552	80963	0	690088	1834531
								927589	30866	0	135891	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					22957369	1210895	11036215	7990793	33424011
								10710259	388074	#ЗНАЧ!	2475848	0
		Временные здания и сооружения			1,2%			401 088,13				
		Итого с временными						33 825 098,95				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями			0,7%			236 775,69				
		Итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						34 061 874,64				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %			681 237,49				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						34 743 112,13				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						34 743 112,13				
		НДС			12%			4 169 173,46				
		Всего по сметному расчету						38 912 285,59				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			5%			1 945 614,28				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						36 966 671,31				
		Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634						45 333 707,69				

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"
Директор
Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"
Руководитель
Кожекенов А.А.

Форма статистического наблюдения 1-1
Приказ Министра нац. экономики РК от 12.08.2014 г. и информационная система мониторинга
Постановление Правительства РК от 23 марта 2021 года № 167

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и организационно-правовая, идентификационный номер, адрес, телефон, счет, банк)

Стройка : **13-2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Блок В**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 04042024** от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №23

за **июль 2024** (месяц, год) на **2-3-2 Водопровод и канализация**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-питьевой и противопожарного водопровода В1 и В2										
		Трубопроводы										
1	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16		1113,05	62,90	17809	1006	0	12408	32634
		НР - 72%; СП - 8%				1050,15	26,92	16802	431		2417	
2	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	37,5		2761,52	23,14	103557	868	0	73944	191701
		НР - 72%; СП - 8%				2738,38	0,29	102689	11		14200	
3	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	37,125								
		СП - 8%										
4	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	29		2555,96	19,12	74123	554	0	52973	137263
		НР - 72%; СП - 8%				2536,84	0,18	73568	5		10168	
5	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	28,71								
		СП - 8%										
6	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	82,5		155,41	1,65	12821	136	0	9133	23711
		НР - 72%; СП - 8%				153,76		12685	0		1756	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,0665	108570,24		7220	0	0	5198	13412
		ДЦ = 2%; СП = 8%				108570,24		7220	0		993	
8	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.		12							
		СП = 8%										
9	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.		29							
		СП = 8%										
10	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.		1							
		СП = 8%										
11	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.		115							
		СП = 8%										
12	С1241-209-2001 241-209-2001 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.		27							
		СП = 8%										
13	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.		8							
		СП = 8%										
14	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.		38							
		СП = 8%										
15	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.		29							
		СП = 8%										
16	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Смесители. Установка	шт.		16	1697,87	0,17	27166	3	0	19558	50461
		ДП = 2%; СП = 8%				1697,70		27163	0		3738	
17	С1244-104-0408 244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.		12							
		СП = 8%										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	С1244-104-0505 244-104-0505 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге СП - 8%	шт.		4							
19	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР - 22%, СП - 8%	м подводок		10,8	627,71 627,71		6779 6779	0 0	0	4881 933	12593
20	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2" СП - 8%	шт.		25							
21	С1241-211-0103 241-211-0103 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 25 мм СП - 8%	шт.		10							
22	С1241-211-0102 241-211-0102 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм СП - 8%	шт.		8							
23	С1242-207-1002 242-207-1002 РСНБ РК 2022 прим	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 /Вентиль/ СП - 8%	шт.		25							
24	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 22%, СП - 8%	$м^2$		2,9	84,60 81,24	3,36 0,49	245 236	10 1	0	171 33	449
25	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 22%, СП - 8%	$м^2$		2,9	49,96 47,48	2,48 0,49	145 138	7 1	0	100 20	265
26	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25 СП - 8%	шт.		3							
27	Е11-160601-0201 1116-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка НР - 22%, СП - 8%	шт.		2	2102,72 2005,85	96,87 48,51	4205 4012	194 97	0	2958 573	7737

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП - 8%	шт.		2							
29	С1241-116-0107 241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм СП - 8%	шт.		4							
		Пожарный кран 2-шт										
30	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	кран		2	2380,73 2182,75	197,98 72,76	4761 4366	396 146	0	3248 641	8650
31	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Шкафы пожарные металлические.Установка на стене или в нише НР - 72%; СП - 8%	шт.		2	3348,06 3300,50	47,56 21,34	6696 6601	95 43	0	4783 918	12398
32	С1248-307-0101 248-307-0101 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ СП - 8%	шт.		2							
33	С1248-305-0106 248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10 СП - 8%	шт.		4							
34	С1244-401-0101 244-401-0101 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50 СП - 8%	шт.		4							
35	С1244-401-0102 244-401-0102 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50 СП - 8%	шт.		2							
36	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ СП - 8%	кг		0,18							
		Поливочный кран										
37	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	кран		1	727,58 727,58		728 728	0 0	0	524 100	1352
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					266256 262987	3269 735	0 0	189880 36491	492626 0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод горячего водоснабжения Т3										
		Трубопроводы										
38	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм.Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	31		2555,96 2536,84	19,12 0,18	79235 78642	593 6	0	56626 10869	146730
39	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм СП - 8%	м	30,69								
40	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	31		155,41 153,76	1,65	4818 4767	51 0	0	3432 660	8910
41	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией НР - 72%; СП - 8%	км трубопровода	0,031		108570,24 108570,24	-	3366 3366	0 0	0	2423 463	6252
42	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм СП - 8%	шт.	29								
43	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм СП - 8%	шт.	11								
44	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм СП - 8%	шт.	31								
45	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР - 72%; СП - 8%	комплект	6		7588,12 7516,58	71,54 32,22	45529 45099	429 193	0	32611 6251	84391
46	513-106-0103 513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	3								
47	513-106-0104 513-106-0104 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	2								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	513-106-0106 513-106-0106 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект		1							
49	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж ПР - 72% СП - 8%	м подводок		10,8	627,71 627,71		6779 6779	0 0	0	4881 933	12593
50	С1242-207-1002 242-207-1002 РСНБ РК 2022 прим	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 /Вентиль/ СП - 8%	шт.		25							
51	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2" СП - 8%	шт.		8							
52	С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная СП - 8%	шт.		8							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					139726 138653	1073 199	0 0	99973 19176	258875 0
						РАЗДЕЛ 3. Сеть канализации К1						
		Санитарные приборы										
53	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным ПР - 72% СП - 8%	Комплект		3	3822,31 3725,30	97,01 49,07	11467 11176	291 147	0	8153 1570	21189
54	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм СП - 8%	комплект		3							
55	Е11-170101-0105 1117-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды ПР - 72% СП - 8%	комплект		10	3749,17 3613,67	135,50 72,47	37492 36137	1355 725	0	26540 5123	69154
56	С1244-101-0104 244-101-0104 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	комплект		10							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 32%, СП - 85%										
57	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника СП - 85%	шт.		10							
		Трубопроводы										
58	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка НР - 32%, СП - 85%	м трубопровода		62,5	1416,01 1410,57	5,44 1,91	88501 88161	340 119	0	63562 12165	164227
59	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм СП - 85%	м		62,375							
60	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка НР - 32%, СП - 85%	м трубопровода		62,5	1473,26 1471,03	2,23 0;83	92079 91939	139 52	0	66234 12665	170977
61	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм СП - 85%	м		62,375							
		Фитинги										
62	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой СП - 85%	шт.		2							
63	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50 СП - 85%	шт.		4							
64	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой СП - 85%	шт.		8							
65	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 50 СП - 85%	шт.		12							
66	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой СП - 85%	шт.		9							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой СП - 8%	шт.		5							
68	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой СП - 8%	шт.		6							
69	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой СП - 8%	шт.		9							
70	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой СП - 8%	шт.		5							
71	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 50x50x50 СП - 8%	шт.		5							
72	С1241-212-0502 241-212-0502 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм СП - 8%	шт.		6							
73	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром (клипса) 100 мм СП - 8%	шт.		42							
74	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром (клипса) 50 мм СП - 8%	шт.		44							
75	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода		9	1951,11 1867,47	83,64 32,98	17560 16807	753 297	0	12315 2390	32265
76	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм СП - 8%	шт.		4							
77	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм СП - 8%	шт.		7							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		66	677,66	125,74	44726	8299	0	29219	79860
		НР - 72%, СП - 85%				551,92	62,96	36427	4155		5916	
79	С1234-303-0324 234-303-0324 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м		72,6							
		СП - 85%										
80	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник		1	4011,70		4012	0	0	2888	7452
		НР - 72%, СП - 85%				4011,70		4012	0		552	
81	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³		0,248	9709,81	1552,59	2408	385	0	1579	4306
		НР - 72%, СП - 85%				8157,22	685,10	2023	170		319	
82	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект		4	1174,02	58,39	4696	234	0	3300	8636
		НР - 72%, СП - 85%				1115,63	30,34	4463	121		640	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					302939	11796	0	213790	558068
								291144	5787	0	41338	0
			РАЗДЕЛ 4. Сеть канализации К3									
		Санитарные приборы										
83	Е11-170101-0105 1117-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект		4	3749,17	135,50	14997	542	0	10616	27662
		НР - 72%, СП - 85%				3613,67	72,47	14455	290		2049	
84	С1244-101-0104 244-101-0104 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект		4							
		СП - 85%										
85	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.		4							
		СП - 85%										
		Трубопроводы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка НР - 27% СП - 85%	м трубопровода		44	1416,01 1410,57	5,44 1,91	62304 62065	239 84	0	44747 8564	115616
87	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110x4,2 мм СП - 85%	м		43,912							
88	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка НР - 27% СП - 85%	м трубопровода		51,5	1473,26 1471,03	2,23 0,83	75873 75758	115 43	0	54577 10436	140885
89	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50x3 мм СП - 85%	м		51,397							
		Фитинги										
90	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50 СП - 85%	шт.		19							
91	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой СП - 85%	шт.		12							
92	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 50 СП - 85%	шт.		40							
93	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой СП - 85%	шт.		9							
94	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой СП - 85%	шт.		8							
95	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой СП - 85%	шт.		5							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 50x50x50	шт.		2							
		СП - 8%										
97	С1241-212-0402 241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.		1							
		СП - 8%										
98	С1241-212-0404 241-212-0404 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100x50x100 мм	шт.		1							
		СП - 8%										
99	С1241-212-0401 241-212-0401 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.		2							
		СП - 8%										
100	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.		2							
		СП - 8%										
101	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром (клипса) 100 мм	шт.		29							
		СП - 8%										
102	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром (клипса) 50 мм	шт.		34							
		СП - 8%										
103	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода		3,5	1951,11	83,64	6829	293	0	4789	12547
		МР - 7,2%; СП - 8%				1867,47	32,98	6536	115		929	
104	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100	шт.		1							
		СП - 8%										
105	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.		4							
		СП - 8%										
106	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.		3							
		СП - 8%										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 72%; СП - 87%	м трубопровода		3	677,66 551,92	125,74 62,96	2033 1656	377 189	0	1328 269	3630
108	С1234-303-0324 234-303-0324 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм СП - 8%	м		3,3							
109	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР - 72%; СП - 8%	сальник		1	4011,70 4011,70		4012 4012	0 0	0	2888 552	7452
110	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м^3		0,112	9709,81 8157,22	1552,59 685,10	1087 914	174 77	0	713 144	1945
111	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	комплект		1	2041,18 1915,97	125,21 66,38	2041 1916	125 66	0	1427 277	3746
112	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	комплект		4	1174,02 1115,63	58,39 30,34	4696 4463	234 121	0	3300 640	8636
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					173872 171774	2099 985	0 0	124386 23861	322119 0
			РАЗДЕЛ 5. Внутренний водосток,К2									
113	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воронки водосточные. Установка НР - 72%; СП - 8%	воронка		10	6968,48 6377,97	590,51 48,51	69685 63780	5905 485	0	46271 9276	125232
114	С1241-513-0201 241-513-0201 РСНБ РК 2022	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм СП - 8%	шт.		10							
115	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100 СП - 8%	шт.		3							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм СП - 8%	шт.		3							
117	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м трубопровода		98	1416,01 1410,57	5,44 1,91	138769 138236	533 187	0	99665 19075	257508
118	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм СП - 8%	м		97,804							
119	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой СП - 8%	шт.		6							
120	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой СП - 8%	шт.		3							
121	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой СП - 8%	шт.		9							
122	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство НР - 72%, СП - 8%	м^3		0,024	9709,81 8157,22	1552,59 685,10	233 196	37 16	0	153 31	417
123	Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона.Устройство НР - 72%, СП - 8%	м^3 лотка		0,7938	16295,14 6941,92	9353,22 4242,66	12935 5510	7425 3368	0	6392 1546	20874
124	С1225-203-0501 225-203-0501 РСНБ РК 2022	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	м^3		0,7938							
125	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Решетки приямков металлические. Установка НР - 72%, СП - 8%	т металлических изделий		0,09	110489,15 94428,83	16060,32 6271,21	9944 8499	1445 564	0	6525 1318	17787
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					231566 216220	15345 4621	0 0	159006 31246	421817 0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 6. Демонтажные работы по водопроводу									
126	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов		16	1182,37	10,70	18918	171	0	13538	35053
		НР - 22% СП - 8%				1171,67	3,52	18747	56		2596	
127	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Демонтаж	м трубопровода		37,5	2209,22	18,51	82846	694	0	59156	153362
		НР - 22% СП - 8%				2190,71	0,24	82152	9		11360	
128	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26К=0,8	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм.Демонтаж	м трубопровода		60	2044,77	15,30	122686	918	0	87679	227195
		НР - 22% СП - 8%				2029,47	0,14	121768	8		16829	
129	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28К=0,8	Краны пожарные диаметром 50 мм. Демонтаж	кран		2	1904,59	158,39	3809	317	0	2598	6920
		НР - 22% СП - 8%				1746,20	58,21	3492	116		513	
130	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28К=0,8	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Демонтаж	комплект		6	6070,49	57,23	36423	343	0	26089	67513
		НР - 22% СП - 8%				6013,26	25,78	36080	155		5001	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					264682	2443	0	189060	490041
								262239	345	0	36299	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1379042	36026	0	976095	2543548
								1343016	12672	0	188411	0
		Временные здания и сооружения			1,2%			30 522,57				
		Итого с временными						2 574 070,14				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями			0,7%			18 018,49				
		Итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						2 592 088,63				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %			51 841,77				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						2 643 930,41				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						**2 643 930,41**				
		НДС			**12%**			**317 271,65**				
		Всего по сметному расчету						**2 961 202,06**				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			**5%**			**148 060,10**				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						**2 813 141,95**				
		Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634						**3 449 868,50**				

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель

Кожекеев А.А.

Форма по КС-2 (с 1)

Приказ Министерства связи и информации Республики Казахстан
Расп. Агентства Казахстана от 24 апреля 2004 г. № 56 (ж)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"

(организация, адрес и телефон, номер и дата выдачи свидетельства о перерегистрации, номер, дата, место и орган выдачи свидетельства)

Стройка: 13-2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: 2-4 Блок С

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 04042024 от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №24

за июль 2024 (месяц, год) на 2-4-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ									
		Окна										
28	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	13,975		2386,29	29,79	33348	416	0	23797	61717
		НР - 72%, СП - 8%				2356,50	8,50	32932	119		4572	
29	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок блокиратор	шт.	11								
		СП - 8%										
30	С1223-503-0401 223-503-0401 РСНБ РК 2022	Сетка антимоскитная	$м^2$	26,4								
		СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					33348	416	0	23797	61717
								32932	119	0	4572	0
			РАЗДЕЛ 3. Полы									
			ТИП 1. серия 2.244-1. вып.6									
39	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	$м^2$ покрытия	126,35		891,83	44,79	112683	5659	0	79244	207281
		НР - 72%, СП - 8%				847,04	24,04	107024	3037		15354	
40	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	116,75		257,38	1,81	30049	211	0	21560	55738
		НР - 72%, СП - 8%				255,57	0,91	29838	106		4129	
			ТИП 2. серия 2.244-1. вып.6									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия		37,45	2720,37	148,08	101878	5546	0	71456	187201
		НР - 72%, СП - 82%				2572,29	77,76	96332	2912		13867	
42	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов		27,95	292,49	2,42	8175	68	0	5862	15160
		НР - 72%, СП - 82%				290,07	1,21	8107	34		1123	
			ТИП 3. серия 2.244-1. вып.6									
43	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные, толщина 30 /20/мм. Устройство	$м^2$ покрытия		93,05	934,80	202,54	86983	18846	0	54552	152858
		НР - 72%, СП - 82%				732,26	82,00	68137	7630		11323	
44	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия		93,05	-58,47	-16,28	-5441	-1515	0	-3472	-9626
		НР - 72%, СП - 82%				-42,19	-9,64	-3926	-897		-713	
45	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов		62,8	292,49	2,42	18368	152	0	13171	34062
		НР - 72%, СП - 82%				290,07	1,21	18216	76		2523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					352696	28967	0	242372	642673
								323728	12899	0	47605	0
			РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы (внутреннее)									
64	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности		256,85	661,05	6,48	169791	1664	0	121659	314766
		НР - 72%, СП - 82%				654,57	3,29	168126	845		23316	
65	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		602,1	2169,16	170,74	1306051	102803	0	927287	2412005
		НР - 72%, СП - 82%				1998,42	140,59	1203249	84649		178667	
66	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		602,1	807,89	8,73	486431	5256	0	347950	901131
		НР - 72%, СП - 82%				799,16	3,47	481174	2089		66750	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности		602,1	588,05	6,48	354065	3902	0	253544	656217
		ПР - 72% СП - 8%				581,57	3,29	350163	1981		48609	
68	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности		121,188	1206,57	7,08	146222	858	0	104975	271293
		ПР - 72% СП - 8%				1199,49	3,59	145364	435		20096	
71	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности		27,22	588,05	6,48	16007	176	0	11462	29667
		ПР - 72% СП - 8%				581,57	3,29	15830	90		2198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2478566	114659	0	1766877	4585078
								2363907	90089	0	339635	0
			РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка									
72	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		100,84	1773,34	69,22	178824	6980	0	128149	331530
		ПР - 72% СП - 8%				1704,12	60,90	171843	6141		24558	
73	Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	$м^2$ поверхности облицовки		18	11622,70	177,15	209209	3189	0	149081	386952
		ПР - 72% СП - 8%				11445,55	57,59	206020	1037		28663	
79	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов		136,1	894,09	1,59	121686	216	0	87458	225875
		ПР - 72% СП - 8%				892,50		121469	0		16731	
80	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности		27,22	1206,57	7,08	32843	193	0	23578	60935
		ПР - 72% СП - 8%				1199,49	3,59	32650	98		4514	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					542561	10578	0	388266	1005293
								531983	7275	0	74466	0
			РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Отмостка										
81	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя		17,325	7854,83	14,98	136085	260	0	97794	252590

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						7839,85		135825	0		18710	
					Крыльцо							
82	Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	$м^2$ поверхности облицовки		15	4737,16	209,80	71057	3147	0	50023	130767
						4527,36	104,44	67910	1567		9686	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					207142	3407	0	147818	383357
								203736	1567	0	28397	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3614313	158027	0	2569129	6678117
								3456286	111949	0	494675	0
		Временные здания и сооружения			1,2%			80 137,41				
		Итого с временными						6 758 254,52				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями			0,7%			47 307,78				
		Итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						6 805 562,30				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %			136 111,25				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						6 941 673,55				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						6 941 673,55				
		НДС			12%			833 000,83				
		Всего по сметному расчету						7 774 674,37				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			5%			388 733,72				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						7 385 940,65				
		Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634						9 057 674,46				

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель

Кожекенов А.А.

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(полное наименование, почтовый и телефонный номер и банковский идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **13-2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-4 Блок С**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 04042024** от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №25

за **июль 2024** (месяц, год) на **2-4-2 Водопровод и канализация**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-питьевой и противопожарного водопровода В1 и В2										
		Трубопроводы										
1	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м трубопровода	31,5		1113,05 1050,15	62,90 26,92	35061 33080	1981 848	0	24428 4759	64248
2	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм.Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м трубопровода	10		2555,96 2536,84	19,12 0,18	25560 25368	191 2	0	18267 3506	47332
3	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм СП - 8%	м	9,9								
4	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое НР - 72%, СП - 8%	м трубопровода	41,5		155,41 153,76	1,65	6450 6381	68 0	0	4594 884	11927
5	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией НР - 72%, СП - 8%	км трубопровода	0,01		108570,24 108570,24		1086 1086	0 0	0	782 149	2017
6	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СП - 8%	шт.	8								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм СП - 85%	шт.		2							
8	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм СП - 85%	шт.		10							
9	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Смесители. Установка НР - 72%; СП - 85%	шт.		2	1697,87 1697,70	0,17	3396 3395	0 0	0	2445 467	6308
10	С1244-104-0408 244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором СП - 85%	шт.		2							
11	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР - 72%; СП - 85%	м подводок		2,4	627,71 627,71		1507 1507	0 0	0	1085 207	2798
12	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2" СП - 85%	шт.		4							
13	С1241-211-0102 241-211-0102 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм СП - 85%	шт.		52							
14	С1242-207-1002 242-207-1002 РСНБ РК 2022 прим	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 /Вентиль/ СП - 85%	шт.		139							
15	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 72%; СП - 85%	$м^2$		22,2	84,60 81,24	3,36 0,49	1878 1804	75 11	0	1306 255	3439
16	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 72%; СП - 85%	$м^2$		22,2	49,96 47,48	2,48 0,49	1109 1054	55 11	0	767 150	2026

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Е11-160601-0201 1116-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка НР - 72% СП - 8%	шт.		1	2102,72 2005,85	96,87 48,51	2103 2006	97 49	0	1479 287	3868
18	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП - 8%	шт.		1							
19	С1241-116-0107 241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм СП - 8%	шт.		2							
		Пожарный кран 1-шт										
20	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР - 72% СП - 8%	кран		1	2380,73 2182,75	197,98 72,76	2381 2183	198 73	0	1624 320	4325
21	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Шкафы пожарные металлические.Установка на стене или в нише НР - 72% СП - 8%	шт.		1	3348,06 3300,50	47,56 21,34	3348 3301	48 21	0	2392 459	6199
22	С1248-307-0101 248-307-0101 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ СП - 8%	шт.		1							
23	С1248-305-0106 248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10 СП - 8%	шт.		2							
24	С1244-401-0101 244-401-0101 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50 СП - 8%	шт.		2							
25	С1244-401-0102 244-401-0102 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50 СП - 8%	шт.		1							
26	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ СП - 8%	кг		0,09							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					83877 81163	2713 1014	0 0	59168 11444	154488 0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. Водопровод горячего водоснабжения ТЗ									
		Трубопроводы										
27	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм.Прокладка НР - 72%; СП - 85%	м трубопровода		2	2555,96 2536,84	19,12 0,18	5112 5074	38 0	0	3653 701	9466
28	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм СП - 85%	м		1,98							
29	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое НР - 72%; СП - 85%	м трубопровода		2	155,41 153,76	1,65	311 308	3 0	0	221 43	575
30	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией НР - 72%; СП - 85%	км трубопровода		0,002	108570,24 108570,24	-	217 217	0 0	0	156 30	403
31	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм СП - 85%	шт.		4							
32	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм СП - 85%	шт.		4							
33	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР - 72%; СП - 85%	комплект		2	7588,12 7516,58	71,54 32,22	15176 15033	143 64	0	10870 2084	28130
34	513-106-0103 513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект		2							
35	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР - 72%; СП - 85%	м подводок		2,4	627,71 627,71		1507 1507	0 0	0	1085 207	2798

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	С1242-207-1002 242-207-1002 РСНБ РК 2022 прим	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 /Вентиль/	шт.		4							
		СП - 8%										
37	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.		4							
		СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					22323	185	0	15986	41373
								22138	65	0	3065	0
						РАЗДЕЛ 3. Сеть канализации К1						
		Санитарные приборы										
38	Е11-170101-0105 1117-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект		2	3749,17	135,50	7498	271	0	5308	13831
		НР - 72%, СП - 85%				3613,67	72,47	7227	145		1025	
39	С1244-101-0104 244-101-0104 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	комплект		2							
		СП - 8%										
40	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.		2							
		СП - 8%										
41	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.		80							
		СП - 8%										
		Трубопроводы										
42	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода		24	1473,26	2,23	35358	54	0	25434	65655
		НР - 72%, СП - 85%				1471,03	0,83	35305	20		4863	
43	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м		23,952							
		СП - 8%										
		Фитинги										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой DN 50	шт.		8							
45	С1241-212-0501 241-212-0501 РСНБ РК	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.		1							
46	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром (клипса) 50 мм	шт.		16							
47	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.		1							
48	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кпр и	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³		0,016	9709,81	1552,59	155	25	0	102	278
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8157,22	685,10	131	11		21	
								43012	349	0	30844	79764
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					42663	176	0	5908	0
								149211	3247	0	105998	275626
		Временные здания и сооружения			1,2%			145964	1255	0	20417	0
		Итого с временными						3 307,51				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями			0,7%			278 933,20				
		Итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						1 952,53				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %			280 885,74				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						5 617,71				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						286 503,45				
		НДС			12%			286 503,45				
		Всего по сметному расчету						34 380,41				
								320 883,87				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			5%			16 044,19				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						304 839,67				
		Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634						373 837,08				

Составил:

Заказчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор
Ж.Ж. Ерболатов М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель
Кожекенов А.Х.

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(полное наименование, почтовый идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **13-2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образовании по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **3-1 Выгреб на 50м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 04042024** от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №26

за **июль 2024** (месяц, год) на **3-1-1 Выгреб на 50м3**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³	2577,29		225,68	211,63	581643	545432	0	138283	777520
		НР - 72%; СП - 8%				14,05	60,47	36211	155849		57594	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м³	79,71		3762,16		299882	0	0	215915	557060
		НР - 72%; СП - 8%				3762,16		299882	0		41264	
3	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ПОДУШКИ И ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	м³ грунта	267,142		71,84	71,84	19191	19191	0	4712	25816
		НР - 72%; СП - 8%					24,50	0	6545		1912	
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	2467,68		40,09	40,09	98929	98929	0	24288	133075
		НР - 72%; СП - 8%					13,67	0	33733		9857	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	76,32		1635,53		124824	0	0	89873	231872
		НР - 72%; СП - 8%				1635,53		124824	0		17176	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	2544		290,03	130,58	737836	332196	0	413154	1243069
		НР - 72%; СП - 8%				159,45	66,11	405641	168184		92079	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м в котлован под главное здание	$м^3$ грунта		59,31	71,84	71,84	4261	4261	0	1046	5732
		НР - 72%; СП - 8%					24,50	0	1453		425	
8	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта в котлован под главное здание	$м^3$ грунта		59,31	56,86	56,86	3372	3372	0	828	4536
		НР - 72%; СП - 8%					19,39	0	1150		336	
9	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки		209	838,02	835,02	175146	174519	27	41567	234050
		НР - 72%; СП - 8%				2,87	273,36	600	57132		17337	
		Выгреб										
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$		1,3	26675,20	1846,92	34678	2401	29180	2657	40322
		НР - 91%; СП - 8%				2382,37	456,61	3097	594		2987	
11	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В20 W6 на сульфатостойком п/цем. Устройство	$м^3$		19,1	51435,45	4843,19	982417	92505	586689	247022	1327794
		НР - 91%; СП - 8%				15875,55	2087,05	303223	39863		98355	
12	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,82634							
		СП - 8%										
13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(6мм) СТ РК 2591-2014	т		0,06668							
		СП - 8%										
14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА	$м^3$		0,12	26144,80	1846,92	3137	222	2630	245	3653
		НР - 91%; СП - 8%				2382,37	456,61	286	55		271	
		Гопловина										
15	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	$м^3$		0,07	23758,55	11535,91	1663	808	71	817	2679
		НР - 118%; СП - 8%				11214,68	4996,72	785	350		198	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 СП - 8%	шт.		1							
17	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		1							
18	ССЦ т.ч.	Надбавка за применение бетона на сспц СП - 8%	$м^3$		0,22							
19	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка НР - 29% СП - 8%	шт.		1	4957,28 2882,94	724,84 332,12	4957 2883	725 332	1350	2315 582	7854
20	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект		1							
		Стремянка Л-1										
21	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69% СП - 8%	т конструкций		0,0544	136828,86 70476,70	40657,77 15852,49	7443 3834	2212 862	1398	3381 866	11691
22	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП - 8%	т		0,0544							
23	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69% СП - 8%	$м^2$		1,5776	255,48 94,95	4,97 0,97	403 150	8 2	245	109 41	553
		ПОКРЫТИЕ										
24	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91% СП - 8%	$м^3$		6,64	88953,18 33527,52	3080,64 795,18	590649 222623	20455 5280	347571	164090 60379	815118
25	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		0,24484							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(6мм) СТ РК 2591-2014	т		0,04916							
		СП - 8%										
		Дыхательное устройство										
27	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /опорное кольцо/	т стальных элементов		0,06048	1239427,89	11308,10	74961	684	67268	5159	86530
		НР - 115%; СП - 8%				115889,51	2594,12	7009	157		6410	
					ШТУКАТУРКА							
28	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		9,5	4101,47	29,41	38964	279	33688	3632	46003
		НР - 92%; СП - 8%				525,92	5,04	4996	48		3408	
29	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /Р-Р М100 ВНУТРИ ДНИЩА/	$м^2$ поверхности		9,5	1955,84	20,12	18580	191	10739	5577	26090
		НР - 92%; СП - 8%				805,31	10,07	7650	96		1933	
30	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	$м^2$ поверхности		9,5	802,47	1,51	7623	14	694	4984	13616
		НР - 91%; СП - 8%				727,87	0,76	6915	7		1009	
31	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой(2 слоя)	$м^2$ изолируемой поверхности		9,5	1910,90	60,25	18154	572	11008	4799	24789
		НР - 94%; СП - 8%				691,94	9,72	6573	92		1836	
32	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности		9,5	471,55	31,33	4480	298	1964	1634	6603
		НР - 94%; СП - 8%				233,50	5,43	2218	52		489	
33	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ/	$м^2$ поверхности		71,2	4101,47	29,41	292025	2094	252485	27219	344783
		НР - 92%; СП - 8%				525,92	5,04	37446	359		25540	
34	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом /ВНУТРИ СТЕН/	$м^2$ поверхности		49,52	3159,46	20,12	156456	996	51833	74971	249941
		НР - 92%; СП - 8%				2092,63	10,07	103627	499		18514	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	$м^2$ поверхности		49,52	802,47	1,51	39738	75	3619	25979	70975
		НР - 91% СП - 8%				727,87	0,76	36044	38		5257	
36	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		49,52	4101,47	29,41	203105	1456	175605	18931	239799
		НР - 91% СП - 8%				525,92	5,04	26044	250		17763	
37	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности		11,5	652,79	20,22	7507	233	5526	1307	9520
		НР - 92% СП - 8%				152,07	5,83	1749	67		705	
38	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости		50	331,67	4,53	16584	227	8882	5464	23811
		НР - 91% СП - 8%				149,50	2,27	7475	114		1764	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					4548610	1304355	1592471	1529959	6564854
		В ТОМ ЧИСЛЕ						1651784	473160	0	486285	0
		Временные здания и сооружения			1,2%			78 778,25				
		Итого с временными						6 643 632,49				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями			0,7%			46 505,43				
		Итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						6 690 137,92				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %			133 802,76				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						6 823 940,68				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						6 823 940,68				
		НДС			12%			818 872,88				
		Всего по сметному расчету						7 642 813,56				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			5%			382 140,68				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						7 260 672,88				
		Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634						8 904 053,58				

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор: Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель: Кожекенов А.А.

Форма по приложению 54
Приказ Министра нац. эконом. Республики Казахстан от 24 марта 2023 года № 108

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**

(юридический адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(полное наименование, юридический и идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о расчетном счете)

Стройка **13-2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **6-1-1 Наружние сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **04042024** от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №27

за **июль 2024** (месяц, год) на **6-1-1 Наружние сети водопровода и канализации**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м³**		**м³**	**341,5564**	**225,68**	**211,63**	**77082**	**72284**	**0**	**18326**	**103041**
		НР - 72%; СП - 8%				**14,05**	**60,47**	**4799**	**20654**		**7633**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**		**м³ грунта**	**10,5636**	**3762,16**		**39742**	**0**	**0**	**28614**	**73825**
		НР - 72%; СП - 8%				**3762,16**		**39742**	**0**		**5468**	
3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		**м³ грунта**	**176,5**	**58,57**	**58,57**	**10338**	**10338**	**0**	**2580**	**13951**
		НР - 72%; СП - 8%					**20,30**	**0**	**3583**		**1033**	
4	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**м³ уплотненного грунта**	**176,5**	**290,03**	**130,58**	**51190**	**23047**	**0**	**28664**	**86243**
		НР - 72%; СП - 8%				**159,45**	**66,11**	**28143**	**11668**		**6388**	
5	**Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**		**м³ грунта**	**152**	**107,66**	**107,66**	**16364**	**16364**	**0**	**3694**	**21663**
		НР - 72%; СП - 8%					**33,75**	**0**	**5130**		**1605**	
6	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		**м³ основания**	**21,4**	**5812,34**	**288,57**	**124384**	**6175**	**75987**	**31758**	**168633**
		НР - 72%; СП - 8%				**1972,97**	**88,15**	**42222**	**1886**		**12491**	
		В1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею НР - 72%; СП - 85%	км трубопровода		0,17	661813,49 378871,07	282942,42 102273,42	112508 64408	48100 17386	0	58892 13712	185112
8	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею НР - 72%; СП - 85%	км трубопровода		0,0445	653864,12 375462,87	278401,25 101803,26	29097 16708	12389 4530	0	15292 3551	47940
9	С1241-201-0611 241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм СП - 85%	м		171,7							
10	С1241-201-0603 241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм СП - 85%	м		44,945							
11	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 72%; СП - 85%	км трубопровода		0,17	117526,14 108570,24		19979 18457	0 0	1523	13289 2661	35930
12	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 72%; СП - 85%	км трубопровода		0,0445	110818,74 108570,24		4931 4831	0 0	100	3479 673	9083
13	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР - 72%; СП - 85%	задвижка или клапан		2	4895,43 3036,01	150,89 75,56	9791 6072	302 151	3417	4481 1142	15413
14	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР - 72%; СП - 85%	задвижка или клапан		1	2924,03 1964,48	50,30 25,19	2924 1964	50 25	909	1433 349	4705
15	С1242-101-0602 242-101-0602 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80 СП - 85%	шт.		2							
16	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП - 85%	шт.		1							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25 СП - 8%	шт.		1							
18	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР - 72% СП - 8%	фланец		9	1267,99 963,19	51,90	11412 8669	467 0	2276	6241 1412	19066
19	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм СП - 8%	шт.		13							
20	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 75 мм. Установка на сварном соединении НР - 72% СП - 8%	шт.		4	2005,27 1834,66	170,61 0,50	8021 7339	682 2	0	5285 1065	14371
21	С1241-214-0304 241-214-0304 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм СП - 8%	шт.		4							
22	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм СП - 8%	м		0,4							
23	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм СП - 8%	м		1,2							
24	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 72% СП - 8%	т фасонных частей		0,00196	2375807,50 941214,49	791028,01 282763,06	4657 1845	1550 554	1261	1727 511	6895
25	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР - 72% СП - 8%	фланец		9	2018,82 1384,58	77,86	18169 12461	701 0	5007	8972 2171	29313
26	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм СП - 8%	шт.		13							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 75 мм. Установка на сварном соединении	шт.		4	2005,27	170,61	8021	682	0	5285	14371
		НР - 72%, СП - 8%				1834,66	0,50	7339	2		1065	
28	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 25 мм. Установка на сварном соединении	шт.		1	1931,46	136,38	1931	136	0	1293	3482
		НР - 72%, СП - 8%				1795,08	0,50	1795	1		258	
29	С1241-208-1504 241-208-1504 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 75 мм	шт.		4							
		СП - 8%										
30	С1241-208-1501 241-208-1501 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 25 мм	шт.		1							
		СП - 8%										
31	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опора бетонная под задвижку из БМ В7,5. Устройство	$м^3$		0,375	27138,28	1846,92	10177	693	8591	767	11819
		НР - 72%, СП - 8%				2382,37	456,61	893	171		875	
32	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		1	13280,62	6681,55	13281	6682	851	5964	20785
		НР - 72%, СП - 8%				5748,28	2535,74	5748	2536		1540	
33	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,01171	1239427,89	11308,10	14514	132	13024	999	16754
		НР - 72%, СП - 8%				115889,51	2594,12	1357	30		1241	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /3шт/										
34	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		4,29	40859,29	15376,58	175286	65966	26030	81889	277750
		НР - 72%, СП - 8%				19415,10	7096,65	83291	30445		20574	
35	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		3							
		СП - 8%										
36	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		3							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		СП - 8%										
37	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022 прим.	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а СП - 8%	шт.		3							
38	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%	шт.		3							
39	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.		3							
40	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 СП - 8%	шт.		3							
41	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (С250) СП - 8%	комплект		1							
42	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) СП - 8%	комплект		2							
43	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ/. Устройство НР - 72%, СП - 8%	$м^3$		1,98	27138,28 2382,37	1846,92 456,61	53734 4717	3657 904	45360	4047 4622	62404
44	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опора бетонная упор из БМ В7,5. Устройство НР - 72%, СП - 8%	$м^3$		0,3	27138,28 2382,37	1846,92 456,61	8141 715	554 137	6873	613 700	9455
45	521-108-0502005 521-108-0502005 СпрСЦ 02.2023 прим.	Мотопомпа с тележкой	шт.		1							
46	С1244-402-0101 244-402-0101 РСНБ РК 2022	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм СП - 8%	м		42							
47	С1244-401-0102 244-401-0102 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50 СП - 8%	шт.		1							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 прим.	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 7,2%; СП - 8%	шт.		1	1801,44 1454,63		1801 1455	0 0	347	1047 228	3077
49	С1252-207-2712 252-207-2712 РСНБ РК 2022 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя /указатель пожарного гидранта/ СП - 8%	100 шт.		0,01							
		Водомерный узел										
50	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР - 7,2%; СП - 8%	узел		1	36759,00 18944,12	757,19 214,80	36759 18944	757 215	17058	13794 4044	54598
51	С1244-301-0702 244-301-0702 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 25, Qn 3,5 м^3/ч, Tmax 50° СП - 8%	шт.		1							
52	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном. Установка НР - 7,2%; СП - 8%	комплект		1	3465,76 570,77		3466 571	0 0	2895	411 310	4187
53	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм СП - 8%	м		0,155							
54	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм СП - 8%	м		0,2							
55	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 7,2%; СП - 8%	т фасонных частей		0,00846	2375807,50 941214,49	791028,01 282763,06	20099 7963	6692 2392	5445	7455 2204	29759
56	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 СП - 8%	шт.		1							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	Е11-160601-0202 1116-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		3	6148,15 3521,38	271,69 107,40	18444 10564	815 322	7065	7838 2103	28385
58	519-101-0102 519-101-0102 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.		3							
59	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм СП - 8%	шт.		4							
60	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	фильтр		1	18648,18 1814,08	262,04 91,00	18648 1814	262 91	16572	1372 1602	21621
61	С1242-206-0503 242-206-0503 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 СП - 8%	шт.		2							
62	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 72%; СП - 8%	шт.		1	1212,13 1115,45	3,28 1,07	1212 1115	3 1	93	804 161	2177
63	С1242-401-0303 242-401-0303 РСНБ РК 2022	Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 8,3 м³/ч СП - 8%	шт.		1							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					926106 405941	279482 102818	240684 0	366306 103393	1395805 0
					РАЗДЕЛ 2. Канализация К1							
		Земляные работы										
64	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м³ НР - 72%; СП - 8%	м³		338,53	225,68 14,05	211,63 60,47	76399 4756	71643 20471	0	18164 7565	102128

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	$м^3$ грунта		10,47	3762,16		39390	0	0	28361	73171
		НР - 72%, СП - 8%				3762,16		39390	0		5420	
66	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		215	58,57	58,57	12593	12593	0	3142	16994
		НР - 72%, СП - 8%					20,30	0	4365		1259	
67	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		215	290,03	130,58	62356	28075	0	34917	105055
		НР - 72%,СП - 8%				159,45	66,11	34282	14214		7782	
68	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		215	1489,14		320165	0	0	230519	594739
		НР - 72%, СП - 8%				1489,14		320165	0		44055	
69	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания		25,79	5812,34	288,57	149900	7442	91575	38273	203227
		НР - 72%, СП - 8%				1972,97	88,15	50883	2273		15054	
		Укладка трубопровода и фасонных частей										
70	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,2529	1035362,50	6087,27	261843	1539	49003	152663	447667
		НР - 72%, СП - 8%				835512,84	2888,97	211301	731		33160	
71	С1241-701-0102 241-701-0102 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м		254,9232							
		СП - 8%										
72	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,005	1060516,67	180968,19	5303	905	668	2967	8931
		НР - 72%, СП - 8%				745912,80	78279,53	3730	391		662	
73	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м		5,02							
		СП - 8%										
74	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,63048	1239427,89	11308,10	781434	7130	701239	53785	902037

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 72%, СП - 8%				115889,51	2594,12	73066	1636		66818	
		Канализационные колодцы D=1500мм /14шт/										
75	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца		19,88	51505,08	11910,43	1023921	236779	342905	398710	1536441
		НР - 72%, СП - 8%				22345,91	5509,40	444237	109527		113810	
76	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.		14							
		СП - 8%										
77	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		14							
		СП - 8%										
78	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.		28							
		СП - 8%										
79	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		14							
		СП - 8%										
80	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (С250)	комплект		11							
		СП - 8%										
81	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект		3							
		СП - 8%										
82	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	$м^3$ подстилающего слоя		3,948	33486,97	11,98	132207	47	105245	19378	163712
		НР - 72%, СП - 8%				6817,26		26915	0		12127	
83	С1241-201-0819 241-201-0819 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм	м		10,8							
		СП - 8%										
		Жироуловитель										
84	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$		0,35	26675,20	1846,92	9336	646	7856	715	10856
		НР - 72%, СП - 8%				2382,37	456,61	834	160		804	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 72%, СП - 8%	$м^2$ покрытия		0,8	3501,63 498,36	266,27 92,71	2801 399	213 74	2190	340 251	3393
86	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР - 72%, СП - 8%	$м^3$ конструкций колодца		1,82	51505,08 22345,91	11910,43 5509,40	93739 40670	21677 10027	31393	36502 10419	140660
87	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 СП - 8%	шт.		1							
88	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.		1							
89	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 СП - 8%	шт.		2							
90	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 СП - 8%	шт.		1							
91	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 СП - 8%	шт.		1							
92	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (С250) СП - 8%	комплект		1							
93	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 72%, СП - 8%	т стальных элементов		0,02374	1239427,89 115889,51	11308,10 2594,12	29424 2751	268 62	26404	2025 2516	33965
		Колодец-охладитель										
94	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство НР - 72%, СП - 8%	$м^3$		0,49	26675,20 2382,37	1846,92 456,61	13071 1167	905 224	10998	1002 1126	15198

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР - 72%; СП - 85%	$м^3$ конструкций колодца		1,82	51505,08 22345,91	11910,43 5509,40	93739 40670	21677 10027	31393	36502 10419	140660
96	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 СП - 85%	шт.		1							
97	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 85%	шт.		1							
98	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 СП - 85%	шт.		2							
99	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 СП - 85%	шт.		1							
100	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 СП - 85%	шт.		1							
101	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (С250) СП - 85%	комплект		1							
102	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 72%; СП - 85%	т стальных элементов		0,03077	1239427,89 115889,51	11308,10 2594,12	38137 3566	348 80	34223	2625 3261	44023
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3145760 1298780	411888 174260	1435092 0	1060589 336508	4542856 0
			РАЗДЕЛ 3. Железобетонный канал К-1									
103	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство/ В15 НР - 72%; СП - 85%	$м^3$		8,381	82274,23 30008,88	10818,95 4807,38	689540 251504	90674 40291	347362	210092 71971	971603
104	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм) СП - 85%	т		0,204102							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		29,1	4101,47	29,41	119353	856	103193	11125	140916
		НР - 72%; СП - 85%				525,92	5,04	15304	147		10438	
		Плита П-1										
106	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 100 мм/ В15	$м^3$		1,32	79995,70	5285,05	105594	6976	58333	30147	146601
		НР - 72%; СП - 85%				30518,64	1201,78	40285	1586		10859	
107	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		0,004							
		СП - 85%										
108	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,00124	1239427,89	11308,10	1537	14	1379	106	1774
		НР - 72%; СП - 85%				115889,51	2594,12	144	3		131	
		Плита П-2										
109	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 100 мм/ В15	$м^3$		0,112	79995,70	5285,05	8960	592	4950	2558	12439
		НР - 72%; СП - 85%				30518,64	1201,78	3418	135		921	
110	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		0,0692							
		СП - 85%										
111	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,0124	1239427,89	11308,10	15369	140	13792	1058	17741
		НР - 72%; СП - 85%				115889,51	2594,12	1437	32		1314	
		Плита П-3										
112	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 100 мм/ В15	$м^3$		0,492	79995,70	5285,05	39358	2600	21742	11237	54642
		НР - 72%; СП - 85%				30518,64	1201,78	15015	591		4048	
113	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		0,02704							
		СП - 85%										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,00496	1239427,89	11308,10	6148	56	5517	423	7096
		НР - 72%; СП - 8%				115889,51	2594,12	575	13		526	
		Плита П-4										
115	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 100 мм/ В15	$м^3$		0,072	79995,70	5285,05	5760	381	3182	1644	7996
		НР - 72%; СП - 8%				30518,64	1201,78	2197	87		592	
116	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		0,00288							
		СП - 8%										
117	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,00248	1239427,89	11308,10	3074	28	2758	212	3548
		НР - 72%; СП - 8%				115889,51	2594,12	287	6		263	
		Плита П-5										
118	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 100 мм/ В15	$м^3$		0,056	79995,70	5285,05	4480	296	2475	1279	6219
		НР - 72%; СП - 8%				30518,64	1201,78	1709	67		461	
119	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		0,00412							
		СП - 8%										
120	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,00124	1239427,89	11308,10	1537	14	1379	106	1774
		НР - 72%; СП - 8%				115889,51	2594,12	144	3		131	
		Плита П-6										
121	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 100 мм/ В15	$м^3$		0,052	79995,70	5285,05	4160	275	2298	1188	5775
		НР - 72%; СП - 8%				30518,64	1201,78	1587	62		428	
122	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		0,0074							
		СП - 8%										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,00124	1239427,89	11308,10	1537	14	1379	106	1774
		НР - 72%, СП - 8%				115889,51	2594,12	144	3		131	
		Каркас люка										
124	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		0,03348	183907,20	8058,33	6157	270	93	4259	11250
		НР - 72%, СП - 8%				173079,94	3601,31	5795	121		833	
125	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,03348							
		СП - 8%										
126	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности		0,97092	1590,67	1,78	1544	2	194	971	2717
		НР - 72%, СП - 8%				1388,69	0,93	1348	1		201	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1014107	103187	570026	276510	1393866
								340893	43148	0	103249	0
			РАЗДЕЛ 4. Железобетонный канал К-2									
127	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство/ В15	$м^3$		2,38	82274,23	10818,95	195813	25749	98642	59661	275912
		НР - 72%, СП - 8%				30008,88	4807,38	71421	11442		20438	
128	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		0,08014							
		СП - 8%										
129	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		5,097738	4101,47	29,41	20908	150	18077	1949	24686
		НР - 72%, СП - 8%				525,92	5,04	2681	26		1829	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					216721	25899	116720	61610	300597
								74102	11467	0	22266	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					5302693	820456	2362522	1765015	7633125
								2119716	331694	0	565417	0
		Временные здания и сооружения			1,2%			91 597,50				
		Итого с временными						7 724 722,54				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями			**0,7%**			**54 073,06**				
		Итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						**7 778 795,59**				
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**			**155 575,91**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						**7 934 371,51**				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						**7 934 371,51**				
		НДС			**12%**			**952 124,58**				
		Всего по сметному расчету						**8 886 496,09**				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			**5%**			**444 324,80**				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						**8 442 171,28**				
		Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634						**10 352 972,33**				

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор:

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель:

Кожасенов А.А.