Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 20.04.2019 г. № 178

Заказчик: ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Подрядчик: ТОО "Доминал Строй"

Объект : Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области

СПРАВКА №5
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		04042024	04.04.2024 г.				(тенге)

№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								В том числе налог на добавленную стомость	Всего
				из графы 1							
					из них			дополнительные затраты			
		с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области	365 000 000,00	44 642 857,15							5 357 142,86	50 000 000,00

Подрядчик:

ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Кожекенов А.А.

Субподрядчик:

ТОО "Доминал Строй"

Орысбаев М.О.

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(полное наименование, банковские реквизиты, идентификационный номер, юридический адрес, данные о средствах связи)

Стройка **13-2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **2-1 Блок А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 04042024** от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №28

за **август 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ										
		Двери										
33	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м²	59,36		2630,54	172,77	156149	10256	0	108519	285841
		НР - 72%; СП - 8%				2457,77	81,32	145893	4827		21173	
34	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м²	46,2								
		СП - 8%										
35	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	м²	5,46								
		СП - 8%										
36	С1223-201-0104 223-201-0104 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П**	м²	2,52								
		СП - 8%										
37	С1223-201-0104 223-201-0104 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П**	м²	3,78								
		СП - 8%										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$		1,4							
39	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара		27							
40	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.		54							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					156149	10256	0	108519	285841
								145893	4827	0	21173	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					156149	10256	0	108519	285841
								145893	4827	0	21173	0
		Временные здания и сооружения			1,2%			3 430,09				
		Итого с временными						289 271,02				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями			0,7%			2 024,90				
		Итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						291 295,92				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %			5 825,92				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						297 121,84				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						297 121,84				
		НДС			12%			35 654,62				
		Всего по сметному расчету						332 776,46				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			5%			16 638,82				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						316 137,64				
		Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634						387 692,23				

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор
Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель
Кожекенов А.А.

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Домина г Строй"

Стройка 13-2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области

Объект 2-1 Блок А

Договор подряда (контракт) № 04042024 от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №29

за август 2024 (месяц, год) на 2-1-4 Силовое электрооборудование и электроосвещение

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование									
1	Ц13-080304-0206 1308-0304-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	2		11761,90 7701,96	4059,94 1800,83	23524 15404	8120 3602	0	13684 2977	40184
2	515-301-0304 515-301-0304 РСНБ РК 2022 прим	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-14-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1								
3	515-301-0305 515-301-0305 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	шт.	1								
		ШР										
4	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1		7314,41 5134,64	2179,77 964,02	7314 5135	2180 964	0	4391 936	12642
5	С1247-201-0103 247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1								
6	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5		2472,29	37,47	12361	187	0	8765	22817

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						2434,82		12174	0		1690	
7	С1247-204-5101 247-204-5101 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 6А 30мА 4,5 кА	шт.		1							
8	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.		1							
9	С1247-204-1827 247-204-1827 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 20А 10 кА "С"	шт.		3							
		ШС-1										
10	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	7314,41 5134,64	2179,77 964,02	7314 5135	2180 964	0	4391 936	12642
11	С1247-201-0108 247-201-0108 РСНБ РК 2022 прим	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31 /ЩРн 90з-1/	шт.		1							
12	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	5064,46 4869,64	194,82 60,03	5064 4870	195 60	0	3549 689	9303
13	С1247-204-2537 247-204-2537 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 63 А	шт.		1							
14	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		22	2472,29 2434,82	37,47	54390 53566	824 0	0	38568 7437	100395
15	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.		3							
16	С1247-204-5103 247-204-5103 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.		16							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	С1247-204-0857 247-204-0857 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	шт.		3							
		ШС-2										
18	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	7314,41 5134,64	2179,77 964,02	7314 5135	2180 964	0	4391 936	12642
19	С1247-201-0204 247-201-0204 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.		1							
20	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		6	2472,29 2434,82	37,47	14834 14609	225 0	0	10518 2028	27380
21	С1247-204-2533 247-204-2533 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А	шт.		1							
22	С1247-204-5103 247-204-5103 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.		5							
		ШС-3										
23	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	7314,41 5134,64	2179,77 964,02	7314 5135	2180 964	0	4391 936	12642
24	С1247-201-0215 247-201-0215 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 54з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		1							
25	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	5622,20 5422,96	199,24 60,03	5622 5423	199 60	0	3948 766	10336
26	С1247-204-2540 247-204-2540 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 125 А	шт.		1							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		15	2472,29 2434,82	37,47	37084 36522	562 0	0	26296 5070	68451
28	С1247-204-0857 247-204-0857 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	шт.		10							
29	С1247-204-5103 247-204-5103 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.		5							
		ШС-4										
30	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	7314,41 5134,64	2179,77 964,02	7314 5135	2180 964	0	4391 936	12642
31	С1247-201-0202 247-201-0202 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-0 36 У ХЛ3 IP31	шт.		1							
32	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		6	2472,29 2434,82	37,47	14834 14609	225 0	0	10518 2028	27380
33	С1247-204-2533 247-204-2533 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А	шт.		1							
34	С1247-204-5103 247-204-5103 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.		5							
		ШВ										
35	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	7314,41 5134,64	2179,77 964,02	7314 5135	2180 964	0	4391 936	12642

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	С1247-201-0203 247-201-0203 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.		1							
37	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		12	2472,29 2434,82	37,47	29667 29218	450 0	0	21037 4056	54761
38	С1247-204-2532 247-204-2532 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 20 А	шт.		1							
39	С1247-204-0813 247-204-0813 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"	шт.		11							
40	С1247-204-3001 247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.		1							
		ШСн										
41	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	7314,41 5134,64	2179,77 964,02	7314 5135	2180 964	0	4391 936	12642
42	С1247-201-0203 247-201-0203 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.		1							
43	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4	2472,29 2434,82	37,47	9889 9739	150 0	0	7012 1352	18254
44	С1247-204-2532 247-204-2532 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 20 А	шт.		1							
45	С1247-204-0201 247-204-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С6 10 мА	шт.		2							
46	С1247-204-0217 247-204-0217 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 10 мА	шт.		1							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм и ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих строителей / зарплата машинистов	Полностью работ, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Полностью работ, тенге: зарплата рабочих строителей / зарплата машинистов	Полностью работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2472,29 2434,82	37,47	2472 2435	37 0	0	1753 338	4563
48	С1247-204-2532 247-204-2532 РСНБ РК 2022 прим	Выключатель пакетный 16 А	шт.	1							
49	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	8335,41 5134,64	3200,77 1437,19	8335 5135	3201 1437	0	4732 1045	14112
50	515-301-0140 515-301-0140 РСНБ РК 2022 прим	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А	шт.	1							
51	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	4907,11 4869,64	37,47	34350 34087	262 0	0	24543 4711	63604
52	С1247-209-0102 247-209-0102 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ	шт.	7							
53	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	249	480,73 480,18	0,55 0,28	119702 119565	137 70	0	86137 16467	222306
54	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	249							
55	С1252-207-3980 252-207-3980 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка У994 ГОСТР 51177-98	шт.	410							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	С1247-202-0602 247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.		316							
		Кабельные и трубные изделия										
57	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		5014	176,53 174,85	1,68 0,16	885121 876698	8424 802	0	631800 121354	1638275
61	С1243-201-3903 243-201-3903 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км		0,21836							
62	С1243-107-2703 243-107-2703 СпрСЦ 02.2023	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх 4х2,5 (ок)-0,66	км		0,00309							
63	С1243-108-0902 243-108-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	км		0,01854							
64	С1243-107-2902 243-107-2902 СпрСЦ 02.2023	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх 5х2,5 (ок)-0,66	км		0,31003							
65	С1243-107-2903 243-107-2903 СпрСЦ 02.2023	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх 5х4 (ок)-0,66	км		0,15656							
66	С1243-107-2904 243-107-2904 СпрСЦ 02.2023	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх 5х6 (ок)-0,66	км		0,05047							
67	С1243-107-2907 243-107-2907 СпрСЦ 02.2023	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх 5х25 (ок)-0,66	км		0,04738							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	С1243-107-2910 243-107-2910 СпрС Ц 02.2023	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х35 (мк)-0,66	км		0,04223							
69	С1243-113-0912 243-113-0912 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (ок)-1	км		0,0206							
74	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м		87,87							
75	Е11-210101-0101 1121-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		57	561,64 555,64	6,00 2,30	32013 31671	342 131	0	22898 4393	59304
76	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м		58,14							
		Заземление и молниезащита										
77	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		54	372,08 335,09	36,99 13,21	20092 18095	1997 713	0	13542 2691	36325
78	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м		80,3	439,47 359,02	80,45 28,21	35289 28829	6460 2265	0	22388 4614	62292
79	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		66	1926,36 1675,44	250,92 84,04	127140 110579	16561 5547	0	83610 16860	227610
80	Ц13-080208-0102 1308-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.		5	2826,64 2393,48	433,16 180,08	14133 11967	2166 900	0	9265 1872	25270
		Заземление и молниезащита										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		106	372,08	36,99	39440	3921	0	26582	71305
						335,09	13,21	35520	1400		5282	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1576561	69903	0	1101883	2892720
								1506658	23736	0	214276	0
						РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение						
		ШО-1										
82	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	7314,41	2179,77	7314	2180	0	4391	12642
						5134,64	964,02	5135	964		936	
83	С1247-201-0206 247-201-0206 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.		1							
84	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		26	2472,29	37,47	64280	974	0	45580	118648
						2434,82		63305	0		8789	
85	С1247-204-2533 247-204-2533 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А	шт.		1							
86	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.		16							
87	С1247-204-5103 247-204-5103 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.		9							
		ШО-2										
88	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	7314,41	2179,77	7314	2180	0	4391	12642
						5134,64	964,02	5135	964		936	
89	С1247-201-0206 247-201-0206 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.		1							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		23	2472,29 2434,82	37,47	56863 56001	862 0	0	40321 7775	104958
91	С1247-204-2533 247-204-2533 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А	шт.		1							
92	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.		16							
93	С1247-204-5103 247-204-5103 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.		9							
		ШО-3										
94	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	7314,41 5134,64	2179,77 964,02	7314 5135	2180 964	0	4391 936	12642
95	С1247-201-0206 247-201-0206 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-0 36 У Х.Л3 IP31	шт.		1							
96	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		19	2472,29 2434,82	37,47	46974 46262	712 0	0	33308 6423	86704
97	С1247-204-2533 247-204-2533 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А	шт.		1							
98	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.		10							
99	С1247-204-5103 247-204-5103 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.		8							
		ШО-4										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	7314,41 5134,64	2179,77 964,02	7314 5135	2180 964	0	4391 936	12642
101	С1247-201-0204 247-201-0204 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.		1							
102	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		8	2472,29 2434,82	37,47	19778 19479	300 0	0	14025 2704	36507
103	С1247-204-2533 247-204-2533 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А	шт.		1							
104	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.		4							
105	С1247-204-5103 247-204-5103 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.		3							
		ШАО-1										
106	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	7314,41 5134,64	2179,77 964,02	7314 5135	2180 964	0	4391 936	12642
107	С1247-201-0201 247-201-0201 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12мз-0 36 УХЛ3 IP31	шт.		1							
108	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4	2472,29 2434,82	37,47	9889 9739	150 0	0	7012 1352	18254
109	С1247-204-2532 247-204-2532 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 20 А	шт.		1							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Возможно работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Возможно работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Возможно работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНЬ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.		3							
		ШАО-2										
111	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНЬ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	7314,41 5134,64	2179,77 964,02	7314 5135	2180 964	0	4391 936	12642
112	С1247-201-0201 247-201-0201 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12мз-0 36 УХЛ3 IP31	шт.		1							
113	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4	2472,29 2434,82	37,47	9889 9739	150 0	0	7012 1352	18254
114	С1247-204-2532 247-204-2532 РСНЬ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 20 А	шт.		1							
115	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНЬ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.		3							
		ШАО-3										
116	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНЬ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	7314,41 5134,64	2179,77 964,02	7314 5135	2180 964	0	4391 936	12642
117	С1247-201-0201 247-201-0201 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12мз-0 36 УХЛ3 IP31	шт.		1							
118	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		7	2472,29 2434,82	37,47	17306 17044	262 0	0	12271 2366	31944
119	С1247-204-2532 247-204-2532 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 20 А	шт.		1							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.		6							
		ШАО-4										
121	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	7314,41 5134,64	2179,77 964,02	7314 5135	2180 964	0	4391 936	12642
122	С1247-201-0201 247-201-0201 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12мз-0 36 УХЛ3 IP31	шт.		1							
123	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		5	2472,29 2434,82	37,47	12361 12174	187 0	0	8765 1690	22817
124	С1247-204-2532 247-204-2532 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 20 А	шт.		1							
125	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.		4							
		Светильники										
126	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.		2	2827,49 2567,32	260,17 120,06	5655 5135	520 240	0	3870 762	10287
127	С1247-203-0101 247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.		2							
128	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		588	916,85 910,34	6,51 3,06	539108 535280	3828 1799	0	386697 74064	999869
129	С1247-101-0123 247-101-0123 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma	шт.		315							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	С1247-102-1020 247-102-1020 РСНБ РК 2022	Светильник офисный, степень защиты IP65, типа Diora Light LPO/LSP 56/7800 3-6K A прозрачный	шт.		16							
131	С1247-102-0401 247-102-0401 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для освещения школьных досок, степень защиты IP40, типа Diora Light Plank 19/1900 prism 4K (в комплекте 2 кронштейна)	шт.		50							
132	С1247-101-0113 247-101-0113 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001	шт.		101							
133	С1247-102-0303 247-102-0303 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный типа PROLED PL-10, мощность 13 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.		88							
134	С1247-102-1458 247-102-1458 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light Луна GP 20/2600 Авто SM 4-5K, IP65	шт.		10							
135	С1247-102-0182 247-102-0182 РСНБ РК 2022 прим	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.		8							
136	С1247-106-0102 247-106-0102 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа T8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.		101							
137	С1247-106-0106 247-106-0106 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDF, E27, A60, 8W	шт.		630							
138	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		179	480,73 480,18	0,55 0,28	86051 85952	98 50	0	61922 11838	159810
139	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки РОНДО С16-057, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		134							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки РОНДО С54-001, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		45							
141	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		22	480,73 480,18	0,55 0,28	10576 10564	12 6	0	7610 1455	19641
142	С1247-212-0204 247-212-0204 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.		22							
143	С1247-202-0602 247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.		201							
144	С1247-202-0422 247-202-0422 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.		261							
149	С1243-107-2702 243-107-2702 СпрСЦ 02.2023	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5 (ок)-0,66	км		1,01146							
150	С1243-107-2901 243-107-2901 СпрСЦ 02.2023	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х1,5 (ок)-0,66	км		0,03811							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					937245 911751	25494 9808	0 0	663522 128061	1728828 0
			РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы									
156	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.		278	101,16 101,16		28122 28122	0 0	0	20248 3870	52240
157	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.		365	110,48 109,47	1,01 0,62	40325 39957	369 226	0	28932 5541	74797

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
158	Е11-210101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Демонтаж										
	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Ксм=1,08 К=0,8		м		4714	289,37	2,92	1364090	13765	0	972675	2523707
						286,45	0,13	1350325	613		186941	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1432538	14134	0	1021855	2650745
								1418404	839	0	196351	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3946343	109531	0	2787261	7272293
								3836813	34383	0	538688	0
		Временные здания и сооружения			1,2%			87 267,51				
		Итого с временными						7 359 560,12				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями			0,7%			51 516,92				
		Итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						7 411 077,04				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %			148 221,54				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						7 559 298,59				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						7 559 298,59				
		НДС			12%			907 115,83				
		Всего по сметному расчету						8 466 414,42				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			5%			423 320,72				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						8 043 093,69				
		Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634						9 863 567,52				

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель

Кожекенов А.А.

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(полное наименование, почтовый индекс, юридический и фактический адрес, банковские реквизиты, телефон)

Стройка **13-2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **2-1 Блок А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 04042024** от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №30

за **август 2024** (месяц, год) на **2-1-5 Пожарная сигнализация**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ц13-100701-0701 1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	2	7886,97 7878,35	8,62 2,22	15774 15757	17 4	0	11348 2170	29292
2	С1248-303-0207 248-303-0207 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-16	шт.	1							
3	С1248-303-0206 248-303-0206 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12	шт.	1							
4	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	70	4946,55 4943,84	2,71	346259 346069	190 0	0	249170 47634	643062
5	С1248-302-0203 248-302-0203 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	70							
6	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	115	2472,94 2471,92	1,02	284388 284271	117 0	0	204675 39125	528188
7	С1248-302-0101 248-302-0101 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	113							
8	С1248-302-0106 248-302-0106 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 114-5-А3	шт.	2							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.		18	2644,34 2644,34		47598 47598	0 0	0	34271 6550	88418
10	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.		18							
11	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		50	4946,55 4943,84	2,71	247328 247192	136 0	0	177978 34024	459330
12	С1248-306-0308 248-306-0308 СнрСЦ 02.2023 прим.	Блок речевого оповещения	шт.		2							
13	С1248-304-0127 248-304-0127 СнрСЦ 02.2023	Оповещатель речевый АРИЯ 3 Вт	шт.		44							
14	С1248-304-0108 248-304-0108 РСНБ РК 2022	Оповещатель речевый АРИЯ 10 Вт	шт.		4							
15	С1243-905-0101 243-905-0101 РСНБ РК 2022	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.		31							
16	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка УК-2П	шт.		31							
17	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м		2320	331,64 329,11	2,53 0,11	769405 763535	5870 255	0	549929 105547	1424881
18	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км		1,7819							
19	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,75	км		0,5665							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	С1243-201-3903 243-201-3903 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км		0,0412							
21	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м		1835	462,07 457,63	4,44 0,08	847898 839751	8147 147	0	604726 116210	1568835
22	С1243-907-0110 243-907-0110 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м		36,05							
23	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м		1854							
24	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		12	686,10 622,30	63,80 22,81	8233 7468	766 274	0	5574 1105	14912
25	С1241-102-0108 241-102-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м		12							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					2566883 2551640	15242 680	0 0	1837671 352364	4756918 0
		В ТОМ ЧИСЛЕ: ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					2566883 2551640	15242 680	0 0	1837671 352364	4756918 0
		Временные здания и сооружения			1,2%			57 083,01				
		Итого с временными						4 814 000,60				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями			0,7%			33 698,00				
		Итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						4 847 698,60				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %			96 953,97				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого с непредвиденными работами и затратами						**4 944 652,57**				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						**4 944 652,57**				
		НДС			**12%**			**593 358,31**				
		Всего по сметному расчету						**5 538 010,88**				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			**5%**			**276 900,54**				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						**5 261 110,34**				
		Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634						**6 451 910,05**				

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор
Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель
Кожекеев А.А.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминат Строй"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: 13-2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова г.ДМП" ГУ Отдела образования по Енбекшиказахскому району Управления образования Алматинской области

(наименование стройки)

Объект: 2-1 Блок А

(объект, подъезд)

Договор подряда (контракт) № 04042024 от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №31

за август 2024 (месяц, год) на 2-1-6 СЕТИ СВЯЗИ

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ (КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ)									
1	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06		**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	шт.	13	2858,95 2069,12	789,83 395,51	37166 26899	10268 5142	0	23069 4819	65054
2	С1248-404-0413 248-404-0413 СпрСЦ 02.2023		**Маршрутизатор TP-LINK TL-WR840N**	шт.	6							
3	518-102-0517 518-102-0517 РСНБ РК 2022		**Сетевой коммутатор с 5 PoE портами + 1 порт Uplink Wi-Tek WI-SG105**	шт.	1							
4	518-102-0518 518-102-0518 РСНБ РК 2022		**Сетевой коммутатор с 8 PoE портами + 1 порт Uplink Wi-Tek WI-SG108**	шт.	4							
5	518-102-0521 518-102-0521 РСНБ РК 2022		**Сетевой коммутатор на 16 портов WI-SG116 1000 Мбит/с**	шт.	2							
6	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26		**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	51	1774,26 1745,78	28,48 7,20	90487 89035	1452 367	0	64369 12389	167245
			Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций под приборы 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на движение									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022 прим	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /RJ-45/**	шт.		51							
8	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2022 прим	**Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP**	шт.		102							
9	С1243-304-0201 243-304-0201 РСНБ РК 2022 прим	**Патч-корд RJ45-RJ45, 1м**	км		0,051							
10	Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Провод /кабель/ сечением до 6 мм2. Прокладка в минилитусах**	м		1120	73,08 71,80	1,28 0,60	81850 80416	1434 672	0	58383 11219	151452
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Прокладка 3. Соединение жил 4. Прозвонка										
11	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2022	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км		1,1424							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					209503 196349	13154 6181	0 0	145822 28426	383751 0
			РАЗДЕЛ 2. Звонковая сигнализация. Часофикация									
12	Ц13-100702-0101 1310-0702-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	**Часы первичные электрические. Монтаж оборудования /контроллер прим./**	шт.		1	8277,54 8277,54		8278 8278	0 0	0	5960 1139	15376
13	Прайс лист	**Часовая станция**	шт		1							
14	Ц13-100702-0201 1310-0702-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	**Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене**	шт.		5	4543,16 4543,16		22716 22716	0 0	0	16355 3126	42197
15	Прайс лист	**Электровторичные часы ЧВМП**	шт		5							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Ц13-100408-0505 1310-0408-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Звонок. Монтаж оборудования**	шт.		1	2271,58		2272	0	0	1636	4220
		ДР=[illegible]				2271,58		2272	0		313	
17	Прайс лист	**Звонок громкого боя МЗМ-1**	шт		1							
		СП=[illegible]										
18	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.		3	1259,81		3779	0	0	2721	7021
		ДР=[illegible]				1259,81		3779	0		520	
19	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2022	**Разветвительная коробка типа УК-2П**	шт.		3							
		СП=[illegible]										
20	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах /примен./**	м		203	386,80	3,84	78520	780	0	56237	145537
		ДР=[illegible]				382,96	1,80	77741	365		10781	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-107-0248	Дюбели										
		Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка										
21	С1243-301-0704 243-301-0704 РСНБ РК 2022	**Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2**	км		0,1887							
		СП=[illegible]										
22	С1243-105-0301 243-105-0301 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые ВВГ 2х1,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		0,1836							
		СП=[illegible]										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					115565	780	0	82908	214351
								114785	365	0	15878	0
		РАЗДЕЛ 3. РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ										
23	Ц13-100411-0106 1310-0411-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования /усилитель трансляционный/**	шт.		1	17303,44		17303	0	0	12458	32143
		ДР=[illegible]				17303,44		17303	0		2381	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	261-3024110	Провода монтажные ин эководальные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей и поливинилхлоридного пластиката марки ПМЛН сечением 0,35 мм2 Состав работ: 1. Установка и монтаж стеклянных приемников. Гнездо с монтажом на месте	1000 м									
24	С1248-202-0401 248-202-0401 СпрСЦ 02.2023	**Усилитель ITC T-120D, мощность 120W**	шт.		1							
		СП - 8%										
25	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	шт.		9	4543,16		40888	0	0	29440	75954
		ДП - 0,0[illegible] %				4543,16		40888	0		5626	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-3024017	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2 Состав работ: 1. Установка громкоговорителя в помещении на кирпичной стене 2. Монтаж отводов питания 3. Установка уличного громкоговорителя и присоединение провода ПРГ к кабельному ящику	1000 м									
26	С1248-202-0301 248-202-0301 СпрСЦ 02.2023 прим	**Громкоговоритель рупорный ITC T-710E /EGA 103T/**	шт.		9							
		СП - 8%										
27	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.		13	1259,81		16378	0	0	11792	30423
		ДП - 0,0[illegible] %				1259,81		16378	0		2254	
		Эксплуатация машин - 2,2 %										
28	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2022	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.		13							
		СП - 8%										
		Эксплуатация машин - 2,2 %										
29	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах /примен./**	м		180	386,80	3,84	69624	691	0	49865	129048
		ДП - 0,0[illegible] %				382,96	1,80	68933	324		9559	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-107-0348	Дюбели Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок	1									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4. Соединение жил 5. Прозвонка										
30	С1261-302-0419 261-302-0419 РСНБ РК 2022	**Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2 /ПТПЖ 2х1,2 прим./**	1000 м		0,1836							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					144193	691	0	103555	267568
								143502	324	0	19820	0
			РАЗДЕЛ 4. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
31	С1248-404-0203 248-404-0203 РСНБ РК 2022	**Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5"**	шт.		1							
32	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	шт.		1	2858,95 2069,12	789,83 395,51	2859 2069	790 396	0	1775 371	5004
33	С1248-403-0307 248-403-0307 СпрСЦ 02.2023	**Видеорегистратор модели Optimus NVR-5244, 24-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 4 Tb)**	шт.		1							
34	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЦ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.		2	2158,76 2109,40	49,36 24,72	4318 4219	99 49	0	3073 591	7982
35	С1248-404-0305 248-404-0305 РСНБ РК 2022	**Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб**	шт.		2							
36	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж** Состав работ: 1. Установка видеокамеры в кожух 2. Разметка, сверление отверстий и устройство крепления камеры видеонаблюдения 3. Подключение камеры видеонаблюдения к сети, настройка сетевых параметров 4. Закрепление камеры видеонаблюдения, включая затяжку винтов до проектного усилия 5. Настройка изображения и фокуса	камера		12	7755,94 7749,09	6,85	93071 92989	82 0	0	66952 12802	172825

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	С1248-402-0405 248-402-0405 СпрСЦ 02.2023	**IP видеокамера модели RVI RVI-1NCE4030, объектив 2,8мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м**	шт.		12							
38	ЦЗ-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж** Состав работ: 1. Установка видеокамеры в корпус 2. Разметка и сверление отверстий 3.Установка кронштейна для монтажа камеры видеонаблюдения, включая завинчивание винтов до проектного усилия 4. Подключение камеры видеонаблюдения к сети. Настройка сетевых параметров 5. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну 6. Настройка изображения и фокуса	камера		7	9038,38 9026,09	12,29	63269 63183	86 0	0	45491 8701	117461
39	С1248-402-0101 248-402-0101 РСНБ РК 2022	**Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м**	шт.		7							
40	ЦЗ-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля**	шт		1	13321,10 13318,90	2,20	13321 13319	2 0	0	9590 1833	24744
41	С1248-306-0307 248-306-0307 СпрСЦ 02.2023	**Блок питания Квант-24**	шт.		1							
42	ЦЗ-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах** Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Прокладка 3. Соединение жил 4. Прозвонка	м		820	73,08 71,80	1,28 0,60	59926 58876	1050 492	0	42745 8214	110884
43	С1243-304-0207 243-304-0207 СпрСЦ 02.2023	**Кабель сетевой F/UTP 5e нг(А)-HF 4p 305m**	км		0,82							
44	ЦЗ-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м		9	686,10 622,30	63,80 22,81	6175 5601	574 205	0	4180 828	11184

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Состав работ: 1. Подготовка труб к изготовлению трубопровода 2. Изготовление трубопровода 3. Сборка деталей трубопровода в блоки 4. Прокладка труб 5. Установка коробок 6. Окраска 7. Заземление проводки										
45	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	м		9							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					242938	2683	0	173806	450084
								240255	1142	0	33340	0
		РАЗДЕЛ 5. ТЕЛЕВИДЕНИЕ										
46	Ц13-100501-0104 1310-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Системы коллективного приема телевидения (СКПТ) крупные. Подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 1-5 каналов**	антенна		3	62635,19		187906	0	0	135292	349053
						62635,19		187906	0		25856	
47	С1248-101-0103 248-101-0103 РСНБ РК 2022	**Антенны эфирные модели DELTA 375**	шт.		3							
48	С1248-101-0201 248-101-0201 РСНБ РК 2022	**Мачта антенная марки M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм**	шт.		3							
49	Прайс лист	**Подпятник для мачты МТ-5**	шт		3							
50	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.		5	7314,41	2179,77	36572	10899	0	21955	63209
						5134,64	964,02	25673	4820		4682	
		Состав работ: 1. Установка 2. Заземление										
51	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31 /ЩРНз-9 прим./**	шт.		5							
52	Прайс лист	**Делитель телевизионный на 2 отвода T2WPF**	шт		2							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	Прайс лист	**Ответвитель телевизионный на 8 отвода S8WRF**	шт		5							
54	ЦЗ-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.		28	1774,26 1745,78	28,48 7,20	49679 48882	797 202	0	35340 6802	91821
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций под приборы 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание										
55	С1247-214-0201 247-214-0201 РСНБ РК 2022	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20**	шт.		28							
56	С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2022	**Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207**	шт.		28							
57	ЦЗ-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах /примен./**	м		750	386,80 382,96	3,84 1,80	290100 287220	2880 1350	0	207770 39830	537700
	С1261-107-0248	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Дюбели	т									
		Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка										
58	С1243-302-0101 243-302-0101 РСНБ РК 2022	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	км		0,7242							
59	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2022	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	км		0,0408							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					564257 549681	14576 6372	0 0	400358 77169	1041784 0

РАЗДЕЛ 6. Телефонизация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	Ц13-100412-0108 1310-0412-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий без дистанционного управления, количество линий до 20. Монтаж на стене	шт.		1	29530,54 29530,54		29531 29531	0 0	0	21262 4063	54856
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ										
	261-101-0781	Гроссбухи из кассовой бумаги ПХО-80 с диаметром 6-10 мм	кг									
61	С1248-102-0102 248-102-0102 РСНБ РК 2022 прим	Шкаф настенный 19" EcoNet-9U-600-600	шт.		1							
62	Ц13-100203-0102 1310-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.		5	1779,78 1779,78		8899 8899	0 0	0	6407 1224	16531
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ										
	С1261-404-0642	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.									
63	С1248-201-0101 248-201-0101 РСНБ РК 2022	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.		5							
64	С1247-306-0902 247-306-0902 СпрСЦ 02.2023 прим	Консоль	шт.		2							
65	С1248-102-0101 248-102-0101 РСНБ РК 2022 прим	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.		5							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					38429 38429	0 0	0 0	27669 5288	71387 0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1314886 1283002	31884 14384	0 0	934118 179920	2428924 0
		Временные здания и сооружения			1,2%			29 147,09				
		Итого с временными						2 458 071,20				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями			0,7%			17 206,50				
		Итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						2 475 277,70				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %			49 505,55				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого с непредвиденными работами и затратами						**2 524 783,25**				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						**2 524 783,25**				
		НДС			**12%**			**302 973,99**				
		Всего по сметному расчету						**2 827 757,24**				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			**5%**			**141 387,86**				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						**2 686 369,38**				
		Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634						**3 294 402,23**				

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор
Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель
Кожеевнов А.А.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"

(полное наименование, почтовый и телефонный номера организации, юридический и банковский номера, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 13-2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: 2-2 Блок Б

(наименование)

Договор подряда (контракт): № 04042024 от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №32

за август 2024 (месяц, год) на 2-2-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ										
		Двери										
33	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		м²	57,96	2630,54 2457,77	172,77 81,32	152466 142452	10014 4713	0	105959 20674	279099
34	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		м²	36,12							
35	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П		м²	5,46							
36	С1223-201-0104 223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П		м²	3,78							
37	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		м²	12,6							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара		35							
39	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.		70							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					152466	10014	0	105959	279099
								142452	4713	0	20674	0
						РАЗДЕЛ 3. Полы						
						ТИП 3, серия 2.244-1, вып.6						
49	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов		157,65	292,49	2,42	46111	382	0	33063	85508
						290,07	1,21	45730	191		6334	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					46111	382	0	33063	85508
								45730	191	0	6334	0
						РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы (внутреннее)						
90	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		698,807	1481,68	13,66	1035408	9546	0	741368	1918919
						1468,02	5,46	1025863	3815		142142	
92	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		2065,34	2169,16	170,74	4480053	352636	0	3180804	8273725
						1998,42	140,59	4127417	290366		612869	
93	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		2065,34	807,89	8,73	1668568	18030	0	1193547	3091083
						799,16	3,47	1650537	7167		228969	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ5	Тенге					7184029	380212	0	5115719	13283727
								6803817	301348	0	983980	0
						РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка						
100	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		511,23	1773,34	69,22	906585	35387	0	649678	1680764
						1704,12	60,90	871197	31134		124501	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ6	Тенге					906585	35387	0	649678	1680764
								871197	31134	0	124501	0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					8289191	425995	0	5904419	15329099
								8289191	425995	0	5904419	15329099
		Временные здания и сооружения			1,2%			183 949,18				
		Итого с временными						15 513 047,68				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями			0,7%			108 591,33				
		Итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						15 621 639,02				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %			312 432,78				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						15 934 071,80				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						15 934 071,80				
		НДС			12%			1 912 088,62				
		Всего по сметному расчету						17 846 160,41				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			5%			892 308,02				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						16 953 852,39				
		Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634						20 791 187,34				

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель

Мусаханов А.А.

Форма отчетности КС-2

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 167

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(полное наименование, почтовый или юридический номер и год выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИИН, фактический адрес, данные о средствах связи)

Стройка **13-2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **2-3 Блок В**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 04042024** от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №33

за **август 2024** (месяц, год) на **2-3-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ										
		Двери										
34	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 72% СП - 8%	м²		89,44	2630,54 2457,77	172,77 81,32	235275 219823	15453 7273	0	163509 31903	430688
35	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П СП - 8%	м²		65,73							
36	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П СП - 8%	м²		23,71							
37	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная СП - 8%	пара		41							
38	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная СП - 8%	шт.		82							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					235275 219823	15453 7273	0 0	163509 31903	430688 0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					235275 219823	15453 7273	0 0	163509 31903	430688 0
		Временные здания и сооружения			1,2%			5 168,25				
		Итого с временными						435 855,80				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями			**0,7%**			**3 050,99**				
		Итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						**438 906,79**				
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**			**8 778,14**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						**447 684,93**				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						**447 684,93**				
		НДС			**12%**			**53 722,19**				
		Всего по сметному расчету						**501 407,12**				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			**5%**			**25 070,36**				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						**476 336,76**				
		Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634						**584 150,83**				

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор
Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель
Кожекенов А.А.

Форма КС-2 утв. Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100

Приложение к приказу Министерства регионального развития РК от 04.08.2011 года № 242

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"

(полное наименование, почтовый адрес, телефон, банковские реквизиты, квалификационная категория, адрес, данные о субподрядчиках)

Стройка: КЗ 2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области

(полное наименование, адрес)

Объект: 2-4 Блок С

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 04042024 от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №34

за **август 2024** (месяц, год) на **2-4-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ										
		Окна										
28	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	13,975		2386,29 2356,50	29,79 8,50	33348 32932	416 119	0	23797 4572	61717
29	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок блокиратор	шт.	11								
30	С1223-503-0401 223-503-0401 РСНБ РК 2022	Сетка антимоскитная	$м^2$	26,4								
		Двери										
31	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	33,39		2630,54 2457,77	172,77 81,32	87834 82065	5769 2715	0	61042 11910	160786
32	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	20,79								
33	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	12,6								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара		15							
35	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.		30							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					121182	6185	0	84838	222502
								114997	2834	0	16482	0
						РАЗДЕЛ 3. Полы						
						ТИП 1. серия 2.244-1. вып.6						
39	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	м² покрытия		126,35	891,83	44,79	112683	5659	0	79244	207281
						847,04	24,04	107024	3037		15354	
40	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов		116,75	257,38	1,81	30049	211	0	21560	55738
						255,57	0,91	29838	106		4129	
						ТИП 2. серия 2.244-1. вып.6						
41	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия		37,45	2720,37	148,08	101878	5546	0	71456	187201
						2572,29	77,76	96332	2912		13867	
42	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов		27,95	292,49	2,42	8175	68	0	5862	15160
						290,07	1,21	8107	34		1123	
						ТИП 3. серия 2.244-1. вып.6						
43	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные, толщина 30 /20/мм. Устройство	м² покрытия		93,05	934,80	202,54	86983	18846	0	54552	152858
						732,26	82,00	68137	7630		11323	
44	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Покрытия бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м² покрытия		93,05	-58,47	-16,28	-5441	-1515	0	-3472	-9626
						-42,19	-9,64	-3926	-897		-713	
45	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов		62,8	292,49	2,42	18368	152	0	13171	34062
						290,07	1,21	18216	76		2523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					352696	28967	0	242372	642673

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								323728	12899	0	47605	0
			РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы (внутренние)									
71	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	27,22		588,05	6,48	16007	176	0	11462	29667
						581,57	3,29	15830	90		2198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					16007	176	0	11462	29667
								15830	90	0	2198	0
			РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка									
72	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	100,84		1773,34	69,22	178824	6980	0	128149	331530
						1704,12	60,90	171843	6141		24558	
73	Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	$м^2$ поверхности облицовки	18		11622,70	177,15	209209	3189	0	149081	386952
						11445,55	57,59	206020	1037		28663	
79	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	136,1		894,09	1,59	121686	216	0	87458	225875
						892,50		121469	0		16731	
80	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	27,22		1206,57	7,08	32843	193	0	23578	60935
						1199,49	3,59	32650	98		4514	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					542561	10578	0	388266	1005293
								531983	7275	0	74466	0
			РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Отмостка										
81	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	17,325		7854,83	14,98	136085	260	0	97794	252590
						7839,85		135825	0		18710	
				Крыльцо								
82	Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	$м^2$ поверхности облицовки	15		4737,16	209,80	71057	3147	0	50023	130767
						4527,36	104,44	67910	1567		9686	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					207142	3407	0	147818	383357
								203736	1567	0	28397	0

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1239588	49313	0	874756	2283491
								1190274	24664	0	169147	0
		Временные здания и сооружения			1,2%			27 401,89				
		Итого с временными						2 310 892,80				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями			0,7%			16 176,25				
		Итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						2 327 069,05				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %			46 541,38				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						2 373 610,43				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						2 373 610,43				
		НДС			12%			284 833,25				
		Всего по сметному расчету						2 658 443,69				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			5%			132 922,18				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						2 525 521,50				
		Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634						3 097 148,04				

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор
Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель
Кадекенов А.А.

Форма по ОКУД 0615

Приказ Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан
Приказ от 30 ноября 2021 года № 909

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"
(полное наименование, почтовый и электронный адреса, номера телефона и факса, банковские реквизиты, индивидуальный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 13-2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: 2-5 Подвал
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 04042024 от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №35

за август 2024 (месяц, год) на 2-5-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ									
		Двери										
8	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 72%; СП - 8%	м²	11,34	2630,54 2457,77	172,77 81,32	29830 27871	1959 922	0	20731 4045	54606
9	С1223-201-0302 223-201-0302 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П СП - 8%	м²	11,34								
10	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная СП - 8%	пара	6								
11	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная СП - 8%	шт.	12								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29830 27871	1959 922	0 0	20731 4045	54606 0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				29830 27871	1959 922	0 0	20731 4045	54606 0
		Временные здания и сооружения			1,2%		655,28				
		Итого с временными					55 261,68				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями			0,7%		386,83				
		Итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями					55 648,51				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 112,97				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого с непредвиденными работами и затратами						**56 761,48**				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						**56 761,48**				
		НДС			**12%**			**6 811,38**				
		Всего по сметному расчету						**63 572,86**				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			**5%**			**3 178,64**				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						**60 394,22**				
		Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634						**74 063,85**				

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор:
Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель:
Кожекенов А.А.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Томпал-Строй"

Стройка: ГУ 2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМП" ГУ Отдел образования по Енбекшиказахскому району Управления образования Алматинской области

Объект: 4-1 Наружные сети электроснабжения

Договор подряда (контракт) № 04042024 от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №36

за август 2024 (месяц, год) на 4-1-1 Наружные сети электроснабжении

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудования ВЛ-10кВ.									
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами										
				$м^3$ грунта	3,91104	3135,13		12262	0	0	8828	22777
						3135,13		12262	0		1687	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2										
				$м^3$ грунта	2,70404	1635,53		4423	0	0	3184	8215
						1635,53		4423	0		609	
3	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство										
				$м^3$	0,457	4229,29	1846,92	1933	844	0	934	3096
						2382,37	456,61	1089	209		229	
4	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство										
				$м^3$	0,75	9378,68	993,72	7034	745	0	4763	12741
						8384,96	435,81	6289	327		944	
5	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
				т	0,06675							
6	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг.Установка										
				т	0,00588	136493,66	2256,14	803	13	0	573	1485
						134237,52	1068,52	789	6		110	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Е11-330208-0204 1133-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция		1	51933,77	27982,17	51934	27982	0	25570	83704
						23951,60	11562,47	23952	11562		6200	
		ДЭС										
10	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта		5,054091	3135,13		15845	0	0	11409	29434
						3135,13		15845	0		2180	
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншей,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		2,629091	1635,53		4300	0	0	3096	7988
						1635,53		4300	0		592	
12	Е11-060101-0101 - 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$		0,893	4229,29	1846,92	3777	1649	0	1825	6050
						2382,37	456,61	2127	408		448	
13	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$		1,532	9378,68	993,72	14368	1522	0	9730	26026
						8384,96	435,81	12846	668		1928	
14	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,136348							
15	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т		0,01225	136493,66	2256,14	1672	28	0	1193	3095
						134237,52	1068,52	1644	13		229	
16	Ц13-080301-0103 1308-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,15 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите	шт.		1	21272,53	5868,61	21273	5869	0	13256	37291
						15403,92	3007,35	15404	3007		2762	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					139622	38653	0	84362	241903
								100969	16200	0	17919	0

РАЗДЕЛ 2. КЛ-0,4кВ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта		36,19	218,82 10,44	208,38 75,19	7919 378	7541 2721	0	2231 812	10962
19	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта		36,53	40,09	40,09 13,67	1464 0	1464 499	0	360 146	1970
20	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3		10,785							
21	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		181	511,45 271,91	239,54 90,04	92572 49216	43357 16297	0	47169 11179	150921
22	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля		40	473,78 247,19	226,59 85,48	18951 9888	9064 3419	0	9581 2283	30815
23	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля		42	436,03 247,19	188,84 69,51	18313 10382	7931 2919	0	9577 2231	30121
24	С1243-113-0912 243-113-0912 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВЬбШв 4х150 (ок)-1	км		0,19							
25	С1243-113-0802 243-113-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВЬбШв 4х4 (ок)-0,66	км		0,064							
26	С1243-113-0913 243-113-0913 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВЬбШв 4х185 (ок)-1	км		0,007							
27	С1243-211-1104 243-211-1104 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 4х2,5	км		0,007							

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Ц13-080201-2501 1308-0201-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования	шт.		4	31312,48	21424,80	125250	85699	0	60042	200115
						9887,68	10960,16	39551	43841		14823	
29	С1243-903-0909 243-903-0909 РСНБ РК 2022 прим	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КвТп-3-150/240-СЛ-М	шт.		4							
30	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,006	811319,01	112371,09	4868	674	0	3224	8740
						698947,92	47419,08	4194	285		647	
31	С1241-102-0108 241-102-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м		6,024							
32	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		0,04	275357,88		11014	0	0	7930	20460
						275357,88		11014	0		1516	
33	С1241-204-0101 241-204-0101 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м		40							
34	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		0,101	43943,37	27468,74	4438	2774	0	1787	6724
						16474,63	8101,65	1664	818		498	
35	С1249-101-0503 249-101-0503 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м		101							

Наружный контур заземления и молниезащита

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.		68	1926,36	250,92	130992	17063	0	86144	234508
						1675,44	84,04	113930	5715		17371	
37	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м		42	372,08	36,99	15627	1554	0	10533	28253
						335,09	13,21	14074	555		2093	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					431411	177121	0	238578	723588
								254289	77069	0	53599	0
			РАЗДЕЛ 3. Наружное освещение									
38	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта		59,49	218,82	208,38	13018	12397	0	3668	18020
						10,44	75,19	621	4473		1335	
39	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта		59,49	40,09	40,09	2385	2385	0	586	3208
							13,67	0	813		238	
40	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3		19,83							
41	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		362,5	557,91	261,28	202242	94714	0	103583	330291
						296,63	100,24	107528	36337		24466	
42	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля		38	693,33	322,54	26347	12257	0	13476	43009
						370,79	121,76	14090	4627		3186	
43	Ц13-080201-0802 1308-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля		28	587,11	265,76	16439	7441	0	8488	26922
						321,35	99,70	8998	2792		1994	
44	С1243-113-0802 243-113-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВЬбШв 4х4 (ок)-0,66	км		0,438							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода		0,038	698160,07 393839,37	304320,70 103927,69	26530 14966	11564 3949	0	13619 3212	43361
46	С1241-204-0101 241-204-0101 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м		38,38							
		Опора наружного освещения -13шт.										
47	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке опорой БЕТОН кл.В15.Устройство	$м^3$		5,525	3155,72 3120,08	35,64	17435 17238	197 0	0	12412 2388	32235
48	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 1,глубина бурения 2 м	опора		13	13557,28 4986,75	8570,53 4004,02	176245 64828	111417 52052	0	84154 20832	281230
49	С1247-306-0103 247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм,диаметром 70/136 мм,тип фланца А	шт.		13							
50	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т		0,2314							
51	С1247-306-0308 247-306-0308 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/20-0,89 высотой 890 мм,длина вылета 1000 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°,толщиной 3,2 мм	шт.		13							
52	Ц13-080205-0903 1308-0205-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Светильник с лампами ртутными.Установка вне зданий	шт.		13	7384,01 5049,30	2334,71 1183,57	95992 65641	30351 15386	0	58340 12347	166678

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	С1247-103-0823 247-103-0823 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013,типа ДКУ-LED 04-100W,мощность 100 Вт,IP67	шт.		13							
54	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг		2,912							
55	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг	м		104	473,78	226,59	49273	23565	0	24910	80118
						247,19	85,48	25708	8890		5935	
56	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,104							
57	С1261-404-0530 261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.		0,26							
58	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м		26	548,28	21,71	14255	564	0	9981	26175
						526,57	6,60	13691	172		1939	
59	С1241-201-0303 241-201-0303 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м		26							
60	С1247-215-0302 247-215-0302 РСНБ РК 2022	Шина	шт.		26							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					640161	306852	0	333216	1051247
								333309	129491	0	77870	0
		РАЗДЕЛ 4. Демонтажные работы										
61	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,08 К=0,8	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Демонтажные работы	подстанция		1	37318,65	12468,54	37319	12469	0	21413	63430
						24850,11	4889,87	24850	4890		4699	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					37319	12469	0	21413	63430
								24850	4890	0	4699	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1248513	535095	0	677569	2080168
								713418	227651	0	154087	0
		Временные здания и сооружения			1,2%			24 962,02				
		Итого с временными						2 105 130,20				

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями			**0,7%**			**14 735,91**				
		Итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						**2 119 866,11**				
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**			**42 397,32**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						**2 162 263,44**				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						**2 162 263,44**				
		НДС			**12%**			**259 471,61**				
		Всего по сметному расчету						**2 421 735,05**				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			**5%**			**121 086,75**				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						**2 300 648,30**				
		Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634						**2 821 377,03**				

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор
Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель
Кожаксанов А.А.

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и/или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **13-2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **6-1 Наружние сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **04042024** от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №37

за **август 2024** (месяц, год) на **6-1-1 Наружние сети водопровода и канализации**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 4. Железобетонный канал К-2										
129	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ поверхности	2,912262		555,33 525,92	29,41 5,04	1617 1532	86 15	0	1113 218	2949
		Плита П-1										
130	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 100 мм/ В15 НР - 72%; СП - 8%	$м^3$	0,396		35803,69 30518,64	5285,05 1201,78	14178 12085	2093 476	0	9044 1858	25080
131	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм) СП - 8%	т	0,02076								
132	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 72%; СП - 8%	т стальных элементов	0,00372		127197,61 115889,51	11308,10 2594,12	473 431	42 10	0	317 63	854
		Плита П-2										
133	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 100 мм/ В15 НР - 72%; СП - 8%	$м^3$	0,168		35803,69 30518,64	5285,05 1201,78	6015 5127	888 202	0	3837 788	10640
134	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т	0,006								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		СП - 8%										
135	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,00372	127197,61	11308,10	473	42	0	317	854
		НР - 72%; СП - 8%				115889,51	2594,12	431	10		63	
		Плита П-3										
136	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 100 мм/ В15	$м^3$		0,115	35803,69	5285,05	4117	608	0	2626	7283
		НР - 72%; СП - 8%				30518,64	1201,78	3510	138		540	
137	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		0,00488							
		СП - 8%										
138	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,00124	127197,61	11308,10	158	14	0	106	285
		НР - 72%; СП - 8%				115889,51	2594,12	144	3		21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					27032	3772	0	17361	47945
								23260	853	0	3551	0
						РАЗДЕЛ 5. Железобетонный канал К-3						
139	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство/ В15	$м^3$		0,952	40827,83	10818,95	38868	10300	0	23864	67751
		НР - 72%; СП - 8%				30008,88	4807,38	28568	4577		5019	
140	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		0,019873							
		СП - 8%										
141	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		3,332	555,33	29,41	1850	98	0	1274	3374
		НР - 72%; СП - 8%				525,92	5,04	1752	17		250	
		Плита П-1										
142	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 100 мм/ В15	$м^3$		0,132	79995,70	5285,05	10559	698	5833	3015	14660
		НР - 72%; СП - 8%				30518,64	1201,78	4028	159		1086	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		0,00692							
		СП - 8%										
144	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,00124	127197,61	11308,10	158	14	0	106	285
		НР - 72%; СП - 8%				115889,51	2594,12	144	3		21	
		Плита П-2										
145	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 100 мм/ В15	$м^3$		0,056	35803,69	5285,05	2005	296	0	1279	3547
		НР - 72%; СП - 8%				30518,64	1201,78	1709	67		263	
146	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		0,002							
		СП - 8%										
147	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,00124	127197,61	11308,10	158	14	0	106	285
		НР - 72%; СП - 8%				115889,51	2594,12	144	3		21	
		Плита П-3										
148	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 100 мм/ В15	$м^3$		0,056	35803,69	5285,05	2005	296	0	1279	3547
		НР - 72%; СП - 8%				30518,64	1201,78	1709	67		263	
149	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		0,00412							
		СП - 8%										
150	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,00124	127197,61	11308,10	158	14	0	106	285
		НР - 72%; СП - 8%				115889,51	2594,12	144	3		21	
		Каркас люка										
151	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		0,01674	181138,27	8058,33	3032	135	0	2130	5575
		НР - 72%; СП - 8%				173079,94	3601,31	2897	60		413	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,01674							
		СП - 8%										
153	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности		0,48546	1390,47	1,78	675	1	0	486	1254
		НР - 72%; СП - 8%				1388,69	0,93	674	0		93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					59468	11865	5833	33643	100561
								41770	4957	0	7449	0
			РАЗДЕЛ 6. Железобетонный канал К-4									
154	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство/ В15	$м^3$		1,64	40827,83	10818,95	66958	17743	0	41111	116714
		НР - 72%; СП - 8%				30008,88	4807,38	49215	7884		8645	
155	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		0,034135							
		СП - 8%										
156	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		5,73	555,33	29,41	3182	169	0	2191	5802
		НР - 72%; СП - 8%				525,92	5,04	3014	29		430	
		Плита П-1										
157	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 100 мм/ В15	$м^3$		0,132	35803,69	5285,05	4726	698	0	3015	8360
		НР - 72%; СП - 8%				30518,64	1201,78	4028	159		619	
158	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		0,00692							
		СП - 8%										
159	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,00124	127197,61	11308,10	158	14	0	106	285
		НР - 72%; СП - 8%				115889,51	2594,12	144	3		21	
		Плита П-2										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
160	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 100 мм/ В15	$м^3$		0,132	35803,69	5285,05	4726	698	0	3015	8360
		НР - 72%; СП - 8%				30518,64	1201,78	4028	159		619	
161	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		0,00724							
		СП - 8%										
162	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,00124	127197,61	11308,10	158	14	0	106	285
		НР - 72%; СП - 8%				115889,51	2594,12	144	3		21	
		Плита П-3										
163	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 100 мм/ В15	$м^3$		0,052	35803,69	5285,05	1862	275	0	1188	3293
		НР - 72%; СП - 8%				30518,64	1201,78	1587	62		244	
164	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		0,0074							
		СП - 8%										
165	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,00124	127197,61	11308,10	158	14	0	106	285
		НР - 72%; СП - 8%				115889,51	2594,12	144	3		21	
		Каркас люка										
166	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		0,00837	181138,27	8058,33	1516	67	0	1065	2787
		НР - 72%; СП - 8%				173079,94	3601,31	1449	30		206	
167	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,00837							
		СП - 8%										
168	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности		0,24273	1390,47	1,78	338	0	0	243	627
		НР - 72%; СП - 8%				1388,69	0,93	337	0		46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					83780	19692	0	52144	146798

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								64089	8333	0	10874	0
			РАЗДЕЛ 7. Железобетонный канал К-5									
169	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство/ В15		$м^3$	1,64	40827,83	10818,95	66958	17743	0	41111	116714
		НР - 72%; СП - 8%				30008,88	4807,38	49215	7884		8645	
170	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)		т	0,034135							
		СП - 8%										
171	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		$м^2$ поверхности	5,73	555,33	29,41	3182	169	0	2191	5802
		НР - 72%; СП - 8%				525,92	5,04	3014	29		430	
		Плита П-1										
172	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 100 мм/ В15		$м^3$	0,224	35803,69	5285,05	8020	1184	0	5116	14187
		НР - 72%; СП - 8%				30518,64	1201,78	6836	269		1051	
173	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)		т	0,01384							
		СП - 8%										
174	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		т стальных элементов	0,00248	127197,61	11308,10	315	28	0	212	569
		НР - 72%; СП - 8%				115889,51	2594,12	287	6		42	
		Плита П-2										
175	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 100 мм/ В15		$м^3$	0,264	35803,69	5285,05	9452	1395	0	6029	16720
		НР - 72%; СП - 8%				30518,64	1201,78	8057	317		1239	
176	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)		т	0,01384							
		СП - 8%										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
177	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,00248	127197,61	11308,10	315	28	0	212	569
		НР - 72%; СП - 8%				115889,51	2594,12	287	6		42	
		Плита П-3										
178	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 100 мм/ В15	$м^3$		0,036	35803,69	5285,05	1289	190	0	822	2280
		НР - 72%; СП - 8%				30518,64	1201,78	1099	43		169	
179	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		0,00144							
		СП - 8%										
180	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,00124	127197,61	11308,10	158	14	0	106	285
		НР - 72%; СП - 8%				115889,51	2594,12	144	3		21	
		Каркас люка										
181	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		0,01674	181138,27	8058,33	3032	135	0	2130	5575
		НР - 72%; СП - 8%				173079,94	3601,31	2897	60		413	
182	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,01674							
		СП - 8%										
183	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности		0,48546	1390,47	1,78	675	1	0	486	1254
		НР - 72%; СП - 8%				1388,69	0,93	674	0		93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					93397	20887	0	58413	163955
								72510	8620	0	12145	0
		РАЗДЕЛ 8. Железобетонный канал К-6										
184	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство/ В15	$м^3$		1,35	40827,83	10818,95	55118	14606	0	33841	96076
		НР - 72%; СП - 8%				30008,88	4807,38	40512	6490		7117	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		0,029964							
		СП - 8%										
186	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		5	555,33	29,41	2777	147	0	1911	5063
		НР - 72%; СП - 8%				525,92	5,04	2630	25		375	
		Плита П-1										
187	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 100 мм/ В15	$м^3$		0,264	35803,69	5285,05	9452	1395	0	6029	16720
		НР - 72%; СП - 8%				30518,64	1201,78	8057	317		1239	
188	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		0,01384							
		СП - 8%										
189	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,00248	127197,61	11308,10	315	28	0	212	569
		НР - 72%; СП - 8%				115889,51	2594,12	287	6		42	
		Плита П-2										
190	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 100 мм/ В15	$м^3$		0,052	35803,69	5285,05	1862	275	0	1188	3293
		НР - 72%; СП - 8%				30518,64	1201,78	1587	62		244	
191	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		0,0074							
		СП - 8%										
192	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,00124	127197,61	11308,10	158	14	0	106	285
		НР - 72%; СП - 8%				115889,51	2594,12	144	3		21	
		Плита П-3										
193	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 100 мм/ В15	$м^3$		0,056	35803,69	5285,05	2005	296	0	1279	3547
		НР - 72%; СП - 8%				30518,64	1201,78	1709	67		263	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
194	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		0,002							
		СП - 8%										
195	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,00062	127197,61	11308,10	79	7	0	53	142
		НР - 72%; СП - 8%				115889,51	2594,12	72	2		11	
		Каркас люка										
196	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		0,00837	181138,27	8058,33	1516	67	0	1065	2787
		НР - 72%; СП - 8%				173079,94	3601,31	1449	30		206	
197	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,00837							
		СП - 8%										
198	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности		0,24273	1390,47	1,78	338	0	0	243	627
		НР - 72%; СП - 8%				1388,69	0,93	337	0		46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					73619	16836	0	45927	129109
								56783	7004	0	9564	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					337296	73051	5833	207488	588367
								258412	29766	0	43583	0
		Временные здания и сооружения			1,2%			7 060,41				
		Итого с временными						595 427,80				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями			0,7%			4 167,99				
		Итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						599 595,79				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %			11 991,92				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						611 587,71				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						611 587,71				
		НДС			12%			73 390,52				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего по сметному расчету						**684 978,23**				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			**5%**			**34 248,91**				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						**650 729,32**				
		Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634						**798 015,40**				

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор
Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель
Кожекенов А.А.

Форма по ОКУД 0322005 КС-2
Приказ председателя Комитета по стандартизации, информационно-технологическому регулированию и метрологии Министерства цифрового развития, инноваций и аерокосмической промышленности Республики Казахстан от 24 марта 2023 года № 76-НК

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(полное наименование, банковские идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **13-2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **6-2 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 04042024** от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №38

за **август 2024** (месяц, год) на **6-2-1 Тепловые сети**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы									
1	Е11-240101-0203 1124-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР - 72% СП - 85%	км трубопровода		0,34	1876034,40 1129550,40	746484,00 237803,26	637852 384047	253805 80853	0	334728 77806	1050386
2	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм СП - 85%	м		343,4							
3	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 72% СП - 85%	км трубопровода		0,307416	554261,16 499921,20	54339,96 453,34	170389 153684	16705 139	0	110753 22491	303633
4	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные СП - 85%	т		0,007							
5	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие СП - 85%	т		0,1314							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					808241 537731	270510 80992	0 0	445481 100298	1354019 0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					808241 537731	270510 80992	0 0	445481 100298	1354019 0
		Временные здания и сооружения			1,2%			16 248,23				
		Итого с временными						1 370 267,44				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями			0,7%			9 591,87				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						**1 379 859,31**				
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**			**27 597,19**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						**1 407 456,50**				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						**1 407 456,50**				
		НДС			**12%**			**168 894,78**				
		Всего по сметному расчету						**1 576 351,28**				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			**5%**			**78 817,56**				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						**1 497 533,72**				
		Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634						**1 836 485,50**				

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор
Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель
Кожекенов А.А.