Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 20.04.2019 г. № 178

Заказчик: **ТОО "Фирма Мега-Сервис"**

Подрядчик: **ТОО "Доминал Строй"**

Объект : **Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области**

СПРАВКА №6
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август месяц 2024 года

№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов,	Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирование: наименование	Источник финансирование: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
				04042024	04.04.2024 г.				(тенге)

№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1: СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	В том числе налог на добавленную стомость	Всего
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области	396 910 504,67	28 491 522,02							3 418 982,64	31 910 504,67

Подрядчик:

ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Кожекенов А.А.

Субподрядчик:

ТОО "Доминал Строй"

Орысбаев М.О.

ГУ Отдел образования по Енбекшиказахскому району Управления образования Алматинской области

Акт выполненных работ №39

за август 2024 (месяц, год) на 6-2-1 Тепловые сети

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы										
3	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,032584	554261,16 499921,20	54339,96 453,34	18060 16289	1771 15	0	11739 2384	32183
6	Е11-130301-1705 1113-0301-1705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м^2	380,08	35,75 31,43	4,32 0,97	13588 11946	1642 369	0	8867 1796	24251
7	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м^3 изоляции	7,42	38056,90 35484,48	2572,42 1284,47	282382 263295	19087 9531	0	196434 38305	517122
8	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м^2 поверхности покрытия изоляции	201,77	669,13 644,76	24,37 10,83	135010 130093	4917 2185	0	95240 18420	248671
9	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м^2	0,232036							
10	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	5035,30	251,48	10071	503	0	7070	18512

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						4783,82	125,93	9568	252		1371	
11	С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2								
12	С1242-301-0403 242-301-0403 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2								
13	С1241-112-0139 241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2								
14	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	1015,09	51,90	4060	208	0	2774	7381
					963,19		3853	0		547	
15	С1241-116-0306 241-116-0306 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	2363,00		9452	0	9452	0	10208
							0	0		756	
		Деталь заделки трубопровода									
16	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м^2	м^3 заделки	0,13	144916,25	2019,31	18839	263	0	13469	34893
					142896,94	1007,42	18577	131		2585	
17	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02352	1732242,50	791028,01	40742	18605	0	20727	66387
					941214,49	282763,06	22137	6651		4918	
18	Е11-221201-0108 1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	4	7962,32	587,92	31849	2352	0	21383	57491
					7374,40	50,37	29498	201		4259	
19	С1241-116-0315 241-116-0315 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 280 ГОСТ 12816-80	шт.	4							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	812234,85	113286,93	4061	566	0	2687	7288
		НР - 72%; СП - 8%			698947,92	47419,08	3495	237		540	
21	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	5,02							
		СП - 8%										
22	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	546412,46	51368,54	2732	257	0	1783	4876
		НР - 72%; СП - 8%			495043,92	251,86	2475	1		361	
		МОНОЛИТНЫЙ КАНАЛ										
23	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	3,1	4229,29	1846,92	13111	5725	0	6337	21003
		НР - 72%; СП - 8%			2382,37	456,61	7385	1415		1556	
24	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство/ В15	$м^3$	2,4	40827,83	10818,95	97987	25965	0	60162	170801
		НР - 72%; СП - 8%			30008,88	4807,38	72021	11538		12652	
25	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14322							
		СП - 8%										
26	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	136,6	422,77	11,84	57750	1617	0	40751	106382
		НР - 72%; СП - 8%			410,93	3,41	56133	466		7880	
27	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01102	127197,61	11308,10	1402	125	0	940	2529
		НР - 72%; СП - 8%			115889,51	2594,12	1277	29		187	
		Монолитный участок УМ-1										
28	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм (80 мм), из бетона класса В15 на ССПЦ. Устройство	$м^3$	1,3	40827,83	10818,95	53076	14065	0	32588	92517
		НР - 72%; СП - 8%			30008,88	4807,38	39012	6250		6853	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,078							
		СП - 8%										
30	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности		24	422,77	11,84	10146	284	0	7160	18691
		НР - 72%; СП - 8%				410,93	3,41	9862	82		1385	
		Угол поворота										
31	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$		1,505	4229,29	1846,92	6365	2780	0	3076	10197
		НР - 72%; СП - 8%				2382,37	456,61	3585	687		755	
32	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций		3,45	12049,73	4202,39	41572	14498	0	23586	70370
		НР - 72%; СП - 8%				7847,34	1647,74	27073	5685		5213	
33	С1261-101-0382 261-101-0382 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	$м^3$		3,45							
		СП - 8%										
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ										
34	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций		0,184	12049,73	4202,39	2217	773	0	1258	3753
		НР - 72%; СП - 8%				7847,34	1647,74	1444	303		278	
35	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Подушки опорные марки ОП1 из бетона класса В15 на ССПЦ	$м^3$		0,184							
		СП - 8%										
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ										
36	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций		32,71	12049,73	4202,39	394147	137460	0	223621	667189
		НР - 72%; СП - 8%				7847,34	1647,74	256686	53898		49421	
37	С1225-203-0203 225-203-0203 РСНБ РК 2022	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$		19,48							
		СП - 8%										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	С1225-202-1103 225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м^2, объемом до 0,5 м^3 СТ РК 937-92	м^3		13,23							
		СП - 8%										
		НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н1										
39	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ.Монтаж	т конструкций		0,0252	39088,04	17054,20	985	430	0	510	1615
		НР - 72%; СП - 8%				22033,84	6075,39	555	153		120	
40	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		0,0252							
		СП - 8%										
41	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2		0,7308	84,60	3,36	62	2	0	43	113
		НР - 72%; СП - 8%				81,24	0,49	59	0		8	
42	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2		0,7308	99,92	4,97	73	4	0	50	133
		НР - 72%; СП - 8%				94,95	0,97	69	1		10	
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1000мм ДК1 /1шт/										
43	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,65 м^3	м^3 грунта		14,48	180,46	169,57	2613	2455	0	602	3472
		НР - 72%; СП - 8%				10,89	46,84	158	678		257	
44	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка днаи стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта		0,82	3762,16		3085	0	0	2221	5731
		НР - 72%; СП - 8%				3762,16		3085	0		424	
45	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м^3 грунта		0,82	1635,53		1341	0	0	966	2491
		НР - 72%; СП - 8%				1635,53		1341	0		185	
46	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка дренажного колодца бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта		12,6	58,57	58,57	738	738	0	184	996
		НР - 72%; СП - 8%					20,30	0	256		74	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта		12,6	290,03	130,58	3654	1645	0	2046	6157
		НР - 72%; СП - 8%				159,45	66,11	2009	833		456	
48	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м^3		0,3	4229,29	1846,92	1269	554	0	613	2033
		НР - 72%; СП - 8%				2382,37	456,61	715	137		151	
49	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м^3 основания		0,4	3191,60	1682,86	1277	673	0	656	2087
		НР - 72%; СП - 8%				1508,74	769,69	603	308		155	
50	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона д=1000мм. Устройство в грунтах сухих	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,458	34791,68	15376,58	50726	22419	0	27831	84842
		НР - 72%; СП - 8%				19415,10	7096,65	28307	10347		6285	
51	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.		1							
		СП - 8%										
52	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.		4							
		СП - 8%										
53	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.		1							
		СП - 8%										
54	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КПП10-1	шт.		1							
		СП - 8%										
55	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		1							
		СП - 8%										
56	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект		1							
		СП - 8%										
57	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные (отмостка). Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя		0,801	6829,24	11,98	5470	10	0	3932	10154
		НР - 72%; СП - 8%				6817,26		5461	0		752	
		КАМЕРА УТ-1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство		м³	1,33	4229,29	1846,92	5625	2456	0	2719	9011
		НР - 91%; СП - 8%				2382,37	456,61	3169	607		667	
59	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона класса В15 на ССПЦ. Устройство		м³	10,76	20718,74	4843,19	222934	52113	0	139160	391061
		НР - 91%; СП - 8%				15875,55	2087,05	170821	22457		28967	
60	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		т	0,975315							
		СП - 8%										
61	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		м³ сборных конструкций	0,872	12049,73	4202,39	10507	3664	0	5961	17786
		НР - 118%; СП - 8%				7847,34	1647,74	6843	1437		1318	
62	С1225-202-1102 225-202-1102 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м², объемом до 0,5 м³ СТ РК 937-92		м³	0,872							
		СП - 8%										
63	Е11-070104-0101 1107-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Балки и перемычки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м		шт. сборных конструкций	1	4868,20	1527,26	4868	1527	0	2892	8381
		НР - 118%; СП - 8%				3340,94	675,15	3341	675		621	
64	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022 применит.	Балки Б4 (1 шт),перемычки ЗПП16-71 (2шт) из тяжелого бетона класса В15 (В25) на ССПЦ СТ РК 937-92		м³	0,19							
		СП - 8%										
65	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка		шт.	2	3607,78	724,84	7216	1450	0	4630	12793
		НР - 99%; СП - 8%				2882,94	332,12	5766	664		948	
66	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		комплект	2							
		СП - 8%										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Установка стремянок См-1 (2 шт)	т		0,05196	111134,47	40657,77	5775	2113	0	3230	9725
		НР - 60%; СП - 8%				70476,70	15852,49	3662	824		720	
68	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стоимость стремянки См-1 (2 шт)	т		0,05196							
		СП - 8%										
69	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м^2		1,50684	1390,47	1,78	2095	3	0	1508	3891
		НР - 80%; СП - 8%				1388,69	0,93	2093	1		288	
70	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция горизонтальная цементная с добавлением перезита ДНА, фундаментов раствор М100	м^2		5,4	825,43	20,12	4457	109	0	3170	8238
		НР - 95%; СП - 8%				805,31	10,07	4349	54		610	
71	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону стен	м^2		23,74	1800,85	115,43	42752	2740	0	30426	79032
		НР - 80%; СП - 8%				1685,42	94,60	40012	2246		5854	
	Земляные работы											
72	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3 навымет	м^3 грунта		286,247	279,78	279,78	80086	80086	0	25496	114029
		НР - 72%; СП - 8%					123,71	0	35412		8447	
73	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта		8,853	3762,16		33306	0	0	23981	61870
		НР - 72%; СП - 8%				3762,16		33306	0		4583	
74	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками(дна траншеи)	м^3 уплотненного грунта		134,5	290,03	130,58	39009	17563	0	21843	65720
		НР - 72%; СП - 8%				159,45	66,11	21446	8892		4868	
75	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием	м^3		14,09	1635,53		23045	0	0	16592	42808
		НР - 72%; СП - 8%				1635,53		23045	0		3171	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кттр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		126,81	58,57	58,57	7427	7427	0	1853	10023
		НР = 72%; СП = 8%					20,30	0	2574		742	
77	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кттр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		126,81	290,03	130,58	36779	16559	0	20594	61963
		НР = 72%; СП = 8%				159,45	66,11	20220	8383		4590	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1845795	470203	9452	1125362	3208849
								1366139	196864	0	237693	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1845795	470203	9452	1125362	3208849
								1366139	196864	0	237693	0
		Временные здания и сооружения			1,2%			38 506,19				
		Итого с временными						3 247 355,42				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями			0,7%			22 731,49				
		Итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						3 270 086,90				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %			65 401,74				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						3 335 488,64				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						3 335 488,64				
		НДС			12%			400 258,64				
		Всего по сметному расчету						3 735 747,28				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			5%			186 787,36				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						3 548 959,91				
		Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634						4 352 231,50				

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель

Кожекенов А.А.

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"

(полное наименование, [illegible] и [illegible] с [illegible] адрес, данные о средствах связи)

Стройка 13-2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект 6-3 Пожарный резервуар на 165м3 (2шт)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 04042024 от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №40

за август 2024 (месяц, год) на 6-3-1 Пожарный резервуар на 165м3 (2шт)

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /толщ.0,2м/ НР - 72% СП - 8%	м³ грунта		90,68	71,51	71,51 24,78	6485 0	6485 2247	0	1618 648	8751
2	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	+ въезд, съезд НР - 72% СП - 8%	м³ грунта		75	225,68 14,05	211,63 60,47	16926 1054	15872 4535	0	4024 1676	22626
3	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м³ НР - 72% СП - 8%	м³ грунта		913,74	225,68 14,05	211,63 60,47	206213 12838	193375 55254	0	49026 20419	275658
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72% СП - 8%	м³ грунта		28,26	3762,16 3762,16		106319 106319	0 0	0	76549 14629	197498
5	Е11-010101-0232 1101-0101-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м³ НР - 72% СП - 8%	м³ грунта		668	113,63 5,73	107,90 23,67	75905 3828	72077 15812	0	14140 7204	97249
6	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72% СП - 8%	м³ грунта		668	83,57	83,57 28,96	55825 0	55825 19345	0	13929 5580	75334

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки /толщ.3м/	м³ грунтовой подушки		668	837,89	835,02	559711	557793	0	132856	747971
						2,87	273,36	1917	182604		55405	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта		668	290,03	130,58	193740	87227	0	108485	326403
						159,45	66,11	106513	44161		24178	
9	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта		362,4	58,57	58,57	21226	21226	0	5297	28644
							20,30	0	7357		2122	
10	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта		362,4	28,92	28,92	10481	10481	0	2614	14143
							10,02	0	3631		1048	
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта		90,6	1635,53		148179	0	0	106689	275257
						1635,53		148179	0		20389	
12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта		362,4	290,03	130,58	105107	47322	0	58855	177079
						159,45	66,11	57785	23958		13117	
13	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта		362,4	127,69	109,68	46275	39748	0	12718	63712
						18,01	30,73	6527	11137		4719	
14	Е11-010107-0102 1101-0107-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	+ обваловка	м³ грунта		82	134,86	127,34	11059	10442	0	4267	16552
						7,52	64,76	617	5310		1226	
15	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³		14	4229,29	1846,92	59210	25857	0	28617	94853
						2382,37	456,61	33353	6393		7026	
16	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В20. Устройство	м³		79,24	20718,74	4843,19	1641753	383774	0	1024817	2879898

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						15875,55	2087,05	1257979	165378		213326	
17	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		2,1773							
18	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,2127							
19	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,52258							
20	Е11-070102-0106 - 1107-0102-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты перекрытий площадью более 5 м^2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций		18	7237,78 4736,69	2501,09 949,66	130280 85260	45020 17094	0	73695 16318	220293
21	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,W6	м^3		17,1							
22	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД-3/	т		0,07456	460515,26 458259,12	2256,14 1068,52	34336 34168	168 80	0	24658 4720	63714
		Стремянка Ст-1										
23	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,11404	111134,47 70476,70	40657,77 15852,49	12674 8037	4637 1808	0	7088 1581	21343
24	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,11404							
25	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2		3,30716	99,92 94,95	4,97 0,97	330 314	16 3	0	228 45	604
		КАМЕРА ПРИБОРОВ. КАМЕРА ЛАЗА										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м^3 сборных железобетонных конструкций		0,14	22750,59	11535,91	3185	1615	0	1634	5205
						11214,68	4996,72	1570	700		386	
27	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.		2							
		ПР - 95%; СП - 80%										
28	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		2							
		СП - 80%										
29	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Обетонирование. Устройство	м^3		0,17	26642,16	7886,61	4529	1341	0	2520	7613
		ПР - 95%; СП - 80%				18755,55	1830,23	3188	311		564	
30	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.		2	3607,78	724,84	7216	1450	0	4630	12793
		ПР - 60%; СП - 80%				2882,94	332,12	5766	664		948	
31	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		2							
		СП - 80%										
		Дыхательное устройство										
32	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,004	841600,11	6087,27	3366	24	0	2415	6243
		ПР - 60%; СП - 80%				835512,84	2888,97	3342	12		462	
33	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса без опалубки. Устройство /Обетонирование асбестоцементной трубы бетоном В7,5/	м^3		0,4	16219,77	6785,16	6488	2714	0	3165	10426
		ПР - 95%; СП - 80%				9434,61	1556,68	3774	623		772	
34	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт		2	931,38	73,59	1863	147	0	1272	3385
		ПР - 95%; СП - 80%				857,79	25,46	1716	51		251	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и винта. Монтаж	т конструкций		0,00164	230049,90 227112,66	2937,24 910,22	377 372	5 1	0	269 52	698
36	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,00164							
		Изоляционные работы. Перекрытие										
37	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм. Устройство	$м^2$ стяжки		90	608,67 428,82	179,85 48,86	54780 38594	16187 4397	0	30954 6859	92593
38	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	$м^2$ стяжки		90	21,26 7,94	13,32 3,78	1913 715	1199 340	0	759 214	2887
39	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 /3/ слой	$м^2$		90	2560,75 2411,74	149,01 68,81	230468 217057	13411 6193	0	160740 31297	422504
40	Е11-130501-0102 1113-0501-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	$м^2$		90	2350,56 2052,54	298,02 137,61	211550 184729	26822 12385	0	141922 28278	381750
		Изоляционные работы. Стены										
41	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		262,4	555,33 525,92	29,41 5,04	145719 138001	7717 1322	0	100313 19683	265714
42	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		262,4	1800,85 1685,42	115,43 94,60	472543 442254	30289 24823	0	336296 64707	873546
		Изоляционные работы. Дно										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		68	555,33	29,41	37762	2000	0	25996	68859
						525,92	5,04	35763	343		5101	
44	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		68	1800,85	115,43	122458	7849	0	87150	226376
						1685,42	94,60	114609	6433		16769	
45	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости		330	154,03	4,53	50830	1495	0	36061	93842
						149,50	2,27	49335	749		6951	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					4797079	1691609	0	2686265	8082011
		В ТОМ ЧИСЛЕ						3105470	625454	0	598668	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					4797079	1691609	0	2686265	8082011
								3105470	625454	0	598668	0
		Временные здания и сооружения			1,2%			96 984,14				
		Итого с временными дополнительные затраты при производстве СМР						8 178 995,54				
		связанные с климатическими условиями			0,7%			57 252,97				
		Итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						8 236 248,51				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %			164 724,97				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						8 400 973,48				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						8 400 973,48				
		НДС			12%			1 008 116,82				
		Всего по сметному расчету						9 409 090,30				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			5%			470 454,51				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						8 938 635,78				
		Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634						10 961 806,60				

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель Кожекенов А.А.

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"

(организация, адрес, телефон, банковские реквизиты)

Стройка 13-2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект 6-4 Модульная котельная

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 04042024 от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №41

за август 2024 (месяц, год) на 6-4-1 Модульная котельная

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ФУНДАМЕНТ ПОД МОДУЛЬНУЮ КОТЕЛЬНУЮ										
1	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м^3	м^3	60,1012	225,68	211,63	13564	12719	0	3225	18131
						14,05	60,47	844	3634		1343	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м^3 грунта	1,8588	3762,16		6993	0	0	5035	12990
						3762,16		6993	0		962	
3	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08		Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м^3 грунтовой подушки	21,68	837,89	835,02	18165	18103	0	4312	24275
						2,87	273,36	62	5926		1798	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	18,252	58,57	58,57	1069	1069	0	267	1443
							20,30	0	371		107	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08		Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	20,28	290,03	130,58	5882	2648	0	3294	9909
						159,45	66,11	3234	1341		734	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08		Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	2,028	1489,14		3020	0	0	2174	5610
						1489,14		3020	0		416	
		ФМ-1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство										
			$м^3$		2,9	4229,29	1846,92	12265	5356	0	5928	19648
						2382,37	456,61	6909	1324		1455	
8	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство БМ В15 НА СЩЩ										
			$м^3$		6,46	12696,16	2682,40	82017	17328	0	49745	142304
						10013,76	681,41	64689	4402		10541	
9	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012										
			т		0,438							
10	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
			т		0,04116							
		Блочно-модульная котельная										
11	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка										
			т блок-боксов		0,0068	48006,37	22820,77	326	155	0	166	532
						25185,60	8749,00	171	59		39	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					143302	57379	0	74146	234843
		В ТОМ ЧИСЛЕ						85922	17058	0	17396	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					143302	57379	0	74146	234843
								85922	17058	0	17396	0
		Временные здания и сооружения			1,2%			2 818,12				
		Итого с временными						237 661,03				
		дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями			0,7%			1 663,63				
		итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						239 324,66				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %			4 786,49				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						244 111,15				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						244 111,15				
		НДС			12%			29 293,34				
		Всего по сметному расчету						273 404,49				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			5%			13 670,22				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						259 734,27				

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634						**318 522,52**				

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель

Кожекенов А.А.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"

(полное наименование, адрес и идентификационный номер налогоплательщика/идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 13-2022 Капитальный ремонт школы КГУ "Средняя школа имени М.Маметова с ДМЦ" ГУ Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: 7-1 Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт): № 04042024 от 04.04.2024 г.

Акт выполненных работ №42

за август 2024 (месяц, год) на 7-1 Благоустройство

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. Покрытия									
			Асфальтобетонное покрытие проездов тип 1 S=2849м^2									
			Резиновое покрытие									
13	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	712,25	2021,80	1753,06	1440027	1248617	0	370256	1955106
					268,74	453,26	191410	322834		144823	
14	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,2792	3575,18	3575,18	8149	8149	0	2865	11894
						1745,78	0	3979		881	
15	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 /6/см из горячих асфальтобетонных смесейпористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	2849	294,30	251,88	838461	717606	0	180902	1100912
					42,42	45,77	120855	130399		81549	
16	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /с 4см до 6см/	м^2 покрытия	2849	15,00	0,10	42735	285	0	30564	79163
					14,90		42450	0		5864	
17	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	2849	305,90	263,48	871509	750655	0	178625	1134145

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						42,42	44,66	120855	127236		84011	
18	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные марки БР100.30.15. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		745	1495,93	50,81	1114468	37853	0	787473	2054096
						1445,12	22,95	1076614	17098		152155	
19	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые	$м^3$		34,27							
		Мощение тротуарной плиткой тип 2 S=242м²										
20	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		36,3	1959,67	1690,93	71136	61381	0	18390	96688
						268,74	434,88	9755	15786		7162	
21	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см /15см/. Устройство	$м^2$ покрытия		242	748,74	245,64	181195	59445	0	101587	305405
						503,10	79,93	121750	19343		22623	
22	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	$м^2$ покрытия		242	58,26	24,73	14099	5985	0	7160	22959
						33,53	7,56	8114	1830		1701	
23	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия		242	2300,04	224,68	556610	54373	0	373571	1004595
						2075,36	68,64	502237	16611		74414	
24	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$		242							
		Асфальтобетонное покрытие отмостки S=439м²										
28	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия дорожеки тротуаров асфальтобетонные однослойные из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия		282,0541	351,06	5,81	99018	1639	0	70515	183096
						345,25	1,98	97379	558		13563	
		Резиновое покрытие										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		92,88	2021,80	1753,06	187785	162824	0	48283	254953
						268,74	453,26	24961	42099		18885	
35	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	$м^3$ материала основания в плотн		58,05	3010,99	2600,65	174788	150968	0	45282	237675
						410,34	673,06	23820	39071		17606	
36	Е11-270601-0401 1127-0601-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство	$м^2$ покрытия		1161	140,01	82,46	162552	95736	0	67342	248285
						57,55	23,01	66816	26715		18391	
37	У86-010703-0106 8601-0703-0106 УСН РК 8.02-03-2022 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)	$м^2$		1161	1169,00	8,00	1357209	9288	0	971339	2514832
						1161,00	1,00	1347921	1161		186284	
38	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		289,33	1495,93	50,81	432817	14701	0	305825	797734
						1445,12	22,95	418117	6640		59091	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	Тенге					7552557	3379503	0	3559978	12001537
		В ТОМ ЧИСЛЕ						4173054	771360	0	889003	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					7552557	3379503	0	3559978	12001537
								4173054	771360	0	889003	0
		Временные здания и сооружения			1,2%			144 018,45				
		Итого с временными дополнительные затраты при производстве СМР						12 145 555,61				
		связанные с климатическими условиями			0,7%			85 018,89				
		итого с дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями						12 230 574,50				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %			244 611,49				
		Итого с непредвиденными работами и затратами						12 475 185,99				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						12 475 185,99				
		НДС			12%			1 497 022,32				
		Всего по сметному расчету						13 972 208,31				
		ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА			5%			698 610,42				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ						13 273 597,89				
		Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,22634						16 277 944,04				

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель

Кожевников А.А.