Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ, 33; БИН 240140001901**

Подрячик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй" Туркестанская область, г.Арысь, Микрорайон СЫРДАРИЯ , Улица СЕИТБЕК АЛИМБЕТОВА, 1; БИН/ИИН 090740017095**

Технический надзор: **ТОО "Саян construction"**

Авторский надзор: **ТОО "Зере Инжиниринг"**

Наименование стройки **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ УЛ.САМАЛ В СЕЛЕ ЖЫЛТЫР ШАЛКАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1
за июль 2024 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№ 57							

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ УЛ.САМАЛ В СЕЛЕ ЖЫЛТЫР ШАЛКАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	**87 607 062,37**	**78 220 591,40**							**9 386 470,97**	**87 607 062,37**
Удержание аванса 30%	**26 282 118,71**									**26 282 118,71**
Удержание гарантийного взноса 5%	**4 380 353,12**									**4 380 353,12**
Итого к оплате										**56 944 590,54**

Заказчик:
ГУ "Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 240140001901
Руководитель_____Беркимбаев А.Ш.

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НС Строй"
БИН 090740017095
Директор_____Шукурбеко

Технический надзор:
ТОО "Саян construction"
Технадзор-эксперт_____Шагирбаев Е.Н.

Авторский надзор:
ТОО "Зере Инжиниринг"
Эксперт:_____Элиев Д.К.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ, 33; БИН 240140001901**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй" Туркестанская область, г.Арысь, Микрорайон СЫРДАРИЯ , Улица СЕИТБЕК АЛИМБЕТОВА, 1 БИН/ИИН 090740017095**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ УЛ.САМАЛ В СЕЛЕ ЖЫЛТЫР ШАЛКАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 57**

Акт выполненных работ № 1

за **Июль 2024 (месяц, год) на работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	СЦИ *РК.8.03-04-2022,Раздел 1.таб.1601-0204-30,п.1*	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности	км	0,78	18884	0	14730	0			14730
						0	0	0	0			
2	2	СЦИ *РК.8.03-04-2022,Раздел 1.таб.1601-0204-30,п.4*	Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности	км	0,78	12426	0	9692	0			9692
						0	0	0	0			
3	3	1101-0104-0702 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	оход бульдозера	9181,1	2,52	2,52	23136	23136		5325	30756
						0	0,8	0	7345		2295	
4	4	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	830,5	74,49	74,49	61864	61864		14102	82045
						0	23,58	0	19583		6079	
5	5	1101-0104-0114 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	830,5	235,85	235,85	195873	195874		44631	259747
						0	74,64	0	61989		19243	
6	6	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	184	303,37	289,55	55820	53277	127	11783	73011
						13,13	75,82	2416	13951		5408	
7	7	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3441	39		134199				144935
											10736	
8	8	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	184	45,78	39,91	8424	7343	42	2429	11721
						5,64	12,69	1038	2335		868	
9	9	1101-0105-0502 *РСНБ РК 2022*	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	184	156,43	156,43	28783	28783		6560	38171
						0	49,51	0	9110		2828	
10	10	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	тненного грунта	1012,7	167,9	167,9	170032	170032		38999	225751
						0	53,48	0	54159		16720	
11	11	1101-0201-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	тненного грунта	1012,7	57,34	57,34	58068	58068		14461	78332
						0	19,84	0	20092		5803	
12	12	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	тненного грунта	1012,7	130,97	110,33	132633	111731	3342	34199	180179
						17,34	29,56	17560	29935		13347	
13	13	1101-0203-0112 *РСНБ РК 2022*	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	ванной площади	9360	83,66	37,71	783058	352966		368035	1243196
						45,95	8,66	430092	81058		92102	
14	14	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	а в плотном теле	1411,36	8637,34	1857,95	12190396	2622236	9203154	1059042	14309398
						258,62	436,17	365006	615593		1059960	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	4,4	181508,49	3550,24	798637	15622	783015	7982	871148
						0	1679,67	0	7391		64530	
16	16	1127-0602-0103 *РСНБ РК 2022*	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3, толщина 6/8/ см. Устройство**	$м^2$	6292,4	3188,71	346,66	20064639	2181323	17160822	1179825	22944041
						114,82	58,79	722493	369930		1699577	
17	17	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,9	181508,49	3550,24	526375	10296	516079	5261	574167
						0	1679,67	0	4871		42531	
18	18	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ. плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	$м^2$ покрытия	5762	2847,79	285,06	16408966	1642516	14531361	521288	18284670
						40,8	42,97	235090	247593		1354416	
19	19	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	$м^2$ покрытия	5762	1265,11	0,11	7289564	634	7206303	89253	7969134
						14,34	0	82627	0		590317	
20	20	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	**Обочины. Укрепление щебнем/ГПС/ толщиной 10/8/ см**	окрытия обочин	1584	872,91	283,68	1382689	449349	839932	239437	1751904
						58,97	80,99	93408	128288		129777	
21	21	1127-0903-0101 *РСНБ РК 2022*	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии	0,186	54271,91	14918,42	10095	2775	6345	2060	13127
						5238,22	5015,34	974	933		972	
22	22	1127-0903-0106 *РСНБ РК 2022*	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии	0,36	45903,41	14918,42	16525	5371	9269	3987	22153
						5238,22	5015,34	1886	1806		1641	
23	23	1127-0903-0105 *РСНБ РК 2022*	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	0,186	29166,41	14918,42	5425	2775	1676	2060	8084
						5238,22	5015,34	974	933		599	
24	24	1127-0903-0107 *РСНБ РК 2022*	**Проезжая часть. Разметка краской стрел. островков безопасности. букв. цифр и прочих символов**	$м^2$ разметки	28	1349,07	36,3	37774	1016	21333	16659	58787
						550,89	0	15425	0		4355	
25	25	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	16	8763,7	1339,29	140219	21429	14959	120470	281544
						6489,5	482,16	103832	7715		20855	
26	26	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	11	1746,22	0	19208	0	3816	16624	38698
						1399,3	0	15392	0		2867	
27	27	251-101-0212 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1. 2.2, 2.7. 5.5, 5.6. 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	шт.	23	10396		239108		239108		258237
											19129	
28	28	251-101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1. 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22. 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	шт.	4	8563		34252		34252		36992
											2740	
29	29	251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**	шт.	8	8619		68952		68952		74468
											5516	
30	30	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	шт.	8	11104		88832		88832		95939
											7107	
31	31	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	1,1	48538,41	2001,93	53392	2203	40258	10433	68930
						9937,05	485,04	10931	534		5106	
32	32	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	2,56	6527,29	541,67	16710	1387	12911	2689	20951
						942,23	175,26	2412	449		1552	
			ИТОГО по акту									70074640
			Временные здания и сооружения		1,04%					0	728 776,26	
			Итого с временными зданиями и сооружениями								70 803 416,26	
			Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		2,43%						1 720 523,02	
			Итого с доп.затратами при производстве строительно-монтажных работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки								72 523 939,27	
			Непредвиденные работы и затраты		2%						1 450 478,79	
			Итого с непредвиденными работами и затратами								73 974 418,06	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ								**73 974 418,06**	
			Итого в текущих ценах на 2023 год - 100%, К = 1,079		**1,079**						**79 818 397,08**	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,979999996		**0,979999996**						**78 220 591,40**	
			НДС		**12 %**						**9 386 470,97**	
			Итого с НДС								**87 607 062,37**	

Заказчик:
ГУ "Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 240140001901
Руководитель_____Беркимбаев А.Ш.

Подрядчик:
ТОО "Лидер-ПС Строй"
БИН 090740017095
Директор_____Шукурбеков А.М.

Технический надзор:
ТОО "Саян construction"
Технадзор-эксперт_____Шагирбаев Е.Н.

Авторский надзор:
ТОО "Зере Инжиниринг"
Эксперт_____Олжев Д.К.