Заказчик: БАКБЕРГЕНОВ АБДУЛЛАХАН ОРАЗОВИЧ
Подрядчик: ТОО «EMAX Company»
Договор: №7 от 20.12.2021 г.
Наименование объекта: Строительство центра малого бизнеса с наружными инженерными сетями по адресу: ул. С. Сейфуллина №140/1 г. Кентау

## Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Водопроводные сети** | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3** | м3 грунта | 4320,102135 | 185,34 | 176,75 | 800689,89 | 763578,05 | – | 145151,80 | 1021509,00 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,59 | 38,08 | 37111,84 | 164487,89 | | 75667,34 | |
| 2 | Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** | м3 грунта | 3128,349822 | 203,87 | 194,43 | 637790,91 | 608229,41 | – | 115620,92 | 813684,78 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,45 | 41,88 | 29561,50 | 131023,11 | | 60272,95 | |
| 3 | Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 230,3644935 | 2248,27 | – | 517921,21 | – | – | 372903,27 | 962090,44 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2248,27 | – | 517921,21 | – | | 71265,96 | |
| 4 | Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 | **Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3** | м3 грунта | 1851,47232 | 235,03 | 224,12 | 435142,65 | 414950,12 | – | 78897,56 | 555163,43 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10,91 | 48,28 | 20192,53 | 89387,42 | | 41123,22 | |
| 5 | Е11-010101-0315<br>1101-0101-0315<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.50 Кзтр=1,32,<br>Кэм=1,32 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и нормам эксплуатации машин - 1,32 | м3 грунта | 1340,721393 | 310,23 | 295,84 | 415936,37 | 396635,10 | – | 75415,19 | 530659,69 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,40 | 63,73 | 19301,27 | 85442,05 | | 39308,13 | |
| 6 | Е11-010205-0103<br>1101-0205-0103<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.177 прим.<br>Кзтр=1,2<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 98,7276483 | 3450,76 | – | 340685,26 | – | – | 245293,39 | 632856,94 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3450,76 | – | 340685,26 | – | | 46878,29 | |
| 7 | Е11-010205-1201<br>1101-0205-1201<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи. Водоотлив | м3 мокрого грунта | 41,7280731 | 1086,80 | 1086,80 | 45350,07 | 45350,07 | – | 19247,52 | 69765,40 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 640,64 | – | 26732,67 | | 5167,81 | |
| 8 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 9036,223639 | 30,42 | 30,42 | 274867,83 | 274867,83 | – | 66807,30 | 369009,14 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 10,27 | – | 92787,92 | | 27334,01 | |
| 9 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 9036,223639 | 129,76 | 62,27 | 1172585,56 | 562640,46 | – | 621216,88 | 1937306,64 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 67,50 | 27,98 | 609945,10 | 252856,13 | | 143504,20 | |
| 10 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1594,627698 | 693,04 | – | 1105134,40 | – | – | 795696,77 | 2052897,66 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 693,04 | – | 1105134,40 | – | | 152066,49 | |
| 11 | Е11-010102-0314<br>1101-0102-0314<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 338,8864912 | 246,41 | 238,20 | 83506,25 | 80721,41 | 31,39 | 15955,00 | 107418,15 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,13 | 57,26 | 2753,45 | 19406,27 | | 7956,90 | |
| 12 | С341-020102-1005<br>4102-0102-1005<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 5 км | т | 609,9956841 | 139,00 | – | 84789,40 | – | | – | 91572,55 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6783,15 | |
| 13 | Е11-010102-0601<br>1101-0102-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 338,8864912 | 14,52 | 12,44 | 4919,01 | 4214,74 | 15,70 | 1613,94 | 7055,58 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,03 | 4,58 | 688,56 | 1553,02 | | 522,64 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 270 | 3323,03 | 147,94 | 897216,75 | 39945,15 | 631719,00 | 233270,04 | 1220925,73 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 835,38 | 37,31 | 225552,60 | 10073,70 | | 90438,94 | |
| | | **Трубопроводы** | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-220501-0103<br>1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 1 | 291444,31 | 92219,99 | 291444,31 | 92219,99 | 2314,32 | 219108,32 | 551396,85 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 196910,00 | 24411,54 | 196910,00 | 24411,54 | | 40844,21 | |
| 16 | С123-010405-0403<br>2301-0405-0403<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 1010 | 3095,00 | – | 3125950,00 | – | 3125950,00 | – | 3376026,00 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 250076,00 | |
| 17 | Е11-220501-0101<br>1122-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка | км трубопровода | 1,7 | 240624,62 | 64378,14 | 409061,85 | 109442,84 | 1107,52 | 323929,16 | 791630,30 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 175595,00 | 16876,28 | 298511,50 | 28689,68 | | 58639,28 | |
| 18 | С123-010501-1501<br>2301-0501-1501<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1717 | 106,00 | – | 182002,00 | – | 182002,00 | – | 196562,16 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 14560,16 | |
| | | **Водоразборный колодец на 6 потр. (Врк.6) тип-1** | | | | | | | | | |
| | | **Колодец диам 1500мм** | | | | | | | | | |
| 19 | Е11-221301-0101<br>1122-1301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство. | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,72 | 32186,95 | 8051,18 | 87548,51 | 21899,22 | 43285,23 | 30230,09 | 127200,89 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 8222,08 | 3004,19 | 22364,06 | 8171,39 | | 9422,29 | |
| 20 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 20377,00 | – | 40754,00 | – | 40754,00 | – | 44014,32 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3260,32 | |
| 21 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 18868,00 | – | 37736,00 | – | 37736,00 | – | 40754,88 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3018,88 | |
| 22 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 13849,00 | – | 55396,00 | – | 55396,00 | – | 59827,68 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4431,68 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Водоразборный колодец на 6 потр. (Врк.6) тип-2** | | | | | | | | | |
| | | **Колодец диам 1500мм** | | | | | | | | | |
| **23** | **Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство.** | **м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца** | **5,44** | **32186,95** | **8051,18** | **175097,01** | **43798,43** | **86570,47** | **60460,19** | **254401,78** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **8222,08** | **3004,19** | **44728,12** | **16342,78** | | **18844,58** | |
| **24** | **С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015** | **Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | **шт.** | **4** | **20377,00** | **–** | **81508,00** | **–** | **81508,00** | **–** | **88028,64** |
| | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **6520,64** | |
| **25** | **С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015** | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | **шт.** | **4** | **18868,00** | **–** | **75472,00** | **–** | **75472,00** | **–** | **81509,76** |
| | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **6037,76** | |
| **26** | **С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | **шт.** | **8** | **13849,00** | **–** | **110792,00** | **–** | **110792,00** | **–** | **119655,36** |
| | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **8863,36** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **11489297,25** | **3458492,83** | **4474653,63** | **3420817,35** | **16102923,77** |
| | | | | | | | **3471361,39** | **951365,56** | **–** | **1192809,17** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **8181345,25** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **765043,63** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **4422726,95** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **401658,00** | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **84789,40** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **3420817,35** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **928173,01** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **12530335,61** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5259,72** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **4422726,95** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **3307952,00** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **3307952,00** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **264636,16** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **3572588,16** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **16102923,77** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5259,72** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **4422726,95** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **16102923,77** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **3471361,39** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **3458492,83** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **951365,56** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **4474653,63** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **84789,40** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 3420817,35 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1192809,17 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ИТОГО ПО ФОРМЕ №2** | Тенге | | | **16 102 924** | | | | | |
| | **ИТОГО с оборудованием** | Тенге | | | **0** | | | | | |
| | **ИТОГО без оборудования** | Тенге | | | **16 102 924** | | | | | |
| НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения - 2,9% | Тенге | | | 466 985 | | | | | |
| | **Итого по главам 1-8** | Тенге | | | **16 569 909** | | | | | |
| НДЗ РК 8.04-05-2015 | Зимнее удорожание -1,17% | Тенге | | | 193 868 | | | | | |
| | **Итого по главам 1-9** | | | | **16 763 776** | | | | | |
| ГН ОССС | Непридвиденные работы и затраты - 2% | | | | 335 276 | | | | | |
| | **Итого** | | | | **17 099 052** | | | | | |
| | **в текущих ценах на 2021 год - 100% К=1,0498961** | | | | **17 952 228** | | | | | |
| | **Итого с понижающим коэф.К=0,899999999878** | Тенге | | | **16 157 005,22** | | | | | |
| | НДС 12% | Тенге | | | **1 938 840,63** | | | | | |
| | **ИТОГО:** | Тенге | | | **18 095 845,85** | | | | | |

**Заказчик - Бакбергенов А.О.**

**Подрядчик - ТОО "EMAX Company"**

**Максимов Е.А.**

**Авторский надзор**

**Технический надзор**