Заказчик: БАИМЕТОВА ДИЛЯФРУЗ КАРИМЖАНҚЫЗЫ

Подрядчик: ТОО «EMAX Company»

Наименование объекта: Строительство двухэтажного сооружения по ул. Алматы, №54А в городе Туркестан с наружными сетями газоснабжения и водоснабжения

Акт приемки выполненных работ за июнь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Высокое давление (подземный газопровод)											
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	5838	199,92	189,83	1167145	1108198	--	230647	1509615
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	58946	261396		111823	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	150	1872,02	--	280804	--	--	202179	521621
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	280804	--		38639	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1560,02	--	3120	--	--	2246	5796
		НР - 72%; СП - 8%			1560,02	--	3120	--		429	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	155	814,54	--	126253	--	--	90902	234528
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	126253	--		17372	

5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1371	34,02	34,02	46643	46643	--	11918	63246
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	16553		4685	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1371,22308	151,99	72,61	208409	99561	--	110869	344820
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	108848	45137		25542	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	370,153	3298,67	154,91	1221013	57340	800087	376034	1724811
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	363586	16246		127764	
8	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90х8,2 мм	км	1,845773	334903,60	103361,72	618156	190782	185	475325	1180959
		НР - 99%; СП - 8%			231442,00	28679,90	427189	52937		87478	
9	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90 х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	3282	1599,00	--	5247918	--	5247918	--	5667751
		СП - 8%			--	--	--	--		419833	
10	2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р50838-2011	м	2000	1104,00	--	2208000	--	2208000	--	2384640
		СП - 8%			--	--	--	--		176640	
11	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/90х8,2мм/	стык	149	1105,34	37,37	164695	5568	8101	92126	277367
		НР - 61%; СП - 8%			1013,60	--	151026	--		20546	
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с									
12	Прайс-лист стр.14	Переходник ПЭ-сталь ПЭ90/СТ89	шт	9	26788,66	--	241098	--	241098	--	260386
		СП - 8%			--	--	--	--		19288	
13	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 90мм	шт	9	3477,11	--	31294	--	31294	--	33797
		СП - 8%			--	--	--	--		2504	
14	Прайс-лист стр.9	Отвод 90° с закладным нагревательным элементом Ду 90мм	шт	9	9369,43	--	84325	--	84325	--	91071
		СП - 8%			--	--	--	--		6746	

		Выход полиэтиленового газопровода из земли с									
15	**Прайс-лист стр.14**	**Переходник ПЭ-сталь ПЭ75/СТ76**	**шт**	**2**	**19908,21**	**--**	**39816**	**--**	**39816**	**--**	**43002**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3185**	
16	**Прайс-лист стр.16**	**Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 75мм**	**шт**	**2**	**2933,41**	**--**	**5867**	**--**	**5867**	**--**	**6336**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**469**	
17	**Прайс-лист стр.9**	**Отвод 90° электросварной SDR 11 Ду 75мм с закладным нагревательным элементом**	**шт**	**2**	**7523,41**	**--**	**15047**	**--**	**15047**	**--**	**16251**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1204**	
18	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Прокладка ленты сигнальной**	**км кабеля**	**1,7585**	**26975,92**	**18615,82**	**47437**	**32736**	**--**	**15788**	**68283**
		НР - 72%; СП - 8%			**8360,10**	**4109,69**	**14701**	**7227**		**5058**	
19	**Прайс-лист стр.19**	**Лента сигнальная "Газ"**	**м**	**11574**	**18,21**	**--**	**210812**	**--**	**210812**	**--**	**227677**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16865**	
20	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**1,7585**	**342,29**	**155,44**	**602**	**273**	**86**	**232**	**901**
		НР - 72%; СП - 8%			**137,94**	**45,65**	**243**	**80**		**67**	
21	**2306-0128-0104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 1х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**11,6**	**90661,00**	**--**	**1051668**	**--**	**1051668**	**--**	**1135801**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**84133**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**13020121**	**1541103**	**9944304**	**1608266**	**15798659**
							1534717	**399577**	**--**	**1170270**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				**1264402**				
	Материалы		тенге				**8187**				
	Всего заработная плата		тенге					**173277**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1051668**				
		Накладные расходы	тенге				**108147**				
		Сметная прибыль	тенге				**109804**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**1482353**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**132**
		Сметная заработная плата	тенге					**173277**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**3882354**				
	Материалы		тенге				**800270**				
	Всего заработная плата		тенге					**1761016**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**210812**				
		Накладные расходы	тенге				**1500120**				
		Сметная прибыль	тенге				**430598**				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5813072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1637
		Сметная заработная плата	тенге					1761016			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				7873365				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				7873365				
		Сметная прибыль	тенге				629869				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				8503234				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				15798659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1769
		Сметная заработная плата	тенге					1934294			
		ИТОГО									15798659
		Оборудование									0
		Итого без оборудования									15798659
		Временные здания и сооружения 2,9%									458161
		Итого									16256820
		Доп.затраты на зимнее время 1,3.0,7%									147937
		Итого									16404757
		Непревиденные работы и затраты 2%									328095
		Итого									16732852
		Итого с оборудованием									16732852
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,0348515									17316017
		С пониж.коэф. К=0,99									17142857
		НДС 12%									2057143
		Всего к оплате									19200000

Заказчик

Баиметова Д.К.

Технический надзор

Подрядчик ТОО "EMAX Company"

Максимов Е.А.

Авторский надзор