форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "KHG Project"
ИНЖЕНЕР: ТОО "DAT Construction"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РАДУГА-СН"
ДОГОВОР: Дополнительное соглашения №545/1 от 01.02.2024г. к договору №545 от 08.12.2023г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания общей средней школы "Костобе" С. Костобе Каратобинского с/о Толебийского района Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за апрель месяц 2024г.
от 24.04.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт здания общей средней школы "Костобе" С. Костобе Каратобинского с/о Толебийского района Туркестанской области	66 454 081,96	59 334 001,75							7 120 080,21	66 454 081,96
Удержание аванса	19 936 224,59	17 800 200,53							2 136 024,06	19 936 224,59
Всего по стройке	46 517 857,37	41 533 801,23							4 984 056,15	46 517 857,37

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
ГУ "Отдел образования Толебийского района" управления
_____ Тойлыбаев Б.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор:
ТОО "KHG Project"
_____ Атабаев М.

ИНЖЕНЕР:
Директор:
ТОО "DAT Construction"
_____ Досанов С.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "РАДУГА-СН"
_____ Сыздыков С.Н.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «KHG Project»
ИНЖЕНЕР: ТОО "DAT Construction"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РАДУГА-СН"
ДОГОВОР: Дополнительное соглашение №545/1 от 01.02.2024 г. к договору №230002 от 07.06.2023г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания общей средней школы "Костобе" С. Костобе Каратобинского с/о Толебийского района Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Апрель 2024 г.

форма-2

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**49973243**
	Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**18262800**
		Двери				
1	**1146-0401-1103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка**	**м^2**	**140**	**3708**	**519120**
		Отделка				
2	**1212-0104-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Снятие потолков от известковой окраски**	**м^2**	**2400**	**590**	**1416000**
3	**1146-0201-0802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Стены.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м^2**	**5600**	**762**	**4267200**
4	**1205-0101-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Перегородки кирпичные.Разборка на отдельные кирпичи**	**м^2 перегородок**	**560,17**	**6097**	**3415356**
5	**1146-0401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Фундаменты бетонные.Разборка**	**м^3**	**29,7**	**56297**	**1672021**
6	**1146-0201-0802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Фасад.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м^2**	**281,23**	**762**	**214297**

1	2	3	4	5	6	7
7	**6107-0102-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0*	**Стены. Демонтаж карнизов**	**м^2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхностикарнизов**	**176,4**	**4593**	**810205**
		Полы				
8	**6109-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0*	**Грунт.Уплотнение щебнем**	**м^2 площади уплотнения**	**1362,8**	**263**	**358416**
9	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,8*	**Слои подстилающие бетонные.Демонтаж**	**м3подстилающего слоя**	**286,4944**	**10365**	**2969514**
10	**1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	**м^2**	**485,42**	**2848**	**1382476**
11	**1207-0101-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия**	**м^2**	**3095,76**	**385**	**1191868**
12	**1208-0101-2001** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 К=0,8*	**Стяжка выравнивающая цементная.Устройство**	**м^2**	**28,3**	**1511**	**42761**
13	**6111-0403-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0*	**Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых.Устройство**	**м2пола**	**28,3**	**126**	**3566**
	Раздел 2.	**Монтажные работы**				**4484150**
	Раздел 3.	**Монолитный сердечник МС-1 (96шт)**				**4484150**
14	**1106-0501-0112** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство**	**м^3**	**41,28**	**87326**	**3604817**
15	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**2,11968**	**320090**	**678488**
16	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,55296**	**363218**	**200845**
	Раздел 4.	**Монолитная перемычка**				**760336**
17	**6103-0401-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Перемычки.Устройство**	**м^3**	**5,774**	**121052**	**698954**

1	2	3	4	5	6	7
18	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,13452	339988	45735
19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04308	363218	15647
	Раздел 5.	**Перегородки**				**5729871**
20	6105-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок(за вычетом проемов)	560,17	5446	3050686
21	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	4,649411	23571	109591
22	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	26,49	92954	2462351
23	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,1657	647213	107243
	Раздел 6.	**Фундамент под перегородки**				**1283889**
24	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего	29,76	18417	548090
25	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	30,3552	19766	600001
26	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,33666	52358	17627
27	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17112	339988	58179
28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,165168	363218	59992
	Раздел 7.	**Пояс обвязки**				**141765**
29	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,35	55191	19317
30	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,35525	20142	7155
31	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,06384	52358	3343
32	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06384	405165	25866
33	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,075	243276	18246

1	2	3	4	5	6	7
34	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4до 60 мм	т	0,075	488365	36627
35	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/петля/	т	0,0918	339988	31211
	Раздел 8.	**Полы**				**7116684**
36	6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт.Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	288,4	328	94595
37	211-301-0405 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	14,7084	5582	82102
38	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего	27,0976	37805	1024425
39	6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт.Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	1074,4	328	352403
40	211-301-0405 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	54,7944	5582	305862
41	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего	85,952	37805	3249415
42	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	1074,4	1698	1824331
43	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщиныстяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	-1074,4	270	-290088
44	6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт.Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	48,9	328	16039
45	211-301-0405 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	2,4939	5582	13921
46	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего	11,736	37805	443679
	Раздел 9.	**Внутренняя отделка**				**9528052**
		Потолок				
47	1115-0206-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	990	3047	3016530
		Стены				
48	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	300	4080	1224000

1	2	3	4	5	6	7
49	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Стены.Отделка внутреннихоснове /Алинекс/	$м^2$ отделываемой поверхности	2224	1502	3340448
		Трубопроводы				
50	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	170	2899	492830
51	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	170	2803	476510
52	241-201-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	169,66	767	130129
53	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	169,66	3536	599918
		Фасонные части				
54	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	25	428	10700
55	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	30	144	4320
56	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	40	483	19320
57	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	7	397	2779
58	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	812	4060
59	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	15	176	2640
60	241-212-0501 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	26	481	12506
61	241-212-0502 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	35	933	32655
62	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	170	62	10540
63	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	170	179	30430
64	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	9233	9233
65	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонные упоры В7,5.Устройство	$м^3$	0,125	8541	1068

1	2	3	4	5	6	7
66	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,125	19008	2376
67	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	340	309	105060
	Раздел 10.	Водопровод и канализация ЛК 2-1-2				1833800
	Отдел 1.	Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1				2665696
	Раздел 11.	Демонтажные работы				1833800
68	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладкана сварных соединениях в раструб	м трубопровода	190	4312	819280
69	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка насварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	3992	79840
70	1215-0101-0907 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 65 мм.Смена	м трубопровода	120	7789	934680
	Раздел 12.	Демонтажные работы				298320
71	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,4*	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до100 л.Демонтаж	комплект	20	5934	118680
72	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,4*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	90	1996	179640
	Раздел 13.	Демонтажные работы				384710
73	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,4*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50мм.Демонтаж	м трубопровода	170	1154	196180
74	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,4*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100мм.Демонтаж	м трубопровода	170	1109	188530
	Раздел 14.	Демонтажные работы				148866
75	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Унитазы и писсуары.Демонтаж	прибор	15	2546	38190

1	2	3	4	5	6	7
76	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Умывальники и раковины.Демонтаж	прибор	42	2048	86016
77	1215-0101-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Мойка.Демонтаж	прибор	6	4110	24660
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				49973243
		в том числе оборудование				
		в том числе СМР				49973243
		Всего прямые затраты				49 973 243
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%				2 648 582
		Итого				52 621 825
		Сметная прибыль 5%				2 631 091
		Непредвиденные работы и затраты 5%				2 631 091
		Итого в базовых ценах СМР				57 884 007
		Итого в базовых ценах Оборудование				-
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование				57 884 007
		Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079				62 456 844
		Итого				62 456 844
		Итого с понижающим К-0,95				59 334 002
		Стоимость строительства				59 334 002
		НДС 12%				7 120 080
		Стоимость строительства				66 454 081,96

ИНЖЕНЕР:
Инженер-эксперт:

ТОО "DAT Construction"

Д.Төлемырзаева

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор:

ТОО «KHG Project»

М.Атабаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "РАДУГА-СН"

Сыздыков С.Н.