форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "KHG Project"
ИНЖЕНЕР: ТОО "DAT Construction"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РАДУГА-СН"
ДОГОВОР: Дополнительное соглашения №545/1 от 01.02.2024г. к договору №545 от 08.12.2023г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания общей средней школы "Костобе" С. Костобе Каратобинского с/о Толебийского района Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2024г.
от 20.05.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт здания общей средней школы "Костобе" С. Костобе Каратобинского с/о Толебийского района Туркестанской области	166 846 226,08	89 635 842,96							10 756 301,16	100 392 144,12
Удержание аванса	50 053 867,82	26 890 752,89							3 226 890,35	30 117 643,24
Всего по стройке	116 792 358,26	62 745 090,08							7 529 410,81	70 274 500,88

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:

ГУ "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области

_____ Тойлыбаев Б.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор:

ТОО "KHG Project"

_____ Атабаев М.

ИНЖЕНЕР:
Директор:

ТОО "DAT Construction"

_____ Досанов С.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "РАДУГА-СН"

_____ Сыздыков С.Н.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "KHG Project"
ИНЖЕНЕР: ТОО "DAT Construction"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РАДУГА-СН"
ДОГОВОР: Дополнительное соглашения №545/1 от 01.02.2024г. к договору №545 от 08.12.2023г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания общей средней школы "Костобе" С. Костобе Каратобинского с/о Толебийского района Туркестанской области

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Май 2024 г.

форма-2

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**75494550**
	Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**4333941**
		Двери				
1	**1146-0401-1103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка**	$м^2$	**137,41**	**3708**	**509516**
		Отделка				
2	**1212-0104-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Снятие потолков от известковой окраски**	$м^2$	**1483,94**	**590**	**875525**
3	**1146-0201-0802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Стены.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	**3362,74**	**762**	**2562408**
		Полы				

1	2	3	4	5	6	7
4	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	28,3	254	7188
5	1207-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Полы из щитового паркета.Разборка покрытия	$м^2$	274,46	1382	379304
	Раздел 2.	Монтажные работы				23116826
		Фасад				
6	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,02*	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем слесов	$м^2$ поверхности облицовки	1187,76	9448	11221956
7	222-528-0204 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	1187,76	6421	7626607
8	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	73,3005	38608	2829986
9	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Стены.Устройство карнизов	$м^2$ стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	88,2	11461	1010860
10	1110-0102-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Стены.Обивка кровельной сталью оцинкованной по асбесту	$м^2$ стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхностикарнизов	88,2	4846	427417
	Раздел 3.	Внутренняя отделка				46215859
		Потолок				
11	1115-0206-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	246,24	3047	750293
		Стены				

1	2	3	4	5	6	7
12	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2оштукатуриваемой поверхности	8662,74	4080	35343979
13	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовойоснове /Алинекс/	$м^2$ отделываемой поверхности	6738,74	1502	10121587
	Отдел 1.	Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1				1827924
		Трубопроводы				
14	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях враструб	м трубопровода	190	5404	1026760
15	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях враструб	м трубопровода	20	5005	100100
16	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	188,1	204	38372
17	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	19,8	142	2812
18	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	120	3337	400440
19	241-102-0146 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм	м	120	2162	259440
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				75494550
		в том числе оборудование				
		в том числе СМР				75494550
		Всего прямые затраты				75 494 550
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%				4 001 211
		Итого				79 495 761
		Сметная прибыль 5%				3 974 788
		Непредвиденные работы и затраты 5%				3 974 788
		Итого в базовых ценах СМР				87 445 337
		Итого в базовых ценах Оборудование				-
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование				87 445 337

1	2	3	4	5	6	7
		Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079				94 353 519
		Итого				94 353 519
		Итого с понижающим К-0,95				89 635 843
		Стоимость строительства				89 635 843
		НДС 12%				10 756 301
		Стоимость строительства				100 392 144,12

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель:
ГУ "Отдел образования Толебийского района"
управления образования Туркестанской области
_____Тойлыбаев Б.А.

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт:
ТОО "DAT Construction"
_____Д.Төлемырзаева

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор:
ТОО "KHG Project"
_____Атабаев М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "РАДУГА-СН"
_____Сыздыков С.Н.