форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "KHG Project"
ИНЖЕНЕР: ТОО "DAT Construction"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РАДУГА-СН"
ДОГОВОР: Дополнительное соглашения №545/1 от 01.02.2024г. к договору №545 от 08.12.2023г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания общей средней школы "Костобе" С. Костобе Каратобинского с/о Толебийского района Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь месяц 2024г.
от 18.06.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт здания общей средней школы "Костобе" С. Костобе Каратобинского с/о Толебийского района Туркестанской области	269 163 107,65	91 354 358,54							10 962 523,03	102 316 881,57
Удержание аванса	80 748 932,30	27 406 307,56							3 288 756,91	30 695 064,47
Всего по стройке	188 414 175,36	63 948 050,98							7 673 766,12	71 621 817,10

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:

ГУ "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области

_____ **Тойлыбаев Б.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор:

ТОО "KHG Project"

_____ **Атабаев М.**

ИНЖЕНЕР:
Директор:

ТОО "DAT Construction"

_____ **Досанов С.М.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "РАДУГА-СН"

_____ **Сыздыков С.Н.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "KHG Project"
ИНЖЕНЕР: ТОО "DAT Construction"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РАДУГА-СН"
ДОГОВОР: Дополнительное соглашения №545/1 от 01.02.2024г. к договору №545 от 08.12.2023г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания общей средней школы "Костобе" С. Костобе Каратобинского с/о Толебийского района Туркестанской области

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Июнь 2024 г.

форма-2

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**76941946**
		Окна				
1	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0*	**Проемы оконные площадью более 2 м^2.Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых**	м^2	244,32	3049	744932
2	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0*	**Проемы оконные площадью до 2 м^2.Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых**	м^2	2	4653	9306
3	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.Снятие**	м^2	79,5	3332	264894
		Фасад				
4	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м^2 поверхности облицовки	1187,765	9448	11222004
5	222-528-0204 *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг**	м^2	1187,765	6421	7626639
6	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м^3	73,3005	38608	2829986

1	2	3	4	5	6	7
7	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены.Устройство карнизов	$м^2$ стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	88,2	11461	1010860
	Раздел 1.	Оконные и дверные проемы				17411392
		Двери				
8	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	68,25	12455	850054
9	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	$м^2$	109,62	11755	1288583
10	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П	$м^2$	17,64	14911	263030
11	223-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	$м^2$	81,9	12278	1005568
12	223-503-0104 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	м	640,3	770	493031
13	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	242	508	122936
14	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке	пара	121	3506	424226
		Окна				
15	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	244,32	3811	931104
16	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	2	5816	11632
17	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	244,32	44864	10961172

1	2	3	4	5	6	7
18	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**$м^2$**	**2**	**56804**	**113608**
19	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**397,5**	**784**	**311640**
20	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм**	**м**	**397,5**	**1597**	**634808**
	Раздел 2.	**Внутренняя отделка**				**14330884**
		Потолок				
21	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**3708,72**	**2342**	**8685822**
		Стены				
22	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**277,2**	**9278**	**2571862**
23	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная посборным конструкциям**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**2600**	**1182**	**3073200**
	Раздел 3.	**Полы**				**4436908**
24	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**338,72**	**5970**	**2022158**
25	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**345,4944**	**1410**	**487147**
26	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**146,7**	**5247**	**769735**
27	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм**	**$м^2$**	**149,634**	**7738**	**1157868**
	Раздел 4.	**Водопровод и канализация ЛК 2-1-2**				**182906**
	Отдел 1.	**Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1**				**17054141**
		Фасонные части				
28	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм**	**шт.**	**10**	**931**	**9310**

1	2	3	4	5	6	7
29	241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	15	428	6420
30	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	638	638
31	241-508-0101 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Крестовина прямая ГОСТ 6942-98 размерами 57х57 мм	шт.	1	8179	8179
32	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,33	210885	69592
33	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	330	305	100650
34	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	0,098	708	69
35	241-226-0101 *РСНБ РК 2022*	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	330	175	57750
		Пожарный кран				
36	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка	кран	9	47820	430380
37	248-305-0106 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005,типа ОП 10	шт.	18	18092	325656
38	248-307-0106 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный,типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	9	33910	305190
		Оборудование (1шт)				
39	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	1	1984	1984
40	244-301-0505 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	36039	36039
41	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	1	3981	3981
42	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Патрубок стальной Д32мм	м	0,925	1294	1197
43	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Патрубок стальной Д15мм	м	0,2	552	110
44	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	4	533	2132

1	2	3	4	5	6	7
45	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1081	1081
46	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	21324	21324
47	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,296	1010	1309
48	242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный,корпус из серого чугуна,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	34741	34741
49	242-202-0706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,ГСМ,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	18672	37344
50	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2229	8916
51	245-405-0608 *РСНБ РК 2022*	Вставка гибкая ZKB фланцевая,Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16,DN 50	шт.	2	32170	64340
52	261-107-0741 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,082	589	48
	Раздел 5.	Отопление ЛК 2-1-3				182906
	Раздел 6.	Демонтажные работы				182906
53	6116-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0*	Демонтаж котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе,теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	шт.	1	182906	182906
	Раздел 7.	Монтажные работы				13669634
54	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	200	4809	961800
55	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	100	3913	391300
56	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	996	2806	2794776
57	241-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,2 мм	м	996	391	389436

1	2	3	4	5	6	7
58	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	1296	305	395280
59	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,296	210885	273307
60	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Радиаторы чугунные.Установка	кВт	387,8	21825	8463735
	Раздел 8.	Наружный водопровод и канализация ЛК 6-1				1673221
	Раздел 9.	Земляные работы				1673221
		Монтажные работы				
61	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151884	151884
62	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1	11032	11032
63	244-404-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1000 мм	шт.	1	63407	63407
64	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Указатель пожарного гидранта.Установка	шт.	1	15606	15606
65	251-101-0329 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта	шт.	1	5902	5902
		Водомерный узел (1шт)				
66	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	1	1984	1984
67	244-301-0505 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	36039	36039
68	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	1	3981	3981
69	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Патрубок стальной Д32мм	м	0,584	1294	756
70	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	533	1066
71	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2709	2709

1	2	3	4	5	6	7
72	241-507-0306 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 50 мм	10 шт.	0,1	5669	567
73	241-511-0108 *РСНБ РК 2022*	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 50 мм	10 шт.	0,1	4431	443
74	242-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный,корпус из серого чугуна,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	23535	23535
75	242-401-0304 *РСНБ РК 2022*	Регулятор давления "после себя",с наружной резьбой,латунный,диапазон настройки от 1 до 5 бар,для систем теплоснабжения,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 $м^3$/ч	шт.	1	994279	994279
		Колодец круглые из сборного ж/б Д1500 мм (1шт)				
76	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	103438	143779
77	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,05	19008	950
78	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	31738	31738
79	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	20065	20065
80	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	20065	20065
81	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,1ПП15-1	шт.	1	27527	27527
82	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5710	5710
83	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего	1,602	37805	60564
84	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	2	6458	12916
85	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	т	0,03416	1074856	36717
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				76941946
		в том числе оборудование				
		в том числе СМР				76941946
		Всего прямые затраты				76 941 946

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%				4 077 923
		Итого				81 019 869
		Сметная прибыль 5%				4 050 993
		Непредвиденные работы и затраты 5%				4 050 993
		Итого в базовых ценах СМР				89 121 856
		Итого в базовых ценах Оборудование				-
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование				89 121 856
		Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079				96 162 483
		Итого				96 162 483
		Итого с понижающим К-0,95				91 354 359
		Стоимость строительства				91 354 359
		НДС 12%				10 962 523
		Стоимость строительства				102 316 881,57

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель:
ГУ "Отдел образования Толебийского района"
управления образования Туркестанской области
_____Тойлыбаев Б.А.

ИНЖЕНЕР:
Инженер-эксперт:
ТОО "DAT Construction"
_____Д.Төлемырзаева

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор:
ТОО "KHG Project"
_____Атабаев М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "РАДУГА-СН"
_____Сыздыков С.Н.