Приложение 14 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м		
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах(в лотках)	п.м	30	
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт	1	
5	Количество задвижек	шт		

Горизонтальный разрез колодца (камеры)	Вертикальный разрез колодца (камеры)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба сварная водогазопроводная обыкновенная	ГОСТ 3262-75	стальная	32х3,2 мм	38м	
2	Труба сварная водогазопроводная легкая	ГОСТ 3262-75	стальная	размерами 40х3,2 мм	30,3м	
3	Подушка опорная ОП марки ОП1	ГОСТ 13015-2012			12шт	
4	Опоры скользящие		метал		16шт	
5	Опоры неподвижные		метал		2шт	
6	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным	ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		диаметром от 15 до 114 мм размерами 40х3,0 мм	4шт	
7	Мат теплоизоляционный	ГОСТ 10499-95	стекловолокна	М 25-100	0,3м3	
8	Стеклопластик рулонный	РСТ-А-Л-В			4,2м2	
9	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2	ГОСТ 13015-2012	бетон		2,7м3	объемом более 1 м3
10	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2	ГОСТ 13015-2012	бетон		0,54м3	
11	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2	ГОСТ 13015-2012	бетон		0,72м3	

Схема привязки колодца (камеры) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик ***Айбергенов Канатжан Имангалиевич***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ***Бисембаев Алмасбек Шамарданович***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)