Заказчик: **ТОО«PLAZA CONSTRUCTION»** **ф-3**

Подрядчик: **ТОО«PLAZA CONSTRUCTION»**

Наименование стройки: «Строительство учебного административного здания в с. Шенгельды Тарбагатайского района ВКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №3
за сентябрь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2022 года без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту: «Строительство учебного административного здания в с. Шенгельды Тарбагатайского района ВКО»	499 594 410	129 325 120							15 519 014	144 844 134
Всего к оплате									**15 519 014**	**144 844 134**

Заказчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
РК, Алматинская область, город Конаев,
проспект Жамбыла, дом 5, офис 19
ИИКKZ18856220310397007

БИК KCJBKZKX
БИН 170640016119
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
Оспанов А.С

Технадзор:
ТОО "Сервис Технадзор "
Республика Казахстан,г.Алматы,
ул.Богенбай батыра, д.80, оф.417.
ИИК KZ268562203121007783
БИК:KCJBKZKX

БИН 181240014341
ВКО АО "БанкЦентрКредит"

Технадзор
С.Г.Дюсупов

Подрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
РК, Алматинская область, город Конаев,
проспект Жамбыла, дом 5, офис 19
ИИКKZ18856220310397007

БИК KCJBKZKX
БИН 170640016119
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
Оспанов А.С

Наименование стройки: «Строительство учебного административного здания в с. Шенгельды Тарбагатайского района ВКО»

Форма 2В

Наименование объекта: «Строительство учебного административного здания в с. Шенгельды Тарбагатайского района ВКО»

Заказчик: ТОО«PLAZA CONSTRUCTION»

Подрядчик:ТОО«PLAZA CONSTRUCTION»

Акт №3
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 05.10.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Сопутствующие работы									
1	1146-0302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	4205	489,32	190,86	2057591	802567	--	1394442	3728196
					298,46	96,32	1255024	405026		276163	
2	1146-0302-0602 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	4395	899,26	340,45	3952248	1496278	--	2697303	7181515
					558,81	171,81	2455970	755105		531964	
3	1146-0302-0303 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	275	1184,34	487,72	325694	134123	--	215867	584886
					696,62	237,87	191570	65414		43325	
4	1219-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	275	1348,78	1,28	370914	352	75941	212262	629830
					1071,35	0,68	294621	187		46654	
5	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм /400мм/ диаметром 20 мм	отверстие	757	982,93	428,13	744078	324094	4921	536943	1383503
					548,30	296,11	415063	224155		102482	
6	1146-0301-0117 РСНБ РК 2015 К=20	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром	отверстие	757	215,60	85,50	163209	64723	4921	117911	303610
					123,60	61,83	93565	46805		22490	
7	1219-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка	отверстие	757	1104,24	2,04	835910	1544	209046	450824	1389673
					826,05	1,09	625320	825		102939	
8	1146-0302-0301 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт.	640	917,69	366,57	587322	234605	--	395733	1061699
					551,12	184,99	352717	118394		78644	

9	1146-0302-0202 РСНБ РК 2015	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство	м2 ниш	2,7626	8561,07	3217,55	23651	8889	--	16168	43005
					5343,52	1623,75	14762	4486		3186	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**9060617**	**3067175**	**294829**	**6037453**	**16305917**
							5698612	**1620397**	**--**	**1207847**	
		РАЗДЕЛ 7.Кабели и трубы									
118	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых	м	8164	250,12	2,62	2041980	21389	40903	1426140	3745569
					242,49	0,13	1979688	1061		277450	
119	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	4247,05	27,00	--	114670	--	114670	--	123844
					--	--	--	--		9174	
120	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	3722,86	32,00	--	119132	--	119132	--	128663
					--	--	--	--		9531	
121	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	275,73	45,00	--	12408	--	12408	--	13401
					--	--	--	--		993	
122	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	355	275,88	2,87	97937	1019	1600	68687	179954
					268,50	0,23	95318	82		13330	
123	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	358,55	66,00	--	23664	--	23664	--	25557
					--	--	--	--		1893	
124	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	95	297,39	3,64	28252	346	1220	19245	51297
					280,91	0,45	26686	43		3800	
125	241-207-0306 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	95,95	148,00	--	14201	--	14201	--	15337
					--	--	--	--		1136	
126	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	8614	154,52	1,37	1331035	11801	174692	824442	2327916
					132,87	0,06	1144542	517		172438	
127	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1127	238,17	2,24	268418	2525	26304	172561	476257
					212,59	0,07	239589	79		35278	

128	243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,1854	201696,00	--	37394	--	37394	--	40386
					--	--	--	--		2992	
129	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,23175	220596,00	--	51123	--	51123	--	55213
					--	--	--	--		4090	
130	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	3,15695	301095,00	--	950542	--	950542	--	1026585
					--	--	--	--		76043	
131	243-106-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	1,04545	400941,00	--	419164	--	419164	--	452697
					--	--	--	--		33533	
132	243-106-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	1,1948	499623,00	--	596950	--	596950	--	644706
					--	--	--	--		47756	
133	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,5544	468325,00	--	1196289	--	1196289	--	1291992
					--	--	--	--		95703	
134	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 /ВВГЭнг/	км	0,2163	468325,00	--	101299	--	101299	--	109403
					--	--	--	--		8104	
135	243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,06695	751664,00	--	50324	--	50324	--	54350
					--	--	--	--		4026	
136	243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,43775	1240322,00	--	542951	--	542951	--	586387
					--	--	--	--		43436	
137	243-105-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	км	0,31518	1161816,00	--	366181	--	366181	--	395475
					--	--	--	--		29294	
138	243-105-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66	км	0,2369	1922688,00	--	455485	--	455485	--	491924
					--	--	--	--		36439	
139	243-105-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-0,66	км	0,14935	2918147,00	--	435825	--	435825	--	470691

					--	--	--	--		34866	
140	243-105-0908 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х35 (ок)-0,66	км	0,09785	5638970,00	--	551773	--	551773	--	595915
					--	--	--	--		44142	
141	243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,0309	99903,00	--	3087	--	3087	--	3334
					--	--	--	--		247	
142	243-142-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,0515	233811,00	--	12041	--	12041	--	13004
					--	--	--	--		963	
143	243-142-0119 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 95 мм2	км	0,0618	3777435,00	--	233445	--	233445	--	252121
					--	--	--	--		18676	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**10055570**	**37080**	**6532667**	**2511075**	**13571978**
							3485823	**1782**	**--**	**1005333**	

РАЗДЕЛ 5.Приборы освещения

97	1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	127	1401,45	52,15	177984	6623	759	204863	413475
					1343,32	23,71	170602	3011		30628	
98	247-102-0596 РСНБ РК 2015	Светильник офисный, степень защиты IP20, типа LED ДВО INLUX 80W 6400Lm 595x595x30 6500K,TRP-S02-72W MEGALIGHT	шт.	127	25498,00	--	3238246	--	3238246	--	3497306
					--	--	--	--		259060	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**177984**	**6623**	**3239005**	**204863**	**3910781**
							170602	**3011**	**--**	**289688**	

Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

Плодородный грунт

1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	1025,34	72,28	72,28	74106	74106	--	18871	100416
					--	25,56	--	26210		7438	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	1025,34	546,95	546,95	560810	560810	--	142832	759933
					--	193,48	--	198378		56291	

3	1101-0102-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /заготовка недостающего грунта для озеленения/	м3 грунта	1434,955	566,13	543,29	812370	779593	631	149682	1039016
					22,40	122,48	32146	175746		76964	
4	412-101-0102 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	4017,874	95,00	--	381698	--		--	412234
					--	--	--	--		30536	
5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3	1434,955	23,23	19,58	33334	28089	129	12711	49728
					3,57	8,74	5116	12538		3684	
		Вертикальная планировка									
6	1101-0102-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	4964,97	676,79	647,71	3360220	3215873	2632	627215	4306429
					28,54	146,91	141715	729416		318995	
7	412-101-0102 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	17873,892	95,00	--	1698020	--		--	1833862
					--	--	--	--		135842	
8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3	4964,97	23,23	19,58	115336	97189	447	43979	172060
					3,57	8,74	17700	43381		12745	
		Откосы см. л. 6.									
9	1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	560,75	146,04	139,05	81893	77973	--	16076	105806
					6,99	32,83	3921	18407		7838	
10	1127-0801-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)	м2	560,75	1983,63	8,98	1112323	5033	915727	208909	1426931
					341,62	3,34	191563	1872		105699	
		Насыпь									
11	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	2050,696	134,10	134,10	274998	274998	--	86597	390522
					--	58,65	--	120273		28928	
12	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	2050,696	27,16	27,16	55702	55702	--	15319	76702
					--	10,38	--	21276		5682	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8560810**	**5169366**	**919566**	**1322191**	**10673639**
							392161	**1347497**	**--**	**790642**	

РАЗДЕЛ 2. Покрытие (лист 5)

		Тип 2									
19	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	82,25	7197,89	1385,83	592027	113984	461630	48920	692222
					199,55	351,16	16413	28883		51276	
20	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	82,25	6180,58	1438,50	508353	118317	373623	50239	603279
					199,55	366,01	16413	30105		44687	
21	1127-0502-0101 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство	м2 подзоров и отмосток	1645	1494,98	339,53	2459242	558527	167823	1431963	4202501
					1053,43	155,59	1732892	255946		311296	
22	255-102-0605 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	1645	4986,87	--	8203401	--	8203401	--	8728073
					--	--	--	--		524672	
		Тип 3.1									
23	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	123,84	5432,70	1438,50	672785	178144	469929	75642	808301
					199,55	366,01	24712	45327		59874	
24	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	82,56	7056,59	1438,50	582592	118763	447354	50428	683662
					199,55	366,01	16475	30218		50642	
25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	51,6	24780,44	1460,04	1278671	75338	1112009	100419	1489417
					1769,85	368,73	91324	19026		110327	
26	8601-0703-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия)	м2	1031,5982	9974,25	8,75	10289418	9026	9319458	952601	12141381
					931,50	1,25	960934	1289		899362	
		Тип 3.2									
27	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	90	5432,70	1438,50	488943	129465	341519	54972	587429
					199,55	366,01	17959	32941		43513	
28	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	60	7056,59	1438,50	423395	86310	325112	36648	496847
					199,55	366,01	11973	21961		36803	

29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	37,5	24780,44	1460,04	929266	54751	808146	72979	1082424
					1769,85	368,73	66369	13827		80180	
30	8601-0703-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия)	м2	750	9974,25	8,75	7480688	6563	6775500	571500	8688938
					931,50	1,25	698625	938		636750	
		Тип 5									
36	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12	7197,89	1385,83	86375	16630	67350	7137	100993
					199,55	351,16	2395	4214		7481	
		Тип 6									
37	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	34,9125	5432,70	1438,50	189669	50221	132481	21325	227873
					199,55	366,01	6967	12778		16880	
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	34,9125	23029,45	1460,04	804016	50973	691253	67943	941716
					1769,85	368,73	61790	12873		69757	
		Бордюры									
39	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2292	2350,18	42,86	5386606	98241	2828557	2702479	8736212
					1073,21	18,54	2459808	42488		647127	
40	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	103,14	77962,99	--	8041103	--	8041103	--	8565775
					--	--	--	--		524672	
41	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	1378	2183,09	42,86	3008294	59065	1470339	1624789	5003730
					1073,21	18,54	1478890	25545		370647	
42	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	18,508712	77962,99	--	1442995	--	1442995	--	1967667
					--	--	--	--		524672	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**52867839**	**1724318**	**43479582**	**7869984**	**65748440**
							7663939	**578359**	**--**	**4967105**	

Всего по СМР **110 210 755**

Оборудование	
Временные здания и сооружения (2 %)	2 204 215
Всего	**112 414 970**
Затраты в зимнее время (3,3%)	
Затраты связанные с командированием рабочих	13 812 357
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	849 494
Итого	**127 076 821**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	2 248 299
Итого сметная стоимость	**129 325 120**
Налог на добавленную стоимость	**15 519 014**
Всего по акту	**144 844 134**

Заказчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
РК, Алматинская область, город Конаев,
проспект Жамбыла, дом 5, офис 19
ИИКKZ18856220310397007
БИК KCJBKZKX
БИН 170640016119
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
Оспанов А.С.

Технадзор:
ТОО "Сервис Технадзор "
Республика Казахстан,г.Алматы,
ул.Богенбай батыра, д.80, оф.417.
ИИК KZ268562203121007783
БИК:KCJBKZ
БИН 181240014341
ВКФ АО "БанкЦентрКредит"

Технадзор
С.Г.Дюсупов

Подрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
РК, Алматинская область, город Конаев,
проспект Жамбыла, дом 5, офис 19
ИИКKZ18856220310397007
БИК KCJBKZKX
БИН 170640016119
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
Оспанов А.С.